

2018	3	MEX180301394189	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Epa, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-309	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394307	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394737	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Ei, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-856	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394758	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, Rehabilitación de aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-877	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394760	Proyecto de inversión	1,241,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241000.0, modificado:1241000.0}}	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, Sustitución de barda	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-879	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394761	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Edepe, Escuela del Deporte de Naucalpan, PENDIENTE	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-880	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394762	Proyecto de inversión	465,838.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465838.17, modificado:465838.17}}	Edepe, Escuela del Deporte de Tecámac de F V , Rehabilitación de gimnasio y barda perimetral	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-881	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	465,838.17	465,838.17	465,838.17	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394781	Proyecto de inversión	554,413.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554413.47, modificado:554413.47}}	Conalep, CONALEP 194, Sustitución de barda perimetral	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-4	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	554,413.47	554,413.47	554,413.47	554,413.46	554,413.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394783	Proyecto de inversión	1,756,054.99	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756054.99, modificado:1756054.99}}	Univ, Universidad Politécnica de Oztolotepec (AGM-567), Terminación de la construcción de una unidad académica departamental y mobiliario	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-1	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	27-11-2017	1,756,054.99	1,756,054.99	1,756,054.99	1,495,476.54	1,495,476.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394784	Proyecto de inversión	25,412.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25412.7, modificado:25412.7}}	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Rehabilitación de aulas con pintura	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-2	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-07-2017	26-08-2017	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.69	25,412.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395029	Proyecto de inversión	2,217,532.29	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217532.29, modificado:2217532.29}}	Cecytem, CECYTEM Plantel Metepec, Terminación de la construcción de un departamento técnico, audio visual, bodega, cafetería y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-6	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	2,217,532.29	2,217,532.29	2,217,532.29	2,214,877.55	2,214,877.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395031	Proyecto de inversión	323,504.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323504.19, modificado:323504.19}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 282, Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo U-2C	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-8	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,108.39	323,108.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395034	Proyecto de inversión	2,407,031.33	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407031.33, modificado:2407031.33}}	Cecytem, CECYTEM Plantel Tezoyuca, Terminación de la construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-11	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	2,407,031.33	2,407,031.33	2,407,031.33	2,391,885.25	2,391,885.25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395036	Proyecto de inversión	1,872,330.01	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872330.01, modificado:1872330.01}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 325 (AGM-664), Terminación de la construcción de un aula 6.48 x 8 metros U-1C, módulo sanitario 6.00 x 8.00 metros, laboratorio de usos múltiples 12.00 x 8.00 metros	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-13	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	1,872,330.01	1,872,330.01	1,872,330.01	1,870,956.11	1,870,956.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395090	Proyecto de inversión	1,499,999.99	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.99, modificado:1499999.99}}	Prepa, PREPARATORIA No. 27, Sustitución y reubicación de 2 espacios adosados (ampliación de biblioteca y sala de música) por daños en muros por sísmo y asentamientos y distribución de fibra óptica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-83	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	450,000.00	450,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395091	Proyecto de inversión	141,192.83	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141192.83, modificado:141192.83}}	Cetis, CETIS No. 119, Sustitución de nicho eléctrico	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-84	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-12-2017	17-02-2018	141,192.83	141,192.83	141,192.83	138,957.30	138,957.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395095	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	Telebach, Telebachillerato Comunitario 150, 4 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-88	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395096	Proyecto de inversión	256,992.71	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256992.71, modificado:256992.71}}	Cbt, María Luisa Marina de Suárez, Terminación de mantenimiento de sanitarios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-89	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	256,992.71	256,992.71	256,992.71	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395097	Proyecto de inversión	402,330.52	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402330.52, modificado:402330.52}}	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Sustitución de barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-90	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	402,330.52	402,330.52	402,330.52	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395098	Proyecto de inversión	121,799.86	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121799.86, modificado:121799.86}}	Conalep, CONALEP Plantel Atacomulco, Terminación de construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-91	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	121,799.86	121,799.86	121,799.86	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395099	Proyecto de inversión	164,407.43	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164407.43, modificado:164407.43}}	Prepa, Preparatoria Oficial, Trabajos complementarios a la construcción y suministro de energía eléctrica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-92	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-10-2018	30-10-2018	164,407.43	164,407.43	164,407.43	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395100	Proyecto de inversión	87,474.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87474.17, modificado:87474.17}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Terminación de construcción de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-93	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-10-2018	30-10-2018	87,474.17	87,474.17	87,474.17	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395104	Proyecto de inversión	961,312.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961312.11, modificado:961312.11}}	Univ, Universidad Politécnica de Atlautla, Construcción de unidad de docencia	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-4	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	961,312.11	961,312.11	961,312.11	842,968.26	842,968.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395109	Proyecto de inversión	2,445,075.75	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445075.75, modificado:2445075.75}}	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Conclusión de la terminación de construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios y seccionador de la universidad	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-10	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	2,445,075.75	2,445,075.75	2,445,075.75	2,439,246.31	2,439,246.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395113	Proyecto de inversión	2,820,466.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820466.55, modificado:2820466.55}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Terminación de la construcción de una unidad académica departamental tipo II de talleres y laboratorios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-14	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	2,820,466.55	2,820,466.55	2,820,466.55	2,818,686.79	2,818,686.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395115	Proyecto de inversión	7,312,689.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7312689.66, modificado:7312689.66}}	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, Suministro de energía eléctrica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-16	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	17-08-2017	13-01-2018	7,312,689.66	7,312,689.66	7,312,689.66	7,310,908.70	7,310,908.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395116	Proyecto de inversión	528,118.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528118.54, modificado:528118.54}}	UES, Unidad de Estudios Superiores de Ecatepec, Trabajos complementarios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-17	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	528,118.54	528,118.54	528,118.54	500,858.71	500,858.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395124	Proyecto de inversión	1,295,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295000.0, modificado:1295000.0}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, Terminación de la construcción de una nave industrial y terminación de la construcción de 6 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-25	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-08-2017	18-11-2017	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,268,288.09	1,268,288.09	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395127	Proyecto de inversión	3,699,742.47	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3699742.47, modificado:3699742.47}}	Ues, Unidad de Estudios Superiores, Terminación de la construcción de la primera y segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-29	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	28-10-2017	3,699,742.47	3,699,742.47	3,699,742.47	3,297,518.39	3,297,518.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395497	Proyecto de inversión	1,996,741.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996741.66, modificado:1996741.66}}	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-4	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395498	Proyecto de inversión	4,236,076.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236076.8, modificado:4236076.8}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de muros de contención y barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-5	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395502	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-9	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395503	Proyecto de inversión	1,700,897.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700897.95, modificado:1700897.95}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-10	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,685,288.85	1,685,288.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395505	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-12	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395507	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 206, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-14	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,440,341.46	1,440,341.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395509	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-16	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,327,660.57	1,327,660.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395510	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-17	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395511	Proyecto de inversión	1,175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-18	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395512	Proyecto de inversión	1,467,921.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467921.9, modificado:1467921.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 54, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-19	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	920,920.92	920,920.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395513	Proyecto de inversión	1,467,921.76	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467921.76, modificado:1467921.76}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-20	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395514	Proyecto de inversión	2,265,054.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265054.95, modificado:2265054.95}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 75, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-21	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	1,829,317.33	1,829,317.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394063	Proyecto de inversión	2,705,541.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705541.12, modificado:2705541.12}}	Cbt, Cbt Amecameca, Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-184	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	25-05-2018	21-09-2018	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394064	Proyecto de inversión	3,844,879.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3844879.98, modificado:3844879.98}}	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-185	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	27-06-2018	23-11-2018	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394372	Proyecto de inversión	755,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:755000.0}}	Epa, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-492	N	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394554	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	Epa, Venustiano Carranza, Sustitución de un aula y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-674	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394593	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-712	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394690	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Leona Vicario, Barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-809	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395028	Proyecto de inversión	846,574.44	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846574.44, modificado:846574.44}}	Cobaem, COBAEM Plantel 59, Terminación construcción de 4 aulas de 3E, un laboratorio de usos múltiples de 5E, 1 área administrativa de 5E, 1 bodega de 2E, 1 biblioteca de 4E, 1 Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción de muro divisorio en dos espacios de taller de autotrónica e instalación de extractores de aire	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-5	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	846,574.44	846,574.44	846,574.44	846,380.74	846,380.74	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395082	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción de muro divisorio en dos espacios de taller de autotrónica e instalación de extractores de aire	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-75	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-09-2017	03-11-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395087	Proyecto de inversión	886,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886400.0, modificado:886400.0}}	Prepa, Preparatoria Of. No. 192, 2 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-80	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,399.94	886,399.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395092	Proyecto de inversión	421,171.62	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421171.62, modificado:421171.62}}	Cbtis, CBTIS No. 202, Trabajos de rehabilitación y construcción de barda perimetral	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-85	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	421,171.62	421,171.62	421,171.62	126,351.49	126,351.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395093	Proyecto de inversión	1,003,846.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003846.05, modificado:1003846.05}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 112, Rehabilitación del plantel	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-86	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	14-05-2018	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	299,854.83	299,854.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395094	Proyecto de inversión	770,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Rehabilitación del plantel	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-87	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	22-12-2017	21-03-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395102	Proyecto de inversión	2,268,399.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268399.28, modificado:2268399.28}}	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Terminación de la construcción del módulo de administración	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-2	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	10-07-2017	07-09-2017	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	1,380,880.94	1,380,880.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395105	Proyecto de inversión	1,099,225.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099225.02, modificado:1099225.02}}	UES, Unidad de Estudios Superiores de Almoloya de Alquisirás, Terminación de la construcción del segundo nivel aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-5	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	1,099,225.02	1,099,225.02	1,099,225.02	1,095,509.33	1,095,509.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395110	Proyecto de inversión	1,782,495.97	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782495.97, modificado:1782495.97}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de San José del Rincón, Terminación de la construcción del Tecnológico	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-11	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	1,782,495.97	1,782,495.97	1,782,495.97	1,777,227.03	1,777,227.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395118	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	UES, Unidad de Estudios Superiores de Villa Victoria, Impermeabilización de laboratorios, talleres y aulas multi usos	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-19	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	171,434.30	171,434.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395162	Proyecto de inversión	2,995,176.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995176.13, modificado:2995176.13}}	Prepa, Preparatoria 259, Rehabilitación de plaza cívica existente y/o cubierta y construcción de un auditorio de estructura U1-C de 4 E.E.	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-6	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	27-12-2017	2,995,176.13	2,995,176.13	2,995,176.13	2,994,367.86	2,994,367.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395163	Proyecto de inversión	679,934.74	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679934.74, modificado:679934.74}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y obra exterior	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-7	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	679,934.74	679,934.74	679,934.74	676,576.99	676,576.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395252	Proyecto de inversión	2,222,932.86	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222932.86, modificado:222932.86}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 310, Construcción de tres aulas y cambio de cancelería en 1 aula	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-01	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	14-04-2018	2,222,932.86	2,222,932.86	2,222,932.86	2,209,780.07	2,209,780.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3 MEX180301395256	Proyecto de inversión	972,580.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972580.58, modificado:972580.58}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 34, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-05	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	08-01-2018	07-04-2018	972,580.58	972,580.58	972,580.58	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395494	Proyecto de inversión	1,996,741.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996741.66, modificado:1996741.66}}	Cbt, Cbt Amecameca, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-1	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,914,453.82	1,914,453.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395495	Proyecto de inversión	1,461,064.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461064.5, modificado:1461064.5}}	Cbt, Cbt No. 1 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-2	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	10-07-2017	07-10-2017	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	953,286.32	953,286.32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395496	Proyecto de inversión	1,175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}	Cbt, Cbt No. 2 Jocotitlán, Construcción de módulo sanitario	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-3	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,158,866.29	1,158,866.29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395499	Proyecto de inversión	2,670,824.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670824.68, modificado:2670824.68}}	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395500	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 129, Construcción de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-7	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	907,773.44	907,773.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393857	Proyecto de inversión	1,461,064.50	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461064.5, modificado:1461064.5}}	Cbt, Cbt No. 1 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-2	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	10-07-2017	07-10-2017	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	953,286.32	953,286.32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393858	Proyecto de inversión	1,175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}	Cbt, Cbt No. 2 Jocotitlán, Construcción de módulo sanitario	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-3	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,158,866.29	1,158,866.29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393861	Proyecto de inversión	2,670,824.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670824.68, modificado:2670824.68}}	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393862	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 129, Construcción de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-7	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	907,773.44	907,773.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3 MEX180301393866	Proyecto de inversión	732,610.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732610.95, modificado:732610.95}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-11	N	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-04-2017	26-07-2017	732,610.95	732,610.95	732,610.95	277,610.95	277,610.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393867	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-12	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393870	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-15	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393871	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-16	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,327,660.57	1,327,660.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393872	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-17	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393873	Proyecto de inversión	1,175,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-18	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393874	Proyecto de inversión	1,467,921.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467921.9, modificado:1467921.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 54, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-19	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	920,920.92	920,920.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393875	Proyecto de inversión	1,467,921.76	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467921.76, modificado:1467921.76}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-20	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301393876	Proyecto de inversión	2,265,054.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265054.95, modificado:2265054.95}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 75, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-21	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	1,829,317.33	1,829,317.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301394779	Proyecto de inversión	1,464,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464000.0, modificado:1464000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 148, Construcción de barda perimetral	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-1	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	27-11-2017	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	1,458,377.37	1,458,377.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395040	Proyecto de inversión	56,100.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56100.0, modificado:56100.0}}	Conalep, CONALEP Plantel Lerma, Rehabilitación a las instalaciones eléctricas en laboratorios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-17	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	18-07-2017	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,099.91	56,099.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395042	Proyecto de inversión	135,441.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135441.95, modificado:135441.95}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción de un laboratorio multidisciplinario	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-19	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	135,441.95	135,441.95	135,441.95	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395043	Proyecto de inversión	271,300.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271300.61, modificado:271300.61}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 258, Construcción de laboratorio de computación	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-20	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395047	Proyecto de inversión	643,281.26	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643281.26, modificado:643281.26}}	Cobaem, COBAEM, AGM-871, Terminación de construcción y obra exterior	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-24	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	26-08-2017	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,280.98	643,280.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395048	Proyecto de inversión	711,612.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711612.9, modificado:711612.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-994, Terminación de construcción y obra exterior	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-25	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	26-08-2017	711,612.90	711,612.90	711,612.90	704,356.43	704,356.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395049	Proyecto de inversión	855,922.03	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855922.03, modificado:855922.03}}	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, AGM-321, Terminación de construcción y obra exterior	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-26	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	13-09-2017	11-11-2017	855,922.03	855,922.03	855,922.03	829,601.58	829,601.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395050	Proyecto de inversión	2,267,387.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267387.53, modificado:2267387.53}}	Cbt, CBT Ing. Guillermo González Camarena, AGM-492, Terminación de construcción y obra exterior	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-27	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-08-2017	18-11-2017	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,386.96	2,267,386.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395053	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Cobaem, COBAEM Plantel 58, Suministro de energía eléctrica	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-30	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	25-09-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,126.20	698,126.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395054	Proyecto de inversión	1,917,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917000.0, modificado:1917000.0}}	Cobaem, COBAEM Plantel 43, Suministro de energía eléctrica	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-31	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	13-09-2017	11-11-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	569,802.05	569,802.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395058	Proyecto de inversión	821,113.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821113.05, modificado:821113.05}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 4, Rehabilitación de aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-35	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-09-2017	18-12-2017	821,113.05	821,113.05	821,113.05	757,856.66	757,856.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395062	Proyecto de inversión	1,780,899.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780899.28, modificado:1780899.28}}	Cobaem, COBAEM Plantel 41, Construcción de barda perimetral	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-46	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-09-2017	29-12-2017	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,899.28	1,746,146.15	1,746,146.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395117	Proyecto de inversión	2,105,267.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105267.4, modificado:2105267.4}}	Univ. Universidad Politécnica del Valle de México, Terminación para la construcción de 10 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-18	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	2,105,267.40	2,105,267.40	2,105,267.40	2,019,635.10	2,019,635.10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395128	Proyecto de inversión	9,978,362.64	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9978362.64, modificado:9978362.64}}	Univ. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Terminación de la construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-30	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	27-09-2017	25-12-2017	9,978,362.64	9,978,362.64	9,978,362.64	9,797,184.72	9,797,184.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395129	Proyecto de inversión	3,790,885.70	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790885.7, modificado:3790885.7}}	Univ. Universidad Tecnológica de Toluca, Terminación de la construcción de la 2da. Etapa de la unidad académica departamental tipo IV	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-31	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	27-11-2017	3,790,885.70	3,790,885.70	3,790,885.70	3,078,134.75	3,078,134.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395133	Proyecto de inversión	670,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}}	Tes. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Terminación de construcción de la estructura de un tercer nivel de la unidad académica departamental tipo II	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-28	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-09-2017	18-12-2017	670,000.00	670,000.00	670,000.00	669,386.37	669,386.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301393856	Proyecto de inversión	1,996,741.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996741.66, modificado:1996741.66}}	Cbt, Cbt Amecameca, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-1	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,914,453.82	1,914,453.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301393859	Proyecto de inversión	1,996,741.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996741.66, modificado:1996741.66}}	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-4	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301393860	Proyecto de inversión	4,236,076.80	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4236076.8, modificado:4236076.8}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de edificios, construcción de muros de contención y barda perimetral	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-5	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301393864	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-9	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301393865	Proyecto de inversión	1,700,897.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700897.95, modificado:1700897.95}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-10	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,685,288.85	1,685,288.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3 MEX180301393869	Proyecto de inversión	1,465,221.90	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 206, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-14	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,440,341.46	1,440,341.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301393879	Proyecto de inversión	5,304,652.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5304652.02, modificado:5304652.02}}	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109629	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394348	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-468	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394368	Proyecto de inversión	1,966,879.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966879.06, modificado:1966879.06}}	Epa, Narciso Mendoza, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-488	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,966,879.06	1,966,879.06	1,966,879.06	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394369	Proyecto de inversión	1,625,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}}	Epa, Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-489	N	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394370	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394371	Proyecto de inversión	666,003.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666003.42, modificado:666003.42}}	Epa, Benito Juárez, Sustitución de losa de dos aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-491	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	666,003.42	666,003.42	666,003.42	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394446	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Ei, José María Pino Suárez, Rehabilitación de aulas y malla tipografía	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-566	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394447	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Cbt, Cbt Num. 3 San Felipe del Progreso, Rehabilitación general del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-567	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394691	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-810	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances

2018	3	MEX180301394692	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Epa, Leona Vicario, Rehabilitación	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-811	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395112	Proyecto de inversión	369,769.44	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369769.44, modificado:369769.44}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, Terminación de construcción del edificio de aulas en tres niveles	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-13	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	369,769.44	369,769.44	369,769.44	367,611.05	367,611.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395120	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	Univ, Unidad de Estudios Superiores de El Oro, Construcción de la unidad de estudios superiores (terminación segunda etapa)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-21	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,491,605.69	3,491,605.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395121	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Univ, Unidad de Estudios Superiores de Sultepec, Terminación de la unidad de estudios superiores	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-22	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	254,263.57	254,263.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395130	Proyecto de inversión	177,239.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177239.0, modificado:177239.0}}	Univ, Universidad Pedagógica Nacional 151, sede Jilotepec, Terminación de la construcción y ampliación	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-32	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-09-2017	177,239.00	177,239.00	177,239.00	177,238.95	177,238.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395131	Proyecto de inversión	5,579,881.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5579881.4, modificado:5579881.4}}	Univ, Universidad Politécnica de Otzolotepec, Terminación de la construcción de un laboratorio pesado y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-34	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	27-11-2017	5,579,881.40	5,579,881.40	5,579,881.40	5,577,075.66	5,577,075.66	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395135	Proyecto de inversión	220,850.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220850.96, modificado:220850.96}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-37	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	220,850.96	220,850.96	220,850.96	216,483.96	216,483.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395183	Proyecto de inversión	592,914.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592914.53, modificado:592914.53}}	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Terminación de la tercera etapa del segundo nivel de la clínica salud	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-5	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	28-10-2017	592,914.53	592,914.53	592,914.53	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395184	Proyecto de inversión	5,309,748.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309748.06, modificado:5309748.06}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle Bravo, Terminación de la construcción de biblioteca, módulo de baños en auditorio, centro de cómputo y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-6	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	27-12-2017	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395186	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Terminación de la construcción del centro de cómputo y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-8	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395253	Proyecto de inversión	4,304,380.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4304380.22, modificado:4304380.22}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 123, Construcción de 424 ml de barda	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-02	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	08-01-2018	07-04-2018	4,304,380.22	4,304,380.22	4,304,380.22	4,292,279.79	4,292,279.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395254	Proyecto de inversión	1,902,969.40	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902969.4, modificado:1902969.4}}	Cetis, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Num. 119, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-03	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	13-07-2018	1,902,969.40	1,902,969.40	1,902,969.40	555,262.13	555,262.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395255	Proyecto de inversión	1,902,969.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902969.41, modificado:1902969.41}}	Cbtis, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-04	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	13-07-2018	1,902,969.41	1,902,969.41	1,902,969.41	539,821.68	539,821.68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394065	Proyecto de inversión	40,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}}	Extra, Escuela de Artes Escénicas, barda Construcción de salón de usos múltiples	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-186	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394714	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	Epa, Juan Escutia, Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-833	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394759	Proyecto de inversión	350,047.91	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350047.91, modificado:350047.91}}	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, Sustitución de barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-878	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	350,047.91	350,047.91	350,047.91	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301394787	Proyecto de inversión	671,124.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671124.11, modificado:671124.11}}	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de construcción de 4 aulas, escaleras UZC y rehabilitación general	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-5	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-10-2018	29-12-2018	671,124.11	671,124.11	671,124.11	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395027	Proyecto de inversión	279,437.92	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279437.92, modificado:279437.92}}	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-0027, Construcción y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-4	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	279,437.92	279,437.92	279,437.92	275,460.42	275,460.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395030	Proyecto de inversión	1,999,999.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.41, modificado:1999999.41}}	Extra, Escuela de Artes y Oficios, Terminación de la primera etapa de la construcción de la escuela	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-7	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,995,582.58	1,995,582.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395032	Proyecto de inversión	573,246.53	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573246.53, modificado:573246.53}}	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero, Conclusión de la primera etapa de una cafetería	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-9	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	16-09-2017	573,246.53	573,246.53	573,246.53	573,246.52	573,246.52	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395035	Proyecto de inversión	301,345.82	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301345.82, modificado:301345.82}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 104, Acometida de luz a laboratorio de idiomas y pintura exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-12	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	16-09-2017	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.08	301,345.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395037	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción de un muro de acometida, reja de acceso, andadores y rampas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-14	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	468,452.97	468,452.97	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395038	Proyecto de inversión	111,470.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111470.0, modificado:111470.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción de fosa séptica y dos pozos de absorción	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-15	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	111,470.00	111,470.00	111,470.00	105,080.62	105,080.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395045	Proyecto de inversión	630,318.52	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630318.52, modificado:630318.52}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 113, Terminación de techumbre	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-22	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	630,318.52	630,318.52	630,318.52	625,854.31	625,854.31	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395055	Proyecto de inversión	1,025,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025300.0, modificado:1025300.0}}	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 278, Suministro de energía eléctrica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-32	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	13-09-2017	11-11-2017	1,025,300.00	1,025,300.00	1,025,300.00	305,818.17	305,818.17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395057	Proyecto de inversión	679,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679000.0, modificado:679000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 242, Equipamiento de laboratorio de ciencias	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-34	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	679,000.00	679,000.00	679,000.00	476,511.24	476,511.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395061	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 9, Rehabilitación de sanitarios y plaza cívica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-45	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	26-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	386,126.91	386,126.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395080	Proyecto de inversión	5,570,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5570000.0, modificado:5570000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 327, Construcción y equipamiento de 6 aulas y barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-64	N	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	4,822,997.21	4,822,997.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395081	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	Cbt, CBT Tlatlaya (AGM-852), Obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-74	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	14-11-2017	31-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,883.85	1,099,883.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395088	Proyecto de inversión	4,226,731.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4226731.51, modificado:4226731.51}}	Conalep, CONALEP 194, Sustitución de barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-81	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	3,851,723.40	3,851,723.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3 MEX180301395089	Proyecto de inversión	929,925.05	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929925.05, modificado:929925.05}}	Cobaem, COBAEM Plantel 57, Rehabilitación general del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-82	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	06-12-2017	31-12-2017	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,605.03	929,605.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395132	Proyecto de inversión	924,089.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924089.0, modificado:924089.0}}	Univ. Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Colocación de letreros, escudo y placa de inauguración de la Universidad	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-35	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	27-10-2017	924,089.00	924,089.00	924,089.00	731,634.70	731,634.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395134	Proyecto de inversión	285,004.58	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285004.58, modificado:285004.58}}	Univ. Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Arranque, operación, úستا en marcha y estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento de la infraestructura del edificio Normal, Normal No. 4,	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-36	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-09-2017	18-11-2017	285,004.58	285,004.58	285,004.58	281,083.78	281,083.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395136	Proyecto de inversión	1,234,912.95	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234912.95, modificado:1234912.95}}	Sustitución de edificio	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-38	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,234,912.95	1,234,912.95	1,234,912.95	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395157	Proyecto de inversión	190,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}}	Cbt, CBT Num. 2, Terminación de la construcción de dos aulas U-2C, laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo y módulo sanitario	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-1	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-09-2017	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,778.77	187,778.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395158	Proyecto de inversión	370,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}}	Cecytem, CECYTEM Plantel Tultepec, Terminación de aula 2.5 EE, aula 2.0 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, cancha de usos múltiples, escalera, cisterna, cubo de basura, cobertor	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-2	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	370,000.00	370,000.00	370,000.00	352,082.13	352,082.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395159	Proyecto de inversión	683,031.24	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683031.24, modificado:683031.24}}	Cobaem, COBAEM Plantel 42, Terminación de la construcción y obra complementaria	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-3	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	683,031.24	683,031.24	683,031.24	683,029.91	683,029.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395170	Proyecto de inversión	463,223.34	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463223.34, modificado:463223.34}}	Cbt, No. 2 Valle de Bravo, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-20	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	22-12-2017	21-03-2018	463,223.34	463,223.34	463,223.34	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395171	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 035, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-22	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	08-01-2018	07-04-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,214,561.87	2,214,561.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3 MEX180301395172	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-23	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	14-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	299,902.19	299,902.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395173	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-24	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	14-05-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,172.33	999,172.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395174	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 149, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-25	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	14-05-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,842.91	288,842.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395175	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-26	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2018	14-05-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	299,989.88	299,989.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395176	Proyecto de inversión	770,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 263, Rehabilitación del plantel	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-27	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	20-12-2017	19-03-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	705,441.88	705,441.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395177	Proyecto de inversión	335,424.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335424.19, modificado:335424.19}}	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obras	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-28	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-03-2018	30-03-2018	335,424.19	335,424.19	335,424.19	333,786.90	333,786.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395178	Proyecto de inversión	434,575.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434575.81, modificado:434575.81}}	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Rehabilitación y elevación de andadores y rampas, sustitución de drenaje pluvial con rejilla para alivio de encharcamientos	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-29	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	14-09-2018	12-12-2018	434,575.81	434,575.81	434,575.81	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395179	Proyecto de inversión	644,883.87	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644883.87, modificado:644883.87}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, Conclusión de la construcción de la segunda etapa del laboratorio de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-1	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	644,883.87	644,883.87	644,883.87	551,406.30	551,406.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395180	Proyecto de inversión	271,492.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271492.0, modificado:271492.0}}	UES, Unidad de Estudios Superiores, Rehabilitación de áreas verdes, pintura en canchas de usos múltiples, colocación de mobiliario y reparación de lámparas solares	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-2	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-09-2017	271,492.00	271,492.00	271,492.00	178,621.37	178,621.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395181	Proyecto de inversión	488,411.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488411.78, modificado:488411.78}}	Univ, Universidad Politécnica de Texcoco, Terminación de la construcción de un edificio de biblioteca	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-3	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-10-2017	488,411.78	488,411.78	488,411.78	468,291.22	468,291.22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2018	3	MEX180301395182	Proyecto de inversión	3,481,256.99	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481256.99, modificado:3481256.99}}	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Terminación de la construcción de gimnasio auditorio y de la unidad de docencia	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-4	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	30-08-2017	27-12-2017	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,150.85	3,481,150.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado	avances

2018	3	MEX180301395185	Proyecto de inversión	4,511,292.77 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511292.77, modificado:4511292.77})	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Terminación de la construcción de una unidad de docencia tipo II y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-7	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	01-09-2017	29-12-2017	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395504	Proyecto de inversión	732,610.95 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732610.95, modificado:732610.95})	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-11	N	50 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	28-04-2017	26-07-2017	732,610.95	732,610.95	732,610.95	277,610.95	277,610.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395508	Proyecto de inversión	1,465,221.90 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465221.9, modificado:1465221.9})	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-15	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395517	Proyecto de inversión	5,304,652.02 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5304652.02, modificado:5304652.02})	L.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109629	N	200 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395033	Proyecto de inversión	174,000.00 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0})	Prepa, Preparatoria Oficial No. 146, Terminación de construcción de la preparatoria (12 aulas didácticas, 2 laboratorios multidisciplinarios, laboratorio de idiomas, taller de dibujo)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-10	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	19-06-2017	17-08-2017	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395111	Proyecto de inversión	3,343,562.76 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343562.76, modificado:3343562.76})	Univ, Universidad Politécnica de Texcoco, Terminación de la universidad	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-12	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	18-07-2017	15-09-2017	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395169	Proyecto de inversión	300,000.00 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0})	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 255 (AGM-267), Sustitución de barda perimetral	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-13	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	01-09-2017	29-11-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395083	Proyecto de inversión	2,314,200.00 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2314200.0, modificado:2314200.0})	Prepa, Preparatoria Of. No. 177, 7 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-76	N	350 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	15-01-2017	15-12-2017	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395108	Proyecto de inversión	3,334,047.05 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3334047.05, modificado:3334047.05})	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca, Muro perimetral, estacionamiento, cubierta en sub-estación	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-9	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	18-07-2017	15-09-2017	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395501	Proyecto de inversión	594,336.15 (ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594336.15, modificado:594336.15})	Prepa, Preparatoria Oficial No. 143, 27 equipos de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-8	N	100 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	15-01-2017	15-12-2017	594,336.15	594,336.15	594,336.15	594,336.15	594,336.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

2018	3	MEX180301395107	Proyecto de inversión	1,405,413.12	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405413.12, modificado:1405413.12}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, Terminación de la construcción de un edificio multifuncional	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-7	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395114	Proyecto de inversión	1,082,626.93	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082626.93, modificado:1082626.93}}	Univ, Univeridad Tecnológica Fidel Velázquez, Conclusión de la terminación de construcción de un edificio de docencia de dos niveles	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-15	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395515	Proyecto de inversión	3,102,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3102400.0, modificado:3102400.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 50, 7 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-22	N	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395041	Proyecto de inversión	2,799,485.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799485.0, modificado:2799485.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial, Terminación de la construcción y suministro de energía eléctrica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-18	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-08-2017	18-11-2017	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395051	Proyecto de inversión	529,508.13	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529508.13, modificado:529508.13}}	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Terminación de construcción de cuatro aulas U-1C	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-28	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	26-08-2017	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395085	Proyecto de inversión	1,653,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653000.0, modificado:1653000.0}}	Cbt, Dr. Carlos Sosa Moss, 5 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-78	N	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395119	Proyecto de inversión	596,330.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596330.02, modificado:596330.02}}	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Acambay, Terminación de la construcción del laboratorio tecnológico	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-20	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395039	Proyecto de inversión	6,174,379.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6174379.16, modificado:6174379.16}}	Cbt, No. 5 Texcoco, Terminación de la construcción y obra exterior	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-16	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	21-08-2017	18-12-2017	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395086	Proyecto de inversión	2,659,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659200.0, modificado:2659200.0}}	Cbt, No. 2 Bicentenario, 6 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-79	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395122	Proyecto de inversión	759,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759999.98, modificado:759999.98}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, Terminación de la construcción de un edificio de laboratorio de electricidad y electrónica	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-23	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	16-09-2017	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

2018	3	MEX180301395506	Proyecto de inversión	594,333.64	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594333.64, modificado:594333.64}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 202, 27 equipos de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-13	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	594,333.64	594,333.64	594,333.64	594,333.64	594,333.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301393863	Proyecto de inversión	594,336.15	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594336.15, modificado:594336.15}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 143, 27 equipos de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-8	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	594,336.15	594,336.15	594,336.15	594,336.15	594,336.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301393868	Proyecto de inversión	594,333.64	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594333.64, modificado:594333.64}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 202, 27 equipos de cómputo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-13	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	594,333.64	594,333.64	594,333.64	594,333.64	594,333.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301393877	Proyecto de inversión	3,102,400.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3102400.0, modificado:3102400.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 50, 7 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-22	N	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301393878	Proyecto de inversión	2,659,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659200.0, modificado:2659200.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, 6 Aulas prefabricadas	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-23	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301394785	Proyecto de inversión	80,971.24	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80971.24, modificado:80971.24}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-3	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395103	Proyecto de inversión	897,202.44	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897202.44, modificado:897202.44}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Terminación de la planta de tratamiento (tanque de reactor anaerobio uasb)	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-3	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395106	Proyecto de inversión	4,368,148.79	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4368148.79, modificado:4368148.79}}	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Terminación de la construcción de un laboratorio pesado	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-6	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	18-07-2017	15-09-2017	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395126	Proyecto de inversión	3,968,886.89	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968886.89, modificado:3968886.89}}	Univ, Universidad Tecnológica, AGM-995, Terminación de construcción del centro de información y documentación	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-27	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-09-2017	26-12-2017	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3	MEX180301395160	Proyecto de inversión	234,805.11	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234805.11, modificado:234805.11}}	Conalep, CONALEP Plantel Ciudad Azteca, Terminación de la construcción y mantenimiento de edificio "E", aulas, laboratorios y talleres	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-4	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	24-07-2017	21-09-2017	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances

2018	3 MEX180301395516	Proyecto de inversión	2,659,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659200.0, modificado:2659200.0}}	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, 6 Aulas prefabricadas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-23	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301394786	Proyecto de inversión	466,436.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466436.96, modificado:466436.96}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-4	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	466,436.96	466,436.96	466,436.96	466,436.96	466,436.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301395044	Proyecto de inversión	399,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.0, modificado:399000.0}}	Cobaem, COBAEM Plantel 47, Red eléctrica exterior y proyecto de unidad verificadora de electrificación	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-21	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301395052	Proyecto de inversión	596,391.88	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596391.88, modificado:596391.88}}	Cbt, CBT No. 4 Almoloya de Juárez, Terminación de construcción de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-29	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	28-06-2017	26-08-2017	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301395084	Proyecto de inversión	2,644,800.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644800.0, modificado:2644800.0}}	Cbt, Dr. Jorge Jiménez Cantú, 8 Aulas prefabricadas	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-77	N	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	15-01-2017	15-12-2017	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	3 MEX180301395123	Proyecto de inversión	124,675.69	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124675.69, modificado:124675.69}}	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Tubería de voz y datos	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	15 México	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-24	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	19-06-2017	17-08-2017	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances