

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	MEX180301397776	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruiz Cortines, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	N	100	11-01-2016	26-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	590,845.55	590,845.55	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397777	Proyecto de inversión	1,219,923.36	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219923.36, modificado:1219923.36}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015003	N	100	11-01-2016	25-04-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	995,586.53	995,586.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397795	Proyecto de inversión	4,409,313.92	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4409313.92, modificado:4409313.92}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Construcción y equipamiento de ocho aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-021	N	400	13-05-2016	10-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	3,481,623.20	3,481,623.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397797	Proyecto de inversión	1,626,835.92	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626835.92, modificado:1626835.92}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-023	N	150	14-03-2016	11-07-2016	1,626,835.92	1,626,835.92	1,626,835.92	1,184,436.59	1,184,436.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397798	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0852 Ehecatl, Rehabilitación de sanitarios, luz	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-024	N	100	14-03-2016	12-05-2016	300,000.00	300,000.00	300,000.00	256,492.19	256,492.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397825	Proyecto de inversión	1,829,885.04	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829885.04, modificado:1829885.04}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 164, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-051	N	150	14-03-2016	11-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,443,803.12	1,443,803.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397831	Proyecto de inversión	3,858,149.68	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858149.68, modificado:3858149.68}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de siete aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-057	N	350	07-06-2016	03-11-2016	3,858,149.68	3,858,149.68	3,858,149.68	3,060,492.28	3,060,492.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397855	Proyecto de inversión	1,203,859.68	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203859.68, modificado:1203859.68}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-081	N	100	14-03-2016	11-07-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	943,400.50	943,400.50	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397858	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicacalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-084	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,154.12	848,154.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301397874	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-100	N	200	19-02-2016	18-05-2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,726.73	334,726.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado	avances		





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301397793	Proyecto de inversión	1,219,923.36	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219923.36, modificado:1219923.36}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Victor Bravo, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-019	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	662,650.39	662,650.39	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397804	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Revolución Mexicana, Rehabilitación general del edificio "A" y "B"	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-031	N	50	05-04-2016	02-08-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,974.14	623,974.14	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397806	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justicia Social, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-033	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	875,359.72	875,359.72	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397820	Proyecto de inversión	1,493,865.08	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493865.08, modificado:1493865.08}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Bandera Nacional, Rehabilitación del taller de diseño industrial y equipamiento de 2 aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-046	N	100	05-04-2016	02-08-2016	1,493,865.08	1,493,865.08	1,493,865.08	895,744.32	895,744.32	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397822	Proyecto de inversión	1,805,789.52	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805789.52, modificado:1805789.52}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Ruffo, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-048	N	150	14-03-2016	11-07-2016	1,805,789.52	1,805,789.52	1,805,789.52	1,395,565.57	1,395,565.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397829	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-055	N	50	14-03-2016	11-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397851	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-077	N	50	14-03-2016	11-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397864	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-090	N	100	14-03-2016	11-07-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	824,239.92	824,239.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397868	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-094	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,900.05	816,900.05	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397869	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Benemérito de las Américas, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-095	N	50	19-02-2016	18-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,462.61	519,462.61	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	MEX180301397872	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y equipoamiento de dos aulas y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	N	100	05-04-2016	02-08-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	875,359.73	875,359.73	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398024	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Estefania Castañeda, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-222	N	100	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,998.59	749,998.59	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398029	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Nicolás Medina, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-285	N	100	04-08-2015	02-11-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	622,797.13	622,797.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398078	Proyecto de inversión	954,548.29	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954548.29, modificado:954548.29}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y/o habilitación de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-666	N	100	13-08-2015	10-12-2015	954,548.29	954,548.29	954,548.29	954,548.27	954,548.27	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398092	Proyecto de inversión	2,992,344.72	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992344.72, modificado:2992344.72}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías AGC-3063, Rehabilitación de sanitarios, aulas, impermeabilización, pintura y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-799	N	100	15-12-2015	12-05-2016	2,992,344.72	2,992,344.72	2,992,344.72	2,992,342.16	2,992,342.16	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398155	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0011 Cinco de Mayo, Rehabilitación de servicios sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1423	N	100	27-05-2015	25-07-2015	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,735.53	449,735.53	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398167	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 81 Profra, Anne Sullivan, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1537	N	100	22-06-2015	20-08-2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.99	499,999.99	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398168	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroses, Construcción y/o rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1581	N	100	26-06-2015	24-08-2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,394.86	493,394.86	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398288	Proyecto de inversión	463,133.06	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463133.06, modificado:463133.06}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1763	N	100	15-12-2015	14-03-2016	463,133.06	463,133.06	463,133.06	436,378.72	436,378.72	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0)}	En Ejecución	Validado	avances		
2018	4	MEX180301398376	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1889	N	100	19-11-2015	16-02-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,734.20	749,734.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado	avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	4	MEX180301398384	Proyecto de inversión	380,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Pichardo, Construcción de 1 aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1898	N	50	12-10-2015	09-01-2016	380,000.00	380,000.00	380,000.00	379,999.93	379,999.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398393	Proyecto de inversión	120,245.63	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120245.63, modificado:120245.63})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Terminación de rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1908	N	100	17-08-2015	15-09-2015	120,245.63	120,245.63	120,245.63	120,245.08	120,245.08	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398416	Proyecto de inversión	1,177,231.03	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177231.03, modificado:1177231.03})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 171 Felipe Angeles, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1936	N	100	17-12-2015	14-04-2016	1,177,231.03	1,177,231.03	1,177,231.03	1,147,973.01	1,147,973.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398446	Proyecto de inversión	2,541,211.21	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541211.21, modificado:2541211.21})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de 2 aulas y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1969	N	100	17-12-2015	14-04-2016	2,541,211.21	2,541,211.21	2,541,211.21	2,541,211.19	2,541,211.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398464	Proyecto de inversión	100,000.25	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.25, modificado:100000.25})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Terminación de rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1987	N	100	15-12-2015	28-01-2016	100,000.25	100,000.25	100,000.25	97,803.21	97,803.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398478	Proyecto de inversión	400,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2001	N	50	30-11-2016	27-02-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	396,087.28	396,087.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398493	Proyecto de inversión	599,190.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599190.0, modificado:599190.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2015	N	100	01-03-2017	29-05-2017	599,190.00	599,190.00	599,190.00	539,736.00	539,736.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398501	Proyecto de inversión	105,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Sustitución de barda	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2023	N	100	17-11-2017	31-12-2017	105,000.00	105,000.00	105,000.00	104,007.66	104,007.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301398502	Proyecto de inversión	600,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2024	N	100	13-10-2017	31-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,061.56	596,061.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397780	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0074 Rubén Darío, Mejora del plantel en general rehabilitación de un aula y sistema eléctrico	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-006	N	100	14-03-2016	11-07-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,835.57	1,439,835.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances			









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301398462	Proyecto de inversión	100,390.47	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100390.47, modificado:100390.47}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación y pintura	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1985	N	100	11-01-2016	10-03-2016	100,390.47	100,390.47	100,390.47	100,390.36	100,390.36	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398480	Proyecto de inversión	550,507.57	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550507.57, modificado:550507.57}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0646 Frida Khalo, Construcción de estacionamiento incluye red hidráulica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2003	N	100	30-11-2016	27-02-2017	550,507.57	550,507.57	550,507.57	509,662.20	509,662.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398506	Proyecto de inversión	2,701,545.44	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701545.44, modificado:2701545.44}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izcoatl, Barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2028	N	100	15-12-2017	13-04-2018	2,701,545.44	2,701,545.44	2,701,545.44	810,463.63	810,463.63	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:30.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397787	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-013	N	50	19-02-2016	18-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	492,190.61	492,190.61	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397789	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. María Bertely, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-015	N	50	02-05-2016	30-07-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	231,339.96	231,339.96	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397790	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli, Construcción de techumbre y cambio de multicanal en dos edificios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-016	N	100	05-04-2016	02-08-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.53	719,999.53	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397799	Proyecto de inversión	4,879,693.45	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879693.45, modificado:4879693.45}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 42, Rehabilitación general del edificio "A", "B", "C" y sustitución de escalera [edificio tipo H]	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-025	N	100	13-05-2016	10-10-2016	4,879,693.45	4,879,693.45	4,879,693.45	1,823,777.76	1,823,777.76	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:37.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397809	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-036	N	50	16-12-2016	15-03-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	422,536.59	422,536.59	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397810	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo, Rehabilitación de aulas, servicio sanitario y laboratorio	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-037	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397821	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-047	N	50	05-09-2016	03-12-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.20	527,648.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301397824	Proyecto de inversión	1,203,859.68	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203859.68, modificado:1203859.68}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Nicolás Romero, Equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-050	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	940,825.58	940,825.58	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	940,825.58	940,825.58	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397834	Proyecto de inversión	2,439,846.72	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439846.72, modificado:2439846.72}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Federico Arriaga Rangel, Construcción y equipamiento de cuatro aulas más obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	N	200	07-06-2016	03-11-2016	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397840	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-066	N	50	19-02-2016	18-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397847	Proyecto de inversión	1,219,923.36	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219923.36, modificado:1219923.36}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seeg, José María Velasco, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-073	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	962,535.41	962,535.41	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	962,535.41	962,535.41	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397850	Proyecto de inversión	1,219,923.36	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219923.36, modificado:1219923.36}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-076	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	962,496.42	962,496.42	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	962,496.42	962,496.42	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397857	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaltonatiuh, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	N	100	19-02-2016	17-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397860	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-086	N	50	05-04-2016	04-07-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	676,562.13	676,562.13	800,000.00	800,000.00	800,000.00	676,562.13	676,562.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397876	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-102	N	50	05-04-2016	04-07-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.49	519,704.49	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.49	519,704.49	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397879	Proyecto de inversión	1,401,521.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401521.0, modificado:1401521.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación, servicio de luz, mantenimiento, construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-105	N	50	14-03-2016	11-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301397911	Proyecto de inversión	250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes, Atención de humedad en muros y acentamiento de obra	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-137	N	100	17-04-2017	15-07-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,999.98	239,999.98	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,999.98	239,999.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397843	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de 1 taller de conservación e industrialización de alimentos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-069	N	200	13-05-2016	10-10-2016	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,765,681.89	1,765,681.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397875	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Norma Monroy, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-101	N	50	16-12-2016	15-03-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397880	Proyecto de inversión	1,829,885.04	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829885.04, modificado:1829885.04}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-106	N	150	14-03-2016	11-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,226,739.37	1,226,739.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397912	Proyecto de inversión	999,400.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999400.0, modificado:999400.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación de edificio	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-138	N	100	12-05-2017	08-09-2017	999,400.00	999,400.00	999,400.00	287,827.20	287,827.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397917	Proyecto de inversión	937,787.92	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937787.92, modificado:937787.92}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	N	100	12-05-2017	08-09-2017	937,787.92	937,787.92	937,787.92	270,082.92	270,082.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398146	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1407	N	100	21-03-2017	18-07-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	706,567.26	706,567.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398177	Proyecto de inversión	749,998.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749998.0, modificado:749998.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1699	N	100	27-04-2015	26-05-2015	749,998.00	749,998.00	749,998.00	749,996.59	749,996.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398188	Proyecto de inversión	770,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1729	N	100	03-11-2015	01-03-2016	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,999.21	769,999.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398249	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mónica Pretelini de Peña, Energía eléctrica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1261	N	100	03-11-2015	01-03-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,998.86	499,998.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398266	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Energía eléctrica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1737	N	100	28-10-2015	25-01-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,965.14	499,965.14	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

























DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301398200	Proyecto de inversión	500,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Energía eléctrica	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-315	N	100	22-10-2015	19-01-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,538.54	499,538.54						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398251	Proyecto de inversión	500,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Energía eléctrica	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1284	N	100	03-11-2015	01-03-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.50	499,999.50						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398297	Proyecto de inversión	750,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pirámide Del Sol, Construcción de techumbre	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1773	N	100	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,864.20	749,864.20						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398314	Proyecto de inversión	750,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Esperanza Ramírez de Alba, Construcción de techumbre	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1797	N	100	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,999.97	749,999.97						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398315	Proyecto de inversión	750,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas, Construcción de techumbre	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1798	N	100	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,999.97	749,999.97						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398387	Proyecto de inversión	512,103.22	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512103.22, modificado:512103.22})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1902	N	100	22-10-2015	19-01-2016	512,103.22	512,103.22	512,103.22	511,103.22	511,103.22						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398411	Proyecto de inversión	750,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de techumbre en patio central	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1931	N	100	21-12-2015	19-03-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	735,091.12	735,091.12						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398413	Proyecto de inversión	1,982,927.55	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1982927.55, modificado:1982927.55})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 433 Manuel Bernal Mejía, Construcción de dos aulas y salón de usos múltiples estructura U-2C	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1933	N	200	17-12-2015	14-05-2016	1,982,927.55	1,982,927.55	1,982,927.55	1,772,221.86	1,772,221.86						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398421	Proyecto de inversión	500,000.00	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Engels, Rehabilitación de servicios sanitarios	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1941	N	100	21-12-2015	19-03-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,791.13	465,791.13						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301398441	Proyecto de inversión	2,247,357.55	(ffi: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247357.55, modificado:2247357.55})	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0754 Niños Héroes, Construcción de un muro perimetrom de concreto, acceso, cancha de usos múltiples, colocación de reja cero	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1964	N	300	24-11-2015	21-04-2016	2,247,357.55	2,247,357.55	2,247,357.55	2,247,357.54	2,247,357.54						{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

