

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395679	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Rehabilitación sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-128	N	100	07-12-2016	05-04-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	244,042.04	244,042.04	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395681	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-131	N	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	312,357.74	312,357.74	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395689	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-146	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	875,095.01	875,095.01	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395707	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-167	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	621,057.24	621,057.24	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:53.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395708	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de loseta en dirección y firme en plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-168	N	100	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	72,950.76	72,950.76	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:24.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395711	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Castañeda del Pozo, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-171	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	746,782.49	746,782.49	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395716	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-177	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	684,847.72	684,847.72	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:63.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395725	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Prof. José Severiano Reyes, Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-186	N	50	07-11-2016	06-03-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	739,977.33	739,977.33	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395759	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0391 Juan Aldama, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-233	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	195,740.78	195,740.78	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395763	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Alonso Huetzin Apocatzin, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-237	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	713,045.63	713,045.63	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395764	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-240	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	842,974.34	842,974.34	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395767	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0908 Enrique C. Rebsamen, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-243	N	100	08-12-2016	06-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	529,124.97	529,124.97	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395768	Proyecto de inversión	2,850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0936 Rubén Jaramillo, Construcción y equipamiento de 2 aulas, banda perimetral, plaza cívica y módulo de baños	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-244	N	500	12-06-2017	08-11-2017	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	814,380.69	814,380.69	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395776	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Claudio Bernard, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-255	N	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395780	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalio Gutiérrez, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-259	N	50	08-12-2016	06-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	133,255.65	133,255.65	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:25.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395784	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-263	N	100	12-07-2016	08-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,286.79	848,286.79	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395792	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-278	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,420.37	719,420.37	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395799	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. Tec. No. 89 José María Morelos y Pavón, Construcción de aula de usos múltiples	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-287	N	50	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	744,660.96	744,660.96	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395802	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Construcción de sanitarios, construcción de una aula para cómputo y mantenimiento de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-292	N	400	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,068,020.72	1,068,020.72	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395821	Proyecto de inversión	2,325,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2325000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 4 aulas, sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-322	N	400	12-06-2017	08-11-2017	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,369,481.55	1,369,481.55	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395823	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bernardo de Balbuena, Rehabilitación de aulas y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-326	N	100	26-10-2016	22-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,037,414.20	1,037,414.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395827	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-330	N	100	29-07-2016	25-11-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395829	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-333	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,038,645.10	1,038,645.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395844	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-359	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	856,845.28	856,845.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395852	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Spota, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-368	N	200	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	976,026.20	976,026.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395853	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-369	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	792,470.17	792,470.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395859	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ahawilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-383	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,032.61	857,032.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395862	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-387	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	814,235.89	814,235.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395865	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-394	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	856,866.91	856,866.91	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395885	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-429	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	980,149.93	980,149.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
2018	4	MEX180301395888	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriga, Equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-432	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	604,033.05	604,033.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395895	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0213 Mahatma Gandhi, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-448	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	990,659.29	990,659.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395919	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Idelfonso Mora Rojas, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-484	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	904,981.80	904,981.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395928	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-498	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	966,954.69	966,954.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395938	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eulalia Guzmán, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-515	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395940	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-519	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	315,009.48	315,009.48	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395954	Proyecto de inversión	1,450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Solana, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-569	N	250	13-10-2016	09-02-2017	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,198,372.07	1,198,372.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395957	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Construcción de un aula y un techumbre.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-573	N	150	08-12-2016	06-04-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	812,971.49	812,971.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395965	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-608	N	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	746,957.99	746,957.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	En Ejecución	Validado avances					
2018	4	MEX180301395969	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-614	N	100	04-05-2017	30-09-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,763,698.58	1,763,698.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395974	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de salón para usos múltiples	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-623	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,387,147.59	1,387,147.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395982	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-642	N	100	29-03-2016	26-07-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	868,210.43	868,210.43	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396010	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic Benito Juárez, Construcción de sanitarios y cercado	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-726	N	200	25-07-2016	22-10-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	559,110.92	559,110.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396012	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stev, Niños Héroes, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	N	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396013	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0654 Miguel Hidalgo, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	N	150	25-07-2016	21-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,853.78	1,150,853.78	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396017	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción de techumbre y malla ciclónica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-734	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,173.34	1,041,173.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396031	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-751	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,174.99	1,041,174.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396033	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-753	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	868,211.11	868,211.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396037	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Construcción de sanitarios y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-761	N	200	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,586,552.07	1,586,552.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396038	Proyecto de inversión	2,204,656.96	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204656.96, modificado:2204656.96}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de cuatro aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-762	N	200	27-02-2017	26-06-2017	2,204,656.96	2,204,656.96	2,204,656.96	1,673,578.48	1,673,578.48	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396042	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fuentes del Valle, construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-775	N	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	491,532.10	491,532.10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396045	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Comonfort, construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-795	N	100	12-07-2016	08-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	785,880.36	785,880.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396052	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Bustamante, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-810	N	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	997,965.23	997,965.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396053	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Construcción de sanitarios y rehabilitación	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-835	N	200	05-09-2016	02-01-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	934,289.37	934,289.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396055	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de techumbre	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-840	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	875,531.48	875,531.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396056	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-841	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	856,970.08	856,970.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396152	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-051	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,122,737.24	1,122,737.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396162	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mozart, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-219	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396167	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0128 Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-226	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,002.53	955,002.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396186	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-379	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	999,237.98	999,237.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396199	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-488	N	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	477,261.02	477,261.02	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396209	Proyecto de inversión	1,550,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-534	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,487,991.44	1,487,991.44	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396211	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-547	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396225	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chimalpopoca, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-703	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,995.64	719,995.64	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396232	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-818	N	100	06-01-2017	05-04-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	659,828.68	659,828.68	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396240	Proyecto de inversión	1,201,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201928.1, modificado:1201928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Citlalmina, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1024	N	100	05-04-2017	02-08-2017	1,201,928.10	1,201,928.10	1,201,928.10	1,082,705.45	1,082,705.45	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396241	Proyecto de inversión	1,174,856.19	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174856.19, modificado:1174856.19}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1025	N	100	05-04-2017	02-08-2017	1,174,856.19	1,174,856.19	1,174,856.19	1,127,861.94	1,127,861.94	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396242	Proyecto de inversión	741,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741928.1, modificado:741928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1026	N	100	05-04-2017	02-08-2017	741,928.10	741,928.10	741,928.10	712,250.98	712,250.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396251	Proyecto de inversión	2,026,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026928.1, modificado:2026928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0943 Wenceslao Victoria Soto, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1029	N	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.10	2,026,928.10	2,026,928.10	1,510,833.47	1,510,833.47	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:57.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396253	Proyecto de inversión	886,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886928.1, modificado:886928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1051 José Martí, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1035	N	100	05-04-2017	02-08-2017	886,928.10	886,928.10	886,928.10	560,779.48	560,779.48	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:63.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396266	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-021	N	100	08-05-2017	05-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	875,223.19	875,223.19	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396267	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de pisos de aulas, muros, techos rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-024	N	100	06-12-2017	05-03-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396273	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Loeza, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-298	N	100	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	654,247.05	654,247.05	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:55.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396287	Proyecto de inversión	3,425,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3425000.0, modificado:3425000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1114 Octavio Paz, Construcción de 3 aulas y taller de cómputo, módulo de sanitarios, plaza cívica.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-527	N	650	14-06-2017	10-11-2017	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	2,576,840.34	2,576,840.34	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396290	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-559	N	100	22-02-2017	21-06-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	465,291.02	465,291.02	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:40.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396297	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-621	N	100	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	996,580.68	996,580.68	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396310	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profa. Evangelina Osuna Pérez, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-801	N	100	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	281,564.58	281,564.58	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396317	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel V. Alcocer, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-839	N	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,004,963.81	1,004,963.81	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396323	Proyecto de inversión	225,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Ibarbourou, Mantenimiento impermeabilización	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-111	N	100	21-04-2017	19-07-2017	225,000.00	225,000.00	225,000.00	215,392.29	215,392.29	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396328	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0468 Isidro Fabela, Mejoramiento aulas y sanitarios rehabilitación de barda perimetral y mejoramiento en red eléctrica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-325	N	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,090,690.55	1,090,690.55	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396330	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-390	N	100	21-04-2017	19-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	335,999.99	335,999.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396335	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-714	N	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	367,941.47	367,941.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396358	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México, Construcción de aula de usos múltiples	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-778	N	100	11-09-2017	09-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	90,798.34	90,798.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396367	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0315 Torres Quintero, Construcción de un aula para taller de electricidad y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-862	N	200	21-04-2017	18-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	754,099.89	754,099.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396370	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Antonio Alzate, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1049	N	100	21-04-2017	18-08-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,707.42	863,707.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396374	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0795 Atlapulco, Construcción módulo sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-105	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396378	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gloria Campo Bello, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-356	N	100	11-09-2017	09-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396384	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-576	N	100	07-09-2017	04-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,919.90	761,919.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396396	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación de sanitarios y aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-648	N	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	551,094.72	551,094.72	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396402	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvana Jardón, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-662	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396403	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0117 Aztlán, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-664	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,227.29	246,227.29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396408	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Moreno, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-698	N	150	06-12-2017	05-03-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	253,341.58	253,341.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396425	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kalho, Construcción de tres aulas y núcleos de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-156	N	350	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396454	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olac Fuentes Molinar, Construcción y equipamiento de un aula, cerco perimetral y rehabilitación en aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-568	N	150	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	766,994.07	766,994.07	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396456	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-577	N	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	446,387.51	446,387.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396464	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-596	N	100	07-09-2017	04-01-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	814,050.11	814,050.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396469	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio José de Allende, Rehabilitación de tres aulas, techumbre y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-620	N	100	14-09-2017	12-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,310,453.58	1,310,453.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396482	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre en plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-700	N	100	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	537,423.27	537,423.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396488	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-725	N	100	18-09-2017	15-01-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,687,953.82	1,687,953.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396512	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López y equipamiento de un aula y mejoramiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-830	N	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	769,395.08	769,395.08	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396582	Proyecto de inversión	445,779.62	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445779.62, modificado:445779.62}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-53	N	100	17-08-2016	14-11-2016	445,779.62	445,779.62	445,779.62	429,381.45	429,381.45	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396584	Proyecto de inversión	165,482.49	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165482.49, modificado:165482.49}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fundación de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-55	N	100	19-08-2016	16-11-2016	165,482.49	165,482.49	165,482.49	165,482.28	165,482.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396603	Proyecto de inversión	233,665.45	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233665.45, modificado:233665.45}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-77	N	100	12-12-2016	09-02-2017	233,665.45	233,665.45	233,665.45	224,500.24	224,500.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396615	Proyecto de inversión	159,964.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159964.0, modificado:159964.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-89	N	100	30-11-2016	28-01-2017	159,964.00	159,964.00	159,964.00	159,036.97	159,036.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396616	Proyecto de inversión	453,172.46	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453172.46, modificado:453172.46}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-90	N	100	24-08-2016	21-11-2016	453,172.46	453,172.46	453,172.46	453,171.49	453,171.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396620	Proyecto de inversión	297,675.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297675.58, modificado:297675.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-96	N	100	17-08-2016	14-11-2016	297,675.58	297,675.58	297,675.58	293,325.58	293,325.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396647	Proyecto de inversión	353,166.47	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353166.47, modificado:353166.47}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-129	N	100	30-11-2016	28-01-2017	353,166.47	353,166.47	353,166.47	341,378.59	341,378.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396664	Proyecto de inversión	456,467.69	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456467.69, modificado:456467.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ruinas de Bonampak, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-151	N	100	12-12-2016	11-03-2017	456,467.69	456,467.69	456,467.69	456,465.27	456,465.27	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396679	Proyecto de inversión	437,125.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437125.29, modificado:437125.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-169	N	100	12-12-2016	11-03-2017	437,125.29	437,125.29	437,125.29	437,122.46	437,122.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396686	Proyecto de inversión	378,413.59	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378413.59, modificado:378413.59}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-177	N	100	30-11-2016	27-02-2017	378,413.59	378,413.59	378,413.59	378,411.68	378,411.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396688	Proyecto de inversión	433,085.16	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433085.16, modificado:433085.16}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-179	N	100	21-09-2016	19-12-2016	433,085.16	433,085.16	433,085.16	416,574.93	416,574.93	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396715	Proyecto de inversión	422,783.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422783.18, modificado:422783.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-206	N	100	12-12-2016	11-03-2017	422,783.18	422,783.18	422,783.18	422,782.72	422,782.72	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396740	Proyecto de inversión	370,328.35	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370328.35, modificado:370328.35}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-234	N	100	10-10-2016	07-01-2017	370,328.35	370,328.35	370,328.35	365,977.90	365,977.90	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396748	Proyecto de inversión	220,131.02	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220131.02, modificado:220131.02}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-242	N	100	05-06-2017	03-08-2017	220,131.02	220,131.02	220,131.02	25,464.00	25,464.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:12.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396766	Proyecto de inversión	324,145.32	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324145.32, modificado:324145.32}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-261	N	100	30-11-2016	28-01-2017	324,145.32	324,145.32	324,145.32	323,889.20	323,889.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396778	Proyecto de inversión	261,147.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261147.09, modificado:261147.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Citlalmina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-273	N	100	08-09-2016	06-12-2016	261,147.09	261,147.09	261,147.09	260,523.95	260,523.95	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396809	Proyecto de inversión	299,188.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299188.94, modificado:299188.94}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 81, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-305	N	100	12-12-2016	09-02-2017	299,188.94	299,188.94	299,188.94	290,975.21	290,975.21	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396823	Proyecto de inversión	271,165.08	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271165.08, modificado:271165.08}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-319	N	100	12-09-2016	10-12-2016	271,165.08	271,165.08	271,165.08	268,537.20	268,537.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396834	Proyecto de inversión	260,233.73	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260233.73, modificado:260233.73}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-330	N	100	30-11-2016	28-01-2017	260,233.73	260,233.73	260,233.73	259,205.36	259,205.36	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396856	Proyecto de inversión	395,726.95	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395726.95, modificado:395726.95}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco León de la Barra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-353	N	100	12-12-2016	11-03-2017	395,726.95	395,726.95	395,726.95	383,896.54	383,896.54	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396662	Proyecto de inversión	155,718.05	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155718.05, modificado:155718.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-359	N	100	30-11-2016	28-01-2017	155,718.05	155,718.05	155,718.05	140,322.35	140,322.35	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396882	Proyecto de inversión	173,175.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173175.4, modificado:173175.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-381	N	100	30-11-2016	28-01-2017	173,175.40	173,175.40	173,175.40	148,310.67	148,310.67	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396888	Proyecto de inversión	296,819.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296819.28, modificado:296819.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-388	N	100	26-09-2016	24-12-2016	296,819.28	296,819.28	296,819.28	258,080.47	258,080.47	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396917	Proyecto de inversión	191,823.45	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191823.45, modificado:191823.45}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-417	N	100	30-11-2016	28-01-2017	191,823.45	191,823.45	191,823.45	191,480.48	191,480.48	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396925	Proyecto de inversión	206,436.90	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206436.9, modificado:206436.9}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-425	N	100	04-08-2016	01-11-2016	206,436.90	206,436.90	206,436.90	206,435.91	206,435.91	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396928	Proyecto de inversión	193,783.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193783.09, modificado:193783.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0906 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-428	N	100	12-12-2016	09-02-2017	193,783.09	193,783.09	193,783.09	193,783.07	193,783.07	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396940	Proyecto de inversión	250,852.06	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250852.06, modificado:250852.06}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calendario Azteca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-440	N	100	30-11-2016	28-01-2017	250,852.06	250,852.06	250,852.06	237,182.49	237,182.49	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396948	Proyecto de inversión	317,803.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317803.1, modificado:317803.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-449	N	100	30-11-2016	28-01-2017	317,803.10	317,803.10	317,803.10	316,197.24	316,197.24	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396952	Proyecto de inversión	340,807.91	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340807.91, modificado:340807.91}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-455	N	100	28-12-2016	27-03-2017	340,807.91	340,807.91	340,807.91	322,713.63	322,713.63	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances						
2018	4	MEX180301396954	Proyecto de inversión	257,330.37	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257330.37, modificado:257330.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Griselda Alvarez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-457	N	100	30-11-2016	28-01-2017	257,330.37	257,330.37	257,330.37	257,330.36	257,330.36	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances						

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO				
2018	4	MEX180301396959	Proyecto de inversión	142,706.40	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142706.4, modificado:142706.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-463	N	100	30-11-2016	13-01-2017	142,706.40	142,706.40	142,706.40	142,690.09	142,690.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301396968	Proyecto de inversión	304,694.18	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304694.18, modificado:304694.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-473	N	100	28-12-2016	25-02-2017	304,694.18	304,694.18	304,694.18	287,437.86	287,437.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301396994	Proyecto de inversión	189,430.82	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189430.82, modificado:189430.82}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-502	N	100	30-11-2016	28-01-2017	189,430.82	189,430.82	189,430.82	189,269.19	189,269.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397013	Proyecto de inversión	189,170.75	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189170.75, modificado:189170.75}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-524	N	100	14-09-2016	12-12-2016	189,170.75	189,170.75	189,170.75	138,435.87	138,435.87	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397024	Proyecto de inversión	250,434.87	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250434.87, modificado:250434.87}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-536	N	100	12-12-2016	09-02-2017	250,434.87	250,434.87	250,434.87	250,425.65	250,425.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397028	Proyecto de inversión	144,169.81	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144169.81, modificado:144169.81}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-540	N	100	23-11-2016	21-01-2017	144,169.81	144,169.81	144,169.81	129,490.82	129,490.82	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397037	Proyecto de inversión	205,029.97	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205029.97, modificado:205029.97}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-551	N	100	30-11-2016	28-01-2017	205,029.97	205,029.97	205,029.97	205,029.88	205,029.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397041	Proyecto de inversión	96,529.69	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96529.69, modificado:96529.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-555	N	100	30-11-2016	13-01-2017	96,529.69	96,529.69	96,529.69	96,502.41	96,502.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397061	Proyecto de inversión	159,995.06	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159995.06, modificado:159995.06}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-578	N	100	12-12-2016	09-02-2017	159,995.06	159,995.06	159,995.06	41,379.00	41,379.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado avances				
2018	4	MEX180301397066	Proyecto de inversión	194,147.71	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194147.71, modificado:194147.71}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0525 Gloria Leal de Beteta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-584	N	100	24-08-2016	21-11-2016	194,147.71	194,147.71	194,147.71	193,243.88	193,243.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397290	Proyecto de inversión	1,199,814.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199814.25, modificado:1199814.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-822	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,814.25	1,199,814.25	1,199,814.25	1,163,865.11	1,163,865.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397300	Proyecto de inversión	1,053,835.51	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053835.51, modificado:1053835.51}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-833	N	100	17-04-2017	14-08-2017	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,683.62	1,053,683.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397307	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Roberto García Morelo Rivero, Rehabilitación de servicios sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-840	N	100	28-04-2017	26-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397308	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 439 Aquiles Serdán, Rehabilitación de barda perimetral y pintura general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-841	N	100	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,999.99	449,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397416	Proyecto de inversión	336,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-901	N	100	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397419	Proyecto de inversión	334,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334000.0, modificado:334000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-907	N	100	06-03-2017	03-06-2017	334,000.00	334,000.00	334,000.00	333,999.98	333,999.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397420	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-908	N	200	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	713,849.56	713,849.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397754	Proyecto de inversión	4,397,334.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4397334.0, modificado:4397334.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Filtraciones severas en un edificio similar al U-1C, esta formado por dirección escolar, biblioteca, aula de cómputo y s.u.m., se han reubicado los espacios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1242	N	400	09-10-2017	31-12-2017	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	2,198,667.00	2,198,667.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395620	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emancipación Campesina, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-053	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	845,501.24	845,501.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395664	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0866 Jaime Torres Bodet, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-108	N	100	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	640,364.16	640,364.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395676	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción y equipamiento de dos aulas y mantenimiento de sanitarios y mobiliario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-125	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,238,544.94	1,238,544.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395688	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo Ruíz Cortines, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-143	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	613,392.94	613,392.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395696	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-154	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,073,929.19	1,073,929.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395704	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Izac Ochoterena y Mendieta, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-164	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	568,512.44	568,512.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395705	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-165	N	50	12-12-2016	10-04-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	694,934.56	694,934.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395722	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Oropeza Hermida, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-183	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	742,354.71	742,354.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395729	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xipehuatzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-190	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	610,662.16	610,662.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395738	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Heriberto Enriquez, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-201	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,998.43	719,998.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395741	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Manuel Esquivel Duran, Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-205	N	550	07-12-2016	05-04-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,996,353.21	1,996,353.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395743	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0671 Francisco González Bocanegra, Construcción de sanitarios y rehabilitación de los existentes	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-207	N	200	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	388,857.79	388,857.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395787	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-270	N	50	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	963,930.38	963,930.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395795	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Elda Gómez Lugo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-282	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	711,318.52	711,318.52	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395796	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-283	N	50	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	878,747.09	878,747.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395803	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0414 Gralísimo. José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de sanitarios e impermeabilización	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-293	N	200	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	713,639.84	713,639.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395825	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-328	N	100	28-07-2016	24-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	847,004.09	847,004.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395828	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-331	N	100	12-07-2016	08-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	856,215.30	856,215.30	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395850	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Enrique Pestalozzi, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-366	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,035.85	857,035.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395861	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordez, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-385	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,007.49	857,007.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395870	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0489 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-401	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395879	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felix Lope de Vega Carpio, Construcción de techumbre y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-415	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	913,308.16	913,308.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395906	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luz Acosta de Velad, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-466	N	50	05-09-2016	03-12-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	421,568.88	421,568.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395911	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-471	N	100	16-12-2016	14-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	635,097.46	635,097.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395915	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rafael Polo, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-477	N	100	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,115.37	712,115.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395918	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-480	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,133,796.89	1,133,796.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395933	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-506	N	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	714,240.00	714,240.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395939	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-516	N	200	22-03-2017	19-06-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	402,028.87	402,028.87	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:49.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395945	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-536	N	150	05-09-2016	02-01-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,310,468.53	1,310,468.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395946	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-537	N	150	06-01-2017	05-05-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,496,195.79	1,496,195.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395947	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0221 Amado Nervo, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-538	N	100	01-08-2016	29-10-2016	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.12	575,999.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395948	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-549	N	200	07-12-2016	05-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	854,613.29	854,613.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395949	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabillondo Soler, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-550	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	629,638.13	629,638.13	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395952	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Gral. Felipe Angeles Ramirez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-562	N	100	19-06-2017	16-09-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	672,517.94	672,517.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395967	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Buendía, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-611	N	100	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	476,637.52	476,637.52	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395977	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0864 Benito Juárez García, Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-630	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,294,771.99	1,294,771.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:55.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395985	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-645	N	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	998,763.69	998,763.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395997	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-687	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	709,166.80	709,166.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396001	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-694	N	150	05-09-2016	02-01-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,313,881.64	1,313,881.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396005	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtlixochitl, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-704	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,040,159.41	1,040,159.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396007	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral, dotar de mobiliario escolar.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-720	N	150	01-08-2016	28-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	960,762.64	960,762.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396036	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-760	N	100	08-11-2016	07-03-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	789,599.75	789,599.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396043	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación en el plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-779	N	50		13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	954,993.04	954,993.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396047	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Construcción de un aula y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-798	N	150		12-07-2016	08-11-2016	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	960,490.75	960,490.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396148	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0235 Ruta de la Independencia, Construcción módulo sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-020	N	200		06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	260,620.97	260,620.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396149	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0145 Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-030	N	100		06-01-2017	05-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	612,719.07	612,719.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396153	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0567 Rafael Ramirez, Construcción de dos aulas y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-077	N	200		23-03-2017	20-07-2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,220,652.26	1,220,652.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396154	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroes de la Independencia, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-086	N	200		06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396155	Proyecto de inversión	250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Agustín Rivera y Sanromán, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-092	N	100		06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	219,894.62	219,894.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396157	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-119	N	100		06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	472,659.77	472,659.77	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396161	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-145	N	100		06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396173	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-276	N	100		06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	477,620.98	477,620.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396191	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Buendía, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-424	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	867,810.44	867,810.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396192	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-426	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	783,821.02	783,821.02	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396196	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-460	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	602,445.40	602,445.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396204	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-518	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	942,043.68	942,043.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396206	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-523	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,005,294.40	1,005,294.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396219	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-639	N	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	472,052.75	472,052.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396220	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eduardo Rodríguez Castañeda, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-686	N	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	384,000.00	384,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396236	Proyecto de inversión	551,928.10	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551928.1, modificado:551928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1018	N	100	05-04-2017	03-07-2017	551,928.10	551,928.10	551,928.10	421,091.16	421,091.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396252	Proyecto de inversión	1,201,928.10	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201928.1, modificado:1201928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1121 Rafael Ramírez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1033	N	100	05-04-2017	02-08-2017	1,201,928.10	1,201,928.10	1,201,928.10	1,070,506.62	1,070,506.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396254	Proyecto de inversión	826,928.09	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826928.09, modificado:826928.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0590 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1037	N	100	05-04-2017	02-08-2017	826,928.09	826,928.09	826,928.09	793,850.96	793,850.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396332	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leonel Sánchez Zúñiga, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-421	N	100	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396354	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-712	N	100	21-04-2017	18-08-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	893,763.31	893,763.31	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396356	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-716	N	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	367,941.47	367,941.47	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:34.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396377	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-318	N	100	31-08-2017	28-12-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	739,284.06	739,284.06	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396381	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, desayunador, construcción de dos módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-541	N	500	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	604,414.63	604,414.63	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396385	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0205 Narciso Méndez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de las aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-578	N	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	779,039.83	779,039.83	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396398	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 31 José Vasconcelos, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-654	N	100	09-08-2017	06-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	620,009.12	620,009.12	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:56.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396401	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Escobedo, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-661	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,223.53	246,223.53	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396405	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mónica Pretellini de Peña, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-680	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	245,382.88	245,382.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396414	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-820	N	50	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	299,933.97	299,933.97	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396421	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-118	N	50	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	390,972.92	390,972.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396423	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bo Bi Dyí (Espina Negra), Rehabilitación de los sanitarios y cambio de la techumbre de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-138	N	100	31-08-2017	28-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	510,894.04	510,894.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396432	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitar aulas, sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-348	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,083.42	1,535,083.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396435	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0016 Vicente Guerrero, Construcción de dos aulas, sanitarios y techo	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-353	N	400	20-09-2017	17-01-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,675,128.80	1,675,128.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396438	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Equipamiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-404	N	100	15-01-2016	15-12-2016	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	764,011.49	764,011.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396447	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Tomás Ortiz, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-542	N	150	31-08-2017	28-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,271,896.85	1,271,896.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396450	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, León Guzmán Montes de Oca, Construcción de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	N	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	480,267.12	480,267.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396457	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-581	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	889,431.24	889,431.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396458	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0713 Amado Nervo, Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-583	N	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,170,579.20	1,170,579.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396467	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-613	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,076,769.75	1,076,769.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396596	Proyecto de inversión	330,727.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330727.0, modificado:330727.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-70	N	100	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.34	329,630.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396600	Proyecto de inversión	306,828.41	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306828.41, modificado:306828.41}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-74	N	100	12-12-2016	09-02-2017	306,828.41	306,828.41	306,828.41	256,240.92	256,240.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396610	Proyecto de inversión	294,463.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294463.0, modificado:294463.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-84	N	100	30-11-2016	28-01-2017	294,463.00	294,463.00	294,463.00	276,982.29	276,982.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396611	Proyecto de inversión	483,165.77	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483165.77, modificado:483165.77}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel García Márquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-85	N	100	17-08-2016	14-11-2016	483,165.77	483,165.77	483,165.77	483,165.74	483,165.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396633	Proyecto de inversión	387,553.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387553.2, modificado:387553.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-110	N	100	31-08-2016	28-11-2016	387,553.20	387,553.20	387,553.20	387,553.19	387,553.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396640	Proyecto de inversión	396,500.93	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396500.93, modificado:396500.93}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-121	N	100	19-08-2016	16-11-2016	396,500.93	396,500.93	396,500.93	395,536.22	395,536.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396645	Proyecto de inversión	210,472.74	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210472.74, modificado:210472.74}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hellen Adams Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-127	N	100	12-12-2016	09-02-2017	210,472.74	210,472.74	210,472.74	76,392.00	76,392.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396656	Proyecto de inversión	161,426.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161426.99, modificado:161426.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-139	N	100	31-08-2016	28-11-2016	161,426.99	161,426.99	161,426.99	161,050.41	161,050.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396659	Proyecto de inversión	331,710.60	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331710.6, modificado:331710.6}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-143	N	100	26-08-2016	23-11-2016	331,710.60	331,710.60	331,710.60	331,710.03	331,710.03	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396672	Proyecto de inversión	343,935.45	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343935.45, modificado:343935.45}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-161	N	100	30-11-2016	27-02-2017	343,935.45	343,935.45	343,935.45	343,914.97	343,914.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396794	Proyecto de inversión	230,768.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230768.88, modificado:230768.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-289	N	100	14-09-2016	12-12-2016	230,768.88	230,768.88	230,768.88	230,768.87	230,768.87	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396800	Proyecto de inversión	154,441.84	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154441.84, modificado:154441.84}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tulpetlac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-296	N	100	14-09-2016	12-12-2016	154,441.84	154,441.84	154,441.84	154,408.06	154,408.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396812	Proyecto de inversión	443,660.70	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443660.7, modificado:443660.7}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-308	N	100	30-11-2016	27-02-2017	443,660.70	443,660.70	443,660.70	443,475.56	443,475.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396838	Proyecto de inversión	195,671.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195671.88, modificado:195671.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-334	N	100	30-11-2016	28-01-2017	195,671.88	195,671.88	195,671.88	195,664.89	195,664.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396845	Proyecto de inversión	134,487.22	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134487.22, modificado:134487.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Coronel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-341	N	100	30-11-2016	28-01-2017	134,487.22	134,487.22	134,487.22	126,401.46	126,401.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396863	Proyecto de inversión	116,962.27	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116962.27, modificado:116962.27}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-360	N	100	30-11-2016	13-01-2017	116,962.27	116,962.27	116,962.27	109,014.18	109,014.18	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396866	Proyecto de inversión	157,515.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157515.88, modificado:157515.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-363	N	100	19-10-2016	17-12-2016	157,515.88	157,515.88	157,515.88	157,515.79	157,515.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396894	Proyecto de inversión	229,143.39	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229143.39, modificado:229143.39}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-394	N	100	30-11-2016	28-01-2017	229,143.39	229,143.39	229,143.39	229,114.27	229,114.27	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396918	Proyecto de inversión	200,020.38	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200020.38, modificado:200020.38}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ollín Topiltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-418	N	100	30-11-2016	28-01-2017	200,020.38	200,020.38	200,020.38	197,277.11	197,277.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396926	Proyecto de inversión	298,529.80	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298529.8, modificado:298529.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-426	N	100	30-11-2016	28-01-2017	298,529.80	298,529.80	298,529.80	267,925.57	267,925.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396961	Proyecto de inversión	236,124.24	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236124.24, modificado:236124.24}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Campa, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-465	N	100	30-11-2016	28-01-2017	236,124.24	236,124.24	236,124.24	236,109.64	236,109.64	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396978	Proyecto de inversión	418,116.36	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418116.36, modificado:418116.36}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-483	N	100	30-11-2016	27-02-2017	418,116.36	418,116.36	418,116.36	418,114.79	418,114.79	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396981	Proyecto de inversión	192,399.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192399.18, modificado:192399.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-487	N	100	26-09-2016	24-11-2016	192,399.18	192,399.18	192,399.18	192,399.17	192,399.17	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396983	Proyecto de inversión	138,098.67	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138098.67, modificado:138098.67}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0934 2 de Octubre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-489	N	100	23-12-2016	05-02-2017	138,098.67	138,098.67	138,098.67	137,007.11	137,007.11	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396999	Proyecto de inversión	174,246.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174246.2, modificado:174246.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-509	N	100	26-09-2016	24-11-2016	174,246.20	174,246.20	174,246.20	174,246.19	174,246.19	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397002	Proyecto de inversión	282,639.19	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282639.19, modificado:282639.19}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 24 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-512	N	100	23-11-2016	21-01-2017	282,639.19	282,639.19	282,639.19	41,379.00	41,379.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:15.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397014	Proyecto de inversión	200,104.24	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200104.24, modificado:200104.24}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-525	N	100	12-12-2016	09-02-2017	200,104.24	200,104.24	200,104.24	200,103.33	200,103.33	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397017	Proyecto de inversión	246,764.21	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246764.21, modificado:246764.21}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, AEP, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-529	N	100	14-09-2016	12-12-2016	246,764.21	246,764.21	246,764.21	246,764.19	246,764.19	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397026	Proyecto de inversión	255,365.67	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255365.67, modificado:255365.67}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-538	N	100	23-11-2016	21-01-2017	255,365.67	255,365.67	255,365.67	225,733.15	225,733.15	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397031	Proyecto de inversión	101,764.97	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101764.97, modificado:101764.97}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-543	N	100	30-11-2016	13-01-2017	101,764.97	101,764.97	101,764.97	25,464.00	25,464.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:25.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397203	Proyecto de inversión	160,595.27	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160595.27, modificado:160595.27}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-734	N	100	28-12-2016	25-02-2017	160,595.27	160,595.27	160,595.27	159,310.22	159,310.22	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397217	Proyecto de inversión	123,713.44	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123713.44, modificado:123713.44}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-749	N	100	12-12-2016	09-02-2017	123,713.44	123,713.44	123,713.44	78,371.69	78,371.69	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 63.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397219	Proyecto de inversión	1,199,199.60	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199199.6, modificado:1199199.6}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-751	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,199.60	1,199,199.60	1,199,199.60	1,161,416.59	1,161,416.59	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397231	Proyecto de inversión	1,197,910.27	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197910.27, modificado:1197910.27}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-763	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,910.27	1,197,910.27	1,197,910.27	1,161,961.10	1,161,961.10	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397239	Proyecto de inversión	1,217,577.17	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217577.17, modificado:1217577.17}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-771	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,217,577.17	1,217,577.17	1,217,577.17	1,181,628.04	1,181,628.04	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397243	Proyecto de inversión	1,199,862.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199862.99, modificado:1199862.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-775	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,862.99	1,199,862.99	1,199,862.99	1,163,913.56	1,163,913.56	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397249	Proyecto de inversión	1,199,887.53	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199887.53, modificado:1199887.53}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-781	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,887.53	1,199,887.53	1,199,887.53	1,163,938.38	1,163,938.38	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397256	Proyecto de inversión	1,199,890.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199890.72, modificado:1199890.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-788	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,890.72	1,199,890.72	1,199,890.72	1,163,941.58	1,163,941.58	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397263	Proyecto de inversión	1,197,286.59	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197286.59, modificado:1197286.59}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-795	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,286.59	1,197,286.59	1,197,286.59	1,161,337.45	1,161,337.45	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397269	Proyecto de inversión	1,199,884.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199884.0, modificado:1199884.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-801	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	{meta1: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance: 97.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397272	Proyecto de inversión	1,199,859.73	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.73, modificado:1199859.73}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-804	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,859.73	1,199,859.73	1,199,859.73	1,163,910.59	1,163,910.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397275	Proyecto de inversión	1,214,167.69	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214167.69, modificado:1214167.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-807	N	100	28-07-2016	24-11-2016	1,214,167.69	1,214,167.69	1,214,167.69	1,174,789.44	1,174,789.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397287	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Madero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-819	N	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.91	1,164,050.91	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397298	Proyecto de inversión	1,037,987.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037987.29, modificado:1037987.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Construcción de 1 aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-831	N	50	08-02-2017	07-06-2017	1,037,987.29	1,037,987.29	1,037,987.29	967,375.02	967,375.02	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397303	Proyecto de inversión	70,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Impermeabilización	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-836	N	100	28-04-2017	12-06-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	64,443.53	64,443.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397314	Proyecto de inversión	221,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-847	N	100	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.45	104,277.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397325	Proyecto de inversión	560,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-858	N	50	10-03-2017	07-06-2017	560,000.00	560,000.00	560,000.00	432,352.98	432,352.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397350	Proyecto de inversión	25,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-883	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397351	Proyecto de inversión	25,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Darío, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-884	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397356	Proyecto de inversión	25,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-889	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397423	Proyecto de inversión	2,356,182.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356182.09, modificado:2356182.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1100 Forjadores de la Patria, Construcción de la Secundaria	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-911	N	100	17-04-2017	14-08-2017	2,356,182.09	2,356,182.09	2,356,182.09	2,115,408.26	2,115,408.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397755	Proyecto de inversión	701,944.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701944.0, modificado:701944.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1243	N	100	01-03-2018	29-05-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395588	Proyecto de inversión	1,850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-002	N	200	15-01-2016	15-12-2016	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,542,720.92	1,542,720.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:27.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395590	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-004	N	150	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,140,785.13	1,140,785.13	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395591	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario para 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-005	N	100	31-08-2016	28-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	466,387.06	466,387.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395604	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-029	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	676,894.74	676,894.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:53.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395607	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-033	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	971,242.54	971,242.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395622	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Bertely, Impermeabilización de las aulas, instalación eléctrica y mobiliario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-055	N	100	14-06-2017	11-10-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,571,351.73	1,571,351.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395623	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0045 Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula de usos múltiples	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-056	N	100	31-08-2016	28-11-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,998.85	479,998.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395635	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-068	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	597,448.35	597,448.35	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395660	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	N	100	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	968,163.06	968,163.06	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395663	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-106	N	100	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	614,706.72	614,706.72	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395670	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-115	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	674,219.95	674,219.95	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395686	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0619 Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-137	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,392.64	276,392.64	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395697	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo , Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-155	N	100	01-08-2016	28-11-2016	850,000.00	850,000.00	850,000.00	804,305.69	804,305.69	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395702	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-162	N	100	07-11-2016	06-03-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	255,605.38	255,605.38	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395712	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Ramos del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-172	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	761,504.77	761,504.77	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395715	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-175	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	742,542.70	742,542.70	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:68.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395717	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis González Obregón, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-178	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	742,946.88	742,946.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395727	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-188	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	680,010.94	680,010.94	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:47.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395731	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Zuhuyka, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-193	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	840,928.93	840,928.93	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395735	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Guillermo Robles Gil, Construcción de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-198	N	100	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	635,077.25	635,077.25	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395742	Proyecto de inversión	3,850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, Construcción sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas, mantenimiento de	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-206	N	200	07-12-2016	05-04-2017	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	2,852,801.48	2,852,801.48	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395749	Proyecto de inversión	4,879,693.44	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879693.44, modificado:4879693.44}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stc, Juan Alvarez, Construcción y equipamiento de ocho aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-213	N	400	07-12-2016	05-04-2017	4,879,693.44	4,879,693.44	4,879,693.44	2,966,778.74	2,966,778.74	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395750	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Martí, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-214	N	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	724,310.04	724,310.04	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395769	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-245	N	50	31-08-2016	28-12-2016	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,443,930.44	1,443,930.44	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395814	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco M. Sánchez de Tagle, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-313	N	50	24-08-2016	21-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	949,105.41	949,105.41	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395815	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Garcilaso de la Vega, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-314	N	100	03-08-2016	30-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395831	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-335	N	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	767,222.49	767,222.49	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395860	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar R. Leyva Mancilla, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-384	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,034.79	857,034.79	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:41.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395864	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pipicalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-391	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	521,801.44	521,801.44	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:48.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395866	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tzic Tzic (Flor), Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-396	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	791,971.87	791,971.87	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395869	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0454 Lic. Narciso Bassols, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-400	N	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	969,795.55	969,795.55	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395874	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-408	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	794,625.25	794,625.25	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395876	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-411	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	708,006.35	708,006.35	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395880	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-416	N	100	19-07-2017	16-10-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	309,387.50	309,387.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395916	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Construcción de dirección y techumbre en plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-478	N	200	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	755,317.19	755,317.19	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395929	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-499	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	873,497.71	873,497.71	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395930	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Construcción de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-501	N	50	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	755,792.43	755,792.43	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395931	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-502	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	768,123.93	768,123.93	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395936	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del techo de 10 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-512	N	100	02-05-2017	28-09-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,396,844.92	2,396,844.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395975	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de techumbre y un aula de cómputo.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-628	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,246,930.98	1,246,930.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395980	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel F. Martínez, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-634	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	469,925.09	469,925.09	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:43.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395987	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 210 Guadalupe Victoria, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-653	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,138,073.77	1,138,073.77	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395994	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0212 Belisario Domínguez, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-682	N	100	31-08-2016	28-12-2016	975,000.00	975,000.00	975,000.00	935,957.65	935,957.65	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396000	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-691	N	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396008	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-723	N	100	21-02-2017	20-06-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	869,273.30	869,273.30	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:52.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396019	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glümer Leyva, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-736	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,040,360.11	1,040,360.11	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396029	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-748	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	852,047.82	852,047.82	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396030	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vygotzky, Construcción de salón de usos múltiples y tramo de barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-750	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,040,995.82	1,040,995.82	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396034	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Reynaldo Escobar Castañeda, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-758	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,036,217.74	1,036,217.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396044	Proyecto de inversión	1,995,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995000.0, modificado:1995000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de comedor y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-794	N	300	04-05-2017	31-08-2017	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,108,611.10	1,108,611.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396058	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de techumbre y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-845	N	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,586,822.98	1,586,822.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396169	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio de Valle Arizpe, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-254	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	267,381.99	267,381.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:36.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396180	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-300	N	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,117.04	503,117.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396187	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-380	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	696,710.78	696,710.78	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396193	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-443	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	677,678.12	677,678.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396208	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Gonzalez Peña, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-533	N	100	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,990.49	623,990.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396214	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0362 Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-563	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,463.74	267,463.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396215	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-574	N	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,444.49	791,444.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396721	Proyecto de inversión	272,355.27	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272355.27, modificado:272355.27}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-214	N	100	19-08-2016	16-11-2016	272,355.27	272,355.27	272,355.27	272,353.82	272,353.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396722	Proyecto de inversión	325,791.85	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325791.85, modificado:325791.85}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-216	N	100	30-11-2016	28-01-2017	325,791.85	325,791.85	325,791.85	325,238.90	325,238.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396746	Proyecto de inversión	331,163.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331163.2, modificado:331163.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0673 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-240	N	100	30-11-2016	28-01-2017	331,163.20	331,163.20	331,163.20	326,813.20	326,813.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396747	Proyecto de inversión	122,453.78	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122453.78, modificado:122453.78}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-241	N	100	30-11-2016	28-01-2017	122,453.78	122,453.78	122,453.78	122,372.65	122,372.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396752	Proyecto de inversión	174,266.73	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174266.73, modificado:174266.73}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-246	N	100	14-09-2016	12-12-2016	174,266.73	174,266.73	174,266.73	174,185.85	174,185.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396753	Proyecto de inversión	491,496.37	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491496.37, modificado:491496.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-247	N	100	30-11-2016	27-02-2017	491,496.37	491,496.37	491,496.37	491,473.13	491,473.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396767	Proyecto de inversión	359,173.66	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359173.66, modificado:359173.66}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-262	N	100	12-12-2016	11-03-2017	359,173.66	359,173.66	359,173.66	50,928.00	50,928.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396784	Proyecto de inversión	177,834.49	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177834.49, modificado:177834.49}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Homero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-279	N	100	24-08-2016	21-11-2016	177,834.49	177,834.49	177,834.49	177,808.19	177,808.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396785	Proyecto de inversión	234,696.39	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234696.39, modificado:234696.39}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0581 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-280	N	100	14-09-2016	12-12-2016	234,696.39	234,696.39	234,696.39	230,207.05	230,207.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}}						En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396790	Proyecto de inversión	78,285.05	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78285.05, modificado:78285.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-285	N	100	12-09-2016	10-11-2016	78,285.05	78,285.05	78,285.05	77,482.62	77,482.62	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}						En Ejecución	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396004	Proyecto de inversión	250,986.16	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250986.16, modificado:250986.16}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-300	N	100	05-09-2016	03-12-2016	250,986.16	250,986.16	250,986.16	240,433.27	240,433.27	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396811	Proyecto de inversión	330,493.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330493.29, modificado:330493.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-307	N	100	05-09-2016	03-12-2016	330,493.29	330,493.29	330,493.29	296,254.34	296,254.34	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396817	Proyecto de inversión	190,495.01	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190495.01, modificado:190495.01}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-313	N	100	12-09-2016	10-12-2016	190,495.01	190,495.01	190,495.01	174,421.50	174,421.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396826	Proyecto de inversión	424,497.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424497.0, modificado:424497.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-322	N	100	12-12-2016	11-03-2017	424,497.00	424,497.00	424,497.00	424,496.98	424,496.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396864	Proyecto de inversión	342,292.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342292.94, modificado:342292.94}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Dominguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-361	N	100	28-12-2016	27-03-2017	342,292.94	342,292.94	342,292.94	340,443.57	340,443.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396865	Proyecto de inversión	389,688.79	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389688.79, modificado:389688.79}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-362	N	100	30-11-2016	27-02-2017	389,688.79	389,688.79	389,688.79	287,488.71	287,488.71	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396881	Proyecto de inversión	425,948.79	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425948.79, modificado:425948.79}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-380	N	100	30-11-2016	27-02-2017	425,948.79	425,948.79	425,948.79	425,094.97	425,094.97	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396898	Proyecto de inversión	295,129.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295129.0, modificado:295129.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-398	N	100	19-10-2016	17-12-2016	295,129.00	295,129.00	295,129.00	289,133.15	289,133.15	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396933	Proyecto de inversión	103,127.16	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103127.16, modificado:103127.16}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0816 13 de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-433	N	100	30-11-2016	13-01-2017	103,127.16	103,127.16	103,127.16	103,126.57	103,126.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396934	Proyecto de inversión	235,966.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235966.48, modificado:235966.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-434	N	100	30-11-2016	28-01-2017	235,966.48	235,966.48	235,966.48	235,849.55	235,849.55	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396935	Proyecto de inversión	343,270.17	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343270.17, modificado:343270.17}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-435	N	100	09-11-2016	06-02-2017	343,270.17	343,270.17	343,270.17	337,245.13	337,245.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396939	Proyecto de inversión	170,118.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170118.18, modificado:170118.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-439	N	100	12-12-2016	09-02-2017	170,118.18	170,118.18	170,118.18	169,373.78	169,373.78	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396964	Proyecto de inversión	175,851.81	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175851.81, modificado:175851.81}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-468	N	100	30-11-2016	28-01-2017	175,851.81	175,851.81	175,851.81	171,992.24	171,992.24	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396973	Proyecto de inversión	170,084.84	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170084.84, modificado:170084.84}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-478	N	100	12-12-2016	09-02-2017	170,084.84	170,084.84	170,084.84	38,196.00	38,196.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:22.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396987	Proyecto de inversión	217,672.26	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217672.26, modificado:217672.26}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-493	N	100	12-12-2016	09-02-2017	217,672.26	217,672.26	217,672.26	190,693.50	190,693.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396992	Proyecto de inversión	139,886.03	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139886.03, modificado:139886.03}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-499	N	100	12-12-2016	09-02-2017	139,886.03	139,886.03	139,886.03	38,196.00	38,196.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:27.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397005	Proyecto de inversión	215,454.37	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215454.37, modificado:215454.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-515	N	100	23-11-2016	21-01-2017	215,454.37	215,454.37	215,454.37	186,281.41	186,281.41	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397007	Proyecto de inversión	117,571.17	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117571.17, modificado:117571.17}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-518	N	100	14-09-2016	12-11-2016	117,571.17	117,571.17	117,571.17	117,568.27	117,568.27	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397011	Proyecto de inversión	210,123.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210123.18, modificado:210123.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-522	N	100	30-11-2016	28-01-2017	210,123.18	210,123.18	210,123.18	201,015.88	201,015.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397019	Proyecto de inversión	205,460.27	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205460.27, modificado:205460.27}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-531	N	100	30-11-2016	28-01-2017	205,460.27	205,460.27	205,460.27	188,634.03	188,634.03	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397180	Proyecto de inversión	155,564.85	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155564.85, modificado:155564.85}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-710	N	100	14-09-2016	12-12-2016	155,564.85	155,564.85	155,564.85	155,554.65	155,554.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397199	Proyecto de inversión	206,548.43	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206548.43, modificado:206548.43}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0130 Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-730	N	100	10-10-2016	08-12-2016	206,548.43	206,548.43	206,548.43	206,548.38	206,548.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397201	Proyecto de inversión	121,133.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121133.18, modificado:121133.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-732	N	100	10-10-2016	23-11-2016	121,133.18	121,133.18	121,133.18	115,675.38	115,675.38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397205	Proyecto de inversión	124,505.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124505.99, modificado:124505.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-736	N	100	14-09-2016	12-11-2016	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,470.48	124,470.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397208	Proyecto de inversión	124,505.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124505.99, modificado:124505.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0144 Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-739	N	100	14-09-2016	12-11-2016	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,496.87	124,496.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397216	Proyecto de inversión	101,432.44	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101432.44, modificado:101432.44}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-748	N	100	12-12-2016	09-02-2017	101,432.44	101,432.44	101,432.44	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397246	Proyecto de inversión	1,198,924.05	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198924.05, modificado:1198924.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Altigracia Mercado, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-778	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,924.05	1,198,924.05	1,198,924.05	1,145,506.18	1,145,506.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397253	Proyecto de inversión	1,083,098.41	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083098.41, modificado:1083098.41}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ma. Teresa Sierra de Sánchez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-785	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,083,098.41	1,083,098.41	1,083,098.41	1,047,149.27	1,047,149.27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397255	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-787	N	100	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397260	Proyecto de inversión	939,332.71	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939332.71, modificado:939332.71}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Escudo Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-792	N	100	14-07-2016	10-11-2016	939,332.71	939,332.71	939,332.71	903,383.56	903,383.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397264	Proyecto de inversión	1,194,869.60	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194869.6, modificado:1194869.6}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-796	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,194,869.60	1,194,869.60	1,194,869.60	1,158,920.46	1,158,920.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397267	Proyecto de inversión	1,199,548.86	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199548.86, modificado:1199548.86}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-799	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,548.86	1,199,548.86	1,199,548.86	1,163,599.71	1,163,599.71	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397276	Proyecto de inversión	1,195,471.80	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195471.8, modificado:1195471.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-808	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,471.80	1,195,471.80	1,195,471.80	1,159,522.66	1,159,522.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397277	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-809	N	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397283	Proyecto de inversión	1,199,098.22	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199098.22, modificado:1199098.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-815	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,098.22	1,199,098.22	1,199,098.22	1,163,149.08	1,163,149.08	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397291	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-823	N	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397304	Proyecto de inversión	490,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490500.0, modificado:490500.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de servicios sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-837	N	100	16-12-2016	15-03-2017	490,500.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397321	Proyecto de inversión	3,465,159.03	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465159.03, modificado:3465159.03}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-854	N	100	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.03	3,465,159.03	3,465,159.03	1,984,084.46	1,984,084.46	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:57.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397326	Proyecto de inversión	858,565.82	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858565.82, modificado:858565.82}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-859	N	100	28-04-2017	25-08-2017	858,565.82	858,565.82	858,565.82	739,598.76	739,598.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397343	Proyecto de inversión	25,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-876	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395638	Proyecto de inversión	250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-072	N	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395639	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0647 Juan Rulfo, Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-073	N	500	12-06-2017	09-10-2017	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	873,281.17	873,281.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:51.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395653	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-091	N	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	699,128.24	699,128.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395655	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Construcción de barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-095	N	100	28-07-2016	24-11-2016	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,636.01	664,636.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395656	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	808,592.03	808,592.03	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395661	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0700 Ignacio López Rayón, Construcción de 3 aulas y un módulo de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-103	N	350	15-01-2016	15-12-2016	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,450,344.89	1,450,344.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395672	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Ramos Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-120	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	738,542.04	738,542.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395709	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Velasco, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-169	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	613,561.52	613,561.52	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395714	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-174	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	573,632.10	573,632.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:53.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395719	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Avila Camacho, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-180	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	742,939.75	742,939.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395726	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raquel Medina Vargas, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-187	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	724,588.41	724,588.41	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395740	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitar el techo de 5 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-203	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	329,075.99	329,075.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395760	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-234	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	856,243.13	856,243.13	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395772	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mártires de Ixtapan, Rehabilitación de los techos y construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-248	N	100	15-01-2016	15-12-2016	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,564,219.26	1,564,219.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395774	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-251	N	50	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	334,382.21	334,382.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395777	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-256	N	50	12-07-2016	10-10-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	428,517.92	428,517.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395785	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción de techumbre y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-264	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,174.98	1,041,174.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395789	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Marzo, Rehabilitación integral del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-273	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,006,811.51	1,006,811.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395801	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Flores, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-291	N	100	08-12-2016	06-04-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	635,730.76	635,730.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395806	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-304	N	100	31-08-2016	28-12-2016	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,999.99	671,999.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395810	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anton Makarenko, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-309	N	100	26-08-2016	23-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,860.89	957,860.89	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395832	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montoya Romero, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-336	N	50	31-08-2016	28-11-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	428,517.93	428,517.93	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395833	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonacatecutli, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-339	N	50	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	728,912.88	728,912.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395836	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas y malla perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-342	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,057,833.92	1,057,833.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395837	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-343	N	300	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,103,999.99	1,103,999.99	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395839	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0294 20 de Noviembre, Construcción de tres aulas y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-350	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,329,071.28	1,329,071.28	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395840	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro, Construcción de aula, techumbre y fosa séptica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-352	N	250	13-10-2016	09-02-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	374,400.00	374,400.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395842	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sentimientos de la Nación, Construcción y equipamiento de 1 aula, plaza cívica y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-355	N	250	17-08-2016	14-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	690,116.61	690,116.61	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395847	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Construcción de sanitarios y un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-363	N	250	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,039,840.96	1,039,840.96	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395858	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enríquez, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-382	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.59	767,999.59	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395883	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-422	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	711,929.19	711,929.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395884	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-428	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	547,358.60	547,358.60	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395887	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Casals, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-431	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	951,037.86	951,037.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395900	Proyecto de inversión	1,450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mis Primeras Letras, Construcción de cuatro aulas y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-456	N	200	13-10-2016	09-02-2017	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,391,999.99	1,391,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395905	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de dos aulas y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-465	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,161.22	1,041,161.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395927	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-497	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	933,799.57	933,799.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395934	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lauro Millan Mejía, Construcción y equipamiento de 1 taller de conservación e industrialización de alimentos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-508	N	200	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,238,679.98	1,238,679.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395951	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-553	N	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	766,769.54	766,769.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395961	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-594	N	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	521,640.76	521,640.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:45.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395966	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Ocampo, Construcción techumbre y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-610	N	300	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,021,800.66	1,021,800.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395978	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ferrer Espejo, equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-632	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	868,211.04	868,211.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395979	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-633	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	504,533.61	504,533.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396004	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Fleming, Construcción de servicio sanitarios y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-702	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,037,189.47	1,037,189.47	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396006	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de arcochecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardinerías y sustitución de barandal del pasillo del comedor, etc.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-718	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,021,837.81	1,021,837.81	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396024	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-741	N	50	28-07-2016	25-10-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	434,105.02	434,105.02	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396028	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-747	N	50	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	920,477.70	920,477.70	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396041	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-769	N	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	719,893.53	719,893.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396050	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-803	N	100	12-07-2016	08-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	789,176.78	789,176.78	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396146	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuítlahuac, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-017	N	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	327,853.22	327,853.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396158	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-130	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	272,056.85	272,056.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396238	Proyecto de inversión	866,928.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866928.09, modificado:866928.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mazatlí, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1039	N	100	05-04-2017	02-08-2017	866,928.09	866,928.09	866,928.09	739,973.80	739,973.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396245	Proyecto de inversión	876,928.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876928.09, modificado:876928.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1041	N	100	05-04-2017	02-08-2017	876,928.09	876,928.09	876,928.09	740,613.18	740,613.18	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:52.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396277	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general de la institución.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-345	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396280	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mantenimiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-405	N	100	05-04-2017	03-07-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,395.47	429,395.47	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396282	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-481	N	100	05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	685,771.33	685,771.33	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396291	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de biblioteca	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-560	N	100	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	313,671.95	313,671.95	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396292	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Reconstrucción del techo de aulas, rehabilitación de aulas, plaza cívica y construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-575	N	100	08-05-2017	04-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	605,533.06	605,533.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396311	Proyecto de inversión	950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0492, Rehabilitación general y construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-808	N	100	05-04-2017	02-08-2017	950,000.00	950,000.00	950,000.00	908,477.10	908,477.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396319	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-844	N	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	930,347.92	930,347.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396321	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-848	N	200	08-05-2017	05-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	740,515.12	740,515.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396412	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	N	50	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	135,135.43	135,135.43	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:34.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396417	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, 1917, Construcción y equipamiento de una aula, módulo de sanitarios y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-012	N	350	08-01-2018	07-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	474,600.92	474,600.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396428	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Construcción y equipamiento de un aula, así como construcción y equipamiento de unidades de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-230	N	250	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,007,881.96	1,007,881.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396436	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0513 Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-358	N	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396440	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-459	N	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	412,173.36	412,173.36	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:55.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396441	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-474	N	100	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396446	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Delia Correa, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-540	N	250	08-01-2018	07-05-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,106,571.78	1,106,571.78	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396452	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-565	N	100	18-09-2017	15-01-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,866,677.44	1,866,677.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396460	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-586	N	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	254,880.16	254,880.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396470	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de seis aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-624	N	300	18-09-2017	14-02-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,343,980.65	1,343,980.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396475	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0402 Siervo de la Nación, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-663	N	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,107,298.09	1,107,298.09	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396479	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-678	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396492	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0585 Profr. Pedro Fuentes García, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-768	N	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396498	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tultitlán, Rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-785	N	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396499	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-787	N	50	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	390,972.36	390,972.36	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396507	Proyecto de inversión	2,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mejora del plantel en general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-816	N	100	14-09-2017	11-01-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,042.91	2,008,042.91	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396514	Proyecto de inversión	2,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-834	N	350	14-02-2018	16-06-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,288,757.66	2,288,757.66	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396518	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-852	N	200	25-06-2018	22-09-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396591	Proyecto de inversión	418,381.77	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418381.77, modificado:418381.77}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-65	N	100	24-08-2016	21-11-2016	418,381.77	418,381.77	418,381.77	400,712.80	400,712.80	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396597	Proyecto de inversión	493,579.79	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493579.79, modificado:493579.79}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-71	N	100	30-11-2016	27-02-2017	493,579.79	493,579.79	493,579.79	483,868.52	483,868.52	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396598	Proyecto de inversión	511,877.08	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511877.08, modificado:511877.08}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jacinto López Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-72	N	100	16-12-2016	15-03-2017	511,877.08	511,877.08	511,877.08	509,271.50	509,271.50	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396609	Proyecto de inversión	318,400.74	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318400.74, modificado:318400.74}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-83	N	100	12-12-2016	09-02-2017	318,400.74	318,400.74	318,400.74	318,300.65	318,300.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396612	Proyecto de inversión	483,196.74	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483196.74, modificado:483196.74}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-86	N	100	05-06-2017	02-09-2017	483,196.74	483,196.74	483,196.74	57,294.00	57,294.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396614	Proyecto de inversión	419,007.02	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419007.02, modificado:419007.02}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-88	N	100	17-08-2016	14-11-2016	419,007.02	419,007.02	419,007.02	409,498.56	409,498.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396617	Proyecto de inversión	513,240.69	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513240.69, modificado:513240.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-91	N	100	17-08-2016	14-11-2016	513,240.69	513,240.69	513,240.69	508,469.69	508,469.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396618	Proyecto de inversión	483,871.76	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483871.76, modificado:483871.76}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-93	N	100	30-11-2016	27-02-2017	483,871.76	483,871.76	483,871.76	483,377.00	483,377.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396634	Proyecto de inversión	389,419.44	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389419.44, modificado:389419.44}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-112	N	100	17-08-2016	14-11-2016	389,419.44	389,419.44	389,419.44	388,387.34	388,387.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396635	Proyecto de inversión	386,413.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386413.72, modificado:386413.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-115	N	100	08-08-2016	05-11-2016	386,413.72	386,413.72	386,413.72	386,147.66	386,147.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396636	Proyecto de inversión	393,499.38	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393499.38, modificado:393499.38}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-117	N	100	30-11-2016	27-02-2017	393,499.38	393,499.38	393,499.38	392,307.25	392,307.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396649	Proyecto de inversión	162,519.24	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162519.24, modificado:162519.24}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Martires de Río Blanco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-131	N	100	24-08-2016	21-11-2016	162,519.24	162,519.24	162,519.24	162,504.63	162,504.63	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396741	Proyecto de inversión	442,829.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442829.0, modificado:442829.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-235	N	100	30-11-2016	27-02-2017	442,829.00	442,829.00	442,829.00	438,479.00	438,479.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396743	Proyecto de inversión	302,126.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302126.94, modificado:302126.94}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-237	N	100	12-12-2016	09-02-2017	302,126.94	302,126.94	302,126.94	297,776.90	297,776.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396756	Proyecto de inversión	192,216.75	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192216.75, modificado:192216.75}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-251	N	100	08-09-2016	06-12-2016	192,216.75	192,216.75	192,216.75	191,800.77	191,800.77	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396763	Proyecto de inversión	478,904.75	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478904.75, modificado:478904.75}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-258	N	100	14-09-2016	12-12-2016	478,904.75	478,904.75	478,904.75	478,904.70	478,904.70	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396772	Proyecto de inversión	419,649.46	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419649.46, modificado:419649.46}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-267	N	100	05-06-2017	02-09-2017	419,649.46	419,649.46	419,649.46	38,196.00	38,196.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:9.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396774	Proyecto de inversión	351,199.49	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351199.49, modificado:351199.49}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-269	N	100	12-12-2016	11-03-2017	351,199.49	351,199.49	351,199.49	346,849.06	346,849.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396780	Proyecto de inversión	107,368.79	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107368.79, modificado:107368.79}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-275	N	100	30-11-2016	28-01-2017	107,368.79	107,368.79	107,368.79	107,321.47	107,321.47	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396782	Proyecto de inversión	152,469.68	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152469.68, modificado:152469.68}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-277	N	100	19-10-2016	17-12-2016	152,469.68	152,469.68	152,469.68	151,923.90	151,923.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396786	Proyecto de inversión	256,389.26	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256389.26, modificado:256389.26}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-281	N	100	14-09-2016	12-12-2016	256,389.26	256,389.26	256,389.26	256,389.25	256,389.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396791	Proyecto de inversión	348,193.15	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348193.15, modificado:348193.15}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-286	N	100	10-10-2016	08-12-2016	348,193.15	348,193.15	348,193.15	347,193.22	347,193.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396792	Proyecto de inversión	287,835.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287835.0, modificado:287835.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-287	N	100	26-09-2016	24-12-2016	287,835.00	287,835.00	287,835.00	276,597.94	276,597.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396796	Proyecto de inversión	289,159.16	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289159.16, modificado:289159.16}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-291	N	100	05-09-2016	03-12-2016	289,159.16	289,159.16	289,159.16	289,158.77	289,158.77	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396806	Proyecto de inversión	190,728.03	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190728.03, modificado:190728.03}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-302	N	100	21-09-2016	19-12-2016	190,728.03	190,728.03	190,728.03	190,693.25	190,693.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396813	Proyecto de inversión	240,100.02	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240100.02, modificado:240100.02}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-309	N	100	19-10-2016	17-12-2016	240,100.02	240,100.02	240,100.02	239,641.56	239,641.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396814	Proyecto de inversión	255,713.74	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255713.74, modificado:255713.74}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-310	N	100	30-11-2016	28-01-2017	255,713.74	255,713.74	255,713.74	255,705.49	255,705.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396832	Proyecto de inversión	262,076.32	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262076.32, modificado:262076.32}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-328	N	100	30-11-2016	28-01-2017	262,076.32	262,076.32	262,076.32	260,565.53	260,565.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396857	Proyecto de inversión	134,818.37	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134818.37, modificado:134818.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-354	N	100	30-11-2016	28-01-2017	134,818.37	134,818.37	134,818.37	134,812.90	134,812.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396869	Proyecto de inversión	308,223.82	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308223.82, modificado:308223.82}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-367	N	100	14-09-2016	12-12-2016	308,223.82	308,223.82	308,223.82	300,037.95	300,037.95	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396870	Proyecto de inversión	334,451.65	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334451.65, modificado:334451.65}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Soledad Reyes Vda. de Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-368	N	100	31-08-2016	28-11-2016	334,451.65	334,451.65	334,451.65	334,449.86	334,449.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396886	Proyecto de inversión	397,456.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397456.18, modificado:397456.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-386	N	100	30-11-2016	27-02-2017	397,456.18	397,456.18	397,456.18	388,479.53	388,479.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396987	Proyecto de inversión	86,022.61	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86022.61, modificado:86022.61}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-397	N	100	30-11-2016	13-01-2017	86,022.61	86,022.61	86,022.61	83,282.91	83,282.91	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396901	Proyecto de inversión	395,437.60	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395437.6, modificado:395437.6}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-401	N	100	10-10-2016	07-01-2017	395,437.60	395,437.60	395,437.60	371,317.83	371,317.83	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396911	Proyecto de inversión	164,388.62	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164388.62, modificado:164388.62}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Ramos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-411	N	100	30-11-2016	28-01-2017	164,388.62	164,388.62	164,388.62	142,818.12	142,818.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396923	Proyecto de inversión	258,965.19	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258965.19, modificado:258965.19}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-423	N	100	30-11-2016	28-01-2017	258,965.19	258,965.19	258,965.19	258,944.95	258,944.95	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396946	Proyecto de inversión	301,442.34	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301442.34, modificado:301442.34}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0466 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-447	N	100	26-09-2016	24-12-2016	301,442.34	301,442.34	301,442.34	301,442.33	301,442.33	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396956	Proyecto de inversión	205,393.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205393.54, modificado:205393.54}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-460	N	100	31-08-2016	28-11-2016	205,393.54	205,393.54	205,393.54	205,386.14	205,386.14	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396967	Proyecto de inversión	212,200.63	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212200.63, modificado:212200.63}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-471	N	100	30-11-2016	28-01-2017	212,200.63	212,200.63	212,200.63	212,031.71	212,031.71	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396975	Proyecto de inversión	127,227.96	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127227.96, modificado:127227.96}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chimalpahin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-480	N	100	30-11-2016	28-01-2017	127,227.96	127,227.96	127,227.96	85,047.16	85,047.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396980	Proyecto de inversión	190,521.90	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190521.9, modificado:190521.9}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0792 Cuilahuac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-486	N	100	12-12-2016	09-02-2017	190,521.90	190,521.90	190,521.90	190,486.84	190,486.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396982	Proyecto de inversión	164,859.75	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164859.75, modificado:164859.75}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-488	N	100	12-12-2016	09-02-2017	164,859.75	164,859.75	164,859.75	164,859.74	164,859.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397022	Proyecto de inversión	158,748.13	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158748.13, modificado:158748.13}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mexico Nehuayotzín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-534	N	100	19-10-2016	17-12-2016	158,748.13	158,748.13	158,748.13	158,202.36	158,202.36	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397027	Proyecto de inversión	184,155.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184155.54, modificado:184155.54}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-539	N	100	14-09-2016	12-12-2016	184,155.54	184,155.54	184,155.54	183,698.44	183,698.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397029	Proyecto de inversión	413,046.23	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413046.23, modificado:413046.23}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-541	N	100	30-11-2016	27-02-2017	413,046.23	413,046.23	413,046.23	47,745.00	47,745.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397040	Proyecto de inversión	270,050.77	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270050.77, modificado:270050.77}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Escobedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-554	N	100	14-09-2016	12-12-2016	270,050.77	270,050.77	270,050.77	263,167.88	263,167.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397043	Proyecto de inversión	265,926.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265926.72, modificado:265926.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-558	N	100	30-11-2016	28-01-2017	265,926.72	265,926.72	265,926.72	265,683.72	265,683.72	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397064	Proyecto de inversión	254,732.46	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254732.46, modificado:254732.46}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-581	N	100	24-08-2016	21-11-2016	254,732.46	254,732.46	254,732.46	254,110.98	254,110.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397082	Proyecto de inversión	231,252.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231252.94, modificado:231252.94}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Cosilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-602	N	100	12-12-2016	09-02-2017	231,252.94	231,252.94	231,252.94	231,227.52	231,227.52	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397083	Proyecto de inversión	175,456.68	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175456.68, modificado:175456.68}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-603	N	100	12-12-2016	09-02-2017	175,456.68	175,456.68	175,456.68	175,100.59	175,100.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397086	Proyecto de inversión	168,055.96	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168055.96, modificado:168055.96}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0691 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-606	N	100	12-12-2016	09-02-2017	168,055.96	168,055.96	168,055.96	167,680.91	167,680.91	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397117	Proyecto de inversión	231,877.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231877.88, modificado:231877.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-639	N	100	12-12-2016	09-02-2017	231,877.88	231,877.88	231,877.88	231,876.29	231,876.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397120	Proyecto de inversión	254,180.71	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254180.71, modificado:254180.71}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-642	N	100	12-12-2016	09-02-2017	254,180.71	254,180.71	254,180.71	248,962.43	248,962.43	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397129	Proyecto de inversión	254,516.93	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254516.93, modificado:254516.93}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-651	N	100	28-12-2016	25-02-2017	254,516.93	254,516.93	254,516.93	249,834.63	249,834.63	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397135	Proyecto de inversión	230,303.05	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230303.05, modificado:230303.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-661	N	100	30-11-2016	28-01-2017	230,303.05	230,303.05	230,303.05	224,415.54	224,415.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397139	Proyecto de inversión	163,494.25	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163494.25, modificado:163494.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón del Valle Inclán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-664	N	100	14-09-2016	12-12-2016	163,494.25	163,494.25	163,494.25	136,939.70	136,939.70	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397141	Proyecto de inversión	181,766.49	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181766.49, modificado:181766.49}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-666	N	100	30-11-2016	28-01-2017	181,766.49	181,766.49	181,766.49	181,317.02	181,317.02	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397159	Proyecto de inversión	184,240.08	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184240.08, modificado:184240.08}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Otilio Montaña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-688	N	100	30-11-2016	28-01-2017	184,240.08	184,240.08	184,240.08	166,683.06	166,683.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397170	Proyecto de inversión	163,304.55	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163304.55, modificado:163304.55}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-699	N	100	30-11-2016	28-01-2017	163,304.55	163,304.55	163,304.55	163,303.40	163,303.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397193	Proyecto de inversión	130,067.93	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130067.93, modificado:130067.93}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-724	N	100	10-10-2016	08-12-2016	130,067.93	130,067.93	130,067.93	130,066.85	130,066.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397196	Proyecto de inversión	160,267.46	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160267.46, modificado:160267.46}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-727	N	100	30-11-2016	28-01-2017	160,267.46	160,267.46	160,267.46	154,542.23	154,542.23	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397211	Proyecto de inversión	170,818.46	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170818.46, modificado:170818.46}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0474 Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-743	N	100	08-09-2016	22-10-2016	170,818.46	170,818.46	170,818.46	170,818.44	170,818.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397213	Proyecto de inversión	115,808.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115808.29, modificado:115808.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Graciela Amador, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-745	N	100	30-11-2016	28-01-2017	115,808.29	115,808.29	115,808.29	99,095.97	99,095.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397223	Proyecto de inversión	1,209,549.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209549.0, modificado:1209549.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Albino Camacho, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-755	N	100	08-05-2017	04-09-2017	1,209,549.00	1,209,549.00	1,209,549.00	1,173,599.85	1,173,599.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397230	Proyecto de inversión	1,199,204.50	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199204.5, modificado:1199204.5}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-762	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,204.50	1,199,204.50	1,199,204.50	1,147,580.09	1,147,580.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397232	Proyecto de inversión	1,197,966.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197966.58, modificado:1197966.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-764	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,966.58	1,197,966.58	1,197,966.58	1,161,739.69	1,161,739.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397234	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-766	N	100	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,162,172.70	1,162,172.70	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397265	Proyecto de inversión	1,200,928.69	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200928.69, modificado:1200928.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-797	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,200,928.69	1,200,928.69	1,200,928.69	1,164,979.55	1,164,979.55	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397274	Proyecto de inversión	1,198,523.17	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198523.17, modificado:1198523.17}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-806	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,523.17	1,198,523.17	1,198,523.17	1,148,580.67	1,148,580.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397285	Proyecto de inversión	1,199,903.51	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199903.51, modificado:1199903.51}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-817	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,903.51	1,199,903.51	1,199,903.51	1,163,954.37	1,163,954.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397288	Proyecto de inversión	1,198,109.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198109.2, modificado:1198109.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-820	N	100	28-07-2016	24-11-2016	1,198,109.20	1,198,109.20	1,198,109.20	1,162,160.06	1,162,160.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397293	Proyecto de inversión	1,197,051.32	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197051.32, modificado:1197051.32}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-825	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,197,051.32	1,197,051.32	1,197,051.32	1,161,102.18	1,161,102.18	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397295	Proyecto de inversión	1,199,653.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199653.18, modificado:1199653.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-827	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,653.18	1,199,653.18	1,199,653.18	1,163,700.17	1,163,700.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397320	Proyecto de inversión	251,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251500.0, modificado:251500.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, AGC-3087, Construcción de techumbre e impermeabilización de salones	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-853	N	100	16-12-2016	13-02-2017	251,500.00	251,500.00	251,500.00	194,590.38	194,590.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397324	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 115 Gral. Mariano Escobedo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-857	N	100	16-12-2016	15-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,999.99	599,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397364	Proyecto de inversión	760,678.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760678.29, modificado:760678.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0639 Ricardo Flores Magón, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-898	N	100	06-03-2017	03-06-2017	760,678.29	760,678.29	760,678.29	751,359.05	751,359.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397426	Proyecto de inversión	748,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748000.0, modificado:748000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-914	N	100	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.29	747,999.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395587	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-001	N	200	25-07-2016	21-11-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,022.06	1,055,022.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395595	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Melchor Ocampo, Construcción de sala audiovisual	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-010	N	100	28-04-2017	25-09-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,849,986.37	1,849,986.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:28.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395606	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-032	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	820,106.04	820,106.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395608	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-034	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,999.99	1,151,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395609	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,553.50	710,553.50	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395612	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-039	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,175.00	1,041,175.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395613	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-040	N	50	25-07-2016	22-10-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	423,522.10	423,522.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395618	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0093 José Mar, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-048	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,046,458.21	1,046,458.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395637	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de sanitarios y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-071	N	300	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	910,744.35	910,744.35	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395642	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0206 Diego Rivera, Construcción de dos aulas, techumbre e impermeabilización	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-076	N	200	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	996,951.26	996,951.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395644	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-080	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,934.80	719,934.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395647	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-084	N	100	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,138.17	719,138.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395648	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-085	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	670,110.37	670,110.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395659	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,079,418.76	1,079,418.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395673	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-121	N	100	08-12-2016	06-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	650,109.93	650,109.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395675	Proyecto de inversión	950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0157 Sor Juana I. de la Cruz, Construcción de sanitarios y techumbre del patio cívico	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-123	N	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	894,999.68	894,999.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395677	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-126	N	50	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,026,768.34	1,026,768.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395678	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-127	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	769,811.16	769,811.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395680	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-129	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	788,828.79	788,828.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395682	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-133	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,285,801.26	1,285,801.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395684	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,038,712.07	1,038,712.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395685	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel Bernal, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-136	N	50	01-02-2017	01-05-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395698	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel Agraz García de Alba, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-157	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	653,691.18	653,691.18	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395699	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-158	N	50	07-11-2016	06-03-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	577,293.40	577,293.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395703	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermenegildo Galeana, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-163	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	348,229.74	348,229.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395706	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-166	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	569,418.15	569,418.15	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:53.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395723	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Aleman, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-184	N	100	07-11-2016	06-03-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	158,077.11	158,077.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395733	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-196	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	774,207.34	774,207.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395753	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, J. Encarnación Fuentes, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-222	N	200	05-09-2016	02-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	705,058.04	705,058.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395754	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-224	N	100	06-01-2017	05-05-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	930,551.00	930,551.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395755	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-228	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,210.29	410,210.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395761	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-235	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	843,284.17	843,284.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395762	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-236	N	50	21-02-2017	20-06-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	442,487.61	442,487.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395793	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-279	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,579.65	719,579.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395798	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Valentín Gómez Farías, Construcción de aula, rehabilitación cancha y pisos de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-286	N	50	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.99	719,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395812	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-311	N	200	24-08-2016	21-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,174.98	1,041,174.98					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395834	Proyecto de inversión	950,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios y tramo de barda perimetral	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-340	N	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	910,221.49	910,221.49					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395838	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de cancha de usos múltiples, fosa séptica, rehabilitación de cerca perimetral y de aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-346	N	250	13-10-2016	09-02-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,212,437.12	1,212,437.12					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395843	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-357	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,142,722.52	1,142,722.52					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395845	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-360	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	944,109.43	944,109.43					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395855	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Darío, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-371	N	200	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,019,059.16	1,019,059.16					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395857	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-374	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395868	Proyecto de inversión	800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0095 Estado de México, Sustitución de cubierta en 3 aulas y rehabilitación	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-399	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,937.66	766,937.66					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395872	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Generalísimo Morelos, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-406	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	837,510.99	837,510.99					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395877	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Camilo José Cela, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-412	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	249,707.44	249,707.44					{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395886	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-430	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	967,713.73	967,713.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395889	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Netzahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-433	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	773,185.82	773,185.82	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395892	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Antonio Caso, Construcción de techumbre, impermeabilización, pintura y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-438	N	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,576,262.96	1,576,262.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395902	Proyecto de inversión	753,859.44	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753859.44, modificado:753859.44}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Camarena González, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-458	N	100	06-01-2017	05-05-2017	753,859.44	753,859.44	753,859.44	539,650.10	539,650.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395912	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan de la Barrera, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-472	N	200	05-09-2016	02-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,998.27	791,998.27	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395917	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enriquez, Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-479	N	50	01-08-2016	28-11-2016	700,000.00	700,000.00	700,000.00	672,000.01	672,000.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395920	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-489	N	50	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	948,058.09	948,058.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395922	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de tramo de barda, plaza cívica y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-491	N	200	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,058,235.32	1,058,235.32	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395937	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-514	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395944	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Romero Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilización)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-535	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	865,772.04	865,772.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395970	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-616	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	873,645.50	873,645.50	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395983	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Ceron Ortega, Construcción de servicio sanitario y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-643	N	200	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	935,059.85	935,059.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395988	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Héctor Pérez Martínez, Construcción de 2 aulas, construcción de módulos de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-657	N	300	07-12-2016	05-04-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	940,561.09	940,561.09	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395990	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-668	N	100	15-05-2017	12-08-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	998,751.07	998,751.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395995	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-683	N	100	31-08-2016	28-12-2016	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,280.03	575,280.03	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395999	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel de Olaguibel, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-690	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	721,056.96	721,056.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396002	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de servicio sanitario y aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-695	N	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,586,281.84	1,586,281.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396009	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-724	N	50	21-02-2017	20-06-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,585.40	572,585.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396015	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-732	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	826,081.24	826,081.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396016	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-733	N	50	12-07-2016	10-10-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	433,625.11	433,625.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396025	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-742	N	200	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	870,675.67	870,675.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396027	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Plaget, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-745	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	905,057.88	905,057.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396048	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Saavedra, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-799	N	100	12-07-2016	08-11-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.01	720,000.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396054	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de tres aulas y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-836	N	150	01-08-2016	28-11-2016	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,260,851.21	1,260,851.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396144	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-009	N	200	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	955,710.55	955,710.55	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396147	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-018	N	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	268,838.85	268,838.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396156	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-094	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	252,260.06	252,260.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396165	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-223	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,812.49	766,812.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396171	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Estefanía Castaneda, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-268	N	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	347,314.95	347,314.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396183	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-376	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396197	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-482	N	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,648.61	383,648.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396203	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Mantenimiento de un aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de cancha o plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-517	N	100	21-02-2017	20-06-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,344.38	1,535,344.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396205	Proyecto de inversión	3,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de 11 aulas, rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-522	N	100	19-07-2017	15-12-2017	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396207	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-530	N	100	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	770,309.86	770,309.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396210	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-539	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.70	287,999.70	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396213	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Educadores del Tercer Mundo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-556	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	945,521.90	945,521.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396226	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-746	N	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	385,790.58	385,790.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396228	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profa. Rosa María Quiroz de Camacho, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-757	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	467,803.96	467,803.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396243	Proyecto de inversión	1,551,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551928.1, modificado:1551928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tlalcaelal, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1031	N	100	05-04-2017	02-08-2017	1,551,928.10	1,551,928.10	1,551,928.10	1,488,853.28	1,488,853.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396244	Proyecto de inversión	926,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926928.1, modificado:926928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1034	N	100	05-04-2017	02-08-2017	926,928.10	926,928.10	926,928.10	832,675.61	832,675.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396250	Proyecto de inversión	2,026,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026928.1, modificado:2026928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0766 José Martí, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1028	N	100		22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.10	2,026,928.10	2,026,928.10	1,768,635.15	1,768,635.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396255	Proyecto de inversión	536,928.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536928.09, modificado:536928.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1054 Ernesto Guevara, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1040	N	100		05-04-2017	03-07-2017	536,928.09	536,928.09	536,928.09	506,953.61	506,953.61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396274	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Calderón de la Barca, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-301	N	100		20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	594,602.05	594,602.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396279	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad San Esteban, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-397	N	100		31-08-2017	28-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,049,043.19	1,049,043.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396289	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tomás Moro , Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-555	N	50		08-05-2017	05-08-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396294	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-582	N	100		05-04-2017	02-08-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,502.30	1,055,502.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396299	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-655	N	100		05-04-2017	02-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	935,059.01	935,059.01	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396303	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-707	N	100		21-04-2017	19-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,998.40	287,998.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396304	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jorge Ibargiengoitia, Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-721	N	100		05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,952.81	766,952.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396308	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-777	N	100		22-02-2017	21-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	696,190.88	696,190.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396326	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0264 Siervo de la Nación, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-285	N	100	21-04-2017	18-08-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,786.18	719,786.18	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396329	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-344	N	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,846.07	1,145,846.07	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396335	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-439	N	100	23-08-2017	20-12-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	901,852.22	901,852.22	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396350	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tepozotlán, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-667	N	100	21-04-2017	18-08-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	893,763.44	893,763.44	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396351	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, J. Agustín González, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-706	N	50	09-08-2017	06-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	115,212.15	115,212.15	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396362	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-825	N	50	22-06-2017	19-09-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	365,113.69	365,113.69	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396366	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-857	N	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396379	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de módulo de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-461	N	200	31-08-2017	28-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	326,046.78	326,046.78	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396386	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-585	N	200	23-08-2017	20-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396404	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo Ruíz Cortines, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-674	N	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.90	383,999.90	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396406	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-681	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	243,527.71	243,527.71	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396415	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Sarabia, Rehabilitación de la losa de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-853	N	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,624.41	718,624.41	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396420	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-081	N	50	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,523,936.79	1,523,936.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396439	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Ma. Pino Suárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-444	N	100	20-04-2018	17-08-2018	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	229,139.85	229,139.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396442	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-476	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,323.22	725,323.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396459	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0457 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de taller de cómputo	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-584	N	200	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	500,145.64	500,145.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396462	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-588	N	100	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	934,205.11	934,205.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396463	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-589	N	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396477	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0693 Juana de Asbaje, Rehabilitación a infraestructura (Construcción y equipamiento de audiovisual)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-672	N	100	15-01-2016	15-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	4,187.49	4,187.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396478	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-673	N	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,861.79	791,861.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396587	Proyecto de inversión	417,118.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417118.14, modificado:417118.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-58	N	100	14-09-2016	12-12-2016	417,118.14	417,118.14	417,118.14	417,080.36	417,080.36	417,080.36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396594	Proyecto de inversión	377,311.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377311.1, modificado:377311.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-68	N	100	14-09-2016	12-12-2016	377,311.10	377,311.10	377,311.10	377,280.76	377,280.76	377,280.76	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396599	Proyecto de inversión	346,280.01	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346280.01, modificado:346280.01}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-73	N	100	17-08-2016	14-11-2016	346,280.01	346,280.01	346,280.01	333,438.34	333,438.34	333,438.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396632	Proyecto de inversión	448,793.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448793.4, modificado:448793.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-109	N	100	24-08-2016	21-11-2016	448,793.40	448,793.40	448,793.40	448,792.96	448,792.96	448,792.96	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396650	Proyecto de inversión	166,874.95	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166874.95, modificado:166874.95}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-132	N	100	31-08-2016	29-10-2016	166,874.95	166,874.95	166,874.95	165,717.90	165,717.90	165,717.90	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396653	Proyecto de inversión	437,184.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437184.14, modificado:437184.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-135	N	100	08-08-2016	05-11-2016	437,184.14	437,184.14	437,184.14	437,181.70	437,181.70	437,181.70	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396661	Proyecto de inversión	572,372.82	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572372.82, modificado:572372.82}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-146	N	100	26-08-2016	23-11-2016	572,372.82	572,372.82	572,372.82	572,372.40	572,372.40	572,372.40	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396667	Proyecto de inversión	455,694.70	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455694.7, modificado:455694.7}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-154	N	100	12-12-2016	11-03-2017	455,694.70	455,694.70	455,694.70	441,689.23	441,689.23	441,689.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396671	Proyecto de inversión	278,865.71	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278865.71, modificado:278865.71}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-159	N	100	26-08-2016	23-11-2016	278,865.71	278,865.71	278,865.71	278,864.65	278,864.65	278,864.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396680	Proyecto de inversión	278,590.87	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278590.87, modificado:278590.87}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-171	N	100	17-08-2016	14-11-2016	278,590.87	278,590.87	278,590.87	274,240.88	274,240.88	274,240.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396687	Proyecto de inversión	363,025.50	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363025.5, modificado:363025.5}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-178	N	100	12-12-2016	09-02-2017	363,025.50	363,025.50	363,025.50	363,025.36	363,025.36	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396697	Proyecto de inversión	155,106.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155106.48, modificado:155106.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-188	N	100	31-08-2016	28-11-2016	155,106.48	155,106.48	155,106.48	153,310.86	153,310.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396699	Proyecto de inversión	313,016.33	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313016.33, modificado:313016.33}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcōyotl, 15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-190	N	100	26-08-2016	23-11-2016	313,016.33	313,016.33	313,016.33	313,014.62	313,014.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396718	Proyecto de inversión	423,061.85	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423061.85, modificado:423061.85}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-211	N	100	30-11-2016	27-02-2017	423,061.85	423,061.85	423,061.85	398,143.37	398,143.37	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396725	Proyecto de inversión	195,260.38	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195260.38, modificado:195260.38}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Héctor Ximénez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-219	N	100	08-09-2016	06-12-2016	195,260.38	195,260.38	195,260.38	195,213.61	195,213.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396770	Proyecto de inversión	86,865.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86865.0, modificado:86865.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0672 Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-265	N	100	30-11-2016	13-01-2017	86,865.00	86,865.00	86,865.00	82,500.38	82,500.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396775	Proyecto de inversión	250,947.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250947.2, modificado:250947.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-270	N	100	30-11-2016	28-01-2017	250,947.20	250,947.20	250,947.20	250,935.69	250,935.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396779	Proyecto de inversión	153,444.15	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153444.15, modificado:153444.15}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-274	N	100	12-09-2016	10-11-2016	153,444.15	153,444.15	153,444.15	150,948.66	150,948.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396793	Proyecto de inversión	290,693.16	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290693.16, modificado:290693.16}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0434 Constitución Mexicana de 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-288	N	100	12-12-2016	09-02-2017	290,693.16	290,693.16	290,693.16	286,910.54	286,910.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396799	Proyecto de inversión	370,608.25	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370608.25, modificado:370608.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-295	N	100	19-08-2016	16-11-2016	370,608.25	370,608.25	370,608.25	368,810.90	368,810.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396802	Proyecto de inversión	309,824.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309824.4, modificado:309824.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-298	N	100	12-09-2016	10-12-2016	309,824.40	309,824.40	309,824.40	309,824.16	309,824.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396807	Proyecto de inversión	286,570.74	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286570.74, modificado:286570.74}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-303	N	100	10-10-2016	08-12-2016	286,570.74	286,570.74	286,570.74	57,294.00	57,294.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396810	Proyecto de inversión	279,018.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279018.14, modificado:279018.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-306	N	100	12-09-2016	10-12-2016	279,018.14	279,018.14	279,018.14	243,207.32	243,207.32	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396818	Proyecto de inversión	352,778.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352778.64, modificado:352778.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-314	N	100	30-11-2016	27-02-2017	352,778.64	352,778.64	352,778.64	352,652.94	352,652.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396824	Proyecto de inversión	104,258.04	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104258.04, modificado:104258.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroe de Nacoziari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-320	N	100	30-11-2016	13-01-2017	104,258.04	104,258.04	104,258.04	104,065.11	104,065.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396842	Proyecto de inversión	237,899.38	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237899.38, modificado:237899.38}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-338	N	100	26-09-2016	24-12-2016	237,899.38	237,899.38	237,899.38	233,198.39	233,198.39	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396855	Proyecto de inversión	354,505.53	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354505.53, modificado:354505.53}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-352	N	100	12-12-2016	11-03-2017	354,505.53	354,505.53	354,505.53	221,094.47	221,094.47	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396858	Proyecto de inversión	252,704.59	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252704.59, modificado:252704.59}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-355	N	100	10-10-2016	08-12-2016	252,704.59	252,704.59	252,704.59	242,595.29	242,595.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396871	Proyecto de inversión	340,311.43	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340311.43, modificado:340311.43}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-369	N	100	12-12-2016	09-02-2017	340,311.43	340,311.43	340,311.43	335,961.29	335,961.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396877	Proyecto de inversión	379,862.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379862.09, modificado:379862.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0462 Quince de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-376	N	100	30-11-2016	27-02-2017	379,862.09	379,862.09	379,862.09	376,313.32	376,313.32	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396963	Proyecto de inversión	285,321.05	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285321.05, modificado:285321.05})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-467	N	100	26-09-2016	24-12-2016	285,321.05	285,321.05	285,321.05	228,541.12	228,541.12	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396972	Proyecto de inversión	196,946.17	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196946.17, modificado:196946.17})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-477	N	100	30-11-2016	28-01-2017	196,946.17	196,946.17	196,946.17	186,018.44	186,018.44	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396976	Proyecto de inversión	330,795.77	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330795.77, modificado:330795.77})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-481	N	100	12-12-2016	09-02-2017	330,795.77	330,795.77	330,795.77	209,779.13	209,779.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:63.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396979	Proyecto de inversión	73,376.54	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73376.54, modificado:73376.54})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-485	N	100	30-11-2016	13-01-2017	73,376.54	73,376.54	73,376.54	38,196.00	38,196.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:52.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397003	Proyecto de inversión	131,885.15	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131885.15, modificado:131885.15})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-513	N	100	30-11-2016	13-01-2017	131,885.15	131,885.15	131,885.15	119,980.79	119,980.79	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397006	Proyecto de inversión	133,475.04	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133475.04, modificado:133475.04})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-516	N	100	14-09-2016	12-12-2016	133,475.04	133,475.04	133,475.04	103,690.93	103,690.93	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397009	Proyecto de inversión	109,034.22	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109034.22, modificado:109034.22})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-520	N	100	12-12-2016	25-01-2017	109,034.22	109,034.22	109,034.22	80,517.36	80,517.36	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397015	Proyecto de inversión	118,732.02	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118732.02, modificado:118732.02})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-526	N	100	30-11-2016	28-01-2017	118,732.02	118,732.02	118,732.02	98,984.18	98,984.18	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397039	Proyecto de inversión	265,956.09	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265956.09, modificado:265956.09})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-553	N	100	12-12-2016	09-02-2017	265,956.09	265,956.09	265,956.09	265,930.90	265,930.90	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397046	Proyecto de inversión	224,183.13	(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224183.13, modificado:224183.13})	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Esperanza López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-561	N	100	12-12-2016	09-02-2017	224,183.13	224,183.13	224,183.13	148,970.77	148,970.77	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395621	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0239 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación en el plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-054	N	100	13-10-2016	10-01-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	668,091.75	668,091.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395625	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-058	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,058,232.05	1,058,232.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395636	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0295 León Felipe, Rehabilitación del plantel (Edificio A y B)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-070	N	100	13-10-2016	10-01-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395668	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-113	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	812,772.89	812,772.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395674	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-122	N	200	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,097,788.28	1,097,788.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395687	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Los Constituyentes, Mantenimiento de baños	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-142	N	100	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	206,794.65	206,794.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395690	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-147	N	300	07-11-2016	06-03-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	948,561.39	948,561.39	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395692	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celia Muñoz Escobar, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-149	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,175.00	1,041,175.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395694	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-151	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	697,560.73	697,560.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395701	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Christian Andersen, Rehabilitación general y construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-160	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	693,190.65	693,190.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395713	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Construcción de dos salones, dirección, módulos de sanitarios de niñas y niños.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-173	N	400	07-11-2016	06-03-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	963,118.60	963,118.60	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395721	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-182	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	741,931.29	741,931.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395724	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas Alanis, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-185	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	618,031.53	618,031.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:57.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395734	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-197	N	200	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	659,597.86	659,597.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395739	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-202	N	100	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	382,010.84	382,010.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395756	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Detryoly, Construcción de sanitarios y dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-229	N	300	13-10-2016	09-02-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395765	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-241	N	150	30-11-2016	29-03-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,310,468.10	1,310,468.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395786	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profa. Esperanza Ramírez de Alba, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-267	N	50	31-08-2016	28-12-2016	975,000.00	975,000.00	975,000.00	768,856.58	768,856.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395791	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-275	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	702,226.34	702,226.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395804	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-294	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,897.24	1,143,897.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396021	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Construcción de techumbre y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-738	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,034,453.61	1,034,453.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396035	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tehasti, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-759	N	100	12-07-2016	08-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	787,988.45	787,988.45	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396040	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0376 Cuauhtémoc, Construcción techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-766	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,343,958.98	1,343,958.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396046	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Gorostiza, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-797	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,730.12	816,730.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396059	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Construcción de comedor y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-849	N	100	13-03-2017	10-07-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,403,267.92	1,403,267.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396168	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aldo Huxley, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-252	N	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	515,058.47	515,058.47	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396170	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavides, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-265	N	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	293,332.32	293,332.32	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396177	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-296	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273,441.45	273,441.45	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396182	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-375	N	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	466,265.49	466,265.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396195	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-455	N	50	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396419	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mónica Pretelini de Peña, Sanitarios y plaza construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-079	N	500		04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,043.10	569,043.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396431	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñoz, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-332	N	50		25-05-2018	22-08-2018	542,278.64	542,278.64	542,278.64	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396448	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, de la Cruz, construcción de techumbre.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-545	N	100		23-08-2017	20-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,532.60	815,532.60	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396451	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Tejujupico, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-564	N	50		14-09-2017	10-02-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,862,735.23	1,862,735.23	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:59.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396480	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-679	N	100		04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396489	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0144 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-728	N	250		20-04-2018	18-06-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,474,815.69	1,474,815.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:26.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396495	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sac Nicté (Blanca Flor), Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-781	N	100		04-08-2017	01-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,010,786.30	1,010,786.30	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396497	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tollocan, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-784	N	100		04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	230,424.31	230,424.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396500	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-788	N	50		14-02-2018	14-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,592,183.97	1,592,183.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}			En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301396589	Proyecto de inversión	165,480.35	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165480.35, modificado:165480.35}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Derechos del Niño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-61	N	100		19-08-2016	16-11-2016	165,480.35	165,480.35	165,480.35	154,642.15	154,642.15	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}			En Ejecución	Validado avances			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396738	Proyecto de inversión	213,946.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213946.54, modificado:213946.54}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-232	N	100	12-09-2016	10-12-2016	213,946.54	213,946.54	213,946.54	208,647.98	208,647.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396757	Proyecto de inversión	191,379.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191379.88, modificado:191379.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-252	N	100	14-09-2016	12-12-2016	191,379.88	191,379.88	191,379.88	191,379.87	191,379.87	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396758	Proyecto de inversión	275,347.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275347.58, modificado:275347.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-253	N	100	08-09-2016	06-12-2016	275,347.58	275,347.58	275,347.58	243,820.24	243,820.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396762	Proyecto de inversión	319,662.06	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319662.06, modificado:319662.06}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-257	N	100	14-09-2016	12-12-2016	319,662.06	319,662.06	319,662.06	319,541.21	319,541.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396787	Proyecto de inversión	260,259.36	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260259.36, modificado:260259.36}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-282	N	100	30-11-2016	28-01-2017	260,259.36	260,259.36	260,259.36	255,909.36	255,909.36	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396788	Proyecto de inversión	496,188.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496188.72, modificado:496188.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-283	N	100	12-12-2016	11-03-2017	496,188.72	496,188.72	496,188.72	496,160.04	496,160.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396795	Proyecto de inversión	265,651.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265651.2, modificado:265651.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-290	N	100	26-09-2016	24-12-2016	265,651.20	265,651.20	265,651.20	257,477.65	257,477.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396825	Proyecto de inversión	351,231.85	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351231.85, modificado:351231.85}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-321	N	100	12-12-2016	11-03-2017	351,231.85	351,231.85	351,231.85	349,317.25	349,317.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396829	Proyecto de inversión	203,644.19	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203644.19, modificado:203644.19}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-325	N	100	10-10-2016	08-12-2016	203,644.19	203,644.19	203,644.19	196,273.22	196,273.22	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396835	Proyecto de inversión	151,289.04	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151289.04, modificado:151289.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-331	N	100	30-11-2016	28-01-2017	151,289.04	151,289.04	151,289.04	150,759.94	150,759.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396836	Proyecto de inversión	224,021.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224021.54, modificado:224021.54}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-332	N	100	30-11-2016	28-01-2017	224,021.54	224,021.54	224,021.54	202,746.74	202,746.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396839	Proyecto de inversión	270,088.13	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270088.13, modificado:270088.13}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-335	N	100	12-09-2016	10-12-2016	270,088.13	270,088.13	270,088.13	270,086.68	270,086.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396840	Proyecto de inversión	494,750.79	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494750.79, modificado:494750.79}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-336	N	100	30-11-2016	27-02-2017	494,750.79	494,750.79	494,750.79	494,747.63	494,747.63	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396841	Proyecto de inversión	221,106.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221106.56, modificado:221106.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-337	N	100	19-08-2016	16-11-2016	221,106.56	221,106.56	221,106.56	220,274.24	220,274.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396847	Proyecto de inversión	260,501.47	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260501.47, modificado:260501.47}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-343	N	100	05-09-2016	03-12-2016	260,501.47	260,501.47	260,501.47	260,501.23	260,501.23	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396875	Proyecto de inversión	365,528.15	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365528.15, modificado:365528.15}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-373	N	100	12-12-2016	11-03-2017	365,528.15	365,528.15	365,528.15	361,178.15	361,178.15	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396883	Proyecto de inversión	131,731.98	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131731.98, modificado:131731.98}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvana Jardón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-383	N	100	30-11-2016	13-01-2017	131,731.98	131,731.98	131,731.98	131,705.95	131,705.95	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396885	Proyecto de inversión	282,593.26	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282593.26, modificado:282593.26}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-385	N	100	19-10-2016	17-12-2016	282,593.26	282,593.26	282,593.26	189,644.27	189,644.27	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396889	Proyecto de inversión	222,203.36	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222203.36, modificado:222203.36}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-389	N	100	24-08-2016	21-11-2016	222,203.36	222,203.36	222,203.36	222,128.87	222,128.87	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396896	Proyecto de inversión	115,873.82	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115873.82, modificado:115873.82}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, AEP. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-396	N	100	30-11-2016	13-01-2017	115,873.82	115,873.82	115,873.82	115,873.68	115,873.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396916	Proyecto de inversión	209,555.42	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209555.42, modificado:209555.42}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0894 Rafael Garcámoreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-416	N	100	30-11-2016	28-01-2017	209,555.42	209,555.42	209,555.42	191,236.95	191,236.95	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396920	Proyecto de inversión	180,113.02	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180113.02, modificado:180113.02}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-420	N	100	30-11-2016	28-01-2017	180,113.02	180,113.02	180,113.02	179,322.83	179,322.83	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396929	Proyecto de inversión	187,227.22	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187227.22, modificado:187227.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-429	N	100	30-11-2016	28-01-2017	187,227.22	187,227.22	187,227.22	184,958.39	184,958.39	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396938	Proyecto de inversión	154,154.37	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154154.37, modificado:154154.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nuevo México Democrático, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-438	N	100	30-11-2016	28-01-2017	154,154.37	154,154.37	154,154.37	145,971.32	145,971.32	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396945	Proyecto de inversión	317,499.24	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317499.24, modificado:317499.24}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-445	N	100	28-12-2016	25-02-2017	317,499.24	317,499.24	317,499.24	312,752.90	312,752.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396974	Proyecto de inversión	188,633.74	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188633.74, modificado:188633.74}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-479	N	100	31-08-2016	28-11-2016	188,633.74	188,633.74	188,633.74	188,633.01	188,633.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396977	Proyecto de inversión	145,937.60	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145937.6, modificado:145937.6}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-482	N	100	30-11-2016	28-01-2017	145,937.60	145,937.60	145,937.60	110,933.16	110,933.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396989	Proyecto de inversión	200,064.41	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200064.41, modificado:200064.41}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-496	N	100	30-11-2016	28-01-2017	200,064.41	200,064.41	200,064.41	198,887.24	198,887.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396995	Proyecto de inversión	210,457.07	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210457.07, modificado:210457.07}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-504	N	100	10-08-2016	07-11-2016	210,457.07	210,457.07	210,457.07	210,222.17	210,222.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396997	Proyecto de inversión	106,414.53	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106414.53, modificado:106414.53}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Salvador Novo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-507	N	100	12-12-2016	25-01-2017	106,414.53	106,414.53	106,414.53	106,414.45	106,414.45	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397023	Proyecto de inversión	214,230.97	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214230.97, modificado:214230.97}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0250 Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-535	N	100	30-11-2016	28-01-2017	214,230.97	214,230.97	214,230.97	213,995.88	213,995.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397036	Proyecto de inversión	188,280.51	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188280.51, modificado:188280.51}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-550	N	100	30-11-2016	28-01-2017	188,280.51	188,280.51	188,280.51	188,249.77	188,249.77	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397056	Proyecto de inversión	281,911.06	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281911.06, modificado:281911.06}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Ixtlahuaca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-573	N	100	30-11-2016	28-01-2017	281,911.06	281,911.06	281,911.06	281,139.10	281,139.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397077	Proyecto de inversión	228,739.73	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228739.73, modificado:228739.73}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0368 Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-597	N	100	12-12-2016	09-02-2017	228,739.73	228,739.73	228,739.73	228,722.89	228,722.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397081	Proyecto de inversión	196,876.39	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196876.39, modificado:196876.39}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-601	N	100	12-12-2016	09-02-2017	196,876.39	196,876.39	196,876.39	166,438.36	166,438.36	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397087	Proyecto de inversión	156,110.34	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156110.34, modificado:156110.34}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-607	N	100	28-12-2016	25-02-2017	156,110.34	156,110.34	156,110.34	156,047.27	156,047.27	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397092	Proyecto de inversión	258,803.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258803.99, modificado:258803.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-612	N	100	12-12-2016	09-02-2017	258,803.99	258,803.99	258,803.99	251,369.79	251,369.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397113	Proyecto de inversión	209,608.39	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209608.39, modificado:209608.39}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ehecatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-635	N	100	12-12-2016	09-02-2017	209,608.39	209,608.39	209,608.39	197,503.25	197,503.25	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397132	Proyecto de inversión	118,698.97	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118698.97, modificado:118698.97}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-656	N	100	30-11-2016	13-01-2017	118,698.97	118,698.97	118,698.97	101,326.80	101,326.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397134	Proyecto de inversión	215,962.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215962.88, modificado:215962.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alonso Caso, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-658	N	100	30-11-2016	28-01-2017	215,962.88	215,962.88	215,962.88	215,931.26	215,931.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397169	Proyecto de inversión	125,776.06	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125776.06, modificado:125776.06}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 0432 Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-698	N	100	14-09-2016	12-11-2016	125,776.06	125,776.06	125,776.06	125,773.86	125,773.86	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397173	Proyecto de inversión	191,670.80	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191670.8, modificado:191670.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0367 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-702	N	100	30-11-2016	28-01-2017	191,670.80	191,670.80	191,670.80	191,670.49	191,670.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397178	Proyecto de inversión	107,888.01	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107888.01, modificado:107888.01}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-707	N	100	14-09-2016	12-11-2016	107,888.01	107,888.01	107,888.01	102,208.51	102,208.51	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397187	Proyecto de inversión	174,602.69	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174602.69, modificado:174602.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calderón de la Barca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-717	N	100	10-10-2016	08-12-2016	174,602.69	174,602.69	174,602.69	153,296.73	153,296.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397191	Proyecto de inversión	153,448.85	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153448.85, modificado:153448.85}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-722	N	100	10-10-2016	08-12-2016	153,448.85	153,448.85	153,448.85	141,585.64	141,585.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397198	Proyecto de inversión	112,172.84	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112172.84, modificado:112172.84}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pellicer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-729	N	100	30-11-2016	13-01-2017	112,172.84	112,172.84	112,172.84	107,822.84	107,822.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397200	Proyecto de inversión	163,980.98	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163980.98, modificado:163980.98}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 20, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-731	N	100	21-09-2016	19-12-2016	163,980.98	163,980.98	163,980.98	163,962.57	163,962.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397220	Proyecto de inversión	1,164,969.34	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164969.34, modificado:1164969.34}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-752	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,164,969.34	1,164,969.34	1,164,969.34	1,114,352.52	1,114,352.52	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397244	Proyecto de inversión	1,198,840.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198840.0, modificado:1198840.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cultura Azteca, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-776	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,198,840.00	1,198,840.00	1,198,840.00	1,162,890.85	1,162,890.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397278	Proyecto de inversión	1,198,759.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198759.14, modificado:1198759.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Otilio Montañó, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-810	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,759.14	1,198,759.14	1,198,759.14	1,162,810.00	1,162,810.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO			
2018	4	MEX180301397282	Proyecto de inversión	1,198,676.25	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198676.25, modificado:1198676.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-814	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,198,676.25	1,198,676.25	1,198,676.25	1,162,727.12	1,162,727.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397305	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción de una cancha de usos múltiples	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-838	N	100	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	441,674.24	441,674.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397306	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez García, Construcción de la barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-839	N	100	18-05-2017	15-08-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	417,505.79	417,505.79	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397309	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Terminación de barda perimetral (20 ml)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-842	N	100	28-12-2016	26-01-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	68,000.44	68,000.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397310	Proyecto de inversión	109,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109000.0, modificado:109000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-843	N	100	16-12-2016	13-02-2017	109,000.00	109,000.00	109,000.00	108,999.67	108,999.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397327	Proyecto de inversión	123,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123000.0, modificado:123000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, M. Plata, Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas y suministro en el plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-860	N	100	22-05-2017	20-07-2017	123,000.00	123,000.00	123,000.00	122,987.14	122,987.14	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397352	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-885	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397353	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-886	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397362	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-896	N	100	06-03-2017	03-06-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	290,591.33	290,591.33	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances			
2018	4	MEX180301397415	Proyecto de inversión	240,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-900	N	100	01-03-2017	29-05-2017	240,000.00	240,000.00	240,000.00	239,999.96	239,999.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395643	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Manuel Othón, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-078	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,007,997.63	1,007,997.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395646	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-083	N	100	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	662,235.64	662,235.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395649	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-087	N	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	617,396.17	617,396.17	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395651	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ma. Contreras, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-089	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	842,228.19	842,228.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395654	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de 2 aulas y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-093	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	963,230.06	963,230.06	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395667	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María de Pilar Lobardé de Pérez, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-112	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	574,610.26	574,610.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395669	Proyecto de inversión	1,172,695.79	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172695.79, modificado:1172695.79}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Patiño Ixtolinque, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-114	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,172,695.79	1,172,695.79	1,172,695.79	929,587.57	929,587.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395695	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Angeles, Rehabilitación de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-153	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,039,437.56	1,039,437.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395700	Proyecto de inversión	1,075,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075000.0, modificado:1075000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-159	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	534,867.43	534,867.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395720	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-181	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	742,198.20	742,198.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301395728	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl (El Joven), Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-189	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	600,472.10	600,472.10	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:55.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395730	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochitlalzin (Jardin del Pequeño), Rehabilitación general	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-192	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	547,430.65	547,430.65	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:50.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395746	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0948 Guillermo González Camarena, Rehabilitación general del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-210	N	100	06-01-2017	05-05-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	367,807.21	367,807.21	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:38.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395752	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento de 4 fosas correspondientes a 4 aulas.	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-218	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,675.73	410,675.73	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:37.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395766	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de tres aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-242	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,302,559.61	1,302,559.61	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:63.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395773	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-249	N	200	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395779	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-258	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	840,519.60	840,519.60	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395788	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, William Heard Kilpatrick, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	N	50	08-12-2016	06-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	133,255.65	133,255.65	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:25.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395797	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes, Construcción de 3 aulas	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-284	N	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,999.97	1,151,999.97	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395800	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Gumercindo Enriquez, Construcción de techumbre	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-289	N	100	08-12-2016	06-04-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	635,833.04	635,833.04	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395807	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0912 Dolores Hidalgo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-306	N	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,140.96	376,140.96	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395811	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-310	N	100	26-08-2016	23-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	701,180.42	701,180.42	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395820	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pestalozzi, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de servicio sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	N	150	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	794,223.61	794,223.61	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395822	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0020 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-323	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,791.92	1,238,791.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395826	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fanny Anita, Construcción de servicios sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-329	N	200	08-11-2016	07-03-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	499,308.67	499,308.67	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:67.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395830	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal, Construcción de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-334	N	100	12-07-2016	08-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,998.53	767,998.53	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395841	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luciano Solis, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-354	N	200	28-07-2016	24-11-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,380.78	791,380.78	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395848	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-364	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,035.85	857,035.85	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395849	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Irene Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-365	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,033.09	857,033.09	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395851	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-367	N	200	01-02-2017	31-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	965,512.50	965,512.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395854	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-370	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	835,090.80	835,090.80	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395863	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-389	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	944,109.14	944,109.14	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:65.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395867	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-398	N	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	998,763.69	998,763.69	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395871	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Esti No. 98 Heriberto Enriquez, Construcción de 5 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-402	N	250	02-05-2017	29-08-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,841,309.53	1,841,309.53	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:47.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395891	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-437	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	588,641.99	588,641.99	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:56.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395896	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-449	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,007,394.68	1,007,394.68	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395898	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-452	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	691,313.13	691,313.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395899	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Chuayffet Chemor, Construcción de aula, mejoramiento de sanitarios y aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-453	N	50	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,640.40	718,640.40	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395914	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Evolución Social, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-475	N	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	400,673.41	400,673.41	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:34.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395921	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-490	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	881,632.54	881,632.54	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395925	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-495	N	50	13-10-2016	10-01-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,970.46	767,970.46	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395935	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guadalupe Victoria, Construcción de módulo sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-509	N	100	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	788,013.55	788,013.55	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395941	Proyecto de inversión	1,517,210.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517210.58, modificado:1517210.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, General Emiliano Zapata, Construcción de 1 taller de la industria del vestido	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-528	N	200	22-03-2017	19-07-2017	1,517,210.58	1,517,210.58	1,517,210.58	1,449,565.35	1,449,565.35	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395950	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-552	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	658,588.13	658,588.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395956	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-572	N	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	379,539.73	379,539.73	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395959	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-592	N	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	535,849.57	535,849.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:46.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395964	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-607	N	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	827,398.51	827,398.51	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:35.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395968	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-612	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	701,186.93	701,186.93	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395971	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-617	N	50	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	965,940.22	965,940.22	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395973	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y rehabilitación del patio	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-622	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,131,288.59	1,131,288.59	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301395981	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-641	N	100		31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	864,261.06	864,261.06	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301395992	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de un aula y remodelación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-676	N	50		31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	673,476.94	673,476.94	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:51.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301395993	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatihu, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-677	N	50		13-10-2016	10-01-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	462,475.18	462,475.18	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:62.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396014	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0505 Lic. Benito Juárez, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-731	N	50		01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	288,721.05	288,721.05	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396023	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-740	N	100		28-07-2016	24-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	868,199.76	868,199.76	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396049	Proyecto de inversión	825,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tajín (Rayo Trueno o Centella), Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-802	N	100		12-07-2016	08-11-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396060	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-850	N	100		13-03-2017	10-07-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,584,865.80	1,584,865.80	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396145	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal, Construcción de un aula y modulo sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-014	N	250		06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	612,927.26	612,927.26	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396159	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-140	N	100		06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,002,917.40	1,002,917.40	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado	avances				
2018	4	MEX180301396163	Proyecto de inversión	542,278.64	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sócrates, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-220	N	100		06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	479,009.57	479,009.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0)}	En Ejecución	Validado	avances				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396164	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-221	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,003,436.89	1,003,436.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396166	Proyecto de inversión	550,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0024 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-225	N	100	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	527,999.99	527,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396176	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0381 Rosario Castellanos, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-295	N	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	329,657.23	329,657.23	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396178	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-297	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,362.67	278,362.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396198	Proyecto de inversión	1,853,472.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853472.0, modificado:1853472.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-485	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,853,472.00	1,853,472.00	1,853,472.00	1,677,349.59	1,677,349.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396201	Proyecto de inversión	1,039,603.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039603.28, modificado:1039603.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maxib A (Arco Iris), Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-510	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,039,603.28	1,039,603.28	1,039,603.28	896,616.05	896,616.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396212	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-548	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,318.93	267,318.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396233	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-819	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	638,863.97	638,863.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396246	Proyecto de inversión	1,401,928.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401928.09, modificado:1401928.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1043	N	100	08-05-2017	04-09-2017	1,401,928.09	1,401,928.09	1,401,928.09	682,845.23	682,845.23	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:49.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396268	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Diaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-042	N	100	22-02-2017	21-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	667,978.85	667,978.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396394	Proyecto de inversión	550,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0273 5 de Febrero, Construcción de un aula de el taller de informática	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-638	N	50	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.57	519,609.57	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396399	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 40 Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de un aula y equipamiento de taller	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-659	N	50	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	307,661.25	307,661.25	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396409	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvana Jardon, Mantenimiento general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-713	N	100	09-08-2017	07-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396424	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-152	N	100	25-06-2018	22-10-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	229,571.89	229,571.89	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396429	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0529 Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-250	N	50	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	661,888.90	661,888.90	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396434	Proyecto de inversión	1,650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0308 Salvador Díaz Mirón, Mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-351	N	100	20-09-2017	17-01-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,580,662.53	1,580,662.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396437	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-403	N	50	23-08-2017	20-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	122,144.57	122,144.57	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396444	Proyecto de inversión	1,550,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios, obra exterior y mobiliario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-526	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,262,401.58	1,262,401.58	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396449	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-546	N	250	18-09-2017	14-02-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,630,131.65	1,630,131.65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396465	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mariano Mociño, Construcción de dos aulas, baños y techumbre.	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-597	N	400	06-12-2017	04-05-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	504,000.00	504,000.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396466	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0180 José Antonio Alzate, Construcción y equipamiento de un aula y mantenimiento a techos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-598	N	50	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,009,223.54	1,009,223.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396476	Proyecto de inversión	975,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Cabrera, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-671	N	100	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	929,042.13	929,042.13	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396483	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0288 Sebastian Lerdo de Tejada , Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-701	N	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,995.21	383,995.21	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396484	Proyecto de inversión	975,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-710	N	150	25-06-2018	22-09-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396503	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 1018 Benemérito de las Américas, Mejoramiento del inmueble	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-807	N	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396506	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Artículo 27, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-815	N	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	894,816.56	894,816.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396508	Proyecto de inversión	825,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-821	N	100	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,524.73	791,524.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396510	Proyecto de inversión	750,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Rosales, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-824	N	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	715,674.61	715,674.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396522	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-858	N	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	765,917.31	765,917.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396526	Proyecto de inversión	1,013,333.33	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013333.33, modificado:1013333.33}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1013	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,013,333.33	1,013,333.33	1,013,333.33	947,016.64	947,016.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396592	Proyecto de inversión	392,679.24	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392679.24, modificado:392679.24}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-66	N	100	17-08-2016	14-11-2016	392,679.24	392,679.24	392,679.24	391,568.21	391,568.21	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396595	Proyecto de inversión	544,205.34	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544205.34, modificado:544205.34}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-69	N	100	24-08-2016	21-11-2016	544,205.34	544,205.34	544,205.34	527,076.91	527,076.91	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396613	Proyecto de inversión	329,394.77	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329394.77, modificado:329394.77}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-87	N	100	24-08-2016	21-11-2016	329,394.77	329,394.77	329,394.77	328,480.65	328,480.65	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396627	Proyecto de inversión	388,021.89	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388021.89, modificado:388021.89}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-103	N	100	24-08-2016	21-11-2016	388,021.89	388,021.89	388,021.89	381,006.28	381,006.28	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396628	Proyecto de inversión	430,863.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430863.0, modificado:430863.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-104	N	100	12-12-2016	11-03-2017	430,863.00	430,863.00	430,863.00	426,512.92	426,512.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396648	Proyecto de inversión	493,048.18	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493048.18, modificado:493048.18}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-130	N	100	08-08-2016	05-11-2016	493,048.18	493,048.18	493,048.18	493,046.91	493,046.91	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396655	Proyecto de inversión	308,785.04	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308785.04, modificado:308785.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Bicentenario de la Independencia de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-138	N	100	26-08-2016	23-11-2016	308,785.04	308,785.04	308,785.04	308,783.88	308,783.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396665	Proyecto de inversión	170,129.69	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170129.69, modificado:170129.69}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-152	N	100	30-11-2016	28-01-2017	170,129.69	170,129.69	170,129.69	170,022.50	170,022.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396676	Proyecto de inversión	260,495.12	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260495.12, modificado:260495.12}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-165	N	100	26-09-2016	24-12-2016	260,495.12	260,495.12	260,495.12	258,646.92	258,646.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396682	Proyecto de inversión	186,351.21	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186351.21, modificado:186351.21}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-173	N	100	19-08-2016	16-11-2016	186,351.21	186,351.21	186,351.21	185,916.35	185,916.35	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396691	Proyecto de inversión	402,203.53	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402203.53, modificado:402203.53}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-182	N	100	12-12-2016	11-03-2017	402,203.53	402,203.53	402,203.53	402,202.28	402,202.28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396696	Proyecto de inversión	280,583.54	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280583.54, modificado:280583.54}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0370 Profr. Pedro Fuentes García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-187	N	100	14-09-2016	12-12-2016	280,583.54	280,583.54	280,583.54	280,583.53	280,583.53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396720	Proyecto de inversión	176,450.84	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176450.84, modificado:176450.84}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-213	N	100	05-06-2017	03-08-2017	176,450.84	176,450.84	176,450.84	44,562.00	44,562.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396724	Proyecto de inversión	550,061.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550061.56, modificado:550061.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-218	N	100	05-06-2017	02-09-2017	550,061.56	550,061.56	550,061.56	89,124.00	89,124.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396727	Proyecto de inversión	238,877.60	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238877.6, modificado:238877.6}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-221	N	100	08-09-2016	06-12-2016	238,877.60	238,877.60	238,877.60	238,871.56	238,871.56	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396739	Proyecto de inversión	311,338.12	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311338.12, modificado:311338.12}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-233	N	100	08-09-2016	06-12-2016	311,338.12	311,338.12	311,338.12	311,335.80	311,335.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396751	Proyecto de inversión	158,592.19	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158592.19, modificado:158592.19}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-245	N	100	21-09-2016	19-12-2016	158,592.19	158,592.19	158,592.19	158,592.11	158,592.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396754	Proyecto de inversión	438,295.47	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438295.47, modificado:438295.47}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-248	N	100	19-08-2016	16-11-2016	438,295.47	438,295.47	438,295.47	438,293.59	438,293.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396755	Proyecto de inversión	188,860.57	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188860.57, modificado:188860.57}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-250	N	100	30-11-2016	28-01-2017	188,860.57	188,860.57	188,860.57	188,856.54	188,856.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396768	Proyecto de inversión	164,976.45	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164976.45, modificado:164976.45}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-263	N	100	12-09-2016	10-12-2016	164,976.45	164,976.45	164,976.45	164,974.86	164,974.86	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396789	Proyecto de inversión	135,569.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135569.1, modificado:135569.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ln, AEP, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-284	N	100	30-11-2016	28-01-2017	135,569.10	135,569.10	135,569.10	135,423.74	135,423.74	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396798	Proyecto de inversión	118,736.30	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118736.3, modificado:118736.3}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-293	N	100	12-09-2016	10-12-2016	118,736.30	118,736.30	118,736.30	100,587.31	100,587.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396805	Proyecto de inversión	221,124.37	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221124.37, modificado:221124.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-301	N	100	05-06-2017	03-08-2017	221,124.37	221,124.37	221,124.37	60,477.00	60,477.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:27.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396821	Proyecto de inversión	406,776.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406776.2, modificado:406776.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-317	N	100	30-11-2016	27-02-2017	406,776.20	406,776.20	406,776.20	405,509.64	405,509.64	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396837	Proyecto de inversión	203,261.80	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203261.8, modificado:203261.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-333	N	100	30-11-2016	28-01-2017	203,261.80	203,261.80	203,261.80	198,364.84	198,364.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396849	Proyecto de inversión	417,949.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417949.56, modificado:417949.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ln, Jean Piaget, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-346	N	100	30-11-2016	27-02-2017	417,949.56	417,949.56	417,949.56	378,481.28	378,481.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396859	Proyecto de inversión	304,989.86	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304989.86, modificado:304989.86}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ln, Efraín Huerta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-356	N	100	14-09-2016	12-12-2016	304,989.86	304,989.86	304,989.86	304,941.62	304,941.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396860	Proyecto de inversión	347,126.05	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347126.05, modificado:347126.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-357	N	100	28-12-2016	27-03-2017	347,126.05	347,126.05	347,126.05	344,596.38	344,596.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396861	Proyecto de inversión	397,386.35	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397386.35, modificado:397386.35}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ln, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-358	N	100	28-12-2016	27-03-2017	397,386.35	397,386.35	397,386.35	397,127.07	397,127.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396867	Proyecto de inversión	111,490.04	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111490.04, modificado:111490.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-364	N	100	30-11-2016	13-01-2017	111,490.04	111,490.04	111,490.04	102,241.03	102,241.03	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396668	Proyecto de inversión	98,034.91	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98034.91, modificado:98034.91}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-365	N	100	30-11-2016	13-01-2017	98,034.91	98,034.91	98,034.91	97,684.13	97,684.13	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396902	Proyecto de inversión	336,554.75	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336554.75, modificado:336554.75}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0137 Lic. Adolfo López Mateos,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-402	N	100	30-11-2016	27-02-2017	336,554.75	336,554.75	336,554.75	336,554.73	336,554.73	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396906	Proyecto de inversión	235,682.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235682.48, modificado:235682.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-406	N	100	19-10-2016	17-12-2016	235,682.48	235,682.48	235,682.48	235,682.33	235,682.33	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396909	Proyecto de inversión	277,470.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277470.4, modificado:277470.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-409	N	100	19-10-2016	17-12-2016	277,470.40	277,470.40	277,470.40	274,998.26	274,998.26	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396919	Proyecto de inversión	110,646.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110646.2, modificado:110646.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0823 Forjadores de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-419	N	100	30-11-2016	13-01-2017	110,646.20	110,646.20	110,646.20	94,260.67	94,260.67	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396941	Proyecto de inversión	227,596.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227596.4, modificado:227596.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Velasco,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-441	N	100	30-11-2016	28-01-2017	227,596.40	227,596.40	227,596.40	227,541.48	227,541.48	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396947	Proyecto de inversión	261,859.66	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261859.66, modificado:261859.66}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-448	N	100	31-08-2016	28-11-2016	261,859.66	261,859.66	261,859.66	261,857.14	261,857.14	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396950	Proyecto de inversión	168,076.05	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168076.05, modificado:168076.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Norma Mercado Mondragón,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-452	N	100	30-11-2016	28-01-2017	168,076.05	168,076.05	168,076.05	162,716.99	162,716.99	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396966	Proyecto de inversión	247,826.22	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247826.22, modificado:247826.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-470	N	100	12-12-2016	09-02-2017	247,826.22	247,826.22	247,826.22	193,028.41	193,028.41	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396969	Proyecto de inversión	93,713.22	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93713.22, modificado:93713.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0292 Heriberto Enríquez,	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-474	N	100	30-11-2016	13-01-2017	93,713.22	93,713.22	93,713.22	93,328.89	93,328.89	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396984	Proyecto de inversión	211,809.50	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211809.5, modificado:211809.5}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-490	N	100	30-11-2016	28-01-2017	211,809.50	211,809.50	211,809.50	211,759.81	211,759.81	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396985	Proyecto de inversión	267,233.43	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267233.43, modificado:267233.43}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-491	N	100	10-08-2016	07-11-2016	267,233.43	267,233.43	267,233.43	267,200.57	267,200.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397004	Proyecto de inversión	202,904.15	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202904.15, modificado:202904.15}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Ma. González Arratía, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-514	N	100	30-11-2016	28-01-2017	202,904.15	202,904.15	202,904.15	193,865.40	193,865.40	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397008	Proyecto de inversión	284,525.58	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284525.58, modificado:284525.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Colorines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-519	N	100	12-12-2016	09-02-2017	284,525.58	284,525.58	284,525.58	284,525.57	284,525.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397042	Proyecto de inversión	228,905.26	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228905.26, modificado:228905.26}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Zapata Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-556	N	100	12-12-2016	09-02-2017	228,905.26	228,905.26	228,905.26	227,858.47	227,858.47	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397045	Proyecto de inversión	231,911.09	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231911.09, modificado:231911.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-560	N	100	14-09-2016	12-12-2016	231,911.09	231,911.09	231,911.09	197,522.75	197,522.75	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397053	Proyecto de inversión	228,784.58	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228784.58, modificado:228784.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-570	N	100	12-12-2016	09-02-2017	228,784.58	228,784.58	228,784.58	38,196.00	38,196.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:17.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397054	Proyecto de inversión	275,066.28	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275066.28, modificado:275066.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-571	N	100	12-12-2016	09-02-2017	275,066.28	275,066.28	275,066.28	47,745.00	47,745.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:17.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397055	Proyecto de inversión	195,402.78	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195402.78, modificado:195402.78}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-572	N	100	12-12-2016	09-02-2017	195,402.78	195,402.78	195,402.78	191,050.49	191,050.49	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397072	Proyecto de inversión	173,088.25	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173088.25, modificado:173088.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-591	N	100	14-09-2016	12-12-2016	173,088.25	173,088.25	173,088.25	161,173.47	161,173.47	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397185	Proyecto de inversión	173,088.25	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173088.25, modificado:173088.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-715	N	100	14-09-2016	12-12-2016	173,088.25	173,088.25	173,088.25	173,087.50	173,087.50	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397202	Proyecto de inversión	125,576.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125576.0, modificado:125576.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-733	N	100	14-09-2016	12-11-2016	125,576.00	125,576.00	125,576.00	125,575.31	125,575.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397229	Proyecto de inversión	1,199,848.97	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199848.97, modificado:1199848.97}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-761	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,848.97	1,199,848.97	1,199,848.97	1,163,899.83	1,163,899.83	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397245	Proyecto de inversión	1,199,358.43	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199358.43, modificado:1199358.43}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-777	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,358.43	1,199,358.43	1,199,358.43	1,155,420.11	1,155,420.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397247	Proyecto de inversión	1,195,948.04	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195948.04, modificado:1195948.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-779	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,948.04	1,195,948.04	1,195,948.04	1,159,998.90	1,159,998.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397254	Proyecto de inversión	1,198,983.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198983.28, modificado:1198983.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-786	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,983.28	1,198,983.28	1,198,983.28	1,160,703.15	1,160,703.15	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397261	Proyecto de inversión	1,196,870.56	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196870.56, modificado:1196870.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcōyotl, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-793	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,196,870.56	1,196,870.56	1,196,870.56	1,154,175.89	1,154,175.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397280	Proyecto de inversión	1,199,824.13	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199824.13, modificado:1199824.13}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-812	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,824.13	1,199,824.13	1,199,824.13	1,155,626.85	1,155,626.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397286	Proyecto de inversión	1,199,687.48	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199687.48, modificado:1199687.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-818	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,687.48	1,199,687.48	1,199,687.48	1,163,738.34	1,163,738.34	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397292	Proyecto de inversión	1,199,410.04	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199410.04, modificado:1199410.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-824	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,410.04	1,199,410.04	1,199,410.04	1,163,460.90	1,163,460.90	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397294	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-826	N	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397297	Proyecto de inversión	770,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de aulas, instalación eléctrica y barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-830	N	100	12-12-2016	11-03-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,999.98	769,999.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397311	Proyecto de inversión	323,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323000.0, modificado:323000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. César Camacho Quiroz, Terminación de construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-844	N	100	16-12-2016	15-03-2017	323,000.00	323,000.00	323,000.00	287,169.96	287,169.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397317	Proyecto de inversión	286,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286000.0, modificado:286000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-850	N	100	16-12-2016	13-02-2017	286,000.00	286,000.00	286,000.00	280,201.04	280,201.04	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397322	Proyecto de inversión	520,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-855	N	50	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,430.51	463,430.51	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397331	Proyecto de inversión	203,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.0, modificado:203000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Impermeabilización de tres aulas regionales	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-864	N	100	28-04-2017	26-06-2017	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397334	Proyecto de inversión	831,538.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831538.99, modificado:831538.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 17 Margarita Gómez Palacios, Terminación de rehabilitación y mantenimiento de espacios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-867	N	100	04-09-2017	02-11-2017	831,538.99	831,538.99	831,538.99	583,472.77	583,472.77	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397335	Proyecto de inversión	25,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-868	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397348	Proyecto de inversión	25,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-881	N	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397756	Proyecto de inversión	2,683,364.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683364.58, modificado:2683364.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 6 Aulas prefabricadas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1244	N	300	15-01-2016	15-12-2016	2,683,364.58	2,683,364.58	2,683,364.58	2,666,700.00	2,666,700.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395592	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertadores de América, Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-006	N	100	07-12-2016	05-04-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	854,544.50	854,544.50	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395602	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-027	N	100	22-03-2017	19-07-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	487,557.00	487,557.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:34.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395603	Proyecto de inversión	650,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-028	N	100	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395624	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina de Ibarra, Construcción y equipamiento de un aula y cambio de techos multipanel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-057	N	50	12-07-2016	08-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	944,109.48	944,109.48	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395629	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-062	N	50	26-08-2016	23-11-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,934.01	382,934.01	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395630	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-063	N	150	26-08-2016	23-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,999.98	1,055,999.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395632	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-065	N	200	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	823,577.92	823,577.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:55.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395640	Proyecto de inversión	250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0832 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-074	N	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	235,257.56	235,257.56	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395645	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenoch, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-082	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,038,676.99	1,038,676.99	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395652	Proyecto de inversión	800,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marco Antonio Sosa Balderas, Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-090	N	100	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,205.88	758,205.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395658	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-100	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,993.28	287,993.28	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395666	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitlahuac, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-110	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	440,023.84	440,023.84	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:41.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395671	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0653 Josué Mirlo, Rehabilitación del edificio B	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-116	N	100	01-02-2017	31-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	713,655.09	713,655.09	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395683	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de 3 aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-134	N	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,275.58	1,145,275.58	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395691	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Baez, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-148	N	100	24-08-2016	21-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	847,044.21	847,044.21	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395693	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-150	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,174.98	1,041,174.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395710	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-170	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	996,624.86	996,624.86	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395718	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-179	N	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	743,067.51	743,067.51	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395732	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-195	N	200	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	632,318.22	632,318.22	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:44.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395736	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Otilio Montaña, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-199	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,120,039.78	1,120,039.78	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395737	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-200	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	410,515.20	410,515.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:41.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395747	Proyecto de inversión	300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0962 Frida Kahlo, Rehabilitación de servicios sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-211	N	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	129,616.28	129,616.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:43.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395748	Proyecto de inversión	825,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emma Godoy, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-212	N	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	722,580.59	722,580.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395757	Proyecto de inversión	250,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-231	N	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,577.16	225,577.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395781	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-260	N	50	12-07-2016	10-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	381,447.59	381,447.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395790	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Construcción de barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-274	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395794	Proyecto de inversión	500,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Cosilla, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-281	N	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,052.76	446,052.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395805	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alma de la Patria, Rehabilitación integral del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-302	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,030,720.76	1,030,720.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395808	Proyecto de inversión	400,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-307	N	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	311,959.98	311,959.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395813	Proyecto de inversión	350,000.00	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-312	N	100	24-08-2016	21-11-2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395816	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio M. Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-315	N	100	03-08-2016	30-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	855,335.29	855,335.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395817	Proyecto de inversión	2,340,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-316	N	300	14-06-2017	11-10-2017	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	1,637,576.20	1,637,576.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395819	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-319	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	719,580.55	719,580.55	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395824	Proyecto de inversión	542,278.64	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542278.64, modificado:542278.64}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Portes Gil, Rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-327	N	100	31-08-2016	28-11-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	520,587.49	520,587.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395856	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaxamcancalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	N	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	940,709.83	940,709.83	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:87.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395873	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Neza, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-407	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	569,276.56	569,276.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395878	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Flores Magón, Construcción de techumbre y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-413	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	760,562.29	760,562.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395881	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo Prieto, Mejoramiento de 7 aulas y plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-418	N	100	08-12-2016	06-04-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	770,999.65	770,999.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395893	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Mexicayottl, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-446	N	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,246.42	677,246.42	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395894	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0039 Revolución Mexicana, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-447	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	996,555.94	996,555.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395897	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-450	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	998,458.76	998,458.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395904	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-464	N	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	766,445.27	766,445.27	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395907	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-467	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	845,391.97	845,391.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395908	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-468	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,030,697.69	1,030,697.69	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395909	Proyecto de inversión	1,102,328.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102328.48, modificado:1102328.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-469	N	100	01-08-2016	28-11-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	878,145.53	878,145.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395910	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0202 General Jesús González Ortega, Construcción de tres aulas y rehabilitación integral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-470	N	150	01-08-2016	28-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,610.24	1,151,610.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395913	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0143 Cuauhtémoc, Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-473	N	250	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,045,338.00	1,045,338.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395926	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-496	N	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	384,000.00	384,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395942	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stc, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-529	N	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395943	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio del Valle Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilizante y pintura)	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-532	N	100	12-08-2016	09-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	856,631.88	856,631.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395958	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-590	N	100	22-03-2017	19-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	404,865.68	404,865.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:51.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395960	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-593	N	50	04-05-2017	30-09-2017	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	931,368.57	931,368.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395962	Proyecto de inversión	975,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:975000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfredo Binet, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-602	N	100	31-08-2016	28-12-2016	975,000.00	975,000.00	975,000.00	906,366.51	906,366.51	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395976	Proyecto de inversión	600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0030 Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-629	N	100	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,050.08	492,050.08	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395984	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-644	N	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,230,126.56	1,230,126.56	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395991	Proyecto de inversión	1,170,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ste, No. 61 Moisés Saenz Garza, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-669	N	100	15-05-2017	12-08-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	995,171.81	995,171.81	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395996	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Bazauri José María, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-685	N	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	796,355.05	796,355.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395998	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-689	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	674,631.83	674,631.83	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:62.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396011	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-727	N	50	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	382,277.01	382,277.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396020	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-737	N	100	08-11-2016	07-03-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	633,778.17	633,778.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396022	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Caceres, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-739	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,160.19	1,041,160.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396026	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hual Ga Bati, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-743	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,041,148.28	1,041,148.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396032	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-752	N	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	868,211.10	868,211.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396039	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-763	N	150	13-10-2016	09-02-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,252,800.13	1,252,800.13	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396051	Proyecto de inversión	1,750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de 4 aulas, (2 equipadas) y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-805	N	200	12-07-2016	08-11-2016	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,488,939.61	1,488,939.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396057	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuernca, Construcción y equipamiento de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-842	N	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	857,034.11	857,034.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396061	Proyecto de inversión	750,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-863	N	50	22-03-2017	19-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	448,515.88	448,515.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396127	Proyecto de inversión	3,195,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3195000.0, modificado:3195000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-957	N	200	25-06-2018	21-12-2018	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	2,401,617.60	2,401,617.60	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396139	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Centro e Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-995	N	750	22-05-2017	18-09-2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,700,046.18	4,700,046.18	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396150	Proyecto de inversión	550,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 18 de Marzo, Construcción de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-037	N	200	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	298,407.33	298,407.33	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	MEX180301396224	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0136 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-696	N	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.99	383,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396239	Proyecto de inversión	2,751,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751928.1, modificado:2751928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1016	N	100	22-05-2017	18-10-2017	2,751,928.10	2,751,928.10	2,751,928.10	2,209,856.94	2,209,856.94	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396247	Proyecto de inversión	871,928.09	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871928.09, modificado:871928.09}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1044	N	100	06-03-2017	03-06-2017	871,928.09	871,928.09	871,928.09	837,050.61	837,050.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396248	Proyecto de inversión	1,571,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571928.1, modificado:1571928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1017	N	100	05-04-2017	02-08-2017	1,571,928.10	1,571,928.10	1,571,928.10	1,453,661.43	1,453,661.43	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396249	Proyecto de inversión	2,026,928.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026928.1, modificado:2026928.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0702 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1027	N	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.10	2,026,928.10	2,026,928.10	1,608,639.49	1,608,639.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396270	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-132	N	100	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396275	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-303	N	100	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396293	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-579	N	100	05-04-2017	02-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,082.62	1,439,082.62	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396325	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Plaza cívica, pintura del edificio escolar	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-280	N	100	21-04-2017	19-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	479,999.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	MEX180301396339	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0732 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-451	N	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,883.07	1,151,883.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396360	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-793	N	100	21-04-2017	19-07-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	353,028.49	353,028.49	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396380	Proyecto de inversión	800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0052 Profr. Carlos Hank González, Construcción de dos aulas	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-463	N	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,524.37	767,524.37	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396391	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo Marconi, Construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-605	N	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	367,208.92	367,208.92	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396395	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Beatriz Barba de Piña y Chan, Rehabilitación hidráulica y luz del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-647	N	100	04-08-2017	01-11-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	318,903.46	318,903.46	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396407	Proyecto de inversión	650,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 1107 Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-684	N	50	06-12-2017	05-03-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	146,236.20	146,236.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:22.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396410	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvia Novoa, Construcción de aula de usos múltiples	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-782	N	100	09-08-2017	06-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	104,317.24	104,317.24	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:20.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396418	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-025	N	350	23-08-2017	20-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,294,359.07	1,294,359.07	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396422	Proyecto de inversión	550,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. Luis Cabrera, Impermeabilización y mantenimiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-124	N	100	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	500,081.09	500,081.09	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396427	Proyecto de inversión	825,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-217	N	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:29.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396433	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0159 Lázaro Cárdenas, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-349	N	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,534,511.34	1,534,511.34	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396445	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Roberto Guillermo Bunsen, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-531	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	769,582.49	769,582.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396453	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-567	N	550	08-01-2018	06-06-2018	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	676,210.98	676,210.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396472	Proyecto de inversión	1,150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje. construcción de techumbre en el patio cívico	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-635	N	100	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	991,549.24	991,549.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396501	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0520 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel, construcción de un aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-790	N	50	25-05-2018	22-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	174,600.00	174,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396504	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel N. Lira, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-811	N	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396517	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-851	N	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,903.05	694,903.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396520	Proyecto de inversión	1,084,557.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084557.28, modificado:1084557.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Crisostomo Bonilla, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-855	N	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396523	Proyecto de inversión	1,653,492.72	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653492.72, modificado:1653492.72}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-860	N	100	15-01-2016	15-12-2016	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396525	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0417 Nicolás Bravo, Construcción de módulos sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-864	N	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	199,211.89	199,211.89	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396601	Proyecto de inversión	406,208.37	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406208.37, modificado:406208.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-75	N	100	14-09-2016	12-12-2016	406,208.37	406,208.37	406,208.37	394,958.57	394,958.57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396625	Proyecto de inversión	199,140.10	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199140.1, modificado:199140.1}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lázaro Cárdenas, rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-101	N	100	30-11-2016	28-01-2017	199,140.10	199,140.10	199,140.10	178,315.48	178,315.48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396629	Proyecto de inversión	464,808.77	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464808.77, modificado:464808.77}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-106	N	100	12-09-2016	10-12-2016	464,808.77	464,808.77	464,808.77	464,808.75	464,808.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396631	Proyecto de inversión	426,015.46	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426015.46, modificado:426015.46}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-108	N	100	05-06-2017	02-09-2017	426,015.46	426,015.46	426,015.46	44,562.00	44,562.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396646	Proyecto de inversión	171,633.48	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171633.48, modificado:171633.48}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-128	N	100	26-08-2016	23-11-2016	171,633.48	171,633.48	171,633.48	171,622.80	171,622.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396651	Proyecto de inversión	459,588.16	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459588.16, modificado:459588.16}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-133	N	100	08-08-2016	05-11-2016	459,588.16	459,588.16	459,588.16	459,586.82	459,586.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396652	Proyecto de inversión	435,687.50	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435687.5, modificado:435687.5}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-134	N	100	12-12-2016	11-03-2017	435,687.50	435,687.50	435,687.50	421,767.46	421,767.46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396668	Proyecto de inversión	426,251.23	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426251.23, modificado:426251.23}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-156	N	100	30-11-2016	27-02-2017	426,251.23	426,251.23	426,251.23	367,331.81	367,331.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396675	Proyecto de inversión	411,673.67	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411673.67, modificado:411673.67}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-164	N	100	31-08-2016	28-11-2016	411,673.67	411,673.67	411,673.67	411,145.63	411,145.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396678	Proyecto de inversión	485,280.78	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485280.78, modificado:485280.78}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-168	N	100	26-09-2016	24-12-2016	485,280.78	485,280.78	485,280.78	484,745.14	484,745.14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396695	Proyecto de inversión	496,108.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496108.14, modificado:496108.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-186	N	100	08-08-2016	05-11-2016	496,108.14	496,108.14	496,108.14	496,091.04	496,091.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396698	Proyecto de inversión	246,717.22	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246717.22, modificado:246717.22}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-189	N	100	08-09-2016	06-12-2016	246,717.22	246,717.22	246,717.22	246,578.40	246,578.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396705	Proyecto de inversión	359,066.91	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359066.91, modificado:359066.91}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-196	N	100	30-11-2016	28-01-2017	359,066.91	359,066.91	359,066.91	359,020.42	359,020.42	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396714	Proyecto de inversión	416,381.65	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416381.65, modificado:416381.65}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Lecomte, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-205	N	100	08-09-2016	06-12-2016	416,381.65	416,381.65	416,381.65	416,381.53	416,381.53	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396728	Proyecto de inversión	371,266.19	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371266.19, modificado:371266.19}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-222	N	100	19-08-2016	16-11-2016	371,266.19	371,266.19	371,266.19	357,998.57	357,998.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396734	Proyecto de inversión	282,782.86	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282782.86, modificado:282782.86}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-228	N	100	05-06-2017	03-08-2017	282,782.86	282,782.86	282,782.86	47,745.00	47,745.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:17.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396736	Proyecto de inversión	320,071.09	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320071.09, modificado:320071.09}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-230	N	100	08-09-2016	06-12-2016	320,071.09	320,071.09	320,071.09	320,022.10	320,022.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396744	Proyecto de inversión	451,569.16	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451569.16, modificado:451569.16}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-238	N	100	12-12-2016	11-03-2017	451,569.16	451,569.16	451,569.16	447,219.01	447,219.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396749	Proyecto de inversión	262,604.76	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262604.76, modificado:262604.76}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-243	N	100	05-06-2017	03-08-2017	262,604.76	262,604.76	262,604.76	54,111.00	54,111.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396764	Proyecto de inversión	389,840.99	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389840.99, modificado:389840.99}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-259	N	100	12-09-2016	10-12-2016	389,840.99	389,840.99	389,840.99	389,840.42	389,840.42	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396769	Proyecto de inversión	225,724.62	{{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225724.62, modificado:225724.62}}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-264	N	100	12-12-2016	09-02-2017	225,724.62	225,724.62	225,724.62	176,014.97	176,014.97	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396773	Proyecto de inversión	257,363.71	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257363.71, modificado:257363.71}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0422 Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-268	N	100	12-12-2016	09-02-2017	257,363.71	257,363.71	257,363.71	25,464.00	25,464.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396777	Proyecto de inversión	258,304.26	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258304.26, modificado:258304.26}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-272	N	100	30-11-2016	28-01-2017	258,304.26	258,304.26	258,304.26	258,295.78	258,295.78	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396803	Proyecto de inversión	326,240.36	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326240.36, modificado:326240.36}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-299	N	100	05-06-2017	03-08-2017	326,240.36	326,240.36	326,240.36	79,575.00	79,575.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396808	Proyecto de inversión	190,901.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190901.56, modificado:190901.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-304	N	100	08-09-2016	06-12-2016	190,901.56	190,901.56	190,901.56	190,853.49	190,853.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396816	Proyecto de inversión	277,152.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277152.56, modificado:277152.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0555 Juan Escutla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-312	N	100	19-08-2016	16-11-2016	277,152.56	277,152.56	277,152.56	275,524.33	275,524.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396820	Proyecto de inversión	402,182.66	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402182.66, modificado:402182.66}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-316	N	100	30-11-2016	27-02-2017	402,182.66	402,182.66	402,182.66	329,244.83	329,244.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396827	Proyecto de inversión	335,723.07	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335723.07, modificado:335723.07}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-323	N	100	30-11-2016	28-01-2017	335,723.07	335,723.07	335,723.07	331,035.88	331,035.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396833	Proyecto de inversión	260,510.76	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260510.76, modificado:260510.76}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-329	N	100	30-11-2016	28-01-2017	260,510.76	260,510.76	260,510.76	251,627.15	251,627.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396844	Proyecto de inversión	251,009.22	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251009.22, modificado:251009.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-340	N	100	30-11-2016	28-01-2017	251,009.22	251,009.22	251,009.22	251,004.05	251,004.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396846	Proyecto de inversión	313,071.37	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313071.37, modificado:313071.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-342	N	100	12-12-2016	09-02-2017	313,071.37	313,071.37	313,071.37	312,338.60	312,338.60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396650	Proyecto de inversión	310,294.28	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310294.28, modificado:310294.28}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0521 Rey Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-347	N	100	30-11-2016	28-01-2017	310,294.28	310,294.28	310,294.28	310,281.89	310,281.89	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396851	Proyecto de inversión	240,031.45	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240031.45, modificado:240031.45}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-348	N	100	30-11-2016	28-01-2017	240,031.45	240,031.45	240,031.45	185,255.53	185,255.53	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396853	Proyecto de inversión	227,738.73	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227738.73, modificado:227738.73}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-350	N	100	19-08-2016	16-11-2016	227,738.73	227,738.73	227,738.73	227,635.57	227,635.57	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396872	Proyecto de inversión	343,254.23	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343254.23, modificado:343254.23}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-370	N	100	30-11-2016	27-02-2017	343,254.23	343,254.23	343,254.23	342,844.24	342,844.24	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396874	Proyecto de inversión	113,279.40	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113279.4, modificado:113279.4}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-372	N	100	12-09-2016	10-11-2016	113,279.40	113,279.40	113,279.40	99,157.56	99,157.56	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396876	Proyecto de inversión	180,972.90	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180972.9, modificado:180972.9}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-375	N	100	12-12-2016	09-02-2017	180,972.90	180,972.90	180,972.90	160,076.32	160,076.32	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396879	Proyecto de inversión	248,004.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248004.94, modificado:248004.94}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-378	N	100	30-11-2016	28-01-2017	248,004.94	248,004.94	248,004.94	242,383.44	242,383.44	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396880	Proyecto de inversión	263,774.56	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263774.56, modificado:263774.56}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-379	N	100	16-12-2016	13-02-2017	263,774.56	263,774.56	263,774.56	247,586.52	247,586.52	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:94.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396895	Proyecto de inversión	208,359.23	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208359.23, modificado:208359.23}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-395	N	100	30-11-2016	28-01-2017	208,359.23	208,359.23	208,359.23	205,222.58	205,222.58	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396899	Proyecto de inversión	343,874.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343874.88, modificado:343874.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-399	N	100	14-09-2016	12-12-2016	343,874.88	343,874.88	343,874.88	341,538.37	341,538.37	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301396900	Proyecto de inversión	112,350.58	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112350.58, modificado:112350.58}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ameyalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-400	N	100	30-11-2016	13-01-2017	112,350.58	112,350.58	112,350.58	99,311.66	99,311.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396903	Proyecto de inversión	157,877.80	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157877.8, modificado:157877.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-403	N	100	19-10-2016	17-12-2016	157,877.80	157,877.80	157,877.80	157,877.06	157,877.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396912	Proyecto de inversión	97,351.36	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97351.36, modificado:97351.36}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-412	N	100	30-11-2016	13-01-2017	97,351.36	97,351.36	97,351.36	83,588.91	83,588.91	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396922	Proyecto de inversión	151,341.76	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151341.76, modificado:151341.76}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-422	N	100	30-11-2016	28-01-2017	151,341.76	151,341.76	151,341.76	151,287.89	151,287.89	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396924	Proyecto de inversión	153,338.61	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153338.61, modificado:153338.61}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-424	N	100	31-08-2016	28-11-2016	153,338.61	153,338.61	153,338.61	73,209.00	73,209.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396932	Proyecto de inversión	249,861.68	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249861.68, modificado:249861.68}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-432	N	100	30-11-2016	28-01-2017	249,861.68	249,861.68	249,861.68	249,859.82	249,859.82	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396953	Proyecto de inversión	203,424.88	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203424.88, modificado:203424.88}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-456	N	100	10-08-2016	07-11-2016	203,424.88	203,424.88	203,424.88	201,777.31	201,777.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396971	Proyecto de inversión	44,260.94	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44260.94, modificado:44260.94}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-476	N	100	30-11-2016	13-01-2017	44,260.94	44,260.94	44,260.94	43,405.98	43,405.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:98.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396986	Proyecto de inversión	260,501.86	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260501.86, modificado:260501.86}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-492	N	100	12-12-2016	09-02-2017	260,501.86	260,501.86	260,501.86	212,570.43	212,570.43	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301396993	Proyecto de inversión	172,020.25	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172020.25, modificado:172020.25}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-501	N	100	14-09-2016	12-11-2016	172,020.25	172,020.25	172,020.25	171,414.45	171,414.45	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397010	Proyecto de inversión	352,706.45	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352706.45, modificado:352706.45}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-521	N	100	12-12-2016	11-03-2017	352,706.45	352,706.45	352,706.45	347,903.08	347,903.08	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397016	Proyecto de inversión	145,469.59	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145469.59, modificado:145469.59}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-527	N	100	30-11-2016	28-01-2017	145,469.59	145,469.59	145,469.59	144,675.93	144,675.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397021	Proyecto de inversión	222,841.90	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222841.9, modificado:222841.9}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-533	N	100	08-09-2016	22-10-2016	222,841.90	222,841.90	222,841.90	222,841.88	222,841.88	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397033	Proyecto de inversión	119,964.98	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119964.98, modificado:119964.98}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-547	N	100	30-11-2016	13-01-2017	119,964.98	119,964.98	119,964.98	119,375.54	119,375.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397059	Proyecto de inversión	241,414.80	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241414.8, modificado:241414.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0491 Manuel Ávila Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-576	N	100	30-11-2016	28-01-2017	241,414.80	241,414.80	241,414.80	238,120.51	238,120.51	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397060	Proyecto de inversión	122,997.02	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122997.02, modificado:122997.02}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-577	N	100	30-11-2016	13-01-2017	122,997.02	122,997.02	122,997.02	31,830.00	31,830.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397063	Proyecto de inversión	159,028.80	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159028.8, modificado:159028.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-580	N	100	12-09-2016	10-12-2016	159,028.80	159,028.80	159,028.80	158,916.49	158,916.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397073	Proyecto de inversión	238,232.37	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238232.37, modificado:238232.37}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Piltzín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-592	N	100	12-12-2016	09-02-2017	238,232.37	238,232.37	238,232.37	229,348.33	229,348.33	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397074	Proyecto de inversión	185,775.59	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185775.59, modificado:185775.59}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-593	N	100	05-06-2017	03-08-2017	185,775.59	185,775.59	185,775.59	38,196.00	38,196.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397078	Proyecto de inversión	278,103.22	{ffi: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278103.22, modificado:278103.22}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-598	N	100	12-12-2016	09-02-2017	278,103.22	278,103.22	278,103.22	264,889.57	264,889.57	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397088	Proyecto de inversión	114,168.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114168.29, modificado:114168.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 1045 Rey Izcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-608	N	100	30-11-2016	28-01-2017	114,168.29	114,168.29	114,168.29	114,168.28	114,168.28	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397095	Proyecto de inversión	87,471.15	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87471.15, modificado:87471.15}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-615	N	100	14-09-2016	28-10-2016	87,471.15	87,471.15	87,471.15	87,345.62	87,345.62	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397109	Proyecto de inversión	160,810.76	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160810.76, modificado:160810.76}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-631	N	100	24-08-2016	21-11-2016	160,810.76	160,810.76	160,810.76	159,327.11	159,327.11	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397112	Proyecto de inversión	150,964.20	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150964.2, modificado:150964.2}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-634	N	100	30-11-2016	28-01-2017	150,964.20	150,964.20	150,964.20	114,695.78	114,695.78	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397115	Proyecto de inversión	174,591.77	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174591.77, modificado:174591.77}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0645 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-637	N	100	30-11-2016	28-01-2017	174,591.77	174,591.77	174,591.77	174,584.12	174,584.12	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397128	Proyecto de inversión	205,316.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205316.14, modificado:205316.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. María Elena Rosales Vargas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-650	N	100	26-09-2016	24-12-2016	205,316.14	205,316.14	205,316.14	202,374.94	202,374.94	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397153	Proyecto de inversión	200,039.29	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200039.29, modificado:200039.29}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-680	N	100	10-10-2016	08-12-2016	200,039.29	200,039.29	200,039.29	200,035.33	200,035.33	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397165	Proyecto de inversión	106,689.26	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106689.26, modificado:106689.26}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-694	N	100	14-09-2016	28-10-2016	106,689.26	106,689.26	106,689.26	106,687.22	106,687.22	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397190	Proyecto de inversión	193,235.13	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193235.13, modificado:193235.13}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Antonio Alzate, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-721	N	100	30-11-2016	28-01-2017	193,235.13	193,235.13	193,235.13	184,091.36	184,091.36	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397194	Proyecto de inversión	141,314.80	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141314.8, modificado:141314.8}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Carballido, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-725	N	100	10-10-2016	08-12-2016	141,314.80	141,314.80	141,314.80	141,314.05	141,314.05	{meta1: {unidad_medid_a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397218	Proyecto de inversión	126,677.87	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126677.87, modificado:126677.87}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-750	N	100	30-11-2016	28-01-2017	126,677.87	126,677.87	126,677.87	87,603.45	87,603.45	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:69.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397221	Proyecto de inversión	1,199,241.05	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199241.05, modificado:1199241.05}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín González Plata, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-753	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,241.05	1,199,241.05	1,199,241.05	1,163,291.91	1,163,291.91	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397224	Proyecto de inversión	1,199,334.99	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199334.99, modificado:1199334.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Año de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-756	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,334.99	1,199,334.99	1,199,334.99	1,153,977.36	1,153,977.36	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397228	Proyecto de inversión	1,199,674.04	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199674.04, modificado:1199674.04}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-760	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,674.04	1,199,674.04	1,199,674.04	1,163,724.90	1,163,724.90	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397233	Proyecto de inversión	160,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Conferencia Interamericana de Seg. S., Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-765	N	100	14-07-2016	10-11-2016	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397236	Proyecto de inversión	1,199,999.85	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.85, modificado:1199999.85}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-768	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,999.85	1,199,999.85	1,199,999.85	1,164,050.71	1,164,050.71	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397242	Proyecto de inversión	1,177,540.17	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177540.17, modificado:1177540.17}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-774	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,177,540.17	1,177,540.17	1,177,540.17	1,129,360.67	1,129,360.67	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397250	Proyecto de inversión	1,199,571.14	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199571.14, modificado:1199571.14}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-782	N	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,571.14	1,199,571.14	1,199,571.14	1,163,622.01	1,163,622.01	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397279	Proyecto de inversión	1,198,841.03	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198841.03, modificado:1198841.03}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-811	N	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,841.03	1,198,841.03	1,198,841.03	1,162,891.88	1,162,891.88	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397281	Proyecto de inversión	1,199,527.92	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199527.92, modificado:1199527.92}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-813	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,527.92	1,199,527.92	1,199,527.92	1,145,357.43	1,145,357.43	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397284	Proyecto de inversión	1,199,994.99	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199994.99, modificado:1199994.99}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-816	N	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,994.99	1,199,994.99	1,199,994.99	1,159,720.73	1,159,720.73	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397301	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Construcción de techumbre y 1 aula con mobiliario	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-834	N	150	07-04-2017	04-08-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,730.50	1,238,730.50	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397316	Proyecto de inversión	349,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349000.0, modificado:349000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-849	N	100	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.01	346,744.01	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397318	Proyecto de inversión	406,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406000.0, modificado:406000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Pintura general y rehabilitación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-851	N	100	16-12-2016	15-03-2017	406,000.00	406,000.00	406,000.00	371,518.05	371,518.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397319	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Impermeabilización y pintura	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-852	N	100	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397329	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0587 Emiliano Zapata, Impermeabilización de cuatro espacios aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-862	N	100	28-04-2017	26-06-2017	270,000.00	270,000.00	270,000.00	269,999.99	269,999.99	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397330	Proyecto de inversión	338,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338000.0, modificado:338000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Impermeabilización de cinco espacios aula	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-863	N	100	28-04-2017	26-07-2017	338,000.00	338,000.00	338,000.00	161,474.44	161,474.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397333	Proyecto de inversión	449,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449000.0, modificado:449000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Construcción y equipamiento de un aula prefabricada	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-866	N	50	14-03-2017	12-04-2017	449,000.00	449,000.00	449,000.00	349,653.10	349,653.10	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397363	Proyecto de inversión	770,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de sanitarios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-897	N	100	01-03-2017	29-05-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,768.00	769,768.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301397424	Proyecto de inversión	164,943.90	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164943.9, modificado:164943.9}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Luis Donaldo Colosio, Construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-912	N	100	28-04-2017	26-06-2017	164,943.90	164,943.90	164,943.90	108,875.96	108,875.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301397431	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anselmo Camacho, Construcción de techumbre	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-919	N	100	10-03-2017	07-06-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,998.32	649,998.32	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances