



























DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301394063	Proyecto de inversión	2,705,541.12	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705541.12, modificado:2705541.12}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amecameca, Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-184	N	100	25-05-2018	21-09-2018	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	1,251,425.81	1,251,425.81	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301394307	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	N	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301394370	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Niños Héroses, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	N	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301394714	Proyecto de inversión	450,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan Escutia, Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-833	N	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	128,995.20	128,995.20	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301394737	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ei, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-856	N	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	266,284.66	266,284.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301394787	Proyecto de inversión	671,124.11	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671124.11, modificado:671124.11}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-5	N	100	01-10-2018	29-12-2018	671,124.11	671,124.11	671,124.11	665,778.54	665,778.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395035	Proyecto de inversión	301,345.82	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301345.82, modificado:301345.82}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 104, Acometida de luz a laboratorio de idiomas y pintura exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-12	N	100	19-06-2017	16-09-2017	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.08	301,345.08	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395043	Proyecto de inversión	271,300.61	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271300.61, modificado:271300.61}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 258, Construcción de laboratorio de computación	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-20	N	100	19-06-2017	17-08-2017	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395054	Proyecto de inversión	1,917,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917000.0, modificado:1917000.0}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 43, Suministro de energía eléctrica	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-31	N	100	13-09-2017	11-11-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	569,802.05	569,802.05	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado avances















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	MEX180301395184	Proyecto de inversión	5,309,748.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309748.06, modificado:5309748.06}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes. Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Terminación de la construcción de biblioteca, módulo de baños en auditorio, centro de cómputo y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-6	N	100	30-08-2017	27-12-2017	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395185	Proyecto de inversión	4,511,292.77	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4511292.77, modificado:4511292.77}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ. Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Terminación de la construcción de una unidad de docencia tipo II y obra exterior	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-7	N	100	01-09-2017	29-12-2017	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	MEX180301395499	Proyecto de inversión	2,670,824.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670824.68, modificado:2670824.68}}	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt. Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un	15	México	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	N	100	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	En Ejecución	Validado avances