


DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	1	MEX13130400232936	9,465,851.78	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	1	500	01-11-2013	01-12-2014	9,465,851.78	9,465,851.78	9,465,851.78	9,170,100.66	9,170,100.66
2019	1	MEX180301399265	1,650,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Profr. Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de 1 laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-1	200	14-10-2014	11-01-2015	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,297,325.85	1,297,325.85
2019	1	MEX180301399266	531,300.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt. Calimaya, Construcción de 1 aula didáctica y 50 pupitres universitarios, pizarrón electrónico, 1 mesa para maestro, 1 silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-2	50	13-06-2014	11-08-2014	531,300.00	531,300.00	531,300.00	490,847.30	490,847.30
2019	1	MEX180301399267	2,200,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, No. 2 Metepec, Construcción de 1 laboratorio de cómputo y 50 equipos de cómputo así como mobiliario y equipo respectivo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-3	200	27-06-2014	24-09-2014	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,032,316.23	2,032,316.23
2019	1	MEX180301399269	1,980,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, No. 1 Dr. Donato Alarcón Segovia, Construcción de 1 taller de manufactura asistida por computadora y equipo específico del taller de manufactura asistida por computadora	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-5	200	27-08-2014	24-11-2014	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,823,598.93	1,823,598.93
2019	1	MEX180301399271	1,375,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, No. 1 Dr. Leopoldo Río de la Loza, Construcción y equipamiento de 2 anexos de orientación y tutoría de 52 m2. y equipamiento del taller de electrónica: multímetros, juegos de pinzas, desarmadores y cautines de lapiz, osciloscopio, diferentes fuentes de poder, generador de fusiones, equipos de cómputo para TIC y PLC, gabinetes y mesas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-7	200	13-06-2014	11-08-2014	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,180,990.61	1,180,990.61
2019	1	MEX180301399272	1,980,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Ruy Pérez Tamayo, Construcción de 1 taller de diseño asistido por computadora y equipamiento específico del taller asistido por computadora	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-8	200	14-10-2014	12-01-2015	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,648,406.32	1,648,406.32
2019	1	MEX180301399273	1,062,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 89, Construcción de 2 aulas didácticas y 50 sillas universitarias, 1 pizarrón blanco, 1 escritorio y 1 silla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-9	100	13-06-2014	10-09-2014	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	919,569.25	919,569.25
2019	1	MEX180301399757	30,000,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica, AGM-995, Construcción y equipamiento de unidad de docencia 2 niveles y equipo especializado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91021	5550	12-05-2014	08-12-2014	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,435,896.30	29,435,896.30
2019	1	MEX180301399758	30,000,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica , AGM-118, Construcción y equipamiento de unidad de docencia 1 y equipo especializado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91022	5150	18-12-2013	15-07-2014	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,540,549.80	29,540,549.80

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	1	MEX180301399760	30,000,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica , AGM-213, Construcción y equipamiento de unidad de docencia 1 y equipo especializado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91024	5150	28-10-2016	25-05-2017	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	26,426,360.00	26,426,360.00
2019	1	MEX180301399268	1,010,240.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda, Construcción de 287 m2. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-4	100	11-06-2014	08-09-2014	1,010,240.00	1,010,240.00	1,010,240.00	827,289.38	827,289.38
2019	1	MEX180301399270	275,000.00	2013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, No. 2 Guillermo González Camarena, Construcción y equipamiento de 1 anexo de orientación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	91830-6	100	13-06-2014	11-08-2014	275,000.00	275,000.00	275,000.00	233,064.98	233,064.98



Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances


Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances



Validado
avances

Validado
avances

Validado
avances