

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX15150400598485	2,501,276.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	-	0	30-07-2015		2,501,276.00	2,501,276.00	2,501,276.00	2,134,602.59	2,134,602.59	Validado avances	
2019	1	MEX180301398517	2,577,300.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 282, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-6	200	16-11-2015	13-04-2016	2,577,300.12	2,577,300.12	2,577,300.12	1,795,851.82	1,795,851.82	Validado avances	
2019	1	MEX180301397881	1,140,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 5 C. P. Alberto Mena Flores, Equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-107	100	15-01-2015	15-12-2015	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	655,742.72	655,742.72	Validado avances	
2019	1	MEX180301397882	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Coatepec Harinas, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-108	600	02-06-2016	29-10-2016	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,083,847.12	7,083,847.12	Validado avances	
2019	1	MEX180301397883	302,575.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero, Construcción de 60 ml de canaleta con rejilla para desviar aguas pluviales y evitar que barda existente colapse hacia kínder y primaria con quien se colinda. y sujeción de barda existente con tensores.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-109	100	14-03-2016	12-05-2016	302,575.00	302,575.00	302,575.00	287,092.46	287,092.46	Validado avances	
2019	1	MEX180301397884	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-110	600	22-08-2016	18-01-2017	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,084,790.19	7,084,790.19	Validado avances	
2019	1	MEX180301397888	3,974,955.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 29 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca y bodega	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-114	300	02-06-2016	29-10-2016	3,974,955.00	3,974,955.00	3,974,955.00	3,568,540.11	3,568,540.11	Validado avances	
2019	1	MEX180301397889	268,578.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Gustavo Baz, Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-115	100	15-01-2015	15-12-2015	268,578.00	268,578.00	268,578.00	140,899.98	140,899.98	Validado avances	
2019	1	MEX180301397891	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Atizapán II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-117	200	22-08-2016	19-12-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,822,422.06	1,822,422.06	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX180301397894	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en Tonanitla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-120	1700	01-07-2016	28-11-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,960,359.00	16,960,359.00	Validado avances	
2019	1	MEX180301397895	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco, Construcción y equipamiento de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	3200	29-03-2016	25-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,578,371.10	16,578,371.10	Validado avances	
2019	1	MEX180301397896	7,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo, proyecto de telecomunicaciones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-122	100	15-01-2015	15-12-2015	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,629,886.07	6,629,886.07	Validado avances	
2019	1	MEX180301397897	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Coahuila Extensión Otumba, Construcción y equipamiento de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	3800	29-03-2016	25-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,754,192.70	16,754,192.70	Validado avances	
2019	1	MEX180301397901	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en amecameca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	1700	11-05-2016	07-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,929,211.70	16,929,211.70	Validado avances	
2019	1	MEX180301397902	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-128	950	07-06-2016	03-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	5,128,597.02	5,128,597.02	Validado avances	
2019	1	MEX180301397903	10,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Construcción y equipamiento de auditorio, sala de juicios orales, cafetería y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-129	400	28-03-2016	30-06-2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,035,219.60	9,035,219.60	Validado avances	
2019	1	MEX180301398512	2,009,615.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, (AGC-392), Construcción de arco-techo (1,000 mts2)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-1	100	28-12-2015	25-05-2016	2,009,615.38	2,009,615.38	2,009,615.38	1,915,211.52	1,915,211.52	Validado avances	
2019	1	MEX180301398515	10,969,015.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Construcción y equipamiento en una primera etapa, consistente en: seis aulas U-1C, un laboratorio de usos múltiples U-1C, una administración U-2C y construcción de un módulo sanitarios U-1C, una cancha de usos múltiples y 3,700 metros lineales de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-4	1000	29-10-2015	25-04-2016	10,969,015.70	10,969,015.70	10,969,015.70	10,507,794.90	10,507,794.90	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301398518	1,175,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 289, Construcción de 3 aulas estructura regional y 130 metros cuadrados de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-7	100	15-12-2015	12-04-2016	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,174,921.69	1,174,921.69	Validado avances
2019	1	MEX180301398519	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Supervisión Escolar BT-014, Rehabilitación y adaptación de un Centro de Capacitación Docente del Nivel Medio Superior en las instalaciones de la Supervisión Escolar BT-014	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-8	100	09-11-2015	06-04-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,913,849.10	1,913,849.10	Validado avances
2019	1	MEX180301397906	8,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de cubículos, mantenimiento general, instalación de circuito cerrado de la rectoría	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-132	200	07-06-2016	03-11-2016	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,719,616.94	3,719,616.94	Validado avances
2019	1	MEX180301397907	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en Ozumba	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-133	1700	11-05-2016	07-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,443,328.60	14,443,328.60	Validado avances
2019	1	MEX180301397885	6,292,519.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 45 Calimaya II, Construcción y equipamiento de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, rehabilitación de núcleo sanitario e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	500	02-06-2016	29-10-2016	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	3,856,537.62	3,856,537.62	Validado avances
2019	1	MEX180301397886	3,401,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 10 Ecatepec II (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-112	300	02-06-2016	29-10-2016	3,401,000.00	3,401,000.00	3,401,000.00	2,819,445.63	2,819,445.63	Validado avances
2019	1	MEX180301397887	2,030,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Naucalpan II, Equipo para taller de mecánica eléctrica construcción de rampas para personas con discapacidad remodelación de sala de maestros remodelación de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-113	100	14-03-2016	11-07-2016	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	1,924,062.01	1,924,062.01	Validado avances
2019	1	MEX180301397890	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Atizapán I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-116	200	22-08-2016	19-12-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,905,076.11	1,905,076.11	Validado avances
2019	1	MEX180301397892	1,383,865.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento), Energía eléctrica, cercado perimetral y acceso principal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-118	200	14-03-2016	11-07-2016	1,383,865.00	1,383,865.00	1,383,865.00	1,328,510.40	1,328,510.40	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301397893	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento), Construcción de 525 mts. lineales de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-119	100	22-08-2016	19-12-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,589,629.44	1,589,629.44	Validado avances
2019	1	MEX180301397898	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan, Construcción y equipamiento de aula estructura U-2C (planta baja) * 2 aulas estructura U-2C (planta alta) * 1 laboratorio de idiomas estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-124	450	22-08-2016	19-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,772,443.03	1,772,443.03	Validado avances
2019	1	MEX180301397899	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca , Construcción y equipamiento de laboratorio de idiomas estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	200	14-03-2016	11-07-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,391,367.11	2,391,367.11	Validado avances
2019	1	MEX180301397900	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Construcción y equipamiento de una unidad de docencia tipo II y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-126	6700	13-07-2016	09-12-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,943,645.40	18,943,645.40	Validado avances
2019	1	MEX180301397908	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-134	1300	07-06-2016	03-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	1,762,736.04	1,762,736.04	Validado avances
2019	1	MEX180301397909	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en Texcalyacac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-135	1700	11-05-2016	07-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,035,184.30	14,035,184.30	Validado avances
2019	1	MEX180301397904	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, Construcción y equipamiento de 4 aulas estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-130	200	07-06-2016	03-11-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,026,135.86	2,026,135.86	Validado avances
2019	1	MEX180301397905	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de un edificio tipo unidad de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-131	4600	13-07-2016	09-12-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,662,675.30	18,662,675.30	Validado avances
2019	1	MEX180301398513	5,338,058.74	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203, (AGM-239), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C, cafetería U-1C, bodega y construcción de dos canchas de usos múltiples, una plaza cívica de 318 mts.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-2	700	21-10-2015	18-03-2016	5,338,058.74	5,338,058.74	5,338,058.74	4,693,297.54	4,693,297.54	Validado avances
2019	1	MEX180301398514	1,759,416.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, (AGM-939), Construcción y equipamiento de una administración U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-3	100	15-12-2015	12-04-2016	1,759,416.44	1,759,416.44	1,759,416.44	1,451,209.78	1,451,209.78	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301398516	3,171,593.63	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 45, Demolición de edificio dañado y construcción de 6 aulas (tres U-2C P.B. y tres U-2C P.A.), un módulo de escaleras y 191 m. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-5	500	16-11-2015	13-04-2016	3,171,593.63	3,171,593.63	3,171,593.63	3,168,433.08	3,168,433.08	Validado avances