

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX16160200665958	12,042,487.67	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Universidad Autonoma del Estado de México	-	122	09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,626,342.60	Validado avances
2019	1	MEX180301396086	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, Equipamiento (200 sillas universitarias, 5 escritorios, 20 computadoras, 5 cañones, 10 archiveros, 7 microscopios, 5 anaqueles, 10 impresoras, 4 vitrinas para laboratorio).	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-898	100	15-01-2016	15-12-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	354,937.23	354,937.23	Validado avances
2019	1	MEX180301396062	9,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 4 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	1200	09-01-2017	07-07-2017	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	6,124,121.65	6,124,121.65	Validado avances
2019	1	MEX180301396064	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-867	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,918,554.50	1,918,554.50	Validado avances
2019	1	MEX180301396072	2,349,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-877	300	21-08-2017	17-01-2018	2,349,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	1,854,586.64	1,854,586.64	Validado avances
2019	1	MEX180301396073	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Cuautitlán, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-880	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	833,698.79	833,698.79	Validado avances
2019	1	MEX180301396074	2,235,245.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-881	200	05-09-2016	02-01-2017	2,235,245.00	2,235,245.00	2,235,245.00	1,695,040.14	1,695,040.14	Validado avances
2019	1	MEX180301396075	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), Construcción de módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-884	200	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,107,952.95	1,107,952.95	Validado avances
2019	1	MEX180301396076	747,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 02 Ecatepec, Impermeabilización de edificios y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-885	100	06-01-2017	05-05-2017	747,000.00	747,000.00	747,000.00	717,001.62	717,001.62	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301397758	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-2	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	1,746,177.56	1,746,177.56	Validado avances
2019	1	MEX180301397759	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 162, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-3	100	10-07-2017	06-11-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	521,687.18	521,687.18	Validado avances
2019	1	MEX180301397760	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 167, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-4	100	24-07-2017	21-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,062,597.92	1,062,597.92	Validado avances
2019	1	MEX180301397761	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 3, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-2C y construcción de un módulo sanitario U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-5	250	10-07-2017	07-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,753,786.59	1,753,786.59	Validado avances
2019	1	MEX180301397762	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 273, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-6	250	24-07-2017	21-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,028,586.76	1,028,586.76	Validado avances
2019	1	MEX180301397764	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 150, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-8	250	26-07-2017	23-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,742,802.91	1,742,802.91	Validado avances
2019	1	MEX180301397765	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 132, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-9	50	28-04-2017	26-07-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	697,315.16	697,315.16	Validado avances
2019	1	MEX180301397766	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No.8, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-10	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,101,016.35	1,101,016.35	Validado avances
2019	1	MEX180301397767	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-11	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,120,975.83	1,120,975.83	Validado avances
2019	1	MEX180301397769	3,563,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un taller de gastronomía U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-13	350	07-11-2016	05-04-2017	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,491,586.46	3,491,586.46	Validado avances
2019	1	MEX180301397771	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupulco, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-15	350	10-07-2017	06-12-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,251,437.42	3,251,437.42	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396531	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Chalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-873	200	25-06-2018	22-10-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	490,853.03	490,853.03	Validado avances
2019	1	MEX180301396533	4,479,521.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 06 San Simón de la Laguna, Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-882	300	08-01-2018	07-05-2018	4,479,521.00	4,479,521.00	4,479,521.00	3,368,333.18	3,368,333.18	Validado avances
2019	1	MEX180301396534	2,348,095.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 20 San Juan Xoconusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-883	200	06-12-2017	04-04-2018	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	1,894,377.20	1,894,377.20	Validado avances
2019	1	MEX180301396535	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 02 Ixtapan del Oro, Rehabilitación de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-895	100	25-06-2018	22-09-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396536	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-896	600	08-01-2018	06-06-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	4,100,760.87	4,100,760.87	Validado avances
2019	1	MEX180301396541	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Tultepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-939	600	04-04-2018	01-08-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	1,969,256.81	1,969,256.81	Validado avances
2019	1	MEX180301396544	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Amecameca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1054	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,427,575.15	1,427,575.15	Validado avances
2019	1	MEX180301396545	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1046	600	06-12-2017	04-05-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	4,099,797.87	4,099,797.87	Validado avances
2019	1	MEX180301396552	2,485,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ixtlahuaca, Construcción de 5 aulas regionales y rehabilitación de administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-963	250	18-09-2017	14-02-2018	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	1,479,011.20	1,479,011.20	Validado avances
2019	1	MEX180301396553	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-964	500	09-07-2018	04-01-2019	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,105,097.05	6,105,097.05	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396559	4,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-975	400	20-09-2017	16-02-2018	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,209,126.80	1,209,126.80	Validado avances
2019	1	MEX180301396560	3,750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Remodelación de 12 aulas, 2 talleres, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 auditorio, 8 oficinas académicas, 2 oficinas administrativas, 3 centros de cómputo, 1 centro de idiomas, 2 áreas comunes, 4 módulos de sanitarios y 1 cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-976	100	15-01-2016	15-12-2016	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396564	3,500,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tenancingo (Complemento), Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-986	100	14-09-2017	11-01-2018	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	2,148,301.81	2,148,301.81	Validado avances
2019	1	MEX180301396567	3,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Santiago Tianguistenco, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-991	450	18-09-2017	14-02-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	1,707,453.59	1,707,453.59	Validado avances
2019	1	MEX180301396573	4,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-999	650	18-09-2017	14-02-2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,262,897.23	4,262,897.23	Validado avances
2019	1	MEX180301396065	3,359,531.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 52 Axapusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-869	200	09-01-2017	07-06-2017	3,359,531.00	3,359,531.00	3,359,531.00	2,696,588.75	2,696,588.75	Validado avances
2019	1	MEX180301396067	11,662,469.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Capulhuac, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-871	1000	26-10-2016	24-04-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,609,924.34	8,609,924.34	Validado avances
2019	1	MEX180301396068	10,411,052.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Capulhuac, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-872	1200	21-12-2016	18-07-2017	10,411,052.00	10,411,052.00	10,411,052.00	7,055,680.13	7,055,680.13	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396069	2,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-874	200	13-03-2017	10-07-2017	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,807,758.44	1,807,758.44	Validado avances
2019	1	MEX180301396070	7,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Chiautla (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-875	700	09-01-2017	07-07-2017	7,850,000.00	7,850,000.00	7,850,000.00	5,680,912.86	5,680,912.86	Validado avances
2019	1	MEX180301396071	363,364.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	100	06-01-2017	05-04-2017	363,364.00	363,364.00	363,364.00	348,827.24	348,827.24	Validado avances
2019	1	MEX180301396081	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,495,464.35	1,495,464.35	Validado avances
2019	1	MEX180301396082	708,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 49 El Oro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-891	100	06-01-2017	05-04-2017	708,000.00	708,000.00	708,000.00	679,680.00	679,680.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396083	626,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-893	100	06-01-2017	05-04-2017	626,100.00	626,100.00	626,100.00	595,195.69	595,195.69	Validado avances
2019	1	MEX180301396084	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Huixquilucan, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-894	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,832,288.85	1,832,288.85	Validado avances
2019	1	MEX180301396085	735,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 56, Rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-897	100	13-10-2016	10-01-2017	735,000.00	735,000.00	735,000.00	703,566.50	703,566.50	Validado avances
2019	1	MEX180301396087	3,476,755.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 65 Morelos II, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-899	200	02-05-2017	28-09-2017	3,476,755.00	3,476,755.00	3,476,755.00	2,690,767.45	2,690,767.45	Validado avances
2019	1	MEX180301396121	3,858,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitación de 160 ml de barda y construcción de 2000m2 de andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-941	200	04-05-2017	30-09-2017	3,858,000.00	3,858,000.00	3,858,000.00	2,020,348.10	2,020,348.10	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396128	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-960	100	10-10-2016	08-05-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,829,377.60	16,829,377.60	Validado avances
2019	1	MEX180301396322	3,354,925.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Capulhuac, Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-954	400	21-08-2017	17-01-2018	3,354,925.00	3,354,925.00	3,354,925.00	1,965,501.12	1,965,501.12	Validado avances
2019	1	MEX180301396532	2,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Coacalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-879	200	15-01-2016	15-12-2016	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	341,353.17	341,353.17	Validado avances
2019	1	MEX180301396537	5,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel El Zarco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción y equipamiento del taller de alimentos y bebidas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-909	400	20-04-2018	17-08-2018	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	3,528,869.46	3,528,869.46	Validado avances
2019	1	MEX180301396538	1,908,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, Impermeabilizante, rehabilitación de sanitarios y construcción de una techumbre para cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-917	100	18-09-2017	15-01-2018	1,908,000.00	1,908,000.00	1,908,000.00	1,822,354.68	1,822,354.68	Validado avances
2019	1	MEX180301396539	6,992,918.93	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Plantel Texcoco, Construcción y equipamiento de 2 talleres, 1 cubículo, aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y 1 bodega	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-930	1100	15-01-2016	15-12-2016	6,992,918.93	6,992,918.93	6,992,918.93	2,097,248.39	2,097,248.39	Validado avances
2019	1	MEX180301396540	6,438,940.18	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Ignacio Ramírez Calzada, Construcción y equipamiento de 2 aulas y áreas comunes, y remodelación de 13 oficinas académicas, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y sala de juntas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-938	300	15-01-2016	15-12-2016	6,438,940.18	6,438,940.18	6,438,940.18	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396101	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,149,260.80	15,149,260.80	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396102	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-916	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	17,023,324.50	17,023,324.50	Validado avances
2019	1	MEX180301396103	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Tecamac, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-918	600	19-12-2016	17-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,234,724.39	5,234,724.39	Validado avances
2019	1	MEX180301396124	5,926,243.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 28 Zinacantepec II, Construcción y equipamiento de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-947	450	26-10-2016	24-04-2017	5,926,243.00	5,926,243.00	5,926,243.00	4,308,964.48	4,308,964.48	Validado avances
2019	1	MEX180301396125	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,308,343.50	15,308,343.50	Validado avances
2019	1	MEX180301396126	2,650,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Atlacomulco Profesora Evangelina Alcantar, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-953	100	21-12-2016	19-06-2017	2,650,500.00	2,650,500.00	2,650,500.00	1,558,333.82	1,558,333.82	Validado avances
2019	1	MEX180301396132	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-977	100	28-09-2016	25-04-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,327,049.00	16,327,049.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396133	3,260,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tecamac, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C, servicios sanitarios (mujeres) U-1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-980	300	12-06-2017	08-11-2017	3,260,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00	3,122,787.16	3,122,787.16	Validado avances
2019	1	MEX180301396134	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Tecamac, Construcción de un edificio de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	100	28-11-2016	26-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,156,959.20	16,156,959.20	Validado avances
2019	1	MEX180301396135	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica de Tecamac, Construcción de un gimnasio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-982	100	01-12-2016	28-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,992,389.50	16,992,389.50	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396549	2,210,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Coacalco, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-956	100	14-09-2017	11-01-2018	2,210,500.00	2,210,500.00	2,210,500.00	1,419,064.69	1,419,064.69	Validado avances
2019	1	MEX180301396550	3,658,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Cuautitlán Izcalli, Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-958	450	14-09-2017	11-01-2018	3,658,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	1,052,744.15	1,052,744.15	Validado avances
2019	1	MEX180301396554	3,385,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Jilotepec, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios y escaleras U2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-966	550	18-09-2017	15-01-2018	3,385,200.00	3,385,200.00	3,385,200.00	972,985.46	972,985.46	Validado avances
2019	1	MEX180301396555	3,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de los Reyes Acaquilpan, Construcción de 6 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-968	300	08-01-2018	07-05-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	1,730,489.14	1,730,489.14	Validado avances
2019	1	MEX180301396556	3,030,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-972	500	25-06-2018	21-11-2018	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396557	3,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-973	200	08-01-2018	07-05-2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,275,137.37	3,275,137.37	Validado avances
2019	1	MEX180301396558	3,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-974	550	18-09-2017	14-02-2018	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,708,912.25	1,708,912.25	Validado avances
2019	1	MEX180301396561	3,085,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de San Felipe del Progreso, Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-978	450	18-09-2017	14-02-2018	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	1,510,081.24	1,510,081.24	Validado avances
2019	1	MEX180301396562	2,880,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Sultepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-979	300	18-09-2017	14-02-2018	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,752,016.43	2,752,016.43	Validado avances
2019	1	MEX180301396563	3,900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Contro Universitario UAEM Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-985	350	15-01-2016	15-12-2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,169,745.79	1,169,745.79	Validado avances
2019	1	MEX180301396565	3,900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Teotihuacan, Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-988	150	06-12-2017	04-04-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396566	3,980,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Texcoco, Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-990	350	14-09-2017	11-01-2018	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	2,424,561.50	2,424,561.50	Validado avances
2019	1	MEX180301396568	2,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tlalnepantla, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-992	300	18-09-2017	15-01-2018	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	848,981.87	848,981.87	Validado avances
2019	1	MEX180301396569	4,090,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Santa Ana Zicatocoyan, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-993	550	18-09-2017	14-02-2018	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	3,797,672.14	3,797,672.14	Validado avances
2019	1	MEX180301396570	19,805,711.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-994	100	15-01-2016	15-12-2016	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	505,829.43	505,829.43	Validado avances
2019	1	MEX180301396571	3,390,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-996	100	18-09-2017	15-01-2018	3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00	3,091,276.10	3,091,276.10	Validado avances
2019	1	MEX180301396572	2,239,575.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 1 de Toluca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-998	100	18-09-2017	15-01-2018	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,128,892.25	2,128,892.25	Validado avances
2019	1	MEX180301396574	5,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias, Remodelación de 4 laboratorios, 6 cubículos, 1 aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, 1 bodega y 1 herpetario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1001	100	15-01-2016	15-12-2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396575	5,730,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas, Construcción de 15 cubículos, 3 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, sala de consejo, sala de juntas, site y área de café	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1002	2300	15-01-2016	15-12-2016	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	1,320,572.10	1,320,572.10	Validado avances
2019	1	MEX180301396576	4,410,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración, Construcción y equipamiento de 1 biblioteca con una extensión de 370 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1003	100	15-01-2016	15-12-2016	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX180301396577	13,620,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería, Se llevará a cabo la remodelación del edificio "b" para albergar la biblioteca, extensión de 1,200 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1004	100	15-01-2016	15-12-2016	13,620,000.00	13,620,000.00	13,620,000.00	4,081,943.34	4,081,943.34	Validado avances	
2019	1	MEX180301396578	4,799,204.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional, Construcción y equipamiento de 1 aula, 7 cubículos y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1005	950	15-01-2016	15-12-2016	4,799,204.00	4,799,204.00	4,799,204.00	1,437,025.38	1,437,025.38	Validado avances	
2019	1	MEX180301397763	2,617,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 230, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-7	300	16-01-2017	15-05-2017	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	1,497,666.68	1,497,666.68	Validado avances	
2019	1	MEX180301397768	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No 146, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-12	50	16-12-2016	15-03-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	684,405.33	684,405.33	Validado avances	
2019	1	MEX180301397774	10,597,389.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	104930	200	07-02-2017	04-09-2017	10,597,389.10	10,597,389.10	10,597,389.10	7,414,585.84	7,414,585.84	Validado avances	
2019	1	MEX180301396579	8,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1052	100	14-02-2018	14-05-2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	2,279,799.05	2,279,799.05	Validado avances	
2019	1	MEX180301396063	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-866	1400	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,325,471.70	15,325,471.70	Validado avances	
2019	1	MEX180301396066	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 13 Calimaya, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-870	100	06-01-2017	05-04-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	690,387.89	690,387.89	Validado avances	
2019	1	MEX180301396077	2,105,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-886	100	22-08-2016	19-12-2016	2,105,928.00	2,105,928.00	2,105,928.00	1,686,563.37	1,686,563.37	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396078	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Ciudad Azteca, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-887	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,146,300.58	1,146,300.58	Validado avances
2019	1	MEX180301396079	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,281,888.02	1,281,888.02	Validado avances
2019	1	MEX180301396089	528,525.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No.1 Miguel de Cervantes Saaavedra, Equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-901	100	15-01-2016	15-12-2016	528,525.00	528,525.00	528,525.00	351,674.77	351,674.77	Validado avances
2019	1	MEX180301396092	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-904	600	21-12-2016	18-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,125,575.42	5,125,575.42	Validado avances
2019	1	MEX180301396093	4,443,050.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-905	200	09-01-2017	07-06-2017	4,443,050.00	4,443,050.00	4,443,050.00	2,767,766.97	2,767,766.97	Validado avances
2019	1	MEX180301396094	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel del Sol, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-906	200	19-06-2017	16-10-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,062,161.32	1,062,161.32	Validado avances
2019	1	MEX180301396095	4,474,955.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-908	300	09-01-2017	07-06-2017	4,474,955.00	4,474,955.00	4,474,955.00	2,944,082.74	2,944,082.74	Validado avances
2019	1	MEX180301396100	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,581,401.70	14,581,401.70	Validado avances
2019	1	MEX180301396136	2,980,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tejupilco, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios estructura regional y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-983	450	14-06-2017	10-11-2017	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,797,465.07	2,797,465.07	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX180301396137	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubiculos, laboratorios (construcción y equipamiento acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-984	100	19-12-2016	17-07-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,434,133.70	15,434,133.70	Validado avances	
2019	1	MEX180301396138	11,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Terminación del tercer nivel de aulas y equipamiento de la unidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-989	100	13-03-2017	08-09-2017	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,895,463.73	8,895,463.73	Validado avances	
2019	1	MEX180301396257	536,928.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 120 Pedro Ascencio, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-1019	100	05-04-2017	03-07-2017	536,928.10	536,928.10	536,928.10	506,764.02	506,764.02	Validado avances	
2019	1	MEX180301396261	3,518,856.20	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 163 Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-1023	100	22-05-2017	18-10-2017	3,518,856.20	3,518,856.20	3,518,856.20	3,214,063.67	3,214,063.67	Validado avances	
2019	1	MEX180301396262	2,026,928.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Mario Benedetti, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-1032	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.10	2,026,928.10	2,026,928.10	957,319.29	957,319.29	Validado avances	
2019	1	MEX180301396530	8,250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Atlautla, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-868	600	08-01-2018	06-06-2018	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	2,096,249.69	2,096,249.69	Validado avances	
2019	1	MEX180301396542	2,069,528.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-942	100	25-06-2018	22-09-2018	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	144,767.78	144,767.78	Validado avances	
2019	1	MEX180301396543	8,250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-944	600	15-01-2016	15-12-2016	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	2,332,391.45	2,332,391.45	Validado avances	
2019	1	MEX180301396546	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2016-1047	600	18-09-2017	14-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	2,384,185.15	2,384,185.15	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX180301396547	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Of. No. 42, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1053	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,155,359.17	1,155,359.17	Validado avances	
2019	1	MEX180301396548	4,085,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Chalco, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-955	400	08-01-2018	06-06-2018	4,085,500.00	4,085,500.00	4,085,500.00	1,165,489.70	1,165,489.70	Validado avances	
2019	1	MEX180301397757	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 271, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-1	100	17-07-2017	14-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	685,934.65	685,934.65	Validado avances	
2019	1	MEX180301396109	2,080,481.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Alexander Weiner, Construcción y equipamiento de 3 aulas U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-924	150	31-08-2016	28-12-2016	2,080,481.00	2,080,481.00	2,080,481.00	1,545,683.35	1,545,683.35	Validado avances	
2019	1	MEX180301396110	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-925	600	20-09-2017	16-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	2,358,007.48	2,358,007.48	Validado avances	
2019	1	MEX180301396117	11,662,469.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-934	1000	19-12-2016	17-07-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	7,499,164.31	7,499,164.31	Validado avances	
2019	1	MEX180301396123	678,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-946	100	06-01-2017	05-04-2017	678,100.00	678,100.00	678,100.00	649,567.67	649,567.67	Validado avances	
2019	1	MEX180301396129	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	13,372,322.00	13,372,322.00	Validado avances	
2019	1	MEX180301396130	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-969	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	13,314,067.90	13,314,067.90	Validado avances	
2019	1	MEX180301396131	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-970	100	08-08-2016	03-02-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,213,822.90	15,213,822.90	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396140	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de sala de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1006	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	9,967,410.40	9,967,410.40	Validado avances
2019	1	MEX180301396141	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	12,742,366.80	12,742,366.80	Validado avances
2019	1	MEX180301396142	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Construcción de Gimnasio Auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1008	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,258,974.80	14,258,974.80	Validado avances
2019	1	MEX180301396258	2,001,928.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 215 Jorge Obispo Hernández, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1020	100	22-05-2017	18-09-2017	2,001,928.10	2,001,928.10	2,001,928.10	1,877,202.80	1,877,202.80	Validado avances
2019	1	MEX180301396259	4,053,856.18	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 212 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	100	22-05-2017	18-10-2017	4,053,856.18	4,053,856.18	4,053,856.18	3,702,862.60	3,702,862.60	Validado avances
2019	1	MEX180301396260	1,251,928.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 228 Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1022	100	05-04-2017	02-08-2017	1,251,928.10	1,251,928.10	1,251,928.10	1,201,850.98	1,201,850.98	Validado avances
2019	1	MEX180301396551	2,340,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-959	300	14-09-2017	11-01-2018	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,245,035.49	2,245,035.49	Validado avances
2019	1	MEX180301397770	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-14	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,209,615.03	3,209,615.03	Validado avances
2019	1	MEX180301397772	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-16	350	23-03-2017	19-08-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,256,955.73	3,256,955.73	Validado avances
2019	1	MEX180301396080	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-889	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,341,139.53	1,341,139.53	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396088	389,052.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No.191 (Complemento), Construcción de 90 mtrs. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-900	100	22-03-2017	19-06-2017	389,052.00	389,052.00	389,052.00	373,489.92	373,489.92	Validado avances
2019	1	MEX180301396090	13,737,286.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 37 Naucalpan, Construcción y equipamiento de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, núcleo sanitario, salón de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-902	1450	19-12-2016	17-07-2017	13,737,286.00	13,737,286.00	13,737,286.00	10,292,269.30	10,292,269.30	Validado avances
2019	1	MEX180301396091	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl, Obra exterior que consiste en 1000 m² de estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-903	100	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,089,659.75	1,089,659.75	Validado avances
2019	1	MEX180301396096	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	1500	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,063,981.80	15,063,981.80	Validado avances
2019	1	MEX180301396097	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-911	1500	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	17,082,905.00	17,082,905.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396098	5,233,622.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento), Construcción y equipamiento de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-912	500	09-01-2017	07-06-2017	5,233,622.00	5,233,622.00	5,233,622.00	3,980,838.44	3,980,838.44	Validado avances
2019	1	MEX180301396099	19,916,329.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 297, Construcción y equipamiento de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, área administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza cívica de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-913	1850	26-10-2016	24-03-2017	19,916,329.00	19,916,329.00	19,916,329.00	13,989,151.50	13,989,151.50	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396111	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	1500	06-12-2016	03-07-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,718,800.00	14,718,800.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396112	7,378,973.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 43 Texcoco, Construcción y equipamiento de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de galvateja	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-927	500	16-01-2017	14-07-2017	7,378,973.00	7,378,973.00	7,378,973.00	5,494,276.28	5,494,276.28	Validado avances
2019	1	MEX180301396113	9,512,740.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	1100	16-01-2017	14-07-2017	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	6,370,759.27	6,370,759.27	Validado avances
2019	1	MEX180301396114	735,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 188, Construcción y equipamiento de un aula estructura U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	50	05-09-2016	03-12-2016	735,000.00	735,000.00	735,000.00	390,646.63	390,646.63	Validado avances
2019	1	MEX180301396116	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Adolfo López Mateos, AGM-0847, Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-932	2400	21-02-2017	19-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,537,231.71	5,537,231.71	Validado avances
2019	1	MEX180301396120	845,424.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 55 Toluca IV, Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-937	100	31-08-2016	28-12-2016	845,424.00	845,424.00	845,424.00	811,607.04	811,607.04	Validado avances
2019	1	MEX180301396122	1,716,695.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-945	100	01-03-2017	28-06-2017	1,716,695.00	1,716,695.00	1,716,695.00	1,329,101.65	1,329,101.65	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396143	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1010	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,225,348.80	14,225,348.80	Validado avances
2019	1	MEX180301396263	2,026,928.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 263 Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1036	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.10	2,026,928.10	2,026,928.10	1,945,553.95	1,945,553.95	Validado avances
2019	1	MEX180301396264	1,816,928.09	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Of. No. 142, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1038	100	30-06-2017	27-10-2017	1,816,928.09	1,816,928.09	1,816,928.09	1,742,711.00	1,742,711.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396265	2,101,928.09	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, EPO 282, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1042	100	12-06-2017	09-10-2017	2,101,928.09	2,101,928.09	2,101,928.09	1,862,932.29	1,862,932.29	Validado avances
2019	1	MEX180301397773	2,361,753.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-17	200	10-07-2017	06-11-2017	2,361,753.00	2,361,753.00	2,361,753.00	1,245,639.52	1,245,639.52	Validado avances
2019	1	MEX180301396118	604,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 06 Toluca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-935	100	06-01-2017	05-04-2017	604,000.00	604,000.00	604,000.00	173,952.00	173,952.00	Validado avances
2019	1	MEX180301396119	1,820,695.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 07 Toluca II, Construcción y equipamiento de dos aulas e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-936	100	05-09-2016	02-01-2017	1,820,695.00	1,820,695.00	1,820,695.00	1,414,675.47	1,414,675.47	Validado avances
2019	1	MEX180301396104	1,852,095.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 35 Tecamac II, Construcción y equipamiento de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-919	100	12-06-2017	09-10-2017	1,852,095.00	1,852,095.00	1,852,095.00	1,760,460.74	1,760,460.74	Validado avances
2019	1	MEX180301396105	550,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-920	200	31-08-2016	28-12-2016	550,000.00	550,000.00	550,000.00	527,999.98	527,999.98	Validado avances
2019	1	MEX180301396106	3,202,110.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, Rehabilitación de espacios y dos núcleos de servicios sanitarios e impermeabilizar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-921	100	04-05-2017	30-09-2017	3,202,110.00	3,202,110.00	3,202,110.00	2,889,379.63	2,889,379.63	Validado avances
2019	1	MEX180301396107	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-922	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,408.44	430,408.44	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301396108	3,825,223.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 26 Tenancingo, Construcción y equipamiento de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-923	200	09-01-2017	07-06-2017	3,825,223.00	3,825,223.00	3,825,223.00	2,777,496.95	2,777,496.95	Validado avances
2019	1	MEX180301396115	10,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 182, Construcción y equipamiento de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-931	800	16-01-2017	14-08-2017	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	8,671,910.60	8,671,910.60	Validado avances