

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170200883715	11,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio ""E"" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	08-06-2017		11,000,000.00	10,971,748.56	10,897,969.59	10,897,969.59	10,645,045.92	Validado avances
2019	1	MEX17170200880993	1,943,810.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	08-06-2017		1,943,810.00	1,939,066.89	1,939,066.89	1,939,066.89	1,893,933.43	Validado avances
2019	1	MEX17170200883732	2,900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	08-06-2017		2,900,000.00	2,887,579.43	2,887,579.43	2,887,579.43	2,471,131.29	Validado avances
2019	1	MEX17170200883630	11,657,117.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio ""E"", Unidad Academica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	08-06-2017		11,657,117.96	11,652,284.30	11,652,284.26	11,652,284.26	11,381,067.31	Validado avances
2019	1	MEX17170200883689	3,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	08-06-2017	29-06-2018	3,500,000.00	3,484,342.05	3,484,341.98	3,484,341.98	3,403,241.01	Validado avances
2019	1	MEX180301395127	3,699,742.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ues, Unidad de Estudios Superiores, Terminación de la construcción de la primera y segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-29	100	30-08-2017	28-10-2017	3,699,742.47	3,699,742.47	3,699,742.47	3,637,508.80	3,637,508.80	Validado avances
2019	1	MEX180301394368	1,966,879.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Narciso Mendoza, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-488	300	15-01-2017	15-12-2017	1,966,879.06	1,966,879.06	1,966,879.06	566,461.16	566,461.16	Validado avances
2019	1	MEX180301394369	1,625,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-489	50	15-01-2017	15-12-2017	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394370	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394371	666,003.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Benito Juárez, Sustitución de losa de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-491	100	15-01-2017	15-12-2017	666,003.42	666,003.42	666,003.42	191,808.98	191,808.98	Validado avances
2019	1	MEX180301394372	755,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-492	50	15-01-2017	15-12-2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394447	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 3 San Felipe del Progreso, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-567	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301394692	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Leona Vicario, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-811	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395182	3,481,256.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Terminación de la construcción de gimnasio auditorio y de la unidad de docencia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-4	100	30-08-2017	27-12-2017	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,150.85	3,481,150.85	Validado avances
2019	1	MEX180301395183	592,914.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Terminación de la tercera etapa del segundo nivel de la clínica salud	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-5	100	30-08-2017	28-10-2017	592,914.53	592,914.53	592,914.53	592,817.30	592,817.30	Validado avances
2019	1	MEX180301395184	5,309,748.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Terminación de la construcción de biblioteca, módulo de baños en auditorio, centro de cómputo y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-6	100	30-08-2017	27-12-2017	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	Validado avances
2019	1	MEX180301395252	2,222,932.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 310, Construcción de tres aulas y cambio de cancelería en 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-01	150	15-01-2018	14-04-2018	2,222,932.86	2,222,932.86	2,222,932.86	2,209,780.07	2,209,780.07	Validado avances
2019	1	MEX180301395253	4,304,380.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 123, Construcción de 424 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-02	100	08-01-2018	07-04-2018	4,304,380.22	4,304,380.22	4,304,380.22	4,292,279.79	4,292,279.79	Validado avances
2019	1	MEX180301395255	1,902,969.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-04	100	15-01-2018	13-07-2018	1,902,969.41	1,902,969.41	1,902,969.41	1,784,484.53	1,784,484.53	Validado avances
2019	1	MEX180301393857	1,461,064.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 1 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-2	100	10-07-2017	07-10-2017	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	953,286.32	953,286.32	Validado avances
2019	1	MEX180301393865	1,700,897.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-10	200	26-07-2017	23-10-2017	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,685,288.85	1,685,288.85	Validado avances
2019	1	MEX180301393866	732,610.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-11	50	28-04-2017	26-07-2017	732,610.95	732,610.95	732,610.95	277,610.95	277,610.95	Validado avances
2019	1	MEX180301393873	1,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-18	200	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301394759	350,047.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-878	100	15-01-2017	15-12-2017	350,047.91	350,047.91	350,047.91	100,813.80	100,813.80	Validado avances
2019	1	MEX180301394783	1,756,054.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Oztolotepec (AGM-567), Terminación de la construcción de una unidad académica departamental y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-1	100	28-09-2017	27-11-2017	1,756,054.99	1,756,054.99	1,756,054.99	1,495,476.54	1,495,476.54	Validado avances
2019	1	MEX180301394787	671,124.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-5	100	01-10-2018	29-12-2018	671,124.11	671,124.11	671,124.11	665,778.54	665,778.54	Validado avances
2019	1	MEX180301395028	846,574.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 59, Terminación construcción de 4 aulas de 3E, un laboratorio de usos múltiples de 5E, 1 área administrativa de 5E, 1 bodega de 2E, 1 biblioteca de 4E, 1 intendencia de 2E, 1 sala de maestros de 5E, así como la construcción de 1 laboratorio de cómputo de 6E, 2 escaleras, 1 caseta de vigilancia y obra exterior (plaza cívica, andadores, acceso de entrada al plantel)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-5	100	18-07-2017	15-09-2017	846,574.44	846,574.44	846,574.44	846,380.74	846,380.74	Validado avances
2019	1	MEX180301395036	1,872,330.01	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 325 (AGM-664), Terminación de la construcción de un aula 6.48 x 8 metros U-1C, módulo sanitario 6.00 x 8.00 metros, laboratorio de usos múltiples 12.00 x 8.00 metros	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-13	100	18-07-2017	15-09-2017	1,872,330.01	1,872,330.01	1,872,330.01	1,870,956.11	1,870,956.11	Validado avances
2019	1	MEX180301395038	111,470.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción de fosa séptica y dos pozos de absorción	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-15	100	19-06-2017	17-08-2017	111,470.00	111,470.00	111,470.00	105,080.62	105,080.62	Validado avances
2019	1	MEX180301395045	630,318.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 113, Terminación de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-22	100	19-06-2017	17-08-2017	630,318.52	630,318.52	630,318.52	625,854.31	625,854.31	Validado avances
2019	1	MEX180301395055	1,025,300.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 278, Suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-32	100	13-09-2017	11-11-2017	1,025,300.00	1,025,300.00	1,025,300.00	488,092.33	488,092.33	Validado avances
2019	1	MEX180301395057	679,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Of. No. 242, Equipamiento de laboratorio de ciencias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-34	100	15-01-2017	15-12-2017	679,000.00	679,000.00	679,000.00	476,511.24	476,511.24	Validado avances
2019	1	MEX180301395080	5,570,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 327, Construcción y equipamiento de 6 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-64	400	06-12-2017	31-12-2017	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	4,822,997.21	4,822,997.21	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395081	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Tlatlaya (AGM-852), Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-74	100	14-11-2017	31-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,883.85	1,099,883.85	Validado avances
2019	1	MEX180301395088	4,226,731.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP 194, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-81	100	06-12-2017	31-12-2017	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	3,851,723.40	3,851,723.40	Validado avances
2019	1	MEX180301395089	929,925.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 57, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-82	100	06-12-2017	31-12-2017	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,605.03	929,605.03	Validado avances
2019	1	MEX180301395157	190,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Num. 2 , Terminación de la construcción de dos aulas U-2C, laboratorio de usos múltiples, laboratorio de cómputo y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-1	100	24-07-2017	21-09-2017	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,778.77	187,778.77	Validado avances
2019	1	MEX180301395158	370,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECyTEM Plantel Tultepec, Terminación de aula 2.5 EE, aula 2.0 EE. taller de cómputo, módulo sanitario, cancha de usos múltiples, escalera, cisterna, cubo de tinacos, andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-2	100	24-07-2017	21-10-2017	370,000.00	370,000.00	370,000.00	352,082.13	352,082.13	Validado avances
2019	1	MEX180301395159	683,031.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 42, Terminación de la construcción y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-3	100	24-07-2017	21-10-2017	683,031.24	683,031.24	683,031.24	683,029.91	683,029.91	Validado avances
2019	1	MEX180301395162	2,995,176.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 259, Rehabilitacion de plaza cívica existente y/o cubierta y construcción de un auditorio de estructura U1-C de 4 E.E.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-6	100	30-08-2017	27-12-2017	2,995,176.13	2,995,176.13	2,995,176.13	2,994,367.86	2,994,367.86	Validado avances
2019	1	MEX180301395163	679,934.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-7	100	24-07-2017	21-10-2017	679,934.74	679,934.74	679,934.74	676,576.99	676,576.99	Validado avances
2019	1	MEX180301395170	463,223.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, No. 2 Valle de Bravo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-20	100	22-12-2017	21-03-2018	463,223.34	463,223.34	463,223.34	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395171	2,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 035, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-22	100	08-01-2018	07-04-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,937.76	2,498,937.76	Validado avances
2019	1	MEX180301395172	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-23	100	15-01-2018	14-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,673.45	999,673.45	Validado avances
2019	1	MEX180301395173	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-24	100	15-01-2018	14-05-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,172.33	999,172.33	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395175	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-26	100	15-01-2018	14-05-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	299,989.88	299,989.88	Validado avances
2019	1	MEX180301395176	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 263, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-27	100	20-12-2017	19-03-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	705,441.88	705,441.88	Validado avances
2019	1	MEX180301395177	335,424.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-28	100	01-03-2018	30-03-2018	335,424.19	335,424.19	335,424.19	333,786.90	333,786.90	Validado avances
2019	1	MEX180301395178	434,575.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Rehabilitación y elevación de andadores y rampas, sustitución de drenaje pluvial con rejilla para alivio de encharcamientos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-29	100	14-09-2018	12-12-2018	434,575.81	434,575.81	434,575.81	280,952.53	280,952.53	Validado avances
2019	1	MEX180301395179	644,883.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, Conclusión de la construcción de la segunda etapa del laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-1	100	24-07-2017	21-10-2017	644,883.87	644,883.87	644,883.87	644,754.59	644,754.59	Validado avances
2019	1	MEX180301395185	4,511,292.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Terminación de la construcción de una unidad de docencia tipo II y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-7	100	01-09-2017	29-12-2017	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	Validado avances
2019	1	MEX180301395186	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Terminación de la construcción del centro de cómputo y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-8	100	15-01-2017	15-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,268,170.18	1,268,170.18	Validado avances
2019	1	MEX180301394065	40,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Escuela de Artes Escénicas, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-186	100	15-01-2017	15-12-2017	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	11,118,729.90	11,118,729.90	Validado avances
2019	1	MEX180301394066	16,505,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Unidad Académica Profesional Tianguistenco, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-187	100	15-01-2017	15-12-2017	16,505,000.00	16,505,000.00	16,505,000.00	4,590,349.19	4,590,349.19	Validado avances
2019	1	MEX180301394446	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ej, José María Pino Suárez, Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-566	100	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Validado avances
2019	1	MEX180301394758	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-877	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301394760	1,241,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-879	100	15-01-2017	15-12-2017	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394761	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edep, Escuela del Deporte de Naulpalpan, PENDIENTE	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-880	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394762	465,838.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edep, Escuela del Deporte de Tecámac de F V , Rehabilitación de gimnasio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-881	100	15-01-2017	15-12-2017	465,838.17	465,838.17	465,838.17	445,514.40	445,514.40	Validado avances
2019	1	MEX180301394779	1,464,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 148, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-1	100	28-09-2017	27-11-2017	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394784	25,412.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Rehabilitación de aulas con pintura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-2	100	28-07-2017	26-08-2017	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.69	25,412.69	Validado avances
2019	1	MEX180301395030	1,999,999.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Escuela de Artes y Oficios, Terminación de la primera etapa de la construcción de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-7	100	18-07-2017	15-09-2017	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,995,582.58	1,995,582.58	Validado avances
2019	1	MEX180301395031	323,504.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 282, Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-8	100	19-06-2017	17-08-2017	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,108.39	323,108.39	Validado avances
2019	1	MEX180301395032	573,246.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero, Conclusión de la primera etapa de una cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-9	100	19-06-2017	16-09-2017	573,246.53	573,246.53	573,246.53	573,246.52	573,246.52	Validado avances
2019	1	MEX180301395034	2,407,031.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Tezoyuca, Terminación de la construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-11	100	18-07-2017	15-09-2017	2,407,031.33	2,407,031.33	2,407,031.33	2,391,885.25	2,391,885.25	Validado avances
2019	1	MEX180301395035	301,345.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 104, Acometida de luz a laboratorio de idiomas y pintura exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-12	100	19-06-2017	16-09-2017	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.08	301,345.08	Validado avances
2019	1	MEX180301395092	421,171.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, CBTIS No. 202, Trabajos de rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-85	100	06-12-2017	31-12-2017	421,171.62	421,171.62	421,171.62	126,351.49	126,351.49	Validado avances
2019	1	MEX180301395095	1,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario 150, 4 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-88	200	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395096	256,992.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, María Luisa Marina de Suárez, Terminación de mantenimiento de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-89	100	15-01-2017	15-12-2017	256,992.71	256,992.71	256,992.71	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395097	402,330.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-90	100	15-01-2017	15-12-2017	402,330.52	402,330.52	402,330.52	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395098	121,799.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP PlanteI Atlacomulco , Terminación de construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-91	100	15-01-2017	15-12-2017	121,799.86	121,799.86	121,799.86	110,829.89	110,829.89	Validado avances
2019	1	MEX180301395102	2,268,399.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Terminación de la construcción del módulo de administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-2	100	10-07-2017	07-09-2017	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	2,084,342.13	2,084,342.13	Validado avances
2019	1	MEX180301395104	961,312.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Atlautla, Construcción de unidad de docencia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-4	100	18-07-2017	15-09-2017	961,312.11	961,312.11	961,312.11	842,968.26	842,968.26	Validado avances
2019	1	MEX180301395113	2,820,466.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Terminación de la construcción de una unidad académica departamental tipo II de talleres y laboratorios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-14	100	18-07-2017	15-09-2017	2,820,466.55	2,820,466.55	2,820,466.55	2,818,686.79	2,818,686.79	Validado avances
2019	1	MEX180301395116	528,118.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Unidad de Estudios Superiores de Ecatepec, Trabajos complementarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-17	100	19-06-2017	17-08-2017	528,118.54	528,118.54	528,118.54	500,858.71	500,858.71	Validado avances
2019	1	MEX180301394064	3,844,879.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-185	100	27-06-2018	23-11-2018	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	1,107,325.43	1,107,325.43	Validado avances
2019	1	MEX180301394185	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-305	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394186	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Guadalupe Victoria, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-306	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394187	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-307	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301394188	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Marcos Achar Lobatón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-308	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394189	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-309	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394307	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394348	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-468	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394554	550,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Venustiano Carranza, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-674	150	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	158,400.00	158,400.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394593	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-712	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394690	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Leona Vicario, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-809	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394691	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-810	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394714	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan Escutia, Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-833	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,210.11	422,210.11	Validado avances
2019	1	MEX180301394737	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ei, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-856	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	266,284.66	266,284.66	Validado avances
2019	1	MEX180301395027	279,437.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-0027, Construcción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-4	100	19-06-2017	17-08-2017	279,437.92	279,437.92	279,437.92	275,460.42	275,460.42	Validado avances
2019	1	MEX180301395037	550,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción de un muro de acometida, reja de acceso, andadores y rampas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-14	100	19-06-2017	17-08-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	468,452.97	468,452.97	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395061	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 9, Rehabilitación de sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-45	100	28-09-2017	26-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,257,543.38	1,257,543.38	Validado avances
2019	1	MEX180301395062	1,780,899.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 41, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-46	100	01-09-2017	29-12-2017	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,565.47	1,780,565.47	Validado avances
2019	1	MEX180301395082	150,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción de muro divisorio en dos espacios de taller de autotrónica e instalación de extractores de aire	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-75	100	20-09-2017	03-11-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395087	886,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Of. No. 192, 2 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-80	100	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,399.94	886,399.94	Validado avances
2019	1	MEX180301395090	1,499,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, PREPARATORIA No. 27, Sustitución y reubicación de 2 espacios adosados (ampliación de biblioteca y sala de música) por daños en muros por sismo y asentamientos y sustitución de firmes en el laboratorio de usos múltiples por agrietamientos y desniveles severos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-83	100	06-12-2017	31-12-2017	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	1,487,754.70	1,487,754.70	Validado avances
2019	1	MEX180301395091	141,192.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetis, CETIS No. 119, Sustitución de nicho eléctrico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-84	100	20-12-2017	17-02-2018	141,192.83	141,192.83	141,192.83	141,090.37	141,090.37	Validado avances
2019	1	MEX180301395093	1,003,846.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 112, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-86	100	15-01-2018	14-05-2018	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	988,863.59	988,863.59	Validado avances
2019	1	MEX180301395099	164,407.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, Trabajos complementarios a la construcción y suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-92	100	01-10-2018	30-10-2018	164,407.43	164,407.43	164,407.43	164,029.35	164,029.35	Validado avances
2019	1	MEX180301395100	87,474.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-93	100	01-10-2018	30-10-2018	87,474.17	87,474.17	87,474.17	87,445.48	87,445.48	Validado avances
2019	1	MEX180301395105	1,099,225.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Unidad de Estudios Superiores de Almoloya de Alquisiras, Terminación de la construcción del segundo nivel aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-5	100	18-07-2017	15-09-2017	1,099,225.02	1,099,225.02	1,099,225.02	1,095,509.33	1,095,509.33	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395109	2,445,075.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Conclusión de la terminación de construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios y seccionador de la universidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-10	100	18-07-2017	15-09-2017	2,445,075.75	2,445,075.75	2,445,075.75	2,439,246.31	2,439,246.31	Validado avances
2019	1	MEX180301395110	1,782,495.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de San José del Rincón, Terminación de la construcción del Tecnológico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-11	100	18-07-2017	15-09-2017	1,782,495.97	1,782,495.97	1,782,495.97	1,777,227.03	1,777,227.03	Validado avances
2019	1	MEX180301395120	3,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad de Estudios Superiores de El Oro, Construcción de la unidad de estudios superiores (terminación segunda etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-21	100	18-07-2017	15-09-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,491,605.69	3,491,605.69	Validado avances
2019	1	MEX180301395254	1,902,969.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetis, Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Num. 119, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-03	100	15-01-2018	13-07-2018	1,902,969.40	1,902,969.40	1,902,969.40	555,262.13	555,262.13	Validado avances
2019	1	MEX180301395256	972,580.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 34, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-05	100	08-01-2018	07-04-2018	972,580.58	972,580.58	972,580.58	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301394063	2,705,541.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amecameca, Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-184	100	25-05-2018	21-09-2018	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	1,251,425.81	1,251,425.81	Validado avances
2019	1	MEX180301395094	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-87	100	22-12-2017	21-03-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	766,193.31	766,193.31	Validado avances
2019	1	MEX180301395118	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Unidad de Estudios Superiores de Villa Victoria, Impermeabilización de laboratorios, talleres y aulas multi usos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-19	100	19-06-2017	17-08-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	171,434.30	171,434.30	Validado avances
2019	1	MEX180301395129	3,790,885.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T., Instituto Tecnológico de Toluca, Terminación de la construcción de la 2da. Etapa de la unidad académica departamental tipo IV	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-31	100	30-08-2017	27-11-2017	3,790,885.70	3,790,885.70	3,790,885.70	3,078,134.75	3,078,134.75	Validado avances
2019	1	MEX180301393858	1,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Jocotitlán, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-3	200	26-07-2017	23-10-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,158,866.29	1,158,866.29	Validado avances
2019	1	MEX180301393859	1,996,741.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-4	200	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301393861	2,670,824.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de idiomas (25 usuarios), una biblioteca, un área administrativa, una cafetería, una bodega y suministro de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	100	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	Validado avances
2019	1	MEX180301393862	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 129, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-7	100	24-07-2017	21-10-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	911,779.27	911,779.27	Validado avances
2019	1	MEX180301393864	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-9	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	Validado avances
2019	1	MEX180301393867	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-12	100	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	Validado avances
2019	1	MEX180301393869	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 206, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-14	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,440,341.46	1,440,341.46	Validado avances
2019	1	MEX180301393870	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-15	100	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	Validado avances
2019	1	MEX180301393871	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-16	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,328,487.85	1,328,487.85	Validado avances
2019	1	MEX180301393874	1,467,921.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 54, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-19	100	26-07-2017	23-10-2017	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	920,920.92	920,920.92	Validado avances
2019	1	MEX180301393875	1,467,921.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-20	100	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	Validado avances
2019	1	MEX180301393876	2,265,054.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 75, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-21	200	31-08-2017	28-12-2017	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	1,829,317.33	1,829,317.33	Validado avances
2019	1	MEX180301394781	554,413.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP 194, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-4	100	06-12-2017	31-12-2017	554,413.47	554,413.47	554,413.47	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395029	2,217,532.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Metepec, Terminación de la construcción de un departamento técnico, audio visual, bodega, cafetería y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-6	100	18-07-2017	15-09-2017	2,217,532.29	2,217,532.29	2,217,532.29	2,214,877.55	2,214,877.55	Validado avances
2019	1	MEX180301395040	56,100.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Lerma, Rehabilitación a las instalaciones eléctricas en laboratorios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-17	100	19-06-2017	18-07-2017	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,099.91	56,099.91	Validado avances
2019	1	MEX180301395042	135,441.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción de un laboratorio multidisciplinario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-19	100	19-06-2017	17-08-2017	135,441.95	135,441.95	135,441.95	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395043	271,300.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 258, Construcción de laboratorio de computación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-20	100	19-06-2017	17-08-2017	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX180301395047	643,281.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM, AGM-871, Terminación de construcción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-24	100	28-06-2017	26-08-2017	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,280.98	643,280.98	Validado avances
2019	1	MEX180301395048	711,612.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-994, Terminación de construcción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-25	100	28-06-2017	26-08-2017	711,612.90	711,612.90	711,612.90	704,356.43	704,356.43	Validado avances
2019	1	MEX180301395049	855,922.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, AGM-321, Terminación de construcción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-26	100	13-09-2017	11-11-2017	855,922.03	855,922.03	855,922.03	829,601.58	829,601.58	Validado avances
2019	1	MEX180301395050	2,267,387.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Ing. Guillermo González Camarena, AGM-492, Terminación de construcción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-27	100	21-08-2017	18-11-2017	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,386.96	2,267,386.96	Validado avances
2019	1	MEX180301395053	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 58, Suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-30	100	28-06-2017	25-09-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,126.20	698,126.20	Validado avances
2019	1	MEX180301395054	1,917,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 43, Suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-31	100	13-09-2017	11-11-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	569,802.05	569,802.05	Validado avances
2019	1	MEX180301395058	821,113.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 4, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-35	100	20-09-2017	18-12-2017	821,113.05	821,113.05	821,113.05	757,856.66	757,856.66	Validado avances
2019	1	MEX180301393860	4,236,076.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de edificios, construcción de muros de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-5	200	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301393872	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-17	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	Validado avances
2019	1	MEX180301393879	5,304,652.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109629	200	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	Validado avances
2019	1	MEX180301395112	369,769.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, Terminación de construcción del edificio de aulas en tres niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-13	100	19-06-2017	17-08-2017	369,769.44	369,769.44	369,769.44	367,611.05	367,611.05	Validado avances
2019	1	MEX180301395115	7,312,689.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, Suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-16	100	17-08-2017	13-01-2018	7,312,689.66	7,312,689.66	7,312,689.66	7,310,908.70	7,310,908.70	Validado avances
2019	1	MEX180301395117	2,105,267.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Terminación para la construcción de 10 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-18	100	18-07-2017	15-09-2017	2,105,267.40	2,105,267.40	2,105,267.40	2,019,635.10	2,019,635.10	Validado avances
2019	1	MEX180301395121	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad de Estudios Superiores de Sultepec, Terminación de la unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-22	100	18-07-2017	15-09-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	258,339.06	258,339.06	Validado avances
2019	1	MEX180301395124	1,295,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, Terminación de la construcción de una nave industrial y terminación de la construcción de 6 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-25	100	21-08-2017	18-11-2017	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,268,288.09	1,268,288.09	Validado avances
2019	1	MEX180301395131	5,579,881.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Otzolotepec, Terminación de la construcción de un laboratorio pesado y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-34	100	30-08-2017	27-11-2017	5,579,881.40	5,579,881.40	5,579,881.40	5,577,075.66	5,577,075.66	Validado avances
2019	1	MEX180301395134	285,004.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Arranque, operación, úesta en marcha y estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento de la superficie del camino de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-36	100	20-09-2017	18-11-2017	285,004.58	285,004.58	285,004.58	281,083.78	281,083.78	Validado avances
2019	1	MEX180301395136	1,234,912.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 4, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-38	100	15-01-2017	15-12-2017	1,234,912.95	1,234,912.95	1,234,912.95	1,223,254.53	1,223,254.53	Validado avances
2019	1	MEX180301393856	1,996,741.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amecameca, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-1	200	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,914,453.82	1,914,453.82	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX180301395128	9,978,362.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Terminación de la construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-30	100	27-09-2017	25-12-2017	9,978,362.64	9,978,362.64	9,978,362.64	9,797,184.72	9,797,184.72	Validado avances
2019	1	MEX180301395130	177,239.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional 151, sede Jilotepec, Terminación de la construcción y ampliación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-32	100	24-07-2017	21-09-2017	177,239.00	177,239.00	177,239.00	177,238.95	177,238.95	Validado avances
2019	1	MEX180301395132	924,089.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Colocación de letreros, escudo y placa de inauguración de la Universidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-35	100	28-09-2017	27-10-2017	924,089.00	924,089.00	924,089.00	731,634.70	731,634.70	Validado avances
2019	1	MEX180301395133	670,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Terminación de construcción de la estructura de un tercer nivel de la unidad académica departamental tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-28	100	20-09-2017	18-12-2017	670,000.00	670,000.00	670,000.00	669,386.37	669,386.37	Validado avances
2019	1	MEX180301395135	220,850.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-37	100	15-01-2017	15-12-2017	220,850.96	220,850.96	220,850.96	216,483.96	216,483.96	Validado avances
2019	1	MEX180301395174	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 149, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-25	100	15-01-2018	14-05-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,243.04	956,243.04	Validado avances
2019	1	MEX180301395180	271,492.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Unidad de Estudios Superiores, Rehabilitación de áreas verdes, pintura en canchas de usos múltiples, colocación de mobiliario y reparación de lámparas solares	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-2	100	24-07-2017	21-09-2017	271,492.00	271,492.00	271,492.00	271,285.59	271,285.59	Validado avances
2019	1	MEX180301395181	488,411.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Texcoco, Terminación de la construcción de un edificio de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-3	100	24-07-2017	21-10-2017	488,411.78	488,411.78	488,411.78	487,881.90	487,881.90	Validado avances