

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301397879	Proyecto de inversión	1,401,521.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0066 Lic. Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación, servicio de luz, mantenimiento, construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-105	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	14-03-2016	11-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,512.00	1,232,512.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:88.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397911	Proyecto de inversión	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes, Atención de humedad en muros y acentamiento de obra	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-137	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	17-04-2017	15-07-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398029	Proyecto de inversión	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Nicolás Medina, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-285	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	04-08-2015	02-11-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	622,797.00	622,797.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398095	Proyecto de inversión	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kahlo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-813	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	16-09-2015	14-12-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	740,213.00	740,213.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398145	Proyecto de inversión	450,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación General	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1405	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-12-2015	21-03-2016	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,608.00	449,608.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398168	Proyecto de inversión	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Construcción y/o rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1581	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	26-06-2015	24-08-2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,395.00	493,395.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398169	Proyecto de inversión	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primero de Mayo, Construcción y/o rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1583	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	26-06-2015	24-08-2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,896.00	497,896.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398170	Proyecto de inversión	2,079,832.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. No. 10 Jean Piaget, Construcción de 4 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1614	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	18-01-2016	16-05-2016	2,079,832.00	2,079,832.00	2,079,832.00	2,079,832.00	2,079,832.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398446	Proyecto de inversión	2,541,211.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de 2 aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1969	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	17-12-2015	14-04-2016	2,541,211.00	2,541,211.00	2,541,211.00	2,541,211.00	2,541,211.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398508	Proyecto de inversión	1,250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, José María Morelos y Pavón, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2030	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-12-2017	13-04-2018	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	949,291.00	949,291.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398509	Proyecto de inversión	1,163,976.31	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, 2 Aulas Prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-2031	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2015	15-12-2015	1,163,976.00	1,163,976.00	1,163,976.00	888,900.00	888,900.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:76.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397782	Proyecto de inversión	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-008	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	29-03-2016	27-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	430,379.00	430,379.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397784	Proyecto de inversión	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Tiburcio Molina, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-010	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	19-02-2016	17-06-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	796,903.00	796,903.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301398343	Proyecto de inversión	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Martín González Vázquez, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1842	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	17-07-2015	14-09-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398346	Proyecto de inversión	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Luna Arroyo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1846	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398047	Proyecto de inversión	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Construcción y/o rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-428	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	09-06-2015	07-08-2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398396	Proyecto de inversión	250,308.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del techo de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1916	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	19-11-2015	16-02-2016	250,308.00	250,308.00	250,308.00	250,308.00	250,308.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398172	Proyecto de inversión	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. No. 4 María Montessori, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1623	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-06-2015	20-08-2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398314	Proyecto de inversión	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Esperanza Ramírez de Alba, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1797	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398357	Proyecto de inversión	100,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1080 José María Velasco, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1870	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-11-2015	01-03-2016	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398405	Proyecto de inversión	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0957 José Vicente Villada Perea, AGC-3302, Construcción de la segunda etapa para terminar la barda perimetral y rehabilitación de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1925	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	23-10-2015	20-01-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398326	Proyecto de inversión	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Benjamín Bloom, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1814	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-06-2015	20-08-2015	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX180301398368	Proyecto de inversión	124,157.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0407 Lic. Benito Juárez, Pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	96724-1881	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-06-2015	21-07-2015	124,157.00	124,157.00	124,157.00	124,157.00	124,157.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances