

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX15150400598485	Proyecto de inversión	2,501,276.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	-	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.0}}	30-07-2015		2,501,276.00	2,501,276.00	2,134,602.59	2,134,602.59	2,134,602.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:395.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397883	Proyecto de inversión	302,575.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero, Construcción de 60 ml de canaleta con rejilla para desviar aguas pluviales y evitar que barda existente colapse hacia kínder y primaria con quien se colinda. y sujeción de barda existente con tensores.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-109	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	14-03-2016	12-05-2016	302,575.00	302,575.00	302,575.00	287,092.00	287,092.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397884	Proyecto de inversión	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-110	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-08-2016	18-01-2017	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,084,790.00	7,084,790.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397899	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca , Construcción y equipamiento de laboratorio de idiomas estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	14-03-2016	11-07-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,391,367.00	2,391,367.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397908	Proyecto de inversión	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-134	1300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	07-06-2016	03-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	1,762,736.00	1,762,736.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397909	Proyecto de inversión	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en Texcalyacac	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-135	1700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	11-05-2016	07-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,035,184.00	14,035,184.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397885	Proyecto de inversión	6,292,519.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 45 Calimaya II, Construcción y equipamiento de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, rehabilitación de núcleo sanitario e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-06-2016	29-10-2016	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	3,856,538.00	3,856,538.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397887	Proyecto de inversión	2,030,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Naucalpan II, Equipo para taller de mecánica eléctrica construcción de rampas para personas con discapacidad remodelación de sala de maestros remodelación de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-113	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	14-03-2016	11-07-2016	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	1,924,062.00	1,924,062.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397892	Proyecto de inversión	1,383,865.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento), Energía eléctrica, cercado perimetral y acceso principal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-118	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	14-03-2016	11-07-2016	1,383,865.00	1,383,865.00	1,383,865.00	1,328,510.00	1,328,510.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301397897	Proyecto de inversión	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco Extensión Otumba, Construcción y equipamiento de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	3800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	29-03-2016	25-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,754,193.00	16,754,193.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:84.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397898	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan, Construcción y equipamiento de aula estructura U-2C (planta baja) * 2 aulas estructura U-2C (planta alta) * 1 laboratorio de idiomas estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-124	450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-08-2016	19-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,772,443.00	1,772,443.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:71.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397904	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, Construcción y equipamiento de 4 aulas estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-130	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	07-06-2016	03-11-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,026,136.00	2,026,136.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397907	Proyecto de inversión	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en Ozumba	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-133	1700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	11-05-2016	07-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,443,329.00	14,443,329.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:77.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397889	Proyecto de inversión	268,578.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Gustavo Baz, Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-115	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2015	15-12-2015	268,578.00	268,578.00	268,578.00	140,900.00	140,900.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:52.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397893	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento), Construcción de 525 mts. lineales de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-119	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-08-2016	19-12-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,589,629.00	1,589,629.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:79.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398518	Proyecto de inversión	1,175,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Politécnica del Valle de Toluca, Construcción de 3 aulas estructura regional y 130 metros cuadrados de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-7	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-12-2015	12-04-2016	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,174,922.00	1,174,922.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397890	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Atizapán I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-116	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-08-2016	19-12-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,905,076.00	1,905,076.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397900	Proyecto de inversión	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Construcción y equipamiento de una unidad de docencia tipo II y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-126	6700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	13-07-2016	09-12-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,943,645.00	18,943,645.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397902	Proyecto de inversión	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-128	950	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	07-06-2016	03-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	5,128,597.00	5,128,597.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397905	Proyecto de inversión	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de un edificio tipo unidad de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-131	4600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	13-07-2016	09-12-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,662,675.00	18,662,675.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301398514	Proyecto de inversión	1,759,416.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, (AGM-939), Construcción y equipamiento de una administración U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-3	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-12-2015	12-04-2016	1,759,416.00	1,759,416.00	1,759,416.00	1,451,210.00	1,451,210.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397894	Proyecto de inversión	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en Totonantla	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-120	1700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	01-07-2016	28-11-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,960,359.00	16,960,359.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397895	Proyecto de inversión	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tes, Tecnológico de Jicotitlán extensión Aculco, Construcción y equipamiento de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	3200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	29-03-2016	25-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,578,371.00	16,578,371.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397881	Proyecto de inversión	1,140,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 5 C. P. Alberto Mena Flores, Equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-107	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2015	15-12-2015	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	655,743.00	655,743.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:58.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397906	Proyecto de inversión	8,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de cubículos, mantenimiento general, instalación de circuito cerrado de la rectoría	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-132	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	07-06-2016	03-11-2016	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,719,617.00	3,719,617.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:46.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398512	Proyecto de inversión	2,009,615.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, (AGC-392), Construcción de arco-techo (1,000 mts2)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-1	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-12-2015	25-05-2016	2,009,615.00	2,009,615.00	2,009,615.00	1,915,212.00	1,915,212.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398517	Proyecto de inversión	2,577,300.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 282, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-6	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	16-11-2015	13-04-2016	2,577,300.00	2,577,300.00	2,577,300.00	1,795,852.00	1,795,852.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301398519	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Supervisión Escolar BT-014, Rehabilitación y adaptación de un Centro de Capacitación Docente del Nivel Medio Superior en las instalaciones de la Supervisión Escolar BT-014	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100187-8	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	09-11-2015	06-04-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,913,849.00	1,913,849.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397882	Proyecto de inversión	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Coatepec Harinas, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-108	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-06-2016	29-10-2016	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,083,847.00	7,083,847.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397886	Proyecto de inversión	3,401,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 10 Ecatepec II (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-112	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-06-2016	29-10-2016	3,401,000.00	3,401,000.00	3,401,000.00	2,819,446.00	2,819,446.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:83.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397891	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Atizapán II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-117	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	22-08-2016	19-12-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,822,422.00	1,822,422.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301397901	Proyecto de inversión	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de la unidad académica de la UDEM en amecameca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	1700	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	11-05-2016	07-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,929,212.00	16,929,212.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397888	Proyecto de inversión	3,974,955.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 29 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca y bodega	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-114	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-06-2016	29-10-2016	3,974,955.00	3,974,955.00	3,974,955.00	3,568,540.00	3,568,540.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397896	Proyecto de inversión	7,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo, proyecto de telecomunicaciones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-122	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2015	15-12-2015	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,629,886.00	6,629,886.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301397903	Proyecto de inversión	10,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Construcción y equipamiento de auditorio, sala de juicios orales, cafetería y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-129	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-03-2016	30-06-2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,035,220.00	9,035,220.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:90.0}}	En Ejecución	Validado avances