

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX180301394404	Proyecto de inversión	666,269.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Presidente John F. Kennedy, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-524	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	666,269.00	666,269.00	666,269.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394416	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0164 Plan de San Luis, Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-536	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394417	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jardín de Niños Emiliano Zapata A.E.P., rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-537	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394436	Proyecto de inversión	1,110,362.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-556	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,110,362.00	1,110,362.00	1,110,362.00	319,784.00	319,784.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394437	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-557	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,974.00	143,974.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394439	Proyecto de inversión	431,725.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-559	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	431,725.00	431,725.00	431,725.00	124,337.00	124,337.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394440	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tierra y Libertad, PENDIENTE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-560	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	322,738.00	322,738.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394445	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Avanzar Campesino, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-565	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,805.00	372,805.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394454	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xicotencatl, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-574	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,583.00	374,583.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394456	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-576	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394459	Proyecto de inversión	1,123,216.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución 1857, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-579	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,123,216.00	1,123,216.00	1,123,216.00	917,861.00	917,861.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394473	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Carlos Monsivais, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-593	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394480	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lev Semionovich Vigtotsky, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-600	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,348.00	472,348.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394494	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Servicios Coordinados Alcalá, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-614	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394497	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-617	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301394207	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-327	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394226	Proyecto de inversión	1,036,595.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Gustavo Baz Prada, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-346	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,036,595.00	1,036,595.00	1,036,595.00	995,131.00	995,131.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394241	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuicuiláhuac, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-361	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,399.00	429,399.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394252	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rampa y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-372	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.00	424,347.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394269	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-389	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394274	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-394	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394278	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Lázaro Cárdenas, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-398	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394279	Proyecto de inversión	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-399	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394304	Proyecto de inversión	532,944.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Agustín Melgar, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-424	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	532,944.00	532,944.00	532,944.00	153,488.00	153,488.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394312	Proyecto de inversión	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe Berriozabal, Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-432	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	567,683.00	567,683.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394327	Proyecto de inversión	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-447	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394329	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroe de Nacoziari, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394341	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-461	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394342	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-462	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	142,962.00	142,962.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394353	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-473	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394365	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-485	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301394877	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Justo Sierra, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-112	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.00	499,999.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394900	Proyecto de inversión	497,411.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Estefania Castañeda, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-138	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	497,411.00	497,411.00	497,411.00	497,411.00	497,411.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394918	Proyecto de inversión	1,608,276.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Acamapichtli, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-159	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	24-07-2017	29-08-2017	1,608,276.00	1,608,276.00	1,608,276.00	1,608,275.00	1,608,275.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394937	Proyecto de inversión	1,494,367.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-182	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	24-07-2017	29-08-2017	1,494,367.00	1,494,367.00	1,494,367.00	1,494,367.00	1,494,367.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394940	Proyecto de inversión	624,473.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuauhtémoc, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-185	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	624,473.00	624,473.00	624,473.00	624,473.00	624,473.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394975	Proyecto de inversión	995,702.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-221	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	24-07-2017	29-08-2017	995,702.00	995,702.00	995,702.00	987,566.00	987,566.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301395022	Proyecto de inversión	552,377.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertad, 1 Aula prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-269	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	552,377.00	552,377.00	552,377.00	449,500.00	449,500.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301395164	Proyecto de inversión	36,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Biblioteca Digital, Instalación y puesta a punto de equipo de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-8	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301395227	Proyecto de inversión	663,183.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magon, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-41	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	06-12-2017	31-12-2017	663,183.00	663,183.00	663,183.00	454,556.00	454,556.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301393881	Proyecto de inversión	2,274,246.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-002	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-05-2018	24-09-2018	2,274,246.00	2,274,246.00	2,274,246.00	1,386,548.00	1,386,548.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301393884	Proyecto de inversión	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, Cam Num 10 Lic Adolfo López Mateos, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-005	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	312,353.00	312,353.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301393890	Proyecto de inversión	1,444,250.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Cuauhtémoczn, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-011	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-05-2018	24-09-2018	1,444,250.00	1,444,250.00	1,444,250.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301393903	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juventino Rosas, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-024	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	333,655.00	333,655.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301393905	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fernando de Alva Ixtlixlóchitl, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-026	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	333,130.00	333,130.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301393908	Proyecto de inversión	3,187,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de administración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-029	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	25-05-2018	21-09-2018	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	2,395,980.00	2,395,980.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX180301394212	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-332	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394221	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anexa a la Normal de Tecámac, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-341	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394254	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-374	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394270	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-390	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394273	Proyecto de inversión	4,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlaxtikiloya, Segunda etapa de : sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-393	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-10-2018	28-02-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,888,000.00	3,888,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394283	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eduardo Liceaga, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-403	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,352.00	424,352.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394288	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabiliación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-408	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-10-2018	30-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	401,757.00	401,757.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394296	Proyecto de inversión	1,509,849.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-416	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,509,849.00	1,509,849.00	1,509,849.00	1,399,251.00	1,399,251.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394297	Proyecto de inversión	899,116.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-417	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	899,116.00	899,116.00	899,116.00	258,946.00	258,946.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394299	Proyecto de inversión	5,129,290.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Juan B. Garza, Sustitución de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-419	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	5,129,290.00	5,129,290.00	5,129,290.00	1,477,236.00	1,477,236.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394319	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Generalísimo Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-439	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394332	Proyecto de inversión	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-452	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394350	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-470	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394360	Proyecto de inversión	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-480	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394395	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-515	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,962.00	375,962.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX180301394331	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-451	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394337	Proyecto de inversión	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-457	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	525,567.00	525,567.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:68.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394338	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Antonio Caso, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-458	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394340	Proyecto de inversión	858,531.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-460	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	858,531.00	858,531.00	858,531.00	247,257.00	247,257.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394345	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-465	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394377	Proyecto de inversión	1,203,125.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Monte de las Cruces, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-497	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	906,238.00	906,238.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394389	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, El Pípila, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-509	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	552,848.00	552,848.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:55.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394390	Proyecto de inversión	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-510	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,548.00	731,548.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394397	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Borja de Diaz Ordaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-517	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	358,151.00	358,151.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394398	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Sánchez Elizalde, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-518	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394405	Proyecto de inversión	929,210.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-525	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	929,210.00	929,210.00	929,210.00	267,613.00	267,613.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394414	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Albino Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-534	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394420	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio López Rayón, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-540	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,757.00	467,757.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394424	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlatoani, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-544	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394425	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tizoc, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-545	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,128.00	374,128.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301394693	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Ramirez López, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-812	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	444,852.00	444,852.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394695	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 18 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-814	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,453.00	172,453.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394698	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-817	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394705	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Eduardo Mendieta, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-824	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394707	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tenochtitlán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-826	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394715	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-834	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394718	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-837	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394725	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-844	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	863,860.00	863,860.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394746	Proyecto de inversión	14,950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Francisca Romero Salgado, Sustitución de edificios y barda exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-865	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	02-10-2018	30-03-2019	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	12,916,778.00	12,916,778.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394767	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-5	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-09-2017	27-11-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,965.00	997,965.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394768	Proyecto de inversión	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-6	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	28-09-2017	27-11-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,968.00	1,198,968.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394788	Proyecto de inversión	1,700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, República Argentina, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-01	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	08-01-2018	07-04-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,051.00	1,699,051.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394798	Proyecto de inversión	136,282.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Josué Mirlo, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-6	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	19-06-2017	17-08-2017	136,282.00	136,282.00	136,282.00	135,990.00	135,990.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394809	Proyecto de inversión	620,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Díaz Covarrubias, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-17	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	620,000.00	620,000.00	620,000.00	561,741.00	561,741.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394837	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Elena Rosales Vargas, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-58	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,700.00	497,700.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301394093	Proyecto de inversión	1,092,636.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-214	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,092,636.00	1,092,636.00	1,092,636.00	314,679.00	314,679.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394101	Proyecto de inversión	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Mariano Matamoros, Sustitución de 2 aulas y aula de maestros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-222	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,000,632.00	1,000,632.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394103	Proyecto de inversión	2,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0041 Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-224	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	626,400.00	626,400.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394121	Proyecto de inversión	175,653.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Movimiento Juventud, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-242	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	175,653.00	175,653.00	175,653.00	50,588.00	50,588.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394122	Proyecto de inversión	3,517,320.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 21, Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-243	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	3,517,320.00	3,517,320.00	3,517,320.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394129	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-250	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394144	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-265	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394155	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-276	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394165	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-285	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394166	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Educadores Mexicanos, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-286	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	466,668.00	466,668.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394170	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-290	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394181	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-301	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394183	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-303	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	449,082.00	449,082.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394193	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0218 Gral. Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-313	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394194	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0683 Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-314	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX180301394313	Proyecto de inversión	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Johan Heinrich Pestalozzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-433	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394318	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-438	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394328	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, La Corregidora, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-448	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394334	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cinco de Mayo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-454	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394344	Proyecto de inversión	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Calmecac, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-464	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394347	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-467	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394363	Proyecto de inversión	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-483	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394366	Proyecto de inversión	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-486	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394375	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-495	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394379	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-499	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	367,381.00	367,381.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394381	Proyecto de inversión	2,020,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-501	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	581,760.00	581,760.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394382	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-502	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394384	Proyecto de inversión	1,360,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Nunó, Sustinición de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-504	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	391,680.00	391,680.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394392	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0485 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-512	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394394	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustinición de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-514	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301394396	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlamatini, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-516	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	10-09-2018	08-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	436,148.00	436,148.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394399	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, General de División Pascual Cornejo Brunn, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-519	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394400	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gandhi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-520	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394401	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, México 68, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-521	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,561.00	374,561.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394410	Proyecto de inversión	701,412.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Mariano Monterde, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-530	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	701,412.00	701,412.00	701,412.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394418	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-538	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,767.00	465,767.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394421	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Xinantcatl, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-541	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,387.00	375,387.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394426	Proyecto de inversión	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-546	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	529,005.00	529,005.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394467	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 21 de Marzo, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-587	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	345,336.00	345,336.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394483	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-603	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394484	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Rehabilitación de comedor y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-604	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394489	Proyecto de inversión	473,651.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de edificio administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-609	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	473,651.00	473,651.00	473,651.00	136,412.00	136,412.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394510	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlaltonatiuh, PENDIENTE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-630	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	649,337.00	649,337.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394524	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-644	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	441,341.00	441,341.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394535	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-655	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	386,053.00	386,053.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX180301394638	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de un aula y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-757	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,237.00	143,237.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394639	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jesús Jimenéz Gallardo, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-758	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	128,269.00	128,269.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:26.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394651	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-770	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,004.00	928,004.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394660	Proyecto de inversión	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 4, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-779	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,048,000.00	6,048,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394667	Proyecto de inversión	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-786	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:96.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394675	Proyecto de inversión	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford Num. 19, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-794	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394678	Proyecto de inversión	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, ixchel, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394687	Proyecto de inversión	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 15 de Mayo, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-806	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,200.00	115,200.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:29.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394741	Proyecto de inversión	1,504,190.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroses de Chapultepec, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-860	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,504,190.00	1,504,190.00	1,504,190.00	1,436,370.00	1,436,370.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394749	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0091 Luis Pasteur, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-868	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	942,789.00	942,789.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394765	Proyecto de inversión	641,481.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hermanos Aldasoro, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-3	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	18-08-2017	15-11-2017	641,481.00	641,481.00	641,481.00	192,444.00	192,444.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394778	Proyecto de inversión	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 2 sanitarios prefabricados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-9	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,200.00	267,200.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394795	Proyecto de inversión	104,235.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de 4 aulas y sustitución de la cubierta	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-3	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	19-06-2017	17-08-2017	104,235.00	104,235.00	104,235.00	103,294.00	103,294.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394807	Proyecto de inversión	620,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-15	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	620,000.00	620,000.00	620,000.00	573,536.00	573,536.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX180301394815	Proyecto de inversión	999,882.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-24	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	24-07-2017	29-08-2017	999,882.00	999,882.00	999,882.00	985,589.00	985,589.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO					
2019	2	MEX180301394913	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Repúblicas Unidas de América, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-154	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394947	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gral. Eduardo Hernández Chazaro, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-192	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301395064	Proyecto de inversión	76,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verficadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-48	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301395224	Proyecto de inversión	3,102,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, 7 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-38	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394771	Proyecto de inversión	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0213 Mahatma Gandhi, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-2	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	09-08-2017	07-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394845	Proyecto de inversión	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertadores de América, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-72	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	26-07-2017	31-08-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394885	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jean Piaget, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-122	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394971	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-216	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301393854	Proyecto de inversión	2,659,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hogar Campesino, 6 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-332	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394871	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Plutarco González, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-103	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301395247	Proyecto de inversión	444,450.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tonantzintla, 1 Aula Prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-61	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	444,450.00	444,450.00	444,450.00	444,450.00	444,450.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394873	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Telpochcalli, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-106	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301395073	Proyecto de inversión	76,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verficadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-57	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394792	Proyecto de inversión	133,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Colocación de 1 sanitario prefabricado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-05	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394803	Proyecto de inversión	720,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Agustina Jurado, Rehabilitación de servicios sanitarios y reposición de lámina en cubierta existente	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-11	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	19-06-2017	16-09-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					
2019	2	MEX180301394843	Proyecto de inversión	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lauro Aguirre, Construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-67	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances					

