

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301573835	Acción	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS	México	Acambay de Ruiz Castañeda		Educación	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA		Metros lineales	110	110	22-04-2019	31-08-2019	497,846.97	497,846.97	497,846.97	497,846.97	497,846.97	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301574883	Acción	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	México	Acambay de Ruiz Castañeda		Educación	ACAMAY DE RUIZ CASTAÑEDA	135692	Metros Cuadrados	139.99	139.99	15-07-2019	30-11-2019	267,631.71	267,631.71	267,631.71	267,631.71	267,631.71	28.99	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572109	Proyecto de inversión	309,902.00	309,902.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Horacio Zúñiga, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-006	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	309,902.00	309,902.00	309,902.00	92,970.60	92,970.60	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572116	Proyecto de inversión	3,596,386.01	3,596,386.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-025	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,596,386.01	3,596,386.01	3,596,386.01	3,595,321.24	3,595,321.24	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572125	Proyecto de inversión	760,000.00	760,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de la construcción de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-039	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572126	Proyecto de inversión	265,000.00	265,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 24 de Febrero, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-040	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572129	Proyecto de inversión	35,181.00	35,181.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-043	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572132	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-048	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572134	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pascual Cornejo Brunn, Conclusión de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-050	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572145	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-064	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572152	Proyecto de inversión	524,000.00	524,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 85 Estado de México, Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-071	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	157,200.00	157,200.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572157	Proyecto de inversión	730,000.00	730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Alber, Albergue Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-123	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572158	Proyecto de inversión	220,000.00	220,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-126	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	66,000.00	66,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572164	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-149	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572181	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Clara Córdova Morán, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-169	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572185	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-173	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572195	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Marti, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-183	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572197	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-185	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572202	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-190	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572204	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-192	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572229	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-217	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572241	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-227	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	749,901.29	749,901.29	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572251	Proyecto de inversión	95,000.00	95,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, El Niño Artillero, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-008	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572261	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata , 2da etapa de rehabilitación de los edificios C y H en estructura U-1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-023	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	322,111.82	322,111.82	29.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572263	Proyecto de inversión	3,596,386.01	3,596,386.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-025	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,596,386.01	3,596,386.01	3,596,386.01	3,595,321.24	3,595,321.24	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572269	Proyecto de inversión	41,683.00	41,683.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de reparación de cubierta de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-029	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	41,683.00	41,683.00	41,683.00	35,257.97	35,257.97	85.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572271	Proyecto de inversión	561,600.00	561,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-030	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572280	Proyecto de inversión	760,000.00	760,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de la construcción de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-039	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572287	Proyecto de inversión	43,320.00	43,320.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0578 Andrés Molina Enriquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-042	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572288	Proyecto de inversión	35,181.00	35,181.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-043	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572375	Proyecto de inversión	2,705,000.00	2,705,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-306	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,705,000.00	2,705,000.00	2,705,000.00	803,975.40	803,975.40	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572389	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-166	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572399	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572401	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Telesforo Roldan Yáñez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-172	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572424	Proyecto de inversión	315,000.00	315,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agustín Melgar, Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas y sustitución de 25 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-336	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572425	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-184	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572443	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de módulos sanitarios y del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-345	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572455	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-351	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572473	Proyecto de inversión	175,000.00	175,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Colocación de loseta cerámica y aplicación de pintura general en cinco aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-360	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572489	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-368	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572490	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-217	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572498	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-221	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572516	Proyecto de inversión	2,240,000.00	2,240,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572526	Proyecto de inversión	1,137,000.00	1,137,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,137,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572532	Proyecto de inversión	433,000.00	433,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benémerito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-240	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	433,000.00	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572585	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela , Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-278	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,499,805.23	1,499,805.23	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572596	Proyecto de inversión	118,616.06	118,616.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Casa de Morelos, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-295	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	118,616.06	118,616.06	118,616.06	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572602	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0758 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6) (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-303	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572609	Proyecto de inversión	49,670.00	49,670.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-310	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	49,670.00	49,670.00	49,670.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572626	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Reconstrucción de salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-332	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572282	Proyecto de inversión	265,000.00	265,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 24 de Febrero, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-040	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572284	Proyecto de inversión	25,299.00	25,299.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-041	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	25,299.00	25,299.00	25,299.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572293	Proyecto de inversión	919,567.00	919,567.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-047	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	919,567.00	919,567.00	919,567.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572296	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Narciso Bassols, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-257	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572316	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-267	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572317	Proyecto de inversión	2,330,000.00	2,330,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Pasteur, Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-060	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	698,226.81	698,226.81	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572320	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tepochtlicalli, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-269	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572329	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572337	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela , Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-278	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,499,805.23	1,499,805.23	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572343	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio José de Allende, Terminación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-282	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00	600,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572444	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572446	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-346	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572451	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Eudoxia Calderón Gómez, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-349	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572452	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 910 Jaime Sabines, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572460	Proyecto de inversión	134,783.07	134,783.07	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-202	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	134,783.07	134,783.07	134,783.07	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572464	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,049,533.82	1,049,533.82	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572466	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	359,915.46	359,915.46	51.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572470	Proyecto de inversión	170,000.00	170,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-207	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	51,000.00	51,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572484	Proyecto de inversión	6,168,000.00	6,168,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	6,168,000.00	6,168,000.00	6,168,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572485	Proyecto de inversión	470,000.00	470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-366	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572574	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-267	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572587	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-281	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572599	Proyecto de inversión	88,000.00	88,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-297	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572611	Proyecto de inversión	3,143,000.00	3,143,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-312	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,143,000.00	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572616	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-322	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572625	Proyecto de inversión	1,810,000.00	1,810,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572634	Proyecto de inversión	140,000.00	140,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.A. No 0022 Belisario Domínguez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-340	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572635	Proyecto de inversión	118,000.00	118,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Angel del Campo, Terminación de dos aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-341	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572646	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-351	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572657	Proyecto de inversión	561,976.00	561,976.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-362	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	561,976.00	561,976.00	561,976.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572660	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-365	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572661	Proyecto de inversión	470,000.00	470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-366	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572671	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-376	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572106	Proyecto de inversión	379,000.00	379,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0198 María Montessori, Terminación de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-003	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	379,000.00	379,000.00	379,000.00	113,700.00	113,700.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572117	Proyecto de inversión	42,100.00	42,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de la rehabilitación de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-027	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,066.65	42,066.65	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572120	Proyecto de inversión	561,600.00	561,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-030	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572141	Proyecto de inversión	80,000.66	80,000.66	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rey Xolox, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-058	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	80,000.66	80,000.66	80,000.66	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572142	Proyecto de inversión	1,040,000.00	1,040,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-059	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	311,495.41	311,495.41	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572144	Proyecto de inversión	1,345,000.00	1,345,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Desmantelamiento de 6 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-063	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,345,000.00	1,345,000.00	1,345,000.00	403,420.51	403,420.51	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572147	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,280,466.72	1,280,466.72	58.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572156	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0902 Mariano Azuela, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-100	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572160	Proyecto de inversión	612,146.80	612,146.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antonio Caso, Sustitución de plaza cívica red pluvial y construcción de cercado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-131	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	612,146.80	612,146.80	612,146.80	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572161	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-132	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572168	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, GT-5650, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-155	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572169	Proyecto de inversión	2,975,000.00	2,975,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,975,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	891,787.60	891,787.60	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572174	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-161	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572179	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 1044 Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-167	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572182	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572186	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-174	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572187	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-175	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572203	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra, Elsa Córdova Morán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-191	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572206	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572208	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572210	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 910 Jaime Sabines, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572212	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-200	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572215	Proyecto de inversión	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl, Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-203	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572218	Proyecto de inversión	350,631.29	350,631.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruíz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-206	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	350,631.29	350,631.29	350,631.29	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572220	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-208	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572244	Proyecto de inversión	119,355.00	119,355.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-004	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	35,806.50	35,806.50	30.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572351	Proyecto de inversión	3,730,000.00	3,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-290	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572352	Proyecto de inversión	612,146.80	612,146.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antonio Caso, Sustitución de plaza cívica red pluvial y construcción de cercado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-131	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	612,146.80	612,146.80	612,146.80	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572367	Proyecto de inversión	3,630,000.00	3,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Lafragua, Terminación de construcción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-302	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,630,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572374	Proyecto de inversión	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de 7 aulas y módulos sanitarios, sustitución de 260 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-158	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572380	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-161	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572383	Proyecto de inversión	49,670.00	49,670.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-310	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	49,670.00	49,670.00	49,670.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572387	Proyecto de inversión	3,143,000.00	3,143,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-312	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,143,000.00	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572394	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-319	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572396	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-322	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572398	Proyecto de inversión	2,580,000.00	2,580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-323	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572402	Proyecto de inversión	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-325	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572409	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-328	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572410	Proyecto de inversión	1,935,000.00	1,935,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-329	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,935,000.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572417	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 861 Benito Juárez García, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-180	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572421	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-182	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572426	Proyecto de inversión	275,000.00	275,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-337	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572431	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-187	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572433	Proyecto de inversión	140,000.00	140,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.A. No 0022 Belisario Domínguez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-340	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572453	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0763 Nueva Creación, Módulo sanitario y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-350	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572458	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luis Donald Colosio Murrieta , Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-201	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572622	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-328	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572628	Proyecto de inversión	340,000.00	340,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes del Sur, Segunda etapa de construcción de 2 aulas y sustitución de 50 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-334	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572638	Proyecto de inversión	195,000.00	195,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-344	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572654	Proyecto de inversión	640,000.00	640,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Serafín Peña, Reparación de grietas en sanitario y salón de música del edificio "B" estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-359	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572672	Proyecto de inversión	18,703.12	18,703.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, 35 Bancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-377	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	18,703.12	18,703.12	18,703.12	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572122	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-034	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572167	Proyecto de inversión	#####	14,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Clemente Orozco, Sustitución de 12 aulas, módulo de sanitarios y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-154	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	4,380,000.00	4,380,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572173	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-160	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572177	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572178	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-166	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO		
2019	3	MEX190301572180	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-168	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572188	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Real Acuitlapilco, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-176	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572189	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-177	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572216	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,049,533.82	1,049,533.82	30.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572223	Proyecto de inversión	53,000.00	53,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0250 Moisés Saénz, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-211	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572232	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 0293 José Clemente Orozco, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-220	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572243	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Noreña, Terminación de reconstrucción de aulas, núcleos sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-228	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572245	Proyecto de inversión	2,360,000.00	2,360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		
2019	3	MEX190301572260	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572369	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0758 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6) (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-303	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572370	Proyecto de inversión	2,975,000.00	2,975,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,975,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	891,787.60	891,787.60	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572381	Proyecto de inversión	960,000.00	960,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-309	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572388	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-314	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572391	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 1044 Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-167	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572393	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-168	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572400	Proyecto de inversión	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572403	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Independencia, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-173	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572404	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-174	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572407	Proyecto de inversión	2,420,000.00	2,420,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Sustitución de barda y 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-327	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572494	Proyecto de inversión	3,630,000.00	3,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-219	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,630,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572505	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-376	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572511	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-379	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572520	Proyecto de inversión	1,655,000.00	1,655,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-233	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572555	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-251	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572568	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-261	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572570	Proyecto de inversión	875,000.00	875,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 934 2 de Octubre, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-263	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572571	Proyecto de inversión	867,000.00	867,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuatotzin, Rehabilitación de aula (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-264	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	867,000.00	867,000.00	867,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572572	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-265	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572573	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-266	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572586	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572589	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Otilio Montaño , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-283	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572606	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jean Piaget, Construcción de 5 aulas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-307	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572615	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-319	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572618	Proyecto de inversión	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572624	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertad, Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-330	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572643	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Eudoxia Calderón Gómez, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-349	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572648	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Henry Ford No. 25, Sustitución de 40m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-353	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572652	Proyecto de inversión	78,000.00	78,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30ml, rehabilitación de muro cabecero en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-357	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572663	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-368	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572667	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Vicente Suárez, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-372	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572107	Proyecto de inversión	119,355.00	119,355.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-004	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	35,806.50	35,806.50	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572128	Proyecto de inversión	43,320.00	43,320.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-042	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572130	Proyecto de inversión	131,889.00	131,889.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-044	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	131,889.00	131,889.00	131,889.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572131	Proyecto de inversión	919,567.00	919,567.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-047	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	919,567.00	919,567.00	919,567.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572136	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalación de 4 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-052	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572140	Proyecto de inversión	37,542.22	37,542.22	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Flor de María Reyes de Molina, Terminación de la rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-056	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	37,542.22	37,542.22	37,542.22	36,339.09	36,339.09	97.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572149	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572153	Proyecto de inversión	595,000.00	595,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañadps en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572155	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-097	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572166	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 3, Segunda etapa de sustitución del edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-153	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572190	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572193	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-181	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572227	Proyecto de inversión	5,200,000.00	5,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572228	Proyecto de inversión	5,145,000.00	5,145,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,145,000.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572230	Proyecto de inversión	4,200,000.00	4,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572242	Proyecto de inversión	379,000.00	379,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0198 María Montessori, Terminación de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-003	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	379,000.00	379,000.00	379,000.00	113,700.00	113,700.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572246	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572252	Proyecto de inversión	1,580,000.00	1,580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-234	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572256	Proyecto de inversión	1,137,000.00	1,137,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,137,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572265	Proyecto de inversión	42,100.00	42,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de la rehabilitación de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-027	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,066.65	42,066.65	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572266	Proyecto de inversión	416,000.00	416,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572273	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Donato Guerra, Conclusión de rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-245	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572274	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-034	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572275	Proyecto de inversión	135,000.00	135,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	96.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572285	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-251	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572286	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-252	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572295	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-048	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572305	Proyecto de inversión	220,226.91	220,226.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la construcción de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-053	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	220,226.91	220,226.91	220,226.91	219,371.95	219,371.95	100.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572321	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-064	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572322	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572324	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-271	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572335	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón, Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-277	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	720,524.61	720,524.61	27.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572336	Proyecto de inversión	524,000.00	524,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 85 Estado de México, Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-071	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	157,200.00	157,200.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572338	Proyecto de inversión	595,000.00	595,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañadps en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572342	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-097	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572345	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Otilio Montañón, Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-283	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572347	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niños Héroes, Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-284	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572350	Proyecto de inversión	215,000.00	215,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0462 15 de Septiembre, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-127	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	215,000.00	215,000.00	215,000.00	64,500.00	64,500.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572357	Proyecto de inversión	182,000.00	182,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-294	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572358	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuitláhuac, Terminación de construcción de arco techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-148	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572364	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 3, Segunda etapa de sustitución del edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-153	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572386	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572395	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Clara Córdova Morán, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-169	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572413	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertad, Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-330	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572415	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 700 Ignacio López Rayón, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-179	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572420	Proyecto de inversión	340,000.00	340,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes del Sur, Segunda etapa de construcción de 2 aulas y sustitución de 50 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-334	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572428	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-186	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572438	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución de losas en 6 aulas y rehabilitación general de las mismas, sustitución de plaza cívica y andadores afectados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-343	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572449	Proyecto de inversión	883,533.00	883,533.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación de techumbre y mobiliario para 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-348	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	883,533.00	883,533.00	883,533.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572450	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572457	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-352	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572459	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Henry Ford No. 25, Sustitución de 40m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-353	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572463	Proyecto de inversión	620,000.00	620,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Grecia, Reconstrucción de 80 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-355	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572467	Proyecto de inversión	78,000.00	78,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30ml, rehabilitación de muro cabecero en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-357	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572472	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-208	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572476	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-210	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572477	Proyecto de inversión	561,976.00	561,976.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-362	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	561,976.00	561,976.00	561,976.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572486	Proyecto de inversión	5,200,000.00	5,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572492	Proyecto de inversión	4,200,000.00	4,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572524	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572530	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572538	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-243	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572541	Proyecto de inversión	255,000.00	255,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-244	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572544	Proyecto de inversión	135,000.00	135,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	96.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572551	Proyecto de inversión	78,000.00	78,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Terminación de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-249	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572553	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-250	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572560	Proyecto de inversión	1,995,000.00	1,995,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-254	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572563	Proyecto de inversión	1,770,000.00	1,770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572579	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-272	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572581	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572582	Proyecto de inversión	220,000.00	220,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vécario, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-275	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572584	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón , Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-277	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	720,524.61	720,524.61	27.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572592	Proyecto de inversión	3,730,000.00	3,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-290	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572593	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mario Colín Sánchez, Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y rampas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-292	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572603	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de barda perimetral y rehabilitación de sanitarios (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-304	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572619	Proyecto de inversión	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-325	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572641	Proyecto de inversión	1,168,000.00	1,168,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Secundaria Oficial No. 0231 José María Liceaga, Rehabilitación del laboratorio de ciencias y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-347	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572642	Proyecto de inversión	883,533.00	883,533.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación de techumbre y mobiliario para 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-348	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	883,533.00	883,533.00	883,533.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572644	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0763 Nueva Creación, Módulo sanitario y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-350	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572647	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-352	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572651	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-356	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572673	Proyecto de inversión	347,488.95	347,488.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-378	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	347,488.95	347,488.95	347,488.95	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572108	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572110	Proyecto de inversión	95,000.00	95,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, El Niño Artillero, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-008	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572119	Proyecto de inversión	41,683.00	41,683.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de reparación de cubierta de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-029	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	41,683.00	41,683.00	41,683.00	35,257.97	35,257.97	85.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572137	Proyecto de inversión	220,226.91	220,226.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-053	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	220,226.91	220,226.91	220,226.91	219,371.95	219,371.95	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572138	Proyecto de inversión	443,464.21	443,464.21	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lázaro Cárdenas, Reparación de espacios educativos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-054	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	443,464.21	443,464.21	443,464.21	431,544.52	431,544.52	97.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572139	Proyecto de inversión	491,124.95	491,124.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-055	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	147,337.48	147,337.48	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572154	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-085	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572183	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572209	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572224	Proyecto de inversión	1,065,000.00	1,065,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572250	Proyecto de inversión	1,655,000.00	1,655,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-233	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572258	Proyecto de inversión	860,000.00	860,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	860,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572270	Proyecto de inversión	255,000.00	255,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-244	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572279	Proyecto de inversión	260,000.00	260,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Graciano Sánchez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-038	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572297	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez , Rehabilitación dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-049	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,373.82	282,373.82	94.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572298	Proyecto de inversión	1,490,000.00	1,490,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I Madero, Terminación de la construcción de muro de contención y barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-258	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	446,804.03	446,804.03	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572303	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-261	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572304	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalacion de 4 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-052	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572306	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Luis Mora, perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572309	Proyecto de inversión	491,124.95	491,124.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-055	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	147,337.48	147,337.48	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572314	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-266	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572339	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572349	Proyecto de inversión	125,000.00	125,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572613	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, Centro de Atención Múltiple No. 17 Margarita Gómez Palacio, Conclusión de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-316	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572617	Proyecto de inversión	2,580,000.00	2,580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-323	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572623	Proyecto de inversión	1,935,000.00	1,935,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-329	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,935,000.00	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572627	Proyecto de inversión	435,000.00	435,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y mortero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-333	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572633	Proyecto de inversión	225,000.00	225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de rehabilitación de 12 aulas, construcción de 46 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-339	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572649	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-354	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572653	Proyecto de inversión	510,000.00	510,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-358	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572658	Proyecto de inversión	1,540,000.00	1,540,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-363	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572662	Proyecto de inversión	1,380,460.00	1,380,460.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Octavio Paz, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-367	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572668	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Telesecundaria Federalizada No. 129 Tlatoani, Construcción de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-373	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572669	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-374	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572670	Proyecto de inversión	714,296.88	714,296.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-375	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	714,296.88	714,296.88	714,296.88	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572674	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-379	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572104	Proyecto de inversión	1,459,398.00	1,459,398.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-001	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,459,398.00	1,459,398.00	1,459,398.00	269,932.00	269,932.00	18.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572111	Proyecto de inversión	830,000.00	830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 1116 Citalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-010	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	830,000.00	830,000.00	830,000.00	248,791.87	248,791.87	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572114	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 087 Lic. Andrés Molina Enríquez, Impermeabilización y aplicación de pintura de edificios A, C y E	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-015	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572143	Proyecto de inversión	2,330,000.00	2,330,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Pasteur, Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-060	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	698,226.81	698,226.81	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572148	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, Segunda etapa de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-067	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572165	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-150	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572172	Proyecto de inversión	3,675,000.00	3,675,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustitución de 9 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-159	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572176	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de 2 aulas, barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-164	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572184	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Telesforo Roldan Yáñez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-172	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572192	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 861 Benito Juárez García, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-180	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572196	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-184	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572198	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-186	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572200	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-188	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572207	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gonzalo López Cid, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-195	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572211	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salon de USAER, aula tipo U2-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-199	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572217	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	359,915.46	359,915.46	51.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572222	Proyecto de inversión	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-210	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572225	Proyecto de inversión	190,000.00	190,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes , Terminación de la rehabilitación de aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-213	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572236	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572253	Proyecto de inversión	830,000.00	830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 1116 Citlalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-010	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	830,000.00	830,000.00	830,000.00	248,791.87	248,791.87	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572254	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572262	Proyecto de inversión	433,000.00	433,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benémerito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-240	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	433,000.00	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572281	Proyecto de inversión	78,000.00	78,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Terminación de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-249	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572290	Proyecto de inversión	1,995,000.00	1,995,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-254	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572292	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-255	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572301	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-260	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572302	Proyecto de inversión	50,000.00	50,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Trabajos complementarios a la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-051	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	46,840.86	46,840.86	94.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572326	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,280,466.72	1,280,466.72	58.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572328	Proyecto de inversión	355,000.00	355,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-273	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	355,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572330	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572340	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-085	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572360	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-149	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572361	Proyecto de inversión	111,596.87	111,596.87	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-296	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	111,596.87	111,596.87	111,596.87	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572371	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de barda perimetral y rehabilitación de sanitarios (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-304	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572376	Proyecto de inversión	3,675,000.00	3,675,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustitución de 9 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-159	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572397	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	436,698.42	436,698.42	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572405	Proyecto de inversión	2,505,000.00	2,505,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Andrés Alvaro García , Rehabilitación de aulas, obra exterior y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-326	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,505,000.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572414	Proyecto de inversión	1,810,000.00	1,810,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572434	Proyecto de inversión	118,000.00	118,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Angel del Campo, Terminación de dos aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-341	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572439	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra, Elsa Córdova Morán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-191	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572440	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-192	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572442	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Enriqueta Camarillo, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-193	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572454	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salon de USAER, aula tipo U2-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-199	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572479	Proyecto de inversión	1,540,000.00	1,540,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-363	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572480	Proyecto de inversión	1,065,000.00	1,065,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572481	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-364	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572488	Proyecto de inversión	5,145,000.00	5,145,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	5,145,000.00	5,145,000.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572497	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Vicente Suárez, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-372	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572504	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572506	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572509	Proyecto de inversión	347,488.95	347,488.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-378	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	347,488.95	347,488.95	347,488.95	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572512	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Noreña, Terminación de reconstrucción de aulas, núcleos sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-228	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572549	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0873 Profr. César Bernal Mercado, Terminación de construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-248	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572567	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-260	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572594	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de primera etapa de sustitución de edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-293	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572595	Proyecto de inversión	182,000.00	182,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-294	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572600	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes de Nacozaari, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-299	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572175	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Uetzcani, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-163	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572194	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-182	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572199	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-187	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572213	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luis Donald Colosio Murrieta , Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-201	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572219	Proyecto de inversión	170,000.00	170,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-207	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	51,000.00	51,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572221	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-209	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572226	Proyecto de inversión	6,168,000.00	6,168,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	6,168,000.00	6,168,000.00	6,168,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572231	Proyecto de inversión	3,630,000.00	3,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-219	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,630,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572237	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572238	Proyecto de inversión	1,459,398.00	1,459,398.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-001	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,459,398.00	1,459,398.00	1,459,398.00	269,932.00	269,932.00	18.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572334	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tierra y Libertad, Sustitución de cuatro espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-070	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572378	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Centenario del Ejercito Mexicano, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-160	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572382	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Uetzcani, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-163	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572392	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Terminación de la construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-318	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572412	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572418	Proyecto de inversión	435,000.00	435,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y mortero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-333	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572456	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-200	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572465	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-356	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572468	Proyecto de inversión	350,631.29	350,631.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruíz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-206	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	350,631.29	350,631.29	350,631.29	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572469	Proyecto de inversión	510,000.00	510,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-358	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572471	Proyecto de inversión	640,000.00	640,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Serafín Peña, Reparación de grietas en sanitario y salón de música del edificio "B" estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-359	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572474	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-209	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572502	Proyecto de inversión	2,830,000.00	2,830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermenegildo Galeana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-223	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,830,000.00	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572514	Proyecto de inversión	2,360,000.00	2,360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572528	Proyecto de inversión	860,000.00	860,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	860,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572547	Proyecto de inversión	110,425.16	110,425.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 95 Helen Keller, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-247	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	110,425.16	110,425.16	110,425.16	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572575	Proyecto de inversión	630,000.00	630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Contrucción de aula regional y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572577	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572588	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio José de Allende, Terminación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-282	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	600,000.00	600,000.00	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572591	Proyecto de inversión	125,000.00	125,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX190301572605	Proyecto de inversión	2,705,000.00	2,705,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-306	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	2,705,000.00	2,705,000.00	2,705,000.00	803,975.40	803,975.40	30.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572612	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-314	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572631	Proyecto de inversión	275,000.00	275,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-337	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572655	Proyecto de inversión	175,000.00	175,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Colocación de loseta ceramica y aplicación de pintura general en cinco aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-360	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572659	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-364	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572332	Proyecto de inversión	489,313.96	489,313.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-069	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	489,313.96	489,313.96	489,313.96	489,313.96	489,313.96	100.00	Validado / Registrado avances	
2019	3	MEX190301572150	Proyecto de inversión	489,313.96	489,313.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-069	Metros Cuadrados	100	100	06-06-2019	06-06-2020	489,313.96	489,313.96	489,313.96	489,313.96	489,313.96	100.00	Validado / Registrado avances	