

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688112	342,742.00	342,742.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. M. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-015	100	22-03-2017	19-06-2017	342,742.00	342,742.00	342,742.00	329,560.00	329,560.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688115	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-022	100	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	946,061.00	946,061.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688125	880,926.00	880,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ahuizotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-038	100	25-07-2016	21-11-2016	880,926.00	880,926.00	880,926.00	847,044.00	847,044.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688141	2,400,000.00	2,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0387 Cuauhtémoc, Construcción de 2 aulas, servicios sanitarios y tramo de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-060	400	27-02-2017	26-06-2017	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,838,553.00	1,838,553.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688143	398,251.00	398,251.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-062	50	26-08-2016	23-11-2016	398,251.00	398,251.00	398,251.00	382,934.00	382,934.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688147	910,957.00	910,957.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-066	100	26-08-2016	23-12-2016	910,957.00	910,957.00	910,957.00	875,921.00	875,921.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688165	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Ma. Contreras, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-089	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	842,228.00	842,228.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688179	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1039 Rafael Ramírez, Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-109	200	22-03-2017	19-07-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,438,216.00	1,438,216.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688192	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-127	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	793,696.00	793,696.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688194	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Arco, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-129	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	788,829.00	788,829.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688198	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,438,982.00	1,438,982.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688199	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Manuel Bernal, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-136	50	01-02-2017	01-05-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688205	880,926.00	880,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carmen Baez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-148	100	24-08-2016	21-12-2016	880,926.00	880,926.00	880,926.00	847,044.00	847,044.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688245	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xochitlalizn (Jardin del Pequeño), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-192	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	680,034.00	680,034.00	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688260	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0935 Camarada Profesor Misael Núñez Acosta, Construcción de un aula y mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-209	50	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	622,990.00	622,990.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688264	4,879,693.00	4,879,693.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Juan Alvarez, Construcción y equipamiento de ocho aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-213	400	07-12-2016	05-04-2017	4,879,693.00	4,879,693.00	4,879,693.00	3,056,479.00	3,056,479.00	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688266	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Margarita Maza de Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-215	100	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	962,455.00	962,455.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688267	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento de 4 losas correspondientes a 4 aulas.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-218	100	08-12-2016	06-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,676.00	410,676.00	Metros Cuadrados	100	37	37	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688272	250,000.00	250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-231	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,577.00	225,577.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688275	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-234	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688289	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Luis Mora, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-251	50	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	334,382.00	334,382.00	Metros Cuadrados	100	62	62	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688292	445,659.00	445,659.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-256	50	12-07-2016	10-10-2016	445,659.00	445,659.00	445,659.00	428,518.00	428,518.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688303	1,002,488.00	1,002,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-270	50	31-08-2016	28-12-2016	1,002,488.00	1,002,488.00	1,002,488.00	963,930.00	963,930.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688304	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, William Heard Kilpatrick, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	50	08-12-2016	06-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	350,760.00	350,760.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688308	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-278	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688313	1,198,080.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-284	150	31-08-2016	28-12-2016	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688316	661,266.00	661,266.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Guercindo Enriquez, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-289	100	08-12-2016	06-04-2017	661,266.00	661,266.00	661,266.00	635,833.00	635,833.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688330	987,070.00	987,070.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco M. Sánchez de Tagle, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-313	50	24-08-2016	21-12-2016	987,070.00	987,070.00	987,070.00	949,105.00	949,105.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688333	2,340,000.00	2,340,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-316	300	14-06-2017	11-10-2017	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,112,932.00	2,112,932.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688345	1,080,191.00	1,080,191.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-333	100	31-08-2016	28-12-2016	1,080,191.00	1,080,191.00	1,080,191.00	1,038,645.00	1,038,645.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688348	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montoya Romero, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-336	50	31-08-2016	28-11-2016	542,279.00	542,279.00	542,279.00	428,518.00	428,518.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688351	908,592.00	908,592.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-341	100	28-07-2016	24-11-2016	908,592.00	908,592.00	908,592.00	873,646.00	873,646.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688353	1,148,160.00	1,148,160.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-343	300	06-01-2017	05-05-2017	1,148,160.00	1,148,160.00	1,148,160.00	1,104,000.00	1,104,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688356	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro, Construcción de aula, techumbre y fosa séptica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-352	250	13-10-2016	09-02-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	374,400.00	374,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688361	981,874.00	981,874.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-360	50	13-10-2016	10-01-2017	981,874.00	981,874.00	981,874.00	944,109.00	944,109.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688378	846,805.00	846,805.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-387	100	05-09-2016	02-01-2017	846,805.00	846,805.00	846,805.00	814,236.00	814,236.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688380	809,292.00	809,292.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pipilcalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-391	50	13-10-2016	10-01-2017	809,292.00	809,292.00	809,292.00	521,801.00	521,801.00	Metros Cuadrados	100	64	64	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688381	891,142.00	891,142.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Salvador Díaz Mirón, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-394	100	31-08-2016	28-12-2016	891,142.00	891,142.00	891,142.00	856,867.00	856,867.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688385	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0454 Lic. Narciso Bassols, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-400	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	969,796.00	969,796.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688394	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Flores Magón, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-413	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	760,562.00	760,562.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688403	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pablo Casals, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-431	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	951,038.00	951,038.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
2019	4	MEX190401688405	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rey Netzahuacóyotl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-433	100	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	774,611.00	774,611.00	Metros Cuadrados	100	67	67	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688410	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0039 Revolución Mexicana, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-447	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	996,556.00	996,556.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688417	818,738.00	818,738.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Himno Nacional, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-457	200	12-08-2016	09-12-2016	818,738.00	818,738.00	818,738.00	787,248.00	787,248.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688425	913,271.00	913,271.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-469	100	01-08-2016	28-11-2016	913,271.00	913,271.00	913,271.00	878,146.00	878,146.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688426	1,197,675.00	1,197,675.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0202 General Jesús González Ortega, Construcción de tres aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-470	150	01-08-2016	28-11-2016	1,197,675.00	1,197,675.00	1,197,675.00	1,151,610.00	1,151,610.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688431	740,600.00	740,600.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Rafael Polo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-477	100	31-08-2016	28-12-2016	740,600.00	740,600.00	740,600.00	712,115.00	712,115.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688435	941,181.00	941,181.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Idelfonso Mora Rojas, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-484	50	13-10-2016	10-01-2017	941,181.00	941,181.00	941,181.00	904,982.00	904,982.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688436	985,980.00	985,980.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-489	50	31-08-2016	28-12-2016	985,980.00	985,980.00	985,980.00	948,058.00	948,058.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688448	2,400,000.00	2,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-503	300	02-05-2017	28-09-2017	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,301,703.00	2,301,703.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688456	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-519	100	08-12-2016	06-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	785,202.00	785,202.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688458	823,680.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-529	200	06-01-2017	05-05-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688461	1,362,887.00	1,362,887.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-536	150	05-09-2016	02-01-2017	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,310,469.00	1,310,469.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401688470	1,450,000.00	1,450,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rafael Solana, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-569	250	13-10-2016	09-02-2017	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,198,372.00	1,198,372.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688485	2,100,000.00	2,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-614	100	04-05-2017	30-09-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,930,825.00	1,930,825.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688486	908,591.00	908,591.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-616	100	31-08-2016	28-12-2016	908,591.00	908,591.00	908,591.00	873,646.00	873,646.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688487	1,004,578.00	1,004,578.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermenegildo Galeana, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-617	50	31-08-2016	28-12-2016	1,004,578.00	1,004,578.00	1,004,578.00	965,940.00	965,940.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688499	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosa Ceron Ortega, Construcción de servicio sanitario y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-643	200	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,041,097.00	1,041,097.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688500	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-644	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,584,177.00	1,584,177.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688513	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, España, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-687	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	709,167.00	709,167.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688526	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic Benito Juárez, Construcción de sanitarios y cercado	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-726	200	25-07-2016	22-10-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	559,111.00	559,111.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688538	1,082,807.00	1,082,807.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Caceres, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-739	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,807.00	1,082,807.00	1,082,807.00	1,041,160.00	1,041,160.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688545	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Martí, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-748	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	852,048.00	852,048.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688557	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-769	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	719,894.00	719,894.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401688623	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-922	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,408.00	430,408.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688626	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-925	600	20-09-2017	16-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,372,466.00	5,372,466.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688638	1,382,266.00	1,382,266.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-945	100	01-03-2017	28-06-2017	1,382,266.00	1,382,266.00	1,382,266.00	1,329,102.00	1,329,102.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688639	675,550.00	675,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-946	100	06-01-2017	05-04-2017	675,550.00	675,550.00	675,550.00	649,568.00	649,568.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688659	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1010	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,049,579.00	17,049,579.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688665	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0145 Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-030	100	06-01-2017	05-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	715,996.00	715,996.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688689	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-276	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688691	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Dr. Gabino Barreda, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-288	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,021.00	334,021.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688702	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-379	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,046,187.00	1,046,187.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688704	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-381	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,207,908.00	1,207,908.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688706	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-420	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	320,867.00	320,867.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688715	524,189.00	524,189.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-488	100	06-01-2017	05-04-2017	524,189.00	524,189.00	524,189.00	504,028.00	504,028.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	











DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689090	4,799,204.00	4,799,204.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional, Construcción y equipamiento de 1 aula, 7 cubículos y 2 áreas comunes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1005	950	15-01-2016	15-12-2016	4,799,204.00	4,799,204.00	4,799,204.00	1,437,025.00	1,437,025.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689109	493,580.00	493,580.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-71	100	30-11-2016	27-02-2017	493,580.00	493,580.00	493,580.00	483,869.00	483,869.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689112	306,828.00	306,828.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-74	100	12-12-2016	09-02-2017	306,828.00	306,828.00	306,828.00	256,241.00	256,241.00	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689124	483,197.00	483,197.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-86	100	05-06-2017	02-09-2017	483,197.00	483,197.00	483,197.00	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	12	12	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689138	199,140.00	199,140.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-101	100	30-11-2016	28-01-2017	199,140.00	199,140.00	199,140.00	178,315.00	178,315.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689154	442,200.00	442,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-123	100	30-11-2016	27-02-2017	442,200.00	442,200.00	442,200.00	439,983.00	439,983.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689165	435,688.00	435,688.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-134	100	12-12-2016	11-03-2017	435,688.00	435,688.00	435,688.00	421,767.00	421,767.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689174	572,373.00	572,373.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-146	100	26-08-2016	23-11-2016	572,373.00	572,373.00	572,373.00	572,372.00	572,372.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689175	364,892.00	364,892.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-149	100	12-09-2016	10-12-2016	364,892.00	364,892.00	364,892.00	359,037.00	359,037.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689179	532,281.00	532,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-153	100	26-08-2016	23-11-2016	532,281.00	532,281.00	532,281.00	506,123.00	506,123.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689234	272,355.00	272,355.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-214	100	19-08-2016	16-11-2016	272,355.00	272,355.00	272,355.00	272,354.00	272,354.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689241	371,266.00	371,266.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-222	100	19-08-2016	16-11-2016	371,266.00	371,266.00	371,266.00	357,999.00	357,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689244	357,330.00	357,330.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fray Pedro de Gante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-225	100	30-11-2016	27-02-2017	357,330.00	357,330.00	357,330.00	357,310.00	357,310.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689260	122,454.00	122,454.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-241	100	30-11-2016	28-01-2017	122,454.00	122,454.00	122,454.00	122,373.00	122,373.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689271	275,348.00	275,348.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-253	100	08-09-2016	06-12-2016	275,348.00	275,348.00	275,348.00	243,820.00	243,820.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689277	389,841.00	389,841.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-259	100	12-09-2016	10-12-2016	389,841.00	389,841.00	389,841.00	389,840.00	389,840.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689281	164,976.00	164,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Federico Froebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-263	100	12-09-2016	10-12-2016	164,976.00	164,976.00	164,976.00	164,975.00	164,975.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689298	234,696.00	234,696.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0581 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-280	100	14-09-2016	12-12-2016	234,696.00	234,696.00	234,696.00	230,207.00	230,207.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689308	265,651.00	265,651.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-290	100	26-09-2016	24-12-2016	265,651.00	265,651.00	265,651.00	257,478.00	257,478.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689312	370,608.00	370,608.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-295	100	19-08-2016	16-11-2016	370,608.00	370,608.00	370,608.00	368,811.00	368,811.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689345	262,076.00	262,076.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-328	100	30-11-2016	28-01-2017	262,076.00	262,076.00	262,076.00	260,566.00	260,566.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689348	151,289.00	151,289.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-331	100	30-11-2016	28-01-2017	151,289.00	151,289.00	151,289.00	150,760.00	150,760.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689351	195,672.00	195,672.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-334	100	30-11-2016	28-01-2017	195,672.00	195,672.00	195,672.00	195,665.00	195,665.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689352	270,088.00	270,088.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-335	100	12-09-2016	10-12-2016	270,088.00	270,088.00	270,088.00	270,087.00	270,087.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689357	251,009.00	251,009.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-340	100	30-11-2016	28-01-2017	251,009.00	251,009.00	251,009.00	251,004.00	251,004.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689366	227,739.00	227,739.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Aldama, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-350	100	19-08-2016	16-11-2016	227,739.00	227,739.00	227,739.00	227,636.00	227,636.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689382	308,224.00	308,224.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-367	100	14-09-2016	12-12-2016	308,224.00	308,224.00	308,224.00	300,038.00	300,038.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689383	334,452.00	334,452.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Soledad Reyes Vda. de Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-368	100	31-08-2016	28-11-2016	334,452.00	334,452.00	334,452.00	334,450.00	334,450.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689385	343,254.00	343,254.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-370	100	30-11-2016	27-02-2017	343,254.00	343,254.00	343,254.00	342,844.00	342,844.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689406	141,299.00	141,299.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ramón López Rayón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-393	100	30-11-2016	28-01-2017	141,299.00	141,299.00	141,299.00	141,296.00	141,296.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689430	191,823.00	191,823.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg. No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-417	100	30-11-2016	28-01-2017	191,823.00	191,823.00	191,823.00	191,480.00	191,480.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689438	206,437.00	206,437.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg. No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-425	100	04-08-2016	01-11-2016	206,437.00	206,437.00	206,437.00	206,436.00	206,436.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689442	187,227.00	187,227.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-429	100	30-11-2016	28-01-2017	187,227.00	187,227.00	187,227.00	184,958.00	184,958.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689453	250,852.00	250,852.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Calendario Azteca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-440	100	30-11-2016	28-01-2017	250,852.00	250,852.00	250,852.00	237,182.00	237,182.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689454	227,596.00	227,596.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-441	100	30-11-2016	28-01-2017	227,596.00	227,596.00	227,596.00	227,541.00	227,541.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689458	317,499.00	317,499.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-445	100	28-12-2016	25-02-2017	317,499.00	317,499.00	317,499.00	312,753.00	312,753.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689461	317,803.00	317,803.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-449	100	30-11-2016	28-01-2017	317,803.00	317,803.00	317,803.00	316,197.00	316,197.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689489	330,796.00	330,796.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-481	100	12-12-2016	09-02-2017	330,796.00	330,796.00	330,796.00	209,779.00	209,779.00	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689500	217,672.00	217,672.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tohui (Niño), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-493	100	12-12-2016	09-02-2017	217,672.00	217,672.00	217,672.00	190,694.00	190,694.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689502	200,064.00	200,064.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-496	100	30-11-2016	28-01-2017	200,064.00	200,064.00	200,064.00	198,887.00	198,887.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689510	106,415.00	106,415.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Salvador Novo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-507	100	12-12-2016	25-01-2017	106,415.00	106,415.00	106,415.00	106,414.00	106,414.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689527	200,104.00	200,104.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-525	100	12-12-2016	09-02-2017	200,104.00	200,104.00	200,104.00	200,103.00	200,103.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689528	118,732.00	118,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-526	100	30-11-2016	28-01-2017	118,732.00	118,732.00	118,732.00	98,984.00	98,984.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689554	96,530.00	96,530.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-555	100	30-11-2016	13-01-2017	96,530.00	96,530.00	96,530.00	96,502.00	96,502.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689573	122,997.00	122,997.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-577	100	30-11-2016	13-01-2017	122,997.00	122,997.00	122,997.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	26	26	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689575	201,668.00	201,668.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-579	100	12-12-2016	09-02-2017	201,668.00	201,668.00	201,668.00	193,166.00	193,166.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689577	254,732.00	254,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-581	100	24-08-2016	21-11-2016	254,732.00	254,732.00	254,732.00	254,111.00	254,111.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689605	258,804.00	258,804.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-612	100	12-12-2016	09-02-2017	258,804.00	258,804.00	258,804.00	251,370.00	251,370.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689608	87,471.00	87,471.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-615	100	14-09-2016	28-10-2016	87,471.00	87,471.00	87,471.00	87,346.00	87,346.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689626	209,608.00	209,608.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ehecatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-635	100	12-12-2016	09-02-2017	209,608.00	209,608.00	209,608.00	197,503.00	197,503.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689631	190,520.00	190,520.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-640	100	30-11-2016	28-01-2017	190,520.00	190,520.00	190,520.00	175,480.00	175,480.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689651	163,494.00	163,494.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ramón del Valle Inclán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-664	100	14-09-2016	12-12-2016	163,494.00	163,494.00	163,494.00	136,940.00	136,940.00	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689652	236,651.00	236,651.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-665	100	22-05-2017	20-07-2017	236,651.00	236,651.00	236,651.00	226,713.00	226,713.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689653	181,766.00	181,766.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-666	100	30-11-2016	28-01-2017	181,766.00	181,766.00	181,766.00	181,317.00	181,317.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689659	106,414.00	106,414.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-673	100	14-09-2016	12-11-2016	106,414.00	106,414.00	106,414.00	101,827.00	101,827.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689683	112,814.00	112,814.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Carlos Becerra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-700	100	10-10-2016	23-11-2016	112,814.00	112,814.00	112,814.00	112,813.00	112,813.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689706	141,315.00	141,315.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emilio Carballido, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-725	100	10-10-2016	08-12-2016	141,315.00	141,315.00	141,315.00	141,314.00	141,314.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689710	112,173.00	112,173.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carlos Pellicer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-729	100	30-11-2016	13-01-2017	112,173.00	112,173.00	112,173.00	107,823.00	107,823.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689714	125,576.00	125,576.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-733	100	14-09-2016	12-11-2016	125,576.00	125,576.00	125,576.00	125,575.00	125,575.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689725	115,808.00	115,808.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Graciela Amador, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-745	100	30-11-2016	28-01-2017	115,808.00	115,808.00	115,808.00	99,096.00	99,096.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689745	160,000.00	160,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Conferencia Interamericana de Seg. S., Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-765	100	14-07-2016	10-11-2016	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,051.00	124,051.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689755	1,199,863.00	1,199,863.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-775	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,863.00	1,199,863.00	1,199,863.00	1,163,914.00	1,163,914.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689766	1,198,983.00	1,198,983.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-786	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,983.00	1,198,983.00	1,198,983.00	1,160,703.00	1,160,703.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689769	1,196,784.00	1,196,784.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-789	100	14-07-2016	10-11-2016	1,196,784.00	1,196,784.00	1,196,784.00	1,160,835.00	1,160,835.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689774	1,199,048.00	1,199,048.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Evolución Campesina, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-794	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,048.00	1,199,048.00	1,199,048.00	1,148,523.00	1,148,523.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689775	1,197,287.00	1,197,287.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-795	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,287.00	1,197,287.00	1,197,287.00	1,161,337.00	1,161,337.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689781	1,199,884.00	1,199,884.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-801	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,935.00	1,163,935.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689791	1,198,841.00	1,198,841.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Allende, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-811	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,841.00	1,198,841.00	1,198,841.00	1,162,892.00	1,162,892.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689797	1,199,904.00	1,199,904.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-817	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,904.00	1,199,904.00	1,199,904.00	1,163,954.00	1,163,954.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689813	1,053,836.00	1,053,836.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. José Vicente Villada, Techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-833	100	17-04-2017	14-08-2017	1,053,836.00	1,053,836.00	1,053,836.00	1,053,684.00	1,053,684.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689817	490,500.00	490,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-837	100	16-12-2016	15-03-2017	490,500.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689822	70,000.00	70,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Terminación de barda perimetral (20 ml)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-842	100	28-12-2016	26-01-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	68,000.00	68,000.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689830	286,000.00	286,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-850	100	16-12-2016	13-02-2017	286,000.00	286,000.00	286,000.00	280,201.00	280,201.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689848	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-868	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689861	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-881	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690274	1,896,000.00	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 3, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-2C y construcción de un módulo sanitario U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-5	250	10-07-2017	07-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,753,787.00	1,753,787.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690279	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No.8, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-10	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,101,016.00	1,101,016.00	Metros Cuadrados	100	76	76	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690281	721,000.00	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No 146, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-12	50	16-12-2016	15-03-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	684,405.00	684,405.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688102	1,850,000.00	1,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-002	200	15-01-2016	15-12-2016	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,664,063.00	1,664,063.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688106	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertadores de América, Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-006	100	07-12-2016	05-04-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,027,153.00	1,027,153.00	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688128	440,463.00	440,463.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-041	50	31-08-2016	28-11-2016	440,463.00	440,463.00	440,463.00	423,522.00	423,522.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688132	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0093 José Mar, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-048	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,246.00	1,055,246.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688452	2,492,719.00	2,492,719.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del techo de 10 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-512	100	02-05-2017	28-09-2017	2,492,719.00	2,492,719.00	2,492,719.00	2,396,845.00	2,396,845.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688467	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-553	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	766,770.00	766,770.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688469	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel M. Ponce, Construcción de un aula y dirección escolar y sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-566	150	13-10-2016	09-02-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,143,328.00	1,143,328.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688472	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-572	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688483	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Buendía, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-611	100	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	476,638.00	476,638.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688490	1,442,633.00	1,442,633.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de salón para usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-623	100	31-08-2016	28-12-2016	1,442,633.00	1,442,633.00	1,442,633.00	1,387,148.00	1,387,148.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688492	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0030 Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-629	100	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	497,836.00	497,836.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688496	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel F. Martínez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-634	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	469,925.00	469,925.00	Metros Cuadrados	100	43	43	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688497	898,832.00	898,832.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-641	100	31-08-2016	28-12-2016	898,832.00	898,832.00	898,832.00	864,261.00	864,261.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688511	598,291.00	598,291.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-683	100	31-08-2016	28-12-2016	598,291.00	598,291.00	598,291.00	575,280.00	575,280.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688514	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-689	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	714,780.00	714,780.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688533	1,082,820.00	1,082,820.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso García Robles, Construcción de techumbre y malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-734	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,820.00	1,082,820.00	1,082,820.00	1,041,173.00	1,041,173.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688546	1,082,635.00	1,082,635.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lev Semionovich Vygostsky, Construcción de salón de usos múltiples y tramo de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-750	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,635.00	1,082,635.00	1,082,635.00	1,040,996.00	1,040,996.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688552	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-760	100	08-11-2016	07-03-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	789,600.00	789,600.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688670	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Héroes de la Independencia, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-086	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688678	798,720.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mozart, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-219	100	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688681	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-223	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,812.00	766,812.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688708	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Marie Curie, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-426	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	884,556.00	884,556.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688714	1,821,571.00	1,821,571.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-485	100	06-01-2017	05-05-2017	1,821,571.00	1,821,571.00	1,821,571.00	1,751,511.00	1,751,511.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688720	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-518	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	988,065.00	988,065.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688733	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-609	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688734	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-625	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688740	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0136 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-696	100	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688752	551,928.00	551,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1018	100	05-04-2017	03-07-2017	551,928.00	551,928.00	551,928.00	529,851.00	529,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688754	866,928.00	866,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mazatlí, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1039	100	05-04-2017	02-08-2017	866,928.00	866,928.00	866,928.00	739,974.00	739,974.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688777	3,518,856.00	3,518,856.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, EPO 163 Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1023	100	22-05-2017	18-10-2017	3,518,856.00	3,518,856.00	3,518,856.00	3,225,077.00	3,225,077.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688780	1,812,419.00	1,812,419.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Of. No. 142, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1038	100	30-06-2017	27-10-2017	1,812,419.00	1,812,419.00	1,812,419.00	1,742,711.00	1,742,711.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688785	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0592 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-049	100	22-02-2017	21-06-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	891,138.00	891,138.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688789	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Loeza, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-298	100	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	654,247.00	654,247.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones











DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689413	112,351.00	112,351.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ameyalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-400	100	30-11-2016	13-01-2017	112,351.00	112,351.00	112,351.00	99,312.00	99,312.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689431	200,020.00	200,020.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ollin Topiltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-418	100	30-11-2016	28-01-2017	200,020.00	200,020.00	200,020.00	197,277.00	197,277.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689435	151,342.00	151,342.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-422	100	30-11-2016	28-01-2017	151,342.00	151,342.00	151,342.00	151,288.00	151,288.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689439	298,530.00	298,530.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-426	100	30-11-2016	28-01-2017	298,530.00	298,530.00	298,530.00	267,926.00	267,926.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689476	285,321.00	285,321.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-467	100	26-09-2016	24-12-2016	285,321.00	285,321.00	285,321.00	228,541.00	228,541.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689505	139,886.00	139,886.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Luis Vives, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-499	100	12-12-2016	09-02-2017	139,886.00	139,886.00	139,886.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	27	27	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689517	202,904.00	202,904.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, José Ma. González Arratia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-514	100	30-11-2016	28-01-2017	202,904.00	202,904.00	202,904.00	193,865.00	193,865.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689523	352,706.00	352,706.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-521	100	12-12-2016	11-03-2017	352,706.00	352,706.00	352,706.00	347,903.00	347,903.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689536	214,231.00	214,231.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0250 Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-535	100	30-11-2016	28-01-2017	214,231.00	214,231.00	214,231.00	213,996.00	213,996.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689549	188,281.00	188,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-550	100	30-11-2016	28-01-2017	188,281.00	188,281.00	188,281.00	188,250.00	188,250.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689551	116,021.00	116,021.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-552	100	12-12-2016	25-01-2017	116,021.00	116,021.00	116,021.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	27	27	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689559	224,183.00	224,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Esperanza López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-561	100	12-12-2016	09-02-2017	224,183.00	224,183.00	224,183.00	148,971.00	148,971.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689565	150,361.00	150,361.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-569	100	30-11-2016	28-01-2017	150,361.00	150,361.00	150,361.00	146,010.00	146,010.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689587	185,776.00	185,776.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-593	100	05-06-2017	03-08-2017	185,776.00	185,776.00	185,776.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	21	21	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689741	1,199,849.00	1,199,849.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-761	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,849.00	1,199,849.00	1,199,849.00	1,163,900.00	1,163,900.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689752	1,030,560.00	1,030,560.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-772	100	14-07-2016	10-11-2016	1,030,560.00	1,030,560.00	1,030,560.00	994,610.00	994,610.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689754	1,177,540.00	1,177,540.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-774	100	14-07-2016	10-11-2016	1,177,540.00	1,177,540.00	1,177,540.00	1,129,361.00	1,129,361.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689765	1,083,098.00	1,083,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ma. Teresa Sierra de Sánchez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-785	100	14-07-2016	10-11-2016	1,083,098.00	1,083,098.00	1,083,098.00	1,047,149.00	1,047,149.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689770	1,199,884.00	1,199,884.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-790	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,935.00	1,163,935.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689783	1,197,187.00	1,197,187.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-803	100	25-07-2016	21-11-2016	1,197,187.00	1,197,187.00	1,197,187.00	1,161,238.00	1,161,238.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689785	1,182,597.00	1,182,597.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-805	100	25-07-2016	21-11-2016	1,182,597.00	1,182,597.00	1,182,597.00	1,146,648.00	1,146,648.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689787	1,214,168.00	1,214,168.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-807	100	28-07-2016	24-11-2016	1,214,168.00	1,214,168.00	1,214,168.00	1,174,789.00	1,174,789.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689789	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-809	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,051.00	1,164,051.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689792	1,199,824.00	1,199,824.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-812	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,824.00	1,199,824.00	1,199,824.00	1,155,627.00	1,155,627.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689806	1,197,051.00	1,197,051.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-825	100	25-07-2016	21-11-2016	1,197,051.00	1,197,051.00	1,197,051.00	1,161,102.00	1,161,102.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689811	1,037,987.00	1,037,987.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Plan de Ayala, Construcción de 1 aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-831	50	08-02-2017	07-06-2017	1,037,987.00	1,037,987.00	1,037,987.00	967,375.00	967,375.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689820	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Roberto García Morelo Rivero, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-840	100	28-04-2017	26-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689869	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-889	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689938	748,000.00	748,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, España, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-913	100	28-04-2017	25-08-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	744,813.00	744,813.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689939	748,000.00	748,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-914	100	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.00	747,999.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689941	920,000.00	920,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-916	100	28-04-2017	26-07-2017	920,000.00	920,000.00	920,000.00	748,250.00	748,250.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690273	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 167, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-4	100	24-07-2017	21-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,062,598.00	1,062,598.00	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690287	10,597,389.00	10,597,389.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	104930	200	07-02-2017	04-09-2017	10,597,389.00	10,597,389.00	10,597,389.00	7,414,586.00	7,414,586.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688101	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-001	200	25-07-2016	21-11-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688105	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario para 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-005	100	31-08-2016	28-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	582,166.00	582,166.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688113	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-016	100	08-12-2016	06-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	305,065.00	305,065.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688117	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-028	100	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688134	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emancipación Campesina, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-053	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	875,693.00	875,693.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688136	1,634,206.00	1,634,206.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Bertely, Impermeabilización de las aulas, instalación eléctrica y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-055	100	14-06-2017	11-10-2017	1,634,206.00	1,634,206.00	1,634,206.00	1,571,352.00	1,571,352.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688146	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-065	200	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,342,916.00	1,342,916.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688149	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Wenceslao Labra, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-068	100	08-12-2016	06-04-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	608,653.00	608,653.00	Metros Cuadrados	100	55	55	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	4	MEX190401688460	900,403.00	900,403.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jesús Romero Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilización )	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-535	100	31-08-2016	28-12-2016	900,403.00	900,403.00	900,403.00	865,772.00	865,772.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688464	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-549	200	07-12-2016	05-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	892,459.00	892,459.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688477	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-594	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	521,641.00	521,641.00	Metros Cuadrados	100	45	45	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688482	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Melchor Ocampo, Construcción techumbre y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-610	300	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,024,331.00	1,024,331.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688484	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-612	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	701,187.00	701,187.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688491	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de techumbre y un aula de cómputo.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-628	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688498	902,939.00	902,939.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-642	100	29-03-2016	26-07-2016	902,939.00	902,939.00	902,939.00	868,210.00	868,210.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688502	349,426.00	349,426.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Décima Musa, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-649	100	31-08-2016	28-11-2016	349,426.00	349,426.00	349,426.00	335,986.00	335,986.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688506	1,038,701.00	1,038,701.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-668	100	15-05-2017	12-08-2017	1,038,701.00	1,038,701.00	1,038,701.00	998,751.00	998,751.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688517	1,366,437.00	1,366,437.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-694	150	05-09-2016	02-01-2017	1,366,437.00	1,366,437.00	1,366,437.00	1,313,882.00	1,313,882.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688519	1,572,480.00	1,572,480.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Andrés Alvaro García, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-697	300	06-01-2017	05-05-2017	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688520	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alejandro Fleming, Construcción de servicio sanitarios y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-702	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,189.00	1,037,189.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688525	700,000.00	700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-724	50	21-02-2017	20-06-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,585.00	572,585.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2019	4	MEX190401688532	450,970.00	450,970.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-733	50	12-07-2016	10-10-2016	450,970.00	450,970.00	450,970.00	433,625.00	433,625.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688553	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Agustín Millán, Construcción de sanitarios y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-761	200	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,586,552.00	1,586,552.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688555	1,302,912.00	1,302,912.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-763	150	13-10-2016	09-02-2017	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,252,800.00	1,252,800.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688558	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fuentes del Valle, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-775	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	491,532.00	491,532.00	Metros Cuadrados	100	45	45	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688559	993,193.00	993,193.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación en el plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-779	50	13-10-2016	10-01-2017	993,193.00	993,193.00	993,193.00	954,993.00	954,993.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688564	748,800.00	748,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Saavedra, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-799	100	12-07-2016	08-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688566	820,744.00	820,744.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xochipilli, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-803	100	12-07-2016	08-11-2016	820,744.00	820,744.00	820,744.00	789,177.00	789,177.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688567	1,750,000.00	1,750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de 4 aulas, (2 equipadas) y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-805	200	12-07-2016	08-11-2016	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,488,940.00	1,488,940.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688573	891,315.00	891,315.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-842	100	31-08-2016	28-12-2016	891,315.00	891,315.00	891,315.00	857,034.00	857,034.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688576	1,648,260.00	1,648,260.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Unión Campesina, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-850	100	13-03-2017	10-07-2017	1,648,260.00	1,648,260.00	1,648,260.00	1,584,866.00	1,584,866.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688577	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-863	50	22-03-2017	19-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	610,480.00	610,480.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688582	721,000.00	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 13 Calimaya, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-870	100	06-01-2017	05-04-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	692,160.00	692,160.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688595	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,443,388.00	1,443,388.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2019	4	MEX190401688632	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Adolfo López Mateos, AGM-0847, Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-932	2400	21-02-2017	19-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688633	11,662,469.00	11,662,469.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-934	1000	19-12-2016	17-07-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,338,820.00	8,338,820.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688634	604,000.00	604,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 06 Toluca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-935	100	06-01-2017	05-04-2017	604,000.00	604,000.00	604,000.00	579,835.00	579,835.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688641	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,686,402.00	18,686,402.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688646	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-969	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,344,561.00	15,344,561.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688651	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Tecnológica de Tecamac, Construcción de un gimnasio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-982	100	01-12-2016	28-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,995,246.00	16,995,246.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688660	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, General Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-009	200	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688673	491,566.00	491,566.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-119	100	06-01-2017	05-04-2017	491,566.00	491,566.00	491,566.00	472,660.00	472,660.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688676	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0674 José María Luis Mora, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-141	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688792	525,937.00	525,937.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-338	100	22-02-2017	22-05-2017	525,937.00	525,937.00	525,937.00	505,708.00	505,708.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688794	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-347	100	05-04-2017	02-08-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,901.00	1,071,901.00	Metros Cuadrados	100	67	67	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688799	299,519.00	299,519.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-483	100	05-04-2017	03-07-2017	299,519.00	299,519.00	299,519.00	287,999.00	287,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688804	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ing. Manuel González Flores, Rehabilitación de módulo de sanitarios y colocación de piso en el salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-551	100	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	283,499.00	283,499.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688812	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-615	100	22-02-2017	22-05-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,948.00	287,948.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688816	648,960.00	648,960.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-665	100	21-04-2017	19-07-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688818	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Isidro Fabela, Equipamiento y rehabilitación a instalaciones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-670	100	08-05-2017	05-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	395,387.00	395,387.00	Metros Cuadrados	100	33	33	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688826	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Evangelina Ozuna Pérez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-801	100	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,949.00	287,949.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688835	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-844	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,364.00	1,026,364.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688837	770,136.00	770,136.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-848	200	08-05-2017	05-08-2017	770,136.00	770,136.00	770,136.00	740,515.00	740,515.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688849	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Buendía, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-423	100	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	394,151.00	394,151.00	Metros Cuadrados	100	36	36	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688866	929,514.00	929,514.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tepoztlán, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-667	100	21-04-2017	18-08-2017	929,514.00	929,514.00	929,514.00	893,763.00	893,763.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688877	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niño Artillero, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-806	200	21-04-2017	18-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,736.00	791,736.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	4	MEX190401688881	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0602 Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de dos aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-833	300	21-04-2017	18-08-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	937,699.00	937,699.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688892	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg. No. 0140 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-305	50	31-08-2017	28-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,996.00	383,996.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688893	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-318	100	31-08-2017	28-12-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,930.00	767,930.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688895	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-461	200	31-08-2017	28-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	335,985.00	335,985.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688896	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0052 Profr. Carlos Hank González, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-463	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688899	349,438.00	349,438.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Vicente Villada, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-544	200	23-08-2017	20-11-2017	349,438.00	349,438.00	349,438.00	335,998.00	335,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688905	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg. No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento en aulas y barandal	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-600	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,003.00	762,003.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688909	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios y rehabilitación de espacios educativos.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-626	200	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	714,590.00	714,590.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688932	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-859	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688954	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-459	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	412,173.00	412,173.00	Metros Cuadrados	100	55	55	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688956	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg. No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-476	100	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,314.00	725,314.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688957	2,300,000.00	2,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maria Curie, Construcción y equipamiento de una aula, acceso y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-486	50	25-06-2018	22-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,332,244.00	1,332,244.00	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688967	2,350,000.00	2,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de barda .	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-567	550	08-01-2018	06-06-2018	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	676,211.00	676,211.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688978	850,000.00	850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-596	100	07-09-2017	04-01-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	814,050.00	814,050.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688981	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-613	100	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,076,770.00	1,076,770.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688992	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-673	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,862.00	791,862.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688993	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-678	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	154,399.00	154,399.00	Metros Cuadrados	100	44	44	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688994	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-679	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	206,168.00	206,168.00	Metros Cuadrados	100	69	69	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689013	1,800,000.00	1,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-788	50	14-02-2018	14-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,645,584.00	1,645,584.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689031	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Comonfort, Rehabilitación y mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-854	100	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689044	2,200,000.00	2,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Coacalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-879	200	15-01-2016	15-12-2016	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	341,353.00	341,353.00	Metros Cuadrados	100	16	16	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689054	2,069,528.00	2,069,528.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-942	100	25-06-2018	22-09-2018	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	865,739.00	865,739.00	Metros Cuadrados	100	42	42	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689070	3,850,000.00	3,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-974	550	18-09-2017	14-02-2018	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,708,912.00	1,708,912.00	Metros Cuadrados	100	44	44	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689079	3,650,000.00	3,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Santiago Tianguistenco, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-991	450	18-09-2017	14-02-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,784,104.00	2,784,104.00	Metros Cuadrados	100	76	76	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689114	215,402.00	215,402.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-76	100	14-09-2016	12-11-2016	215,402.00	215,402.00	215,402.00	215,393.00	215,393.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689122	294,463.00	294,463.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-84	100	30-11-2016	28-01-2017	294,463.00	294,463.00	294,463.00	276,982.00	276,982.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689128	453,172.00	453,172.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-90	100	24-08-2016	21-11-2016	453,172.00	453,172.00	453,172.00	453,171.00	453,171.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689148	386,414.00	386,414.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-115	100	08-08-2016	05-11-2016	386,414.00	386,414.00	386,414.00	386,148.00	386,148.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689152	360,961.00	360,961.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-120	100	30-11-2016	27-02-2017	360,961.00	360,961.00	360,961.00	360,960.00	360,960.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689161	493,048.00	493,048.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-130	100	08-08-2016	05-11-2016	493,048.00	493,048.00	493,048.00	493,047.00	493,047.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689166	437,184.00	437,184.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-135	100	08-08-2016	05-11-2016	437,184.00	437,184.00	437,184.00	437,182.00	437,182.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689185	343,935.00	343,935.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-161	100	30-11-2016	27-02-2017	343,935.00	343,935.00	343,935.00	343,915.00	343,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689194	295,526.00	295,526.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-172	100	08-08-2016	05-11-2016	295,526.00	295,526.00	295,526.00	293,658.00	293,658.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689198	419,660.00	419,660.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-176	100	26-09-2016	24-12-2016	419,660.00	419,660.00	419,660.00	416,951.00	416,951.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689208	496,108.00	496,108.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-186	100	08-08-2016	05-11-2016	496,108.00	496,108.00	496,108.00	496,091.00	496,091.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689213	369,187.00	369,187.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-191	100	17-08-2016	14-11-2016	369,187.00	369,187.00	369,187.00	364,837.00	364,837.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689221	308,493.00	308,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0543 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-199	100	05-06-2017	03-08-2017	308,493.00	308,493.00	308,493.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	18	18	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689225	298,831.00	298,831.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-203	100	05-06-2017	03-08-2017	298,831.00	298,831.00	298,831.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689237	550,062.00	550,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-218	100	05-06-2017	02-09-2017	550,062.00	550,062.00	550,062.00	89,124.00	89,124.00	Metros Cuadrados	100	16	16	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689239	213,341.00	213,341.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-220	100	08-09-2016	06-12-2016	213,341.00	213,341.00	213,341.00	213,203.00	213,203.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689256	302,127.00	302,127.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-237	100	12-12-2016	09-02-2017	302,127.00	302,127.00	302,127.00	297,777.00	297,777.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689257	451,569.00	451,569.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-238	100	12-12-2016	11-03-2017	451,569.00	451,569.00	451,569.00	447,219.00	447,219.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689262	262,605.00	262,605.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-243	100	05-06-2017	03-08-2017	262,605.00	262,605.00	262,605.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	21	21	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689265	174,267.00	174,267.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-246	100	14-09-2016	12-12-2016	174,267.00	174,267.00	174,267.00	174,186.00	174,186.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689269	192,217.00	192,217.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-251	100	08-09-2016	06-12-2016	192,217.00	192,217.00	192,217.00	191,801.00	191,801.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689279	324,145.00	324,145.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-261	100	30-11-2016	28-01-2017	324,145.00	324,145.00	324,145.00	323,889.00	323,889.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689282	225,725.00	225,725.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-264	100	12-12-2016	09-02-2017	225,725.00	225,725.00	225,725.00	176,015.00	176,015.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689598	152,620.00	152,620.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lauro Aguirre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-605	100	12-12-2016	09-02-2017	152,620.00	152,620.00	152,620.00	126,170.00	126,170.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689622	160,811.00	160,811.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-631	100	24-08-2016	21-11-2016	160,811.00	160,811.00	160,811.00	159,327.00	159,327.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689662	123,735.00	123,735.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-677	100	08-09-2016	07-11-2016	123,735.00	123,735.00	123,735.00	115,457.00	115,457.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689709	127,257.00	127,257.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-728	100	14-09-2016	28-10-2016	127,257.00	127,257.00	127,257.00	122,863.00	122,863.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689712	163,981.00	163,981.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. No. 20, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-731	100	21-09-2016	19-12-2016	163,981.00	163,981.00	163,981.00	163,963.00	163,963.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689715	160,595.00	160,595.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-734	100	28-12-2016	25-02-2017	160,595.00	160,595.00	160,595.00	159,310.00	159,310.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689734	1,199,998.00	1,199,998.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-754	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,998.00	1,199,998.00	1,199,998.00	1,164,049.00	1,164,049.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689743	1,197,910.00	1,197,910.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Aldama, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-763	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,910.00	1,197,910.00	1,197,910.00	1,161,961.00	1,161,961.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689746	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfonso Reyes, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-766	100	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,162,173.00	1,162,173.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689748	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-768	100	14-07-2016	10-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,051.00	1,164,051.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689750	1,159,059.00	1,159,059.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Poeta Josué Mirlo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-770	100	25-07-2016	21-11-2016	1,159,059.00	1,159,059.00	1,159,059.00	1,123,110.00	1,123,110.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689761	1,199,888.00	1,199,888.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-781	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,888.00	1,199,888.00	1,199,888.00	1,163,938.00	1,163,938.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689764	1,190,749.00	1,190,749.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Delfino Pando Medina, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-784	100	25-07-2016	21-11-2016	1,190,749.00	1,190,749.00	1,190,749.00	1,140,645.00	1,140,645.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689772	939,333.00	939,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Escudo Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-792	100	14-07-2016	10-11-2016	939,333.00	939,333.00	939,333.00	903,384.00	903,384.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689793	1,199,528.00	1,199,528.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-813	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,528.00	1,199,528.00	1,199,528.00	1,145,357.00	1,145,357.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689795	1,199,098.00	1,199,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-815	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,098.00	1,199,098.00	1,199,098.00	1,163,149.00	1,163,149.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689796	1,199,995.00	1,199,995.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-816	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,995.00	1,199,995.00	1,199,995.00	1,159,721.00	1,159,721.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689807	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-826	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,051.00	1,164,051.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689808	1,199,653.00	1,199,653.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-827	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,653.00	1,199,653.00	1,199,653.00	1,163,700.00	1,163,700.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689834	3,465,159.00	3,465,159.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-854	100	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.00	3,465,159.00	3,465,159.00	1,999,211.00	1,999,211.00	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689840	123,000.00	123,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, M. Plata, Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas y suministro en el plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-860	100	22-05-2017	20-07-2017	123,000.00	123,000.00	123,000.00	122,987.00	122,987.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689846	449,000.00	449,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Laubscher, Construcción y equipamiento de un aula prefabricada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-866	50	14-03-2017	12-04-2017	449,000.00	449,000.00	449,000.00	349,653.00	349,653.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689929	336,000.00	336,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-901	100	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689940	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Elena Garro, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-915	100	28-04-2017	26-07-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	648,768.00	648,768.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690269	2,683,365.00	2,683,365.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Diversos Planteles, 6 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1244	300	15-01-2016	15-12-2016	2,683,365.00	2,683,365.00	2,683,365.00	2,666,700.00	2,666,700.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690271	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-2	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	1,746,178.00	1,746,178.00	Metros Cuadrados	100	52	52	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401690283	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-14	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,209,615.00	3,209,615.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688107	748,800.00	748,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuauhtémoc, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-007	100	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688109	1,950,000.00	1,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Melchor Ocampo, Construcción de sala audiovisual	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-010	100	28-04-2017	25-09-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,849,986.00	1,849,986.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688130	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-046	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688135	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0239 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación en el plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-054	100	13-10-2016	10-01-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,998.00	767,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688140	910,956.00	910,956.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-059	100	12-07-2016	08-11-2016	910,956.00	910,956.00	910,956.00	875,919.00	875,919.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688148	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-067	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,517,254.00	1,517,254.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688150	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0295 León Felipe, Rehabilitación del plantel (Edificio A y B)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-070	100	13-10-2016	10-01-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688191	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-126	50	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,768.00	1,026,768.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688193	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel García Márquez, Rehabilitación sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-128	100	07-12-2016	05-04-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	246,360.00	246,360.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688197	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-134	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,276.00	1,145,276.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688207	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-150	100	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688209	1,081,015.00	1,081,015.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe Angeles, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-153	100	31-08-2016	28-12-2016	1,081,015.00	1,081,015.00	1,081,015.00	1,039,438.00	1,039,438.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688296	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eulalio Gutiérrez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-259	50	08-12-2016	06-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	351,753.00	351,753.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688318	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primero de Mayo, Construcción de sanitarios, construcción de una aula para cómputo y mantenimiento de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-292	400	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688322	698,880.00	698,880.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-304	100	31-08-2016	28-12-2016	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688328	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Estefanía Castañeda, Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-311	200	24-08-2016	21-12-2016	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688329	349,440.00	349,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-312	100	24-08-2016	21-11-2016	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688331	798,720.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Garcilaso de la Vega, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-314	100	03-08-2016	30-11-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688336	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pestalozzi, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de servicio sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	150	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	806,965.00	806,965.00	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688340	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emilio Portes Gil, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-327	100	31-08-2016	28-11-2016	542,279.00	542,279.00	542,279.00	520,587.00	520,587.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688343	748,800.00	748,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabino Barreda, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-330	100	29-07-2016	25-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688346	798,718.00	798,718.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Bernal, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-334	100	12-07-2016	08-11-2016	798,718.00	798,718.00	798,718.00	767,999.00	767,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688347	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-335	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	950,823.00	950,823.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688352	1,100,147.00	1,100,147.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas y malla perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-342	100	13-10-2016	09-02-2017	1,100,147.00	1,100,147.00	1,100,147.00	1,057,834.00	1,057,834.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688369	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Moctezuma, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-369	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	792,470.00	792,470.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688493	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0864 Benito Juárez García, Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-630	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688494	902,939.00	902,939.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ferrer Espejo, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-632	100	06-01-2017	05-05-2017	902,939.00	902,939.00	902,939.00	868,211.00	868,211.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688508	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de un aula y remodelación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-676	50	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	765,614.00	765,614.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688510	973,396.00	973,396.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0212 Belisario Domínguez, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-682	100	31-08-2016	28-12-2016	973,396.00	973,396.00	973,396.00	935,958.00	935,958.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688512	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carlos Basauri José María, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-685	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	796,355.00	796,355.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688516	1,198,080.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Construcción de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-691	150	05-09-2016	02-01-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688522	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-718	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,022,223.00	1,022,223.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688528	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Niños Héroes, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688539	902,928.00	902,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe Villanueva, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-740	100	28-07-2016	24-11-2016	902,928.00	902,928.00	902,928.00	868,200.00	868,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688541	906,231.00	906,231.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-742	200	25-07-2016	21-11-2016	906,231.00	906,231.00	906,231.00	870,676.00	870,676.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688547	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-751	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688548	902,940.00	902,940.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-752	100	06-01-2017	05-05-2017	902,940.00	902,940.00	902,940.00	868,211.00	868,211.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688563	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Construcción de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-798	150	12-07-2016	08-11-2016	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	967,470.00	967,470.00	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688575	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Riva Construcción de comedor y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-849	100	13-03-2017	10-07-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,578,980.00	1,578,980.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688580	1,995,297.00	1,995,297.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-867	200	22-03-2017	19-07-2017	1,995,297.00	1,995,297.00	1,995,297.00	1,918,554.00	1,918,554.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688591	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), Construcción de módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-884	200	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688609	4,443,050.00	4,443,050.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-905	200	09-01-2017	07-06-2017	4,443,050.00	4,443,050.00	4,443,050.00	3,038,439.00	3,038,439.00	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688612	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	1500	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,094,782.00	15,094,782.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688619	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Tecamac, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-918	600	19-12-2016	17-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,097,808.00	6,097,808.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688621	549,120.00	549,120.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-920	200	31-08-2016	28-12-2016	549,120.00	549,120.00	549,120.00	528,000.00	528,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688629	9,512,740.00	9,512,740.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C.P.B., 4 aulas U2-C.P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	1100	16-01-2017	14-07-2017	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	6,458,755.00	6,458,755.00	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688637	3,858,000.00	3,858,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitación de 160 ml de barda y construcción de 2000m2 de andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-941	200	04-05-2017	30-09-2017	3,858,000.00	3,858,000.00	3,858,000.00	2,023,439.00	2,023,439.00	Metros Cuadrados	100	52	52	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688644	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-960	100	10-10-2016	08-05-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,186,305.00	17,186,305.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688645	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,186,712.00	14,186,712.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688653	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción y equipamiento acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-984	100	19-12-2016	17-07-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,449,696.00	15,449,696.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688657	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,261,856.00	14,261,856.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688666	550,000.00	550,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 18 de Marzo, Construcción de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-037	200	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	480,991.00	480,991.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688674	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-130	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	272,057.00	272,057.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688697	499,200.00	499,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Ortega Monroy, Construcción de un módulo de sanitarios y ampliación de la instalación hidráulica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-337	200	06-01-2017	05-04-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688719	1,596,758.00	1,596,758.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Villa, Mantenimiento de un aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de cancha o plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-517	100	21-02-2017	20-06-2017	1,596,758.00	1,596,758.00	1,596,758.00	1,535,344.00	1,535,344.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688721	3,050,000.00	3,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de 11 aulas, rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-522	100	19-07-2017	15-12-2017	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688735	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-639	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	505,777.00	505,777.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688736	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eduardo Rodríguez Castañeda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-686	100	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688737	1,098,240.00	1,098,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-688	100	06-01-2017	05-05-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688738	1,100,565.00	1,100,565.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-692	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,565.00	1,100,565.00	1,100,565.00	1,058,235.00	1,058,235.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688747	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-817	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688749	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-819	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,578.00	718,578.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688901	900,000.00	900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0205 Narciso Mendoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de las aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-578	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	786,304.00	786,304.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688902	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-585	200	23-08-2017	20-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688903	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-591	100	23-08-2017	20-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,993.00	479,993.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688908	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo Baz Díaz Lombardo, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-606	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	319,727.00	319,727.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688925	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Silvinia Jardon, Mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-713	100	09-08-2017	07-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688936	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-081	50	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,523,937.00	1,523,937.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688947	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0159 Lázaro Cárdenas , Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-349	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688955	850,000.00	850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-474	100	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	461,418.00	461,418.00	Metros Cuadrados	100	54	54	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688958	1,383,812.00	1,383,812.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios, obra exterior y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-526	100	04-08-2017	01-12-2017	1,383,812.00	1,383,812.00	1,383,812.00	1,330,588.00	1,330,588.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688960	1,700,000.00	1,700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Delia Correa, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-540	250	08-01-2018	07-05-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,595,608.00	1,595,608.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688961	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tomás Ortiz, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-542	150	31-08-2017	28-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,350,906.00	1,350,906.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688963	1,700,000.00	1,700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-546	250	18-09-2017	14-02-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,630,132.00	1,630,132.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688970	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocamo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-577	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	705,212.00	705,212.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688972	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0713 Amado Nervo, Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-583	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,428,480.00	1,428,480.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688976	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-588	100	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	934,205.00	934,205.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688987	796,524.00	796,524.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación sanitarios, aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-651	100	04-08-2017	01-11-2017	796,524.00	796,524.00	796,524.00	765,888.00	765,888.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689017	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel N. Lira, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-811	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689026	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-831	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,817.00	894,817.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689027	2,600,000.00	2,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-834	350	14-02-2018	16-06-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,358,461.00	2,358,461.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689029	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-851	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,903.00	694,903.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689034	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata Cano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-858	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	765,917.00	765,917.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689037	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0417 Nicolás Bravo, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-864	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	328,570.00	328,570.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689051	6,992,919.00	6,992,919.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Plantel Texcoco, Construcción y equipamiento de 2 talleres, 1 cubículo, aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y 1 bodega	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-930	1100	15-01-2016	15-12-2016	6,992,919.00	6,992,919.00	6,992,919.00	2,097,248.00	2,097,248.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689211	246,717.00	246,717.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-189	100	08-09-2016	06-12-2016	246,717.00	246,717.00	246,717.00	246,578.00	246,578.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689212	313,016.00	313,016.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-190	100	26-08-2016	23-11-2016	313,016.00	313,016.00	313,016.00	313,015.00	313,015.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689229	340,206.00	340,206.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-208	100	30-11-2016	28-01-2017	340,206.00	340,206.00	340,206.00	340,090.00	340,090.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689247	282,783.00	282,783.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Prof. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-228	100	05-06-2017	03-08-2017	282,783.00	282,783.00	282,783.00	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17	17	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689250	250,986.00	250,986.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-231	100	12-12-2016	09-02-2017	250,986.00	250,986.00	250,986.00	246,636.00	246,636.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689258	394,078.00	394,078.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-239	100	30-11-2016	27-02-2017	394,078.00	394,078.00	394,078.00	387,036.00	387,036.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689293	107,369.00	107,369.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-275	100	30-11-2016	28-01-2017	107,369.00	107,369.00	107,369.00	107,321.00	107,321.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689296	251,007.00	251,007.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-278	100	10-10-2016	08-12-2016	251,007.00	251,007.00	251,007.00	245,706.00	245,706.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689318	221,124.00	221,124.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Simón Bolívar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-301	100	05-06-2017	03-08-2017	221,124.00	221,124.00	221,124.00	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	27	27	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689322	299,189.00	299,189.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford Num. 81, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-305	100	12-12-2016	09-02-2017	299,189.00	299,189.00	299,189.00	290,975.00	290,975.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689326	240,100.00	240,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-309	100	19-10-2016	17-12-2016	240,100.00	240,100.00	240,100.00	239,642.00	239,642.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689330	190,495.00	190,495.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-313	100	12-09-2016	10-12-2016	190,495.00	190,495.00	190,495.00	174,422.00	174,422.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689337	104,258.00	104,258.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Héroe de Nacozari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-320	100	30-11-2016	13-01-2017	104,258.00	104,258.00	104,258.00	104,065.00	104,065.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689350	203,262.00	203,262.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-333	100	30-11-2016	28-01-2017	203,262.00	203,262.00	203,262.00	198,365.00	198,365.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689878	770,000.00	770,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Plan de Guadalupe, Rehabilitación de techo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-899	100	06-03-2017	03-06-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	762,171.00	762,171.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689933	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-908	200	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	713,850.00	713,850.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689944	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anselmo Camacho, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-919	100	10-03-2017	07-06-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,998.00	649,998.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688111	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0163 Mariano Riva Palacio, Construcción de un aula y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-013	50	31-08-2016	28-11-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	342,289.00	342,289.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688116	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-027	100	22-03-2017	19-07-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	670,622.00	670,622.00	Metros Cuadrados	100	57	57	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688118	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-029	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,440.00	955,440.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688124	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Solidaridad, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-036	200	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	790,696.00	790,696.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688127	440,463.00	440,463.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fernando Montes de Oca, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-040	50	25-07-2016	22-10-2016	440,463.00	440,463.00	440,463.00	423,522.00	423,522.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688129	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-044	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688131	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Lic. Isidro Fabela, Construcción de núcleos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-047	200	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	723,682.00	723,682.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688137	499,199.00	499,199.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0045 Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-056	100	31-08-2016	28-11-2016	499,199.00	499,199.00	499,199.00	479,999.00	479,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688157	1,048,318.00	1,048,318.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Manuel Othón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-078	100	06-01-2017	05-05-2017	1,048,318.00	1,048,318.00	1,048,318.00	1,007,998.00	1,007,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688178	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0866 Jaime Torres Bodet, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-108	100	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	640,364.00	640,364.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones











DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688654	11,000,000.00	11,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Terminación del tercer nivel de aulas y equipamiento de la unidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-989	100	13-03-2017	08-09-2017	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,895,464.00	8,895,464.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688655	5,000,000.00	5,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Centro e Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-995	750	22-05-2017	18-09-2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,701,890.00	4,701,890.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688662	340,967.00	340,967.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuitlahuac, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-017	200	06-01-2017	05-04-2017	340,967.00	340,967.00	340,967.00	327,853.00	327,853.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688663	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-018	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	327,870.00	327,870.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688675	1,087,494.00	1,087,494.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-140	100	06-01-2017	05-05-2017	1,087,494.00	1,087,494.00	1,087,494.00	1,045,667.00	1,045,667.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688677	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-145	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688685	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Artemio de Valle Arizpe, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-254	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	267,382.00	267,382.00	Metros Cuadrados	100	36	36	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688690	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-277	100	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	314,212.00	314,212.00	Metros Cuadrados	100	52	52	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688693	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anselmo Camacho, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-296	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688700	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-377	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	500,054.00	500,054.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688713	398,995.00	398,995.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-482	100	06-01-2017	05-04-2017	398,995.00	398,995.00	398,995.00	383,649.00	383,649.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688722	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-523	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,007,362.00	1,007,362.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688724	648,950.00	648,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carlos Gonzalez Peña, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-533	100	06-01-2017	05-04-2017	648,950.00	648,950.00	648,950.00	623,990.00	623,990.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION				
2019	4	MEX190401688727	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-547	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688728	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-548	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,319.00	267,319.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688731	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-574	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,444.00	791,444.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688739	1,088,034.00	1,088,034.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-693	100	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,187.00	1,046,187.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688744	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Rosa María Quiroz de Camacho, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-757	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,964.00	718,964.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688758	741,928.00	741,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1026	100	05-04-2017	02-08-2017	741,928.00	741,928.00	741,928.00	712,251.00	712,251.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688770	825,605.00	825,605.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0590 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1037	100	05-04-2017	02-08-2017	825,605.00	825,605.00	825,605.00	793,851.00	793,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688775	3,850,977.00	3,850,977.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, EPO 212 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	100	22-05-2017	18-10-2017	3,850,977.00	3,850,977.00	3,850,977.00	3,702,863.00	3,702,863.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688776	1,249,925.00	1,249,925.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, EPO 228 Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1022	100	05-04-2017	02-08-2017	1,249,925.00	1,249,925.00	1,249,925.00	1,201,851.00	1,201,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688779	2,023,376.00	2,023,376.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, EPO 263 Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1036	100	22-05-2017	18-09-2017	2,023,376.00	2,023,376.00	2,023,376.00	1,945,554.00	1,945,554.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688784	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-042	100	22-02-2017	21-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,746.00	694,746.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688796	450,000.00	450,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-405	100	05-04-2017	03-07-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,395.00	429,395.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688814	1,088,031.00	1,088,031.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-646	100	08-05-2017	05-08-2017	1,088,031.00	1,088,031.00	1,088,031.00	1,046,183.00	1,046,183.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401688820	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jorge lbargüengotía, Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-721	100	05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,953.00	766,953.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688823	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-774	100	22-02-2017	22-05-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,691.00	455,691.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688832	298,810.00	298,810.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-832	100	05-04-2017	03-07-2017	298,810.00	298,810.00	298,810.00	287,317.00	287,317.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688833	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel V. Alcocer, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-839	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688836	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cis. No. 5 Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-846	100	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,042,549.00	1,042,549.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688851	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-439	100	23-08-2017	20-12-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,048,297.00	1,048,297.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688867	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, J. Agustín González, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-706	50	09-08-2017	06-11-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	117,412.00	117,412.00	Metros Cuadrados	100	22	22	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688884	1,013,333.00	1,013,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anáhuac, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1012	100	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	972,797.00	972,797.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688888	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Elvia Jaimes Gómez, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-026	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	377,341.00	377,341.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688889	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Alfredo del Mazo González, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-052	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	227,573.00	227,573.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688906	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0559 Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-601	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,317.00	758,317.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688915	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 40 Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de un aula y equipamiento de taller	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-659	50	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	327,915.00	327,915.00	Metros Cuadrados	100	55	55	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688918	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Silvina Jardón, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-662	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688923	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 1107 Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-684	50	06-12-2017	05-03-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	520,061.00	520,061.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688924	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pedro Moreno, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-698	150	06-12-2017	05-03-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	335,205.00	335,205.00	Metros Cuadrados	100	56	56	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688927	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de una aula y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-791	50	17-11-2017	14-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	464,640.00	464,640.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688941	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kalho, Construcción de tres aulas y núcleos de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-156	350	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688945	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-332	50	25-05-2018	22-08-2018	542,279.00	542,279.00	542,279.00	187,521.00	187,521.00	Metros Cuadrados	100	35	35	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688946	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitar aulas, sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-348	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,083.00	1,535,083.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688965	1,950,000.00	1,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Normal de Tejupilco, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-564	50	14-09-2017	10-02-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,865,607.00	1,865,607.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688966	1,950,000.00	1,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-565	100	18-09-2017	15-01-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,866,677.00	1,866,677.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688971	998,398.00	998,398.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-581	100	04-08-2017	01-12-2017	998,398.00	998,398.00	998,398.00	959,998.00	959,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688988	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación de sanitarios, aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-652	100	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688996	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-700	100	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	537,423.00	537,423.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689003	1,700,000.00	1,700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0144 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-728	250	20-04-2018	18-06-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,535,231.00	1,535,231.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689015	550,000.00	550,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niños Héroes, Mobiliario para el plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-800	100	15-01-2016	15-12-2016	550,000.00	550,000.00	550,000.00	204,107.00	204,107.00	Metros Cuadrados	100	37	37	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689018	812,443.00	812,443.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-814	100	04-08-2017	01-11-2017	812,443.00	812,443.00	812,443.00	781,195.00	781,195.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689019	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Artículo 27, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-815	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,817.00	894,817.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689022	823,680.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-822	200	06-12-2017	05-03-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689046	2,348,095.00	2,348,095.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, EMSAD 20 San Juan Xoconusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-883	200	06-12-2017	04-04-2018	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	1,894,377.00	1,894,377.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689069	3,500,000.00	3,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-973	200	08-01-2018	07-05-2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,341,891.00	3,341,891.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689071	4,200,000.00	4,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-975	400	20-09-2017	16-02-2018	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,209,127.00	1,209,127.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689072	3,750,000.00	3,750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Remodelación de 12 aulas, 2 talleres, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 auditorio, 8 oficinas académicas, 2 oficinas administrativas, 3 centros de cómputo, 1 centro de idiomas, 2 áreas comunes, 4 módulos de sanitarios y 1 cafetería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-976	100	15-01-2016	15-12-2016	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689075	3,900,000.00	3,900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Contro Universitario UAEM Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas y 2 áreas comunes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-985	350	15-01-2016	15-12-2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,169,746.00	1,169,746.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689078	3,980,000.00	3,980,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Texcoco, Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-990	350	14-09-2017	11-01-2018	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,728,961.00	3,728,961.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689081	4,090,000.00	4,090,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-993	550	18-09-2017	14-02-2018	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	3,797,672.00	3,797,672.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689086	5,000,000.00	5,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias, Remodelación de 4 laboratorios, 6 cubículos, 1 aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, 1 bodega y 1 herpetario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1001	100	15-01-2016	15-12-2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689104	392,679.00	392,679.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-66	100	17-08-2016	14-11-2016	392,679.00	392,679.00	392,679.00	391,568.00	391,568.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689111	346,280.00	346,280.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-73	100	17-08-2016	14-11-2016	346,280.00	346,280.00	346,280.00	333,438.00	333,438.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689113	406,208.00	406,208.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-75	100	14-09-2016	12-12-2016	406,208.00	406,208.00	406,208.00	394,959.00	394,959.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689121	318,401.00	318,401.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-83	100	12-12-2016	09-02-2017	318,401.00	318,401.00	318,401.00	318,301.00	318,301.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689126	419,007.00	419,007.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-88	100	17-08-2016	14-11-2016	419,007.00	419,007.00	419,007.00	409,499.00	409,499.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689127	159,964.00	159,964.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-89	100	30-11-2016	28-01-2017	159,964.00	159,964.00	159,964.00	159,037.00	159,037.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689133	297,676.00	297,676.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-96	100	17-08-2016	14-11-2016	297,676.00	297,676.00	297,676.00	293,326.00	293,326.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689140	388,022.00	388,022.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-103	100	24-08-2016	21-11-2016	388,022.00	388,022.00	388,022.00	381,006.00	381,006.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689143	413,385.00	413,385.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Prof. Guillermo Servin Ménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-107	100	05-06-2017	02-09-2017	413,385.00	413,385.00	413,385.00	409,740.00	409,740.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689164	459,588.00	459,588.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-133	100	08-08-2016	05-11-2016	459,588.00	459,588.00	459,588.00	459,587.00	459,587.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689170	434,013.00	434,013.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0208 Maestro de América, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-140	100	30-11-2016	27-02-2017	434,013.00	434,013.00	434,013.00	427,374.00	427,374.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689171	365,740.00	365,740.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josué Miro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-142	100	12-12-2016	11-03-2017	365,740.00	365,740.00	365,740.00	365,736.00	365,736.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689177	456,468.00	456,468.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ruinas de Bonampak, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-151	100	12-12-2016	11-03-2017	456,468.00	456,468.00	456,468.00	456,465.00	456,465.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689181	426,251.00	426,251.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-156	100	30-11-2016	27-02-2017	426,251.00	426,251.00	426,251.00	367,332.00	367,332.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689183	488,360.00	488,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-158	100	12-12-2016	11-03-2017	488,360.00	488,360.00	488,360.00	455,941.00	455,941.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689184	278,866.00	278,866.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-159	100	26-08-2016	23-11-2016	278,866.00	278,866.00	278,866.00	278,865.00	278,865.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689186	313,329.00	313,329.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Maestro Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-162	100	30-11-2016	28-01-2017	313,329.00	313,329.00	313,329.00	248,603.00	248,603.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689200	363,026.00	363,026.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-178	100	12-12-2016	09-02-2017	363,026.00	363,026.00	363,026.00	363,025.00	363,025.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689205	162,484.00	162,484.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-183	100	31-08-2016	28-11-2016	162,484.00	162,484.00	162,484.00	162,109.00	162,109.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689214	274,501.00	274,501.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-192	100	30-11-2016	28-01-2017	274,501.00	274,501.00	274,501.00	274,464.00	274,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689220	393,643.00	393,643.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-198	100	23-11-2016	20-02-2017	393,643.00	393,643.00	393,643.00	393,400.00	393,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689236	390,936.00	390,936.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-217	100	05-06-2017	02-09-2017	390,936.00	390,936.00	390,936.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	11	11	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689238	195,260.00	195,260.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Héctor Kimémez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-219	100	08-09-2016	06-12-2016	195,260.00	195,260.00	195,260.00	195,214.00	195,214.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689251	213,947.00	213,947.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-232	100	12-09-2016	10-12-2016	213,947.00	213,947.00	213,947.00	208,648.00	208,648.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689266	491,496.00	491,496.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-247	100	30-11-2016	27-02-2017	491,496.00	491,496.00	491,496.00	491,473.00	491,473.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689285	419,649.00	419,649.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-267	100	05-06-2017	02-09-2017	419,649.00	419,649.00	419,649.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	9	9	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689287	351,199.00	351,199.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-269	100	12-12-2016	11-03-2017	351,199.00	351,199.00	351,199.00	346,849.00	346,849.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689288	250,947.00	250,947.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-270	100	30-11-2016	28-01-2017	250,947.00	250,947.00	250,947.00	250,936.00	250,936.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689304	348,193.00	348,193.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-286	100	10-10-2016	08-12-2016	348,193.00	348,193.00	348,193.00	347,193.00	347,193.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689305	287,835.00	287,835.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-287	100	26-09-2016	24-12-2016	287,835.00	287,835.00	287,835.00	276,598.00	276,598.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689321	190,902.00	190,902.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-304	100	08-09-2016	06-12-2016	190,902.00	190,902.00	190,902.00	190,853.00	190,853.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689331	352,779.00	352,779.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-314	100	30-11-2016	27-02-2017	352,779.00	352,779.00	352,779.00	352,653.00	352,653.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689354	221,107.00	221,107.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-337	100	19-08-2016	16-11-2016	221,107.00	221,107.00	221,107.00	220,274.00	220,274.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689355	237,899.00	237,899.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-338	100	26-09-2016	24-12-2016	237,899.00	237,899.00	237,899.00	233,198.00	233,198.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689364	240,031.00	240,031.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-348	100	30-11-2016	28-01-2017	240,031.00	240,031.00	240,031.00	185,256.00	185,256.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689373	347,126.00	347,126.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Clemente Orozco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-357	100	28-12-2016	27-03-2017	347,126.00	347,126.00	347,126.00	344,596.00	344,596.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689395	173,175.00	173,175.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-381	100	30-11-2016	28-01-2017	173,175.00	173,175.00	173,175.00	148,311.00	148,311.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689410	86,023.00	86,023.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-397	100	30-11-2016	13-01-2017	86,023.00	86,023.00	86,023.00	83,283.00	83,283.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689425	97,351.00	97,351.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ma. Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-412	100	30-11-2016	13-01-2017	97,351.00	97,351.00	97,351.00	83,589.00	83,589.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689436	258,965.00	258,965.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-423	100	30-11-2016	28-01-2017	258,965.00	258,965.00	258,965.00	258,945.00	258,945.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689447	235,966.00	235,966.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-434	100	30-11-2016	28-01-2017	235,966.00	235,966.00	235,966.00	235,850.00	235,850.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689460	261,860.00	261,860.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-448	100	31-08-2016	28-11-2016	261,860.00	261,860.00	261,860.00	261,857.00	261,857.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689465	340,808.00	340,808.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-455	100	28-12-2016	27-03-2017	340,808.00	340,808.00	340,808.00	322,714.00	322,714.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689468	201,591.00	201,591.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 18 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-459	100	30-11-2016	28-01-2017	201,591.00	201,591.00	201,591.00	195,779.00	195,779.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689477	175,852.00	175,852.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0812 Profr. Luis Córdoba Reyes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-468	100	30-11-2016	28-01-2017	175,852.00	175,852.00	175,852.00	171,992.00	171,992.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689480	212,201.00	212,201.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Rulfo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-471	100	30-11-2016	28-01-2017	212,201.00	212,201.00	212,201.00	212,032.00	212,032.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689482	93,713.00	93,713.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-474	100	30-11-2016	13-01-2017	93,713.00	93,713.00	93,713.00	93,329.00	93,329.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689492	73,377.00	73,377.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-485	100	30-11-2016	13-01-2017	73,377.00	73,377.00	73,377.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	52	52	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689818	450,000.00	450,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Construcción de una cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-838	100	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	441,674.00	441,674.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689832	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Impermeabilización y pintura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-852	100	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689847	831,539.00	831,539.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 17 Margarita Gómez Palacios, Terminación de rehabilitación y mantenimiento de espacios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-867	100	04-09-2017	02-11-2017	831,539.00	831,539.00	831,539.00	583,473.00	583,473.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689856	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-876	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689863	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, El Niño Artillero, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-883	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689935	570,000.00	570,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Adecuación del drenaje	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-910	100	06-03-2017	03-06-2017	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690268	701,944.00	701,944.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1243	100	01-03-2018	29-05-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690276	2,617,000.00	2,617,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 230, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-7	300	16-01-2017	15-05-2017	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	1,497,667.00	1,497,667.00	Metros Cuadrados	100	57	57	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690278	721,000.00	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 132, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-9	50	28-04-2017	26-07-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	697,315.00	697,315.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690280	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-11	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,120,976.00	1,120,976.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690285	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-16	350	23-03-2017	19-08-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,256,956.00	3,256,956.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688114	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Wenceslao Labra, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-019	100	26-08-2016	23-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	410,058.00	410,058.00	Metros Cuadrados	100	51	51	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688119	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Martí, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-031	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688122	1,198,080.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-034	100	13-10-2016	09-02-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688133	1,800,000.00	1,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-050	150	12-06-2017	08-11-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,723,428.00	1,723,428.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688139	1,100,561.00	1,100,561.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-058	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,561.00	1,100,561.00	1,100,561.00	1,058,232.00	1,058,232.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688142	880,926.00	880,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-061	100	26-08-2016	23-12-2016	880,926.00	880,926.00	880,926.00	847,044.00	847,044.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688144	1,098,240.00	1,098,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-063	150	26-08-2016	23-12-2016	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688156	1,400,000.00	1,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0206 Diego Rivera, Construcción de dos aulas, techumbre e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-076	200	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,343,895.00	1,343,895.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688160	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 2 de Marzo, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-083	100	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	664,714.00	664,714.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688167	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-091	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,486.00	700,486.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688184	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-115	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	674,220.00	674,220.00	Metros Cuadrados	100	61	61	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688189	950,000.00	950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0157 Sor Juana I. de la Cruz, Construcción de sanitarios y techumbre del patio cívico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-123	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688190	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso García Robles, Construcción y equipamiento de dos aulas y mantenimiento de sanitarios y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-125	100	05-09-2016	02-01-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,238,545.00	1,238,545.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688196	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-133	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,285,801.00	1,285,801.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688200	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0619 Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-137	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,393.00	276,393.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688201	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, A.E.P. Los Constituyentes, Mantenimiento de baños	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-142	100	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	227,950.00	227,950.00	Metros Cuadrados	100	76	76	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688202	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Adolfo Ruíz Cortines, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-143	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	617,279.00	617,279.00	Metros Cuadrados	100	57	57	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688217	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hermenegildo Galeana, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-163	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	778,622.00	778,622.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688229	596,577.00	596,577.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-174	100	07-11-2016	06-03-2017	596,577.00	596,577.00	596,577.00	573,632.00	573,632.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688234	772,657.00	772,657.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Avila Camacho, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-180	100	07-11-2016	06-03-2017	772,657.00	772,657.00	772,657.00	742,940.00	742,940.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688239	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Salinas Alanís, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-185	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	682,939.00	682,939.00	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688250	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Guillermo Robles Gil, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-198	100	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	636,417.00	636,417.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688258	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0671 Francisco González Bocanegra, Construcción de sanitarios y rehabilitación de los existentes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-207	200	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,765.00	479,765.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688269	967,773.00	967,773.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-224	100	06-01-2017	05-05-2017	967,773.00	967,773.00	967,773.00	930,551.00	930,551.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688271	1,248,000.00	1,248,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ovidio Decroly, Construcción de sanitarios y dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-229	300	13-10-2016	09-02-2017	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688273	1,250,000.00	1,250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-232	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688283	2,850,000.00	2,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0936 Rubén Jaramillo, Construcción y equipamiento de 2 aulas, barda perimetral, plaza cívica y módulo de baños	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-244	500	12-06-2017	08-11-2017	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	814,381.00	814,381.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688355	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0294 20 de Noviembre, Construcción de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-350	150	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,329,071.00	1,329,071.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688372	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlamachcancalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	943,842.00	943,842.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688387	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Esti No. 98 Heriberto Enriquez, Construcción de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-402	250	02-05-2017	29-08-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,888,937.00	1,888,937.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688413	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-450	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	999,806.00	999,806.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688420	797,103.00	797,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-464	100	13-10-2016	09-02-2017	797,103.00	797,103.00	797,103.00	766,445.00	766,445.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688443	971,152.00	971,152.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Ramírez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-497	50	13-10-2016	10-01-2017	971,152.00	971,152.00	971,152.00	933,800.00	933,800.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688451	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Guadalupe Victoria, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-509	100	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688465	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-550	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,524.00	633,524.00	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688466	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-552	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	662,474.00	662,474.00	Metros Cuadrados	100	61	61	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688468	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-562	100	19-06-2017	16-09-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	672,518.00	672,518.00	Metros Cuadrados	100	57	57	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688479	509,850.00	509,850.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-604	100	08-11-2016	07-03-2017	509,850.00	509,850.00	509,850.00	490,241.00	490,241.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688489	1,297,920.00	1,297,920.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y rehabilitación del patio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-622	100	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688501	1,038,714.00	1,038,714.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-645	100	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,764.00	998,764.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	
2019	4	MEX190401688505	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-658	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	895,117.00	895,117.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688524	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-723	100	21-02-2017	20-06-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	869,273.00	869,273.00	Metros Cuadrados	100	76	76	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688527	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-727	50	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	382,277.00	382,277.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688530	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0505 Lic. Benito Juárez, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-731	50	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	288,721.00	288,721.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688531	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0547 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-732	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	826,081.00	826,081.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688534	349,391.00	349,391.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-735	100	31-08-2016	28-11-2016	349,391.00	349,391.00	349,391.00	335,953.00	335,953.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688535	1,081,975.00	1,081,975.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-736	100	31-08-2016	28-12-2016	1,081,975.00	1,081,975.00	1,081,975.00	1,040,360.00	1,040,360.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688544	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-747	50	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,086.00	1,037,086.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688549	902,940.00	902,940.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mariano Arista, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-753	100	06-01-2017	05-05-2017	902,940.00	902,940.00	902,940.00	868,211.00	868,211.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688551	819,508.00	819,508.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tehatsi, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-759	100	12-07-2016	08-11-2016	819,508.00	819,508.00	819,508.00	787,988.00	787,988.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688572	891,249.00	891,249.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-841	100	05-09-2016	02-01-2017	891,249.00	891,249.00	891,249.00	856,970.00	856,970.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688588	2,349,000.00	2,349,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-877	300	21-08-2017	17-01-2018	2,349,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	2,245,272.00	2,245,272.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688608	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-904	600	21-12-2016	18-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,938,262.00	5,938,262.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688614	4,140,072.00	4,140,072.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento), Construcción y equipamiento de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-912	500	09-01-2017	07-06-2017	4,140,072.00	4,140,072.00	4,140,072.00	3,980,838.00	3,980,838.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688627	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	1500	06-12-2016	03-07-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,893,710.00	14,893,710.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688631	10,600,000.00	10,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 182, Construcción y equipamiento de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y área administrativa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-931	800	16-01-2017	14-08-2017	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	8,671,911.00	8,671,911.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688635	1,820,695.00	1,820,695.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 07 Toluca II, Construcción y equipamiento de dos aulas e impermeabilización de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-936	100	05-09-2016	02-01-2017	1,820,695.00	1,820,695.00	1,820,695.00	1,420,146.00	1,420,146.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688642	2,650,500.00	2,650,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Atlacomulco Profesora Evangelina Alcantar, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-953	100	21-12-2016	19-06-2017	2,650,500.00	2,650,500.00	2,650,500.00	1,944,897.00	1,944,897.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688650	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Politécnica de Tecamac, Construcción de un edificio de docencia de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	100	28-11-2016	26-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,037,907.00	18,037,907.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688656	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de sala de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1006	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,036,910.00	10,036,910.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688668	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-051	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,136,542.00	1,136,542.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688684	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Aldo Huxley, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-252	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688686	325,106.00	325,106.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Beatriz Benavides, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-265	200	06-01-2017	05-04-2017	325,106.00	325,106.00	325,106.00	312,602.00	312,602.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688692	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0381 Rosario Castellanos, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-295	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	329,657.00	329,657.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688696	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-300	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	503,117.00	503,117.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688701	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-378	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	503,543.00	503,543.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688709	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-443	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	755,909.00	755,909.00	Metros Cuadrados	100	69	69	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688710	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Laubscher, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-454	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	335,582.00	335,582.00	Metros Cuadrados	100	62	62	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688741	748,795.00	748,795.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Chimalpopoca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-703	100	06-01-2017	05-05-2017	748,795.00	748,795.00	748,795.00	719,996.00	719,996.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688746	348,880.00	348,880.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isadora Dunc An , Construcción de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-776	50	06-01-2017	05-04-2017	348,880.00	348,880.00	348,880.00	335,461.00	335,461.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688767	2,026,928.00	2,026,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0943 Wenceslao Victoria Soto, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1029	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.00	1,945,847.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688880	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas de Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-827	100	22-06-2017	19-09-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	178,229.00	178,229.00	Metros Cuadrados	100	16	16	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688891	449,280.00	449,280.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuela Medina, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-227	100	04-08-2017	01-11-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688907	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guillermo Marconi, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-605	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	367,209.00	367,209.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688916	250,000.00	250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Rehabilitación de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-660	100	04-08-2017	02-10-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688917	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mariano Escobedo, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-661	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,224.00	246,224.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688919	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0117 Aztlán, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-664	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,227.00	246,227.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688928	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	50	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	135,135.00	135,135.00	Metros Cuadrados	100	34	34	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688929	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-809	250	11-08-2017	08-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	707,331.00	707,331.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688939	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bo Bi Dyi (Espina Negra), Rehabilitación de los sanitarios y cambio de la techumbre de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-138	100	31-08-2017	28-11-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	516,678.00	516,678.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688948	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0308 Salvador Díaz Mirón, la Entidad, Mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-351	100	20-09-2017	17-01-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,582,630.00	1,582,630.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688949	1,750,000.00	1,750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0016 Vicente Guerrero, Construcción de dos aulas, sanitarios y techo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-353	400	20-09-2017	17-01-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,676,448.00	1,676,448.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688950	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0513 Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-358	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	120,830.00	120,830.00	Metros Cuadrados	100	12	12	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688951	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-403	50	23-08-2017	20-11-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	122,145.00	122,145.00	Metros Cuadrados	100	23	23	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688959	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Roberto Guillermo Bunsen, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-531	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	769,582.00	769,582.00	Metros Cuadrados	100	48	48	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688962	850,000.00	850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de un aula, construcción de techumbre.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-545	100	23-08-2017	20-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,533.00	815,533.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688968	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Olac Fuentes Molinar, Construcción y equipamiento de un aula, cerco perimetral y rehabilitación en aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-568	150	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,923.00	1,039,923.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688969	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-571	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	888,407.00	888,407.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688985	1,950,000.00	1,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-627	200	14-09-2017	12-12-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,779,192.00	1,779,192.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689008	1,051,218.00	1,051,218.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sac Nichte ( Blanca Flor ), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-781	100	04-08-2017	01-12-2017	1,051,218.00	1,051,218.00	1,051,218.00	1,010,786.00	1,010,786.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689012	406,611.00	406,611.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Netzahualcáyotl, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-787	50	04-08-2017	01-11-2017	406,611.00	406,611.00	406,611.00	390,972.00	390,972.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689028	900,000.00	900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Enrique Gómez Bravo, Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-837	250	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,258.00	805,258.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689038	1,013,333.00	1,013,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1013	100	04-08-2017	01-12-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	947,017.00	947,017.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689048	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-896	600	08-01-2018	06-06-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,919,912.00	7,919,912.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689049	3,670,024.00	3,670,024.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel El Zarco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción y equipamiento del taller de alimentos y bebidas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-909	400	20-04-2018	17-08-2018	3,670,024.00	3,670,024.00	3,670,024.00	3,528,869.00	3,528,869.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401689057	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatán, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1046	600	06-12-2017	04-05-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,794,250.00	7,794,250.00	Metros Cuadros	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689063	2,340,000.00	2,340,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-959	300	14-09-2017	11-01-2018	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,245,035.00	2,245,035.00	Metros Cuadros	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689076	3,500,800.00	3,500,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Tenancingo (Complemento), Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-986	100	14-09-2017	11-01-2018	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	2,148,302.00	2,148,302.00	Metros Cuadros	100	61	61	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689077	3,900,000.00	3,900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Teotihuacan, Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-988	150	06-12-2017	04-04-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689084	2,239,575.00	2,239,575.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal No. 1 de Toluca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-998	100	18-09-2017	15-01-2018	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,128,892.00	2,128,892.00	Metros Cuadros	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689087	5,730,000.00	5,730,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas, Construcción de 15 cubículos, 3 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, sala de consejo, sala de juntas, site y área de café	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1002	2300	15-01-2016	15-12-2016	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	1,320,572.00	1,320,572.00	Metros Cuadros	100	23	23	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689091	8,000,000.00	8,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1052	100	14-02-2018	14-05-2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,590,958.00	7,590,958.00	Metros Cuadros	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689092	368,935.00	368,935.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-51	100	12-12-2016	11-03-2017	368,935.00	368,935.00	368,935.00	172,017.00	172,017.00	Metros Cuadros	100	47	47	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689102	377,341.00	377,341.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-64	100	24-08-2016	21-11-2016	377,341.00	377,341.00	377,341.00	375,030.00	375,030.00	Metros Cuadros	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689107	544,205.00	544,205.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Alfredo del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-69	100	24-08-2016	21-11-2016	544,205.00	544,205.00	544,205.00	527,077.00	527,077.00	Metros Cuadros	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689110	511,877.00	511,877.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jacinto López Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-72	100	16-12-2016	15-03-2017	511,877.00	511,877.00	511,877.00	509,272.00	509,272.00	Metros Cuadros	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689134	357,894.00	357,894.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-97	100	24-08-2016	21-11-2016	357,894.00	357,894.00	357,894.00	356,133.00	356,133.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689139	154,149.00	154,149.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-102	100	30-11-2016	28-01-2017	154,149.00	154,149.00	154,149.00	99,345.00	99,345.00	Metros Cuadrados	100	64	64	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689153	396,501.00	396,501.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-121	100	19-08-2016	16-11-2016	396,501.00	396,501.00	396,501.00	395,536.00	395,536.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689160	353,166.00	353,166.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 5 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-129	100	30-11-2016	28-01-2017	353,166.00	353,166.00	353,166.00	341,379.00	341,379.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689180	455,695.00	455,695.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-154	100	12-12-2016	11-03-2017	455,695.00	455,695.00	455,695.00	441,689.00	441,689.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689199	378,414.00	378,414.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-177	100	30-11-2016	27-02-2017	378,414.00	378,414.00	378,414.00	378,412.00	378,412.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689203	287,966.00	287,966.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-181	100	12-12-2016	09-02-2017	287,966.00	287,966.00	287,966.00	287,965.00	287,965.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689207	335,296.00	335,296.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-185	100	05-06-2017	03-08-2017	335,296.00	335,296.00	335,296.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	16	16	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689233	176,451.00	176,451.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-213	100	05-06-2017	03-08-2017	176,451.00	176,451.00	176,451.00	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	25	25	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689240	238,878.00	238,878.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-221	100	08-09-2016	06-12-2016	238,878.00	238,878.00	238,878.00	238,872.00	238,872.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689249	320,071.00	320,071.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-230	100	08-09-2016	06-12-2016	320,071.00	320,071.00	320,071.00	320,022.00	320,022.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689252	311,338.00	311,338.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-233	100	08-09-2016	06-12-2016	311,338.00	311,338.00	311,338.00	311,336.00	311,336.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689254	442,829.00	442,829.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-235	100	30-11-2016	27-02-2017	442,829.00	442,829.00	442,829.00	438,479.00	438,479.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689261	220,131.00	220,131.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-242	100	05-06-2017	03-08-2017	220,131.00	220,131.00	220,131.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	12	12	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401689445	249,862.00	249,862.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-432	100	30-11-2016	28-01-2017	249,862.00	249,862.00	249,862.00	249,860.00	249,860.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689448	343,270.00	343,270.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-435	100	09-11-2016	06-02-2017	343,270.00	343,270.00	343,270.00	337,245.00	337,245.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689463	168,076.00	168,076.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-452	100	30-11-2016	28-01-2017	168,076.00	168,076.00	168,076.00	162,717.00	162,717.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689481	304,694.00	304,694.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-473	100	28-12-2016	25-02-2017	304,694.00	304,694.00	304,694.00	287,438.00	287,438.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689496	138,099.00	138,099.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0934 2 de Octubre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-489	100	23-12-2016	05-02-2017	138,099.00	138,099.00	138,099.00	137,007.00	137,007.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689499	260,502.00	260,502.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-492	100	12-12-2016	09-02-2017	260,502.00	260,502.00	260,502.00	212,570.00	212,570.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689519	133,475.00	133,475.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-516	100	14-09-2016	12-12-2016	133,475.00	133,475.00	133,475.00	103,691.00	103,691.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689524	210,123.00	210,123.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-522	100	30-11-2016	28-01-2017	210,123.00	210,123.00	210,123.00	201,016.00	201,016.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689538	203,421.00	203,421.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-537	100	30-11-2016	28-01-2017	203,421.00	203,421.00	203,421.00	201,186.00	201,186.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689539	255,366.00	255,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-538	100	23-11-2016	21-01-2017	255,366.00	255,366.00	255,366.00	225,733.00	225,733.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689544	101,765.00	101,765.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jaime Sabines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-543	100	30-11-2016	13-01-2017	101,765.00	101,765.00	101,765.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	25	25	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689552	265,956.00	265,956.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-553	100	12-12-2016	09-02-2017	265,956.00	265,956.00	265,956.00	265,931.00	265,931.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689553	270,051.00	270,051.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Escobedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-554	100	14-09-2016	12-12-2016	270,051.00	270,051.00	270,051.00	263,168.00	263,168.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689759	1,195,948.00	1,195,948.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-779	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,948.00	1,195,948.00	1,195,948.00	1,159,999.00	1,159,999.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689767	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-787	100	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,051.00	1,164,051.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689777	1,200,929.00	1,200,929.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-797	100	25-07-2016	21-11-2016	1,200,929.00	1,200,929.00	1,200,929.00	1,164,980.00	1,164,980.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689780	171,671.00	171,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-800	100	12-12-2016	10-04-2017	171,671.00	171,671.00	171,671.00	135,722.00	135,722.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689784	1,199,860.00	1,199,860.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-804	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,860.00	1,199,860.00	1,199,860.00	1,163,911.00	1,163,911.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689794	1,198,676.00	1,198,676.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-814	100	05-12-2016	03-04-2017	1,198,676.00	1,198,676.00	1,198,676.00	1,162,727.00	1,162,727.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689816	70,000.00	70,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-836	100	28-04-2017	12-06-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	64,444.00	64,444.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689824	323,000.00	323,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. César Camacho Quiroz, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-844	100	16-12-2016	15-03-2017	323,000.00	323,000.00	323,000.00	287,170.00	287,170.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689829	349,000.00	349,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-849	100	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.00	346,744.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689833	251,500.00	251,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, AGC-3087, Construcción de techumbre e impermeabilización de salones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-853	100	16-12-2016	13-02-2017	251,500.00	251,500.00	251,500.00	194,590.00	194,590.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689875	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-896	100	06-03-2017	03-06-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	290,591.00	290,591.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690270	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 271, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-1	100	17-07-2017	14-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	685,935.00	685,935.00	Metros Cuadrados	100	48	48	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690286	2,361,753.00	2,361,753.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de un taller de cómputo U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-17	200	10-07-2017	06-11-2017	2,361,753.00	2,361,753.00	2,361,753.00	1,245,640.00	1,245,640.00	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688104	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-004	150 06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,140,785.00	1,140,785.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688108	661,371.00	661,371.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-008	100 08-12-2016	06-04-2017	661,371.00	661,371.00	661,371.00	635,933.00	635,933.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688121	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-033	150 31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,097,055.00	1,097,055.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688123	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	100 06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,554.00	710,554.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688126	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-039	100 13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688161	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Chalchitlicue ( Diosa del Agua ), Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-084	100 31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688162	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-085	100 25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	670,110.00	670,110.00	Metros Cuadrados	100	62	62	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688166	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Marco Antonio Sosa Balderas, Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-090	100 14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688170	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	100 14-07-2016	10-11-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	811,480.00	811,480.00	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688173	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	100 13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,915.00	1,143,915.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688177	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-106	100 28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	614,707.00	614,707.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688180	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuitlahuac, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-110	100 13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	717,162.00	717,162.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688181	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María de Pilar Lobarde de Pérez, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-112	100 13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,027,049.00	1,027,049.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401688186	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Ramos Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-120	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	738,542.00	738,542.00	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688203	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Quintana Roo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-146	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	883,737.00	883,737.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688210	1,400,000.00	1,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Zarco, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-154	100	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,078,398.00	1,078,398.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688213	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel García Márquez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-158	50	07-11-2016	06-03-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	581,064.00	581,064.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688215	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hans Christian Andersen, Rehabilitación general y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-160	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	815,546.00	815,546.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688219	722,732.00	722,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-165	50	12-12-2016	10-04-2017	722,732.00	722,732.00	722,732.00	694,935.00	694,935.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688220	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-166	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,574.00	633,574.00	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688243	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xicotencatl (El Joven), Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-189	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	653,207.00	653,207.00	Metros Cuadrados	100	60	60	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688254	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución, Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-202	100	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	382,011.00	382,011.00	Metros Cuadrados	100	64	64	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688262	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segc, No. 0962 Frida Kahlo, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-211	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	129,616.00	129,616.00	Metros Cuadrados	100	43	43	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688263	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Emma Godoy, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-212	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688280	1,362,887.00	1,362,887.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-241	150	30-11-2016	29-03-2017	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,310,468.00	1,310,468.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688299	697,997.00	697,997.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Arteaga, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-262	200	13-10-2016	10-01-2017	697,997.00	697,997.00	697,997.00	671,151.00	671,151.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688317	661,160.00	661,160.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel M. Flores, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-291	100	08-12-2016	06-04-2017	661,160.00	661,160.00	661,160.00	635,731.00	635,731.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688323	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0912 Dolores Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-306	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,141.00	376,141.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688342	519,281.00	519,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fanny Anitua, Construcción de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-329	200	08-11-2016	07-03-2017	519,281.00	519,281.00	519,281.00	499,309.00	499,309.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688350	950,000.00	950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios y tramo de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-340	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688358	717,166.00	717,166.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Sentimientos de la Nación, Construcción y equipamiento de 1 aula, plaza cívica y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-355	250	17-08-2016	14-12-2016	717,166.00	717,166.00	717,166.00	690,117.00	690,117.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688364	891,317.00	891,317.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-364	100	05-09-2016	02-01-2017	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688375	891,314.00	891,314.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ahawilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-383	100	05-09-2016	02-01-2017	891,314.00	891,314.00	891,314.00	857,033.00	857,033.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688392	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-411	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	724,001.00	724,001.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688396	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-416	100	19-07-2017	16-10-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	769,802.00	769,802.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688399	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-422	100	31-08-2016	28-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	731,087.00	731,087.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688406	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-436	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	638,757.00	638,757.00	Metros Cuadrados	100	59	59	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688408	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Antonio Caso, Construcción de techumbre, impermeabilización, pintura y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-438	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,576,263.00	1,576,263.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688411	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0213 Mahatma Gandhi, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-448	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	990,659.00	990,659.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688415	747,386.00	747,386.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emilio Chuayffet Chemor, Construcción de aula, mejoramiento de sanitarios y aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-453	50	31-08-2016	28-12-2016	747,386.00	747,386.00	747,386.00	718,640.00	718,640.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688428	823,678.00	823,678.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Juan de la Barrera, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-472	200	05-09-2016	02-01-2017	823,678.00	823,678.00	823,678.00	791,998.00	791,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688434	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-480	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,142,836.00	1,142,836.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688455	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-516	200	22-03-2017	19-06-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688457	1,517,211.00	1,517,211.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, General Emiliano Zapata, Construcción de 1 taller de la industria del vestido	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-528	200	22-03-2017	19-07-2017	1,517,211.00	1,517,211.00	1,517,211.00	1,456,522.00	1,456,522.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688462	1,556,044.00	1,556,044.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-537	150	06-01-2017	05-05-2017	1,556,044.00	1,556,044.00	1,556,044.00	1,496,196.00	1,496,196.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688471	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Texopilli 2000, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-570	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	782,313.00	782,313.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688475	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-592	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	628,071.00	628,071.00	Metros Cuadrados	100	54	54	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688476	2,350,000.00	2,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-593	50	04-05-2017	30-09-2017	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,240,970.00	1,240,970.00	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688481	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-608	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,013,933.00	1,013,933.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688488	808,121.00	808,121.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-618	100	13-10-2016	10-01-2017	808,121.00	808,121.00	808,121.00	777,039.00	777,039.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688509	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tonatiuh, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-677	50	13-10-2016	10-01-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	462,475.00	462,475.00	Metros Cuadrados	100	62	62	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688529	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0654 Miguel Hidalgo, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	150	25-07-2016	21-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,854.00	1,150,854.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688536	659,129.00	659,129.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-737	100	08-11-2016	07-03-2017	659,129.00	659,129.00	659,129.00	633,778.00	633,778.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688537	1,075,832.00	1,075,832.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Estado de México, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-738	100	31-08-2016	28-12-2016	1,075,832.00	1,075,832.00	1,075,832.00	1,034,454.00	1,034,454.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688540	451,469.00	451,469.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-741	50	28-07-2016	25-10-2016	451,469.00	451,469.00	451,469.00	434,105.00	434,105.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688561	817,316.00	817,316.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Comonfort, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-795	100	12-07-2016	08-11-2016	817,316.00	817,316.00	817,316.00	785,880.00	785,880.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688565	823,680.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tajin (Rayo Trueno o Centella), Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-802	100	12-07-2016	08-11-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688570	1,311,285.00	1,311,285.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de tres aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-836	150	01-08-2016	28-11-2016	1,311,285.00	1,311,285.00	1,311,285.00	1,260,851.00	1,260,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688586	7,850,000.00	7,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Chiautla (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-875	700	09-01-2017	07-07-2017	7,850,000.00	7,850,000.00	7,850,000.00	6,646,051.00	6,646,051.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688587	363,364.00	363,364.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	100	06-01-2017	05-04-2017	363,364.00	363,364.00	363,364.00	348,827.00	348,827.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688603	3,476,755.00	3,476,755.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 65 Morelos II, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-899	200	02-05-2017	28-09-2017	3,476,755.00	3,476,755.00	3,476,755.00	2,912,393.00	2,912,393.00	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688605	528,525.00	528,525.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No.1 Miguel de Cervantes Saavedra, Equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-901	100	15-01-2016	15-12-2016	528,525.00	528,525.00	528,525.00	351,675.00	351,675.00	Metros Cuadrados	100	67	67	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIFRO RECAUDADO	AVANCE FINANCIFRO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIFRO DEVENGADO	AVANCE FINANCIFRO EJERCIDO	AVANCE FINANCIFRO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688616	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubiculos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,616,929.00	14,616,929.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688618	17,735,619.00	17,735,619.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubiculos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-916	1500	02-12-2016	29-06-2017	17,735,619.00	17,735,619.00	17,735,619.00	17,054,124.00	17,054,124.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688624	3,029,299.00	3,029,299.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 26 Tenancingo, Construcción y equipamiento de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-923	200	09-01-2017	07-06-2017	3,029,299.00	3,029,299.00	3,029,299.00	2,912,788.00	2,912,788.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688628	7,378,973.00	7,378,973.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 43 Texcoco, Construcción y equipamiento de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de gabateja	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-927	500	16-01-2017	14-07-2017	7,378,973.00	7,378,973.00	7,378,973.00	5,565,676.00	5,565,676.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688630	735,000.00	735,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 188, Construcción y equipamiento de un aula estructura U1-C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	50	05-09-2016	03-12-2016	735,000.00	735,000.00	735,000.00	453,191.00	453,191.00	Metros Cuadrados	100	62	62	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688636	844,071.00	844,071.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 55 Toluca IV, Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-937	100	31-08-2016	28-12-2016	844,071.00	844,071.00	844,071.00	811,607.00	811,607.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401688647	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-970	100	08-08-2016	03-02-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,213,823.00	15,213,823.00	Metros Cuadrados	100	76	76	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688658	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Construcción de Gimnasio Auditorio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1008	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,627,095.00	16,627,095.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688667	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-045	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,154.00	700,154.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688669	1,750,000.00	1,750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0567 Rafael Ramírez, Construcción de dos aulas y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-077	200	23-03-2017	20-07-2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,220,652.00	1,220,652.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688679	526,008.00	526,008.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sócrates, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-220	100	06-01-2017	05-04-2017	526,008.00	526,008.00	526,008.00	505,777.00	505,777.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688680	1,088,034.00	1,088,034.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-221	100	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,187.00	1,046,187.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688698	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xayacatl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-375	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	493,033.00	493,033.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688703	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-380	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	698,887.00	698,887.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688705	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ricardo Castro, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-392	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,655.00	334,655.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688717	1,009,608.00	1,009,608.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maxib A (Arco Iris), Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-510	100	06-01-2017	05-05-2017	1,009,608.00	1,009,608.00	1,009,608.00	970,777.00	970,777.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688718	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-511	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	449,317.00	449,317.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688725	1,547,511.00	1,547,511.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-534	100	06-01-2017	05-05-2017	1,547,511.00	1,547,511.00	1,547,511.00	1,487,991.00	1,487,991.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688730	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0362 Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-563	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,464.00	267,464.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688750	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ildelfonso Velázquez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-847	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	970,030.00	970,030.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688753	541,928.00	541,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1030	100	05-04-2017	03-07-2017	541,928.00	541,928.00	541,928.00	497,553.00	497,553.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688766	2,026,928.00	2,026,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0766 José Martí, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1028	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.00	1,945,847.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688771	536,928.00	536,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1054 Ernesto Guevara, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1040	100	05-04-2017	03-07-2017	536,928.00	536,928.00	536,928.00	515,451.00	515,451.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688772	1,972,990.00	1,972,990.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UPyC, Unidad Pedagógica y Cultural Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1045	100	14-06-2017	11-10-2017	1,972,990.00	1,972,990.00	1,972,990.00	1,897,105.00	1,897,105.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688778	2,026,928.00	2,026,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Mario Benedetti, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1032	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	965,103.00	965,103.00	Metros Cuadrados	100	48	48	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688788	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 10 de Abril, Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herrería de los sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-216	100	05-04-2017	03-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	458,471.00	458,471.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688791	299,520.00	299,520.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-303	100	05-04-2017	03-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688797	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-442	100	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.00	1,058,235.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688809	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-579	100	05-04-2017	02-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.00	1,439,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688815	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-655	100	05-04-2017	02-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	936,000.00	936,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688838	3,354,925.00	3,354,925.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Capulhuac, Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-954	400	21-08-2017	17-01-2018	3,354,925.00	3,354,925.00	3,354,925.00	2,742,445.00	2,742,445.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688989	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0402 Siervo de la Nación, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-663	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,485.00	1,151,485.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688990	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Cabrera, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-671	100	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	935,998.00	935,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688997	399,355.00	399,355.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0288 Sebastian Lerdo de Tejada , Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-701	50	04-08-2017	01-11-2017	399,355.00	399,355.00	399,355.00	383,995.00	383,995.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688998	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-710	150	25-06-2018	22-09-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	327,809.00	327,809.00	Metros Cuadrados	100	34	34	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688999	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-711	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,946.00	781,946.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689009	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tohui (Niño), Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-783	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	718,829.00	718,829.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689010	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tollocan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-784	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	817,712.00	817,712.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689025	900,000.00	900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-830	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	778,276.00	778,276.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689030	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-852	200	25-06-2018	22-09-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	428,689.00	428,689.00	Metros Cuadrados	100	52	52	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689032	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Crisostomo Bonilla, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-855	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	17	17	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689040	1,100,900.00	1,100,900.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1051	100	06-12-2017	05-03-2018	1,100,900.00	1,100,900.00	1,100,900.00	1,056,864.00	1,056,864.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689041	492,270.00	492,270.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0036 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1050	100	04-08-2017	01-11-2017	492,270.00	492,270.00	492,270.00	465,623.00	465,623.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401689045	4,479,521.00	4,479,521.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, EMSAD 06 San Simón de la Laguna, Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-882	300	08-01-2018	07-05-2018	4,479,521.00	4,479,521.00	4,479,521.00	3,585,945.00	3,585,945.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689056	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Amecameca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1054	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,427,575.00	1,427,575.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689058	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1047	600	18-09-2017	14-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,091,032.00	6,091,032.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689068	3,030,000.00	3,030,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, la Entidad Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-972	500	25-06-2018	21-11-2018	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689073	3,085,000.00	3,085,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de San Felipe del Progreso, Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-978	450	18-09-2017	14-02-2018	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	1,510,081.00	1,510,081.00	Metros Cuadrados	100	49	49	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689080	2,950,000.00	2,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Tlalnepantla, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-992	300	18-09-2017	15-01-2018	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	848,982.00	848,982.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689082	19,805,711.00	19,805,711.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-994	100	15-01-2016	15-12-2016	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	17,968,119.00	17,968,119.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689088	4,410,000.00	4,410,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración, Construcción y equipamiento de 1 biblioteca con una extensión de 370 metros cuadrados	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1003	100	15-01-2016	15-12-2016	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689089	13,620,000.00	13,620,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería, Se llevará a cabo la remodelación del edificio "b" para albergar la biblioteca, extensión de 1,200 metros cuadrados	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1004	100	15-01-2016	15-12-2016	13,620,000.00	13,620,000.00	13,620,000.00	4,081,943.00	4,081,943.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689094	445,780.00	445,780.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-53	100	17-08-2016	14-11-2016	445,780.00	445,780.00	445,780.00	429,381.00	429,381.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689099	417,118.00	417,118.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-58	100	14-09-2016	12-12-2016	417,118.00	417,118.00	417,118.00	417,080.00	417,080.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689103	418,382.00	418,382.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-65	100	24-08-2016	21-11-2016	418,382.00	418,382.00	418,382.00	400,713.00	400,713.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689108	330,727.00	330,727.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-70	100	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.00	329,630.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689116	378,280.00	378,280.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-78	100	19-08-2016	16-11-2016	378,280.00	378,280.00	378,280.00	317,897.00	317,897.00	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689130	483,872.00	483,872.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Siervo de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-93	100	30-11-2016	27-02-2017	483,872.00	483,872.00	483,872.00	483,377.00	483,377.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689141	430,863.00	430,863.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-104	100	12-12-2016	11-03-2017	430,863.00	430,863.00	430,863.00	426,513.00	426,513.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689147	389,419.00	389,419.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-112	100	17-08-2016	14-11-2016	389,419.00	389,419.00	389,419.00	388,387.00	388,387.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689149	393,499.00	393,499.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-117	100	30-11-2016	27-02-2017	393,499.00	393,499.00	393,499.00	392,307.00	392,307.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689151	332,757.00	332,757.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Calmecac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-119	100	24-08-2016	21-11-2016	332,757.00	332,757.00	332,757.00	331,710.00	331,710.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689163	166,875.00	166,875.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-132	100	31-08-2016	29-10-2016	166,875.00	166,875.00	166,875.00	165,718.00	165,718.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689169	161,427.00	161,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-139	100	31-08-2016	28-11-2016	161,427.00	161,427.00	161,427.00	161,050.00	161,050.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689188	411,674.00	411,674.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-164	100	31-08-2016	28-11-2016	411,674.00	411,674.00	411,674.00	411,146.00	411,146.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689253	370,328.00	370,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-234	100	10-10-2016	07-01-2017	370,328.00	370,328.00	370,328.00	365,978.00	365,978.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689280	359,174.00	359,174.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-262	100	12-12-2016	11-03-2017	359,174.00	359,174.00	359,174.00	50,928.00	50,928.00	Metros Cuadrados	100	14	14	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689286	257,364.00	257,364.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0422 Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-268	100	12-12-2016	09-02-2017	257,364.00	257,364.00	257,364.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	10	10	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689290	258,304.00	258,304.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-272	100	30-11-2016	28-01-2017	258,304.00	258,304.00	258,304.00	258,296.00	258,296.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689297	177,834.00	177,834.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Homero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-279	100	24-08-2016	21-11-2016	177,834.00	177,834.00	177,834.00	177,808.00	177,808.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689300	260,259.00	260,259.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-282	100	30-11-2016	28-01-2017	260,259.00	260,259.00	260,259.00	255,909.00	255,909.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689323	279,018.00	279,018.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-306	100	12-09-2016	10-12-2016	279,018.00	279,018.00	279,018.00	243,207.00	243,207.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689324	330,493.00	330,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-307	100	05-09-2016	03-12-2016	330,493.00	330,493.00	330,493.00	296,254.00	296,254.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689325	443,661.00	443,661.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-308	100	30-11-2016	27-02-2017	443,661.00	443,661.00	443,661.00	443,476.00	443,476.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689327	255,714.00	255,714.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-310	100	30-11-2016	28-01-2017	255,714.00	255,714.00	255,714.00	255,705.00	255,705.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689342	203,644.00	203,644.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Valentín Gómez Farías, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-325	100	10-10-2016	08-12-2016	203,644.00	203,644.00	203,644.00	196,273.00	196,273.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689349	224,022.00	224,022.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-332	100	30-11-2016	28-01-2017	224,022.00	224,022.00	224,022.00	202,747.00	202,747.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689376	116,962.00	116,962.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-360	100	30-11-2016	13-01-2017	116,962.00	116,962.00	116,962.00	109,014.00	109,014.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689381	98,035.00	98,035.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-365	100	30-11-2016	13-01-2017	98,035.00	98,035.00	98,035.00	97,684.00	97,684.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689384	340,311.00	340,311.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-369	100	12-12-2016	09-02-2017	340,311.00	340,311.00	340,311.00	335,961.00	335,961.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689389	180,973.00	180,973.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-375	100	12-12-2016	09-02-2017	180,973.00	180,973.00	180,973.00	160,076.00	160,076.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689391	246,442.00	246,442.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-377	100	30-11-2016	28-01-2017	246,442.00	246,442.00	246,442.00	210,491.00	210,491.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689393	263,775.00	263,775.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-379	100	16-12-2016	13-02-2017	263,775.00	263,775.00	263,775.00	247,587.00	247,587.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689401	296,819.00	296,819.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-388	100	26-09-2016	24-12-2016	296,819.00	296,819.00	296,819.00	258,080.00	258,080.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689408	208,359.00	208,359.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-395	100	30-11-2016	28-01-2017	208,359.00	208,359.00	208,359.00	205,223.00	205,223.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689414	395,438.00	395,438.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-401	100	10-10-2016	07-01-2017	395,438.00	395,438.00	395,438.00	371,318.00	371,318.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689429	209,555.00	209,555.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0894 Rafael Garciamoreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-416	100	30-11-2016	28-01-2017	209,555.00	209,555.00	209,555.00	191,237.00	191,237.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689434	103,234.00	103,234.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, AEP. Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-421	100	30-11-2016	13-01-2017	103,234.00	103,234.00	103,234.00	103,223.00	103,223.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689464	249,628.00	249,628.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-454	100	10-08-2016	07-11-2016	249,628.00	249,628.00	249,628.00	249,530.00	249,530.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689472	142,706.00	142,706.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-463	100	30-11-2016	13-01-2017	142,706.00	142,706.00	142,706.00	142,690.00	142,690.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689488	127,228.00	127,228.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Chimalpahin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-480	100	30-11-2016	28-01-2017	127,228.00	127,228.00	127,228.00	85,047.00	85,047.00	Metros Cuadrados	100	67	67	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689520	117,571.00	117,571.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-518	100	14-09-2016	12-11-2016	117,571.00	117,571.00	117,571.00	117,568.00	117,568.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689535	158,748.00	158,748.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-534	100	19-10-2016	17-12-2016	158,748.00	158,748.00	158,748.00	158,202.00	158,202.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689540	184,156.00	184,156.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-539	100	14-09-2016	12-12-2016	184,156.00	184,156.00	184,156.00	183,698.00	183,698.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689541	144,170.00	144,170.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-540	100	23-11-2016	21-01-2017	144,170.00	144,170.00	144,170.00	129,491.00	129,491.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689547	243,876.00	243,876.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-548	100	10-08-2016	07-11-2016	243,876.00	243,876.00	243,876.00	243,743.00	243,743.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689585	173,088.00	173,088.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-591	100	14-09-2016	12-12-2016	173,088.00	173,088.00	173,088.00	161,173.00	161,173.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689586	238,232.00	238,232.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Piltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-592	100	12-12-2016	09-02-2017	238,232.00	238,232.00	238,232.00	229,348.00	229,348.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689590	228,740.00	228,740.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0368 Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-597	100	12-12-2016	09-02-2017	228,740.00	228,740.00	228,740.00	228,723.00	228,723.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689591	278,103.00	278,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-598	100	12-12-2016	09-02-2017	278,103.00	278,103.00	278,103.00	264,890.00	264,890.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689600	156,110.00	156,110.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-607	100	28-12-2016	25-02-2017	156,110.00	156,110.00	156,110.00	156,047.00	156,047.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689602	93,455.00	93,455.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-609	100	30-11-2016	13-01-2017	93,455.00	93,455.00	93,455.00	92,312.00	92,312.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689642	254,517.00	254,517.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-651	100	28-12-2016	25-02-2017	254,517.00	254,517.00	254,517.00	249,835.00	249,835.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689646	69,793.00	69,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlollacan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-657	100	12-12-2016	25-01-2017	69,793.00	69,793.00	69,793.00	65,443.00	65,443.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
2019	4	MEX190401689936	2,356,182.00	2,356,182.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 1100 Forjadores de la Patria, Construcción de la Secundaria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-911	100	17-04-2017	14-08-2017	2,356,182.00	2,356,182.00	2,356,182.00	2,115,408.00	2,115,408.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401689946	1,002,825.00	1,002,825.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación integral del plantel y construcción de cancha	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-921	100	17-04-2017	14-08-2017	1,002,825.00	1,002,825.00	1,002,825.00	1,002,819.00	1,002,819.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401690272	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 162, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-3	100	10-07-2017	06-11-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	521,687.00	521,687.00	Metros Cuadrados	100	36	36	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401690277	1,896,000.00	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 150, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-8	250	26-07-2017	23-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,742,803.00	1,742,803.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401690284	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-15	350	10-07-2017	06-12-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,251,437.00	3,251,437.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688103	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. Antonio Ruiz Pérez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-003	100	13-10-2016	09-02-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688110	823,671.00	823,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-011	200	31-08-2016	28-12-2016	823,671.00	823,671.00	823,671.00	791,991.00	791,991.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688120	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Rulfo, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-032	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	940,389.00	940,389.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688152	250,000.00	250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-072	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688154	244,668.00	244,668.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0832 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-074	100	06-01-2017	06-03-2017	244,668.00	244,668.00	244,668.00	235,258.00	235,258.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688163	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-087	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	617,396.00	617,396.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2019	4	MEX190401688164	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Rulfo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-088	100	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	876,060.00	876,060.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones				



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688256	2,500,000.00	2,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Manuel Esquivel Duran, Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-205	550	07-12-2016	05-04-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,996,353.00	1,996,353.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688259	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0840 Calmecac, Mobiliario para estudiantes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-208	100	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	323,597.00	323,597.00	Metros Cuadrados	100	31	31	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688274	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0391 Juan Aldama, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-233	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	195,741.00	195,741.00	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688278	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, José Alonso Huetzin Apocatzin, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-237	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688282	550,290.00	550,290.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0908 Enrique C. Rebsamen, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-243	100	08-12-2016	06-04-2017	550,290.00	550,290.00	550,290.00	529,125.00	529,125.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688310	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-281	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,053.00	446,053.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688315	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Tec. No. 89 José María Morelos y Pavón, Construcción de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-287	50	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,995.00	791,995.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688319	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0414 Gralísimo. José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de sanitarios e impemeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-293	200	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688321	1,071,950.00	1,071,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alma de la Patria, Rehabilitación integral del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-302	100	13-10-2016	09-02-2017	1,071,950.00	1,071,950.00	1,071,950.00	1,030,721.00	1,030,721.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688324	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-307	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	311,960.00	311,960.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688334	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Independencia, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-317	100	13-10-2016	09-02-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.00	1,058,235.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688338	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0020 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-323	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,247,022.00	1,247,022.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION		
2019	4	MEX190401688354	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de cancha de usos múltiples, fosa séptica, rehabilitación de cerca perimetral y de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-346	250	13-10-2016	09-02-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,212,437.00	1,212,437.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688360	891,119.00	891,119.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Diego Rivera, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-359	100	14-07-2016	10-11-2016	891,119.00	891,119.00	891,119.00	856,845.00	856,845.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688362	1,082,821.00	1,082,821.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, El Pipila, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-361	100	29-03-2016	26-07-2016	1,082,821.00	1,082,821.00	1,082,821.00	1,041,174.00	1,041,174.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688363	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Construcción de sanitarios y un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-363	250	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688367	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-367	200	01-02-2017	31-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	965,513.00	965,513.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688374	798,720.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enríquez, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-382	100	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688377	891,288.00	891,288.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-385	100	05-09-2016	02-01-2017	891,288.00	891,288.00	891,288.00	857,007.00	857,007.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688419	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Melchor Musquiz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-462	300	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688421	1,082,808.00	1,082,808.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Escutia, Construcción de dos aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-465	100	01-08-2016	28-11-2016	1,082,808.00	1,082,808.00	1,082,808.00	1,041,161.00	1,041,161.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688424	1,071,926.00	1,071,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-468	100	31-08-2016	28-12-2016	1,071,926.00	1,071,926.00	1,071,926.00	1,030,698.00	1,030,698.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688429	1,087,152.00	1,087,152.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0143 Cuauhtémoc, Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-473	250	05-09-2016	02-01-2017	1,087,152.00	1,087,152.00	1,087,152.00	1,045,338.00	1,045,338.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401688432	785,530.00	785,530.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Clemente Orozco, Construcción de dirección y techumbre en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-478	200	31-08-2016	28-12-2016	785,530.00	785,530.00	785,530.00	755,317.00	755,317.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin avances	Sin observaciones	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688578	6,904,620.00	6,904,620.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 4 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	1200	09-01-2017	07-07-2017	6,904,620.00	6,904,620.00	6,904,620.00	6,124,122.00	6,124,122.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688584	10,411,052.00	10,411,052.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Capulhuac, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-872	1200	21-12-2016	18-07-2017	10,411,052.00	10,411,052.00	10,411,052.00	7,399,765.00	7,399,765.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688585	1,880,069.00	1,880,069.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-874	200	13-03-2017	10-07-2017	1,880,069.00	1,880,069.00	1,880,069.00	1,807,758.00	1,807,758.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688596	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-889	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,592,008.00	1,592,008.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688599	626,100.00	626,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-893	100	06-01-2017	05-04-2017	626,100.00	626,100.00	626,100.00	601,056.00	601,056.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688602	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, Equipamiento (200 sillas universitarias, 5 escritorios, 20 computadoras, 5 cañones, 10 archiveros, 7 microscopios, 5 anaqueles, 10 impresoras, 4 vitrinas para laboratorio).	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-898	100	15-01-2016	15-12-2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	354,937.00	354,937.00	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401688606	13,737,286.00	13,737,286.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 37 Naucalpan, Construcción y equipamiento de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, núcleo sanitario, salón de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-902	1450	19-12-2016	17-07-2017	13,737,286.00	13,737,286.00	13,737,286.00	10,312,966.00	10,312,966.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688611	4,474,955.00	4,474,955.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de núcleo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-908	300	09-01-2017	07-06-2017	4,474,955.00	4,474,955.00	4,474,955.00	2,951,675.00	2,951,675.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688617	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,229,562.00	15,229,562.00	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688620	1,830,879.00	1,830,879.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 35 Tecamac II, Construcción y equipamiento de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-919	100	12-06-2017	09-10-2017	1,830,879.00	1,830,879.00	1,830,879.00	1,760,461.00	1,760,461.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688625	1,607,511.00	1,607,511.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Alexander Weiner, Construcción y equipamiento de 3 aulas U1-C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-924	150	31-08-2016	28-12-2016	1,607,511.00	1,607,511.00	1,607,511.00	1,545,683.00	1,545,683.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688640	5,926,243.00	5,926,243.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 28 Zinacantepec II, Construcción y equipamiento de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-947	450	26-10-2016	24-04-2017	5,926,243.00	5,926,243.00	5,926,243.00	4,325,571.00	4,325,571.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688648	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Univ, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-977	100	28-09-2016	25-04-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,350,892.00	16,350,892.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688661	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Bernal, Construcción de un aula y modulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-014	250	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	612,927.00	612,927.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688664	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0235 Ruta de la Independencia, la Entidad, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-020	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	330,433.00	330,433.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688671	250,000.00	250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Agustín Rivera y Sanromán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-092	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688672	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-094	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688682	549,120.00	549,120.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0024 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-225	100	06-01-2017	05-04-2017	549,120.00	549,120.00	549,120.00	528,000.00	528,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688687	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Estefanía Castaneda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-268	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	347,315.00	347,315.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688688	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Raquel Ayala Góngora, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-269	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	183,970.00	183,970.00	Metros Cuadrados	100	46	46	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688694	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-297	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688695	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-299	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688707	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Buendía, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-424	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	867,810.00	867,810.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688711	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-455	50	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688716	1,247,994.00	1,247,994.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-492	100	06-01-2017	05-05-2017	1,247,994.00	1,247,994.00	1,247,994.00	1,199,994.00	1,199,994.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688732	526,008.00	526,008.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-603	100	06-01-2017	05-04-2017	526,008.00	526,008.00	526,008.00	505,777.00	505,777.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688759	1,551,928.00	1,551,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tlalcael, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1031	100	05-04-2017	02-08-2017	1,551,928.00	1,551,928.00	1,551,928.00	1,489,603.00	1,489,603.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688760	926,928.00	926,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1034	100	05-04-2017	02-08-2017	926,928.00	926,928.00	926,928.00	882,939.00	882,939.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688763	870,533.00	870,533.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1044	100	06-03-2017	03-06-2017	870,533.00	870,533.00	870,533.00	837,051.00	837,051.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688790	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pedro Calderón de la Barca, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-301	100	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	594,602.00	594,602.00	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688793	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general de la institución.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-345	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	431,933.00	431,933.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688801	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, María del Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-500	100	22-02-2017	22-05-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688806	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-559	100	22-02-2017	21-06-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	508,041.00	508,041.00	Metros Cuadrados	100	46	46	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688810	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-582	100	05-04-2017	02-08-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688822	798,719.00	798,719.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0006 José María González Arratia, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-764	100	08-05-2017	05-08-2017	798,719.00	798,719.00	798,719.00	767,999.00	767,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688824	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-777	100	22-02-2017	21-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	745,188.00	745,188.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688825	299,520.00	299,520.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Niños Héroes, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-789	100	21-04-2017	19-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688843	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-324	100	21-04-2017	19-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,979.00	287,979.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688845	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-344	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,846.00	1,145,846.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688856	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0092 Lic. Juan Fernández Albarrán, Mejoramiento en general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-504	100	21-04-2017	19-07-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,051.00	575,051.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688858	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Isidro Fabela, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-521	200	15-05-2017	11-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,891.00	1,435,891.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688863	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-561	100	09-08-2017	06-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	925,287.00	925,287.00	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688870	929,514.00	929,514.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-712	100	21-04-2017	18-08-2017	929,514.00	929,514.00	929,514.00	893,763.00	893,763.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688872	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xochiquetzal, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-716	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,632.00	801,632.00	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688879	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-826	300	22-06-2017	19-10-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	849,534.00	849,534.00	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688885	1,013,333.00	1,013,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juana Pavón de Morelos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1014	100	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	965,302.00	965,302.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688894	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gloria Campo Bello, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-356	100	11-09-2017	09-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	333,560.00	333,560.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688904	898,423.00	898,423.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 30 de Abril, Construcción de sanitarios en estructura rural, techumbre, rehabilitación de losa en sanitario, mantenimiento a techos y aumento de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-595	300	23-08-2017	20-12-2017	898,423.00	898,423.00	898,423.00	863,868.00	863,868.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688910	550,000.00	550,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0273 5 de Febrero, Construcción de un aula de el taller de informática	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-638	50	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,610.00	519,610.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688914	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 31 José Vasconcelos, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-654	100	09-08-2017	06-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	759,558.00	759,558.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688921	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-680	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	245,383.00	245,383.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688930	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-820	50	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	299,934.00	299,934.00	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401688937	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-118	50	04-08-2017	01-11-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	390,973.00	390,973.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688952	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-404	100	15-01-2016	15-12-2016	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	799,841.00	799,841.00	Metros Cuadrados	100	48	48	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401688975	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Solache, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-587	50	04-08-2017	01-11-2017	542,279.00	542,279.00	542,279.00	389,242.00	389,242.00	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689000	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-717	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689001	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-719	50	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	63,497.00	63,497.00	Metros Cuadrados	100	8	8	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689002	1,800,000.00	1,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-725	100	18-09-2017	15-01-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,687,954.00	1,687,954.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689004	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Salinas Alanís, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-754	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689005	2,200,000.00	2,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Jesús Romero Flores, Terminar la barda perimetral , construcción y equipamiento de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes. mobiliario para las aulas.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-755	100	14-09-2017	11-01-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,895,743.00	1,895,743.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689006	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sty, No. 0585 Profr. Pedro Fuentes García, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-768	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,144,483.00	1,144,483.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689035	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-860	100	15-01-2016	15-12-2016	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689036	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pedro Rodríguez Vargas, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-861	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	585,983.00	585,983.00	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689047	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, EMSAD 02 Ixtapan del Oro, Rehabilitación de espacios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-895	100	25-06-2018	22-09-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,321.00	345,321.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689059	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Of. No. 42, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1053	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,201,621.00	1,201,621.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689065	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-964	500	09-07-2018	04-01-2019	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,995,526.00	17,995,526.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689074	2,880,000.00	2,880,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Sultepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-979	300	18-09-2017	14-02-2018	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,752,016.00	2,752,016.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689085	4,500,000.00	4,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-999	650	18-09-2017	14-02-2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,262,897.00	4,262,897.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689131	462,771.00	462,771.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Plan de Ayala, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-95	100	05-06-2017	02-09-2017	462,771.00	462,771.00	462,771.00	425,071.00	425,071.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689144	426,015.00	426,015.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-108	100	05-06-2017	02-09-2017	426,015.00	426,015.00	426,015.00	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	10	10	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689157	245,770.00	245,770.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-126	100	17-08-2016	14-11-2016	245,770.00	245,770.00	245,770.00	218,573.00	218,573.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689158	210,473.00	210,473.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hellen Adams Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-127	100	12-12-2016	09-02-2017	210,473.00	210,473.00	210,473.00	76,392.00	76,392.00	Metros Cuadrados	100	36	36	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689162	162,519.00	162,519.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Martires de Rio Blanco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-131	100	24-08-2016	21-11-2016	162,519.00	162,519.00	162,519.00	162,505.00	162,505.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689168	308,785.00	308,785.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Bicentenario de la Independencia de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-138	100	26-08-2016	23-11-2016	308,785.00	308,785.00	308,785.00	308,784.00	308,784.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689187	464,211.00	464,211.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-163	100	30-11-2016	27-02-2017	464,211.00	464,211.00	464,211.00	460,403.00	460,403.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689189	260,495.00	260,495.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-165	100	26-09-2016	24-12-2016	260,495.00	260,495.00	260,495.00	258,647.00	258,647.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689195	186,351.00	186,351.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-173	100	19-08-2016	16-11-2016	186,351.00	186,351.00	186,351.00	185,916.00	185,916.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401689201	433,085.00	433,085.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-179	100	21-09-2016	19-12-2016	433,085.00	433,085.00	433,085.00	416,575.00	416,575.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689202	432,438.00	432,438.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-180	100	30-11-2016	27-02-2017	432,438.00	432,438.00	432,438.00	430,947.00	430,947.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689204	402,204.00	402,204.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-182	100	12-12-2016	11-03-2017	402,204.00	402,204.00	402,204.00	402,202.00	402,202.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689206	425,982.00	425,982.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-184	100	05-06-2017	02-09-2017	425,982.00	425,982.00	425,982.00	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	14	14	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689210	155,106.00	155,106.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-188	100	31-08-2016	28-11-2016	155,106.00	155,106.00	155,106.00	153,311.00	153,311.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689224	451,547.00	451,547.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-202	100	30-11-2016	27-02-2017	451,547.00	451,547.00	451,547.00	407,803.00	407,803.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689231	423,062.00	423,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-211	100	30-11-2016	27-02-2017	423,062.00	423,062.00	423,062.00	398,143.00	398,143.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689235	325,792.00	325,792.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-216	100	30-11-2016	28-01-2017	325,792.00	325,792.00	325,792.00	325,239.00	325,239.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689248	363,905.00	363,905.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-229	100	30-11-2016	27-02-2017	363,905.00	363,905.00	363,905.00	326,254.00	326,254.00	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689268	188,861.00	188,861.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-250	100	30-11-2016	28-01-2017	188,861.00	188,861.00	188,861.00	188,857.00	188,857.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689294	375,065.00	375,065.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1015 Maestro Eusebio Benítez Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-276	100	24-08-2016	21-11-2016	375,065.00	375,065.00	375,065.00	330,187.00	330,187.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689303	78,285.00	78,285.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-285	100	12-09-2016	10-11-2016	78,285.00	78,285.00	78,285.00	77,483.00	77,483.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689319	190,728.00	190,728.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-302	100	21-09-2016	19-12-2016	190,728.00	190,728.00	190,728.00	190,693.00	190,693.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2019	4	MEX190401689333	402,183.00	402,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-316	100	30-11-2016	27-02-2017	402,183.00	402,183.00	402,183.00	329,245.00	329,245.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689346	260,511.00	260,511.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-329	100	30-11-2016	28-01-2017	260,511.00	260,511.00	260,511.00	251,627.00	251,627.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689347	260,234.00	260,234.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-330	100	30-11-2016	28-01-2017	260,234.00	260,234.00	260,234.00	259,205.00	259,205.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689362	417,950.00	417,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jean Piaget, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-346	100	30-11-2016	27-02-2017	417,950.00	417,950.00	417,950.00	378,481.00	378,481.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689370	134,818.00	134,818.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-354	100	30-11-2016	28-01-2017	134,818.00	134,818.00	134,818.00	134,813.00	134,813.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689372	304,990.00	304,990.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Efraín Huerta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-356	100	14-09-2016	12-12-2016	304,990.00	304,990.00	304,990.00	304,942.00	304,942.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689387	113,279.00	113,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-372	100	12-09-2016	10-11-2016	113,279.00	113,279.00	113,279.00	99,158.00	99,158.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689394	425,949.00	425,949.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anexa a la Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-380	100	30-11-2016	27-02-2017	425,949.00	425,949.00	425,949.00	425,095.00	425,095.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689405	87,440.00	87,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gaby Brimmer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-392	100	30-11-2016	13-01-2017	87,440.00	87,440.00	87,440.00	81,210.00	81,210.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689417	304,446.00	304,446.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0196 Guttenberg, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-404	100	12-12-2016	09-02-2017	304,446.00	304,446.00	304,446.00	304,372.00	304,372.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689424	164,389.00	164,389.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefina Ramos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-411	100	30-11-2016	28-01-2017	164,389.00	164,389.00	164,389.00	142,818.00	142,818.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689433	180,113.00	180,113.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-420	100	30-11-2016	28-01-2017	180,113.00	180,113.00	180,113.00	179,323.00	179,323.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401689444	188,994.00	188,994.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-431	100	30-11-2016	28-01-2017	188,994.00	188,994.00	188,994.00	181,199.00	181,199.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689630	231,878.00	231,878.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-639	100	12-12-2016	09-02-2017	231,878.00	231,878.00	231,878.00	231,876.00	231,876.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689641	205,316.00	205,316.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profrá. María Elena Rosales Vargas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-650	100	26-09-2016	24-12-2016	205,316.00	205,316.00	205,316.00	202,375.00	202,375.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689645	118,699.00	118,699.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Elena Garro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-656	100	30-11-2016	13-01-2017	118,699.00	118,699.00	118,699.00	101,327.00	101,327.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689675	162,491.00	162,491.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-692	100	30-11-2016	28-01-2017	162,491.00	162,491.00	162,491.00	162,434.00	162,434.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689676	184,246.00	184,246.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-693	100	30-11-2016	28-01-2017	184,246.00	184,246.00	184,246.00	184,232.00	184,232.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689680	275,053.00	275,053.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0446 Mariano Matamoras, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-697	100	10-10-2016	08-12-2016	275,053.00	275,053.00	275,053.00	273,075.00	273,075.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689681	125,776.00	125,776.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0432 Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-698	100	14-09-2016	12-11-2016	125,776.00	125,776.00	125,776.00	125,774.00	125,774.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689691	49,446.00	49,446.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-708	100	30-11-2016	13-01-2017	49,446.00	49,446.00	49,446.00	48,142.00	48,142.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689692	155,565.00	155,565.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Insurgentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-710	100	14-09-2016	12-12-2016	155,565.00	155,565.00	155,565.00	155,555.00	155,555.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689724	205,827.00	205,827.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-744	100	14-09-2016	12-12-2016	205,827.00	205,827.00	205,827.00	205,825.00	205,825.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689729	123,713.00	123,713.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Atzín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-749	100	12-12-2016	09-02-2017	123,713.00	123,713.00	123,713.00	78,372.00	78,372.00	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689740	1,199,674.00	1,199,674.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-760	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,674.00	1,199,674.00	1,199,674.00	1,163,725.00	1,163,725.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689744	1,197,967.00	1,197,967.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-764	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,967.00	1,197,967.00	1,197,967.00	1,161,740.00	1,161,740.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689747	1,199,144.00	1,199,144.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Japón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-767	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,144.00	1,199,144.00	1,199,144.00	1,157,216.00	1,157,216.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689751	1,217,577.00	1,217,577.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-771	100	14-07-2016	10-11-2016	1,217,577.00	1,217,577.00	1,217,577.00	1,181,628.00	1,181,628.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689779	1,199,549.00	1,199,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-799	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,549.00	1,199,549.00	1,199,549.00	1,163,600.00	1,163,600.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689782	1,161,907.00	1,161,907.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-802	100	25-07-2016	21-11-2016	1,161,907.00	1,161,907.00	1,161,907.00	1,125,957.00	1,125,957.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689801	1,198,109.00	1,198,109.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-820	100	28-07-2016	24-11-2016	1,198,109.00	1,198,109.00	1,198,109.00	1,162,160.00	1,162,160.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689814	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Martín Luis Guzmán, Construcción de techumbre y 1 aula con mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-834	150	07-04-2017	04-08-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,730.00	1,238,730.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689827	221,000.00	221,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-847	100	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.00	104,277.00	Metros Cuadrados	100	47	47	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689835	520,000.00	520,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-855	50	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,431.00	463,431.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689839	858,566.00	858,566.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rodolfo Sánchez García, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-859	100	28-04-2017	25-08-2017	858,566.00	858,566.00	858,566.00	739,599.00	739,599.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689877	760,678.00	760,678.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0639 Ricardo Flores Magón, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-898	100	06-03-2017	03-06-2017	760,678.00	760,678.00	760,678.00	751,359.00	751,359.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689937	164,944.00	164,944.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Luis Donaldo Colosio, Construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-912	100	28-04-2017	26-06-2017	164,944.00	164,944.00	164,944.00	109,449.00	109,449.00	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690267	4,397,334.00	4,397,334.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel García Márquez, Filtraciones severas en un edificio similar al U-1C, esta formado por dirección escolar, biblioteca, aula de cómputo y s.u.m., se han reubicado los espacios (demolición y reconstrucción de edificio 2 y mantenimiento)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1242	400	09-10-2017	31-12-2017	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	2,198,667.00	2,198,667.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690275	1,896,000.00	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 273, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-6	250	24-07-2017	21-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,028,587.00	1,028,587.00	Metros Cuadrados	100	54	54	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690282	3,563,000.00	3,563,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un taller de gastronomía U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-13	350	07-11-2016	05-04-2017	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,491,586.00	3,491,586.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689100	337,487.00	337,487.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-60	100	24-08-2016	21-11-2016	337,487.00	337,487.00	337,487.00	337,487.00	337,487.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689145	448,793.00	448,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-109	100	24-08-2016	21-11-2016	448,793.00	448,793.00	448,793.00	448,793.00	448,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689150	416,700.00	416,700.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tlacaclael, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-118	100	12-09-2016	10-12-2016	416,700.00	416,700.00	416,700.00	416,700.00	416,700.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689222	76,392.00	76,392.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-200	100	12-12-2016	09-02-2017	76,392.00	76,392.00	76,392.00	76,392.00	76,392.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689226	372,250.00	372,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-204	100	19-10-2016	16-01-2017	372,250.00	372,250.00	372,250.00	372,250.00	372,250.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689227	416,382.00	416,382.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Margarita Lecomte, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-205	100	08-09-2016	06-12-2016	416,382.00	416,382.00	416,382.00	416,382.00	416,382.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689246	333,676.00	333,676.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Huitzilopochtli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-227	100	26-08-2016	23-11-2016	333,676.00	333,676.00	333,676.00	333,676.00	333,676.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689356	90,252.00	90,252.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-339	100	30-11-2016	13-01-2017	90,252.00	90,252.00	90,252.00	90,252.00	90,252.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	avances Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689478	77,018.00	77,018.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0955 Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-469	100	30-11-2016	13-01-2017	77,018.00	77,018.00	77,018.00	77,018.00	77,018.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689501	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-495	100	12-12-2016	09-02-2017	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689561	305,900.00	305,900.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-563	100	12-12-2016	09-02-2017	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689578	250,880.00	250,880.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-582	100	30-11-2016	28-01-2017	250,880.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689654	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-667	100	12-12-2016	09-02-2017	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689721	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carolina Agazzi, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-740	100	12-12-2016	09-02-2017	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689727	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, AEP. Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-747	100	12-12-2016	25-01-2017	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689810	770,000.00	770,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de aulas, instalación eléctrica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-830	100	12-12-2016	11-03-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689837	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 115 Gral. Mariano Escobedo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-857	100	16-12-2016	15-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689857	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-877	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689873	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Los Héroes, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-894	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689881	82,758.00	82,758.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-105	100	15-01-2016	15-12-2016	82,758.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689892	57,294.00	57,294.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, No. 0014 Primero de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-374	100	15-01-2016	15-12-2016	57,294.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689905	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ismael González Santos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-564	100	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401689908	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Eida Gómez Lugo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-652	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689919	38,196.00	38,196.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0597 Anexa a la Normal No. 1 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-207	100	15-01-2016	15-12-2016	38,196.00	38,196.00	38,196.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689942	620,000.00	620,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de 1 aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-917	50	28-04-2017	26-07-2017	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689948	42,440.00	42,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Néstor Herrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-923	100	15-01-2016	15-12-2016	42,440.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689954	45,623.00	45,623.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-929	100	15-01-2016	15-12-2016	45,623.00	45,623.00	45,623.00	45,623.00	45,623.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689983	42,440.00	42,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, ESTIC No. 0045 José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-958	100	15-01-2016	15-12-2016	42,440.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00	42,440.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689984	41,379.00	41,379.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0434 Constitución Mexicana de 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-959	100	15-01-2016	15-12-2016	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689985	41,379.00	41,379.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0314 Itzcoatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-960	100	15-01-2016	15-12-2016	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689989	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-964	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689999	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0129 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-974	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690028	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0502 Anexa a la Normal de Atlacomulco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1003	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690035	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Ma. Trinidad Lovera Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1010	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690060	7,427.00	7,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0938 Gertrudis Boca Negra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1035	100	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690069	31,830.00	31,830.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1044	100	15-01-2016	15-12-2016	31,830.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690074	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anton Makarenko, AGC-2303, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1049	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690081	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford No. 77 (AGC-2477), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1056	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690084	8,488.00	8,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Internacional del Niño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1059	100	15-01-2016	15-12-2016	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690088	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, México 68, AGC-2369, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1063	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690095	50,928.00	50,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1070	100	15-01-2016	15-12-2016	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690098	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Andrés Molina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1073	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690104	21,220.00	21,220.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1079	100	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690109	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1084	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690123	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1098	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690134	9,549.00	9,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1109	100	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690143	2,122.00	2,122.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1118	100	15-01-2016	15-12-2016	2,122.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690144	25,464.00	25,464.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1119	100	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690149	23,342.00	23,342.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1124	100	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690156	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1131	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690170	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1145	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690171	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroe de Nacozari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1146	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690190	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1165	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690207	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Telpochcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1182	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690208	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Triunfo de la República, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1183	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690211	61,538.00	61,538.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Manuel Hinojosa Giles , Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1186	100	15-01-2016	15-12-2016	61,538.00	61,538.00	61,538.00	61,538.00	61,538.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690213	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1188	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690227	4,244.00	4,244.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1202	100	15-01-2016	15-12-2016	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690234	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leon Felipe, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1209	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690236	66,843.00	66,843.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1211	100	15-01-2016	15-12-2016	66,843.00	66,843.00	66,843.00	66,843.00	66,843.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690237	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1212	100	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690246	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No 0321 Joaquín Baranda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1221	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690259	21,220.00	21,220.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 989 Netzahualcōyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1234	100	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401690261	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No.1090 Carlos Fuentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1236	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689123	483,166.00	483,166.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gabriel Garcia Márquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-85	100	17-08-2016	14-11-2016	483,166.00	483,166.00	483,166.00	483,166.00	483,166.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689136	305,593.00	305,593.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0219 Benjamín Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-99	100	24-08-2016	21-11-2016	305,593.00	305,593.00	305,593.00	305,593.00	305,593.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689209	280,584.00	280,584.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0370 Profr. Pedro Fuentes García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-187	100	14-09-2016	12-12-2016	280,584.00	280,584.00	280,584.00	280,584.00	280,584.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689272	366,993.00	366,993.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-254	100	12-09-2016	10-12-2016	366,993.00	366,993.00	366,993.00	366,993.00	366,993.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689309	289,159.00	289,159.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-291	100	05-09-2016	03-12-2016	289,159.00	289,159.00	289,159.00	289,159.00	289,159.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689314	238,287.00	238,287.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0126 Francisco Diaz Covarrubias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-297	100	30-11-2016	28-01-2017	238,287.00	238,287.00	238,287.00	238,287.00	238,287.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689328	179,498.00	179,498.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Telpochoalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-311	100	30-11-2016	28-01-2017	179,498.00	179,498.00	179,498.00	179,498.00	179,498.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689365	119,961.00	119,961.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Felipe Villanueva, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-349	100	30-11-2016	28-01-2017	119,961.00	119,961.00	119,961.00	119,961.00	119,961.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689440	110,610.00	110,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anibal Ponce, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-427	100	04-08-2016	01-11-2016	110,610.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689455	308,269.00	308,269.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Elena Díaz Lombardo de Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-442	100	04-08-2016	01-11-2016	308,269.00	308,269.00	308,269.00	308,269.00	308,269.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689471	313,887.00	313,887.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ezequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-462	100	08-09-2016	22-10-2016	313,887.00	313,887.00	313,887.00	313,887.00	313,887.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401689512	174,246.00	174,246.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-509	100	26-09-2016	24-11-2016	174,246.00	174,246.00	174,246.00	174,246.00	174,246.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689513	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mixtlí, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-510	100	12-12-2016	09-02-2017	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689601	114,168.00	114,168.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 1045 Rey Izcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-608	100	30-11-2016	28-01-2017	114,168.00	114,168.00	114,168.00	114,168.00	114,168.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689621	202,577.00	202,577.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-630	100	30-11-2016	28-01-2017	202,577.00	202,577.00	202,577.00	202,577.00	202,577.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689679	150,371.00	150,371.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-696	100	30-11-2016	28-01-2017	150,371.00	150,371.00	150,371.00	150,371.00	150,371.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689689	157,086.00	157,086.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ecatepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-706	100	30-11-2016	28-01-2017	157,086.00	157,086.00	157,086.00	157,086.00	157,086.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689700	132,715.00	132,715.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv. No. 0604 José María Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-719	100	30-11-2016	28-01-2017	132,715.00	132,715.00	132,715.00	132,715.00	132,715.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689701	163,184.00	163,184.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jesús Reyes Heróles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-720	100	30-11-2016	28-01-2017	163,184.00	163,184.00	163,184.00	163,184.00	163,184.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689707	163,025.00	163,025.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-726	100	30-11-2016	28-01-2017	163,025.00	163,025.00	163,025.00	163,025.00	163,025.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689719	184,246.00	184,246.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primero de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-738	100	14-09-2016	12-12-2016	184,246.00	184,246.00	184,246.00	184,246.00	184,246.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689842	270,000.00	270,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0587 Emiliano Zapata, Impermeabilización de cuatro espacios aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-862	100	28-04-2017	26-06-2017	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689868	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-888	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689870	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 21 de Marzo, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-890	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689874	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg. No. 0013 Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-895	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689884	57,294.00	57,294.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-144	100	15-01-2016	15-12-2016	57,294.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689987	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Prof. Luis Gutiérrez López, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-962	100	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689992	16,976.00	16,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-967	100	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690002	5,305.00	5,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Prof. Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-977	100	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690011	7,427.00	7,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Francisco Villa, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-986	100	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690023	27,586.00	27,586.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-998	100	15-01-2016	15-12-2016	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690047	7,427.00	7,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1022	100	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690049	16,976.00	16,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Rebsamen, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1024	100	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690054	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1029	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690064	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fidel Velázquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1039	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690065	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, General Felipe B., Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1040	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690075	5,305.00	5,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Baltazar R. Leyva Mancilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1050	100	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690091	9,549.00	9,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ricardo Castro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1066	100	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690093	7,427.00	7,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Unidad San Esteban, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1068	100	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690096	33,952.00	33,952.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0542 Chimalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1071	100	15-01-2016	15-12-2016	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690105	46,684.00	46,684.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1080	100	15-01-2016	15-12-2016	46,684.00	46,684.00	46,684.00	46,684.00	46,684.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690112	8,488.00	8,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cendi, Educación Inicial, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1087	100	15-01-2016	15-12-2016	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690119	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0285 Heroico Colegio Militar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1094	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690125	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Luis Ortiz Monasterio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1100	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690127	5,305.00	5,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, León Guzmán Montes De Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1102	100	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690133	5,305.00	5,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1108	100	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690138	9,549.00	9,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0171 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1113	100	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690161	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford No. 132, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1136	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690169	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1144	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690173	27,586.00	27,586.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1148	100	15-01-2016	15-12-2016	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690175	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isaac Arriaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1150	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690188	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1163	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690198	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Rafael Molina Betancourt, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1173	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690215	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1190	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690220	8,488.00	8,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Bello, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1195	100	15-01-2016	15-12-2016	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	8,488.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690232	4,244.00	4,244.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1207	100	15-01-2016	15-12-2016	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690235	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1210	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690241	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Angel Asturias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1216	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690244	24,403.00	24,403.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No 0156 Tierra Y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1219	100	15-01-2016	15-12-2016	24,403.00	24,403.00	24,403.00	24,403.00	24,403.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690249	14,854.00	14,854.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No 0933 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1224	100	15-01-2016	15-12-2016	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690251	4,244.00	4,244.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0231 Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1226	100	15-01-2016	15-12-2016	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690253	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0629 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1228	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690254	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0687 15 de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1229	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690256	14,854.00	14,854.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1231	100	15-01-2016	15-12-2016	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690260	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No.1089 Simone de Beauvoir, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1235	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690262	9,549.00	9,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rey Poeta Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1237	100	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689118	459,486.00	459,486.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-80	100	05-09-2016	03-12-2016	459,486.00	459,486.00	459,486.00	459,486.00	459,486.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689509	127,153.00	127,153.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-505	100	30-11-2016	28-01-2017	127,153.00	127,153.00	127,153.00	127,153.00	127,153.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689521	284,526.00	284,526.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Colorines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-519	100	12-12-2016	09-02-2017	284,526.00	284,526.00	284,526.00	284,526.00	284,526.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689557	134,766.00	134,766.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-559	100	30-11-2016	28-01-2017	134,766.00	134,766.00	134,766.00	134,766.00	134,766.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689560	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-562	100	12-12-2016	09-02-2017	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689612	152,226.00	152,226.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0455 Gral. Manuel Avila Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-620	100	30-11-2016	28-01-2017	152,226.00	152,226.00	152,226.00	152,226.00	152,226.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689623	142,781.00	142,781.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-632	100	30-11-2016	28-01-2017	142,781.00	142,781.00	142,781.00	142,781.00	142,781.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689624	138,971.00	138,971.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan de Dios Castro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-633	100	26-09-2016	24-11-2016	138,971.00	138,971.00	138,971.00	138,971.00	138,971.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689627	296,413.00	296,413.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Francisco Villa, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-636	100	30-11-2016	28-01-2017	296,413.00	296,413.00	296,413.00	296,413.00	296,413.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689661	127,003.00	127,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-676	100	30-11-2016	28-01-2017	127,003.00	127,003.00	127,003.00	127,003.00	127,003.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689678	174,537.00	174,537.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Esther Cano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-695	100	30-11-2016	28-01-2017	174,537.00	174,537.00	174,537.00	174,537.00	174,537.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689695	86,682.00	86,682.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-713	100	30-11-2016	13-01-2017	86,682.00	86,682.00	86,682.00	86,682.00	86,682.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689697	173,088.00	173,088.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-715	100	14-09-2016	12-12-2016	173,088.00	173,088.00	173,088.00	173,088.00	173,088.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689704	187,507.00	187,507.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0035 Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-723	100	12-12-2016	25-01-2017	187,507.00	187,507.00	187,507.00	187,507.00	187,507.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689722	150,908.00	150,908.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-741	100	14-09-2016	12-12-2016	150,908.00	150,908.00	150,908.00	150,908.00	150,908.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690063	25,464.00	25,464.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1038	100	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690085	21,220.00	21,220.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1060	100	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690086	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1061	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690089	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segg, No. 0454 Lic. Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1064	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690090	5,305.00	5,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pipilcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1065	100	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690092	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rubén Dario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1067	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690094	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1069	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690100	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe N. Villarelo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1075	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690114	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cepla, Josefa Ortiz de Dominguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1089	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690115	14,854.00	14,854.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1090	100	15-01-2016	15-12-2016	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690129	43,501.00	43,501.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco O. Reynoso, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1104	100	15-01-2016	15-12-2016	43,501.00	43,501.00	43,501.00	43,501.00	43,501.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690147	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 26 de Julio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1122	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690155	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Diario de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1130	100	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690163	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford No. 49, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1138	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689146	387,553.00	387,553.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-110	100	31-08-2016	28-11-2016	387,553.00	387,553.00	387,553.00	387,553.00	387,553.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689182	408,222.00	408,222.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-157	100	26-08-2016	23-11-2016	408,222.00	408,222.00	408,222.00	408,222.00	408,222.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689197	437,486.00	437,486.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0246 15 de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-175	100	08-09-2016	06-12-2016	437,486.00	437,486.00	437,486.00	437,486.00	437,486.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689219	315,387.00	315,387.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-197	100	19-10-2016	17-12-2016	315,387.00	315,387.00	315,387.00	315,387.00	315,387.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689270	191,380.00	191,380.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-252	100	14-09-2016	12-12-2016	191,380.00	191,380.00	191,380.00	191,380.00	191,380.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689278	311,142.00	311,142.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-260	100	12-09-2016	10-12-2016	311,142.00	311,142.00	311,142.00	311,142.00	311,142.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689332	148,773.00	148,773.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0778 Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-315	100	30-11-2016	28-01-2017	148,773.00	148,773.00	148,773.00	148,773.00	148,773.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689367	345,968.00	345,968.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Heredia y Heredia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-351	100	30-11-2016	27-02-2017	345,968.00	345,968.00	345,968.00	345,968.00	345,968.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689403	196,666.00	196,666.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0922 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-390	100	30-11-2016	28-01-2017	196,666.00	196,666.00	196,666.00	196,666.00	196,666.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689450	88,667.00	88,667.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 1ro. de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-437	100	30-11-2016	13-01-2017	88,667.00	88,667.00	88,667.00	88,667.00	88,667.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689456	317,803.00	317,803.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-443	100	19-10-2016	17-12-2016	317,803.00	317,803.00	317,803.00	317,803.00	317,803.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689462	179,255.00	179,255.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-451	100	12-12-2016	09-02-2017	179,255.00	179,255.00	179,255.00	179,255.00	179,255.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689473	259,998.00	259,998.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 18 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-464	100	08-09-2016	22-10-2016	259,998.00	259,998.00	259,998.00	259,998.00	259,998.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689475	205,606.00	205,606.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0153 Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-466	100	08-09-2016	22-10-2016	205,606.00	205,606.00	205,606.00	205,606.00	205,606.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689421	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0877 Héctor Jiménez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-408	100	30-11-2016	13-01-2017	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689427	166,446.00	166,446.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-414	100	30-11-2016	28-01-2017	166,446.00	166,446.00	166,446.00	166,446.00	166,446.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689483	271,617.00	271,617.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Angel de Quevedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-475	100	12-12-2016	09-02-2017	271,617.00	271,617.00	271,617.00	271,617.00	271,617.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689525	92,072.00	92,072.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-523	100	30-11-2016	13-01-2017	92,072.00	92,072.00	92,072.00	92,072.00	92,072.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689543	196,872.00	196,872.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-542	100	30-11-2016	28-01-2017	196,872.00	196,872.00	196,872.00	196,872.00	196,872.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689550	205,030.00	205,030.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-551	100	30-11-2016	28-01-2017	205,030.00	205,030.00	205,030.00	205,030.00	205,030.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689571	100,047.00	100,047.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pablo Cassals, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-575	100	14-09-2016	28-10-2016	100,047.00	100,047.00	100,047.00	100,047.00	100,047.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689609	346,408.00	346,408.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-616	100	12-12-2016	09-02-2017	346,408.00	346,408.00	346,408.00	346,408.00	346,408.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689632	183,394.00	183,394.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Corregidora de Querétaro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-641	100	30-11-2016	28-01-2017	183,394.00	183,394.00	183,394.00	183,394.00	183,394.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689649	168,297.00	168,297.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Zamna, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-662	100	12-12-2016	09-02-2017	168,297.00	168,297.00	168,297.00	168,297.00	168,297.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689655	218,887.00	218,887.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0347 Tomás Alva Edison, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-668	100	30-11-2016	28-01-2017	218,887.00	218,887.00	218,887.00	218,887.00	218,887.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689664	180,821.00	180,821.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I. No. 0077 Códices Mexicanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-679	100	30-11-2016	28-01-2017	180,821.00	180,821.00	180,821.00	180,821.00	180,821.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689669	135,821.00	135,821.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-686	100	28-12-2016	25-02-2017	135,821.00	135,821.00	135,821.00	135,821.00	135,821.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689670	120,468.00	120,468.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-687	100	30-11-2016	28-01-2017	120,468.00	120,468.00	120,468.00	120,468.00	120,468.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689687	216,590.00	216,590.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-704	100	30-11-2016	28-01-2017	216,590.00	216,590.00	216,590.00	216,590.00	216,590.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689693	121,499.00	121,499.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isidro Fabela Alfaro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-711	100	26-09-2016	24-11-2016	121,499.00	121,499.00	121,499.00	121,499.00	121,499.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689694	168,240.00	168,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-712	100	14-09-2016	12-12-2016	168,240.00	168,240.00	168,240.00	168,240.00	168,240.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689823	109,000.00	109,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-843	100	16-12-2016	13-02-2017	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689841	195,000.00	195,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Celestina Vargas Bervera, Terminación de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-861	100	01-02-2017	01-05-2017	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689851	49,403.00	49,403.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Independencia, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-871	100	20-01-2017	20-03-2017	49,403.00	49,403.00	49,403.00	49,403.00	49,403.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689855	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra Méndez, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-875	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689882	82,758.00	82,758.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-137	100	15-01-2016	15-12-2016	82,758.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00	82,758.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689886	70,026.00	70,026.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Telpochcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-148	100	15-01-2016	15-12-2016	70,026.00	70,026.00	70,026.00	70,026.00	70,026.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689895	35,013.00	35,013.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gral. Eduardo Hernández Chazaro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-458	100	15-01-2016	15-12-2016	35,013.00	35,013.00	35,013.00	35,013.00	35,013.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689896	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-472	100	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689901	25,464.00	25,464.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-517	100	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689903	54,111.00	54,111.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-544	100	15-01-2016	15-12-2016	54,111.00	54,111.00	54,111.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689915	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-718	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690126	15,915.00	15,915.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0026 Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1101	100	15-01-2016	15-12-2016	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690130	4,244.00	4,244.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1105	100	15-01-2016	15-12-2016	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690132	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1107	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690135	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1110	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690136	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0138 Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1111	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690145	31,830.00	31,830.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1120	100	15-01-2016	15-12-2016	31,830.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690150	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1125	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690153	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución De 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1128	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690157	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1132	100	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690162	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford No. 15, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1137	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690174	33,952.00	33,952.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Quiroz Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1149	100	15-01-2016	15-12-2016	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	33,952.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690181	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan de Dios Rodríguez Heredia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1156	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690185	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1160	100	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690186	20,159.00	20,159.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1161	100	15-01-2016	15-12-2016	20,159.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	20,159.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689230	254,376.00	254,376.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-210	100	26-09-2016	24-12-2016	254,376.00	254,376.00	254,376.00	254,376.00	254,376.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689264	158,592.00	158,592.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-245	100	21-09-2016	19-12-2016	158,592.00	158,592.00	158,592.00	158,592.00	158,592.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689276	478,905.00	478,905.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-258	100	14-09-2016	12-12-2016	478,905.00	478,905.00	478,905.00	478,905.00	478,905.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689379	157,516.00	157,516.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-363	100	19-10-2016	17-12-2016	157,516.00	157,516.00	157,516.00	157,516.00	157,516.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689386	400,526.00	400,526.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0286 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-371	100	14-09-2016	12-12-2016	400,526.00	400,526.00	400,526.00	400,526.00	400,526.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689400	282,787.00	282,787.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Triunfo Popular, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-387	100	30-11-2016	28-01-2017	282,787.00	282,787.00	282,787.00	282,787.00	282,787.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689404	262,500.00	262,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-391	100	30-11-2016	28-01-2017	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689441	193,783.00	193,783.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0906 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-428	100	12-12-2016	09-02-2017	193,783.00	193,783.00	193,783.00	193,783.00	193,783.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689457	207,257.00	207,257.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford Num. 19, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-444	100	23-11-2016	21-01-2017	207,257.00	207,257.00	207,257.00	207,257.00	207,257.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689467	257,330.00	257,330.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Griselda Alvarez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-457	100	30-11-2016	28-01-2017	257,330.00	257,330.00	257,330.00	257,330.00	257,330.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689514	181,152.00	181,152.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-511	100	14-09-2016	12-12-2016	181,152.00	181,152.00	181,152.00	181,152.00	181,152.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689530	246,764.00	246,764.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, AEP. Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-529	100	14-09-2016	12-12-2016	246,764.00	246,764.00	246,764.00	246,764.00	246,764.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689619	228,740.00	228,740.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Natalia Carrasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-628	100	12-12-2016	09-02-2017	228,740.00	228,740.00	228,740.00	228,740.00	228,740.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689629	233,443.00	233,443.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0152 1ero. de Mayo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1038839-638	100	30-11-2016	28-01-2017	233,443.00	233,443.00	233,443.00	233,443.00	233,443.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones











DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689494	192,399.00	192,399.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-487	100	26-09-2016	24-11-2016	192,399.00	192,399.00	192,399.00	192,399.00	192,399.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689503	141,265.00	141,265.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-497	100	30-11-2016	28-01-2017	141,265.00	141,265.00	141,265.00	141,265.00	141,265.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689511	209,722.00	209,722.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-508	100	30-11-2016	28-01-2017	209,722.00	209,722.00	209,722.00	209,722.00	209,722.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689531	171,601.00	171,601.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-530	100	30-11-2016	28-01-2017	171,601.00	171,601.00	171,601.00	171,601.00	171,601.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689570	293,092.00	293,092.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0034 Ciencia y Desarrollo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-574	100	12-12-2016	09-02-2017	293,092.00	293,092.00	293,092.00	293,092.00	293,092.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689606	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ma. Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-613	100	10-10-2016	08-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689611	219,108.00	219,108.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-619	100	30-11-2016	28-01-2017	219,108.00	219,108.00	219,108.00	219,108.00	219,108.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689613	50,928.00	50,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-621	100	14-09-2016	12-12-2016	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	50,928.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689667	247,755.00	247,755.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0208 Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-682	100	30-11-2016	28-01-2017	247,755.00	247,755.00	247,755.00	247,755.00	247,755.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689684	196,921.00	196,921.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-701	100	12-12-2016	09-02-2017	196,921.00	196,921.00	196,921.00	196,921.00	196,921.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689688	111,026.00	111,026.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-705	100	19-10-2016	02-12-2016	111,026.00	111,026.00	111,026.00	111,026.00	111,026.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689716	124,053.00	124,053.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bernardo de Balbuena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-735	100	14-09-2016	28-10-2016	124,053.00	124,053.00	124,053.00	124,053.00	124,053.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689825	161,000.00	161,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 44 Toluca, Terminación de construcción de comedor y taller de panadería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-845	100	16-12-2016	13-02-2017	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689858	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-878	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401689860	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Felipe Villanueva Gutiérrez, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-880	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689871	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-891	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689880	92,307.00	92,307.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rey Poeta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-94	100	15-01-2016	15-12-2016	92,307.00	92,307.00	92,307.00	92,307.00	92,307.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689894	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-453	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689899	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Federico Froebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-503	100	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689907	25,464.00	25,464.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel José Othón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-625	100	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689910	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pierre Curie, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-660	100	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689914	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-709	100	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689918	66,843.00	66,843.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-111	100	15-01-2016	15-12-2016	66,843.00	66,843.00	66,843.00	66,843.00	66,843.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689920	57,294.00	57,294.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Los Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-209	100	15-01-2016	15-12-2016	57,294.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689949	39,257.00	39,257.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Acuexcomac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-924	100	15-01-2016	15-12-2016	39,257.00	39,257.00	39,257.00	39,257.00	39,257.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689963	26,525.00	26,525.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-938	100	15-01-2016	15-12-2016	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689970	21,220.00	21,220.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0740 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-945	100	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689973	26,525.00	26,525.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0470 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-948	100	15-01-2016	15-12-2016	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	26,525.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690160	9,549.00	9,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1135	100	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690182	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1157	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690184	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertador Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1159	100	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690187	23,342.00	23,342.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1162	100	15-01-2016	15-12-2016	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	23,342.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690193	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1168	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690197	11,671.00	11,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Isidro Castillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1172	100	15-01-2016	15-12-2016	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	11,671.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690201	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1176	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690203	9,549.00	9,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rodrigo Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1178	100	15-01-2016	15-12-2016	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	9,549.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690204	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rubén E. Gómez Esqueda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1179	100	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690205	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1180	100	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690206	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tata Vasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1181	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690210	16,976.00	16,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Wenceslao Labra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1185	100	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690214	16,976.00	16,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1189	100	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690229	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1204	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690231	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan de La Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1206	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690233	6,366.00	6,366.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1208	100	15-01-2016	15-12-2016	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	6,366.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690263	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tsi Meje , Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1238	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689217	214,486.00	214,486.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0472 Lic. Felipe N. Villarelo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-195	100	12-12-2016	09-02-2017	214,486.00	214,486.00	214,486.00	214,486.00	214,486.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689228	422,783.00	422,783.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-206	100	12-12-2016	11-03-2017	422,783.00	422,783.00	422,783.00	422,783.00	422,783.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689232	66,843.00	66,843.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-212	100	19-10-2016	16-01-2017	66,843.00	66,843.00	66,843.00	66,843.00	66,843.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689263	349,567.00	349,567.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0213 Mahatma Gandhi, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-244	100	19-10-2016	17-12-2016	349,567.00	349,567.00	349,567.00	349,567.00	349,567.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689343	305,082.00	305,082.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0117 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-326	100	30-11-2016	28-01-2017	305,082.00	305,082.00	305,082.00	305,082.00	305,082.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689360	260,501.00	260,501.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profra. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-343	100	05-09-2016	03-12-2016	260,501.00	260,501.00	260,501.00	260,501.00	260,501.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689418	109,449.00	109,449.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-405	100	30-11-2016	28-01-2017	109,449.00	109,449.00	109,449.00	109,449.00	109,449.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689419	235,682.00	235,682.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-406	100	19-10-2016	17-12-2016	235,682.00	235,682.00	235,682.00	235,682.00	235,682.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689420	139,886.00	139,886.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-407	100	04-08-2016	01-11-2016	139,886.00	139,886.00	139,886.00	139,886.00	139,886.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401689428	305,040.00	305,040.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0566 Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-415	100	30-11-2016	28-01-2017	305,040.00	305,040.00	305,040.00	305,040.00	305,040.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690029	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0554 Mario Colin Sanchez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1004	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690034	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Enrique Gómez Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1009	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690036	32,891.00	32,891.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rafael Favila, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1011	100	15-01-2016	15-12-2016	32,891.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690043	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Fabila, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1018	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690052	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1027	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690057	7,427.00	7,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ehecatzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1032	100	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690061	21,220.00	21,220.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Angel María Garibay , Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1036	100	15-01-2016	15-12-2016	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	21,220.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690073	12,732.00	12,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ahawilcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1048	100	15-01-2016	15-12-2016	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	12,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690076	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1051	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690083	7,427.00	7,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1058	100	15-01-2016	15-12-2016	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	7,427.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690108	28,647.00	28,647.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lic. José Zubieta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1083	100	15-01-2016	15-12-2016	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	28,647.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690128	5,305.00	5,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.A. No. 0024 Dr. Mario Castro Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1103	100	15-01-2016	15-12-2016	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690141	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 262 Manuel Gómez Pedraza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1116	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690146	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1121	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401690152	19,098.00	19,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Club de Leones, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1127	100	15-01-2016	15-12-2016	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	19,098.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690165	13,793.00	13,793.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1140	100	15-01-2016	15-12-2016	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	13,793.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690172	10,610.00	10,610.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1147	100	15-01-2016	15-12-2016	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	10,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690176	32,891.00	32,891.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Nuno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1151	100	15-01-2016	15-12-2016	32,891.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00	32,891.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690180	16,976.00	16,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1155	100	15-01-2016	15-12-2016	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	16,976.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690217	18,037.00	18,037.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1192	100	15-01-2016	15-12-2016	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	18,037.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690223	25,464.00	25,464.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1198	100	15-01-2016	15-12-2016	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690226	22,281.00	22,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1201	100	15-01-2016	15-12-2016	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	22,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401690247	3,183.00	3,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No 0425 Gral. Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1222	100	15-01-2016	15-12-2016	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones