

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686656	1,996,741.66	1,996,741.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Amecameca, equipamiento de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-1	200	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,914,453.82	1,914,453.82	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686657	1,461,064.50	1,461,064.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 1 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-2	100	10-07-2017	07-10-2017	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	953,286.32	953,286.32	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686672	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-17	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686862	2,705,541.12	2,705,541.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Amecameca, Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-184	100	25-05-2018	21-09-2018	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	2,261,902.13	2,261,902.13	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687104	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686662	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 129, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-7	100	24-07-2017	21-10-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	911,779.27	911,779.27	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686670	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-15	100	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686674	1,467,921.90	1,467,921.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 54, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-19	100	26-07-2017	23-10-2017	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	920,920.92	920,920.92	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686675	1,467,921.76	1,467,921.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-20	100	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686863	3,844,879.98	3,844,879.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-185	100	27-06-2018	23-11-2018	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	1,107,325.43	1,107,325.43	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687145	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-468	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	399,185.88	399,185.88	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687167	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,749.63	468,749.63	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687169	755,000.00	755,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-492	50	15-01-2017	15-12-2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	713,475.38	713,475.38	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686659	1,996,741.66	1,996,741.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-4	200	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	Metros Cuadrados	100	55	55	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686666	732,610.95	732,610.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-11	50	28-04-2017	26-07-2017	732,610.95	732,610.95	732,610.95	277,610.95	277,610.95	Metros Cuadrados	100	38	38	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687244	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Num. 3 San Felipe del Progreso, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-567	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687351	550,000.00	550,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Venustiano Carranza, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-674	150	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	158,400.00	158,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687533	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-856	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687556	1,241,000.00	1,241,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-879	100	15-01-2017	15-12-2017	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	820,653.97	820,653.97	Metros Cuadrados	100	66	66	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686661	2,670,824.68	2,670,824.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de idiomas (25 usuarios), una biblioteca, un área administrativa, una cafetería, una bodega y suministro de electrificación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	100	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686667	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-12	100	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686982	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-305	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687390	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-712	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687487	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Leona Vicario, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-809	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	265,102.62	265,102.62	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686660	4,236,076.80	4,236,076.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de edificios, construcción de muros de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-5	200	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	Metros Cuadrados	100	56	56	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686673	1,175,000.00	1,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-18	200	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	Metros Cuadrados	100	72	72	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686679	5,304,652.02	5,304,652.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109629	200	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687243	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, José María Pino Suárez, Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclón	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-566	100	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686671	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-16	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,328,487.85	1,328,487.85	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686676	2,265,054.95	2,265,054.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 75, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-21	200	31-08-2017	28-12-2017	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	1,829,317.33	1,829,317.33	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686864	40,000,000.00	40,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Escuela de Artes Escénicas, Construcción de salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-186	100	15-01-2017	15-12-2017	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	15,103,386.45	15,103,386.45	Metros Cuadrados	100	38	38	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687166	1,625,000.00	1,625,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-489	50	15-01-2017	15-12-2017	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,546,526.12	1,546,526.12	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687168	666,003.42	666,003.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Benito Juárez, Sustitución de losa de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-491	100	15-01-2017	15-12-2017	666,003.42	666,003.42	666,003.42	626,367.21	626,367.21	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687489	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Leona Vicario, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-811	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	262,500.17	262,500.17	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX17170200883715	11,000,000.00	11,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Edificio ""E"" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0 08-06-2017			11,000,000.00	10,971,748.56	10,971,748.56	10,971,748.56	10,782,580.48	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170200883732	2,900,000.00	2,900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0 08-06-2017		2,900,000.00	2,887,579.43	2,887,579.43	2,887,579.43	2,837,793.57	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686665	1,700,897.95	1,700,897.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-10	200 26-07-2017	23-10-2017	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,685,288.85	1,685,288.85	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686669	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 206, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-14	100 26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,440,341.46	1,440,341.46	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686983	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Guadalupe Victoria, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-306	100 15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	319,658.40	319,658.40	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401687165	1,966,879.06	1,966,879.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Narciso Mendoza, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-488	300 15-01-2017	15-12-2017	1,966,879.06	1,966,879.06	1,966,879.06	1,740,800.41	1,740,800.41	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401687488	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-810	100 15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	267,114.21	267,114.21	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401687554	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-877	100 15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,144.88	815,144.88	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401687557	465,838.17	465,838.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Edep, Escuela del Deporte de Tecámac de F V , Rehabilitación de gimnasio y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-881	100 15-01-2017	15-12-2017	465,838.17	465,838.17	465,838.17	447,070.71	447,070.71	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170200880993	1,943,810.00	1,943,810.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0 08-06-2017		1,943,810.00	1,939,066.89	1,939,066.89	1,939,066.89	1,905,634.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686658	1,175,000.00	1,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 2 Jocotitlán, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-3	200 26-07-2017	23-10-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,158,866.29	1,158,866.29	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686664	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-9	100 26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686865	16,505,000.00	16,505,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Extra, Unidad Académica Profesional Tianguistenco, Construcción de salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-187	100	15-01-2017	15-12-2017	16,505,000.00	16,505,000.00	16,505,000.00	7,185,994.78	7,185,994.78	Metros Cuadrados	100	44	44	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686984	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-307	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686985	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Marcos Achar Lobatón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-308	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686986	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-309	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687511	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Juan Escutia, Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-833	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,810.57	429,810.57	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687555	350,047.91	350,047.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-878	100	15-01-2017	15-12-2017	350,047.91	350,047.91	350,047.91	328,393.50	328,393.50	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686663	594,336.15	594,336.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria equipos de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-8	100	15-01-2017	15-12-2017	594,336.15	594,336.15	594,336.15	594,336.15	594,336.15	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686677	3,102,400.00	3,102,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 50, 7 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-22	350	15-01-2017	15-12-2017	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686678	2,659,200.00	2,659,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-23	300	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686668	594,333.64	594,333.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 202, 27 equipos de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-13	100	15-01-2017	15-12-2017	594,333.64	594,333.64	594,333.64	594,333.64	594,333.64	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	