

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686435	720,000.00	720,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-032	100	22-05-2017	19-08-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,999.41	719,999.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686542	229,640.48	229,640.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Enrique Flores Magón, Reparación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-208	100	26-05-2017	24-07-2017	229,640.48	229,640.48	229,640.48	229,640.45	229,640.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686608	246,931.00	246,931.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Agustín Melgar, Terminación de la barda perimetral y techumbre de patio central	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-285	100	23-08-2017	21-10-2017	246,931.00	246,931.00	246,931.00	246,930.94	246,930.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686633	2,216,000.00	2,216,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, 5 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-311	250	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.79	2,215,999.79	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686712	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-033	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	577,360.43	577,360.43	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686719	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Vicente Riva Palacio, Rehabilitación de 3 aulas, sanitarios, plaza cívica y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-040	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,347.51	952,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686721	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Carmen Serdán, Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-042	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,863.04	1,437,863.04	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686722	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 47 Lerma, Rehabilitación de 6 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-043	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686729	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carmen Maza de Del Mazo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-050	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,039.26	958,039.26	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686731	450,247.04	450,247.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carolina Agazzi, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-052	100	28-05-2018	25-08-2018	450,247.04	450,247.04	450,247.04	428,989.16	428,989.16	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686740	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-061	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686742	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-063	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	535,089.33	535,089.33	Metros Cuadrados	100	69	69	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686745	402,044.32	402,044.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maria Arias Bernal, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-066	100	25-05-2018	22-08-2018	402,044.32	402,044.32	402,044.32	371,647.65	371,647.65	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686748	1,008,964.88	1,008,964.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-069	100	28-05-2018	25-08-2018	1,008,964.88	1,008,964.88	1,008,964.88	702,205.37	702,205.37	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401686756	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco del Paso, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-077	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686782	1,093,400.88	1,093,400.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 12 de Octubre de 1492, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-103	100	27-06-2018	24-10-2018	1,093,400.88	1,093,400.88	1,093,400.88	691,929.63	691,929.63	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686787	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-108	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,575.71	278,575.71	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686789	395,684.51	395,684.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-110	100	28-05-2018	25-08-2018	395,684.51	395,684.51	395,684.51	371,950.96	371,950.96	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686807	849,998.59	849,998.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-128	100	27-06-2018	24-09-2018	849,998.59	849,998.59	849,998.59	815,998.63	815,998.63	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686809	1,317,923.29	1,317,923.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-130	100	25-05-2018	21-09-2018	1,317,923.29	1,317,923.29	1,317,923.29	1,244,532.46	1,244,532.46	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686820	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de teatro y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-141	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686830	2,909,568.77	2,909,568.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0002 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-151	100	15-01-2017	15-12-2017	2,909,568.77	2,909,568.77	2,909,568.77	2,627,937.59	2,627,937.59	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686840	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0781 Santos Degollado, Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-161	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	713,932.98	713,932.98	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686845	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sec, Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Felipe Villanueva, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-166	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686876	576,021.64	576,021.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de edificios y letrero	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-198	100	15-01-2017	15-12-2017	576,021.64	576,021.64	576,021.64	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686886	1,653,493.00	1,653,493.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 44 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-208	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	471,856.21	471,856.21	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686890	840,000.00	840,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-212	100	15-01-2017	15-12-2017	840,000.00	840,000.00	840,000.00	768,738.04	768,738.04	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686891	2,995,944.00	2,995,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-213	100	15-01-2017	15-12-2017	2,995,944.00	2,995,944.00	2,995,944.00	1,303,819.25	1,303,819.25	Metros Cuadrados	100	44	44	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686901	2,122,865.81	2,122,865.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, José Ramón Albarrán Pliego, Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-223	350	15-01-2017	15-12-2017	2,122,865.81	2,122,865.81	2,122,865.81	610,747.16	610,747.16	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686907	1,559,373.69	1,559,373.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-229	100	15-01-2017	15-12-2017	1,559,373.69	1,559,373.69	1,559,373.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686914	311,732.86	311,732.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Luis G. Urbina, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-237	100	15-01-2017	15-12-2017	311,732.86	311,732.86	311,732.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686917	2,694,210.84	2,694,210.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-240	300	15-01-2017	15-12-2017	2,694,210.84	2,694,210.84	2,694,210.84	2,575,440.96	2,575,440.96	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686919	175,653.07	175,653.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Movimiento Juventud, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-242	100	15-01-2017	15-12-2017	175,653.07	175,653.07	175,653.07	50,588.08	50,588.08	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686920	3,517,320.22	3,517,320.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 21, Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-243	600	15-01-2017	15-12-2017	3,517,320.22	3,517,320.22	3,517,320.22	3,292,764.20	3,292,764.20	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686929	626,368.35	626,368.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de tres aulas, dirección, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-252	100	15-01-2017	15-12-2017	626,368.35	626,368.35	626,368.35	180,394.08	180,394.08	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686934	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No 0053 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-257	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	663,915.43	663,915.43	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686936	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-259	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,388.18	429,388.18	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686942	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-265	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	416,235.68	416,235.68	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686943	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-266	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686965	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Yolanda Cuervo Toledano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-288	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686971	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de aulas, rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-294	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686976	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-299	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.30	575,999.30	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686987	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0207 Guadalupe Victoria, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-310	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	445,533.92	445,533.92	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686998	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-321	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	525,541.52	525,541.52	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687000	1,800,000.00	1,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-323	100	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,236,990.51	1,236,990.51	Metros Cuadrados	100	69	69	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687004	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-327	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687009	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-332	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	436,772.81	436,772.81	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687013	752,010.73	752,010.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-336	100	15-01-2017	15-12-2017	752,010.73	752,010.73	752,010.73	409,916.21	409,916.21	Metros Cuadrados	100	55	55	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687032	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Presidente Juárez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-355	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,856.08	574,856.08	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687054	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Chávez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-377	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	429,625.42	429,625.42	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687056	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-379	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	431,829.29	431,829.29	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687058	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, Pilar Laborde, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-381	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687066	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-389	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,108.71	477,108.71	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687069	574,024.09	574,024.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-392	100	15-01-2017	15-12-2017	574,024.09	574,024.09	574,024.09	543,131.73	543,131.73	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687071	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-394	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687074	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftr No 0030 Plan de San Luis, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-397	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,608.97	478,608.97	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687077	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-400	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	407,934.87	407,934.87	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687083	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-406	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,039.53	420,039.53	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687099	497,685.35	497,685.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Niños Héroes, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-422	100	15-01-2017	15-12-2017	497,685.35	497,685.35	497,685.35	399,294.55	399,294.55	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687115	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-438	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	916,245.78	916,245.78	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687131	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cinco de Mayo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-454	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687140	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Axayacatl, Rehabilitación y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-463	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	354,864.50	354,864.50	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687141	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Calmecac, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-464	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687153	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-476	100	13-09-2018	11-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,278.64	805,278.64	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687176	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-499	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,031.11	468,031.11	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687182	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-505	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,358.23	467,358.23	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687184	822,966.59	822,966.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0396 Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de losa de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-507	100	15-01-2017	15-12-2017	822,966.59	822,966.59	822,966.59	782,395.45	782,395.45	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687186	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, El Pipila, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-509	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	552,848.40	552,848.40	Metros Cuadrados	100	55	55	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687187	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-510	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687213	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0164 Plan de San Luis, Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-536	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687221	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlatoani, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-544	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401687224	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-547	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687226	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segc, Ofic No 0680 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-549	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,231.46	455,231.46	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687229	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-552	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687231	1,078,592.55	1,078,592.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mónica Pretelini de Peña, Rehabilitación de edificios y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-554	100	15-01-2017	15-12-2017	1,078,592.55	1,078,592.55	1,078,592.55	1,032,438.46	1,032,438.46	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687239	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Carlota Camacho, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-562	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	614,670.62	614,670.62	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687242	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Avanzar Campesino, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-565	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,805.19	372,805.19	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687259	1,144,286.80	1,144,286.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-582	100	15-01-2017	15-12-2017	1,144,286.80	1,144,286.80	1,144,286.80	1,098,354.57	1,098,354.57	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687289	975,207.64	975,207.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ofvt No 0179 Ignacio López Rayón, Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-612	200	15-01-2017	15-12-2017	975,207.64	975,207.64	975,207.64	280,859.80	280,859.80	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687304	906,922.98	906,922.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-627	100	15-01-2017	15-12-2017	906,922.98	906,922.98	906,922.98	862,708.64	862,708.64	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687341	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-664	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,452.69	472,452.69	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687346	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general y sustitución plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-669	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,363.06	478,363.06	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687348	585,909.28	585,909.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-671	100	15-01-2017	15-12-2017	585,909.28	585,909.28	585,909.28	550,501.84	550,501.84	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687349	537,703.59	537,703.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-672	100	15-01-2017	15-12-2017	537,703.59	537,703.59	537,703.59	514,941.40	514,941.40	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687367	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anáhuac, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-690	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687370	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-692	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	454,935.15	454,935.15	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687385	499,999.68	499,999.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-707	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.68	499,999.68	499,999.68	143,999.91	143,999.91	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687399	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tonatihu, Sustitución de edificio y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-721	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	675,070.38	675,070.38	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687407	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Enriqueta Camarillo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-729	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687408	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-730	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	140,881.21	140,881.21	Metros Cuadrados	100	28	28	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687411	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0684 Juan Rosas Talavera, Rehabilitación de fisuras y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-733	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687414	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isadora Duncan, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-736	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,529.45	447,529.45	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687420	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-742	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,632.63	474,632.63	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687425	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José María Velasco, Construcción de un aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-747	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,898.12	479,898.12	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687430	1,016,793.49	1,016,793.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Cuauhtémoc, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-752	100	15-01-2017	15-12-2017	1,016,793.49	1,016,793.49	1,016,793.49	434,815.19	434,815.19	Metros Cuadrados	100	43	43	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687434	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Presidente Cárdenas, Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-756	300	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687439	878,559.47	878,559.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-761	100	15-01-2017	15-12-2017	878,559.47	878,559.47	878,559.47	829,644.31	829,644.31	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687453	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Malinali, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-775	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	373,066.84	373,066.84	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687454	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Atlixin (Agua), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-776	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	373,061.40	373,061.40	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687458	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Kuaujtemok (Águila Que Cae), Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-780	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,862.85	574,862.85	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687475	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ix Chel, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687483	849,999.99	849,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-805	200	15-01-2017	15-12-2017	849,999.99	849,999.99	849,999.99	436,851.66	436,851.66	Metros Cuadrados	100	51	51	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687500	1,098,525.84	1,098,525.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-822	100	15-01-2017	15-12-2017	1,098,525.84	1,098,525.84	1,098,525.84	316,375.44	316,375.44	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687503	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-825	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	426,765.69	426,765.69	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687504	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tenochtitlán, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-826	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,598.77	444,598.77	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687505	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-827	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687508	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación de edificios y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-830	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,078.92	337,078.92	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687514	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco de Quevedo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-836	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687519	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No 0554 Mario Colin Sanchez, Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-842	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,434,044.52	1,434,044.52	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687522	5,999,978.56	5,999,978.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación y reforzamiento de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-845	100	15-01-2017	15-12-2017	5,999,978.56	5,999,978.56	5,999,978.56	5,183,981.48	5,183,981.48	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687551	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-874	200	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,905.16	861,905.16	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687553	1,840,000.00	1,840,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-876	100	15-01-2017	15-12-2017	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,715,034.23	1,715,034.23	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686693	632,630.60	632,630.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-014	100	25-05-2018	22-08-2018	632,630.60	632,630.60	632,630.60	572,525.05	572,525.05	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686709	904,200.00	904,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Silvina Jardón, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-030	100	25-05-2018	22-08-2018	904,200.00	904,200.00	904,200.00	847,207.45	847,207.45	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686710	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-031	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	382,945.28	382,945.28	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686715	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	E.I., Isabel de Moctezuma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-036	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686725	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-046	100	27-06-2018	24-09-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,120.72	859,120.72	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686727	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-048	100	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686737	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segq, Ofic No 0212 Belisario Domínguez, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-058	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,409.59	958,409.59	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686738	692,800.20	692,800.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Domínguez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-059	100	27-06-2018	24-09-2018	692,800.20	692,800.20	692,800.20	665,087.55	665,087.55	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686757	331,183.62	331,183.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-078	100	28-05-2018	25-08-2018	331,183.62	331,183.62	331,183.62	305,003.03	305,003.03	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686758	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-079	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,347.51	280,347.51	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686763	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luz del Campesino, Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-084	100	28-05-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,543.86	287,543.86	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686769	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-090	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686771	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Servando Teresa de Mier, Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-092	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686772	431,447.00	431,447.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-093	100	13-09-2018	11-12-2018	431,447.00	431,447.00	431,447.00	414,189.11	414,189.11	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686775	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Quetzal, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-096	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686779	623,991.70	623,991.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, David Paul Ausubel, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-100	100	28-05-2018	25-08-2018	623,991.70	623,991.70	623,991.70	179,709.61	179,709.61	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686790	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-111	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	472,024.49	472,024.49	Metros Cuadrados	100	61	61	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686812	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-133	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,990.61	383,990.61	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686815	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-136	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,793.28	468,793.28	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686825	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-146	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,531.91	476,531.91	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686828	2,600,000.00	2,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0234 5 de Febrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-149	100	25-05-2018	21-09-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,495,996.75	2,495,996.75	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686829	606,185.61	606,185.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maria Ortega Monroy, Rehabilitación de aulas y sustitución de losa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-150	100	28-05-2018	25-08-2018	606,185.61	606,185.61	606,185.61	581,866.60	581,866.60	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686841	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colin, Sustitución de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-162	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,366.82	807,366.82	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686854	6,197,916.67	6,197,916.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Of. N°221 Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-177	100	27-06-2018	23-11-2018	6,197,916.67	6,197,916.67	6,197,916.67	5,942,879.66	5,942,879.66	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686855	1,636,866.81	1,636,866.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de comedor y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-178	100	25-05-2018	21-09-2018	1,636,866.81	1,636,866.81	1,636,866.81	1,391,927.31	1,391,927.31	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686873	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cinco de Febrero, Sustitución de un aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-195	150	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,352.04	312,352.04	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686927	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-250	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686931	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-254	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686937	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-260	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686940	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-263	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686946	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución Mexicana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-269	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686947	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-270	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,290.65	431,290.65	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686950	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de auditorio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-273	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686973	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 135 Tlacaehel, Rehabilitación general y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-296	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686975	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Luis Enrique Erro Soler, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-298	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686979	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-302	100	02-10-2018	30-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,100.02	576,100.02	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686981	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-304	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687010	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ayotla Textil, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-333	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,999.82	143,999.82	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687034	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-357	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	155,780.80	155,780.80	Metros Cuadrados	100	26	26	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687064	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-387	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687065	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-388	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,131.97	476,131.97	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687080	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eduardo Liceaga, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-403	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,351.66	424,351.66	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687092	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-415	100	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.11	469,067.11	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687095	899,890.52	899,890.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Héroe de Nacoazari, Rehabilitación de aulas, dirección y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-418	100	15-01-2017	15-12-2017	899,890.52	899,890.52	899,890.52	854,403.25	854,403.25	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687103	766,336.49	766,336.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Maria Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-426	100	15-01-2017	15-12-2017	766,336.49	766,336.49	766,336.49	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687111	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermanos Serdán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-434	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687129	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-452	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687135	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Antonio Caso, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-458	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687163	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Prof. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-486	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687172	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-495	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,344.57	444,344.57	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687174	1,203,125.00	1,203,125.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Monte de las Cruces, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-497	100	15-01-2017	15-12-2017	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,147,134.92	1,147,134.92	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687175	1,497,780.08	1,497,780.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio López Rayón, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-498	100	15-01-2017	15-12-2017	1,497,780.08	1,497,780.08	1,497,780.08	1,316,740.29	1,316,740.29	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687179	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-502	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,244.21	447,244.21	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687190	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-513	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	208,857.90	208,857.90	Metros Cuadrados	100	42	42	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687196	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, General de División Pascual Cornejo Brunn, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-519	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,900.78	143,900.78	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687219	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 2 de Marzo, Segunda etapa de: rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-542	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687250	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tomás Ortiz, Rehabilitación de aulas y cisterna	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-573	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687252	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación de aulas y cisterna	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-575	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687257	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-580	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687264	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 21 de Marzo, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-587	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,884.05	478,884.05	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401687268	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ofv No 0168 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-591	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,970.53	447,970.53	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687279	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-602	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,727.39	449,727.39	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687280	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-603	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,901.77	143,901.77	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687287	1,074,884.81	1,074,884.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Emiliano Zapata, Construcción de salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-610	50	15-01-2017	15-12-2017	1,074,884.81	1,074,884.81	1,074,884.81	1,025,930.16	1,025,930.16	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687291	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Servicios Coordinados Alcalá, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-614	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687294	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-617	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687297	520,833.34	520,833.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-620	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	270,602.84	270,602.84	Metros Cuadrados	100	52	52	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687314	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-637	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,852.08	143,852.08	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687315	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-638	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,916.64	477,916.64	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687316	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-639	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.56	479,999.56	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687321	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-644	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,488.94	478,488.94	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687332	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-655	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,867.56	479,867.56	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687350	550,000.00	550,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-673	150	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	527,802.06	527,802.06	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687356	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-679	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687374	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-696	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	390,984.26	390,984.26	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687375	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-697	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687387	499,999.61	499,999.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-709	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.61	499,999.61	499,999.61	451,346.22	451,346.22	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687404	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Benito Juárez García, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-726	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,121.71	389,121.71	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687421	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Suave Patria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-743	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687423	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Porfirio Parra, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-745	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,688.49	462,688.49	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687435	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de un aula y red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-757	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	392,511.79	392,511.79	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687451	1,515,663.13	1,515,663.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Sustitución de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-773	150	15-01-2017	15-12-2017	1,515,663.13	1,515,663.13	1,515,663.13	1,455,036.60	1,455,036.60	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687460	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-782	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687479	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-801	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	780,259.34	780,259.34	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687492	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 18 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-814	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	437,740.31	437,740.31	Metros Cuadrados	100	73	73	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687493	1,558,010.10	1,558,010.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-815	100	15-01-2017	15-12-2017	1,558,010.10	1,558,010.10	1,558,010.10	1,495,689.69	1,495,689.69	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687524	730,367.89	730,367.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0717 Lic Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-847	100	15-01-2017	15-12-2017	730,367.89	730,367.89	730,367.89	210,345.95	210,345.95	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687531	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Uetzcani, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza civica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-854	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687544	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de: construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-867	50	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION		
2019	4	MEX190401687546	969,856.83	969,856.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ofv No 0643 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel, construcción de dos aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-869	200	15-01-2017	15-12-2017	969,856.83	969,856.83	969,856.83	725,102.32	725,102.32	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401687550	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Nuevo México Democrático, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-873	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	632,029.24	632,029.24	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686680	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-001	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686681	2,274,246.22	2,274,246.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-002	100	28-05-2018	24-09-2018	2,274,246.22	2,274,246.22	2,274,246.22	1,386,548.20	1,386,548.20	Metros Cuadrados	100	61	61	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686687	1,026,563.36	1,026,563.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Malinal, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-008	100	25-05-2018	22-08-2018	1,026,563.36	1,026,563.36	1,026,563.36	796,151.77	796,151.77	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686690	1,444,250.35	1,444,250.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Cuauhtémoczin, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-011	100	28-05-2018	24-09-2018	1,444,250.35	1,444,250.35	1,444,250.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686691	1,577,442.77	1,577,442.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-012	100	25-05-2018	21-09-2018	1,577,442.77	1,577,442.77	1,577,442.77	1,513,176.48	1,513,176.48	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686695	1,031,788.05	1,031,788.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-016	100	25-05-2018	22-08-2018	1,031,788.05	1,031,788.05	1,031,788.05	982,457.63	982,457.63	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686707	2,250,000.00	2,250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-028	100	25-05-2018	21-09-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,158,173.22	2,158,173.22	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686720	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-041	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	929,753.74	929,753.74	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686730	408,975.12	408,975.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-051	100	25-05-2018	22-08-2018	408,975.12	408,975.12	408,975.12	388,927.11	388,927.11	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686734	1,145,833.33	1,145,833.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-055	100	28-05-2018	24-09-2018	1,145,833.33	1,145,833.33	1,145,833.33	330,000.00	330,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686741	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-062	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	312,193.99	312,193.99	Metros Cuadrados	100	62	62	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX190401686744	1,521,839.31	1,521,839.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Margarita Maza de Juárez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-065	100	25-05-2018	21-09-2018	1,521,839.31	1,521,839.31	1,521,839.31	699,569.30	699,569.30	Metros Cuadrados	100	46	46	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686746	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-067	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686752	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr Julio Minjares Hernández, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-073	100	02-07-2018	29-09-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,213.30	470,213.30	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686754	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y biblioteca	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-075	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,522.65	469,522.65	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686762	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-083	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,482.32	479,482.32	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686773	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-094	100	13-09-2018	11-11-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686785	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas, modulo sanitario y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-106	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686786	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-107	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,842.68	279,842.68	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686794	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-115	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	736,684.94	736,684.94	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686801	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0396 Josefa Ortiz de Domínguez, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-122	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686810	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertad, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-131	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.51	376,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686816	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 21 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-137	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.15	479,997.15	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686837	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ofvt No 0635 Gral Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-158	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,896.89	280,896.89	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686844	590,100.00	590,100.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-165	100	25-05-2018	22-08-2018	590,100.00	590,100.00	590,100.00	564,523.81	564,523.81	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686857	4,396,720.45	4,396,720.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Paulo Moreno , Sustitución de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-180	100	28-05-2018	24-10-2018	4,396,720.45	4,396,720.45	4,396,720.45	4,176,770.54	4,176,770.54	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686877	250,000.00	250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Donato Guerra, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-199	100	15-01-2017	15-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	230,685.57	230,685.57	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686882	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Himno Nacional, Rehabilitación de auditorio y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-204	100	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,193,641.48	1,193,641.48	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686884	1,725,385.78	1,725,385.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Benjamín Bloom, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-206	100	15-01-2017	15-12-2017	1,725,385.78	1,725,385.78	1,725,385.78	449,944.86	449,944.86	Metros Cuadrados	100	26	26	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686885	1,140,000.00	1,140,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-207	100	15-01-2017	15-12-2017	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	328,320.00	328,320.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686888	825,000.00	825,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Malintzin (Malinche), Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-210	100	15-01-2017	15-12-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686889	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-211	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,329.34	712,329.34	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686896	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Tlaloc, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-218	200	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	459,631.87	459,631.87	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686905	1,405,469.05	1,405,469.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 15, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-227	100	15-01-2017	15-12-2017	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	404,664.57	404,664.57	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686908	1,338,750.00	1,338,750.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución Social Mexicana, Construcción de rampas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-230	100	15-01-2017	15-12-2017	1,338,750.00	1,338,750.00	1,338,750.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686916	1,527,707.93	1,527,707.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-239	100	15-01-2017	15-12-2017	1,527,707.93	1,527,707.93	1,527,707.93	1,458,947.11	1,458,947.11	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686952	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y canchas de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-275	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	337,978.99	337,978.99	Metros Cuadrados	100	56	56	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686955	765,000.00	765,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-278	100	15-01-2017	15-12-2017	765,000.00	765,000.00	765,000.00	726,747.51	726,747.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686960	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-283	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686961	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-284	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686968	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, María Montessori, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-291	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.79	575,999.79	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686977	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Francisco Indalecio Madero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-300	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,941.58	430,941.58	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686989	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0233 Salvador Díaz Mirón, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-312	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,662.42	565,662.42	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686995	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0155 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-318	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.75	565,067.75	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687002	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niels Bohr, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-325	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687008	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Fabila, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-331	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,768.84	429,768.84	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687019	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0045 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-342	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687021	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-344	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687026	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hellen Adams Keller, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-349	100	02-10-2018	30-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687038	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuitláhuac, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-361	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,398.55	429,398.55	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687050	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-373	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.23	421,067.23	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687051	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-374	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,522.91	474,522.91	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687061	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Estado de México, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-384	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,060.42	472,060.42	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687072	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-396	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687084	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Flores, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-407	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,068.18	421,068.18	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687091	10,234,676.90	10,234,676.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ermilo Abreu Gómez, Sustitución de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-414	100	15-01-2017	15-12-2017	10,234,676.86	10,234,676.86	10,234,676.86	9,743,093.80	9,743,093.80	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687100	475,313.18	475,313.18	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, General Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-423	100	15-01-2017	15-12-2017	475,313.18	475,313.18	475,313.18	448,648.78	448,648.78	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687101	532,944.47	532,944.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Agustín Melgar, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-424	100	15-01-2017	15-12-2017	532,944.47	532,944.47	532,944.47	503,974.21	503,974.21	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687112	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-435	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687113	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-436	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687117	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-440	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687134	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-457	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,547.51	731,547.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687136	506,688.84	506,688.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carmen Serdán Alariste, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-459	100	15-01-2017	15-12-2017	506,688.84	506,688.84	506,688.84	281,675.86	281,675.86	Metros Cuadrados	100	56	56	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687138	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-461	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,368.47	473,368.47	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687160	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-483	50	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687170	509,621.58	509,621.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0274 Lic. Andrés Quintana Roo, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-493	150	15-01-2017	15-12-2017	509,621.58	509,621.58	509,621.58	481,578.34	481,578.34	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687188	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-511	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687208	1,063,836.94	1,063,836.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-531	100	15-01-2017	15-12-2017	1,063,836.94	1,063,836.94	1,063,836.94	306,385.04	306,385.04	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687222	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tizoc, Sustitución de barda y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-545	200	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,128.05	374,128.05	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIRO	AVANCE FINANCIRO	AVANCE FINANCIRO	AVANCE FINANCIRO	AVANCE FINANCIRO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401687389	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Moisés Saenz, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-711	100	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.41	469,067.41	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687393	559,537.05	559,537.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Luis Camarena González, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-715	100	15-01-2017	15-12-2017	559,537.05	559,537.05	559,537.05	161,146.67	161,146.67	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687403	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 43 Emiliano Zapata Salazar, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-725	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,837.43	451,837.43	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687417	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Eva Sámamo de López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-739	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,289.58	474,289.58	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687429	900,348.96	900,348.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0492 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-751	100	17-09-2018	15-12-2018	900,348.96	900,348.96	900,348.96	862,417.63	862,417.63	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687431	1,413,788.62	1,413,788.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-753	100	15-01-2017	15-12-2017	1,413,788.62	1,413,788.62	1,413,788.62	1,349,584.58	1,349,584.58	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687437	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución y Reforma, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-759	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,386.49	478,386.49	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687449	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Escuela Secundaria Técnica, Segunda etapa de: rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-771	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687467	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agustín Millán, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-789	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	309,947.59	309,947.59	Metros Cuadrados	100	69	69	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687473	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-795	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	559,994.28	559,994.28	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687501	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0658 Justo Sierra Méndez, Sustitución de 2 aulas est. regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-823	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,422.87	957,422.87	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687512	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-834	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687518	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-841	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	748,505.57	748,505.57	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687537	1,504,190.47	1,504,190.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-860	100	15-01-2017	15-12-2017	1,504,190.47	1,504,190.47	1,504,190.47	1,436,370.36	1,436,370.36	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687538	2,164,364.59	2,164,364.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, Sustitución de aulas, salón de usos múltiples y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-861	200	26-09-2018	23-01-2019	2,164,364.59	2,164,364.59	2,164,364.59	2,076,947.01	2,076,947.01	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687547	520,000.00	520,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-870	100	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,065.74	499,065.74	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686453	675,688.40	675,688.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Independencia, Rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-58	100	18-05-2017	15-08-2017	675,688.40	675,688.40	675,688.40	675,686.29	675,686.29	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686637	3,988,800.00	3,988,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Allende, 9 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-315	450	15-01-2017	15-12-2017	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,799.93	3,988,799.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686683	786,760.42	786,760.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-004	100	25-05-2018	22-08-2018	786,760.42	786,760.42	786,760.42	426,139.06	426,139.06	Metros Cuadrados	100	54	54	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686714	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, La Libertad, Construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-035	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686716	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-037	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,996.69	431,996.69	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686723	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de dos aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-044	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,547.51	731,547.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686726	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-047	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,241.12	956,241.12	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686728	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-049	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	947,210.91	947,210.91	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686747	2,009,263.40	2,009,263.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Topiltzín, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-068	100	28-05-2018	24-09-2018	2,009,263.40	2,009,263.40	2,009,263.40	1,509,730.78	1,509,730.78	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686755	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-076	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686765	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Manuel Gutiérrez Nájera, Rehabilitación de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-086	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,280.18	468,280.18	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686784	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-105	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	277,067.87	277,067.87	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686792	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel de Unamuno, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-113	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	546,184.62	546,184.62	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686800	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cirilo Sánchez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-121	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,739.04	279,739.04	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686804	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-125	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686808	859,241.67	859,241.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-129	100	15-01-2017	15-12-2017	859,241.67	859,241.67	859,241.67	247,461.59	247,461.59	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686814	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-135	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,996.30	287,996.30	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686819	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de un aula andadores y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-140	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273,417.35	273,417.35	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686824	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0856 Dr. Pablo González Casanova, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-145	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,663.62	1,435,663.62	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686835	2,123,028.56	2,123,028.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-156	100	25-05-2018	21-09-2018	2,123,028.56	2,123,028.56	2,123,028.56	2,038,089.91	2,038,089.91	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686843	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Bello, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-164	100	02-07-2018	29-09-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,769.40	431,769.40	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686847	1,195,271.13	1,195,271.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-168	100	25-05-2018	21-09-2018	1,195,271.13	1,195,271.13	1,195,271.13	1,147,460.28	1,147,460.28	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686849	252,529.74	252,529.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-170	100	01-10-2018	29-11-2018	252,529.74	252,529.74	252,529.74	242,398.29	242,398.29	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686852	550,000.00	550,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-174	100	25-05-2018	22-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.81	519,609.81	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686867	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Basilio Badillo Mexicana, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-189	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686868	729,171.00	729,171.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución Mexicana, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-190	100	15-01-2017	15-12-2017	729,171.00	729,171.00	729,171.00	210,001.25	210,001.25	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686871	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Suárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-193	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	659,236.82	659,236.82	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686881	762,018.31	762,018.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de laboratorios y aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-203	100	15-01-2017	15-12-2017	762,018.31	762,018.31	762,018.31	723,885.08	723,885.08	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686898	1,575,000.00	1,575,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 44 Toluca, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-220	100	15-01-2017	15-12-2017	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	341,163.71	341,163.71	Metros Cuadrados	100	22	22	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686903	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-225	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686913	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-235	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	688,770.58	688,770.58	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686923	5,432,872.21	5,432,872.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Isidro Fabela, Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-246	650	15-01-2017	15-12-2017	5,432,872.21	5,432,872.21	5,432,872.21	1,564,667.19	1,564,667.19	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686925	1,120,000.00	1,120,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niños Héroes, Construcción de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-248	150	15-01-2017	15-12-2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	322,559.99	322,559.99	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686930	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-253	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686933	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alberto Terán, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-256	50	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686941	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-264	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,807.47	431,807.47	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686945	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación en el edificio A y F	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-268	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686957	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-280	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686994	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-317	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687014	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-337	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,705.18	420,705.18	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687018	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anexa a la Normal de Tecámac, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-341	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.93	431,999.93	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687036	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-359	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687040	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xochimánque, Rehabilitación general y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-363	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,500.00	172,500.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687042	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ma. Antonieta Orona Morales, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-365	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687047	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-370	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,599.96	129,599.96	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687068	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-391	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,037.89	451,037.89	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687070	4,500,000.00	4,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tlaxtikiloya, Segunda etapa de : sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-393	300	02-10-2018	28-02-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,888,000.00	3,888,000.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687085	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-408	100	02-10-2018	30-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687108	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, Centro de Desarrollo Infantil Num. 9, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-431	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687110	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Johan Heinrich Pestalozzi, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-433	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	698,052.91	698,052.91	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687114	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0697 Teozentli, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-437	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686718	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.S. No 0050 Hermanos Serdán, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-039	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,014.41	430,014.41	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686735	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PRESCOLAR, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-056	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686739	675,498.58	675,498.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Nicolás Bravo, Sustitución de direccion y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-060	100	28-05-2018	25-08-2018	675,498.58	675,498.58	675,498.58	644,830.48	644,830.48	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686753	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ángel Maria Garibay Kintana, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-074	100	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	226,062.33	226,062.33	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686759	406,398.62	406,398.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-080	100	25-05-2018	22-08-2018	406,398.62	406,398.62	406,398.62	117,042.80	117,042.80	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686760	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-081	100	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,029.32	276,029.32	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686761	300,456.05	300,456.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Leonor Villegas de Magnón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-082	100	25-05-2018	23-07-2018	300,456.05	300,456.05	300,456.05	278,917.40	278,917.40	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686776	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-097	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686777	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-098	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	706,612.78	706,612.78	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686780	897,738.55	897,738.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carlos Fuentes, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-101	100	25-05-2018	22-08-2018	897,738.55	897,738.55	897,738.55	861,829.00	861,829.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686783	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Texopilli 2000, Sustitución de barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-104	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,628.03	477,628.03	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686793	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-114	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,341.92	952,341.92	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686797	290,831.32	290,831.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de un aula, barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-118	100	25-05-2018	23-07-2018	290,831.32	290,831.32	290,831.32	279,198.07	279,198.07	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686802	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0642 Carlos Fuentes, Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-123	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,581.76	958,581.76	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686818	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-139	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686831	1,987,513.85	1,987,513.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Miguel Alemán, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-152	100	28-05-2018	24-09-2018	1,987,513.85	1,987,513.85	1,987,513.85	1,907,995.62	1,907,995.62	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686836	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-157	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,693.33	279,693.33	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686839	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-160	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,029.27	957,029.27	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686853	2,300,000.00	2,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luis G. Tapia, S sustitución de tres aulas estructura U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-175	100	28-05-2018	24-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,207,999.54	2,207,999.54	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686866	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-188	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	604,576.69	604,576.69	Metros Cuadrados	100	60	60	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686870	9,734,174.45	9,734,174.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-192	100	15-01-2017	15-12-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	913,980.85	913,980.85	Metros Cuadrados	100	26	26	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686883	3,207,423.00	3,207,423.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Manuel Esquivel Durán, Sustitución de barda y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-205	200	15-01-2017	15-12-2017	3,207,423.00	3,207,423.00	3,207,423.00	3,068,697.27	3,068,697.27	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686887	1,653,493.00	1,653,493.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 42 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-209	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	473,050.76	473,050.76	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686894	1,170,000.00	1,170,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 39 Gabriela Brimmer, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-216	100	15-01-2017	15-12-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,082,462.51	1,082,462.51	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686895	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-217	100	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	458,998.32	458,998.32	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686904	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-226	100	15-01-2017	15-12-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	616,347.51	616,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686912	2,429,944.00	2,429,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-234	100	15-01-2017	15-12-2017	2,429,944.00	2,429,944.00	2,429,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686924	1,820,369.45	1,820,369.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-247	100	10-09-2018	07-01-2019	1,820,369.45	1,820,369.45	1,820,369.45	1,740,763.57	1,740,763.57	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686926	579,840.41	579,840.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-249	50	15-01-2017	15-12-2017	579,840.41	579,840.41	579,840.41	545,915.26	545,915.26	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686935	5,165,691.74	5,165,691.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Articulo 3o. Constitucional, Sustitución de 12 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-258	700	15-01-2017	15-12-2017	5,165,691.74	5,165,691.74	5,165,691.74	1,799,490.98	1,799,490.98	Metros Cuadrados	100	35	35	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686944	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-267	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686959	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-282	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	286,572.17	286,572.17	Metros Cuadrados	100	64	64	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686970	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-293	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	505,530.77	505,530.77	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686974	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Oyamel, Rehabilitación de aulas y dirección	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-297	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	535,680.01	535,680.01	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686992	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-315	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686999	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-322	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687016	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-339	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687017	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-340	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,385.70	474,385.70	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687029	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rafael Ramírez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-352	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	397,805.85	397,805.85	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687030	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-353	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687031	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-354	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687039	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-362	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	427,956.12	427,956.12	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687045	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Joaquín Fernández, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-368	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	338,255.63	338,255.63	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687046	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Esperanza del Río Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-369	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	389,748.59	389,748.59	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687076	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-399	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,404,073.00	1,404,073.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687087	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-410	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687089	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-412	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,612.94	479,612.94	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687094	899,116.41	899,116.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-417	100	15-01-2017	15-12-2017	899,116.41	899,116.41	899,116.41	363,010.74	363,010.74	Metros Cuadrados	100	40	40	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687097	2,487,488.50	2,487,488.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-420	100	15-01-2017	15-12-2017	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	716,396.69	716,396.69	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687121	2,331,730.16	2,331,730.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-444	100	15-01-2017	15-12-2017	2,331,730.16	2,331,730.16	2,331,730.16	1,042,515.37	1,042,515.37	Metros Cuadrados	100	45	45	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687133	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-456	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,347.51	664,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687155	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroe de Nacoza, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-478	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687156	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-479	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.31	468,029.31	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687157	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-480	100	15-01-2017	15-12-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,319,169.97	1,319,169.97	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687162	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-485	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687178	2,020,000.00	2,020,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-501	100	15-01-2017	15-12-2017	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	1,849,362.33	1,849,362.33	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687180	544,970.96	544,970.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-503	50	15-01-2017	15-12-2017	544,970.96	544,970.96	544,970.96	465,836.47	465,836.47	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687183	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ofv No 0160 Laura Méndez de Cuenca, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-506	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,366.51	472,366.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687191	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-514	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687194	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-517	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,679.12	479,679.12	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687207	701,412.46	701,412.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Mariano Monterde, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-530	100	15-01-2017	15-12-2017	701,412.46	701,412.46	701,412.46	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687211	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Albino Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-534	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,117.35	420,117.35	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687225	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Matilde Montoya Lafragua, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-548	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	408,220.51	408,220.51	Metros Cuadrados	100	45	45	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687228	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-551	100	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,743.58	861,743.58	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687240	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ofv No 0143 Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-563	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	708,784.03	708,784.03	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687245	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-568	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,814.32	373,814.32	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687246	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-569	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,947.45	372,947.45	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687261	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-584	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,956.12	475,956.12	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687262	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-585	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,244.59	474,244.59	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687269	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No 0395 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-592	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687275	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-598	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.51	856,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687285	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-608	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,066.14	853,066.14	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687293	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-616	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687296	520,833.34	520,833.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Tiiluczpalin, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-619	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687305	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Grecia, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-628	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,094.87	952,094.87	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687310	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Netzahualcoyotl, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-633	50	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687312	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Ramón Beteta, Construcción de aula de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-635	200	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,333.15	478,333.15	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687317	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-640	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,974.20	479,974.20	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687319	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-642	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,302.17	478,302.17	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687320	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de dirección	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-643	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,646.69	475,646.69	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687333	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Siervo de la Nación, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-656	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	408,832.65	408,832.65	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687345	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-668	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,793.07	479,793.07	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687360	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-683	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,235.89	479,235.89	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687368	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-691	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.31	472,347.31	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687372	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Valentin Gómez Farías, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-694	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.50	472,347.50	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687384	499,999.49	499,999.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-706	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.49	499,999.49	499,999.49	479,665.68	479,665.68	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687388	499,999.91	499,999.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-710	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.91	499,999.91	499,999.91	143,999.67	143,999.67	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687398	1,263,031.22	1,263,031.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-720	300	15-01-2017	15-12-2017	1,263,031.22	1,263,031.22	1,263,031.22	1,211,280.78	1,211,280.78	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687402	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-724	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,839.73	677,839.73	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687415	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rodolfo Sánchez García, Obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-737	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,709.77	143,709.77	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687419	1,181,676.34	1,181,676.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Melchor Múzquiz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-741	100	15-01-2017	15-12-2017	1,181,676.34	1,181,676.34	1,181,676.34	340,322.78	340,322.78	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687440	448,811.10	448,811.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rubén Méndez del Castillo, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-762	100	15-01-2017	15-12-2017	448,811.10	448,811.10	448,811.10	362,617.42	362,617.42	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687443	611,576.68	611,576.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Eva Sámano Bishop, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-765	100	15-01-2017	15-12-2017	611,576.68	611,576.68	611,576.68	585,896.79	585,896.79	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686826	2,005,287.35	2,005,287.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-147	100	25-05-2018	21-09-2018	2,005,287.35	2,005,287.35	2,005,287.35	577,522.76	577,522.76	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686832	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Atahualpa, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-153	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686833	2,150,000.00	2,150,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Xicotencatl, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-154	100	25-05-2018	21-09-2018	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,063,999.98	2,063,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686834	1,102,854.84	1,102,854.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-155	100	25-05-2018	21-09-2018	1,102,854.84	1,102,854.84	1,102,854.84	1,058,580.11	1,058,580.11	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686842	876,545.64	876,545.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Bicentenario de la Independencia, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-163	100	25-05-2018	22-08-2018	876,545.64	876,545.64	876,545.64	841,483.80	841,483.80	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686858	867,181.22	867,181.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Helen Keller , Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-181	100	15-01-2017	15-12-2017	867,181.22	867,181.22	867,181.22	831,842.91	831,842.91	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686860	929,569.38	929,569.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-182	100	25-05-2018	22-08-2018	929,569.38	929,569.38	929,569.38	888,346.44	888,346.44	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686878	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 3 Juan Enrique Azcoaga, Construcción de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-200	250	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,352.50	312,352.50	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686879	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mexitli, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-201	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,617.44	432,617.44	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686880	1,238,544.31	1,238,544.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-202	100	13-09-2018	11-12-2018	1,238,544.31	1,238,544.31	1,238,544.31	1,189,002.53	1,189,002.53	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686893	2,100,000.00	2,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-215	200	15-01-2017	15-12-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,802,734.58	1,802,734.58	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686902	2,175,000.00	2,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No 0041 Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-224	100	15-01-2017	15-12-2017	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	626,400.00	626,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686911	1,356,552.40	1,356,552.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-233	100	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	309,433.10	309,433.10	Metros Cuadrados	100	23	23	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686928	750,403.79	750,403.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Nezahualcóyotl Acolmiztli, Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-251	100	15-01-2017	15-12-2017	750,403.79	750,403.79	750,403.79	216,116.29	216,116.29	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686932	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agrarismo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-255	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,245.15	431,245.15	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686938	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-261	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686949	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación en aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-272	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	535,680.00	535,680.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686958	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-281	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686962	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-285	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	285,255.26	285,255.26	Metros Cuadrados	100	63	63	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686969	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, General Francisco Villa, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-292	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,293.34	430,293.34	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686972	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-295	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686996	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-319	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687003	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-326	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687022	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-345	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,860.31	412,860.31	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687028	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-351	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.85	565,067.85	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687033	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tratados de Teoloyucan, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-356	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687035	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-358	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	553,673.91	553,673.91	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687037	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuitláhuac, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-360	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,139.82	431,139.82	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687078	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Raquel Medina Vargas, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-401	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687086	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Bertha Domínguez Martínez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-409	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687098	769,924.30	769,924.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Benito Juárez, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-421	100	15-01-2017	15-12-2017	769,924.30	769,924.30	769,924.30	631,652.10	631,652.10	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687109	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Felipe Berriozabal, Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-432	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,984.47	863,984.47	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687116	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Generalísimo Morelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-439	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	503,588.06	503,588.06	Metros Cuadrados	100	50	50	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687119	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-442	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687122	2,141,221.94	2,141,221.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-445	100	15-01-2017	15-12-2017	2,141,221.94	2,141,221.94	2,141,221.94	1,215,797.32	1,215,797.32	Metros Cuadrados	100	57	57	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687132	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-455	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687137	858,531.07	858,531.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-460	100	15-01-2017	15-12-2017	858,531.07	858,531.07	858,531.07	792,522.97	792,522.97	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687139	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-462	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	142,961.98	142,961.98	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687143	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-466	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687144	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-467	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687445	897,978.56	897,978.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-767	100	01-10-2018	29-12-2018	897,978.56	897,978.56	897,978.56	862,059.40	862,059.40	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687455	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xóchitl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-777	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	365,674.79	365,674.79	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687465	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-787	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.52	424,347.52	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687490	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Ramírez López, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-812	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.51	565,067.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687509	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ángel D Campo, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-831	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687510	1,706,189.99	1,706,189.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Lic. Benito Juárez, Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-832	100	15-01-2017	15-12-2017	1,706,189.99	1,706,189.99	1,706,189.99	1,637,942.39	1,637,942.39	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687520	1,900,000.00	1,900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-843	100	15-01-2017	15-12-2017	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,823,998.01	1,823,998.01	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687521	3,000,000.00	3,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-844	250	15-01-2017	15-12-2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	863,859.69	863,859.69	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687526	449,999.87	449,999.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-849	100	15-01-2017	15-12-2017	449,999.87	449,999.87	449,999.87	129,599.96	129,599.96	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687532	1,219,838.50	1,219,838.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-855	100	02-10-2018	28-02-2019	1,219,838.50	1,219,838.50	1,219,838.50	1,089,015.16	1,089,015.16	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687534	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0056 Roque Díaz, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-857	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	143,111.13	143,111.13	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687539	527,083.33	527,083.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Javier Mina, Sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-862	50	15-01-2017	15-12-2017	527,083.33	527,083.33	527,083.33	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687540	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-863	100	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	399,212.06	399,212.06	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687542	14,950,000.00	14,950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profra. Francisca Romero Salgado, Sustitución de edificios y barda exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-865	100	02-10-2018	30-03-2019	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	12,916,778.45	12,916,778.45	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687545	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oflv No 0091 Luis Pasteur, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-868	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	953,785.71	953,785.71	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687552	150,000.00	150,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Fabila Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-875	100	15-01-2017	15-12-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,115.78	143,115.78	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686432	227,034.16	227,034.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leona Vicario, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-29	100	28-04-2017	26-06-2017	227,034.16	227,034.16	227,034.16	227,030.81	227,030.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686647	1,329,600.00	1,329,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Normal, 3 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-325	150	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,599.99	1,329,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686654	2,659,200.00	2,659,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hogar Campesino, 6 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-332	300	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,199.71	2,659,199.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686685	576,021.63	576,021.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 9 Lev Semenovich Vigotsky, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-006	100	25-05-2018	22-08-2018	576,021.63	576,021.63	576,021.63	545,326.42	545,326.42	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686688	349,026.12	349,026.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 35 Temascalcingo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-009	100	25-05-2018	22-08-2018	349,026.12	349,026.12	349,026.12	335,065.08	335,065.08	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686711	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Nezahualcōyotl, Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-032	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,271.49	337,271.49	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686724	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabino Barreda, Rehabilitación de 3 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-045	100	25-05-2018	22-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,347.67	664,347.67	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686733	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0387 Cuauhtémoc, Sustitución de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-054	100	28-05-2018	25-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,059.02	712,059.02	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686770	442,947.67	442,947.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tsisana Luna Chica, Sustitución de aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-091	100	08-08-2018	05-11-2018	442,947.67	442,947.67	442,947.67	425,229.72	425,229.72	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686796	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-117	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,245.92	426,245.92	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686806	985,451.04	985,451.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benita Galeana, Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-127	100	17-09-2018	15-12-2018	985,451.04	985,451.04	985,451.04	945,478.98	945,478.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686813	525,270.13	525,270.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-134	100	25-05-2018	22-08-2018	525,270.13	525,270.13	525,270.13	496,606.83	496,606.83	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686838	1,004,617.86	1,004,617.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Pichardo Cruz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-159	100	25-05-2018	22-08-2018	1,004,617.86	1,004,617.86	1,004,617.86	814,529.71	814,529.71	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686846	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-167	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	771,912.95	771,912.95	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686848	2,706,908.42	2,706,908.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-169	100	27-06-2018	24-10-2018	2,706,908.42	2,706,908.42	2,706,908.42	2,598,632.08	2,598,632.08	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686850	646,355.76	646,355.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Álvaro Obregón , Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-171	100	25-05-2018	22-08-2018	646,355.76	646,355.76	646,355.76	620,501.52	620,501.52	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686851	405,204.25	405,204.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-173	100	28-05-2018	25-08-2018	405,204.25	405,204.25	405,204.25	381,343.57	381,343.57	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686856	1,636,018.88	1,636,018.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Manuel C. Bernal , Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-179	100	25-05-2018	21-09-2018	1,636,018.88	1,636,018.88	1,636,018.88	1,570,542.45	1,570,542.45	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686875	268,246.60	268,246.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Arturo Rosenblueth Stearns, Segunda etapa de: rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-197	100	15-01-2017	15-12-2017	268,246.60	268,246.60	268,246.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686892	1,092,636.36	1,092,636.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-214	100	15-01-2017	15-12-2017	1,092,636.36	1,092,636.36	1,092,636.36	1,037,906.64	1,037,906.64	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686906	1,875,000.00	1,875,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabilondo Soler, Barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-228	100	15-01-2017	15-12-2017	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,789,067.87	1,789,067.87	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686910	1,356,552.40	1,356,552.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Otilio Montaño, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-232	100	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,064.46	390,064.46	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686939	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-262	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686967	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-290	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	562,701.54	562,701.54	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686978	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-301	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,400.00	446,400.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686980	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-303	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.08	565,067.08	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686991	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0683 Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-314	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686993	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0859 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-316	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687006	9,750,000.00	9,750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, No. 50 Alfonso García Robles, Sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-329	100	26-09-2018	22-02-2019	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	4,088,954.96	4,088,954.96	Metros Cuadrados	100	42	42	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687012	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-335	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	305,757.29	305,757.29	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687023	1,036,595.32	1,036,595.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Gustavo Baz Prada, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-346	100	15-01-2017	15-12-2017	1,036,595.32	1,036,595.32	1,036,595.32	995,131.48	995,131.48	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687024	899,934.28	899,934.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-347	50	15-01-2017	15-12-2017	899,934.28	899,934.28	899,934.28	860,709.72	860,709.72	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687025	624,637.31	624,637.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Negrete, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-348	50	15-01-2017	15-12-2017	624,637.31	624,637.31	624,637.31	555,345.77	555,345.77	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687027	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ponciano Arriaga, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-350	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687041	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-364	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,999.99	129,999.99	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687044	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gral. José Mariano Monterde, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-367	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687049	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rampa y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-372	200	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.59	431,999.59	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687063	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Axayacatl, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-386	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,126.32	473,126.32	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687079	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ramón Corona, Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-402	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	260,241.00	260,241.00	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687102	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-425	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687105	1,977,622.16	1,977,622.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-428	100	15-01-2017	15-12-2017	1,977,622.16	1,977,622.16	1,977,622.16	1,898,514.92	1,898,514.92	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687106	999,430.76	999,430.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 1112 Vicente Guerrero, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-429	100	15-01-2017	15-12-2017	999,430.76	999,430.76	999,430.76	287,836.06	287,836.06	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687126	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroe de Nacoziari, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	327,022.51	327,022.51	Metros Cuadrados	100	65	65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687127	635,141.51	635,141.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-450	100	15-01-2017	15-12-2017	635,141.51	635,141.51	635,141.51	177,697.43	177,697.43	Metros Cuadrados	100	28	28	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687147	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0812 Prof. Luis Córdova Reyes, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-470	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,958.45	143,958.45	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687149	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-472	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,631.64	143,631.64	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687154	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-477	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687161	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Riva Palacio, Sustitución y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-484	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	756,826.61	756,826.61	Metros Cuadrados	100	84	84	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687185	1,389,666.30	1,389,666.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No 0494 Niños Héroes, Sustitución de dos aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-508	200	15-01-2017	15-12-2017	1,389,666.30	1,389,666.30	1,389,666.30	945,662.27	945,662.27	Metros Cuadrados	100	68	68	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687197	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gandhi, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-520	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,650.33	411,650.33	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687200	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tzic Tzic (Flor), Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-523	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401687448	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-770	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,003.84	928,003.84	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687452	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Itchel, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-774	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	114,593.48	114,593.48	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687471	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-793	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687482	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda etapa de: construcción de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-804	300	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	506,203.14	506,203.14	Metros Cuadrados	100	46	46	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687506	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general y sustitución barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-828	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687507	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Atonatuih, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-829	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687517	1,494,386.22	1,494,386.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-840	100	15-01-2017	15-12-2017	1,494,386.22	1,494,386.22	1,494,386.22	864,117.35	864,117.35	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687529	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Vasconcelos, Segunda etapa de: rehabilitación de cubierta (arco techo)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-852	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	147,095.91	147,095.91	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687535	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-858	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	953,085.10	953,085.10	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687548	1,283,007.70	1,283,007.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Libertad, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-871	100	15-01-2017	15-12-2017	1,283,007.70	1,283,007.70	1,283,007.70	369,506.21	369,506.21	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686549	521,910.34	521,910.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-215	100	18-05-2017	15-08-2017	521,910.34	521,910.34	521,910.34	521,910.25	521,910.25	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686568	3,166,627.50	3,166,627.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Diversos planteles, Impermeabilizante para diversos planteles	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-242	100	15-01-2017	15-12-2017	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,621.31	3,166,621.31	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686626	19,629,223.52	19,629,223.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Diversos Planteles, 43 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-304	2150	15-01-2017	15-12-2017	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686682	1,129,747.17	1,129,747.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-003	100	25-05-2018	21-09-2018	1,129,747.17	1,129,747.17	1,129,747.17	1,084,555.21	1,084,555.21	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686697	480,939.82	480,939.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-018	100	25-05-2018	22-08-2018	480,939.82	480,939.82	480,939.82	461,402.11	461,402.11	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686698	3,932,500.00	3,932,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secn, Club de Leones, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-019	100	25-05-2018	21-09-2018	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	1,132,560.00	1,132,560.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686701	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-022	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,282.34	952,282.34	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686713	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-034	100	02-07-2018	29-09-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	723,349.05	723,349.05	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686732	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0241 Mártires de Río Blanco, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-053	100	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,346.59	712,346.59	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686736	1,076,703.57	1,076,703.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0644 Mexica Nehuayotzin, Sustitución de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-057	100	27-06-2018	24-10-2018	1,076,703.57	1,076,703.57	1,076,703.57	1,033,635.43	1,033,635.43	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686743	1,150,827.91	1,150,827.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-064	100	28-05-2018	24-09-2018	1,150,827.91	1,150,827.91	1,150,827.91	331,438.44	331,438.44	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686749	1,858,830.02	1,858,830.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-070	100	25-05-2018	21-09-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,647,729.92	1,647,729.92	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686764	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-085	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.87	479,999.87	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686766	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-087	100	27-06-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686768	899,999.99	899,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Paloma Cordero de De la Madrid, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-089	100	25-05-2018	22-08-2018	899,999.99	899,999.99	899,999.99	856,992.85	856,992.85	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686778	298,725.83	298,725.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-099	100	25-05-2018	23-07-2018	298,725.83	298,725.83	298,725.83	286,776.80	286,776.80	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686788	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lucas Saldivar, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-109	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686791	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-112	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	269,620.71	269,620.71	Metros Cuadrados	100	60	60	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686795	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-116	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,105.11	957,105.11	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686798	486,557.29	486,557.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-119	100	25-05-2018	22-08-2018	486,557.29	486,557.29	486,557.29	467,095.00	467,095.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686799	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 21 de Abril, Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-120	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686805	1,044,525.94	1,044,525.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-126	100	27-06-2018	24-10-2018	1,044,525.94	1,044,525.94	1,044,525.94	1,002,744.78	1,002,744.78	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686817	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Patria, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-138	100	25-05-2018	22-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	756,275.16	756,275.16	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686821	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-142	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	284,561.18	284,561.18	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686822	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gral. Alfredo Lezama A., Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-143	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	357,231.77	357,231.77	Metros Cuadrados	100	46	46	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686823	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-144	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686827	1,580,655.44	1,580,655.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-148	100	28-05-2018	24-09-2018	1,580,655.44	1,580,655.44	1,580,655.44	836,175.68	836,175.68	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686861	1,489,658.87	1,489,658.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-183	100	25-05-2018	21-09-2018	1,489,658.87	1,489,658.87	1,489,658.87	1,394,553.28	1,394,553.28	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686872	4,554,541.50	4,554,541.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Sustitución de 8 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-194	500	15-01-2017	15-12-2017	4,554,541.50	4,554,541.50	4,554,541.50	3,236,343.80	3,236,343.80	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686874	1,653,493.00	1,653,493.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-196	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,587,353.28	1,587,353.28	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686899	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 17 Margarita Gómez Flores, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-221	100	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,018,754.96	1,018,754.96	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686900	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Mariano Flores, Sustitución de 2 aulas y aula de maestros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-222	200	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,000,631.80	1,000,631.80	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686909	637,500.00	637,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-231	100	15-01-2017	15-12-2017	637,500.00	637,500.00	637,500.00	577,024.50	577,024.50	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686918	1,259,449.06	1,259,449.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-241	100	15-01-2017	15-12-2017	1,259,449.06	1,259,449.06	1,259,449.06	1,208,346.23	1,208,346.23	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686921	1,669,373.74	1,669,373.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-244	100	15-01-2017	15-12-2017	1,669,373.74	1,669,373.74	1,669,373.74	1,594,198.67	1,594,198.67	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686922	1,350,000.00	1,350,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hans Cristian Andersen, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-245	100	15-01-2017	15-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	512,854.92	512,854.92	Metros Cuadrados	100	38	38	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686948	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-271	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	151,534.51	151,534.51	Metros Cuadrados	100	25	25	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686951	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-274	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,346.75	568,346.75	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686953	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-276	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,779.59	172,779.59	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686954	459,306.00	459,306.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-277	100	15-01-2017	15-12-2017	459,306.00	459,306.00	459,306.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686956	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-279	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	428,486.04	428,486.04	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686963	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Educadores Mexicanos, Rehabilitación general y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-286	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686964	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-287	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686966	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Muquiz, Rehabilitación de un aula y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-289	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,032.76	424,032.76	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686988	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-311	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,347.51	568,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686990	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0218 Gral. Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-313	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,420.08	424,420.08	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686997	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-320	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687005	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-328	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,493.75	420,493.75	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687007	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-330	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,762.87	172,762.87	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687011	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-334	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687015	1,399,995.43	1,399,995.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Luis Gutiérrez López, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-338	100	15-01-2017	15-12-2017	1,399,995.43	1,399,995.43	1,399,995.43	403,198.68	403,198.68	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687020	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Moctezuma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-343	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,734.13	468,734.13	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687043	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-366	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	416,755.41	416,755.41	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687048	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cipactli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-371	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687052	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-375	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	463,819.31	463,819.31	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687053	1,902,373.11	1,902,373.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Moctezuma, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-376	100	13-09-2018	11-12-2018	1,902,373.11	1,902,373.11	1,902,373.11	1,744,896.38	1,744,896.38	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401687055	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benemérito de las Américas, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-378	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,407.51	479,407.51	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687059	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EI, Bosques del Valle, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-382	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,998.88	143,998.88	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687062	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-385	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,640.23	475,640.23	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687067	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-390	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,186.00	476,186.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687075	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Lázaro Cárdenas, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-398	200	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687081	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Agustín Aragón y León, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-404	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687082	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ángela Peralta Castreña, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-405	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687088	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Otilio E Montaña, Rehabilitación de edificios "A, B, C", barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-411	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,414,422.14	1,414,422.14	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687090	1,264,601.77	1,264,601.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-413	100	15-01-2017	15-12-2017	1,264,601.77	1,264,601.77	1,264,601.77	1,205,753.22	1,205,753.22	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687093	1,509,849.04	1,509,849.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-416	100	15-01-2017	15-12-2017	1,509,849.04	1,509,849.04	1,509,849.04	1,399,250.64	1,399,250.64	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687096	5,129,290.45	5,129,290.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Juan B. Garza, Sustitución de aulas y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-419	350	15-01-2017	15-12-2017	5,129,290.45	5,129,290.45	5,129,290.45	3,979,594.36	3,979,594.36	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687107	1,880,730.91	1,880,730.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-430	100	15-01-2017	15-12-2017	1,880,730.91	1,880,730.91	1,880,730.91	541,650.50	541,650.50	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687118	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-441	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687124	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-447	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687130	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PrimB, Francisco I. Madero, Sustrucción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-453	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687148	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gandhi, Rehabilitación y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-471	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,751.16	143,751.16	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687159	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-482	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687181	1,360,000.00	1,360,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Nunó, Sustrucción de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-504	100	15-01-2017	15-12-2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,274,506.56	1,274,506.56	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687189	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0485 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-512	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	803,665.37	803,665.37	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687202	929,210.32	929,210.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-525	100	15-01-2017	15-12-2017	929,210.32	929,210.32	929,210.32	823,932.14	823,932.14	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687204	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-527	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,355.29	446,355.29	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687205	804,968.65	804,968.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-528	100	15-01-2017	15-12-2017	804,968.65	804,968.65	804,968.65	231,830.97	231,830.97	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687210	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Doroteo Arango Arambula, Sustrucción de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-533	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,537.27	479,537.27	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687215	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-538	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,766.85	465,766.85	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687216	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-539	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687230	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-553	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	741,353.09	741,353.09	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687232	1,320,300.88	1,320,300.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de un aula, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-555	250	15-01-2017	15-12-2017	1,320,300.88	1,320,300.88	1,320,300.88	780,994.99	780,994.99	Metros Cuadrados	100	59	59	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687248	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-571	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687253	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-576	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687266	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-589	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,524.65	476,524.65	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687267	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, El Ilustrador Nacional, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-590	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,956.12	475,956.12	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687274	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Ma. Luis Mora, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-597	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,771.41	478,771.41	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687286	473,651.15	473,651.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de edificio administrativo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-609	100	15-01-2017	15-12-2017	473,651.15	473,651.15	473,651.15	136,411.53	136,411.53	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687299	937,500.00	937,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Patria, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-622	100	15-01-2017	15-12-2017	937,500.00	937,500.00	937,500.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687318	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-641	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	479,999.92	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687340	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-663	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687342	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-665	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687352	785,060.95	785,060.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0404 José María Luis Mora, Rehabilitación de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-675	100	15-01-2017	15-12-2017	785,060.95	785,060.95	785,060.95	701,393.85	701,393.85	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687361	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Mario Colín, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-684	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.52	471,620.52	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687364	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-687	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,524.65	476,524.65	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687366	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-689	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687373	700,041.72	700,041.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo Uruchurtu, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-695	100	15-01-2017	15-12-2017	700,041.72	700,041.72	700,041.72	671,095.99	671,095.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687376	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-698	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,067.88	949,067.88	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687377	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-699	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,884.94	416,884.94	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687379	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-701	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.04	480,000.04	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687381	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-703	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687392	5,751,848.35	5,751,848.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isabel de Castilla, Sustitución de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-714	400	15-01-2017	15-12-2017	5,751,848.35	5,751,848.35	5,751,848.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687401	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, CAM No. 60 Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-723	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,690.18	382,690.18	Metros Cuadrados	100	77	77	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687410	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seg, Ofic No 0682 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-732	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687418	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Pensador Mexicano, Barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-740	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,887.48	476,887.48	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687432	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-754	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,340.05	815,340.05	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687436	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jesús Jiménez Gallardo, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-758	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	405,076.41	405,076.41	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687447	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata Cano, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-769	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687457	7,000,000.00	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 4, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-779	100	15-01-2017	15-12-2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,714,838.34	6,714,838.34	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687459	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Andrés Molina, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-781	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687462	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-784	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	365,487.55	365,487.55	Metros Cuadrados	100	81	81	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687463	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Despertar Campesino, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-785	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687472	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ford Num. 19, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-794	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687495	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-817	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687527	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gregorio Torres Quintero, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-850	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	130,277.89	130,277.89	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687528	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tenochtitlan, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-851	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687530	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de: rehabilitación de ventanas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-853	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687541	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carmen Serdán, 2 Aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-864	200	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,265,827.04	1,265,827.04	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686418	2,127,709.12	2,127,709.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Cancha de futbol rápido, mejoramiento de áreas deportivas, impermeabilización y pintura general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-1	100	03-07-2017	30-09-2017	2,127,709.12	2,127,709.12	2,127,709.12	2,127,709.12	2,127,709.12	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686424	3,927,931.51	3,927,931.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1110 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-12	250	21-08-2017	18-12-2017	3,927,931.51	3,927,931.51	3,927,931.51	3,927,931.51	3,927,931.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686427	582,394.07	582,394.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco Gonzalez Bocanegra, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-21	100	26-05-2017	23-08-2017	582,394.07	582,394.07	582,394.07	582,394.07	582,394.07	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686428	583,556.16	583,556.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-22	100	26-05-2017	23-08-2017	583,556.16	583,556.16	583,556.16	583,556.16	583,556.16	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686439	747,966.38	747,966.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0445 Valentín Gómez Farias, Construcción de cerco perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-37	100	26-07-2017	22-12-2017	747,966.38	747,966.38	747,966.38	747,966.38	747,966.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686442	1,176,778.53	1,176,778.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ma. Dolores Segura Muñoz, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-40	100	22-06-2017	19-09-2017	1,176,778.53	1,176,778.53	1,176,778.53	1,176,778.53	1,176,778.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686459	149,091.87	149,091.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Camilo José Cela, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-65	100	22-05-2017	20-07-2017	149,091.87	149,091.87	149,091.87	149,091.87	149,091.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686463	347,814.43	347,814.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo Baz Prada A.E.P., Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-71	100	12-07-2017	09-10-2017	347,814.43	347,814.43	347,814.43	347,814.43	347,814.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686469	192,406.54	192,406.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Nahui Ollin, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-78	100	24-05-2017	21-08-2017	192,406.54	192,406.54	192,406.54	192,406.54	192,406.54	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686473	1,290,030.49	1,290,030.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0209 Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-82	100	22-06-2017	19-10-2017	1,290,030.49	1,290,030.49	1,290,030.49	1,290,030.49	1,290,030.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686479	1,650,001.06	1,650,001.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1079 Carlos Fuentes Macías, Construcción de un taller de computo (dimensión de 12.96 x 8 mts.) y mobiliario sin equipo y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-90	300	30-10-2017	31-12-2017	1,650,001.06	1,650,001.06	1,650,001.06	1,650,001.06	1,650,001.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686493	284,761.13	284,761.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Diego Rivera, Construcción de rampas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-122	100	28-04-2017	26-06-2017	284,761.13	284,761.13	284,761.13	284,761.13	284,761.13	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686518	396,045.24	396,045.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Simón Bolívar, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-178	100	31-05-2017	28-08-2017	396,045.24	396,045.24	396,045.24	396,045.24	396,045.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686529	4,356,786.11	4,356,786.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Bassols, Sustitución de 1 edificio U-2C de 11 EE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-195	100	13-07-2017	08-01-2018	4,356,786.11	4,356,786.11	4,356,786.11	4,356,786.11	4,356,786.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686548	478,970.91	478,970.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-214	100	18-05-2017	15-08-2017	478,970.91	478,970.91	478,970.91	478,970.91	478,970.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686560	888,850.81	888,850.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tilicuetpalin, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-234	100	04-09-2017	02-12-2017	888,850.81	888,850.81	888,850.81	888,850.81	888,850.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686561	1,446,598.81	1,446,598.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Pintura general y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-235	100	04-09-2017	30-12-2017	1,446,598.81	1,446,598.81	1,446,598.81	1,446,598.81	1,446,598.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686547	721,880.90	721,880.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Frida Khalo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-213	100	04-09-2017	02-12-2017	721,880.90	721,880.90	721,880.90	721,880.90	721,880.90	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686562	310,781.63	310,781.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Federico Arriaga Rangel, Trabajos complementarios a cuatro aulas más obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-236	100	22-05-2017	19-08-2017	310,781.63	310,781.63	310,781.63	310,781.63	310,781.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686573	2,747,649.19	2,747,649.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Terminación de mantenimiento de la infraestructura eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-247	100	21-08-2017	19-10-2017	2,747,649.19	2,747,649.19	2,747,649.19	2,747,649.19	2,747,649.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686575	286,178.77	286,178.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Alas Sardeta, Impermeabilización de edificio "A", terminación de módulo de sanitarios y construcción de banquetas, incluye: construcción de entortados, chafanes, impermeabilizante, bajadas de agua pluvial, colocación de dos w.c., mamparas, motobomba, llaves mezcladoras, espejos y banquetas frente a edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-249	100	28-06-2017	26-08-2017	286,178.77	286,178.77	286,178.77	286,178.77	286,178.77	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686580	1,778,335.95	1,778,335.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Acuña, Construcción de 3 aulas y un módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-254	350	13-09-2017	30-12-2017	1,778,335.95	1,778,335.95	1,778,335.95	1,778,335.95	1,778,335.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686581	361,327.21	361,327.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Martin de la Cruz, Rehabilitación de instalación eléctrica y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-255	100	13-09-2017	11-12-2017	361,327.21	361,327.21	361,327.21	361,327.21	361,327.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686587	101,366.41	101,366.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0003 Benito Juárez, Pintura en herrería plafones muros, cambio de lámparas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-263	100	26-06-2017	24-08-2017	101,366.41	101,366.41	101,366.41	101,366.41	101,366.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686589	2,499,349.05	2,499,349.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anexa a la Normal de Coacalco, Muro de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-265	200	20-09-2017	17-01-2018	2,499,349.05	2,499,349.05	2,499,349.05	2,499,349.05	2,499,349.05	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686590	59,633.21	59,633.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0466 Ricardo Flores Magón, Rehabilitación con pintura en barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-266	100	26-06-2017	25-07-2017	59,633.21	59,633.21	59,633.21	59,633.21	59,633.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686594	114,816.89	114,816.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nezahualcóyotl, Trabajos complementarios de comedor y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-270	100	26-06-2017	24-08-2017	114,816.89	114,816.89	114,816.89	114,816.89	114,816.89	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686600	344,549.02	344,549.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Construcción de rampas y pasamanos, rehabilitación de módulo sanitario y adaptación de sanitario para personas con discapacidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-276	100	09-08-2017	07-10-2017	344,549.02	344,549.02	344,549.02	344,549.02	344,549.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686601	288,507.15	288,507.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos, Adaptación de módulo sanitario para personas con discapacidad y construcción de rampas y pasamanos.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-277	100	09-08-2017	06-11-2017	288,507.15	288,507.15	288,507.15	288,507.15	288,507.15	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686611	522,456.57	522,456.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0296 Rubén Darío, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-288	100	28-09-2017	26-12-2017	522,456.57	522,456.57	522,456.57	522,456.57	522,456.57	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686612	341,818.42	341,818.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0165 Ricardo Flores Magón, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-289	100	30-10-2017	31-12-2017	341,818.42	341,818.42	341,818.42	341,818.42	341,818.42	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686635	443,200.00	443,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, 1 Aula prefabricada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-313	50	15-01-2017	15-12-2017	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686636	443,200.00	443,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, 1 Aula prefabricada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-314	50	15-01-2017	15-12-2017	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686422	817,831.11	817,831.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-7	100	04-09-2017	02-11-2017	817,831.11	817,831.11	817,831.11	817,831.11	817,831.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686426	96,649.40	96,649.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Libertad, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-14	50	28-04-2017	26-07-2017	96,649.40	96,649.40	96,649.40	96,649.40	96,649.40	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686436	1,465,193.24	1,465,193.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1008 José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-33	150	24-07-2017	20-11-2017	1,465,193.24	1,465,193.24	1,465,193.24	1,465,193.24	1,465,193.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686450	503,982.33	503,982.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-55	100	18-07-2017	14-11-2017	503,982.33	503,982.33	503,982.33	503,982.33	503,982.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686471	1,371,577.87	1,371,577.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0162 Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-80	100	26-06-2017	23-10-2017	1,371,577.87	1,371,577.87	1,371,577.87	1,371,577.87	1,371,577.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686472	850,731.84	850,731.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-81	100	12-07-2017	09-10-2017	850,731.84	850,731.84	850,731.84	850,731.84	850,731.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686483	1,099,144.13	1,099,144.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 569 Leona Vicario, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-100	100	24-07-2017	20-12-2017	1,099,144.13	1,099,144.13	1,099,144.13	1,099,144.13	1,099,144.13	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686484	941,957.06	941,957.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan de la Barrera, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-101	100	24-07-2017	21-10-2017	941,957.06	941,957.06	941,957.06	941,957.06	941,957.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686502	1,031,596.59	1,031,596.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otilio Montaño, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-155	100	22-06-2017	19-09-2017	1,031,596.59	1,031,596.59	1,031,596.59	1,031,596.59	1,031,596.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686509	375,000.00	375,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 934 2 de Octubre, Construcción de un aula U-2C y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-166	50	01-09-2017	29-12-2017	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686512	749,999.59	749,999.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carmen Serdán, Construcción de un aula estructura U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-170	50	22-05-2017	19-08-2017	749,999.59	749,999.59	749,999.59	749,999.59	749,999.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686524	865,251.73	865,251.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0873 Profr. Cesar Bernal Mercado, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-186	50	12-07-2017	09-10-2017	865,251.73	865,251.73	865,251.73	865,251.73	865,251.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686532	3,815,681.63	3,815,681.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Diego Rivera, Sustitución de comedor, taller de cómputo y administración	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-198	100	22-06-2017	18-11-2017	3,815,681.63	3,815,681.63	3,815,681.63	3,815,681.63	3,815,681.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686543	405,846.82	405,846.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jaime Sabines, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-209	100	18-05-2017	15-08-2017	405,846.82	405,846.82	405,846.82	405,846.82	405,846.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686551	844,841.85	844,841.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Carlos Fuentes, Construcción de un arcotecho	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-218	100	12-07-2017	09-10-2017	844,841.85	844,841.85	844,841.85	844,841.85	844,841.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686556	145,192.00	145,192.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Molina Enríquez, Remodelación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-230	100	31-05-2017	29-07-2017	145,192.00	145,192.00	145,192.00	145,192.00	145,192.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686557	879,248.69	879,248.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ortiz Rubio, Construcción de un arcotecho y monumento a la bandera	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-231	200	22-06-2017	19-09-2017	879,248.69	879,248.69	879,248.69	879,248.69	879,248.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686565	7,832,183.69	7,832,183.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Diversos planteles, Pintura para diversos planteles	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-239	100	15-01-2017	15-12-2017	7,832,183.69	7,832,183.69	7,832,183.69	7,832,183.69	7,832,183.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686567	137,856.95	137,856.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Paulina Marauer Cortes, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-241	100	29-05-2017	27-07-2017	137,856.95	137,856.95	137,856.95	137,856.95	137,856.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686572	769,999.99	769,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segq, No. 0585 Lic. Juan Fernández Albarrán, Terminación de mantenimiento de la infraestructura eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-246	100	28-07-2017	25-10-2017	769,999.99	769,999.99	769,999.99	769,999.99	769,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686579	987,350.21	987,350.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ovidio Decroly, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-253	100	13-09-2017	11-12-2017	987,350.21	987,350.21	987,350.21	987,350.21	987,350.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686591	182,906.56	182,906.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0221 Hermenegildo Galeana, Rehabilitación de servicios sanitarios y pintura en edificios y barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-267	100	26-06-2017	24-08-2017	182,906.56	182,906.56	182,906.56	182,906.56	182,906.56	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686593	77,183.59	77,183.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Pintura general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-269	100	26-06-2017	25-07-2017	77,183.59	77,183.59	77,183.59	77,183.59	77,183.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686599	295,318.60	295,318.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Anselmo Camacho, Adaptación de módulo sanitario para personas con discapacidad y construcción de rampas y pasamanos.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-275	100	11-08-2017	08-11-2017	295,318.60	295,318.60	295,318.60	295,318.60	295,318.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686602	30,000.00	30,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 21 José Vasconcelos , Colocación de pasamanos en 3 edificios e instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-278	100	08-09-2017	06-11-2017	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686613	193,376.95	193,376.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Terminación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-290	100	08-09-2017	06-12-2017	193,376.95	193,376.95	193,376.95	193,376.95	193,376.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686621	1,798,000.00	1,798,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, 4 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-299	200	15-01-2017	15-12-2017	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686628	4,432,000.00	4,432,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, 10 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-306	500	15-01-2017	15-12-2017	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686629	7,977,600.00	7,977,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos, 18 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-307	900	15-01-2017	15-12-2017	7,977,600.00	7,977,600.00	7,977,600.00	7,977,600.00	7,977,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686634	2,216,000.00	2,216,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, 5 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-312	250	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686638	1,329,600.00	1,329,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, 3 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-316	150	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686431	141,793.64	141,793.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tláloc (Dios de la Lluvia), Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-28	100	28-04-2017	26-06-2017	141,793.64	141,793.64	141,793.64	141,793.64	141,793.64	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686446	777,372.34	777,372.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Poeta Josué Mirlo, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-51	200	26-06-2017	23-10-2017	777,372.34	777,372.34	777,372.34	777,372.34	777,372.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686452	471,419.27	471,419.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosaura Zapata Cano, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-57	100	18-05-2017	15-08-2017	471,419.27	471,419.27	471,419.27	471,419.27	471,419.27	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686455	2,355,265.54	2,355,265.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-60	100	18-07-2017	14-11-2017	2,355,265.54	2,355,265.54	2,355,265.54	2,355,265.54	2,355,265.54	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686460	2,547,957.26	2,547,957.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-66	100	26-06-2017	23-10-2017	2,547,957.26	2,547,957.26	2,547,957.26	2,547,957.26	2,547,957.26	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686477	5,393,717.11	5,393,717.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Carlos Fuentes, Construcción de 8 aulas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de edificios existentes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-87	700	10-07-2017	06-11-2017	5,393,717.11	5,393,717.11	5,393,717.11	5,393,717.11	5,393,717.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686505	1,672,079.82	1,672,079.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 71 José Guadarrama Alvarado, Construcción y equipamiento de 4 aulas con servicios sanitarios cada una	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-160	600	13-09-2017	30-12-2017	1,672,079.82	1,672,079.82	1,672,079.82	1,672,079.82	1,672,079.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686514	929,201.94	929,201.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-173	100	28-09-2017	26-12-2017	929,201.94	929,201.94	929,201.94	929,201.94	929,201.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686525	730,060.32	730,060.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Maestro Antonio Caso, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-189	100	12-05-2017	09-08-2017	730,060.32	730,060.32	730,060.32	730,060.32	730,060.32	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686528	1,588,246.12	1,588,246.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuitláhuac, Sustitución de dirección y servicios sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-194	100	24-07-2017	21-10-2017	1,588,246.12	1,588,246.12	1,588,246.12	1,588,246.12	1,588,246.12	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686535	1,364,009.33	1,364,009.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Sustitución de una dirección y 2 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-201	100	12-07-2017	08-11-2017	1,364,009.33	1,364,009.33	1,364,009.33	1,364,009.33	1,364,009.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686536	663,257.24	663,257.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Sustitución de 2 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-202	100	26-06-2017	23-09-2017	663,257.24	663,257.24	663,257.24	663,257.24	663,257.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686539	1,590,352.61	1,590,352.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, No. 0113 Gral. Juan Álvarez, Sustitución de 4 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-205	100	13-10-2017	31-12-2017	1,590,352.61	1,590,352.61	1,590,352.61	1,590,352.61	1,590,352.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190401686553	711,192.84	711,192.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Carlos Hank González, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-220	100	12-07-2017	09-10-2017	711,192.84	711,192.84	711,192.84	711,192.84	711,192.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686558	898,206.44	898,206.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de un aula de usos múltiples (sin equipamiento), plaza cívica y reparación de la instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-232	150	22-06-2017	19-09-2017	898,206.44	898,206.44	898,206.44	898,206.44	898,206.44	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686569	749,999.98	749,999.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Benjamín Bloom, Impermeabilización de las edificios A,B,C,D,E y F, aplicación de pintura en plafones, rehabilitación general de la instalación eléctrica de los cinco edificios y construcción de muro de acometida y red eléctrica, incluye: construcción de registros y red eléctrica, así como sustitución de luminarias, contactos, interruptores y tableros de control	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-243	100	28-06-2017	25-09-2017	749,999.98	749,999.98	749,999.98	749,999.98	749,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686576	473,754.36	473,754.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Internacional del Niño, Terminación de construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-250	100	12-06-2017	10-08-2017	473,754.36	473,754.36	473,754.36	473,754.36	473,754.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686588	82,020.61	82,020.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de la construcción de comedor, rehabilitación de servicios sanitarios, ampliación de la escuela (construcción de 2 aulas y servicios sanitarios) y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-264	100	26-06-2017	25-07-2017	82,020.61	82,020.61	82,020.61	82,020.61	82,020.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686597	30,000.00	30,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 16 Leoncio Sámano, Construcción de rampas y pasamanos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-273	100	01-09-2017	30-10-2017	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686607	1,668,481.58	1,668,481.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de dos aulas en estructura regional, muro de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-284	200	28-09-2017	25-01-2018	1,668,481.58	1,668,481.58	1,668,481.58	1,668,481.58	1,668,481.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686615	56,530.47	56,530.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan de Dios Rodríguez Heredia, Trabajos adicionales de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-292	100	20-09-2017	19-10-2017	56,530.47	56,530.47	56,530.47	56,530.47	56,530.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686623	1,156,100.00	1,156,100.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 5 de Mayo, Colocación de 2 aulas y 2 sanitarios prefabricados	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-301	300	15-01-2017	15-12-2017	1,156,100.00	1,156,100.00	1,156,100.00	1,156,100.00	1,156,100.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686639	886,400.00	886,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Presidente Benito Juárez, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-317	100	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686649	1,772,800.00	1,772,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz, 4 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-327	200	15-01-2017	15-12-2017	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686437	109,539.10	109,539.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jacinto Canek, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-35	100	16-08-2017	13-11-2017	109,539.10	109,539.10	109,539.10	109,539.10	109,539.10	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686441	207,930.67	207,930.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No.1109 Juan de la Barrera, Colocación de malla perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-39	100	18-05-2017	15-08-2017	207,930.67	207,930.67	207,930.67	207,930.67	207,930.67	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686457	1,245,759.02	1,245,759.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. José Urquiza Gómez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-62	100	12-07-2017	09-10-2017	1,245,759.02	1,245,759.02	1,245,759.02	1,245,759.02	1,245,759.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686462	3,001,275.37	3,001,275.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-69	100	26-06-2017	23-10-2017	3,001,275.37	3,001,275.37	3,001,275.37	3,001,275.37	3,001,275.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686468	165,000.00	165,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilización plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-76	100	24-05-2017	21-08-2017	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686495	269,988.16	269,988.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Josefina Ramos del Río, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-134	100	28-04-2017	26-06-2017	269,988.16	269,988.16	269,988.16	269,988.16	269,988.16	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686513	379,701.55	379,701.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-172	100	12-05-2017	09-08-2017	379,701.55	379,701.55	379,701.55	379,701.55	379,701.55	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686531	3,810,641.61	3,810,641.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuahtémoc, Sustitución de sala de cómputo, comedor y aula de danza	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-197	100	22-06-2017	18-11-2017	3,810,641.61	3,810,641.61	3,810,641.61	3,810,641.61	3,810,641.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686537	2,239,088.34	2,239,088.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 4 aulas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-203	200	04-09-2017	31-01-2018	2,239,088.34	2,239,088.34	2,239,088.34	2,239,088.34	2,239,088.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686554	988,292.85	988,292.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-221	100	12-07-2017	09-10-2017	988,292.85	988,292.85	988,292.85	988,292.85	988,292.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686555	1,357,289.83	1,357,289.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-229	100	13-09-2017	11-12-2017	1,357,289.83	1,357,289.83	1,357,289.83	1,357,289.83	1,357,289.83	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686577	370,859.06	370,859.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Xavier López García, Equipamiento de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-251	100	15-01-2017	15-12-2017	370,859.06	370,859.06	370,859.06	370,859.06	370,859.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686598	90,000.00	90,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mario Colín Sánchez, Adaptación de módulo sanitario para personas con discapacidad y construcción de rampas y pasamanos.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-274	100	01-09-2017	29-11-2017	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686603	90,000.00	90,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Construcción de rampas y pasamanos, rehabilitación de módulo sanitario y adaptación de sanitario para personas con discapacidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-279	100	08-09-2017	06-12-2017	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686609	359,085.46	359,085.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 674 Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-286	100	23-08-2017	21-10-2017	359,085.46	359,085.46	359,085.46	359,085.46	359,085.46	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686619	193,633.36	193,633.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Xinantecatí, Rehabilitación de agrietamientos en losas y trabes	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-297	100	08-01-2018	08-03-2018	193,633.36	193,633.36	193,633.36	193,633.36	193,633.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686624	133,600.00	133,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Colocación de 1 sanitario prefabricado	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-302	100	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686631	886,400.00	886,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alvaro Obregón, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-309	100	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686641	886,400.00	886,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Técnica Emiliano Zapata, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-319	100	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686648	1,329,600.00	1,329,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Consuelo Tapia, 3 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-326	150	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686652	5,761,600.00	5,761,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ciencia y Trabajo, 13 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-330	650	15-01-2017	15-12-2017	5,761,600.00	5,761,600.00	5,761,600.00	5,761,600.00	5,761,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686429	419,484.82	419,484.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0462 15 de Septiembre, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-23	100	18-05-2017	15-08-2017	419,484.82	419,484.82	419,484.82	419,484.82	419,484.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686456	537,960.87	537,960.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, José Urquiza Gómez, Rehabilitación del plantel y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-61	100	18-05-2017	15-08-2017	537,960.87	537,960.87	537,960.87	537,960.87	537,960.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686458	2,641,022.89	2,641,022.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Sustitución de 13 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-64	650	26-05-2017	21-11-2017	2,641,022.89	2,641,022.89	2,641,022.89	2,641,022.89	2,641,022.89	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686480	1,688,843.98	1,688,843.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de 4 aulas estructura regional e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-92	200	30-10-2017	31-12-2017	1,688,843.98	1,688,843.98	1,688,843.98	1,688,843.98	1,688,843.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686487	1,643,010.43	1,643,010.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Construcción y equipamiento de 2 aulas y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-104	100	24-07-2017	21-10-2017	1,643,010.43	1,643,010.43	1,643,010.43	1,643,010.43	1,643,010.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686488	249,448.27	249,448.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hermanas Abasolo, Construcción de un módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-114	200	13-09-2017	30-12-2017	249,448.27	249,448.27	249,448.27	249,448.27	249,448.27	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686491	2,143,896.47	2,143,896.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 3, Sustitución del edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-118	100	17-08-2017	13-01-2018	2,143,896.47	2,143,896.47	2,143,896.47	2,143,896.47	2,143,896.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686503	718,586.73	718,586.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-156	100	04-09-2017	30-12-2017	718,586.73	718,586.73	718,586.73	718,586.73	718,586.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686508	375,000.00	375,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Construcción de una sala de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-165	200	01-09-2017	29-12-2017	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686522	699,999.99	699,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0334 José María Arteaga, Terminación de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-184	100	11-05-2017	08-08-2017	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686527	6,746,030.40	6,746,030.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Insurgentes, Sustitución de 2 edificios U-2C de 11 EE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-193	100	11-07-2017	06-01-2018	6,746,030.40	6,746,030.40	6,746,030.40	6,746,030.40	6,746,030.40	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686541	2,059,266.74	2,059,266.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de un taller de carpintería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-207	200	13-09-2017	30-12-2017	2,059,266.74	2,059,266.74	2,059,266.74	2,059,266.74	2,059,266.74	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686545	776,186.13	776,186.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio M. Altamirano, Construcción y equipamiento de un comedor y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-211	100	08-09-2017	05-01-2018	776,186.13	776,186.13	776,186.13	776,186.13	776,186.13	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686443	1,595,032.71	1,595,032.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación y sustitución de losa en sanitarios edif. "C" y rehabilitación de instalación eléctrica edif. "A" y "B", construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-43	100	26-06-2017	23-10-2017	1,595,032.71	1,595,032.71	1,595,032.71	1,595,032.71	1,595,032.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686454	1,067,036.18	1,067,036.18	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 196 Guttemberg, Rehabilitación general del plantel y construcción de taller de computo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-59	200	18-07-2017	14-11-2017	1,067,036.18	1,067,036.18	1,067,036.18	1,067,036.18	1,067,036.18	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686466	98,984.97	98,984.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Emiliano Zapata A.E.P., Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-74	100	31-05-2017	28-08-2017	98,984.97	98,984.97	98,984.97	98,984.97	98,984.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686470	1,038,940.04	1,038,940.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel, construcción de plaza cívica y red pluvial	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-79	100	26-06-2017	23-10-2017	1,038,940.04	1,038,940.04	1,038,940.04	1,038,940.04	1,038,940.04	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686476	653,261.06	653,261.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No.87 Lic. Andrés Molina Enríquez, Instalación eléctrica y trabajos de cancelería en el auditorio del plantel y construcción de módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-86	100	18-05-2017	15-08-2017	653,261.06	653,261.06	653,261.06	653,261.06	653,261.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686478	362,470.85	362,470.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Sustitución de módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-88	100	07-07-2017	04-10-2017	362,470.85	362,470.85	362,470.85	362,470.85	362,470.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686482	5,473,481.88	5,473,481.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ramón López Velarde, Sustitución y equipamiento de 8 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-98	400	24-07-2017	20-12-2017	5,473,481.88	5,473,481.88	5,473,481.88	5,473,481.88	5,473,481.88	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686485	739,353.70	739,353.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Generalísimo Morelos, Construcción y equipamiento de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-102	200	13-09-2017	30-12-2017	739,353.70	739,353.70	739,353.70	739,353.70	739,353.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686486	862,678.89	862,678.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0513 Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-103	100	24-07-2017	21-10-2017	862,678.89	862,678.89	862,678.89	862,678.89	862,678.89	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686492	1,002,707.21	1,002,707.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de una aula U-1C y colocación de malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-119	150	07-07-2017	04-10-2017	1,002,707.21	1,002,707.21	1,002,707.21	1,002,707.21	1,002,707.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686496	1,038,335.82	1,038,335.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profrá. Eva Sámano de López Mateos, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-135	100	24-07-2017	21-09-2017	1,038,335.82	1,038,335.82	1,038,335.82	1,038,335.82	1,038,335.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686498	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0002 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-140	100	18-05-2017	15-08-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686506	244,816.29	244,816.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0539 José Revueltas, Construcción de un aula y módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-161	150	05-08-2017	02-12-2017	244,816.29	244,816.29	244,816.29	244,816.29	244,816.29	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686511	480,277.85	480,277.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-168	100	18-05-2017	15-08-2017	480,277.85	480,277.85	480,277.85	480,277.85	480,277.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686516	106,098.20	106,098.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-176	100	18-05-2017	17-07-2017	106,098.20	106,098.20	106,098.20	106,098.20	106,098.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686526	1,219,843.08	1,219,843.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de 1 aula, rehabilitación de aulas y sanitarios y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-192	150	10-07-2017	07-10-2017	1,219,843.08	1,219,843.08	1,219,843.08	1,219,843.08	1,219,843.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686530	4,792,545.97	4,792,545.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Quetzalcóatl, Sustitución del área administrativa, biblioteca servicios sanitarios y taller de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-196	100	24-07-2017	20-11-2017	4,792,545.97	4,792,545.97	4,792,545.97	4,792,545.97	4,792,545.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686533	738,643.41	738,643.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, El Pipila, Sustitución de 2 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-199	100	12-07-2017	08-11-2017	738,643.41	738,643.41	738,643.41	738,643.41	738,643.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686583	49,999.98	49,999.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-257	100	26-06-2017	25-07-2017	49,999.98	49,999.98	49,999.98	49,999.98	49,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686592	636,021.54	636,021.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, CAM No. 88 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-268	100	26-06-2017	23-09-2017	636,021.54	636,021.54	636,021.54	636,021.54	636,021.54	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686596	248,161.23	248,161.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, No. 63 Federico Froebel, Rehabilitación de módulo sanitario y adaptación de sanitario para personas con discapacidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-272	100	11-08-2017	09-10-2017	248,161.23	248,161.23	248,161.23	248,161.23	248,161.23	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686620	899,000.00	899,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, La Haciendita, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-298	100	15-01-2017	15-12-2017	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	899,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686640	886,400.00	886,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 238 Juana de Asbaje, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-318	100	15-01-2017	15-12-2017	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686645	4,432,000.00	4,432,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, 10 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-323	500	15-01-2017	15-12-2017	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	4,432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	META AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190401686499	5,370,571.95	5,370,571.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Morelos y Pavón, Sustitución y equipamiento de 5 aulas, impermeabilización, pintura, rehabilitación de sanitarios, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-143	250	11-07-2017	06-01-2018	5,370,571.95	5,370,571.95	5,370,571.95	5,370,571.95	5,370,571.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686500	589,486.47	589,486.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Silvia Novoa, Construcción y equipamiento de un aula (6.00x5.30) y aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-144	100	24-07-2017	21-10-2017	589,486.47	589,486.47	589,486.47	589,486.47	589,486.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686504	584,342.45	584,342.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo, Construcción de 200 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-159	100	12-07-2017	09-10-2017	584,342.45	584,342.45	584,342.45	584,342.45	584,342.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686507	1,051,380.59	1,051,380.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0775 Benita Galeana, Construcción de una sala de cómputo (no incluye equipos de cómputo, ni cableado estructurado)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-162	200	26-06-2017	23-10-2017	1,051,380.59	1,051,380.59	1,051,380.59	1,051,380.59	1,051,380.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686510	994,567.55	994,567.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, CAM 86 Dr. Ernesto Guevara de la Serna, Construcción de 2 aulas y explanadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-167	100	06-12-2017	31-12-2017	994,567.55	994,567.55	994,567.55	994,567.55	994,567.55	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686517	3,814,572.73	3,814,572.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Agustín Yáñez, Construcción de muro de contención, barda perimetral, muro gavión y rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-177	200	14-11-2017	31-12-2017	3,814,572.73	3,814,572.73	3,814,572.73	3,814,572.73	3,814,572.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686538	544,988.12	544,988.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Año de la Patria, Sustitución de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-204	100	13-10-2017	31-12-2017	544,988.12	544,988.12	544,988.12	544,988.12	544,988.12	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686546	738,039.53	738,039.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-212	100	24-07-2017	21-10-2017	738,039.53	738,039.53	738,039.53	738,039.53	738,039.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686566	701,765.83	701,765.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0325 Cuauhtémoc, Rehabilitación de sanitarios y adecuación de bodegas para salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-240	100	28-06-2017	25-09-2017	701,765.83	701,765.83	701,765.83	701,765.83	701,765.83	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686570	1,604,902.98	1,604,902.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Paquete de Mobiliario, Paquete de Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-244	100	15-01-2017	15-12-2017	1,604,902.98	1,604,902.98	1,604,902.98	1,604,902.98	1,604,902.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401686574	1,340,884.80	1,340,884.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de un taller de preparación y conservación de alimentos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-248	200	21-08-2017	18-11-2017	1,340,884.80	1,340,884.80	1,340,884.80	1,340,884.80	1,340,884.80	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686578	1,177,203.43	1,177,203.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Arturo Rosenblueth, Rehabilitación de la techumbre y falso plafón	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-252	100	13-09-2017	30-12-2017	1,177,203.43	1,177,203.43	1,177,203.43	1,177,203.43	1,177,203.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686584	70,752.85	70,752.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Coacalli, Terminación del suministro de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-258	100	26-06-2017	25-07-2017	70,752.85	70,752.85	70,752.85	70,752.85	70,752.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686585	71,350.87	71,350.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Centenario del Ejercicio Mexicano, Terminación de construcción de un aula y una techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-259	100	26-06-2017	25-07-2017	71,350.87	71,350.87	71,350.87	71,350.87	71,350.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686586	2,270,531.32	2,270,531.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Luis Vives, Rehabilitación de la escuela	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-261	100	20-09-2017	17-01-2018	2,270,531.32	2,270,531.32	2,270,531.32	2,270,531.32	2,270,531.32	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686604	550,636.67	550,636.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0499 José María Pino Suárez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-280	50	09-08-2017	06-11-2017	550,636.67	550,636.67	550,636.67	550,636.67	550,636.67	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686605	166,892.42	166,892.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Plataforma para módulo sanitario, colocación, montaje, transportación y supervisión de los edificios de los módulos para la construcción de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-282	100	28-07-2017	25-10-2017	166,892.42	166,892.42	166,892.42	166,892.42	166,892.42	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686610	954,907.16	954,907.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-287	100	28-09-2017	27-11-2017	954,907.16	954,907.16	954,907.16	954,907.16	954,907.16	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686616	55,055.57	55,055.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, José Joaquín Fernández Lizardi, Trabajos adicionales de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-293	100	20-09-2017	19-10-2017	55,055.57	55,055.57	55,055.57	55,055.57	55,055.57	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686617	100,802.52	100,802.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0234 5 de Febrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-295	100	22-12-2017	20-01-2018	100,802.52	100,802.52	100,802.52	100,802.52	100,802.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686618	147,513.78	147,513.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, José María Velasco, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-296	100	22-12-2017	20-01-2018	147,513.78	147,513.78	147,513.78	147,513.78	147,513.78	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686642	443,200.00	443,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Asbaje, 1 Aula prefabricada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-320	50	15-01-2017	15-12-2017	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686650	1,772,800.00	1,772,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, 4 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-328	200	15-01-2017	15-12-2017	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones