

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401685969	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 331, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-07	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685977	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt. No. 3 Zumpango, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-15	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685983	664,000.00	664,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt. Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Equipamiento de laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-21	100	15-02-2018	15-01-2019	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685984	130,000.00	130,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, Equipamiento(75 sillas universitarias de paleta cuadrada)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-22	100	15-02-2018	15-01-2019	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685986	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 62, 1 Aula provisional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-24	50	15-02-2018	15-01-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686024	157,000.00	157,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Miguel Ramos Arizpe, Terminación de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-006	100	22-06-2018	20-08-2018	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686032	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-014	100	11-07-2018	07-11-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686042	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 589 Julio César López, Sustitución de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-024	50	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686044	1,185,000.00	1,185,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-026	100	20-06-2018	18-08-2018	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686050	1,170,088.34	1,170,088.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-032	100	20-06-2018	18-08-2018	1,170,088.34	1,170,088.34	1,170,088.34	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686056	1,539,279.30	1,539,279.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-038	100	20-06-2018	18-08-2018	1,539,279.30	1,539,279.30	1,539,279.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686058	1,495,627.88	1,495,627.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Rodríguez Lozano, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-040	100	20-06-2018	18-08-2018	1,495,627.88	1,495,627.88	1,495,627.88	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686233	35,976.80	35,976.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-215	100	12-12-2018	05-05-2019	35,976.80	35,976.80	35,976.80	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686235	1,257,690.58	1,257,690.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primaria Fernando Orozco y Berra, Construcci?n de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-217	100	12-12-2018	05-05-2019	1,257,690.58	1,257,690.58	1,257,690.58	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686239	268,765.19	268,765.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-221	100	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686250	422,558.57	422,558.57	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Herminia Ortiz Castañeda, Sustituci?n de losa de un aula, direcci?n y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-232	100	12-12-2018	05-05-2019	422,558.57	422,558.57	422,558.57	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686253	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Agust?n Melgar, Reconstrucci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-235	100	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686266	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustituci?n de 1 edificio U-2C de 11 EE	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-248	100	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686270	91,821.97	91,821.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, 20 de Noviembre, Terminaci?n de la sustituci?n de 2 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-252	100	12-12-2018	05-05-2019	91,821.97	91,821.97	91,821.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687576	299,956.01	299,956.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitaci?n general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-001	100	23-04-2018	21-06-2018	299,956.01	299,956.01	213,568.68	86,387.33	86,387.33	Metros Cuadrados	100	40	40	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687581	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitaci?n de taller, ?rea administrativa, aulas y pasillos, plaza c?vica y andadores.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-006	100	23-04-2018	21-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	839,226.45	839,226.45	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687587	281,000.00	281,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitaci?n de edificio, muro de contenci?n y construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-012	100	23-04-2018	21-06-2018	281,000.00	281,000.00	200,072.00	200,072.00	200,072.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687592	341,137.59	341,137.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicol?s Bravo, Rehabilitaci?n de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-017	100	23-04-2018	21-07-2018	341,137.59	341,137.59	341,137.59	327,492.08	327,492.08	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687596	1,530,000.00	1,530,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Amado Nervo, Rehabilitaci?n de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-021	100	28-05-2018	24-09-2018	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	440,640.00	440,640.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687598	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-023	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.83	739,199.83	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687604	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Federico Froebel, aulas, servicios sanitarios y dirección	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-029	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687610	299,429.22	299,429.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosa Agassi, Rehabilitación de aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-035	100	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	213,193.60	86,235.62	86,235.62	Metros Cuadrados	100	40	40	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687619	468,750.00	468,750.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-044	100	02-07-2018	29-09-2018	468,750.00	468,750.00	333,750.00	135,000.00	135,000.00	Metros Cuadrados	100	40	40	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687634	1,045,823.67	1,045,823.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-060	100	23-04-2018	20-08-2018	1,045,823.67	1,045,823.67	744,626.45	744,626.45	744,626.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687638	899,465.05	899,465.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tranquilino Salgado Santander, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-064	100	23-04-2018	21-07-2018	899,465.05	899,465.05	899,465.05	820,455.50	820,455.50	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687644	520,833.34	520,833.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-070	100	23-04-2018	21-07-2018	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687649	941,931.96	941,931.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra Y Libertad, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-075	100	23-04-2018	21-07-2018	941,931.96	941,931.96	941,931.96	840,915.40	840,915.40	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687681	399,984.42	399,984.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-108	100	15-06-2018	15-12-2018	399,984.42	399,984.42	399,984.42	351,999.24	351,999.24	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687701	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-128	100	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687723	2,720,000.00	2,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-150	100	15-06-2018	15-12-2018	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,332,854.28	2,332,854.28	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687737	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-165	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687744	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-172	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,118.86	467,118.86	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686081	1,143,219.60	1,143,219.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-063	100	20-06-2018	18-08-2018	1,143,219.60	1,143,219.60	1,143,219.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686087	272,000.00	272,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-069	100	20-06-2018	18-08-2018	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686089	3,316,132.00	3,316,132.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-071	100	20-06-2018	18-08-2018	3,316,132.00	3,316,132.00	3,316,132.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686107	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalación de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-089	200	20-06-2018	18-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686132	120,233.43	120,233.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-114	100	20-06-2018	18-08-2018	120,233.43	120,233.43	120,233.43	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686152	7,782,090.56	7,782,090.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-134	100	12-12-2018	05-05-2019	7,782,090.56	7,782,090.56	7,782,090.56	7,781,993.37	7,781,993.37	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686161	1,509,427.79	1,509,427.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primaria Benito Ju?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-143	100	12-12-2018	05-05-2019	1,509,427.79	1,509,427.79	1,509,427.79	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686162	4,172,895.15	4,172,895.15	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminaci?n de construcci?n de la secundaria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-144	100	12-12-2018	05-05-2019	4,172,895.15	4,172,895.15	4,172,895.15	1,251,868.54	1,251,868.54	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686168	297,039.43	297,039.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Telesecundaria Lic. ?lvaro G?lvez y Fuentes, Rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-150	100	12-12-2018	05-05-2019	297,039.43	297,039.43	297,039.43	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686170	24,059.46	24,059.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-152	100	12-12-2018	05-05-2019	24,059.46	24,059.46	24,059.46	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686172	1,884,005.87	1,884,005.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Epa, Educaci?n para los Adultos Josefa Ortiz de Dom?nguez, Rehabilitaci?n de aulas, construcci?n de barda perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-154	100	12-12-2018	05-05-2019	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686188	565,502.36	565,502.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Garc?a Lorca, Rehabilitaci?n en los edificios A, B, C, D, E y F	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-170	100	12-12-2018	05-05-2019	565,502.36	565,502.36	565,502.36	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686194	886,400.00	886,400.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Secundaria Ofv No. 0092 Belisario Dom?nguez, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-176	100	12-12-2018	05-05-2019	886,400.00	886,400.00	886,400.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686232	1,043,344.84	1,043,344.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-214	100	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686237	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-219	100	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686238	1,584,736.18	1,584,736.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcci?n de muros de contenci?n	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-220	100	12-12-2018	05-05-2019	1,584,736.18	1,584,736.18	1,584,736.18	475,420.85	475,420.85	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686247	4,551,784.84	4,551,784.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-229	200	12-12-2018	05-05-2019	4,551,784.84	4,551,784.84	4,551,784.84	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686258	992,268.04	992,268.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de sustituci?n de 8 aulas U-2C, m?dulo de escaleras y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-240	100	12-12-2018	05-05-2019	992,268.04	992,268.04	992,268.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686271	11,020.00	11,020.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, No. 0113 Gral. Juan ?lvarez, Terminaci?n de la sustituci?n de 4 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-253	100	12-12-2018	05-05-2019	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687577	2,202,783.69	2,202,783.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profr. Rafael Ram?rez Casta?eda, Rehabilitaci?n de aulas, sustituci?n de cisterna y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	FP2018-002	100	23-04-2018	20-08-2018	2,202,783.69	2,202,783.69	1,264,437.39	1,264,437.39	1,264,437.39	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687583	1,563,249.50	1,563,249.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Dom?nguez, Sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	FP2018-008	100	28-05-2018	24-09-2018	1,563,249.50	1,563,249.50	1,113,033.64	1,113,033.64	1,113,033.64	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687584	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana In?s de la Cruz, Rehabilitaci?n de aulas, sanitarios y auditorio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	FP2018-009	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,602.86	732,602.86	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687588	992,091.11	992,091.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo L?pez Mateos, Rehabilitaci?n de aulas y sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	FP2018-013	100	28-05-2018	25-08-2018	992,091.11	992,091.11	706,368.87	706,368.87	706,368.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687771	1,341,912.14	1,341,912.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-198	100	15-06-2018	15-12-2018	1,341,912.14	1,341,912.14	1,341,912.14	1,205,092.35	1,205,092.35	Metros Cuadrados	100	90	90	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687772	961,276.04	961,276.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-199	100	15-06-2018	15-12-2018	961,276.04	961,276.04	961,276.04	276,847.50	276,847.50	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687779	841,982.18	841,982.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-206	150	15-06-2018	15-12-2018	841,982.18	841,982.18	841,982.18	808,302.88	808,302.88	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687783	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-210	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,560.77	143,560.77	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687804	1,904,422.91	1,904,422.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-231	150	15-06-2018	15-12-2018	1,904,422.91	1,904,422.91	1,904,422.91	548,473.80	548,473.80	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687809	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-236	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,872.82	478,872.82	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687811	909,878.24	909,878.24	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-238	100	15-06-2018	15-12-2018	909,878.24	909,878.24	909,878.24	868,285.96	868,285.96	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687815	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-242	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687822	8,707,200.00	8,707,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	100	15-06-2018	15-12-2018	8,707,200.00	8,707,200.00	8,707,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687826	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0696 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-253	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,768.18	476,768.18	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687830	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-257	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687840	899,993.99	899,993.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Sec N°713 Rosario Castellanos, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-267	100	15-06-2018	15-12-2018	899,993.99	899,993.99	899,993.99	259,198.27	259,198.27	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687857	1,364,208.64	1,364,208.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-286	100	15-06-2018	15-12-2018	1,364,208.64	1,364,208.64	1,364,208.64	873,348.51	873,348.51	Metros Cuadrados	100	64	64	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687871	3,237,000.00	3,237,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-300	100	15-06-2018	15-12-2018	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	932,256.00	932,256.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685975	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-13	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685979	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-17	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685980	3,440,000.00	3,440,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-18	100	15-02-2018	15-01-2019	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685991	90,050.00	90,050.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-29	100	15-02-2018	15-01-2019	90,050.00	90,050.00	90,050.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685992	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-30	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686019	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0907 Leyes de Reforma, 1 Aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-001	50	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686029	701,944.00	701,944.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-011	100	20-06-2018	18-08-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	700,862.72	700,862.72	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686030	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-012	100	09-07-2018	05-11-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686045	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-027	50	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686051	1,538,862.06	1,538,862.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-033	100	20-06-2018	18-08-2018	1,538,862.06	1,538,862.06	1,538,862.06	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686067	1,544,345.78	1,544,345.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-049	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686173	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminaci?n de rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-155	100	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686196	903,215.48	903,215.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Luis Vives, Terminaci?n de rehabilitaci?n de la escuela	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-178	100	12-12-2018	05-05-2019	903,215.48	903,215.48	903,215.48	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686200	54,200.18	54,200.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Jaime Torres Bodet, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-182	100	12-12-2018	05-05-2019	54,200.18	54,200.18	54,200.18	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686207	163,200.74	163,200.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-189	100	12-12-2018	05-05-2019	163,200.74	163,200.74	163,200.74	162,111.81	162,111.81	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686217	73,957.32	73,957.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primaria Profr. Rafael Ram?rez Casta?eda, Terminaci?n de escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-199	100	12-12-2018	05-05-2019	73,957.32	73,957.32	73,957.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686225	1,159,344.02	1,159,344.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Manuel Gonz?lez de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-207	100	12-12-2018	05-05-2019	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686228	105,160.11	105,160.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jard?n de Ni?os Ni?os H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-210	100	12-12-2018	05-05-2019	105,160.11	105,160.11	105,160.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686245	94,439.34	94,439.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-227	100	12-12-2018	05-05-2019	94,439.34	94,439.34	94,439.34	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686249	115,952.02	115,952.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-231	100	12-12-2018	05-05-2019	115,952.02	115,952.02	115,952.02	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686260	827,000.00	827,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-242	100	12-12-2018	05-05-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686264	192,905.65	192,905.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-246	100	12-12-2018	05-05-2019	192,905.65	192,905.65	192,905.65	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687594	299,962.56	299,962.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-019	100	23-04-2018	21-06-2018	299,962.56	299,962.56	213,573.34	86,389.22	86,389.22	Metros Cuadrados	100	40	40	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687601	417,141.72	417,141.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-026	100	23-04-2018	21-07-2018	417,141.72	417,141.72	417,141.72	400,455.75	400,455.75	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687602	1,149,291.54	1,149,291.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, 15 de Septiembre, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-027	100	28-05-2018	24-09-2018	1,149,291.54	1,149,291.54	1,149,291.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687613	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-038	100	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687625	325,208.68	325,208.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-050	100	23-04-2018	21-07-2018	325,208.68	325,208.68	231,548.58	231,548.58	231,548.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687626	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Moisés Sáenz , Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-051	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687632	1,399,746.48	1,399,746.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-058	100	28-05-2018	24-09-2018	1,399,746.48	1,399,746.48	996,619.49	996,619.49	996,619.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687641	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Arco , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-067	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	548,240.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	40	40	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687665	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No 0464 Pedro Ascencio de Alquisirás, Sustitución de un aula y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-092	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,389.20	575,389.20	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687667	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-094	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	571,841.18	571,841.18	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687670	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-097	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	282,945.42	282,945.42	Metros Cuadrados	100	47	47	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687686	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-113	100	15-06-2018	15-12-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	258,510.63	258,510.63	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687702	1,105,000.00	1,105,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-129	100	15-06-2018	15-12-2018	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	318,240.00	318,240.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687704	1,950,000.00	1,950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-131	250	15-06-2018	15-12-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,847,750.69	1,847,750.69	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687706	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-133	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687895	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-325	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687915	2,433,600.00	2,433,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Normal, Normal de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-344	100	15-06-2018	15-12-2018	2,433,600.00	2,433,600.00	2,433,600.00	2,304,000.00	2,304,000.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685967	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-05	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685974	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-12	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686020	1,800,000.00	1,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 1068 Celestin Freinet, 3 Aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-002	150	11-07-2018	07-11-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686021	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-003	100	08-08-2018	05-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,774.71	449,774.71	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686023	1,300,000.00	1,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-005	100	20-06-2018	17-09-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686027	793,648.58	793,648.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Atlitxochitl, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-009	100	11-07-2018	07-11-2018	793,648.58	793,648.58	793,648.58	396,824.28	396,824.28	Metros Cuadrados	100	50	50	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686031	4,004,337.39	4,004,337.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-013	300	11-07-2018	07-12-2018	4,004,337.39	4,004,337.39	4,004,337.39	2,002,168.70	2,002,168.70	Metros Cuadrados	100	50	50	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686035	1,100,000.00	1,100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-017	100	11-07-2018	07-11-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686037	123,999.99	123,999.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-019	100	20-06-2018	18-08-2018	123,999.99	123,999.99	123,999.99	122,466.83	122,466.83	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686040	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-022	100	20-06-2018	18-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687817	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-244	100	15-06-2018	15-12-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	631,082.02	631,082.02	Metros Cuadrados	100	75	75	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687820	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-247	50	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	460,772.40	460,772.40	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687824	2,400,000.00	2,400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofc No 0516 México, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-251	100	15-06-2018	15-12-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687828	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-255	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,504.95	470,504.95	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687842	882,052.69	882,052.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-269	100	15-06-2018	15-12-2018	882,052.69	882,052.69	882,052.69	846,770.58	846,770.58	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687847	899,999.38	899,999.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-274	100	15-06-2018	15-12-2018	899,999.38	899,999.38	899,999.38	862,087.58	862,087.58	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687848	1,141,171.61	1,141,171.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Ma. Morelos y Pavón , Sustitución de dirección y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-275	300	15-06-2018	15-12-2018	1,141,171.61	1,141,171.61	1,141,171.61	1,095,524.74	1,095,524.74	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687851	4,205,066.19	4,205,066.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, General Ignacio Zaragoza , Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-278	100	15-06-2018	15-12-2018	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687854	402,423.63	402,423.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-283	100	15-06-2018	15-12-2018	402,423.63	402,423.63	402,423.63	386,093.47	386,093.47	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687860	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-289	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,868.82	719,868.82	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687866	3,087,500.00	3,087,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-295	100	15-06-2018	15-12-2018	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	2,963,999.99	2,963,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687870	2,549,285.70	2,549,285.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-299	100	15-06-2018	15-12-2018	2,549,285.70	2,549,285.70	2,549,285.70	719,771.45	719,771.45	Metros Cuadrados	100	28	28	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685968	2,292,000.00	2,292,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Tianguistenco, Construcción y equipamiento de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-06	150	15-02-2018	15-01-2019	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401685978	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt. No. 2 Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-16	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685981	3,056,000.00	3,056,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción y equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-19	450	15-02-2018	15-01-2019	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685982	1,205,000.00	1,205,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-20	100	15-02-2018	15-01-2019	1,205,000.00	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685993	2,612,898.00	2,612,898.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficio 20521A000/7418/2018 DGEMS	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-31	100	15-02-2018	15-01-2019	2,612,898.00	2,612,898.00	2,612,898.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686036	351,399.39	351,399.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminación de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-018	100	20-06-2018	18-08-2018	351,399.39	351,399.39	351,399.39	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686057	1,458,083.32	1,458,083.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-039	100	20-06-2018	18-08-2018	1,458,083.32	1,458,083.32	1,458,083.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686062	1,570,670.41	1,570,670.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-044	100	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686068	1,544,345.78	1,544,345.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-050	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686069	1,544,345.78	1,544,345.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Valentín Gómez Farías, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-051	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686072	1,947,150.00	1,947,150.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-054	200	20-06-2018	18-08-2018	1,947,150.00	1,947,150.00	1,947,150.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686075	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-057	100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686078	7,076,732.82	7,076,732.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-060	700	20-06-2018	18-08-2018	7,076,732.82	7,076,732.82	7,076,732.82	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401687662	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-089	100	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	667,437.34	667,437.34	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687669	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-096	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687674	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-101	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	425,614.58	425,614.58	Metros Cuadrados	100	71	71	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687675	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-102	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687684	588,530.92	588,530.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-111	100	15-06-2018	15-12-2018	588,530.92	588,530.92	588,530.92	169,496.90	169,496.90	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687695	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-122	100	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.99	815,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687696	654,500.00	654,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-123	100	15-06-2018	15-12-2018	654,500.00	654,500.00	654,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687705	1,725,000.00	1,725,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-132	100	15-06-2018	15-12-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,655,999.99	1,655,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687727	520,000.00	520,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-155	100	15-06-2018	15-12-2018	520,000.00	520,000.00	520,000.00	149,747.00	149,747.00	Metros Cuadrados	100	29	29	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687730	978,701.31	978,701.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-158	100	15-06-2018	15-12-2018	978,701.31	978,701.31	978,701.31	928,269.89	928,269.89	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687735	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-163	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,053.88	565,053.88	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401687738	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-166	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,250.33	568,250.33	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190401686135	773,998.82	773,998.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juan Escutia, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-117	100	20-06-2018	18-08-2018	773,998.82	773,998.82	773,998.82	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686143	2,476,123.12	2,476,123.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1045 Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-125	100	20-06-2018	18-08-2018	2,476,123.12	2,476,123.12	2,476,123.12	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686155	1,309,196.88	1,309,196.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primaria Ni?os H?ros de Chapultepec, Sustrucci?n de un comedor para 90 personas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-137	100	12-12-2018	05-05-2019	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	392,759.06	392,759.06	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686164	285,000.00	285,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-146	100	12-12-2018	05-05-2019	285,000.00	285,000.00	285,000.00	85,500.00	85,500.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686174	203,617.78	203,617.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jard?n de Ni?os Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-156	100	12-12-2018	05-05-2019	203,617.78	203,617.78	203,617.78	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686175	236,974.71	236,974.71	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jard?n de Ni?os Profr. Carlos Hank Gonz?lez, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-157	100	12-12-2018	05-05-2019	236,974.71	236,974.71	236,974.71	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686178	49,121.74	49,121.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jard?n de Ni?os Profr. Luis Camarena Gonz?lez, Terminaci?n de arreglo de pisos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-160	100	12-12-2018	05-05-2019	49,121.74	49,121.74	49,121.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686185	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcci?n de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-167	1500	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686187	456,869.65	456,869.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jard?n de Ni?os Lauro Aguirre, Rehabilitaci?n en los edificios A y B	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-169	100	12-12-2018	05-05-2019	456,869.65	456,869.65	456,869.65	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686204	345,000.00	345,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0970 Gral. Jos? Vicente Villada, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-186	100	12-12-2018	05-05-2019	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686208	60,915.00	60,915.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Sor Juana In?s de la Cruz, Terminaci?n de rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-190	100	12-12-2018	05-05-2019	60,915.00	60,915.00	60,915.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686211	598,260.99	598,260.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-193	100	12-12-2018	05-05-2019	598,260.99	598,260.99	598,260.99	598,082.32	598,082.32	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401686214	109,606.06	109,606.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Mariano Azeula, Terminaci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-196	100	12-12-2018	05-05-2019	109,606.06	109,606.06	109,606.06	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado / Sin Registrado	avances observaciones	Sin observaciones

