

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	META AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572257	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Amado Nervo, Construcción de módulo de sanitarios en estructura regional de 6.00 x 5.30 m y rehabilitación general de puertas y ventanas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-013	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	645,142.00	645,142.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572309	491,124.95	491,124.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-055	100	06-06-2019	06-06-2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	402,638.00	402,638.00	Metros Cuadrados	100	82	82	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572348	220,000.00	220,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-126	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	218,569.00	218,569.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572368	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, GT-5650, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-155	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,484,543.00	1,484,543.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572399	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,444,752.00	1,444,752.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572428	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-186	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	588,894.00	588,894.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572432	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-188	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,584.00	596,584.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572445	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gonzalo López Cid, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-195	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.00	456,248.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572452	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 910 Jaime Sabines, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.00	456,248.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572460	134,783.07	134,783.07	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-202	100	06-06-2019	06-06-2020	134,783.00	134,783.00	134,783.00	123,886.00	123,886.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572474	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-209	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	89,082.00	89,082.00	Metros Cuadrados	100	89	89	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572486	5,200,000.00	5,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	100	06-06-2019	06-06-2020	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,162,346.00	5,162,346.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572490	4,500,000.00	4,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-217	100	06-06-2019	06-06-2020	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,816,465.00	3,816,465.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572492	4,200,000.00	4,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	100	06-06-2019	06-06-2020	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,195,850.00	4,195,850.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572506	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,623,028.00	2,623,028.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572571	867,000.00	867,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuayotzín, Rehabilitación de aula (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-264	100	06-06-2019	06-06-2020	867,000.00	867,000.00	867,000.00	260,095.00	260,095.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572575	630,000.00	630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Construcción de aula regional y obra exterior (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	100	06-06-2019	06-06-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572581	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Agripín García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	266,812.00	266,812.00	Metros Cuadrados	100	83	83	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572583	67,000.00	67,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, María Montessori, Segunda etapa de reconstrucción (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-276	100	06-06-2019	06-06-2020	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,153.00	66,153.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572585	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Isidro Fabela , Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-278	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,997,182.00	4,997,182.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572587	1,700,000.00	1,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-281	100	06-06-2019	06-06-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,692,460.00	1,692,460.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572590	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Niños Héroes , Reconstrucción de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-284	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,988,754.00	4,988,754.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572605	2,705,000.00	2,705,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-306	100	06-06-2019	06-06-2020	2,705,000.00	2,705,000.00	2,705,000.00	803,975.00	803,975.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572629	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de reconstrucción de barda y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-335	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	316,368.00	316,368.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX190301572448	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.00	456,248.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572454	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salon de USAER, aula tipo U2-C y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-199	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	822,402.00	822,402.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572458	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-201	50	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,731,369.00	2,731,369.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572478	53,000.00	53,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0250 Moisés Saézn, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-211	100	06-06-2019	06-06-2020	53,000.00	53,000.00	53,000.00	52,248.00	52,248.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572504	2,800,000.00	2,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	100	06-06-2019	06-06-2020	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,789,246.00	2,789,246.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572524	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,276,982.00	1,276,982.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572526	1,137,000.00	1,137,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	100	06-06-2019	06-06-2020	1,137,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	989,868.00	989,868.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572528	860,000.00	860,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	100	06-06-2019	06-06-2020	860,000.00	860,000.00	860,000.00	812,728.00	812,728.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572532	433,000.00	433,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benémerito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-240	100	06-06-2019	06-06-2020	433,000.00	433,000.00	433,000.00	425,442.00	425,442.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572534	428,000.00	428,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Xochiquetzal, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-241	100	06-06-2019	06-06-2020	428,000.00	428,000.00	428,000.00	425,820.00	425,820.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572541	255,000.00	255,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-244	100	06-06-2019	06-06-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	253,008.00	253,008.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572253	830,000.00	830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segc. Ofic No. 1116 Chtalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-010	100	06-06-2019	06-06-2020	830,000.00	830,000.00	830,000.00	763,923.00	763,923.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572269	41,683.00	41,683.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de reparación de cubierta de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-029	100	06-06-2019	06-06-2020	41,683.00	41,683.00	41,683.00	41,472.00	41,472.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572311	37,542.22	37,542.22	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Flor de María Reyes de Molina, Terminación de la rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-056	100	06-06-2019	06-06-2020	37,542.00	37,542.00	37,542.00	37,482.00	37,482.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572327	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Alfredo del Mazo, Segunda etapa de rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-067	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,672.00	497,672.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572364	8,000,000.00	8,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, E.S.T.I.C. No. 3, Segunda etapa de sustitución del edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-153	100	06-06-2019	06-06-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572370	2,975,000.00	2,975,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	300	06-06-2019	06-06-2020	2,975,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	2,909,628.00	2,909,628.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572395	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Clara Córdova Morán, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-169	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,444,752.00	1,444,752.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572408	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Real Acuitlapilco, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-176	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	838,814.00	838,814.00	Metros Cuadrados	100	93	93	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572415	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segc, No. 700 Ignacio López Rayón, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-179	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	824,129.00	824,129.00	Metros Cuadrados	100	92	92	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572431	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-187	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	595,602.00	595,602.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572480	1,065,000.00	1,065,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	100	06-06-2019	06-06-2020	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,029,416.00	1,029,416.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572482	190,000.00	190,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes , Terminación de la rehabilitación de aulas, dirección y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-213	100	06-06-2019	06-06-2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	188,782.00	188,782.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572610	1,848,000.00	1,848,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segc, Oficial No. 0349 Antonio de Mendoza, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-311	100	06-06-2019	06-06-2020	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,275,481.00	1,275,481.00	Metros Cuadrados	100	69	69	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572621	2,420,000.00	2,420,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Sustitución de barda y 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-327	100	06-06-2019	06-06-2020	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572658	1,540,000.00	1,540,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segc, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-363	100	06-06-2019	06-06-2020	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,537,755.00	1,537,755.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572660	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-365	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,888,297.00	2,888,297.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572663	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-368	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,887,151.00	2,887,151.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572669	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-374	50	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	847,774.00	847,774.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190401685120	200,000.00	200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabilondo Soler, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-389	100	06-06-2019	06-06-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572240	164,000.00	164,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Ma. Elisa Pacheco Garduño, Terminación de la rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-002	100	06-06-2019	06-06-2020	164,000.00	164,000.00	164,000.00	162,501.00	162,501.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572244	119,355.00	119,355.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-004	100	06-06-2019	06-06-2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	112,879.00	112,879.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572246	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572249	309,902.00	309,902.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Horacio Zúñiga, Terminación de la rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-006	100	06-06-2019	06-06-2020	309,902.00	309,902.00	309,902.00	303,931.00	303,931.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572274	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-034	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,345.00	769,345.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190301572280	760,000.00	760,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-039	100	06-06-2019	06-06-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	560,545.00	560,545.00	Metros Cuadrados	100	74	74	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572315	1,040,000.00	1,040,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-059	100	06-06-2019	06-06-2020	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,036,876.00	1,036,876.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572323	72,000.00	72,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Tierra y Libertad, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-065	100	06-06-2019	06-06-2020	72,000.00	72,000.00	72,000.00	69,426.00	69,426.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572329	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,495,566.00	1,495,566.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572338	595,000.00	595,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañads en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	100	06-06-2019	06-06-2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	583,303.00	583,303.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572344	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0902 Mariano Azuela, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-100	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,588,899.00	1,588,899.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572437	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-190	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,994.00	568,994.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572464	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,444,332.00	3,444,332.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572468	350,631.29	350,631.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruíz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-206	100	06-06-2019	06-06-2020	350,631.00	350,631.00	350,631.00	349,331.00	349,331.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572472	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-208	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	136,033.00	136,033.00	Metros Cuadrados	100	91	91	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572637	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución de losas en 6 aulas y rehabilitación general de las mismas, sustitución de plaza cívica y andadores afectados	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-343	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,746,627.00	1,746,627.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572646	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-351	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	538,302.00	538,302.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572654	640,000.00	640,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Serafin Peña, Reparación de grietas en sanitario y salón de música del edificio "B" estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-359	100	06-06-2019	06-06-2020	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572664	180,500.00	180,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Otv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-369	100	06-06-2019	06-06-2020	180,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572671	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de área administrativa	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-376	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	187,377.00	187,377.00	Metros Cuadrados	100	22	22	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572672	18,703.12	18,703.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, 35 Bancos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-377	100	06-06-2019	06-06-2020	18,703.00	18,703.00	18,703.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572674	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-379	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572263	3,596,386.01	3,596,386.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-025	100	06-06-2019	06-06-2020	3,596,386.00	3,596,386.00	3,596,386.00	3,595,321.00	3,595,321.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572267	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Arco, Primer etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-028	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	289,066.00	289,066.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572271	561,600.00	561,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-030	100	06-06-2019	06-06-2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	559,502.00	559,502.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572279	260,000.00	260,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Graciano Sánchez, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-038	100	06-06-2019	06-06-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	258,175.00	258,175.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572297	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación dos aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-049	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,374.00	282,374.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572317	2,330,000.00	2,330,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Pasteur, Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-060	100	06-06-2019	06-06-2020	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	2,326,745.00	2,326,745.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572319	1,345,000.00	1,345,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Vicente Guerrero, Desmantelamiento de 6 aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-063	100	06-06-2019	06-06-2020	1,345,000.00	1,345,000.00	1,345,000.00	1,340,077.00	1,340,077.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572326	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,121.00	2,199,121.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572334	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tierra y Libertad, Sustitución de cuatro espacios aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-070	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,180,325.00	2,180,325.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572342	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-097	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,187,417.00	2,187,417.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572346	730,000.00	730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Alber, Albergue Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-123	100	06-06-2019	06-06-2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	722,696.00	722,696.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572354	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-132	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,494,736.00	1,494,736.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572366	#####	#####	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Clemente Orozco, Sustitución de 12 aulas, módulo de sanitarios y módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-154	900	06-06-2019	06-06-2020	#####	14,600,000.00	#####	8,624,701.00	8,624,701.00	Metros Cuadrados	100	59	59	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572376	3,675,000.00	3,675,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustitución de 9 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-159	450	06-06-2019	06-06-2020	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	3,190,592.00	3,190,592.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572435	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No 0111 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-189	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	512,712.00	512,712.00	Metros Cuadrados	100	85	85	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572450	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.00	456,248.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190301572462	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl, Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-203	100	06-06-2019	06-06-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	5,925,340.00	5,925,340.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572470	170,000.00	170,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-207	100	06-06-2019	06-06-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,615.00	165,615.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572500	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-222	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,346,597.00	2,346,597.00	Metros Cuadrados	100	78	78	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572510	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-227	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,583.00	2,498,583.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572522	1,580,000.00	1,580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-234	100	06-06-2019	06-06-2020	1,580,000.00	1,580,000.00	1,580,000.00	1,569,241.00	1,569,241.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572555	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-251	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,308.00	58,308.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572564	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Narciso Bassols, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-257	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,469,507.00	1,469,507.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572573	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-266	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	779,302.00	779,302.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572579	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-272	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,023.00	491,023.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572592	3,730,000.00	3,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-290	100	06-06-2019	06-06-2020	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	1,109,990.00	1,109,990.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572594	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de primera etapa de sustitución de edificio (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-293	100	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572304	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalacion de 4 aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-052	100	06-06-2019	06-06-2020	478,541.00	478,541.00	478,541.00	333,310.00	333,310.00	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572356	561,489.98	561,489.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Jose María Morelos Y Pavón, Terminación de rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-137	100	06-06-2019	06-06-2020	561,489.98	561,489.98	561,489.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572358	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Cuitláhuac, Terminación de construcción de arco techo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-148	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572362	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-150	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,727.00	793,727.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572386	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,541,982.00	1,541,982.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572389	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-166	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,506,598.00	1,506,598.00	Metros Cuadrados	100	94	94	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572397	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,442,778.00	1,442,778.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572401	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profr. Telesforo Roldan Yáñez, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-172	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	1,444,752.00	1,444,752.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572427	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-185	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	514,545.00	514,545.00	Metros Cuadrados	100	86	86	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572444	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,836.00	493,836.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572476	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-210	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	47,218.00	47,218.00	Metros Cuadrados	100	79	79	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572484	6,168,000.00	6,168,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	100	06-06-2019	06-06-2020	6,168,000.00	6,168,000.00	6,168,000.00	6,162,494.00	6,162,494.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190301572498	3,200,000.00	3,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-221	100	06-06-2019	06-06-2020	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,187,505.00	3,187,505.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572502	2,830,000.00	2,830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Hermenegildo Galeana, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-223	100	06-06-2019	06-06-2020	2,830,000.00	2,830,000.00	2,830,000.00	2,805,684.00	2,805,684.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572516	2,240,000.00	2,240,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	100	06-06-2019	06-06-2020	2,240,000.00	2,240,000.00	2,240,000.00	2,233,426.00	2,233,426.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572518	1,850,000.00	1,850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-232	100	06-06-2019	06-06-2020	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,849,701.00	1,849,701.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572520	1,655,000.00	1,655,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-233	100	06-06-2019	06-06-2020	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	1,605,048.00	1,605,048.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572538	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-243	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,846.00	288,846.00	Metros Cuadrados	100	96	96	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572556	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-252	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,401.00	598,401.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572567	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-260	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572574	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-267	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572612	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-314	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,488,485.00	3,488,485.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572618	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	META AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190301572496	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No. 0293 José Clemente Orozco, Sustitución de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-220	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,496,930.00	3,496,930.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572514	2,360,000.00	2,360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	100	06-06-2019	06-06-2020	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	2,349,281.00	2,349,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572562	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-255	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,794,684.00	1,794,684.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572569	950,000.00	950,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	100	06-06-2019	06-06-2020	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572572	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-265	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	847,136.00	847,136.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572580	355,000.00	355,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-273	100	06-06-2019	06-06-2020	355,000.00	355,000.00	355,000.00	351,747.00	351,747.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572584	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón , Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-277	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,388,014.00	2,388,014.00	Metros Cuadrados	100	88	88	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572591	125,000.00	125,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	100	06-06-2019	06-06-2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572595	182,000.00	182,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-294	100	06-06-2019	06-06-2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	97,361.00	97,361.00	Metros Cuadrados	100	53	53	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572598	111,596.87	111,596.87	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-296	100	06-06-2019	06-06-2020	111,596.87	111,596.87	111,596.87	108,363.00	108,363.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572607	2,160,000.00	2,160,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0239, Fernando Montes de Oca, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-308	100	06-06-2019	06-06-2020	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572609	49,670.00	49,670.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-310	100	06-06-2019	06-06-2020	49,670.00	49,670.00	49,670.00	39,718.00	39,718.00	Metros Cuadrados	100	80	80	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX190301572423	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, José Marti, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-183	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,970.00	598,970.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572425	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-184	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,082.00	599,082.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572466	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,906.00	698,906.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572488	5,145,000.00	5,145,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	100	06-06-2019	06-06-2020	5,145,000.00	5,145,000.00	5,145,000.00	5,129,317.00	5,129,317.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572494	3,630,000.00	3,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-219	100	06-06-2019	06-06-2020	3,630,000.00	3,630,000.00	3,630,000.00	3,615,880.00	3,615,880.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572530	750,000.00	750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	100	06-06-2019	06-06-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	746,381.00	746,381.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572536	416,000.00	416,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	100	06-06-2019	06-06-2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	414,840.00	414,840.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572543	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Donato Guerra, Conclusión de rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-245	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,633.00	148,633.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572549	80,000.00	80,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0873 Profr. César Bernal Mercado, Terminación de construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-248	100	06-06-2019	06-06-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	79,302.00	79,302.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572563	1,770,000.00	1,770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	100	06-06-2019	06-06-2020	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	1,766,894.00	1,766,894.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572576	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Tepochtlicalli, Segunda etapa de rehabilitación (co)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-269	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,732.00	598,732.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX190301572586	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,597,675.00	2,597,675.00	Metros Cuadrados	100	87	87	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX190301572647	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-352	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572649	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-354	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,508.00	998,508.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572651	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-356	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,164.00	997,164.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572653	510,000.00	510,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-358	100	06-06-2019	06-06-2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572666	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, Ofic. No. 0751 Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-371	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	299,848.00	299,848.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572667	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Stec, Vicente Suárez, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-372	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	750,238.00	750,238.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190401685119	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-388	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572272	56,507.00	56,507.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prim, Revolución, Terminación de pintura general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-031	100	06-06-2019	06-06-2020	56,507.00	56,507.00	56,507.00	56,507.00	56,507.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572259	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 087 Lic. Andrés Molina Enríquez, Impermeabilización y aplicación de pintura de edificios A, C y E	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-015	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX190301572305	220,226.91	220,226.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la construcción de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-053	100	06-06-2019	06-06-2020	220,226.91	220,226.91	220,226.91	220,226.91	220,226.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones