

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	
2019	4	MEX190401685579	16,502,700.78	16,502,700.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres con Equipamiento	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	1	3500	23-09-2019	20-03-2020	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	6,610,868.58	Piezas	1	0.4	40	Validado / Registrado avances	
2019	4	MEX190301572680	8,000,000.00	8,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Lerma, Primera etapa, construcción de aulas, módulo sanitario y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-06	100	06-06-2019	06-06-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	
2019	4	MEX190301572687	945,000.00	945,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Electrificación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-13	100	06-06-2019	06-06-2020	898,168.00	898,168.00	898,168.00	896,629.00	896,629.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	
2019	4	MEX190301572691	123,700.00	123,700.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-17	100	06-06-2019	06-06-2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances	
2019	4	MEX190301572697	405,000.00	405,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, 7 pintarrones, 7 escritorios, 7 sillas para maestro y 350 sillas universitarias	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-23	100	06-06-2019	06-06-2020	405,000.00	405,000.00	405,000.00	403,410.00	403,410.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances	
2019	4	MEX190401685125	3,332,000.00	3,332,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP, 3,500 pupitres	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-30	100	06-06-2019	06-06-2020	3,332,000.00	3,332,000.00	3,332,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	4	MEX190401685150	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 316, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-56	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	4	MEX190401685170	1,040,278.96	1,040,278.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 241, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-76	100	06-06-2019	06-06-2020	1,040,278.96	1,040,278.96	1,040,278.96	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	4	MEX190301572676	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 166, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-02	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	708,303.00	708,303.00	Metros Cuadrados	100	98	98	Validado avances	
2019	4	MEX190301572686	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, Conalep 194 Tultitlán, Construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-12	100	06-06-2019	06-06-2020	1,196,239.00	1,196,239.00	1,196,239.00	1,164,571.00	1,164,571.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Validado avances	
2019	4	MEX190401685122	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Sor Juana Inés de la Cruz, 100 Butacas escolares	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-27	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	4	MEX190401685124	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Calmecac, 100 Pupitres	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-29	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances	

2019	4	MEX190401685139	114,250.00	114,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 362 , 120 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-45	100	06-06-2019	06-06-2020	114,250.00	114,250.00	114,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685146	190,400.00	190,400.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 200, 200 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-52	100	06-06-2019	06-06-2020	190,400.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685158	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 2 Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-64	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685166	1,144,970.00	1,144,970.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 244, Rehabilitación de plantel, 100 sillas tipo universitario, 10 mesas para maestro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-72	100	06-06-2019	06-06-2020	1,144,970.00	1,144,970.00	1,144,970.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685172	1,347,800.00	1,347,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. Jilotepec, Construcción de techumbre y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-79	100	06-06-2019	06-06-2020	1,347,800.00	1,347,800.00	1,347,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190301572689	330,000.00	330,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Luis Pasteur, Segunda etapa de construcción para un taller de restaurantería y hotelería	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-15	100	06-06-2019	06-06-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	327,068.00	327,068.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances
2019	4	MEX190301572693	1,175,526.00	1,175,526.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 123, 300 sillas universitarias, 10 mesas, 10 sillas para maestro y 12 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-19	100	06-06-2019	06-06-2020	1,175,526.00	1,175,526.00	1,175,526.00	394,820.00	394,820.00	Metros Cuadrados	100	34	34	Validado avances
2019	4	MEX190401685126	360,255.00	360,255.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 57, 300 Butacas y 15 escritorios para maestros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-31	100	06-06-2019	06-06-2020	360,255.00	360,255.00	360,255.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685134	392,734.20	392,734.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria 229 , Terminación de laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-39	100	06-06-2019	06-06-2020	392,734.20	392,734.20	392,734.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685141	150,700.00	150,700.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, 100 butacas, 6 escritorios, 6 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-47	100	06-06-2019	06-06-2020	150,700.00	150,700.00	150,700.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685143	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 167, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-49	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685148	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 138, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-54	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances

2019	4	MEX190401685163	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-69	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685171	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria No. 142 Lázaro Cárdenas del Río, Terminación de la rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-77	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190301572678	1,839,560.00	1,839,560.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Msup, Diversos Planteles, Compromisos del Gobernador	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-04	100	06-06-2019	06-06-2020	623,916.00	623,916.00	623,916.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances
2019	4	MEX190301572694	151,508.00	175,828.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 342, 160 sillas universitarias, 4 mesas para maestro y 4 sillas para maestro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-20	100	06-06-2019	06-06-2020	175,828.00	175,828.00	175,828.00	175,480.00	175,480.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190401685138	114,250.00	114,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 361, 120 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-44	100	06-06-2019	06-06-2020	114,250.00	114,250.00	114,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685160	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, C.B.T. Huemac , 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-66	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685167	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Terminación de mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-73	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685174	1,187,007.63	1,187,007.63	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, Cecytem Plantel Villa del Carbón, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio medico, orientacion vocacional, escaleras, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-82	100	06-06-2019	06-06-2020	1,187,007.63	1,187,007.63	1,187,007.63	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190301572684	1,750,000.00	1,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cetis, CETIS No. 119, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-10	100	06-06-2019	06-06-2020	1,744,536.00	1,744,536.00	1,744,536.00	1,735,841.00	1,735,841.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190301572688	900,000.00	1,087,193.56	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-14	100	06-06-2019	06-06-2020	1,087,193.56	1,087,193.56	1,087,193.56	640,116.00	640,116.00	Metros Cuadrados	100	59	59	Validado avances

2019	4	MEX190401685127	198,680.00	198,680.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, 100 Sillas apilables, 100 sillas universitarias, 2 escritorios y 2 pizarrones blancos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-32	100	06-06-2019	06-06-2020	198,680.00	198,680.00	198,680.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685128	189,280.00	189,280.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 4, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-33	100	06-06-2019	06-06-2020	189,280.00	189,280.00	189,280.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685131	265,000.00	265,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, 11 escritorios, 5 pizarrones grandes, 3 pizarrones chicos, 6 archiveros y 140 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-36	100	06-06-2019	06-06-2020	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685142	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 355, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-48	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685159	17,700.00	17,700.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 2 Tenancingo, 3 escritorios y 3 sillas para maestro	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-65	100	06-06-2019	06-06-2020	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685162	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-68	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685173	1,710,007.16	1,710,007.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 266, Rehabilitación y mantenimiento de aulas existentes y construcción de un módulo de sanitarios tipo regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-81	100	06-06-2019	06-06-2020	1,710,007.16	1,710,007.16	1,710,007.16	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190301571030	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO, LABORATORIOS PARA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		0	01-10-2019	31-12-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	200	60	30	Validado avances
2019	4	MEX190301572675	1,630,000.00	1,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-01	100	06-06-2019	06-06-2020	1,400,311.00	1,400,311.00	1,400,311.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances
2019	4	MEX190301572679	10,000,000.00	10,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Talento Azteca, Primera etapa de construcción de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-05	100	06-06-2019	06-06-2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación no validada
2019	4	MEX190301572683	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-09	100	06-06-2019	06-06-2020	1,999,724.00	1,999,724.00	1,999,724.00	1,972,544.00	1,972,544.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances

2019	4	MEX190301572685	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-11	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances
2019	4	MEX190301572695	477,678.00	477,678.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 358 y 359, 300 sillas universitarias, 60 sillas apilables, 30 mesas de trabajo y 6 archiveros	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-21	100	06-06-2019	06-06-2020	477,678.00	477,678.00	477,678.00	476,610.00	476,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190301572696	215,978.00	215,978.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 346 Vladimir Ilich Ulianov Lenin, 200 pupitres y 6 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-22	100	06-06-2019	06-06-2020	215,978.00	215,978.00	215,978.00	215,560.00	215,560.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190301572698	624,000.00	624,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-24	100	06-06-2019	06-06-2020	624,000.00	624,000.00	624,000.00	621,965.00	621,965.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190401685121	292,000.00	292,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, Mobiliario (306 pupitres)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-26	100	06-06-2019	06-06-2020	292,000.00	292,000.00	292,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685135	228,100.00	228,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 358, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-41	100	06-06-2019	06-06-2020	228,100.00	228,100.00	228,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685136	229,050.00	229,050.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 359, 201 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-42	100	06-06-2019	06-06-2020	229,050.00	229,050.00	229,050.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685144	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-50	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685145	190,400.00	190,400.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, 200 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-51	100	06-06-2019	06-06-2020	190,400.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685153	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 210, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-59	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685156	89,500.00	89,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Num. 2 Zinacantepec, 9 pizarrones blancos (pintarrones), 5 mesas de trabajo, un archivero, 40 sillas universitarias, pizarrón, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-62	100	06-06-2019	06-06-2020	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances

2019	4	MEX190301572681	3,250,000.00	3,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-07	100	06-06-2019	06-06-2020	3,249,207.00	3,249,207.00	3,249,207.00	3,235,887.00	3,235,887.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190401685129	151,200.00	151,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 5, 120 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-34	100	06-06-2019	06-06-2020	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685130	94,640.00	94,640.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 6, 80 butacas, 2 escritorios, 2 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-35	100	06-06-2019	06-06-2020	94,640.00	94,640.00	94,640.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685132	189,280.00	189,280.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT No. 7, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-37	100	06-06-2019	06-06-2020	189,280.00	189,280.00	189,280.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685133	627,755.81	627,755.81	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal No. 1, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-38	100	06-06-2019	06-06-2020	627,755.81	627,755.81	627,755.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685140	114,250.00	114,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 363, 120 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-46	100	06-06-2019	06-06-2020	114,250.00	114,250.00	114,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685151	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 311, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-57	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685152	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-58	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685161	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Amanalco de Becerra, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-67	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685168	1,730,000.00	1,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 128, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-74	100	06-06-2019	06-06-2020	1,730,000.00	1,730,000.00	1,730,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685169	13,229.74	13,229.74	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-75	100	06-06-2019	06-06-2020	13,229.74	13,229.74	13,229.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190301570997	17,000,000.00	17,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UES ATENCO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		0	01-10-2019	31-12-2020	17,000,000.00	14,206,097.59	14,206,097.59	4,261,829.28	4,261,829.28	Metros Cuadrados	300	75	25	Validado avances

2019	4	MEX190301572677	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbtis, CBTIS No. 202, Sustitución de edificio "E"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-03	100	06-06-2019	06-06-2020	6,185,547.00	6,185,547.00	6,185,547.00	6,170,885.00	6,170,885.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190301572682	2,400,000.00	2,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282 , Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-08	100	06-06-2019	06-06-2020	2,390,979.00	2,390,979.00	2,390,979.00	2,382,155.00	2,382,155.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190301572692	11,000.00	11,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, 3 mesas de trabajo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-18	100	06-06-2019	06-06-2020	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,875.00	10,875.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances
2019	4	MEX190301572699	99,750.00	99,750.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Num. 2 Amecameca, Mobiliario (50 pupitres, 5 mesas para docentes, 5 mesas para grupo y 10 sillas)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-25	100	06-06-2019	06-06-2020	99,750.00	99,750.00	99,750.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Validado avances
2019	4	MEX190401685123	236,000.00	236,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Preparatoria Oficial No. 278, Mobiliario para cuatro aulas (sillas universitarias, sillas para maestro, mesas para maestro y pizarrones blancos)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-28	100	06-06-2019	06-06-2020	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685137	228,100.00	228,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 360, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-43	100	06-06-2019	06-06-2020	228,100.00	228,100.00	228,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685147	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatcoyan, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-53	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685149	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 304, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-55	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685154	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 110, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-60	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685155	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 259, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-61	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685157	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 2 Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-63	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances

2019	4	MEX190401685164	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-70	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190401685165	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 2 Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-71	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado / Registrado avances
2019	4	MEX190301572690	193,033.00	193,033.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP 198 Huixquilucan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-16	100	06-06-2019	06-06-2020	193,033.00	193,033.00	193,033.00	193,033.00	193,033.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Validado avances
2019	4	MEX190201560820	3,225,000.00	3,225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda Etapa de la Ampliación en 3er. Nivel del Edificio "E" para Aulas, Centro Universitario UAEM Temascaltepec	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1903	1039	10-05-2019	31-12-2019	3,225,000.00	3,225,000.00	3,224,999.95	3,224,999.95	3,149,935.28	Metros Cuadrados	100	95	95	Validado avances
2019	4	MEX190201560797	17,500,000.00	17,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda Etapa del Edificio "C" para Auditorio, Aulas y Talleres, Facultad de Artes	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1902	410	10-05-2019	31-12-2019	17,500,000.00	17,483,912.05	17,447,473.42	17,447,473.42	17,041,731.93	Metros Cuadrados	100	42	42	Validado avances
2019	4	MEX190201561299	8,280,272.37	8,280,272.37	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento para Obras de Continuidad y Adecuaciones de Mejora	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1904	20406	10-05-2019	31-12-2019	8,280,272.37	8,280,272.37	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	Metros Cuadrados	100	28	28	Validado avances
2019	4	MEX190201560863	3,564,589.00	3,564,589.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la 2a Etapa del taller artístico y cultural del Plantel Dr. Pablo González Casanova	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS1901	1836	10-05-2019	31-12-2019	3,564,589.00	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	3,415,469.36	Metros Cuadrados	100	70	70	Validado avances
2019	4	MEX190201560756	15,000,000.00	15,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Primera Etapa de la Renovación Urbana Sostenible en Ciudad Universitaria, Secretaría de Administración	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1901	13547	10-05-2019	31-12-2019	15,000,000.00	14,980,915.36	14,979,724.02	14,979,724.02	14,631,058.02	Metros Cuadrados	100	58	58	Validado avances

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CAPTURISTA	REVISION

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin Sin
observaciones observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones

Sin
observaciones