

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX190401687838	Proyecto de inversión	2,840,091.49	2,840,091.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-265	350	15-06-2018	15-12-2018	2,840,091.49	2,840,091.49	2,840,091.49	2,458,582.91	2,458,582.91	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687845	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso , Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-272	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687847	Proyecto de inversión	899,999.38	899,999.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-274	100	15-06-2018	15-12-2018	899,999.38	899,999.38	899,999.38	862,087.58	862,087.58	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687852	Proyecto de inversión	899,999.72	899,999.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano de L. Mateos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-281	100	15-06-2018	15-12-2018	899,999.72	899,999.72	899,999.72	857,079.53	857,079.53	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687854	Proyecto de inversión	402,423.63	402,423.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-283	100	15-06-2018	15-12-2018	402,423.63	402,423.63	402,423.63	386,093.47	386,093.47	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687864	Proyecto de inversión	1,589,000.00	1,589,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-293	100	15-06-2018	15-12-2018	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,076,814.51	1,076,814.51	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687865	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-294	100	15-06-2018	15-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,970.63	1,425,970.63	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687871	Proyecto de inversión	3,237,000.00	3,237,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-300	100	15-06-2018	15-12-2018	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	2,834,879.52	2,834,879.52	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401685963	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-01	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	645,846.39	645,846.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401685982	Proyecto de inversión	1,205,000.00	1,205,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-20	100	15-02-2018	15-01-2019	1,147,754.01	1,147,754.01	1,147,754.01	964,055.51	964,055.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401685991	Proyecto de inversión	90,050.00	90,050.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-29	100	15-02-2018	15-01-2019	90,050.00	90,050.00	90,050.00	89,880.00	89,880.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686022	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-004	50	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	570,461.34	570,461.34	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX190401686032	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-014	100	11-07-2018	07-11-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686039	Proyecto de inversión	84,548.78	84,548.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuela Medina, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-021	100	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686051	Proyecto de inversión	1,538,862.06	1,538,862.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-033	100	20-06-2018	18-08-2018	1,538,862.06	1,538,862.06	1,538,862.06	1,406,110.77	1,406,110.77	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686063	Proyecto de inversión	1,441,720.89	1,441,720.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-045	100	20-06-2018	18-08-2018	1,441,720.89	1,441,720.89	1,441,720.89	1,277,518.37	1,277,518.37	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686064	Proyecto de inversión	1,124,679.99	1,124,679.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-046	100	20-06-2018	18-08-2018	1,124,679.99	1,124,679.99	1,124,679.99	976,127.45	976,127.45	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686065	Proyecto de inversión	1,033,738.65	1,033,738.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Club Rotario Tlalnepantla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-047	100	20-06-2018	18-08-2018	1,033,738.65	1,033,738.65	1,033,738.65	885,320.48	885,320.48	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686068	Proyecto de inversión	1,544,345.78	1,544,345.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-050	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,426,386.17	1,426,386.17	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686077	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-059	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,627.96	299,627.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686090	Proyecto de inversión	1,671,444.00	1,671,444.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-072	100	20-06-2018	18-08-2018	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,669,593.80	1,669,593.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686097	Proyecto de inversión	1,742,000.00	1,742,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-079	100	20-06-2018	18-08-2018	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00	1,651,378.05	1,651,378.05	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686103	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plenum XXI, Construcción de 4 plataformas para aulas provisionales y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-085	400	20-06-2018	18-08-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,122,978.60	2,122,978.60	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686120	Proyecto de inversión	250,996.22	250,996.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-102	100	20-06-2018	18-08-2018	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,097.91	250,097.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	1	MEX190401686219	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Segunda etapa de la rehabilitaci?n de aula de c?mputo, barda perimetral y port?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-201	100	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,729.27	997,729.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686227	Proyecto de inversión	1,014,200.67	1,014,200.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-209	100	12-12-2018	05-05-2019	1,014,200.67	1,014,200.67	1,014,200.67	936,828.64	936,828.64	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686236	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Aquiles Serd?n, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-218	100	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,372.91	476,372.91	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686249	Proyecto de inversión	115,952.02	115,952.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-231	100	12-12-2018	05-05-2019	115,952.02	115,952.02	115,952.02	113,821.74	113,821.74	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686253	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agust?n Melgar, Reconstrucci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-235	100	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	727,165.81	727,165.81	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686263	Proyecto de inversión	119,005.92	119,005.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Engels, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-245	100	12-12-2018	05-05-2019	119,005.92	119,005.92	119,005.92	118,934.00	118,934.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401686269	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitaci?n general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-251	100	12-12-2018	05-05-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,961.47	449,961.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687577	Proyecto de inversión	2,202,783.69	2,202,783.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramirez Castañeda, Rehabilitaci?n de aulas, sustituci?n de sistema y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-002	100	23-04-2018	20-08-2018	2,202,783.69	2,202,783.69	2,202,783.69	1,743,790.21	1,743,790.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687579	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Rosario Padilla Martinez, Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-004	100	28-05-2018	25-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,803.24	795,803.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687580	Proyecto de inversión	941,350.83	941,350.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0384 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Sustituci?n de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-005	100	28-05-2018	25-08-2018	941,350.83	941,350.83	941,350.83	783,524.65	783,524.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687587	Proyecto de inversión	281,000.00	281,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitaci?n de edificio, muro de contenci?n y construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-012	100	23-04-2018	21-06-2018	281,000.00	281,000.00	281,000.00	269,643.16	269,643.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	
2020	1	MEX190401687598	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-023	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.83	739,199.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	1	MEX190401686140	Proyecto de inversión	148,302.06	148,302.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Generalísimo Morelos A.E.P., Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-122	100	20-06-2018	18-08-2018	148,302.06	148,302.06	148,302.06	148,302.06	148,302.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX190401686150	Proyecto de inversión	54,654.53	54,654.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. César Camacho Quiroz, Trabajos complementarios a la construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-132	100	20-06-2018	18-08-2018	54,654.53	54,654.53	54,654.53	54,654.53	54,654.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX190401686154	Proyecto de inversión	182,726.74	182,726.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Her?ico Batall?n de San Patricio, Energ?a el?ctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-136	100	12-12-2018	05-05-2019	182,726.74	182,726.74	182,726.74	182,726.74	182,726.74	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX190401686087	Proyecto de inversión	272,000.00	272,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-069	100	20-06-2018	18-08-2018	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX190401686096	Proyecto de inversión	425,000.00	425,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Celestrin Freinet, Rehabilitación de pisos e impermeabilización de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-078	100	20-06-2018	18-08-2018	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances
2020	1	MEX190401686146	Proyecto de inversión	295,831.20	295,831.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata A.E.P., Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-128	100	20-06-2018	18-08-2018	295,831.20	295,831.20	295,831.20	295,831.20	295,831.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado	Sin observaciones avances