

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO APROBADO | MONTO MODIFICADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DE RECURSOS | RAMO | MODALIDAD Y PROGRAMA | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2020 | 1 | MEX190401685152 | Proyecto de inversión | 95,200.00 | 95,200.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-58 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 94,800.00 | 94,800.00 | 94,800.00 | 94,800.00 | 94,800.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685156 | Proyecto de inversión | 89,500.00 | 89,500.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Cbt, Cbt Num. 2 Zincantepec, 9 pizarrones blancos (pintarrones), 5 mesas de trabajo, un archivero, 40 sillas universitarias, pizarrón, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-62 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 88,809.02 | 88,809.02 | 88,809.02 | 88,809.02 | 88,809.02 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685157 | Proyecto de inversión | 49,100.00 | 49,100.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Cbt, Cbt No. 2 Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-63 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 48,819.00 | 48,819.00 | 48,819.00 | 48,819.00 | 48,819.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685167 | Proyecto de inversión | 600,000.00 | 600,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Terminación de mantenimiento general | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-73 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685168 | Proyecto de inversión | 1,730,000.00 | 1,730,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 128, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-74 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 1,719,139.05 | 1,719,139.05 | 1,719,139.05 | 1,713,124.99 | 1,713,124.99 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190301571030 | Proyecto de inversión | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO, LABORATORIOS PARA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ. | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | | 0 | 01-10-2019 | 31-12-2020 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | Metros Cuadrados | 200 | 60 | 30 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190301572682 | Proyecto de inversión | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282, Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-08 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 2,390,978.63 | 2,390,978.63 | 2,390,978.63 | 2,382,154.71 | 2,382,154.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190301572698 | Proyecto de inversión | 624,000.00 | 624,000.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-24 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 621,964.70 | 621,964.70 | 621,964.70 | 621,964.62 | 621,964.62 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685134 | Proyecto de inversión | 392,734.20 | 392,734.20 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Preparatoria 229, Terminación de laboratorio de cómputo | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-39 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 392,734.20 | 392,734.20 | 392,734.20 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685136 | Proyecto de inversión | 229,050.00 | 229,050.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 359, 201 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-42 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 228,605.00 | 228,605.00 | 228,605.00 | 228,605.00 | 228,605.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685142 | Proyecto de inversión | 142,800.00 | 142,800.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 355, 150 butacas | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-48 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |
| 2020 | 1 | MEX190401685148 | Proyecto de inversión | 47,600.00 | 47,600.00 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 138, 50 butacas | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 115426-54 | 100 | 06-06-2019 | 06-06-2020 | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | 47,400.00 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | |

