

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX15170200904862	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-012	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	517,207.62	517,207.62	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:se envía a validad, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2020-07-15), obs2: (observación:se envía a validad, trimestre:2.0,					
2020	2	MEX15170200904880	Proyecto de inversión	946,584.00	946,584.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 13	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-020	200	05-04-2016	01-08-2016	647,172.25	647,172.25	647,172.25	622,281.01	622,281.01	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:se envía a validad, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2020-07-15), obs2: (observación:se envía a validad, trimestre:2.0,					
2020	2	MEX15170200904893	Proyecto de inversión	4,409,313.92	4,409,313.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club De Leones Coyoacan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-034	400	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	#####	3,378,119.02	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904920	Proyecto de inversión	3,858,149.68	3,858,149.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-057	350	07-06-2016	01-11-2016	3,858,149.68	3,858,149.68	3,858,149.68	#####	3,060,492.28	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904926	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroe	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-063	100	14-03-2016	01-07-2016	882,410.27	882,410.27	882,410.27	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904933	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-069	200	13-05-2016	01-10-2016	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	#####	1,809,342.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904948	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicacalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-084	100	19-02-2016	01-06-2016	882,080.28	882,080.28	882,080.28	848,154.12	848,154.12	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904952	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-088	100	14-03-2016	01-07-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904960	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdan Alatrieste	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-097	100	19-02-2016	01-06-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200905015	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-139	100	15-04-2016	01-08-2016	349,432.68	349,432.68	349,432.68	335,992.96	335,992.96	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200905016	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodriguez De Fdez. Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-140	100	15-04-2016	01-08-2016	746,446.60	746,446.60	746,446.60	717,737.12	717,737.12	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200905018	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-142	100	15-04-2016	01-08-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,239.32	718,239.32	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200905029	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-091	100	14-03-2016	11-07-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	960,312.30	960,312.30	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX15170200904849	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Narciso Bassols	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015004	100	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	987,872.83	987,872.83	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	(obs1: (observación:se envía a validad, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandez, fecha:2020-07-15), obs2: (observación:se envía a validad, trimestre:2.0,					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX15170200904959	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-096	100	14-03-2016	01-07-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	#####	1,231,408.98	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX15170200904961	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	200	05-04-2016	01-08-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	