





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688370	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-370	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688373	Proyecto de inversión	1,198,080.00	1,198,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-374	100	06-01-2017	05-05-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688377	Proyecto de inversión	891,288.00	891,288.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Diaz Ordaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-385	100	05-09-2016	02-01-2017	891,287.80	891,287.80	891,287.80	857,007.49	857,007.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688385	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0454 Lic. Narciso Bassols, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-400	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	969,795.55	969,795.55	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688401	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-429	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	980,149.93	980,149.93	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688403	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Casals, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-431	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	951,037.86	951,037.86	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688408	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Antonio Caso, Construcción de techumbre, impermeabilización, pintura y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-438	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,576,262.96	1,576,262.96	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688410	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0039 Revolución Mexicana, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-447	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	996,555.94	996,555.94	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688412	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-449	100	06-01-2017	05-05-2017	1,048,319.81	1,048,319.81	1,048,319.81	1,007,999.81	1,007,999.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688431	Proyecto de inversión	740,600.00	740,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rafael Polo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-477	100	31-08-2016	28-12-2016	740,599.99	740,599.99	740,599.99	712,115.37	712,115.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688446	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-501	50	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688452	Proyecto de inversión	2,492,719.00	2,492,719.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del techo de 10 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-512	100	02-05-2017	28-09-2017	2,492,718.72	2,492,718.72	2,492,718.72	2,396,844.92	2,396,844.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688456	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-519	100	08-12-2016	06-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	785,201.70	785,201.70	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688461	Proyecto de inversión	1,362,887.00	1,362,887.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-536	150	05-09-2016	02-01-2017	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,310,469.00	1,310,469.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688464	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-549	200	07-12-2016	05-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	892,459.34	892,459.34	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688469	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Ponce, Construcción de un aula y dirección escolar y sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-566	150	13-10-2016	09-02-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,143,328.23	1,143,328.23	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688480	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-607	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	924,151.00	924,151.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688486	Proyecto de inversión	908,591.00	908,591.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-616	100	31-08-2016	28-12-2016	908,591.00	908,591.00	908,591.00	873,646.00	873,646.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688491	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de techumbre y un aula de cómputo.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-628	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.01	1,248,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688496	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel F. Martínez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-634	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	469,925.00	469,925.00	Metros Cuadrados	100	43	43.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688503	Proyecto de inversión	1,183,597.00	1,183,597.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 210 Guadalupe Victoria, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-653	150	31-08-2016	28-12-2016	1,183,596.72	1,183,596.72	1,183,596.72	1,138,073.77	1,138,073.77	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688521	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtliochitl, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-704	100	06-01-2017	05-05-2017	1,082,816.43	1,082,816.43	1,082,816.43	1,041,169.65	1,041,169.65	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688529	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0654 Miguel Hidalgo, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	150	25-07-2016	21-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,853.78	1,150,853.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688552	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-760	100	08-11-2016	07-03-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	789,600.00	789,600.00	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688555	Proyecto de inversión	1,302,912.00	1,302,912.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-763	150	13-10-2016	09-02-2017	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,252,800.00	1,252,800.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688557	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-769	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	719,893.53	719,893.53	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688563	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Construcción de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-798	150	12-07-2016	08-11-2016	1,006,168.89	1,006,168.89	1,006,168.89	967,470.09	967,470.09	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688572	Proyecto de inversión	891,249.00	891,249.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-841	100	05-09-2016	02-01-2017	891,248.88	891,248.88	891,248.88	856,970.08	856,970.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688579	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-866	1400	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,787,748.93	15,787,748.93	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688607	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl, Obra exterior que consiste en 1000 m² de estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-903	100	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,089,659.75	1,089,659.75	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688608	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-904	600	21-12-2016	18-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,992,957.42	5,992,957.42	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688614	Proyecto de inversión	4,140,072.00	4,140,072.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento), Construcción y equipamiento de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-912	500	09-01-2017	07-06-2017	4,140,072.00	4,140,072.00	4,140,072.00	3,980,838.44	3,980,838.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688644	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-960	100	10-10-2016	08-05-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,186,305.33	17,186,305.33	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688650	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Tecamac, Construcción de un edificio de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	100	28-11-2016	26-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,037,906.70	18,037,906.70	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688657	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,261,855.60	14,261,855.60	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688678	Proyecto de inversión	798,720.00	798,720.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mozart, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-219	100	06-01-2017	05-05-2017	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688681	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-223	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,812.49	766,812.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688695	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-299	100	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688696	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-300	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,117.04	503,117.04	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688808	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Reconstrucción del techo de aulas, rehabilitación de aulas, plaza cívica y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-575	100	08-05-2017	04-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	605,533.06	605,533.06	Metros Cuadrados	100	40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688824	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-777	100	22-02-2017	21-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	745,187.77	745,187.77	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688827	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0492, Rehabilitación general y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-808	100	05-04-2017	02-08-2017	948,478.41	948,478.41	948,478.41	911,998.47	911,998.47	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688835	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-844	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,364.00	1,026,364.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688839	Proyecto de inversión	224,008.00	224,008.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Ibarbourou, Mantenimiento impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-111	100	21-04-2017	19-07-2017	224,007.98	224,007.98	224,007.98	215,392.29	215,392.29	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688844	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0468 Isidro Fabela, Mejoramiento aulas y sanitarios rehabilitación de barda perimetral y mejoramiento en red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-325	100	21-04-2017	18-08-2017	1,198,075.93	1,198,075.93	1,198,075.93	1,151,996.09	1,151,996.09	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688845	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-344	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,846.07	1,145,846.07	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688854	Proyecto de inversión	1,099,097.00	1,099,097.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ma. Enriqueta Camarillo y Roa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-445	100	23-08-2017	20-12-2017	1,099,097.00	1,099,097.00	1,099,097.00	1,056,824.00	1,056,824.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688859	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de un módulo sanitario y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-524	100	21-04-2017	18-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	991,287.14	991,287.14	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688861	Proyecto de inversión	748,800.00	748,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Republicas Unidas de América, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-554	100	21-04-2017	18-08-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688871	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-714	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	891,739.00	891,739.00	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688874	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-778	100	11-09-2017	09-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,514.57	449,514.57	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688880	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-827	100	22-06-2017	19-09-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	178,229.00	178,229.00	Metros Cuadrados	100	16	16.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688896	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0052 Profr. Carlos Hank González, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-463	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.02	768,000.02	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401688899	Proyecto de inversión	349,438.00	349,438.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Villada, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-544	200	23-08-2017	20-11-2017	349,438.00	349,438.00	349,438.00	335,998.00	335,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688901	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0205 Narciso Mendoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de las aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-578	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	786,303.87	786,303.87	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688905	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento en aulas y barandal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-600	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,002.74	762,002.74	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688908	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Díaz Lombardo, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-606	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	319,726.77	319,726.77	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688917	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Escobedo, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-661	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,223.53	246,223.53	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688930	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-820	50	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	299,933.97	299,933.97	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688931	Proyecto de inversión	748,800.00	748,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Sarabia, Rehabilitación de la losa de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-853	100	04-08-2017	01-11-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688954	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-459	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	506,241.26	506,241.26	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688956	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-476	100	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,314.22	725,314.22	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688965	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Tejuipilco, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-564	50	14-09-2017	10-02-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,865,606.82	1,865,606.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688982	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-619	300	25-06-2018	22-10-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,629,060.63	1,629,060.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688995	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvestre Revueltas, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-699	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,872.00	781,872.00	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688997	Proyecto de inversión	399,355.00	399,355.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0288 Sebastian Lerdo de Tejada , Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-701	50	04-08-2017	01-11-2017	399,355.00	399,355.00	399,355.00	383,995.00	383,995.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401688998	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-710	150	25-06-2018	22-09-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	327,809.04	327,809.04	Metros Cuadrados	100	34	34.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX190401688999	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-711	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,946.00	781,946.00	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689000	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-717	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689002	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-725	100	18-09-2017	15-01-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,687,953.82	1,687,953.82	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689012	Proyecto de inversión	406,611.00	406,611.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-787	50	04-08-2017	01-11-2017	406,611.00	406,611.00	406,611.00	390,972.00	390,972.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689014	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0520 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel, construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-790	50	25-05-2018	22-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	629,762.65	629,762.65	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689028	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Enrique Gómez Bravo, Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-837	250	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,258.37	805,258.37	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689032	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Crisostomo Bonilla, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-855	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689038	Proyecto de inversión	1,013,333.00	1,013,333.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	100	04-08-2017	01-12-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	947,017.00	947,017.00	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689041	Proyecto de inversión	492,270.00	492,270.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0036 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-105	100	04-08-2017	01-11-2017	492,270.00	492,270.00	492,270.00	465,622.58	465,622.58	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689043	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Chalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-873	200	25-06-2018	22-10-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	810,853.03	810,853.03	Metros Cuadrados	100	41	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689052	Proyecto de inversión	6,438,940.00	6,438,940.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Ignacio Ramírez Calzada, Construcción y equipamiento de 2 aulas y áreas comunes, y remodelación de 13 oficinas académicas, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y sala de juntas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-938	300	15-01-2016	15-12-2016	6,438,940.00	6,438,940.00	6,438,940.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689090	Proyecto de inversión	4,799,204.00	4,799,204.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional, Construcción y equipamiento de 1 aula, 7 cubículos y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-100	950	15-01-2016	15-12-2016	4,799,204.00	4,799,204.00	4,799,204.00	1,437,025.38	1,437,025.38	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689106	Proyecto de inversión	377,311.00	377,311.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-68	100	14-09-2016	12-12-2016	377,311.00	377,311.00	377,311.00	377,281.00	377,281.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689122	Proyecto de inversión	294,463.00	294,463.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-84	100	30-11-2016	28-01-2017	294,463.00	294,463.00	294,463.00	276,982.00	276,982.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689149	Proyecto de inversión	393,499.00	393,499.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-117	100	30-11-2016	27-02-2017	393,499.00	393,499.00	393,499.00	392,307.00	392,307.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689162	Proyecto de inversión	162,519.00	162,519.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Martires de Rio Blanco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-131	100	24-08-2016	21-11-2016	162,519.00	162,519.00	162,519.00	162,505.00	162,505.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689177	Proyecto de inversión	456,468.00	456,468.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ruinas de Bonampak, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-151	100	12-12-2016	11-03-2017	456,467.69	456,467.69	456,467.69	456,465.27	456,465.27	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689186	Proyecto de inversión	313,329.00	313,329.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-162	100	30-11-2016	28-01-2017	279,018.00	279,018.00	279,018.00	248,603.21	248,603.21	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689195	Proyecto de inversión	186,351.00	186,351.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-173	100	19-08-2016	16-11-2016	186,351.00	186,351.00	186,351.00	185,916.00	185,916.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689198	Proyecto de inversión	419,660.00	419,660.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-176	100	26-09-2016	24-12-2016	419,659.60	419,659.60	419,659.60	416,950.77	416,950.77	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689212	Proyecto de inversión	313,016.00	313,016.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-190	100	26-08-2016	23-11-2016	313,016.00	313,016.00	313,016.00	313,015.00	313,015.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689220	Proyecto de inversión	393,643.00	393,643.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-198	100	23-11-2016	20-02-2017	393,642.50	393,642.50	393,642.50	393,399.62	393,399.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689254	Proyecto de inversión	442,829.00	442,829.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-235	100	30-11-2016	27-02-2017	442,829.00	442,829.00	442,829.00	438,479.00	438,479.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689256	Proyecto de inversión	302,127.00	302,127.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-237	100	12-12-2016	09-02-2017	302,126.94	302,126.94	302,126.94	297,776.90	297,776.90	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689257	Proyecto de inversión	451,569.00	451,569.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-238	100	12-12-2016	11-03-2017	451,569.00	451,569.00	451,569.00	447,219.00	447,219.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689292	Proyecto de inversión	153,444.00	153,444.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-274	100	12-09-2016	10-11-2016	153,444.00	153,444.00	153,444.00	150,949.00	150,949.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401689556	Proyecto de inversión	265,927.00	265,927.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-558	100	30-11-2016	28-01-2017	265,927.00	265,927.00	265,927.00	265,684.00	265,684.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689559	Proyecto de inversión	224,183.00	224,183.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Esperanza López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-561	100	12-12-2016	09-02-2017	224,183.00	224,183.00	224,183.00	148,971.00	148,971.00	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689572	Proyecto de inversión	241,415.00	241,415.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-576	100	30-11-2016	28-01-2017	241,415.00	241,415.00	241,415.00	238,121.00	238,121.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689576	Proyecto de inversión	159,029.00	159,029.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-580	100	12-09-2016	10-12-2016	159,029.00	159,029.00	159,029.00	158,916.00	158,916.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689600	Proyecto de inversión	156,110.00	156,110.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-607	100	28-12-2016	25-02-2017	156,110.00	156,110.00	156,110.00	156,047.00	156,047.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689618	Proyecto de inversión	151,561.00	151,561.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-627	100	30-11-2016	28-01-2017	151,560.85	151,560.85	151,560.85	108,542.32	108,542.32	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689645	Proyecto de inversión	118,699.00	118,699.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-656	100	30-11-2016	13-01-2017	118,698.97	118,698.97	118,698.97	101,326.80	101,326.80	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689652	Proyecto de inversión	236,651.00	236,651.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-665	100	22-05-2017	20-07-2017	236,650.81	236,650.81	236,650.81	226,712.59	226,712.59	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689666	Proyecto de inversión	172,109.00	172,109.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-681	100	30-11-2016	28-01-2017	172,108.80	172,108.80	172,108.80	166,203.82	166,203.82	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689674	Proyecto de inversión	180,222.00	180,222.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-691	100	26-09-2016	24-11-2016	180,222.00	180,222.00	180,222.00	177,252.00	177,252.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689703	Proyecto de inversión	153,449.00	153,449.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-722	100	10-10-2016	08-12-2016	153,448.85	153,448.85	153,448.85	141,585.64	141,585.64	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689718	Proyecto de inversión	284,929.00	284,929.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-737	100	19-08-2016	16-11-2016	284,929.00	284,929.00	284,929.00	284,928.00	284,928.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689730	Proyecto de inversión	126,678.00	126,678.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-750	100	30-11-2016	28-01-2017	126,677.87	126,677.87	126,677.87	87,603.45	87,603.45	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689733	Proyecto de inversión	1,199,241.00	1,199,241.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín González Plata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-753	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,241.00	1,199,241.00	1,199,241.00	1,163,292.00	1,163,292.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX190401689741	Proyecto de inversión	1,199,849.00	1,199,849.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-761	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,848.97	1,199,848.97	1,199,848.97	1,163,899.83	1,163,899.83	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689754	Proyecto de inversión	1,177,540.00	1,177,540.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Estado de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-774	100	14-07-2016	10-11-2016	1,177,540.00	1,177,540.00	1,177,540.00	1,129,361.00	1,129,361.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689765	Proyecto de inversión	1,083,098.00	1,083,098.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ma. Teresa Sierra de Sánchez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-785	100	14-07-2016	10-11-2016	1,083,098.00	1,083,098.00	1,083,098.00	1,047,149.00	1,047,149.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689769	Proyecto de inversión	1,196,784.00	1,196,784.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-789	100	14-07-2016	10-11-2016	1,196,784.00	1,196,784.00	1,196,784.00	1,160,835.00	1,160,835.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689771	Proyecto de inversión	1,199,830.00	1,199,830.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. Benito Juárez García, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-791	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,830.00	1,199,830.00	1,199,830.00	1,163,881.00	1,163,881.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689787	Proyecto de inversión	1,214,168.00	1,214,168.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-807	100	28-07-2016	24-11-2016	1,214,167.69	1,214,167.69	1,214,167.69	1,174,789.44	1,174,789.44	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689790	Proyecto de inversión	1,198,759.00	1,198,759.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Profr. Otilio Montaño, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-810	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,759.00	1,198,759.00	1,198,759.00	1,162,810.00	1,162,810.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689802	Proyecto de inversión	1,216,693.00	1,216,693.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-821	100	05-12-2016	03-04-2017	1,216,693.00	1,216,693.00	1,216,693.00	1,164,734.00	1,164,734.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689816	Proyecto de inversión	70,000.00	70,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Francisco I. Madero, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-836	100	28-04-2017	12-06-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	64,443.53	64,443.53	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689829	Proyecto de inversión	349,000.00	349,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-849	100	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.01	346,744.01	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689830	Proyecto de inversión	286,000.00	286,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-850	100	16-12-2016	13-02-2017	286,000.00	286,000.00	286,000.00	280,201.04	280,201.04	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689832	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Amado Nervo, Impermeabilización y pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-852	100	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689838	Proyecto de inversión	560,000.00	560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Libertad, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-858	50	10-03-2017	07-06-2017	560,000.00	560,000.00	560,000.00	432,352.98	432,352.98	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689844	Proyecto de inversión	203,000.00	203,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Impermeabilización de tres aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-864	100	28-04-2017	26-06-2017	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689856	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-876	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689865	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-885	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689878	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Guadalupe, Rehabilitación de techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-899	100	06-03-2017	03-06-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	762,171.00	762,171.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690269	Proyecto de inversión	2,683,365.00	2,683,365.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 6 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-124	300	15-01-2016	15-12-2016	2,683,364.58	2,683,364.58	2,683,364.58	2,666,700.00	2,666,700.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690274	Proyecto de inversión	1,896,000.00	1,896,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 3, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-2C y construcción de un módulo sanitario U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-5	250	10-07-2017	07-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,753,786.59	1,753,786.59	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690276	Proyecto de inversión	2,617,000.00	2,617,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 230, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-7	300	16-01-2017	15-05-2017	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	1,497,666.68	1,497,666.68	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690280	Proyecto de inversión	1,442,000.00	1,442,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-11	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,120,975.83	1,120,975.83	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690283	Proyecto de inversión	3,338,000.00	3,338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-14	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,209,615.03	3,209,615.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690285	Proyecto de inversión	3,338,000.00	3,338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-16	350	23-03-2017	19-08-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,256,955.73	3,256,955.73	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688101	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-001	200	25-07-2016	21-11-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688119	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-031	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688135	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0239 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-054	100	13-10-2016	10-01-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,998.14	767,998.14	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688142	Proyecto de inversión	880,926.00	880,926.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-061	100	26-08-2016	23-12-2016	880,925.80	880,925.80	880,925.80	847,044.04	847,044.04	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX190401688229	Proyecto de inversión	596,577.00	596,577.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-174	100	07-11-2016	06-03-2017	596,577.00	596,577.00	596,577.00	573,632.00	573,632.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688251	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Otilio Montaño, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-199	100	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,120,039.78	1,120,039.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688261	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0948 Guillermo González Camarena, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-210	100	06-01-2017	05-05-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	367,807.21	367,807.21	Metros Cuadrados	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688267	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento de 4 losas correspondientes a 4 aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-218	100	08-12-2016	06-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,675.73	410,675.73	Metros Cuadrados	100	37	37.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688272	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-231	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,577.16	225,577.16	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688274	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0391 Juan Aldama, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-233	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	195,740.78	195,740.78	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688278	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Alonso Huetzin Apocatzin, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-237	100	06-01-2017	05-05-2017	748,799.95	748,799.95	748,799.95	719,999.95	719,999.95	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688283	Proyecto de inversión	2,850,000.00	2,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0936 Rubén Jaramillo, Construcción y equipamiento de 2 aulas, barda perimetral, plaza cívica y módulo de baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-244	500	12-06-2017	08-11-2017	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	814,380.69	814,380.69	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688284	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-245	50	31-08-2016	28-12-2016	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,443,930.44	1,443,930.44	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688293	Proyecto de inversión	742,910.00	742,910.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata Salazar, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-257	100	31-08-2016	28-12-2016	742,909.79	742,909.79	742,909.79	714,336.34	714,336.34	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688299	Proyecto de inversión	697,997.00	697,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Arteaga, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-262	200	13-10-2016	10-01-2017	697,996.57	697,996.57	697,996.57	671,150.55	671,150.55	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688315	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 89 José María Morelos y Pavón, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-287	50	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,995.24	791,995.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688318	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Construcción de sanitarios, construcción de una aula para cómputo y mantenimiento de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-292	400	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688344	Proyecto de inversión	890,464.00	890,464.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-331	100	12-07-2016	08-11-2016	890,463.91	890,463.91	890,463.91	856,215.30	856,215.30	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688427	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-471	100	16-12-2016	14-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	687,833.71	687,833.71	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688434	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-480	150	31-08-2016	28-12-2016	1,188,549.48	1,188,549.48	1,188,549.48	1,142,836.04	1,142,836.04	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688443	Proyecto de inversión	971,152.00	971,152.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-497	50	13-10-2016	10-01-2017	971,151.55	971,151.55	971,151.55	933,799.57	933,799.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688458	Proyecto de inversión	823,680.00	823,680.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-529	200	06-01-2017	05-05-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688462	Proyecto de inversión	1,556,044.00	1,556,044.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-537	150	06-01-2017	05-05-2017	1,556,043.62	1,556,043.62	1,556,043.62	1,496,195.79	1,496,195.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688473	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Construcción de un aula y un techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-573	150	08-12-2016	06-04-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	812,971.49	812,971.49	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688474	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-590	100	22-03-2017	19-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	615,540.20	615,540.20	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688476	Proyecto de inversión	2,350,000.00	2,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-593	50	04-05-2017	30-09-2017	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,240,970.45	1,240,970.45	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688488	Proyecto de inversión	808,121.00	808,121.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-618	100	13-10-2016	10-01-2017	808,120.87	808,120.87	808,120.87	777,039.30	777,039.30	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688489	Proyecto de inversión	1,297,920.00	1,297,920.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y rehabilitación del patio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-622	100	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688498	Proyecto de inversión	902,939.00	902,939.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-642	100	29-03-2016	26-07-2016	902,938.85	902,938.85	902,938.85	868,210.43	868,210.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688502	Proyecto de inversión	349,426.00	349,426.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Décima Musa, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-649	100	31-08-2016	28-11-2016	349,425.50	349,425.50	349,425.50	335,986.06	335,986.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688507	Proyecto de inversión	1,034,979.00	1,034,979.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, No. 61 Moisés Saénz Garza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-669	100	15-05-2017	12-08-2017	1,034,978.68	1,034,978.68	1,034,978.68	995,171.81	995,171.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688535	Proyecto de inversión	1,081,975.00	1,081,975.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-736	100	31-08-2016	28-12-2016	1,081,974.51	1,081,974.51	1,081,974.51	1,040,360.11	1,040,360.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688550	Proyecto de inversión	1,077,666.00	1,077,666.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Reynaldo Escobar Castañeda, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-758	100	31-08-2016	28-12-2016	1,077,666.00	1,077,666.00	1,077,666.00	1,036,218.00	1,036,218.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688553	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Construcción de sanitarios y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-761	200	27-02-2017	26-06-2017	1,650,014.15	1,650,014.15	1,650,014.15	1,586,552.07	1,586,552.07	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688554	Proyecto de inversión	2,204,657.00	2,204,657.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-762	200	27-02-2017	26-06-2017	2,204,656.96	2,204,656.96	2,204,656.96	1,675,841.83	1,675,841.83	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688565	Proyecto de inversión	823,680.00	823,680.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tajín (Rayo Trueno o Centella), Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-802	100	12-07-2016	08-11-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688585	Proyecto de inversión	1,880,069.00	1,880,069.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-874	200	13-03-2017	10-07-2017	1,880,068.77	1,880,068.77	1,880,068.77	1,807,758.44	1,807,758.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688595	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,443,388.02	1,443,388.02	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688611	Proyecto de inversión	4,474,955.00	4,474,955.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-908	300	09-01-2017	07-06-2017	4,474,955.00	4,474,955.00	4,474,955.00	2,951,675.01	2,951,675.01	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688612	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	1500	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,094,781.75	15,094,781.75	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688616	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,616,929.44	14,616,929.44	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688628	Proyecto de inversión	7,378,973.00	7,378,973.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 43 Texcoco, Construcción y equipamiento de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de galvateja	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-927	500	16-01-2017	14-07-2017	7,378,973.00	7,378,973.00	7,378,973.00	5,565,675.54	5,565,675.54	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688632	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Adolfo López Mateos, AGM-0847, Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-932	2400	21-02-2017	19-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688639	Proyecto de inversión	675,550.00	675,550.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-946	100	06-01-2017	05-04-2017	675,550.00	675,550.00	675,550.00	649,568.00	649,568.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688647	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-970	100	08-08-2016	03-02-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,213,822.90	15,213,822.90	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688648	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-977	100	28-09-2016	25-04-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,350,892.46	16,350,892.46	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688651	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica de Tecamac, Construcción de un gimnasio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-982	100	01-12-2016	28-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,995,245.89	16,995,245.89	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688656	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de sala de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1004	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,036,909.57	10,036,909.57	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688662	Proyecto de inversión	340,967.00	340,967.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuitlahuac, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-017	200	06-01-2017	05-04-2017	340,967.00	340,967.00	340,967.00	327,853.00	327,853.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688684	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aldo Huxley, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-252	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688688	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Raquel Ayala Góngora, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-269	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	183,969.94	183,969.94	Metros Cuadrados	100	46	46.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688700	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-377	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	500,054.15	500,054.15	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688829	Proyecto de inversión	1,198,080.00	1,198,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-813	100	05-04-2017	02-08-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688846	Proyecto de inversión	349,440.00	349,440.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-390	100	21-04-2017	19-07-2017	349,439.99	349,439.99	349,439.99	335,999.99	335,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688858	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-521	200	15-05-2017	11-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,890.76	1,435,890.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688860	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de sanitarios, instalación de drenaje e hidráulica, construcción de cisterna, techumbre, rehabilitación de pisos de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-525	200	21-04-2017	18-08-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,329,592.24	1,329,592.24	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688877	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niño Artillero, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-806	200	21-04-2017	18-08-2017	823,405.86	823,405.86	823,405.86	791,736.40	791,736.40	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688891	Proyecto de inversión	449,280.00	449,280.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuela Medina, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-227	100	04-08-2017	01-11-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688892	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0140 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-305	50	31-08-2017	28-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,996.19	383,996.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688894	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gloria Campo Bello, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-356	100	11-09-2017	09-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	333,559.88	333,559.88	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688900	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-576	100	07-09-2017	04-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	761,919.90	761,919.90	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688910	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0273 5 de Febrero, Construcción de un aula de el taller de informática	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-638	50	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.57	519,609.57	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688913	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Griselda Alvarez , Rehabilitación aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-650	100	15-01-2016	15-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688918	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvina Jardón, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-662	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688919	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0117 Aztlán, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-664	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,227.29	246,227.29	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688938	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Luis Cabrera, Impermeabilización y mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-124	100	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	500,081.09	500,081.09	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689067	Proyecto de inversión	3,650,000.00	3,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de los Reyes Acaquilpan, Construcción de 6 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-968	300	08-01-2018	07-05-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,917,045.70	2,917,045.70	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689073	Proyecto de inversión	3,085,000.00	3,085,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de San Felipe del Progreso, Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-978	450	18-09-2017	14-02-2018	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	2,038,454.97	2,038,454.97	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689075	Proyecto de inversión	3,900,000.00	3,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Contro Universitario UAEM Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-985	350	15-01-2016	15-12-2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,169,745.79	1,169,745.79	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689081	Proyecto de inversión	4,090,000.00	4,090,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Santa Ana Zicatelcoyan, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-993	550	18-09-2017	14-02-2018	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	3,797,672.14	3,797,672.14	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689097	Proyecto de inversión	268,841.00	268,841.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-56	100	19-08-2016	16-11-2016	268,840.58	268,840.58	268,840.58	268,815.57	268,815.57	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689104	Proyecto de inversión	392,679.00	392,679.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-66	100	17-08-2016	14-11-2016	392,679.00	392,679.00	392,679.00	391,568.00	391,568.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689112	Proyecto de inversión	306,828.00	306,828.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-74	100	12-12-2016	09-02-2017	306,828.00	306,828.00	306,828.00	256,241.00	256,241.00	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689137	Proyecto de inversión	496,108.00	496,108.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 12 de Octubre de 1492, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-100	100	12-12-2016	11-03-2017	496,108.00	496,108.00	496,108.00	487,039.00	487,039.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689141	Proyecto de inversión	430,863.00	430,863.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-104	100	12-12-2016	11-03-2017	430,862.99	430,862.99	430,862.99	426,512.92	426,512.92	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689144	Proyecto de inversión	426,015.00	426,015.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-108	100	05-06-2017	02-09-2017	274,501.00	274,501.00	274,501.00	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	10	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689152	Proyecto de inversión	360,961.00	360,961.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-120	100	30-11-2016	27-02-2017	360,961.00	360,961.00	360,961.00	360,960.00	360,960.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689156	Proyecto de inversión	170,096.00	170,096.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-125	100	30-11-2016	28-01-2017	170,096.00	170,096.00	170,096.00	170,015.00	170,015.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689178	Proyecto de inversión	170,130.00	170,130.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-152	100	30-11-2016	28-01-2017	170,130.00	170,130.00	170,130.00	170,023.00	170,023.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689183	Proyecto de inversión	488,360.00	488,360.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-158	100	12-12-2016	11-03-2017	488,360.00	488,360.00	488,360.00	455,941.00	455,941.00	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689191	Proyecto de inversión	485,281.00	485,281.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-168	100	26-09-2016	24-12-2016	485,280.78	485,280.78	485,280.78	484,745.14	484,745.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689221	Proyecto de inversión	308,493.00	308,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0543 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-199	100	05-06-2017	03-08-2017	229,143.00	229,143.00	229,143.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	18	18.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689225	Proyecto de inversión	298,831.00	298,831.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-203	100	05-06-2017	03-08-2017	209,555.00	209,555.00	209,555.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689249	Proyecto de inversión	320,071.00	320,071.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-230	100	08-09-2016	06-12-2016	320,071.00	320,071.00	320,071.00	320,022.00	320,022.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689260	Proyecto de inversión	122,454.00	122,454.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-241	100	30-11-2016	28-01-2017	122,454.00	122,454.00	122,454.00	122,373.00	122,373.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689279	Proyecto de inversión	324,145.00	324,145.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-261	100	30-11-2016	28-01-2017	324,145.00	324,145.00	324,145.00	323,889.00	323,889.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689280	Proyecto de inversión	359,174.00	359,174.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-262	100	12-12-2016	11-03-2017	281,911.00	281,911.00	281,911.00	50,928.00	50,928.00	Metros Cuadrados	100	14	14.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689288	Proyecto de inversión	250,947.00	250,947.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-270	100	30-11-2016	28-01-2017	250,947.00	250,947.00	250,947.00	250,936.00	250,936.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689294	Proyecto de inversión	375,065.00	375,065.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1015 Maestro Eusebio Benitez Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-276	100	24-08-2016	21-11-2016	375,065.00	375,065.00	375,065.00	330,187.00	330,187.00	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689297	Proyecto de inversión	177,834.00	177,834.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Homero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-279	100	24-08-2016	21-11-2016	177,834.00	177,834.00	177,834.00	177,808.00	177,808.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689306	Proyecto de inversión	290,693.00	290,693.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0434 Constitución Mexicana de 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-288	100	12-12-2016	09-02-2017	290,693.00	290,693.00	290,693.00	286,911.00	286,911.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689308	Proyecto de inversión	265,651.00	265,651.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-290	100	26-09-2016	24-12-2016	265,651.00	265,651.00	265,651.00	257,478.00	257,478.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689316	Proyecto de inversión	326,240.00	326,240.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-299	100	05-06-2017	03-08-2017	107,888.00	107,888.00	107,888.00	79,575.00	79,575.00	Metros Cuadrados	100	24	24.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX190401689318	Proyecto de inversión	221,124.00	221,124.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-301	100	05-06-2017	03-08-2017	155,471.00	155,471.00	155,471.00	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	27	27.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689326	Proyecto de inversión	240,100.00	240,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-309	100	19-10-2016	17-12-2016	240,100.00	240,100.00	240,100.00	239,642.00	239,642.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689337	Proyecto de inversión	104,258.00	104,258.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroe de Nacozari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-320	100	30-11-2016	13-01-2017	104,258.00	104,258.00	104,258.00	104,065.00	104,065.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689359	Proyecto de inversión	313,071.00	313,071.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-342	100	12-12-2016	09-02-2017	313,071.00	313,071.00	313,071.00	312,339.00	312,339.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689368	Proyecto de inversión	354,506.00	354,506.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-352	100	12-12-2016	11-03-2017	354,506.00	354,506.00	354,506.00	221,094.00	221,094.00	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689381	Proyecto de inversión	98,035.00	98,035.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-365	100	30-11-2016	13-01-2017	98,035.00	98,035.00	98,035.00	97,684.00	97,684.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689388	Proyecto de inversión	365,528.00	365,528.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-373	100	12-12-2016	11-03-2017	365,528.00	365,528.00	365,528.00	361,178.00	361,178.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689417	Proyecto de inversión	304,446.00	304,446.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-404	100	12-12-2016	09-02-2017	304,446.00	304,446.00	304,446.00	304,372.00	304,372.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689429	Proyecto de inversión	209,555.00	209,555.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0894 Rafael Garciámorero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-416	100	30-11-2016	28-01-2017	209,555.00	209,555.00	209,555.00	191,237.00	191,237.00	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689431	Proyecto de inversión	200,020.00	200,020.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ollín Topiltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-418	100	30-11-2016	28-01-2017	200,020.00	200,020.00	200,020.00	197,277.00	197,277.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689432	Proyecto de inversión	110,646.00	110,646.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0823 Forjadores de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-419	100	30-11-2016	13-01-2017	110,646.00	110,646.00	110,646.00	94,261.00	94,261.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689445	Proyecto de inversión	249,862.00	249,862.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-432	100	30-11-2016	28-01-2017	249,862.00	249,862.00	249,862.00	249,860.00	249,860.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689479	Proyecto de inversión	247,826.00	247,826.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-470	100	12-12-2016	09-02-2017	247,826.00	247,826.00	247,826.00	193,028.00	193,028.00	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689515	Proyecto de inversión	282,639.00	282,639.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 24 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-512	100	23-11-2016	21-01-2017	282,639.00	282,639.00	282,639.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	15	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689532	Proyecto de inversión	205,460.00	205,460.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-531	100	30-11-2016	28-01-2017	205,460.00	205,460.00	205,460.00	188,634.00	188,634.00	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689536	Proyecto de inversión	214,231.00	214,231.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0250 Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-535	100	30-11-2016	28-01-2017	214,231.00	214,231.00	214,231.00	213,996.00	213,996.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689546	Proyecto de inversión	119,965.00	119,965.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-547	100	30-11-2016	13-01-2017	119,965.00	119,965.00	119,965.00	119,376.00	119,376.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689558	Proyecto de inversión	231,911.00	231,911.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-560	100	14-09-2016	12-12-2016	231,911.00	231,911.00	231,911.00	197,523.00	197,523.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689579	Proyecto de inversión	194,148.00	194,148.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0525 Gloria Leal de Beteta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-584	100	24-08-2016	21-11-2016	194,148.00	194,148.00	194,148.00	193,244.00	193,244.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689585	Proyecto de inversión	173,088.00	173,088.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-591	100	14-09-2016	12-12-2016	173,088.00	173,088.00	173,088.00	161,173.00	161,173.00	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689586	Proyecto de inversión	238,232.00	238,232.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Piltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-592	100	12-12-2016	09-02-2017	238,232.00	238,232.00	238,232.00	229,348.00	229,348.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689593	Proyecto de inversión	227,660.00	227,660.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-600	100	26-09-2016	24-12-2016	227,660.00	227,660.00	227,660.00	147,522.00	147,522.00	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689597	Proyecto de inversión	326,183.00	326,183.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-604	100	12-12-2016	09-02-2017	326,183.00	326,183.00	326,183.00	326,040.00	326,040.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689605	Proyecto de inversión	258,804.00	258,804.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-612	100	12-12-2016	09-02-2017	258,804.00	258,804.00	258,804.00	251,370.00	251,370.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689644	Proyecto de inversión	233,940.00	233,940.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Ma. Luisa Ballina Escartin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-655	100	26-09-2016	24-12-2016	233,940.00	233,940.00	233,940.00	225,881.00	225,881.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689658	Proyecto de inversión	175,894.00	175,894.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ellen Key, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-672	100	30-11-2016	28-01-2017	175,894.00	175,894.00	175,894.00	174,740.00	174,740.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689699	Proyecto de inversión	174,603.00	174,603.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calderón de la Barca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-717	100	10-10-2016	08-12-2016	174,602.69	174,602.69	174,602.69	153,296.73	153,296.73	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689702	Proyecto de inversión	193,235.00	193,235.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Antonio Alzate, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-721	100	30-11-2016	28-01-2017	193,235.00	193,235.00	193,235.00	184,091.00	184,091.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689706	Proyecto de inversión	141,315.00	141,315.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Carballido, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-725	100	10-10-2016	08-12-2016	141,314.80	141,314.80	141,314.80	141,314.05	141,314.05	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689717	Proyecto de inversión	124,506.00	124,506.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-736	100	14-09-2016	12-11-2016	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,470.48	124,470.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689745	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Conferencia Interamericana de Seg. S., Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-765	100	14-07-2016	10-11-2016	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689748	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-768	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,999.85	1,199,999.85	1,199,999.85	1,164,050.71	1,164,050.71	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689749	Proyecto de inversión	1,199,704.00	1,199,704.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-769	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,703.58	1,199,703.58	1,199,703.58	1,148,619.44	1,148,619.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689753	Proyecto de inversión	1,198,995.00	1,198,995.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-773	100	14-07-2016	10-11-2016	1,198,995.00	1,198,995.00	1,198,995.00	1,160,726.00	1,160,726.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689755	Proyecto de inversión	1,199,863.00	1,199,863.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-775	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,862.99	1,199,862.99	1,199,862.99	1,163,913.56	1,163,913.56	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689756	Proyecto de inversión	1,198,840.00	1,198,840.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cultura Azteca, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-776	100	14-07-2016	10-11-2016	1,198,840.00	1,198,840.00	1,198,840.00	1,162,890.85	1,162,890.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689764	Proyecto de inversión	1,190,749.00	1,190,749.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Delfino Pando Medina, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-784	100	25-07-2016	21-11-2016	1,190,749.00	1,190,749.00	1,190,749.00	1,140,645.00	1,140,645.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689770	Proyecto de inversión	1,199,884.00	1,199,884.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-790	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689773	Proyecto de inversión	1,196,871.00	1,196,871.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-793	100	25-07-2016	21-11-2016	1,196,870.56	1,196,870.56	1,196,870.56	1,154,175.89	1,154,175.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689774	Proyecto de inversión	1,199,048.00	1,199,048.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Evolución Campesina, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-794	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,048.00	1,199,048.00	1,199,048.00	1,148,523.00	1,148,523.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689781	Proyecto de inversión	1,199,884.00	1,199,884.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-801	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689784	Proyecto de inversión	1,199,860.00	1,199,860.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-804	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,859.73	1,199,859.73	1,199,859.73	1,163,910.59	1,163,910.59	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401689785	Proyecto de inversión	1,182,597.00	1,182,597.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-805	100	25-07-2016	21-11-2016	1,182,597.00	1,182,597.00	1,182,597.00	1,146,648.00	1,146,648.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689791	Proyecto de inversión	1,198,841.00	1,198,841.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-811	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,841.00	1,198,841.00	1,198,841.00	1,162,892.00	1,162,892.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689820	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Roberto García Morelo Rivero, Rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-840	100	28-04-2017	26-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689833	Proyecto de inversión	251,500.00	251,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, AGC-3087, Construcción de techumbre e impermeabilización de salones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-853	100	16-12-2016	13-02-2017	251,500.00	251,500.00	251,500.00	194,590.38	194,590.38	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689929	Proyecto de inversión	336,000.00	336,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-901	100	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690268	Proyecto de inversión	701,944.00	701,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-124	100	01-03-2018	29-05-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690277	Proyecto de inversión	1,896,000.00	1,896,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 150, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-8	250	26-07-2017	23-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,742,802.91	1,742,802.91	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690281	Proyecto de inversión	721,000.00	721,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No 146, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-12	50	16-12-2016	15-03-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	684,405.33	684,405.33	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690286	Proyecto de inversión	2,361,753.00	2,361,753.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-17	200	10-07-2017	06-11-2017	2,361,753.00	2,361,753.00	2,361,753.00	1,245,639.52	1,245,639.52	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688108	Proyecto de inversión	661,371.00	661,371.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-008	100	08-12-2016	06-04-2017	661,370.73	661,370.73	661,370.73	635,933.39	635,933.39	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688123	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,553.50	710,553.50	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688124	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Solidaridad, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-036	200	31-08-2016	28-12-2016	822,323.83	822,323.83	822,323.83	790,695.99	790,695.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688128	Proyecto de inversión	440,463.00	440,463.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-041	50	31-08-2016	28-11-2016	440,462.98	440,462.98	440,462.98	423,522.10	423,522.10	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688129	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mirló, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-044	100	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX190401688162	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-085	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	670,110.00	670,110.00	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688167	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-091	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,486.38	700,486.38	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688172	Proyecto de inversión	299,513.00	299,513.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-100	100	06-01-2017	06-03-2017	299,513.00	299,513.00	299,513.00	287,993.00	287,993.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688173	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	100	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,915.31	1,143,915.31	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688190	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción y equipamiento de dos aulas y mantenimiento de sanitarios y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-125	100	05-09-2016	02-01-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,238,544.94	1,238,544.94	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688201	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Los Constituyentes, Mantenimiento de baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-142	100	07-11-2016	06-03-2017	237,068.05	237,068.05	237,068.05	227,950.05	227,950.05	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688204	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-147	300	07-11-2016	06-03-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	983,555.36	983,555.36	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688211	Proyecto de inversión	836,478.00	836,478.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo , Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-155	100	01-08-2016	28-11-2016	836,477.92	836,477.92	836,477.92	804,305.69	804,305.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688213	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-158	50	07-11-2016	06-03-2017	604,306.96	604,306.96	604,306.96	581,064.37	581,064.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688215	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Christian Andersen, Rehabilitación general y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-160	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	815,546.00	815,546.00	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688222	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de loseta en dirección y firme en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-168	100	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	124,126.07	124,126.07	Metros Cuadrados	100	41	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688225	Proyecto de inversión	776,654.00	776,654.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Castañeda del Pozo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-171	100	07-11-2016	06-03-2017	776,653.79	776,653.79	776,653.79	746,782.49	746,782.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688233	Proyecto de inversión	772,790.00	772,790.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-179	100	07-11-2016	06-03-2017	772,790.00	772,790.00	772,790.00	743,068.00	743,068.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688241	Proyecto de inversión	753,148.00	753,148.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raquel Medina Vargas, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-187	100	07-11-2016	06-03-2017	753,147.79	753,147.79	753,147.79	724,588.41	724,588.41	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688248	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-196	100	07-11-2016	06-03-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	820,857.71	820,857.71	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688250	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Guillermo Robles Gil, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-198	100	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	636,416.93	636,416.93	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688253	Proyecto de inversión	748,798.00	748,798.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Heriberto Enríquez, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-201	100	06-01-2017	05-05-2017	748,798.00	748,798.00	748,798.00	719,998.00	719,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688263	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emma Godoy, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-212	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.81	791,999.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688265	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Martí, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-214	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	779,888.38	779,888.38	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688266	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Margarita Maza de Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-215	100	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	962,454.59	962,454.59	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688269	Proyecto de inversión	967,773.00	967,773.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-224	100	06-01-2017	05-05-2017	967,773.00	967,773.00	967,773.00	930,551.00	930,551.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688279	Proyecto de inversión	876,693.00	876,693.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-240	100	31-08-2016	28-12-2016	876,693.00	876,693.00	876,693.00	842,974.00	842,974.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688302	Proyecto de inversión	799,611.00	799,611.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Esperanza Ramírez de Alba, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-267	50	31-08-2016	28-12-2016	799,610.85	799,610.85	799,610.85	768,856.58	768,856.58	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688304	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, William Heard Kilpatrick, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	50	08-12-2016	06-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	350,760.49	350,760.49	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688323	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0912 Dolores Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-306	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,140.96	376,140.96	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688328	Proyecto de inversión	1,082,822.00	1,082,822.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-311	200	24-08-2016	21-12-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688333	Proyecto de inversión	2,340,000.00	2,340,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-316	300	14-06-2017	11-10-2017	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,112,932.16	2,112,932.16	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688335	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-319	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	737,414.00	737,414.00	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688343	Proyecto de inversión	748,800.00	748,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-330	100	29-07-2016	25-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688399	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-422	100	31-08-2016	28-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	731,087.01	731,087.01	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688402	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-430	100	06-01-2017	05-05-2017	1,016,758.11	1,016,758.11	1,016,758.11	977,652.03	977,652.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688405	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Netzahualcōyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-433	100	06-01-2017	05-05-2017	805,595.30	805,595.30	805,595.30	774,610.86	774,610.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688413	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-450	100	06-01-2017	05-05-2017	1,039,798.00	1,039,798.00	1,039,798.00	999,805.75	999,805.75	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688419	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Musquiz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-462	300	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688421	Proyecto de inversión	1,082,808.00	1,082,808.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-465	100	01-08-2016	28-11-2016	1,082,807.67	1,082,807.67	1,082,807.67	1,041,161.22	1,041,161.22	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688429	Proyecto de inversión	1,087,152.00	1,087,152.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0143 Cuauhtémoc, Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-473	250	05-09-2016	02-01-2017	1,087,151.53	1,087,151.53	1,087,151.53	1,045,338.00	1,045,338.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688439	Proyecto de inversión	1,401,613.00	1,401,613.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, equipamiento de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-493	250	22-03-2017	19-07-2017	1,401,613.00	1,401,613.00	1,401,613.00	1,347,705.00	1,347,705.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688463	Proyecto de inversión	599,039.00	599,039.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0221 Amado Nervo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-538	100	01-08-2016	29-10-2016	599,039.00	599,039.00	599,039.00	575,999.00	575,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688466	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-552	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	662,474.00	662,474.00	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688472	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-572	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.67	383,999.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688477	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-594	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	521,640.76	521,640.76	Metros Cuadrados	100	45	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688485	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-614	100	04-05-2017	30-09-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,930,825.01	1,930,825.01	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688492	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0030 Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-629	100	08-11-2016	07-03-2017	517,749.81	517,749.81	517,749.81	497,836.36	497,836.36	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688500	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-644	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,584,176.57	1,584,176.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688509	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatiuh, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-677	50	13-10-2016	10-01-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	462,475.18	462,475.18	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688525	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-724	50	21-02-2017	20-06-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,585.40	572,585.40	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688549	Proyecto de inversión	902,940.00	902,940.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-753	100	06-01-2017	05-05-2017	902,939.56	902,939.56	902,939.56	868,211.11	868,211.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688568	Proyecto de inversión	1,037,884.00	1,037,884.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Bustamante, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-810	100	22-03-2017	19-06-2017	1,037,883.84	1,037,883.84	1,037,883.84	997,965.23	997,965.23	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688569	Proyecto de inversión	971,661.00	971,661.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Construcción de sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-835	200	05-09-2016	02-01-2017	971,660.94	971,660.94	971,660.94	934,289.37	934,289.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688574	Proyecto de inversión	1,650,296.00	1,650,296.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-845	100	27-02-2017	26-06-2017	1,650,295.90	1,650,295.90	1,650,295.90	1,586,822.98	1,586,822.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688581	Proyecto de inversión	2,804,452.00	2,804,452.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 52 Axapusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-869	200	09-01-2017	07-06-2017	2,804,452.00	2,804,452.00	2,804,452.00	2,696,589.00	2,696,589.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688588	Proyecto de inversión	2,349,000.00	2,349,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-877	300	21-08-2017	17-01-2018	2,349,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	2,245,272.44	2,245,272.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688589	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Cuautitlán, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-880	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	833,698.79	833,698.79	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688590	Proyecto de inversión	2,235,245.00	2,235,245.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-881	200	05-09-2016	02-01-2017	2,235,245.00	2,235,245.00	2,235,245.00	1,695,040.14	1,695,040.14	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688621	Proyecto de inversión	549,120.00	549,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-920	200	31-08-2016	28-12-2016	549,119.98	549,119.98	549,119.98	527,999.98	527,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688623	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-922	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,408.44	430,408.44	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688624	Proyecto de inversión	3,029,299.00	3,029,299.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 26 Tenancingo, Construcción y equipamiento de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-923	200	09-01-2017	07-06-2017	3,029,299.00	3,029,299.00	3,029,299.00	2,912,788.00	2,912,788.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688631	Proyecto de inversión	10,600,000.00	10,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317, Construcción y equipamiento de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-931	800	16-01-2017	14-08-2017	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	8,671,910.60	8,671,910.60	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688633	Proyecto de inversión	11,662,469.00	11,662,469.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-934	1000	19-12-2016	17-07-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,338,820.41	8,338,820.41	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688637	Proyecto de inversión	3,858,000.00	3,858,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitación de 160 ml de barda y construcción de 2000m2 de andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-941	200	04-05-2017	30-09-2017	3,858,000.00	3,858,000.00	3,858,000.00	2,023,439.34	2,023,439.34	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688640	Proyecto de inversión	5,926,243.00	5,926,243.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 28 Zinacantepec II, Construcción y equipamiento de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-947	450	26-10-2016	24-04-2017	4,498,593.47	4,498,593.47	4,498,593.47	4,325,570.64	4,325,570.64	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688642	Proyecto de inversión	2,650,500.00	2,650,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Atacomulco Profesora Evangelina Alcantar, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-953	100	21-12-2016	19-06-2017	2,650,500.00	2,650,500.00	2,650,500.00	1,944,896.79	1,944,896.79	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688643	Proyecto de inversión	3,195,000.00	3,195,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-957	200	25-06-2018	21-12-2018	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	2,401,617.60	2,401,617.60	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688646	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-969	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,344,560.88	15,344,560.88	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688664	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0235 Ruta de la Independencia, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-020	200	06-01-2017	05-04-2017	343,650.01	343,650.01	343,650.01	330,432.71	330,432.71	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688666	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 18 de Marzo, Construcción de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-037	200	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	480,991.22	480,991.22	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688667	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-045	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,154.45	700,154.45	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688674	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-130	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	272,056.85	272,056.85	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688680	Proyecto de inversión	1,088,034.00	1,088,034.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-221	100	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,187.00	1,046,187.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688683	Proyecto de inversión	993,203.00	993,203.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0128 Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-226	100	06-01-2017	05-05-2017	993,202.63	993,202.63	993,202.63	955,002.53	955,002.53	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688693	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-296	100	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688709	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-443	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	755,909.00	755,909.00	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688710	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-454	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	335,582.17	335,582.17	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688732	Proyecto de inversión	526,008.00	526,008.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-603	100	06-01-2017	05-04-2017	526,007.94	526,007.94	526,007.94	505,776.86	505,776.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688736	Proyecto de inversión	399,360.00	399,360.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eduardo Rodríguez Castañeda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-686	100	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688745	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 1041 Dr. José María Coss, Construcción y equipamiento de 2 aulas, una techumbre y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-765	200	23-03-2017	20-07-2017	1,798,437.20	1,798,437.20	1,798,437.20	1,729,266.54	1,729,266.54	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688759	Proyecto de inversión	1,551,928.00	1,551,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tlalcaelel, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1031	100	05-04-2017	02-08-2017	1,549,187.22	1,549,187.22	1,549,187.22	1,489,603.10	1,489,603.10	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688772	Proyecto de inversión	1,972,990.00	1,972,990.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UPyC, Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1041	100	14-06-2017	11-10-2017	1,972,989.53	1,972,989.53	1,972,989.53	1,897,105.32	1,897,105.32	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688788	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 10 de Abril, Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herrería de los sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-216	100	05-04-2017	03-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	458,470.68	458,470.68	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688793	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general de la institución.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-345	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,418,714.67	1,418,714.67	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688805	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tomás Moro , Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-555	50	08-05-2017	05-08-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688810	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-582	100	05-04-2017	02-08-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,999.84	1,055,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688814	Proyecto de inversión	1,088,031.00	1,088,031.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-646	100	08-05-2017	05-08-2017	1,088,030.78	1,088,030.78	1,088,030.78	1,046,183.45	1,046,183.45	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688834	Proyecto de inversión	541,086.00	541,086.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Castro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-843	100	22-02-2017	21-06-2017	541,086.00	541,086.00	541,086.00	520,275.00	520,275.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688849	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Buendía, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-423	100	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	394,151.00	394,151.00	Metros Cuadrados	100	36	36.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688850	Proyecto de inversión	1,082,822.00	1,082,822.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-434	100	23-08-2017	20-12-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688916	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Rehabilitación de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-660	100	04-08-2017	02-10-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688928	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	50	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	193,194.77	193,194.77	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688932	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-859	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688935	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mónica Pretelini de Peña, Sanitarios y plaza cívica construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-079	500	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,043.10	569,043.10	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688941	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kalho, Construcción de tres aulas y núcleos de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-156	350	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688949	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0016 Vicente Guerrero, Construcción de dos aulas, sanitarios y techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-353	400	20-09-2017	17-01-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,676,447.82	1,676,447.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX190401688951	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-403	50	23-08-2017	20-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	122,144.57	122,144.57	Metros Cuadrados	100	23	23.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688955	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-474	100	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	461,417.84	461,417.84	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688963	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-546	250	18-09-2017	14-02-2018	1,695,336.92	1,695,336.92	1,695,336.92	1,630,131.65	1,630,131.65	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688967	Proyecto de inversión	2,350,000.00	2,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de barda .	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-567	550	08-01-2018	06-06-2018	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,464,569.10	1,464,569.10	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688975	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Solache, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-587	50	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	389,242.20	389,242.20	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688979	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mariano Mociño, Construcción de dos aulas, baños y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-597	400	06-12-2017	04-05-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	794,195.47	794,195.47	Metros Cuadrados	100	45	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688980	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0180 José Antonio Alzate, Construcción y equipamiento de un aula y mantenimiento a techos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-598	50	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,026,304.00	1,026,304.00	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688983	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio José de Allende, Rehabilitación de tres aulas, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-620	100	14-09-2017	12-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,569,107.76	1,569,107.76	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688987	Proyecto de inversión	796,524.00	796,524.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación sanitarios, aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-651	100	04-08-2017	01-11-2017	796,523.97	796,523.97	796,523.97	765,888.43	765,888.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688988	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación de sanitarios, aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-652	100	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688991	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0693 Juana de Asbaje, Rehabilitación a infraestructura (Construcción y equipamiento de audiovisual)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-672	100	15-01-2016	15-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	373,052.42	373,052.42	Metros Cuadrados	100	31	31.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401689013	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-788	50	14-02-2018	14-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,647,794.67	1,647,794.67	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401689015	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Mobiliario para el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-800	100	15-01-2016	15-12-2016	550,000.00	550,000.00	550,000.00	204,106.84	204,106.84	Metros Cuadrados	100	37	37.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES FISICO	AVANCES FISICO	AVANCES FISICO	AVANCES FISICO	AVANCES FISICO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401689020	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mejora del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-816	100	14-09-2017	11-01-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,042.91	2,008,042.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689023	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Rosales, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-824	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	715,674.61	715,674.61	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689024	Proyecto de inversión	925,128.00	925,128.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-829	100	04-08-2017	01-11-2017	925,128.00	925,128.00	925,128.00	889,546.00	889,546.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689033	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-856	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689040	Proyecto de inversión	1,100,900.00	1,100,900.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1051	100	06-12-2017	05-03-2018	1,100,900.00	1,100,900.00	1,100,900.00	1,056,863.98	1,056,863.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689071	Proyecto de inversión	4,200,000.00	4,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-975	400	20-09-2017	16-02-2018	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,209,126.80	1,209,126.80	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689078	Proyecto de inversión	3,980,000.00	3,980,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Texcoco, Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-990	350	14-09-2017	11-01-2018	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,728,961.02	3,728,961.02	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689088	Proyecto de inversión	4,410,000.00	4,410,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración, Construcción y equipamiento de 1 biblioteca con una extensión de 370 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1005	100	15-01-2016	15-12-2016	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689089	Proyecto de inversión	13,620,000.00	13,620,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería, Se llevará a cabo la remodelación del edificio "b" para albergar la biblioteca, extensión de 1,200 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1004	100	15-01-2016	15-12-2016	13,620,000.00	13,620,000.00	13,620,000.00	4,081,943.34	4,081,943.34	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689091	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1051	100	14-02-2018	14-05-2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,590,957.86	7,590,957.86	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689092	Proyecto de inversión	368,935.00	368,935.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-51	100	12-12-2016	11-03-2017	368,935.00	368,935.00	368,935.00	172,017.12	172,017.12	Metros Cuadrados	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689115	Proyecto de inversión	233,665.00	233,665.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-77	100	12-12-2016	09-02-2017	233,665.00	233,665.00	233,665.00	224,500.00	224,500.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689128	Proyecto de inversión	453,172.00	453,172.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-90	100	24-08-2016	21-11-2016	453,172.00	453,172.00	453,172.00	453,171.00	453,171.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689129	Proyecto de inversión	513,241.00	513,241.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-91	100	17-08-2016	14-11-2016	513,240.69	513,240.69	513,240.69	508,469.69	508,469.69	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689134	Proyecto de inversión	357,894.00	357,894.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-97	100	24-08-2016	21-11-2016	357,894.00	357,894.00	357,894.00	356,133.00	356,133.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689157	Proyecto de inversión	245,770.00	245,770.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-126	100	17-08-2016	14-11-2016	245,770.00	245,770.00	245,770.00	218,573.00	218,573.00	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689158	Proyecto de inversión	210,473.00	210,473.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hellen Adams Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-127	100	12-12-2016	09-02-2017	210,473.00	210,473.00	210,473.00	76,392.00	76,392.00	Metros Cuadrados	100	36	36.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689161	Proyecto de inversión	493,048.00	493,048.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-130	100	08-08-2016	05-11-2016	493,048.00	493,048.00	493,048.00	493,047.00	493,047.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689165	Proyecto de inversión	435,688.00	435,688.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-134	100	12-12-2016	11-03-2017	435,687.50	435,687.50	435,687.50	421,767.46	421,767.46	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689170	Proyecto de inversión	434,013.00	434,013.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0208 Maestro de América, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-140	100	30-11-2016	27-02-2017	434,012.66	434,012.66	434,012.66	427,374.40	427,374.40	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689171	Proyecto de inversión	365,740.00	365,740.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-142	100	12-12-2016	11-03-2017	365,740.00	365,740.00	365,740.00	365,736.00	365,736.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689172	Proyecto de inversión	331,711.00	331,711.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-143	100	26-08-2016	23-11-2016	331,710.60	331,710.60	331,710.60	331,710.03	331,710.03	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689175	Proyecto de inversión	364,892.00	364,892.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-149	100	12-09-2016	10-12-2016	364,891.90	364,891.90	364,891.90	359,036.64	359,036.64	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689179	Proyecto de inversión	532,281.00	532,281.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-153	100	26-08-2016	23-11-2016	532,280.87	532,280.87	532,280.87	506,122.77	506,122.77	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689180	Proyecto de inversión	455,695.00	455,695.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-154	100	12-12-2016	11-03-2017	455,694.70	455,694.70	455,694.70	441,689.23	441,689.23	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689184	Proyecto de inversión	278,866.00	278,866.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-159	100	26-08-2016	23-11-2016	278,865.71	278,865.71	278,865.71	278,864.65	278,864.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689185	Proyecto de inversión	343,935.00	343,935.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-161	100	30-11-2016	27-02-2017	343,935.00	343,935.00	343,935.00	343,915.00	343,915.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689189	Proyecto de inversión	260,495.00	260,495.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-165	100	26-09-2016	24-12-2016	260,495.00	260,495.00	260,495.00	258,647.00	258,647.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689204	Proyecto de inversión	402,204.00	402,204.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-182	100	12-12-2016	11-03-2017	402,203.53	402,203.53	402,203.53	402,202.28	402,202.28	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689214	Proyecto de inversión	274,501.00	274,501.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-192	100	30-11-2016	28-01-2017	274,501.00	274,501.00	274,501.00	274,464.00	274,464.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689224	Proyecto de inversión	451,547.00	451,547.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-202	100	30-11-2016	27-02-2017	451,547.00	451,547.00	451,547.00	407,803.00	407,803.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689244	Proyecto de inversión	357,330.00	357,330.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-225	100	30-11-2016	27-02-2017	357,329.95	357,329.95	357,329.95	357,310.39	357,310.39	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689250	Proyecto de inversión	250,986.00	250,986.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-231	100	12-12-2016	09-02-2017	250,986.00	250,986.00	250,986.00	246,636.00	246,636.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689282	Proyecto de inversión	225,725.00	225,725.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-264	100	12-12-2016	09-02-2017	225,724.62	225,724.62	225,724.62	176,014.97	176,014.97	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689293	Proyecto de inversión	107,369.00	107,369.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-275	100	30-11-2016	28-01-2017	107,369.00	107,369.00	107,369.00	107,321.00	107,321.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689312	Proyecto de inversión	370,608.00	370,608.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-295	100	19-08-2016	16-11-2016	370,608.00	370,608.00	370,608.00	368,811.00	368,811.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689317	Proyecto de inversión	250,986.00	250,986.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-300	100	05-09-2016	03-12-2016	241,904.00	241,904.00	241,904.00	240,433.27	240,433.27	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689323	Proyecto de inversión	279,018.00	279,018.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-306	100	12-09-2016	10-12-2016	279,018.00	279,018.00	279,018.00	243,207.00	243,207.00	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689327	Proyecto de inversión	255,714.00	255,714.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-310	100	30-11-2016	28-01-2017	255,713.74	255,713.74	255,713.74	255,705.49	255,705.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689340	Proyecto de inversión	335,723.00	335,723.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-323	100	30-11-2016	28-01-2017	335,723.00	335,723.00	335,723.00	331,036.00	331,036.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689345	Proyecto de inversión	262,076.00	262,076.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Miro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-328	100	30-11-2016	28-01-2017	262,076.00	262,076.00	262,076.00	260,566.00	260,566.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689552	Proyecto de inversión	265,956.00	265,956.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-553	100	12-12-2016	09-02-2017	265,956.00	265,956.00	265,956.00	265,931.00	265,931.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689555	Proyecto de inversión	228,905.00	228,905.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Zapata Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-556	100	12-12-2016	09-02-2017	228,905.00	228,905.00	228,905.00	227,858.00	227,858.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689587	Proyecto de inversión	185,776.00	185,776.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-593	100	05-06-2017	03-08-2017	185,776.00	185,776.00	185,776.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689590	Proyecto de inversión	228,740.00	228,740.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0368 Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-597	100	12-12-2016	09-02-2017	228,740.00	228,740.00	228,740.00	228,723.00	228,723.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689596	Proyecto de inversión	175,457.00	175,457.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-603	100	12-12-2016	09-02-2017	175,457.00	175,457.00	175,457.00	175,101.00	175,101.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689598	Proyecto de inversión	152,620.00	152,620.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-605	100	12-12-2016	09-02-2017	152,620.00	152,620.00	152,620.00	126,170.00	126,170.00	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689631	Proyecto de inversión	190,520.00	190,520.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-640	100	30-11-2016	28-01-2017	190,519.87	190,519.87	190,519.87	175,480.07	175,480.07	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689646	Proyecto de inversión	69,793.00	69,793.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tollocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-657	100	12-12-2016	25-01-2017	69,793.00	69,793.00	69,793.00	65,443.00	65,443.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689659	Proyecto de inversión	106,414.00	106,414.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-673	100	14-09-2016	12-11-2016	106,414.00	106,414.00	106,414.00	101,827.00	101,827.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689660	Proyecto de inversión	158,692.00	158,692.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0302 Toribio de Venante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-674	100	12-12-2016	09-02-2017	158,691.90	158,691.90	158,691.90	85,563.14	85,563.14	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689665	Proyecto de inversión	200,039.00	200,039.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-680	100	10-10-2016	08-12-2016	200,039.00	200,039.00	200,039.00	200,035.00	200,035.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689685	Proyecto de inversión	191,671.00	191,671.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0367 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-702	100	30-11-2016	28-01-2017	191,670.80	191,670.80	191,670.80	191,670.49	191,670.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689712	Proyecto de inversión	163,981.00	163,981.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 20, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-731	100	21-09-2016	19-12-2016	163,980.98	163,980.98	163,980.98	163,962.57	163,962.57	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689713	Proyecto de inversión	121,133.00	121,133.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Andrés Molina Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-732	100	10-10-2016	23-11-2016	121,133.00	121,133.00	121,133.00	115,675.00	115,675.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401689824	Proyecto de inversión	323,000.00	323,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. César Camacho Quiroz, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-844	100	16-12-2016	15-03-2017	323,000.00	323,000.00	323,000.00	287,169.96	287,169.96	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689839	Proyecto de inversión	858,566.00	858,566.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-859	100	28-04-2017	25-08-2017	858,565.82	858,565.82	858,565.82	739,598.76	739,598.76	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689938	Proyecto de inversión	748,000.00	748,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-913	100	28-04-2017	25-08-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	744,812.70	744,812.70	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690270	Proyecto de inversión	1,442,000.00	1,442,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 271, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-1	100	17-07-2017	14-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	685,934.65	685,934.65	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690273	Proyecto de inversión	1,442,000.00	1,442,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 167, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-4	100	24-07-2017	21-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,062,597.92	1,062,597.92	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690279	Proyecto de inversión	1,442,000.00	1,442,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No.8, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-10	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,101,016.35	1,101,016.35	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401690284	Proyecto de inversión	3,338,000.00	3,338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-15	350	10-07-2017	06-12-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,251,437.42	3,251,437.42	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688105	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-005	100	31-08-2016	28-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	582,165.79	582,165.79	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688106	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertadores de América, Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-006	100	07-12-2016	05-04-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,027,153.21	1,027,153.21	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688115	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-022	100	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	946,061.00	946,061.00	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688116	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-027	100	22-03-2017	19-07-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	670,621.96	670,621.96	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688121	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-033	150	31-08-2016	28-12-2016	1,140,936.92	1,140,936.92	1,140,936.92	1,097,054.74	1,097,054.74	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688131	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Lic. Isidro Fabela, Construcción de núcleos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-047	200	31-08-2016	28-12-2016	752,629.63	752,629.63	752,629.63	723,682.33	723,682.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688137	Proyecto de inversión	499,199.00	499,199.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0045 Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-056	100	31-08-2016	28-11-2016	499,198.80	499,198.80	499,198.80	479,998.85	479,998.85	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688371	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Dario, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-371	200	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688372	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlamachcancalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	943,842.00	943,842.00	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688374	Proyecto de inversión	798,720.00	798,720.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enríquez, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-382	100	06-01-2017	05-05-2017	798,719.57	798,719.57	798,719.57	767,999.59	767,999.59	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688376	Proyecto de inversión	891,316.00	891,316.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar R. Leyva Mancilla, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-384	100	05-09-2016	02-01-2017	891,316.00	891,316.00	891,316.00	857,035.00	857,035.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688381	Proyecto de inversión	891,142.00	891,142.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-394	100	31-08-2016	28-12-2016	891,141.60	891,141.60	891,141.60	856,866.91	856,866.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688393	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Camilo José Cela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-412	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	249,707.44	249,707.44	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688414	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-452	100	06-01-2017	05-05-2017	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688416	Proyecto de inversión	1,447,680.00	1,447,680.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mis Primeras Letras, Construcción de cuatro aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-456	200	13-10-2016	09-02-2017	1,447,679.99	1,447,679.99	1,447,679.99	1,391,999.99	1,391,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688418	Proyecto de inversión	753,859.00	753,859.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Camarena González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-458	100	06-01-2017	05-05-2017	753,859.00	753,859.00	753,859.00	677,701.00	677,701.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688425	Proyecto de inversión	913,271.00	913,271.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-469	100	01-08-2016	28-11-2016	913,271.00	913,271.00	913,271.00	878,146.00	878,146.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688436	Proyecto de inversión	985,980.00	985,980.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-489	50	31-08-2016	28-12-2016	985,980.00	985,980.00	985,980.00	948,058.00	948,058.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688440	Proyecto de inversión	720,839.00	720,839.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-494	50	13-10-2016	10-01-2017	720,838.94	720,838.94	720,838.94	693,114.37	693,114.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688448	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-503	300	02-05-2017	28-09-2017	2,393,771.11	2,393,771.11	2,393,771.11	2,301,702.97	2,301,702.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688449	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-506	100	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688577	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-863	50	22-03-2017	19-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	610,480.01	610,480.01	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688578	Proyecto de inversión	6,904,620.00	6,904,620.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No. 4 Almola de Juárez, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	1200	09-01-2017	07-07-2017	6,904,619.76	6,904,619.76	6,904,619.76	6,124,121.65	6,124,121.65	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688583	Proyecto de inversión	11,662,469.00	11,662,469.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Capulhuac, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-871	1000	26-10-2016	24-04-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,843,658.54	8,843,658.54	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688587	Proyecto de inversión	363,364.00	363,364.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	100	06-01-2017	05-04-2017	363,364.00	363,364.00	363,364.00	348,827.24	348,827.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688604	Proyecto de inversión	389,052.00	389,052.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No.191 (Complemento), Construcción de 90 mtrs. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-900	100	22-03-2017	19-06-2017	389,052.00	389,052.00	389,052.00	373,489.92	373,489.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688609	Proyecto de inversión	4,443,050.00	4,443,050.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-905	200	09-01-2017	07-06-2017	4,443,050.00	4,443,050.00	4,443,050.00	3,038,438.59	3,038,438.59	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688627	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	1500	06-12-2016	03-07-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,893,873.30	14,893,873.30	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688636	Proyecto de inversión	844,071.00	844,071.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 55 Toluca IV, Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-937	100	31-08-2016	28-12-2016	844,071.00	844,071.00	844,071.00	811,607.00	811,607.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688649	Proyecto de inversión	3,260,000.00	3,260,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tecamac, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C, servicios sanitarios (mujeres) U-1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-980	300	12-06-2017	08-11-2017	3,260,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00	3,122,787.16	3,122,787.16	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688665	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0145 Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-030	100	06-01-2017	05-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	715,995.62	715,995.62	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688794	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-347	100	05-04-2017	02-08-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,901.49	1,071,901.49	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688803	Proyecto de inversión	3,425,000.00	3,425,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 1114 Octavio Paz, Construcción de 3 aulas y taller de cómputo, módulo de sanitarios, plaza cívica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-527	650	14-06-2017	10-11-2017	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	2,576,840.34	2,576,840.34	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688811	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0406 Emeterio González, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios, mantenimiento a techos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-599	250	08-05-2017	04-09-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	403,119.56	403,119.56	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688812	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-615	100	22-02-2017	22-05-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,947.76	287,947.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688813	Proyecto de inversión	1,080,904.00	1,080,904.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. José María Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-621	100	22-02-2017	21-06-2017	1,080,903.97	1,080,903.97	1,080,903.97	1,039,330.75	1,039,330.75	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688820	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn. Jorge Ibarquengoitia, Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-721	100	05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.86	767,999.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688830	Proyecto de inversión	297,499.00	297,499.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0487 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-823	200	08-05-2017	05-08-2017	297,498.81	297,498.81	297,498.81	286,056.55	286,056.55	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688831	Proyecto de inversión	298,428.00	298,428.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Guadalupe Victoria, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-828	100	05-04-2017	03-07-2017	298,428.00	298,428.00	298,428.00	286,950.00	286,950.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688832	Proyecto de inversión	298,810.00	298,810.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Tierra y Libertad, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-832	100	05-04-2017	03-07-2017	298,809.80	298,809.80	298,809.80	287,317.12	287,317.12	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688842	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0264 Siervo de la Nación, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-285	100	21-04-2017	18-08-2017	748,577.62	748,577.62	748,577.62	719,786.18	719,786.18	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688848	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn. Leonel Sánchez Zúñiga, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-421	100	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	661,959.00	661,959.00	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688866	Proyecto de inversión	929,514.00	929,514.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn. Tepozotlán, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-667	100	21-04-2017	18-08-2017	929,513.98	929,513.98	929,513.98	893,763.44	893,763.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688869	Proyecto de inversión	929,512.00	929,512.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn. Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-709	100	21-04-2017	18-08-2017	929,511.72	929,511.72	929,511.72	893,761.27	893,761.27	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688875	Proyecto de inversión	935,882.00	935,882.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn. Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-792	100	19-06-2017	16-10-2017	935,881.80	935,881.80	935,881.80	905,003.19	905,003.19	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688876	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-793	100	21-04-2017	19-07-2017	399,012.69	399,012.69	399,012.69	383,666.05	383,666.05	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688882	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-857	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	414,025.00	414,025.00	Metros Cuadrados	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688886	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Antonio Alzate, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1045	100	21-04-2017	18-08-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,707.42	863,707.42	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688887	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-023	50	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,879.18	664,879.18	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688889	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Alfredo del Mazo González, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-052	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	227,572.90	227,572.90	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688893	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-318	100	31-08-2017	28-12-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	739,284.06	739,284.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688902	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de modulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-585	200	23-08-2017	20-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	211,264.86	211,264.86	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688904	Proyecto de inversión	898,423.00	898,423.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 30 de Abril, Construcción de sanitarios en estructura rural, techumbre, rehabilitación de losa en sanitario, mantenimiento a techos y aumento de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-595	300	23-08-2017	20-12-2017	898,423.00	898,423.00	898,423.00	863,868.00	863,868.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688912	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación de sanitarios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-648	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	551,094.72	551,094.72	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688922	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-681	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	243,527.71	243,527.71	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688943	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Construcción y equipamiento de un aula, así como construcción y equipamiento de unidades de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-230	250	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,007,881.96	1,007,881.96	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688946	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitar aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-348	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,083.42	1,535,083.42	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688992	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-673	200	04-08-2017	01-11-2017	823,536.27	823,536.27	823,536.27	791,861.79	791,861.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689039	Proyecto de inversión	1,656,830.00	1,656,830.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 24 de Febrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-104I	100	20-04-2018	18-06-2018	1,656,830.00	1,656,830.00	1,656,830.00	832,140.98	832,140.98	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689047	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 02 Ixtapan del Oro, Rehabilitación de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-895	100	25-06-2018	22-09-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,064,613.71	1,064,613.71	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689053	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, Cecytem Plantel Tultepc, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-939	600	04-04-2018	01-08-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	4,926,484.81	4,926,484.81	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689054	Proyecto de inversión	2,069,528.00	2,069,528.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-942	100	25-06-2018	22-09-2018	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	379,599.69	379,599.69	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689059	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Of. No. 42, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-105I	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,201,620.99	1,201,620.99	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689062	Proyecto de inversión	3,658,000.00	3,658,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Cuautitlán Izcalli, Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-958	450	14-09-2017	11-01-2018	3,658,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	1,052,744.15	1,052,744.15	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689093	Proyecto de inversión	541,247.00	541,247.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-52	100	12-12-2016	11-03-2017	417,118.00	417,118.00	417,118.00	357,738.59	357,738.59	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689124	Proyecto de inversión	483,197.00	483,197.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-86	100	05-06-2017	02-09-2017	309,947.00	309,947.00	309,947.00	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689143	Proyecto de inversión	413,385.00	413,385.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Guillermo Servin Ménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-107	100	05-06-2017	02-09-2017	413,384.68	413,384.68	413,384.68	409,740.45	409,740.45	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689147	Proyecto de inversión	389,419.00	389,419.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-112	100	17-08-2016	14-11-2016	389,419.00	389,419.00	389,419.00	388,387.00	388,387.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689159	Proyecto de inversión	171,633.00	171,633.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-128	100	26-08-2016	23-11-2016	171,633.00	171,633.00	171,633.00	171,623.00	171,623.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689160	Proyecto de inversión	353,166.00	353,166.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-129	100	30-11-2016	28-01-2017	353,166.00	353,166.00	353,166.00	341,379.00	341,379.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689163	Proyecto de inversión	166,875.00	166,875.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-132	100	31-08-2016	29-10-2016	166,874.95	166,874.95	166,874.95	165,717.90	165,717.90	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689169	Proyecto de inversión	161,427.00	161,427.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-139	100	31-08-2016	28-11-2016	161,427.00	161,427.00	161,427.00	161,050.00	161,050.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689173	Proyecto de inversión	378,227.00	378,227.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-145	100	30-11-2016	27-02-2017	378,226.81	378,226.81	378,226.81	378,225.50	378,225.50	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689174	Proyecto de inversión	572,373.00	572,373.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-146	100	26-08-2016	23-11-2016	572,372.82	572,372.82	572,372.82	572,372.40	572,372.40	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689190	Proyecto de inversión	393,711.00	393,711.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-167	100	26-09-2016	24-12-2016	393,711.00	393,711.00	393,711.00	391,397.00	391,397.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689193	Proyecto de inversión	278,591.00	278,591.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-171	100	17-08-2016	14-11-2016	278,591.00	278,591.00	278,591.00	274,241.00	274,241.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689194	Proyecto de inversión	295,526.00	295,526.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-172	100	08-08-2016	05-11-2016	295,526.00	295,526.00	295,526.00	293,658.00	293,658.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689201	Proyecto de inversión	433,085.00	433,085.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-179	100	21-09-2016	19-12-2016	433,085.00	433,085.00	433,085.00	416,575.00	416,575.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689205	Proyecto de inversión	162,484.00	162,484.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-183	100	31-08-2016	28-11-2016	162,484.00	162,484.00	162,484.00	162,109.00	162,109.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689210	Proyecto de inversión	155,106.00	155,106.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-188	100	31-08-2016	28-11-2016	155,106.00	155,106.00	155,106.00	153,311.00	153,311.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689211	Proyecto de inversión	246,717.00	246,717.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-189	100	08-09-2016	06-12-2016	246,717.00	246,717.00	246,717.00	246,578.00	246,578.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689213	Proyecto de inversión	369,187.00	369,187.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-191	100	17-08-2016	14-11-2016	365,528.00	365,528.00	365,528.00	364,836.81	364,836.81	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689236	Proyecto de inversión	390,936.00	390,936.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-217	100	05-06-2017	02-09-2017	170,118.00	170,118.00	170,118.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	11	11.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689237	Proyecto de inversión	550,062.00	550,062.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-218	100	05-06-2017	02-09-2017	250,852.00	250,852.00	250,852.00	89,124.00	89,124.00	Metros Cuadrados	100	16	16.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689238	Proyecto de inversión	195,260.00	195,260.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Héctor Jiménez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-219	100	08-09-2016	06-12-2016	195,260.00	195,260.00	195,260.00	195,214.00	195,214.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689253	Proyecto de inversión	370,328.00	370,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-234	100	10-10-2016	07-01-2017	370,328.00	370,328.00	370,328.00	365,978.00	365,978.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689259	Proyecto de inversión	331,163.00	331,163.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0673 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-240	100	30-11-2016	28-01-2017	331,163.00	331,163.00	331,163.00	326,813.00	326,813.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689286	Proyecto de inversión	257,364.00	257,364.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0422 Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-268	100	12-12-2016	09-02-2017	257,364.00	257,364.00	257,364.00	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	10	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689319	Proyecto de inversión	190,728.00	190,728.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-302	100	21-09-2016	19-12-2016	190,728.00	190,728.00	190,728.00	190,693.00	190,693.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689322	Proyecto de inversión	299,189.00	299,189.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 81, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-305	100	12-12-2016	09-02-2017	299,188.94	299,188.94	299,188.94	290,975.21	290,975.21	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689329	Proyecto de inversión	277,153.00	277,153.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-312	100	19-08-2016	16-11-2016	277,153.00	277,153.00	277,153.00	275,524.00	275,524.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689330	Proyecto de inversión	190,495.00	190,495.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-313	100	12-09-2016	10-12-2016	190,495.00	190,495.00	190,495.00	174,422.00	174,422.00	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689334	Proyecto de inversión	406,776.00	406,776.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-317	100	30-11-2016	27-02-2017	406,776.00	406,776.00	406,776.00	405,510.00	405,510.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689338	Proyecto de inversión	351,232.00	351,232.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-321	100	12-12-2016	11-03-2017	351,232.00	351,232.00	351,232.00	349,317.00	349,317.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689374	Proyecto de inversión	397,386.00	397,386.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-358	100	28-12-2016	27-03-2017	397,386.00	397,386.00	397,386.00	397,127.00	397,127.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689382	Proyecto de inversión	308,224.00	308,224.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0372 Ignacio Ramirez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-367	100	14-09-2016	12-12-2016	308,224.00	308,224.00	308,224.00	300,038.00	300,038.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689402	Proyecto de inversión	222,203.00	222,203.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-389	100	24-08-2016	21-11-2016	222,203.00	222,203.00	222,203.00	222,129.00	222,129.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689406	Proyecto de inversión	141,299.00	141,299.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Rayón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-393	100	30-11-2016	28-01-2017	141,299.00	141,299.00	141,299.00	141,296.00	141,296.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689408	Proyecto de inversión	208,359.00	208,359.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-395	100	30-11-2016	28-01-2017	208,359.00	208,359.00	208,359.00	205,223.00	205,223.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401689795	Proyecto de inversión	1,199,098.00	1,199,098.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-815	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,098.00	1,199,098.00	1,199,098.00	1,163,149.00	1,163,149.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689799	Proyecto de inversión	1,199,687.00	1,199,687.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-818	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,687.00	1,199,687.00	1,199,687.00	1,163,738.00	1,163,738.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689803	Proyecto de inversión	1,199,814.00	1,199,814.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-822	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,163,865.00	1,163,865.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689806	Proyecto de inversión	1,197,051.00	1,197,051.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-825	100	25-07-2016	21-11-2016	1,197,051.00	1,197,051.00	1,197,051.00	1,161,102.00	1,161,102.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689811	Proyecto de inversión	1,037,987.00	1,037,987.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Construcción de 1 aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-831	50	08-02-2017	07-06-2017	1,037,987.00	1,037,987.00	1,037,987.00	967,375.00	967,375.00	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689813	Proyecto de inversión	1,053,836.00	1,053,836.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-833	100	17-04-2017	14-08-2017	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,683.62	1,053,683.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689819	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez García, Construcción de la barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-839	100	18-05-2017	15-08-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	417,608.58	417,608.58	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689827	Proyecto de inversión	221,000.00	221,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-847	100	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.45	104,277.45	Metros Cuadrados	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689834	Proyecto de inversión	3,465,159.00	3,465,159.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-854	100	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.00	3,465,159.00	3,465,159.00	1,999,211.00	1,999,211.00	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689848	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-868	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689866	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-886	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401689876	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-897	100	01-03-2017	29-05-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,768.00	769,768.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401690271	Proyecto de inversión	3,338,000.00	3,338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-2	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	1,746,177.56	1,746,177.56	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401690272	Proyecto de inversión	1,442,000.00	1,442,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 162, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-3	100	10-07-2017	06-11-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	521,687.18	521,687.18	Metros Cuadrados	100	36	36.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688102	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-002	200	15-01-2016	15-12-2016	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,664,063.49	1,664,063.49	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688103	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Antonio Ruiz Pérez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-003	100	13-10-2016	09-02-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688104	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-004	150	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,140,785.13	1,140,785.13	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688109	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Melchor Ocampo, Construcción de sala audiovisual	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-010	100	28-04-2017	25-09-2017	1,923,985.83	1,923,985.83	1,923,985.83	1,849,986.37	1,849,986.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688120	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-032	150	31-08-2016	28-12-2016	978,004.25	978,004.25	978,004.25	940,388.71	940,388.71	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688140	Proyecto de inversión	910,956.00	910,956.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-059	100	12-07-2016	08-11-2016	910,955.98	910,955.98	910,955.98	875,919.21	875,919.21	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688148	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-067	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,517,253.56	1,517,253.56	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688150	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0295 León Felipe, Rehabilitación del plantel (Edificio A y B)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-070	100	13-10-2016	10-01-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688151	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de sanitarios y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-071	300	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,247,997.92	1,247,997.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688157	Proyecto de inversión	1,048,318.00	1,048,318.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Manuel Othón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-078	100	06-01-2017	05-05-2017	1,048,317.54	1,048,317.54	1,048,317.54	1,007,997.63	1,007,997.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688161	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chalchitlicue ( Diosa del Agua ), Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-084	100	31-08-2016	28-12-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688170	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	100	14-07-2016	10-11-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	811,480.00	811,480.00	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688174	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	100	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	968,163.06	968,163.06	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688193	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Rehabilitación sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-128	100	07-12-2016	05-04-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	246,359.94	246,359.94	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688196	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero , Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-133	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,285,801.26	1,285,801.26	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688197	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-134	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,275.58	1,145,275.58	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688208	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-151	100	07-11-2016	06-03-2017	726,749.17	726,749.17	726,749.17	698,797.29	698,797.29	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688210	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-154	100	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,078,398.00	1,078,398.00	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688212	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel Agraz García de Alba, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-157	100	25-07-2016	21-11-2016	692,867.94	692,867.94	692,867.94	666,219.18	666,219.18	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688216	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-162	100	07-11-2016	06-03-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	255,605.38	255,605.38	Metros Cuadrados	100	64	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688219	Proyecto de inversión	722,732.00	722,732.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-165	50	12-12-2016	10-04-2017	722,731.95	722,731.95	722,731.95	694,934.56	694,934.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688220	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-166	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,574.00	633,574.00	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688240	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-186	50	07-11-2016	06-03-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	740,210.84	740,210.84	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688256	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Manuel Esquivel Duran, Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-205	550	07-12-2016	05-04-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,996,353.21	1,996,353.21	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688289	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-251	50	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	334,382.21	334,382.21	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688290	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Maria Garibay, Construcción y equipamiento de un aula y para dirección y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-253	100	31-08-2016	28-12-2016	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	821,723.69	821,723.69	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688337	Proyecto de inversión	2,325,000.00	2,325,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 4 aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-322	400	12-06-2017	08-11-2017	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,369,481.55	1,369,481.55	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688465	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-550	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,524.00	633,524.00	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688467	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-553	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	766,770.00	766,770.00	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688478	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfredo Binet, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-602	100	31-08-2016	28-12-2016	943,705.31	943,705.31	943,705.31	907,408.95	907,408.95	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688484	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-612	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	701,187.00	701,187.00	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688514	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-689	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	714,780.00	714,780.00	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688516	Proyecto de inversión	1,198,080.00	1,198,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez , Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-691	150	05-09-2016	02-01-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688519	Proyecto de inversión	1,572,480.00	1,572,480.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Alvaro García, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-697	300	06-01-2017	05-05-2017	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688561	Proyecto de inversión	817,316.00	817,316.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Comonfort, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-795	100	12-07-2016	08-11-2016	817,315.59	817,315.59	817,315.59	785,880.36	785,880.36	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688582	Proyecto de inversión	721,000.00	721,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 13 Calimaya, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-870	100	06-01-2017	05-04-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	692,160.00	692,160.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688584	Proyecto de inversión	10,411,052.00	10,411,052.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial Anexas a la Normal de Capulhuac, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-872	1200	21-12-2016	18-07-2017	10,411,052.00	10,411,052.00	10,411,052.00	7,399,764.80	7,399,764.80	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688591	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), Construcción de módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-884	200	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688593	Proyecto de inversión	2,105,928.00	2,105,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-886	100	22-08-2016	19-12-2016	2,105,928.00	2,105,928.00	2,105,928.00	1,686,563.37	1,686,563.37	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX190401688596	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-889	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,592,008.06	1,592,008.06	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688599	Proyecto de inversión	626,100.00	626,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel Huixquilucan II, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-893	100	06-01-2017	05-04-2017	625,098.24	625,098.24	625,098.24	601,055.99	601,055.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688602	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, Equipamiento (200 sillas universitarias, 5 escritorios, 20 computadoras, 5 cañones, 10 archiveros, 7 microscopios, 5 anaqueles, 10 impresoras, 4 vitrinas para laboratorio).	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-898	100	15-01-2016	15-12-2016	369,134.73	369,134.73	369,134.73	354,937.23	354,937.23	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688603	Proyecto de inversión	3,476,755.00	3,476,755.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 65 Morelos II, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-899	200	02-05-2017	28-09-2017	3,476,755.00	3,476,755.00	3,476,755.00	2,912,392.50	2,912,392.50	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688610	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel del Sol , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-906	200	19-06-2017	16-10-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,062,161.32	1,062,161.32	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688613	Proyecto de inversión	17,797,583.00	17,797,583.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-911	1500	01-12-2016	28-06-2017	17,797,583.00	17,797,583.00	17,797,583.00	17,113,705.00	17,113,705.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688619	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Tecamac, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-918	600	19-12-2016	17-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,240,399.38	6,240,399.38	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688622	Proyecto de inversión	3,202,110.00	3,202,110.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, Rehabilitación de espacios y dos núcleos de servicios sanitarios e impermeabilizar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-921	100	04-05-2017	30-09-2017	3,202,110.00	3,202,110.00	3,202,110.00	2,913,855.59	2,913,855.59	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688638	Proyecto de inversión	1,382,266.00	1,382,266.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-945	100	01-03-2017	28-06-2017	1,382,265.74	1,382,265.74	1,382,265.74	1,329,101.65	1,329,101.65	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401688645	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,186,711.57	14,186,711.57	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688655	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Centro e Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-995	750	22-05-2017	18-09-2017	4,889,965.69	4,889,965.69	4,889,965.69	4,701,890.01	4,701,890.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688660	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-009	200	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688663	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-018	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	327,869.90	327,869.90	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688687	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Estefanía Castañeda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-268	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	347,314.95	347,314.95	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688689	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-276	100	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688691	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gabino Barreda, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-288	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,020.50	334,020.50	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688711	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-455	50	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688714	Proyecto de inversión	1,821,571.00	1,821,571.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-485	100	06-01-2017	05-05-2017	1,821,571.00	1,821,571.00	1,821,571.00	1,751,511.00	1,751,511.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688716	Proyecto de inversión	1,247,994.00	1,247,994.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-492	100	06-01-2017	05-05-2017	1,247,994.00	1,247,994.00	1,247,994.00	1,199,994.00	1,199,994.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688725	Proyecto de inversión	1,547,511.00	1,547,511.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-534	100	06-01-2017	05-05-2017	1,547,511.00	1,547,511.00	1,547,511.00	1,487,991.00	1,487,991.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688733	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-609	100	06-01-2017	06-03-2017	299,520.04	299,520.04	299,520.04	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688756	Proyecto de inversión	1,201,928.00	1,201,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Citalminá, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1024	100	05-04-2017	02-08-2017	1,126,013.67	1,126,013.67	1,126,013.67	1,082,705.45	1,082,705.45	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688757	Proyecto de inversión	1,172,976.00	1,172,976.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1025	100	05-04-2017	02-08-2017	1,172,976.00	1,172,976.00	1,172,976.00	1,127,862.00	1,127,862.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688767	Proyecto de inversión	2,026,928.00	2,026,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0943 Wenceslao Victoria Soto, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1026	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.00	1,945,847.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688884	Proyecto de inversión	1,013,333.00	1,013,333.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1011	100	21-04-2017	18-08-2017	1,011,708.83	1,011,708.83	1,011,708.83	972,796.95	972,796.95	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688885	Proyecto de inversión	1,013,333.00	1,013,333.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana Pavón de Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1014	100	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	965,302.00	965,302.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688903	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-591	100	23-08-2017	20-11-2017	499,192.69	499,192.69	499,192.69	479,992.97	479,992.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688906	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0559 Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-601	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,317.18	758,317.18	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688927	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de una aula y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-791	50	17-11-2017	14-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,588.11	467,588.11	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688933	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de una aula, módulo de sanitarios y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-012	350	08-01-2018	07-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	962,381.35	962,381.35	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688934	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-025	350	23-08-2017	20-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,295,990.03	1,295,990.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688947	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0159 Lázaro Cárdenas, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-349	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.84	1,535,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688968	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olac Fuentes Molinar, Construcción y equipamiento de un aula, cerco perimetral y rehabilitación en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-568	150	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,923.23	1,039,923.23	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688969	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-571	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	888,407.00	888,407.00	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688971	Proyecto de inversión	998,398.00	998,398.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-581	100	04-08-2017	01-12-2017	998,398.00	998,398.00	998,398.00	959,998.00	959,998.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688976	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-588	100	04-08-2017	01-12-2017	971,573.31	971,573.31	971,573.31	934,205.11	934,205.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688986	Proyecto de inversión	1,147,656.00	1,147,656.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje. construcción de techumbre en el patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-635	100	04-08-2017	01-12-2017	1,147,655.74	1,147,655.74	1,147,655.74	1,103,515.13	1,103,515.13	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689001	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-719	50	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	63,497.46	63,497.46	Metros Cuadrados	100	8	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689006	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0585 Profr. Pedro Fuentes García, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-768	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689025	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y mejoramiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-830	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	778,275.59	778,275.59	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689035	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-860	100	15-01-2016	15-12-2016	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689049	Proyecto de inversión	3,670,024.00	3,670,024.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel El Zarco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción y equipamiento del taller de alimentos y bebidas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-909	400	20-04-2018	17-08-2018	3,670,024.00	3,670,024.00	3,670,024.00	3,528,869.00	3,528,869.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689065	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multusos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-964	500	09-07-2018	04-01-2019	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,995,526.32	17,995,526.32	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689076	Proyecto de inversión	3,500,800.00	3,500,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tenancingo (Complemento), Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-986	100	14-09-2017	11-01-2018	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	2,148,301.81	2,148,301.81	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689080	Proyecto de inversión	2,950,000.00	2,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tlalnepantla, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-992	300	18-09-2017	15-01-2018	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	848,981.87	848,981.87	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689083	Proyecto de inversión	3,390,000.00	3,390,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-996	100	18-09-2017	15-01-2018	3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00	3,253,495.83	3,253,495.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689084	Proyecto de inversión	2,239,575.00	2,239,575.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 1 de Toluca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-998	100	18-09-2017	15-01-2018	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,128,892.25	2,128,892.25	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689085	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-999	650	18-09-2017	14-02-2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,262,897.23	4,262,897.23	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689086	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias, Remodelación de 4 laboratorios, 6 cubículos, 1 aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, 1 bodega y 1 herpetario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1001	100	15-01-2016	15-12-2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689087	Proyecto de inversión	5,730,000.00	5,730,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas, Construcción de 15 cubículos, 3 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, sala de consejo, sala de juntas, site y área de café	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1002	2300	15-01-2016	15-12-2016	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	1,320,572.10	1,320,572.10	Metros Cuadrados	100	23	23.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689235	Proyecto de inversión	325,792.00	325,792.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-216	100	30-11-2016	28-01-2017	325,791.85	325,791.85	325,791.85	325,238.90	325,238.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689247	Proyecto de inversión	282,783.00	282,783.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-228	100	05-06-2017	03-08-2017	247,826.00	247,826.00	247,826.00	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689248	Proyecto de inversión	363,905.00	363,905.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-229	100	30-11-2016	27-02-2017	363,904.70	363,904.70	363,904.70	326,253.52	326,253.52	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689252	Proyecto de inversión	311,338.00	311,338.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-233	100	08-09-2016	06-12-2016	311,338.00	311,338.00	311,338.00	311,336.00	311,336.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689258	Proyecto de inversión	394,078.00	394,078.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-239	100	30-11-2016	27-02-2017	394,077.52	394,077.52	394,077.52	387,035.90	387,035.90	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689268	Proyecto de inversión	188,861.00	188,861.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-250	100	30-11-2016	28-01-2017	188,860.57	188,860.57	188,860.57	188,856.54	188,856.54	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689269	Proyecto de inversión	192,217.00	192,217.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-251	100	08-09-2016	06-12-2016	192,217.00	192,217.00	192,217.00	191,801.00	191,801.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689284	Proyecto de inversión	397,436.00	397,436.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-266	100	10-10-2016	07-01-2017	397,436.00	397,436.00	397,436.00	387,675.00	387,675.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689285	Proyecto de inversión	419,649.00	419,649.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-267	100	05-06-2017	02-09-2017	238,232.00	238,232.00	238,232.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	9	9.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689290	Proyecto de inversión	258,304.00	258,304.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-272	100	30-11-2016	28-01-2017	258,304.00	258,304.00	258,304.00	258,296.00	258,296.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689304	Proyecto de inversión	348,193.00	348,193.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-286	100	10-10-2016	08-12-2016	348,193.00	348,193.00	348,193.00	347,193.00	347,193.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689346	Proyecto de inversión	260,511.00	260,511.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-329	100	30-11-2016	28-01-2017	260,511.00	260,511.00	260,511.00	251,627.00	251,627.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689352	Proyecto de inversión	270,088.00	270,088.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-335	100	12-09-2016	10-12-2016	270,088.00	270,088.00	270,088.00	270,087.00	270,087.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689354	Proyecto de inversión	221,107.00	221,107.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-337	100	19-08-2016	16-11-2016	221,107.00	221,107.00	221,107.00	220,274.00	220,274.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSAB LE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	2	MEX190401689375	Proyecto de inversión	155,718.00	155,718.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-359	100	30-11-2016	28-01-2017	155,718.00	155,718.00	155,718.00	140,322.00	140,322.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689380	Proyecto de inversión	111,490.00	111,490.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-364	100	30-11-2016	13-01-2017	111,490.00	111,490.00	111,490.00	102,241.00	102,241.00	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689383	Proyecto de inversión	334,452.00	334,452.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Soledad Reyes Vda. de Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-368	100	31-08-2016	28-11-2016	334,452.00	334,452.00	334,452.00	334,450.00	334,450.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689384	Proyecto de inversión	340,311.00	340,311.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-369	100	12-12-2016	09-02-2017	340,311.00	340,311.00	340,311.00	335,961.00	335,961.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689385	Proyecto de inversión	343,254.00	343,254.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aquiles Serdán, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-370	100	30-11-2016	27-02-2017	343,254.00	343,254.00	343,254.00	342,844.00	342,844.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689396	Proyecto de inversión	131,732.00	131,732.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvina Jardón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-383	100	30-11-2016	13-01-2017	131,732.00	131,732.00	131,732.00	131,706.00	131,706.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689436	Proyecto de inversión	258,965.00	258,965.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-423	100	30-11-2016	28-01-2017	258,965.00	258,965.00	258,965.00	258,945.00	258,945.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689442	Proyecto de inversión	187,227.00	187,227.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-429	100	30-11-2016	28-01-2017	187,227.00	187,227.00	187,227.00	184,958.00	184,958.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689452	Proyecto de inversión	170,118.00	170,118.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-439	100	12-12-2016	09-02-2017	170,118.00	170,118.00	170,118.00	169,374.00	169,374.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689454	Proyecto de inversión	227,596.00	227,596.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Velasco, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-441	100	30-11-2016	28-01-2017	227,596.00	227,596.00	227,596.00	227,541.00	227,541.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689463	Proyecto de inversión	168,076.00	168,076.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-452	100	30-11-2016	28-01-2017	168,076.00	168,076.00	168,076.00	162,717.00	162,717.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689477	Proyecto de inversión	175,852.00	175,852.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-468	100	30-11-2016	28-01-2017	175,852.00	175,852.00	175,852.00	171,992.00	171,992.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689480	Proyecto de inversión	212,201.00	212,201.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruffo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-471	100	30-11-2016	28-01-2017	212,201.00	212,201.00	212,201.00	212,032.00	212,032.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401689482	Proyecto de inversión	93,713.00	93,713.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-474	100	30-11-2016	13-01-2017	93,713.00	93,713.00	93,713.00	93,329.00	93,329.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones				



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689492	Proyecto de inversión	73,377.00	73,377.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-485	100	30-11-2016	13-01-2017	73,377.00	73,377.00	73,377.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689499	Proyecto de inversión	260,502.00	260,502.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-492	100	12-12-2016	09-02-2017	260,502.00	260,502.00	260,502.00	212,570.00	212,570.00	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689500	Proyecto de inversión	217,672.00	217,672.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-493	100	12-12-2016	09-02-2017	217,672.00	217,672.00	217,672.00	190,694.00	190,694.00	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689526	Proyecto de inversión	189,171.00	189,171.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-524	100	14-09-2016	12-12-2016	189,171.00	189,171.00	189,171.00	138,436.00	138,436.00	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689553	Proyecto de inversión	270,051.00	270,051.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Escobedo, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-554	100	14-09-2016	12-12-2016	270,051.00	270,051.00	270,051.00	263,168.00	263,168.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689588	Proyecto de inversión	109,598.00	109,598.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-594	100	05-06-2017	04-07-2017	109,598.00	109,598.00	109,598.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689602	Proyecto de inversión	93,455.00	93,455.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-609	100	30-11-2016	13-01-2017	93,455.00	93,455.00	93,455.00	92,312.00	92,312.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689607	Proyecto de inversión	190,522.00	190,522.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Lavalle Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-614	100	12-12-2016	09-02-2017	190,522.00	190,522.00	190,522.00	139,785.00	139,785.00	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689616	Proyecto de inversión	197,010.00	197,010.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-624	100	30-11-2016	28-01-2017	197,010.00	197,010.00	197,010.00	193,412.00	193,412.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689633	Proyecto de inversión	254,181.00	254,181.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-642	100	12-12-2016	09-02-2017	254,180.71	254,180.71	254,180.71	248,962.43	248,962.43	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689637	Proyecto de inversión	246,296.00	246,296.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-646	100	12-12-2016	09-02-2017	246,296.00	246,296.00	246,296.00	231,195.00	231,195.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689653	Proyecto de inversión	181,766.00	181,766.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-666	100	30-11-2016	28-01-2017	181,766.00	181,766.00	181,766.00	181,317.00	181,317.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689682	Proyecto de inversión	163,305.00	163,305.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-699	100	30-11-2016	28-01-2017	163,304.55	163,304.55	163,304.55	163,303.40	163,303.40	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689686	Proyecto de inversión	157,729.00	157,729.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JnB, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-703	100	26-09-2016	24-11-2016	157,728.86	157,728.86	157,728.86	147,901.62	147,901.62	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689698	Proyecto de inversión	155,471.00	155,471.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-716	100	14-09-2016	12-11-2016	155,471.00	155,471.00	155,471.00	155,463.00	155,463.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689708	Proyecto de inversión	160,267.00	160,267.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-727	100	30-11-2016	28-01-2017	160,267.00	160,267.00	160,267.00	154,542.00	154,542.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689742	Proyecto de inversión	1,199,205.00	1,199,205.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-762	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,204.50	1,199,204.50	1,199,204.50	1,147,580.09	1,147,580.09	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689761	Proyecto de inversión	1,199,888.00	1,199,888.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-781	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,887.53	1,199,887.53	1,199,887.53	1,163,938.38	1,163,938.38	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689776	Proyecto de inversión	1,194,870.00	1,194,870.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-796	100	25-07-2016	21-11-2016	1,194,869.60	1,194,869.60	1,194,869.60	1,158,920.46	1,158,920.46	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689786	Proyecto de inversión	1,198,523.00	1,198,523.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-806	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,523.00	1,198,523.00	1,198,523.00	1,148,581.00	1,148,581.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689788	Proyecto de inversión	1,195,472.00	1,195,472.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-808	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,471.80	1,195,471.80	1,195,471.80	1,159,522.66	1,159,522.66	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689796	Proyecto de inversión	1,199,995.00	1,199,995.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-816	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,994.99	1,199,994.99	1,199,994.99	1,159,720.73	1,159,720.73	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689807	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-826	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689809	Proyecto de inversión	1,299,654.00	1,299,654.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de 2 aulas (PB y PA)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-829	100	21-03-2017	18-07-2017	1,299,653.83	1,299,653.83	1,299,653.83	963,576.54	963,576.54	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689818	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción de una cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-838	100	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	441,674.24	441,674.24	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689840	Proyecto de inversión	123,000.00	123,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, M. Plata, Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas y suministro en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-860	100	22-05-2017	20-07-2017	123,000.00	123,000.00	123,000.00	122,987.14	122,987.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689846	Proyecto de inversión	449,000.00	449,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Construcción y equipamiento de un aula prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-866	50	14-03-2017	12-04-2017	449,000.00	449,000.00	449,000.00	349,653.10	349,653.10	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689869	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-889	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688311	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Profra. Elda Gómez Lugo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-282	100	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688326	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anton Makarenko, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-309	100	26-08-2016	23-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,860.89	957,860.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688327	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-310	100	26-08-2016	23-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	701,180.42	701,180.42	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688329	Proyecto de inversión	349,440.00	349,440.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-312	100	24-08-2016	21-11-2016	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688332	Proyecto de inversión	891,317.00	891,317.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio M. Altamirano, equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-315	100	03-08-2016	30-11-2016	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688362	Proyecto de inversión	1,082,821.00	1,082,821.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, El Pipila, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-361	100	29-03-2016	26-07-2016	1,082,821.00	1,082,821.00	1,082,821.00	1,041,174.00	1,041,174.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688364	Proyecto de inversión	891,317.00	891,317.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-364	100	05-09-2016	02-01-2017	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688367	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-367	200	01-02-2017	31-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	965,513.00	965,513.00	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688375	Proyecto de inversión	891,314.00	891,314.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ahawilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-383	100	05-09-2016	02-01-2017	891,313.91	891,313.91	891,313.91	857,032.61	857,032.61	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688384	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0095 Estado de México, Sustitución de cubierta en 3 aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-399	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.41	767,999.41	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688388	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Generalísimo Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-406	100	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	848,901.18	848,901.18	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688390	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-408	150	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	847,069.00	847,069.00	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688395	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felix Lope de Vega Carpio, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-415	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	913,308.00	913,308.00	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688404	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-432	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	636,335.00	636,335.00	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688407	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-437	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	908,159.33	908,159.33	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688411	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0213 Mahatma Gandhi, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-448	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	990,659.29	990,659.29	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688422	Proyecto de inversión	438,432.00	438,432.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luz Acosta de Velad, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-466	50	05-09-2016	03-12-2016	438,431.64	438,431.64	438,431.64	421,568.88	421,568.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688423	Proyecto de inversión	879,208.00	879,208.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-467	100	01-08-2016	28-11-2016	879,207.66	879,207.66	879,207.66	845,391.97	845,391.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688430	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Evolución Social, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-475	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	788,111.90	788,111.90	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688433	Proyecto de inversión	698,880.00	698,880.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enriquez , Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-479	50	01-08-2016	28-11-2016	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688437	Proyecto de inversión	916,898.00	916,898.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-490	50	13-10-2016	10-01-2017	916,897.84	916,897.84	916,897.84	881,632.54	881,632.54	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688459	Proyecto de inversión	890,635.00	890,635.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio del Valle Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilizante y pintura)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-532	100	12-08-2016	09-12-2016	890,634.81	890,634.81	890,634.81	856,631.88	856,631.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688471	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Texopilli 2000, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-570	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	782,313.00	782,313.00	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688475	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-592	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	628,071.44	628,071.44	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688487	Proyecto de inversión	1,004,578.00	1,004,578.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-617	50	31-08-2016	28-12-2016	1,004,577.83	1,004,577.83	1,004,577.83	965,940.22	965,940.22	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688494	Proyecto de inversión	902,939.00	902,939.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ferrer Espejo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-632	100	06-01-2017	05-05-2017	902,939.00	902,939.00	902,939.00	868,211.00	868,211.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688497	Proyecto de inversión	898,832.00	898,832.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-641	100	31-08-2016	28-12-2016	898,831.50	898,831.50	898,831.50	864,261.06	864,261.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688501	Proyecto de inversión	1,038,714.00	1,038,714.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-645	100	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,764.00	998,764.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX190401688505	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-658	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	895,117.48	895,117.48	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688506	Proyecto de inversión	1,038,701.00	1,038,701.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-668	100	15-05-2017	12-08-2017	1,038,701.00	1,038,701.00	1,038,701.00	998,751.00	998,751.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688510	Proyecto de inversión	973,396.00	973,396.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0212 Belisario Domínguez, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-682	100	31-08-2016	28-12-2016	973,395.96	973,395.96	973,395.96	935,957.65	935,957.65	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688511	Proyecto de inversión	598,291.00	598,291.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-683	100	31-08-2016	28-12-2016	598,291.00	598,291.00	598,291.00	575,280.00	575,280.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688512	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Basauri José María, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-685	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	796,355.00	796,355.00	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688518	Proyecto de inversión	1,649,733.00	1,649,733.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de servicio sanitario y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-695	100	27-02-2017	26-06-2017	1,649,733.00	1,649,733.00	1,649,733.00	1,586,282.00	1,586,282.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688522	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-718	100	06-01-2017	05-05-2017	1,063,111.42	1,063,111.42	1,063,111.42	1,022,222.52	1,022,222.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688533	Proyecto de inversión	1,082,820.00	1,082,820.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción de techumbre y malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-734	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,820.00	1,082,820.00	1,082,820.00	1,041,173.00	1,041,173.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688539	Proyecto de inversión	902,928.00	902,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-740	100	28-07-2016	24-11-2016	902,927.76	902,927.76	902,927.76	868,199.76	868,199.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688540	Proyecto de inversión	451,469.00	451,469.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-741	50	28-07-2016	25-10-2016	451,469.00	451,469.00	451,469.00	434,105.00	434,105.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688541	Proyecto de inversión	906,231.00	906,231.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-742	200	25-07-2016	21-11-2016	906,231.00	906,231.00	906,231.00	870,676.00	870,676.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688543	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-745	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	954,693.00	954,693.00	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688545	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-748	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,036.00	857,036.00	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688546	Proyecto de inversión	1,082,635.00	1,082,635.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Seminovich Vygostsky, Construcción de salón de usos múltiples y tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-750	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,635.00	1,082,635.00	1,082,635.00	1,040,996.00	1,040,996.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688547	Proyecto de inversión	1,082,822.00	1,082,822.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-751	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688558	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fuentes del Valle, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-775	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	491,532.00	491,532.00	Metros Cuadrados	100	45	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688562	Proyecto de inversión	849,399.00	849,399.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Gorostiza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-797	100	05-09-2016	02-01-2017	849,399.00	849,399.00	849,399.00	816,730.00	816,730.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688567	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de 4 aulas, (2 equipadas) y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-805	200	12-07-2016	08-11-2016	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,488,939.61	1,488,939.61	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688570	Proyecto de inversión	1,311,285.00	1,311,285.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de tres aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-836	150	01-08-2016	28-11-2016	1,311,285.00	1,311,285.00	1,311,285.00	1,260,851.00	1,260,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688575	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Construcción de comedor y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-849	100	13-03-2017	10-07-2017	1,642,139.09	1,642,139.09	1,642,139.09	1,578,979.89	1,578,979.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688576	Proyecto de inversión	1,648,260.00	1,648,260.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-850	100	13-03-2017	10-07-2017	1,648,260.00	1,648,260.00	1,648,260.00	1,584,866.00	1,584,866.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688586	Proyecto de inversión	7,850,000.00	7,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Chiautla (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-875	700	09-01-2017	07-07-2017	7,850,000.00	7,850,000.00	7,850,000.00	6,646,051.27	6,646,051.27	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688605	Proyecto de inversión	528,525.00	528,525.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No.1 Miguel de Cervantes Saavedra, Equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-901	100	15-01-2016	15-12-2016	528,525.00	528,525.00	528,525.00	351,674.77	351,674.77	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688606	Proyecto de inversión	13,737,286.00	13,737,286.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 37 Naucalpan, Construcción y equipamiento de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, núcleo sanitario, salón de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-902	1450	19-12-2016	17-07-2017	13,737,286.00	13,737,286.00	13,737,286.00	10,312,966.32	10,312,966.32	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688625	Proyecto de inversión	1,607,511.00	1,607,511.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Alexander Weiner, Construcción y equipamiento de 3 aulas U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-924	150	31-08-2016	28-12-2016	1,607,510.69	1,607,510.69	1,607,510.69	1,545,683.35	1,545,683.35	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688626	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepozotlán, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-925	600	20-09-2017	16-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,438,901.53	6,438,901.53	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688629	Proyecto de inversión	9,512,740.00	9,512,740.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	1100	16-01-2017	14-07-2017	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	6,461,178.88	6,461,178.88	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688635	Proyecto de inversión	1,820,695.00	1,820,695.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 07 Toluca II, Construcción y equipamiento de dos aulas e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-936	100	05-09-2016	02-01-2017	1,820,695.00	1,820,695.00	1,820,695.00	1,420,146.47	1,420,146.47	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688641	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,686,401.89	18,686,401.89	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688659	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1011	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,049,578.60	17,049,578.60	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688661	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal, Construcción de un aula y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-014	250	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688671	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Agustín Rivera y Sanromán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-092	100	06-01-2017	06-03-2017	249,599.97	249,599.97	249,599.97	239,999.97	239,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688672	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-094	100	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688673	Proyecto de inversión	491,566.00	491,566.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-119	100	06-01-2017	05-04-2017	491,566.00	491,566.00	491,566.00	472,660.00	472,660.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688686	Proyecto de inversión	325,106.00	325,106.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavides, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-265	200	06-01-2017	05-04-2017	325,106.00	325,106.00	325,106.00	312,602.00	312,602.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688694	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-297	100	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688726	Proyecto de inversión	299,520.00	299,520.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-539	100	06-01-2017	06-03-2017	299,519.69	299,519.69	299,519.69	287,999.70	287,999.70	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688728	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-548	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,318.93	267,318.93	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688737	Proyecto de inversión	1,098,240.00	1,098,240.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-688	100	06-01-2017	05-05-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688738	Proyecto de inversión	1,100,565.00	1,100,565.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-692	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,564.75	1,100,564.75	1,100,564.75	1,058,235.34	1,058,235.34	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688747	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-817	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.01	720,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688751	Proyecto de inversión	551,045.00	551,045.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Humberto Gutiérrez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	100	05-04-2017	03-07-2017	551,045.00	551,045.00	551,045.00	529,851.00	529,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688760	Proyecto de inversión	926,928.00	926,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-103	100	05-04-2017	02-08-2017	918,257.00	918,257.00	918,257.00	882,939.42	882,939.42	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688777	Proyecto de inversión	3,518,856.00	3,518,856.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 163 Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	100	22-05-2017	18-10-2017	3,354,080.18	3,354,080.18	3,354,080.18	3,225,077.09	3,225,077.09	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688782	Proyecto de inversión	910,232.00	910,232.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-021	100	08-05-2017	05-08-2017	910,232.00	910,232.00	910,232.00	875,223.00	875,223.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688785	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0592 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-049	100	22-02-2017	21-06-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	891,138.38	891,138.38	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688795	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad San Esteban, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-397	100	31-08-2017	28-12-2017	1,098,240.01	1,098,240.01	1,098,240.01	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688796	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-405	100	05-04-2017	03-07-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,395.47	429,395.47	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688801	Proyecto de inversión	399,360.00	399,360.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-500	100	22-02-2017	22-05-2017	399,359.83	399,359.83	399,359.83	383,999.84	383,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688809	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-579	100	05-04-2017	02-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.43	1,439,999.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688822	Proyecto de inversión	798,719.00	798,719.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0006 José María González Arratia, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-764	100	08-05-2017	05-08-2017	798,719.00	798,719.00	798,719.00	767,999.00	767,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688936	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. 20 de Noviembre, Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-081	50	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,916.11	1,535,916.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688940	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-152	100	25-06-2018	22-10-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	864,503.00	864,503.00	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688944	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0529 Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-250	50	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,827.20	671,827.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688948	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0308 Salvador Díaz Mirón, Mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-351	100	20-09-2017	17-01-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,582,629.69	1,582,629.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688950	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0513 Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-358	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	120,830.50	120,830.50	Metros Cuadrados	100	12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688957	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Curie, Construcción y equipamiento de una aula, acceso y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-486	50	25-06-2018	22-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,332,243.91	1,332,243.91	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688964	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, León Guzmán Montes de Oca, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,637.74	766,637.74	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688972	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0713 Amado Nervo, Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-583	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,428,480.20	1,428,480.20	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688973	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0457 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-584	200	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	500,145.64	500,145.64	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688984	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de seis aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-624	300	18-09-2017	14-02-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,104,089.59	2,104,089.59	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688985	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-627	200	14-09-2017	12-12-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,779,192.05	1,779,192.05	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688989	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0402 Siervo de la Nación, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-663	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,484.83	1,151,484.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688990	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Cabrera, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-671	100	04-08-2017	01-12-2017	973,438.42	973,438.42	973,438.42	935,998.48	935,998.48	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688994	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-679	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	206,167.77	206,167.77	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689005	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Prof. Jesús Romero Flores, Terminar la barda perimetral , construcción y equipamiento de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes. mobiliario para las aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-755	100	14-09-2017	11-01-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,895,742.96	1,895,742.96	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689007	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel del Campo, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-770	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	505,438.54	505,438.54	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689011	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tultitlán, Rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-785	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	856,718.00	856,718.00	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689016	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1018 Benemérito de las Américas, Mejoramiento del inmueble	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-807	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,124.88	280,124.88	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689026	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-831	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,817.00	894,817.00	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689027	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-834	350	14-02-2018	16-06-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,358,460.66	2,358,460.66	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689031	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Comonfort, Rehabilitación y mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-854	100	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689042	Proyecto de inversión	8,250,000.00	8,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Atlautla, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-868	600	08-01-2018	06-06-2018	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,729,010.93	7,729,010.93	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689046	Proyecto de inversión	2,348,095.00	2,348,095.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 20 San Juan Xoconusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-883	200	06-12-2017	04-04-2018	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	1,894,377.20	1,894,377.20	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689050	Proyecto de inversión	1,895,249.00	1,895,249.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, Impermeabilizante, rehabilitación de sanitarios y construcción de una techumbre para cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-917	100	18-09-2017	15-01-2018	1,895,248.87	1,895,248.87	1,895,248.87	1,822,354.68	1,822,354.68	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689055	Proyecto de inversión	8,250,000.00	8,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-944	600	15-01-2016	15-12-2016	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,661,145.12	7,661,145.12	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689057	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1044	600	06-12-2017	04-05-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,794,249.97	7,794,249.97	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689060	Proyecto de inversión	4,085,500.00	4,085,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Chalco, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-955	400	08-01-2018	06-06-2018	4,085,500.00	4,085,500.00	4,085,500.00	3,869,968.09	3,869,968.09	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689063	Proyecto de inversión	2,340,000.00	2,340,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-959	300	14-09-2017	11-01-2018	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,245,035.49	2,245,035.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689070	Proyecto de inversión	3,850,000.00	3,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-974	550	18-09-2017	14-02-2018	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,708,912.25	1,708,912.25	Metros Cuadrados	100	44	44.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689072	Proyecto de inversión	3,750,000.00	3,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Remodelación de 12 aulas, 2 talleres, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 auditorio, 8 oficinas académicas, 2 oficinas administrativas, 3 centros de cómputo, 1 centro de idiomas, 2 áreas comunes, 4 módulos de sanitarios y 1 cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-976	100	15-01-2016	15-12-2016	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689077	Proyecto de inversión	3,900,000.00	3,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Teotihuacan, Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-988	150	06-12-2017	04-04-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689079	Proyecto de inversión	3,650,000.00	3,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Santiago Tianguistenco, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-991	450	18-09-2017	14-02-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,784,103.58	2,784,103.58	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689099	Proyecto de inversión	417,118.00	417,118.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-58	100	14-09-2016	12-12-2016	417,118.00	417,118.00	417,118.00	417,080.00	417,080.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689102	Proyecto de inversión	377,341.00	377,341.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-64	100	24-08-2016	21-11-2016	377,341.00	377,341.00	377,341.00	375,030.00	375,030.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689103	Proyecto de inversión	418,382.00	418,382.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-65	100	24-08-2016	21-11-2016	418,381.77	418,381.77	418,381.77	400,712.80	400,712.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689111	Proyecto de inversión	346,280.00	346,280.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-73	100	17-08-2016	14-11-2016	346,280.00	346,280.00	346,280.00	333,438.00	333,438.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689121	Proyecto de inversión	318,401.00	318,401.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-83	100	12-12-2016	09-02-2017	318,400.74	318,400.74	318,400.74	318,300.65	318,300.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689324	Proyecto de inversión	330,493.00	330,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-307	100	05-09-2016	03-12-2016	330,493.00	330,493.00	330,493.00	296,254.00	296,254.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689333	Proyecto de inversión	402,183.00	402,183.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-316	100	30-11-2016	27-02-2017	402,183.00	402,183.00	402,183.00	329,245.00	329,245.00	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689336	Proyecto de inversión	271,165.00	271,165.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-319	100	12-09-2016	10-12-2016	271,165.00	271,165.00	271,165.00	268,537.00	268,537.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689342	Proyecto de inversión	203,644.00	203,644.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-325	100	10-10-2016	08-12-2016	203,644.00	203,644.00	203,644.00	196,273.00	196,273.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689348	Proyecto de inversión	151,289.00	151,289.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-331	100	30-11-2016	28-01-2017	151,289.00	151,289.00	151,289.00	150,760.00	150,760.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689349	Proyecto de inversión	224,022.00	224,022.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-332	100	30-11-2016	28-01-2017	224,022.00	224,022.00	224,022.00	202,747.00	202,747.00	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689357	Proyecto de inversión	251,009.00	251,009.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-340	100	30-11-2016	28-01-2017	251,009.00	251,009.00	251,009.00	251,004.00	251,004.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689370	Proyecto de inversión	134,818.00	134,818.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-354	100	30-11-2016	28-01-2017	134,818.00	134,818.00	134,818.00	134,813.00	134,813.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689371	Proyecto de inversión	252,705.00	252,705.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-355	100	10-10-2016	08-12-2016	252,705.00	252,705.00	252,705.00	242,595.00	242,595.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689391	Proyecto de inversión	246,442.00	246,442.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-377	100	30-11-2016	28-01-2017	246,442.00	246,442.00	246,442.00	210,491.00	210,491.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689399	Proyecto de inversión	397,456.00	397,456.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-386	100	30-11-2016	27-02-2017	397,456.00	397,456.00	397,456.00	388,480.00	388,480.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689412	Proyecto de inversión	343,875.00	343,875.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-399	100	14-09-2016	12-12-2016	343,875.00	343,875.00	343,875.00	341,538.00	341,538.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689414	Proyecto de inversión	395,438.00	395,438.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-401	100	10-10-2016	07-01-2017	395,438.00	395,438.00	395,438.00	371,318.00	371,318.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689438	Proyecto de inversión	206,437.00	206,437.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-425	100	04-08-2016	01-11-2016	206,437.00	206,437.00	206,437.00	206,436.00	206,436.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689797	Proyecto de inversión	1,199,904.00	1,199,904.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-817	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,903.51	1,199,903.51	1,199,903.51	1,163,954.37	1,163,954.37	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689801	Proyecto de inversión	1,198,109.00	1,198,109.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-820	100	28-07-2016	24-11-2016	1,198,109.00	1,198,109.00	1,198,109.00	1,162,160.00	1,162,160.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689847	Proyecto de inversión	831,539.00	831,539.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 17 Margarita Gómez Palacios, Terminación de rehabilitación y mantenimiento de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-867	100	04-09-2017	02-11-2017	831,538.99	831,538.99	831,538.99	583,472.77	583,472.77	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689875	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-896	100	06-03-2017	03-06-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	290,591.33	290,591.33	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689877	Proyecto de inversión	760,678.00	760,678.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0639 Ricardo Flores Magón, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-898	100	06-03-2017	03-06-2017	760,678.00	760,678.00	760,678.00	751,359.00	751,359.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689930	Proyecto de inversión	909,195.00	909,195.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-904	100	17-04-2017	14-08-2017	909,195.00	909,195.00	909,195.00	746,709.00	746,709.00	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689937	Proyecto de inversión	164,944.00	164,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Luis Donaldo Colosio, Construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-912	100	28-04-2017	26-06-2017	164,943.90	164,943.90	164,943.90	109,448.59	109,448.59	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689939	Proyecto de inversión	748,000.00	748,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-914	100	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.29	747,999.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690278	Proyecto de inversión	721,000.00	721,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 132, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-9	50	28-04-2017	26-07-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	697,315.16	697,315.16	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690282	Proyecto de inversión	3,563,000.00	3,563,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un taller	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-13	350	07-11-2016	05-04-2017	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,491,586.46	3,491,586.46	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688111	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0163 Mariano Riva Palacio, Construcción de un aula y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-013	50	31-08-2016	28-11-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	342,288.76	342,288.76	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688117	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-028	100	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688118	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-029	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,439.63	955,439.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688126	Proyecto de inversión	1,082,822.00	1,082,822.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-039	100	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688159	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenoch, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-082	100	14-07-2016	10-11-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688164	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-088	100	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	876,059.80	876,059.80	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688181	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María de Pilar Lobarde de Pérez, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-112	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,027,049.00	1,027,049.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688183	Proyecto de inversión	1,172,696.00	1,172,696.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Patiño Ixtolinque, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-114	100	05-09-2016	02-01-2017	1,172,695.79	1,172,695.79	1,172,695.79	929,587.57	929,587.57	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688189	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0157 Sor Juana I. de la Cruz, Construcción de sanitarios y techumbre del patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-123	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688198	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,438,981.79	1,438,981.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688203	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-146	100	31-08-2016	28-12-2016	919,086.49	919,086.49	919,086.49	883,737.01	883,737.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688206	Proyecto de inversión	1,082,822.00	1,082,822.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celia Muñoz Escobar, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-149	100	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688221	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-167	100	31-08-2016	28-12-2016	652,343.91	652,343.91	652,343.91	627,253.77	627,253.77	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688230	Proyecto de inversión	772,245.00	772,245.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-175	100	07-11-2016	06-03-2017	772,245.00	772,245.00	772,245.00	742,543.00	742,543.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688231	Proyecto de inversión	774,051.00	774,051.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-177	100	07-11-2016	06-03-2017	774,051.00	774,051.00	774,051.00	744,280.00	744,280.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688234	Proyecto de inversión	772,657.00	772,657.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Avila Camacho, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-180	100	07-11-2016	06-03-2017	772,657.00	772,657.00	772,657.00	742,940.00	742,940.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688239	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas Alanis, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-185	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	682,939.00	682,939.00	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688243	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl (El Joven), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-189	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	653,207.00	653,207.00	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688275	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-234	100	06-01-2017	05-05-2017	891,317.29	891,317.29	891,317.29	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688295	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-258	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688296	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalio Gutiérrez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-259	50	08-12-2016	06-04-2017	365,823.19	365,823.19	365,823.19	351,753.07	351,753.07	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688298	Proyecto de inversión	541,411.00	541,411.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Domingo Lavín, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-261	100	26-10-2016	23-01-2017	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688307	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-275	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688320	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-294	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,897.24	1,143,897.24	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688330	Proyecto de inversión	987,070.00	987,070.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco M. Sánchez de Tagle, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-313	50	24-08-2016	21-12-2016	987,069.63	987,069.63	987,069.63	949,105.41	949,105.41	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688336	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pestalozzi, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	150	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	806,965.00	806,965.00	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688339	Proyecto de inversión	1,078,911.00	1,078,911.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bernardo de Balbuena, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-326	100	26-10-2016	22-02-2017	1,078,910.77	1,078,910.77	1,078,910.77	1,037,414.20	1,037,414.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688353	Proyecto de inversión	1,148,160.00	1,148,160.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-343	300	06-01-2017	05-05-2017	1,148,159.99	1,148,159.99	1,148,159.99	1,103,999.99	1,103,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688355	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0294 20 de Noviembre, Construcción de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-350	150	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,329,071.28	1,329,071.28	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688379	Proyecto de inversión	981,874.00	981,874.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-389	50	13-10-2016	10-01-2017	981,873.50	981,873.50	981,873.50	944,109.14	944,109.14	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688387	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Esti No. 98 Heriberto Enríquez, Construcción de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-402	250	02-05-2017	29-08-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,888,936.73	1,888,936.73	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688389	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Neza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-407	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,925.08	1,151,925.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688528	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Niños Héroes, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	787,819.78	787,819.78	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688536	Proyecto de inversión	659,129.00	659,129.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-737	100	08-11-2016	07-03-2017	659,129.00	659,129.00	659,129.00	633,778.00	633,778.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688537	Proyecto de inversión	1,075,832.00	1,075,832.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-738	100	31-08-2016	28-12-2016	1,075,831.75	1,075,831.75	1,075,831.75	1,034,453.61	1,034,453.61	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688551	Proyecto de inversión	819,508.00	819,508.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tehatsi, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-759	100	12-07-2016	08-11-2016	819,507.99	819,507.99	819,507.99	787,988.45	787,988.45	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688556	Proyecto de inversión	1,397,717.00	1,397,717.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0376 Cuahtémoc, Construcción techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-766	100	31-08-2016	28-12-2016	1,397,717.00	1,397,717.00	1,397,717.00	1,343,959.00	1,343,959.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688580	Proyecto de inversión	1,995,297.00	1,995,297.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-867	200	22-03-2017	19-07-2017	1,995,296.70	1,995,296.70	1,995,296.70	1,918,554.50	1,918,554.50	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688594	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ciudad Azteca, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-887	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,307,800.58	1,307,800.58	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688597	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,729,910.98	1,729,910.98	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688598	Proyecto de inversión	706,867.00	706,867.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 49 El Oro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-891	100	06-01-2017	05-04-2017	706,867.00	706,867.00	706,867.00	679,680.00	679,680.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688600	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Huixquilucan, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-894	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,897,708.83	1,897,708.83	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688615	Proyecto de inversión	19,916,329.00	19,916,329.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 297, Construcción y equipamiento de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, área administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza cívica de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-913	1850	26-10-2016	24-03-2017	19,916,329.00	19,916,329.00	19,916,329.00	14,031,180.09	14,031,180.09	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688617	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,229,562.28	15,229,562.28	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688618	Proyecto de inversión	17,735,619.00	17,735,619.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-916	1500	02-12-2016	29-06-2017	17,735,619.00	17,735,619.00	17,735,619.00	17,054,124.00	17,054,124.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688630	Proyecto de inversión	735,000.00	735,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 188, Construcción y equipamiento de un aula estructura U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	50	05-09-2016	03-12-2016	735,000.00	735,000.00	735,000.00	453,191.21	453,191.21	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688634	Proyecto de inversión	604,000.00	604,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 06 Toluca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-935	100	06-01-2017	05-04-2017	604,000.00	604,000.00	604,000.00	579,835.32	579,835.32	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688658	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Construcción de Gimnasio Auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1006	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,627,094.77	16,627,094.77	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688670	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroes de la Independencia, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-086	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	195,904.93	195,904.93	Metros Cuadrados	100	56	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688675	Proyecto de inversión	1,087,494.00	1,087,494.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-140	100	06-01-2017	05-05-2017	1,087,494.00	1,087,494.00	1,087,494.00	1,045,667.00	1,045,667.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688685	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio de Valle Arizpe, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-254	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	267,381.99	267,381.99	Metros Cuadrados	100	36	36.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688699	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-376	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	693,828.91	693,828.91	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688704	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-381	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,207,908.22	1,207,908.22	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688705	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Castro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-392	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,655.19	334,655.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688708	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-426	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	884,556.00	884,556.00	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688727	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-547	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688734	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-625	100	06-01-2017	05-05-2017	1,198,079.98	1,198,079.98	1,198,079.98	1,151,999.98	1,151,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688735	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-639	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,776.85	505,776.85	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688742	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-746	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,775.35	505,775.35	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688750	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ildefonso Velázquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-847	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	970,030.00	970,030.00	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688755	Proyecto de inversión	2,751,928.00	2,751,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1014	100	22-05-2017	18-10-2017	2,751,928.00	2,751,928.00	2,751,928.00	2,638,693.00	2,638,693.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688761	Proyecto de inversión	876,928.00	876,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1041	100	05-04-2017	02-08-2017	876,928.00	876,928.00	876,928.00	841,851.00	841,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688762	Proyecto de inversión	1,401,928.00	1,401,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1042	100	08-05-2017	04-09-2017	1,401,928.00	1,401,928.00	1,401,928.00	835,771.00	835,771.00	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688774	Proyecto de inversión	1,952,291.00	1,952,291.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 215 Jorge Obispo Hernández, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	100	22-05-2017	18-09-2017	1,952,290.91	1,952,290.91	1,952,290.91	1,877,202.80	1,877,202.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688780	Proyecto de inversión	1,812,419.00	1,812,419.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Of. No. 142, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1031	100	30-06-2017	27-10-2017	1,812,419.00	1,812,419.00	1,812,419.00	1,742,711.00	1,742,711.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688800	Proyecto de inversión	525,768.00	525,768.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros y Orive, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-487	100	22-02-2017	22-05-2017	525,768.00	525,768.00	525,768.00	505,546.00	505,546.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688815	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-655	100	05-04-2017	02-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	936,000.00	936,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688816	Proyecto de inversión	648,960.00	648,960.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-665	100	21-04-2017	19-07-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688925	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvia Jardon, Mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-713	100	09-08-2017	07-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688926	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvia Novoa, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-782	100	09-08-2017	06-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	104,317.24	104,317.24	Metros Cuadrados	100	21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688937	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-118	50	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	390,972.92	390,972.92	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688958	Proyecto de inversión	1,383,812.00	1,383,812.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios, obra exterior y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-526	100	04-08-2017	01-12-2017	1,383,811.87	1,383,811.87	1,383,811.87	1,330,588.33	1,330,588.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688962	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de un aula, construcción de techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-545	100	23-08-2017	20-12-2017	848,153.90	848,153.90	848,153.90	815,532.60	815,532.60	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688977	Proyecto de inversión	975,000.00	975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-589	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	178,228.92	178,228.92	Metros Cuadrados	100	18	18.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688996	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-700	100	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	537,423.27	537,423.27	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689003	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0144 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-728	250	20-04-2018	18-06-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,536,834.52	1,536,834.52	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689008	Proyecto de inversión	1,051,218.00	1,051,218.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sac Nichte (Blanca Flor ), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-781	100	04-08-2017	01-12-2017	1,051,217.75	1,051,217.75	1,051,217.75	1,010,786.30	1,010,786.30	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689009	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-783	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	718,829.00	718,829.00	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689010	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tollocan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-784	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	817,712.00	817,712.00	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689019	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Artículo 27, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-815	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,817.00	894,817.00	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689021	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-821	100	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,524.73	791,524.73	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689022	Proyecto de inversión	823,680.00	823,680.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-822	200	06-12-2017	05-03-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689599	Proyecto de inversión	168,056.00	168,056.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0691 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-606	100	12-12-2016	09-02-2017	168,056.00	168,056.00	168,056.00	167,681.00	167,681.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689634	Proyecto de inversión	98,952.00	98,952.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-643	100	30-11-2016	13-01-2017	98,952.00	98,952.00	98,952.00	92,819.00	92,819.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689640	Proyecto de inversión	103,379.00	103,379.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-649	100	14-09-2016	12-11-2016	103,378.69	103,378.69	103,378.69	102,254.38	102,254.38	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689642	Proyecto de inversión	254,517.00	254,517.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-651	100	28-12-2016	25-02-2017	254,516.93	254,516.93	254,516.93	249,834.63	249,834.63	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689650	Proyecto de inversión	149,211.00	149,211.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Heredia y Heredia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-663	100	30-11-2016	28-01-2017	149,210.78	149,210.78	149,210.78	148,903.35	148,903.35	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689662	Proyecto de inversión	123,735.00	123,735.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-677	100	08-09-2016	07-11-2016	123,735.00	123,735.00	123,735.00	115,457.00	115,457.00	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689663	Proyecto de inversión	153,132.00	153,132.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-678	100	30-11-2016	28-01-2017	153,132.00	153,132.00	153,132.00	153,130.00	153,130.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689675	Proyecto de inversión	162,491.00	162,491.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-692	100	30-11-2016	28-01-2017	162,491.00	162,491.00	162,491.00	162,434.00	162,434.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689681	Proyecto de inversión	125,776.00	125,776.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0432 Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-698	100	14-09-2016	12-11-2016	125,776.00	125,776.00	125,776.00	125,774.00	125,774.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689690	Proyecto de inversión	107,888.00	107,888.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-707	100	14-09-2016	12-11-2016	107,888.00	107,888.00	107,888.00	102,209.00	102,209.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689691	Proyecto de inversión	49,446.00	49,446.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-708	100	30-11-2016	13-01-2017	49,445.53	49,445.53	49,445.53	48,141.78	48,141.78	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689705	Proyecto de inversión	130,068.00	130,068.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-724	100	10-10-2016	08-12-2016	130,067.93	130,067.93	130,067.93	130,066.85	130,066.85	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689724	Proyecto de inversión	205,827.00	205,827.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-744	100	14-09-2016	12-12-2016	205,827.00	205,827.00	205,827.00	205,825.00	205,825.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689725	Proyecto de inversión	115,808.00	115,808.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Graciela Amador, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-745	100	30-11-2016	28-01-2017	115,808.00	115,808.00	115,808.00	99,096.00	99,096.00	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689729	Proyecto de inversión	123,713.00	123,713.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-749	100	12-12-2016	09-02-2017	123,713.00	123,713.00	123,713.00	78,372.00	78,372.00	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689734	Proyecto de inversión	1,199,998.00	1,199,998.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-754	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,997.68	1,199,997.68	1,199,997.68	1,164,048.54	1,164,048.54	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689743	Proyecto de inversión	1,197,910.00	1,197,910.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-763	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,910.00	1,197,910.00	1,197,910.00	1,161,961.00	1,161,961.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689752	Proyecto de inversión	1,030,560.00	1,030,560.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-772	100	14-07-2016	10-11-2016	1,030,559.63	1,030,559.63	1,030,559.63	994,610.49	994,610.49	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689759	Proyecto de inversión	1,195,948.00	1,195,948.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-779	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,948.00	1,195,948.00	1,195,948.00	1,159,999.00	1,159,999.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689772	Proyecto de inversión	939,333.00	939,333.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Escudo Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-792	100	14-07-2016	10-11-2016	939,332.71	939,332.71	939,332.71	903,383.56	903,383.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689800	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-819	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.91	1,164,050.91	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689804	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-823	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689831	Proyecto de inversión	406,000.00	406,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Pintura general y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-851	100	16-12-2016	15-03-2017	406,000.00	406,000.00	406,000.00	371,518.05	371,518.05	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689843	Proyecto de inversión	338,000.00	338,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0620 José de Tapia Bujalancé, Impermeabilización de cinco espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-863	100	28-04-2017	26-07-2017	338,000.00	338,000.00	338,000.00	161,474.44	161,474.44	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689861	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-881	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689864	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Darío, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-884	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689933	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-908	200	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	713,849.56	713,849.56	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689935	Proyecto de inversión	570,000.00	570,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Adecuación del drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-910	100	06-03-2017	03-06-2017	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689936	Proyecto de inversión	2,356,182.00	2,356,182.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 1100 Forjadores de la Patria, Construcción de la Secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-911	100	17-04-2017	14-08-2017	2,356,182.00	2,356,182.00	2,356,182.00	2,115,408.00	2,115,408.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690267	Proyecto de inversión	4,397,334.00	4,397,334.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Filtraciones severas en un edificio similar al U-1C, esta formado por dirección escolar, biblioteca, aula de cómputo y s.u.m., se han reubicado los espacios (demolición y reconstrucción de edificio 2 y mantenimiento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1242	400	09-10-2017	31-12-2017	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	2,198,667.00	2,198,667.00	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690275	Proyecto de inversión	1,896,000.00	1,896,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 273, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-6	250	24-07-2017	21-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,028,586.76	1,028,586.76	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401690287	Proyecto de inversión	10,597,389.00	10,597,389.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	104930	200	07-02-2017	04-09-2017	10,597,389.00	10,597,389.00	10,597,389.00	7,414,586.00	7,414,586.00	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688112	Proyecto de inversión	342,742.00	342,742.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. M. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-015	100	22-03-2017	19-06-2017	342,742.00	342,742.00	342,742.00	329,560.00	329,560.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688113	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-016	100	08-12-2016	06-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	305,065.47	305,065.47	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688122	Proyecto de inversión	1,198,080.00	1,198,080.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-034	100	13-10-2016	09-02-2017	1,198,079.99	1,198,079.99	1,198,079.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688133	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-050	150	12-06-2017	08-11-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,723,427.58	1,723,427.58	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688136	Proyecto de inversión	1,634,206.00	1,634,206.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Bertely, Impermeabilización de las aulas, instalación eléctrica y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-055	100	14-06-2017	11-10-2017	1,634,205.80	1,634,205.80	1,634,205.80	1,571,351.73	1,571,351.73	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688139	Proyecto de inversión	1,100,561.00	1,100,561.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-058	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,561.00	1,100,561.00	1,100,561.00	1,058,232.00	1,058,232.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688143	Proyecto de inversión	398,251.00	398,251.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-062	50	26-08-2016	23-11-2016	398,251.00	398,251.00	398,251.00	382,934.00	382,934.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688154	Proyecto de inversión	244,668.00	244,668.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0832 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-074	100	06-01-2017	06-03-2017	244,667.86	244,667.86	244,667.86	235,257.56	235,257.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688165	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ma. Contreras, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-089	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	842,228.00	842,228.00	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX190401688179	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 1039 Rafael Ramírez, Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-109	200	22-03-2017	19-07-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.98	1,439,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688186	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Ramos Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-120	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	738,542.00	738,542.00	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688194	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-129	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	788,829.00	788,829.00	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688217	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermenegildo Galeana, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-163	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	778,622.00	778,622.00	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688236	Proyecto de inversión	771,609.00	771,609.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-182	100	07-11-2016	06-03-2017	771,608.54	771,608.54	771,608.54	741,931.29	741,931.29	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688252	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-200	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	410,515.20	410,515.20	Metros Cuadrados	100	41	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688257	Proyecto de inversión	3,850,000.00	3,850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, Construcción sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas, equipamiento de talleres y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-206	200	07-12-2016	05-04-2017	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	2,852,801.48	2,852,801.48	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688273	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-232	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688285	Proyecto de inversión	823,680.00	823,680.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfa Samano Bishop, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-246	200	05-09-2016	02-01-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688301	Proyecto de inversión	1,082,822.00	1,082,822.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-264	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688309	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-279	100	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688324	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-307	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	311,959.98	311,959.98	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						
2020	2	MEX190401688342	Proyecto de inversión	519,281.00	519,281.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fanny Anitua, Construcción de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-329	200	08-11-2016	07-03-2017	519,281.00	519,281.00	519,281.00	499,309.00	499,309.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones						



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688499	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Ceron Ortega, Construcción de servicio sanitario y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-643	200	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,041,097.00	1,041,097.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688508	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de un aula y remodelación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-676	50	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	948,621.00	948,621.00	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688513	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-687	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	709,167.00	709,167.00	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688517	Proyecto de inversión	1,366,437.00	1,366,437.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-694	150	05-09-2016	02-01-2017	1,366,436.91	1,366,436.91	1,366,436.91	1,313,881.64	1,313,881.64	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688520	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Fleming, Construcción de servicio sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-702	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,189.00	1,037,189.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688530	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0505 Lic. Benito Juárez, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-731	50	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	288,721.05	288,721.05	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688531	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-732	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	826,081.24	826,081.24	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688532	Proyecto de inversión	450,970.00	450,970.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-733	50	12-07-2016	10-10-2016	450,970.00	450,970.00	450,970.00	433,625.00	433,625.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688542	Proyecto de inversión	1,082,794.00	1,082,794.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Huai Ga Batzi, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-743	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,794.00	1,082,794.00	1,082,794.00	1,041,148.00	1,041,148.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688544	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-747	50	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,086.00	1,037,086.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688548	Proyecto de inversión	902,940.00	902,940.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-752	100	06-01-2017	05-05-2017	902,939.54	902,939.54	902,939.54	868,211.10	868,211.10	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688559	Proyecto de inversión	993,193.00	993,193.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-779	50	13-10-2016	10-01-2017	993,192.76	993,192.76	993,192.76	954,993.04	954,993.04	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688564	Proyecto de inversión	748,800.00	748,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Saavedra, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-799	100	12-07-2016	08-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688592	Proyecto de inversión	745,682.00	745,682.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 02 Ecatepec, Impermeabilización de edificios y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-885	100	06-01-2017	05-05-2017	745,681.68	745,681.68	745,681.68	717,001.62	717,001.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401688601	Proyecto de inversión	735,000.00	735,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 56, Rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-897	100	13-10-2016	10-01-2017	733,824.00	733,824.00	733,824.00	705,599.99	705,599.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688620	Proyecto de inversión	1,830,879.00	1,830,879.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 35 Tecamac II, Construcción y equipamiento de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-919	100	12-06-2017	09-10-2017	1,830,879.00	1,830,879.00	1,830,879.00	1,760,461.00	1,760,461.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688652	Proyecto de inversión	2,980,000.00	2,980,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tejujilco, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios estructura regional y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-983	450	14-06-2017	10-11-2017	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,798,341.48	2,798,341.48	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688653	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción y equipamiento acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-984	100	19-12-2016	17-07-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,449,695.67	15,449,695.67	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688654	Proyecto de inversión	11,000,000.00	11,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Terminación del tercer nivel de aulas y equipamiento de la unidad	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-989	100	13-03-2017	08-09-2017	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	8,895,463.73	8,895,463.73	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688668	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-051	100	06-01-2017	05-05-2017	1,182,003.18	1,182,003.18	1,182,003.18	1,136,541.52	1,136,541.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688669	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0567 Rafael Ramírez, Construcción de dos aulas y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-077	200	23-03-2017	20-07-2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,220,652.26	1,220,652.26	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688676	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0674 José María Luis Mora, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-141	200	06-01-2017	05-04-2017	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688677	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-145	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688679	Proyecto de inversión	526,008.00	526,008.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sócrates, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-220	100	06-01-2017	05-04-2017	526,007.94	526,007.94	526,007.94	505,776.86	505,776.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688682	Proyecto de inversión	549,120.00	549,120.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0024 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-225	100	06-01-2017	05-04-2017	549,119.99	549,119.99	549,119.99	527,999.99	527,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401688690	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-277	100	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	314,212.35	314,212.35	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688692	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0381 Rosario Castellanos, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-295	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	329,657.23	329,657.23	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688698	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-375	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	493,032.78	493,032.78	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688701	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-378	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,543.09	503,543.09	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688717	Proyecto de inversión	1,009,608.00	1,009,608.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maxib A (Arco Iris), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-510	100	06-01-2017	05-05-2017	1,009,608.00	1,009,608.00	1,009,608.00	970,777.00	970,777.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688718	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-511	100	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	449,317.27	449,317.27	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688720	Proyecto de inversión	1,102,328.00	1,102,328.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-518	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	988,065.00	988,065.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688723	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-530	100	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.91	791,999.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688731	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-574	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,444.49	791,444.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688743	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan A. Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-749	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.38	719,999.38	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688748	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-818	100	06-01-2017	05-04-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,854.19	671,854.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688775	Proyecto de inversión	3,850,977.00	3,850,977.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 212 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	100	22-05-2017	18-10-2017	3,850,977.00	3,850,977.00	3,850,977.00	3,702,863.00	3,702,863.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688776	Proyecto de inversión	1,249,925.00	1,249,925.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 228 Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	100	05-04-2017	02-08-2017	1,249,925.00	1,249,925.00	1,249,925.00	1,201,851.00	1,201,851.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688778	Proyecto de inversión	2,026,928.00	2,026,928.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Mario Benedetti, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1031	100	22-05-2017	18-09-2017	1,003,707.21	1,003,707.21	1,003,707.21	965,103.08	965,103.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688789	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Loeza, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-298	100	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401688923	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 1107 Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-684	50	06-12-2017	05-03-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	520,061.10	520,061.10	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688939	Proyecto de inversión	542,279.00	542,279.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bo Bi Dyi (Espina Negra), Rehabilitación de los sanitarios y cambio de la techumbre de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-138	100	31-08-2017	28-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	516,677.98	516,677.98	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688959	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Roberto Guillermo Bunsen, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-531	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	769,582.49	769,582.49	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688960	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Delia Correa, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-540	250	08-01-2018	07-05-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,595,608.21	1,595,608.21	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688961	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Tomás Ortiz, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-542	150	31-08-2017	28-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,350,905.93	1,350,905.93	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688966	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-565	100	18-09-2017	15-01-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,866,677.44	1,866,677.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401688974	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-586	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	372,580.33	372,580.33	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689004	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas Alanis, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-754	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.98	719,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689017	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel N. Lira, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-811	100	04-08-2017	01-11-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689018	Proyecto de inversión	812,443.00	812,443.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-814	100	04-08-2017	01-11-2017	812,443.00	812,443.00	812,443.00	781,195.00	781,195.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689034	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-858	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	765,917.00	765,917.00	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689037	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0417 Nicolás Bravo, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-864	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	328,569.84	328,569.84	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689048	Proyecto de inversión	8,300,000.00	8,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plante Jilotepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-896	600	08-01-2018	06-06-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,919,911.70	7,919,911.70	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689051	Proyecto de inversión	6,992,919.00	6,992,919.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Plantel Texcoco, Construcción y equipamiento de 2 talleres, 1 cubículo, aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y 1 bodega	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-930	1100	15-01-2016	15-12-2016	6,992,918.93	6,992,918.93	6,992,918.93	2,097,248.39	2,097,248.39	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689068	Proyecto de inversión	3,030,000.00	3,030,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-972	500	25-06-2018	21-11-2018	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689082	Proyecto de inversión	19,805,711.00	19,805,711.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-994	100	15-01-2016	15-12-2016	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	17,968,119.46	17,968,119.46	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689107	Proyecto de inversión	544,205.00	544,205.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo del Mazo, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-69	100	24-08-2016	21-11-2016	544,205.00	544,205.00	544,205.00	527,077.00	527,077.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689108	Proyecto de inversión	330,727.00	330,727.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-70	100	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.00	329,630.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689109	Proyecto de inversión	493,580.00	493,580.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-71	100	30-11-2016	27-02-2017	493,580.00	493,580.00	493,580.00	483,869.00	483,869.00	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689130	Proyecto de inversión	483,872.00	483,872.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-93	100	30-11-2016	27-02-2017	483,871.76	483,871.76	483,871.76	483,377.00	483,377.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689138	Proyecto de inversión	199,140.00	199,140.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lázaro Cárdenas, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-101	100	30-11-2016	28-01-2017	199,140.00	199,140.00	199,140.00	178,315.00	178,315.00	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689153	Proyecto de inversión	396,501.00	396,501.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Emiliano Zapata, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-121	100	19-08-2016	16-11-2016	396,500.93	396,500.93	396,500.93	395,536.22	395,536.22	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689154	Proyecto de inversión	442,200.00	442,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-123	100	30-11-2016	27-02-2017	442,199.57	442,199.57	442,199.57	439,982.54	439,982.54	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689164	Proyecto de inversión	459,588.00	459,588.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-133	100	08-08-2016	05-11-2016	459,588.00	459,588.00	459,588.00	459,587.00	459,587.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689167	Proyecto de inversión	309,947.00	309,947.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I.C. No. 0104 Juana de Asbaje, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-136	100	31-08-2016	28-11-2016	309,947.00	309,947.00	309,947.00	291,026.00	291,026.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689168	Proyecto de inversión	308,785.00	308,785.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Bicentenario de la Independencia de México, México rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-138	100	26-08-2016	23-11-2016	308,785.00	308,785.00	308,785.00	308,784.00	308,784.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689192	Proyecto de inversión	437,125.00	437,125.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-169	100	12-12-2016	11-03-2017	437,125.00	437,125.00	437,125.00	437,122.00	437,122.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689199	Proyecto de inversión	378,414.00	378,414.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-177	100	30-11-2016	27-02-2017	378,413.59	378,413.59	378,413.59	378,411.68	378,411.68	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689231	Proyecto de inversión	423,062.00	423,062.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-211	100	30-11-2016	27-02-2017	423,061.85	423,061.85	423,061.85	398,143.37	398,143.37	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689240	Proyecto de inversión	238,878.00	238,878.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-221	100	08-09-2016	06-12-2016	238,878.00	238,878.00	238,878.00	238,872.00	238,872.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689241	Proyecto de inversión	371,266.00	371,266.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-222	100	19-08-2016	16-11-2016	371,266.00	371,266.00	371,266.00	357,999.00	357,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689266	Proyecto de inversión	491,496.00	491,496.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-247	100	30-11-2016	27-02-2017	491,496.00	491,496.00	491,496.00	491,473.00	491,473.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689271	Proyecto de inversión	275,348.00	275,348.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-253	100	08-09-2016	06-12-2016	275,348.00	275,348.00	275,348.00	243,820.00	243,820.00	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689281	Proyecto de inversión	164,976.00	164,976.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-263	100	12-09-2016	10-12-2016	164,976.00	164,976.00	164,976.00	164,975.00	164,975.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689301	Proyecto de inversión	496,189.00	496,189.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-283	100	12-12-2016	11-03-2017	496,188.72	496,188.72	496,188.72	496,160.04	496,160.04	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689311	Proyecto de inversión	118,736.00	118,736.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-293	100	12-09-2016	10-12-2016	118,736.00	118,736.00	118,736.00	100,587.00	100,587.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689320	Proyecto de inversión	286,571.00	286,571.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-303	100	10-10-2016	08-12-2016	160,267.00	160,267.00	160,267.00	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	20	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689331	Proyecto de inversión	352,779.00	352,779.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-314	100	30-11-2016	27-02-2017	352,779.00	352,779.00	352,779.00	352,653.00	352,653.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689347	Proyecto de inversión	260,234.00	260,234.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-330	100	30-11-2016	28-01-2017	260,234.00	260,234.00	260,234.00	259,205.00	259,205.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689353	Proyecto de inversión	494,751.00	494,751.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-336	100	30-11-2016	27-02-2017	494,751.00	494,751.00	494,751.00	494,748.00	494,748.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401689498	Proyecto de inversión	267,233.00	267,233.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-491	100	10-08-2016	07-11-2016	267,233.00	267,233.00	267,233.00	267,201.00	267,201.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689502	Proyecto de inversión	200,064.00	200,064.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-496	100	30-11-2016	28-01-2017	200,064.00	200,064.00	200,064.00	198,887.00	198,887.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689520	Proyecto de inversión	117,571.00	117,571.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-518	100	14-09-2016	12-11-2016	117,571.00	117,571.00	117,571.00	117,568.00	117,568.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689522	Proyecto de inversión	109,034.00	109,034.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-520	100	12-12-2016	25-01-2017	109,034.00	109,034.00	109,034.00	80,517.00	80,517.00	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689527	Proyecto de inversión	200,104.00	200,104.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-525	100	12-12-2016	09-02-2017	200,104.00	200,104.00	200,104.00	200,103.00	200,103.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689537	Proyecto de inversión	250,435.00	250,435.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-536	100	12-12-2016	09-02-2017	250,435.00	250,435.00	250,435.00	250,426.00	250,426.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689567	Proyecto de inversión	275,066.00	275,066.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-571	100	12-12-2016	09-02-2017	275,066.00	275,066.00	275,066.00	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689573	Proyecto de inversión	122,997.00	122,997.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-577	100	30-11-2016	13-01-2017	122,997.00	122,997.00	122,997.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	26	26.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689594	Proyecto de inversión	196,876.00	196,876.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-601	100	12-12-2016	09-02-2017	196,876.00	196,876.00	196,876.00	166,438.00	166,438.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689615	Proyecto de inversión	202,268.00	202,268.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-623	100	26-09-2016	24-12-2016	202,267.72	202,267.72	202,267.72	111,775.47	111,775.47	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689622	Proyecto de inversión	160,811.00	160,811.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-631	100	24-08-2016	21-11-2016	160,810.76	160,810.76	160,810.76	159,327.11	159,327.11	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689626	Proyecto de inversión	209,608.00	209,608.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ehecatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-635	100	12-12-2016	09-02-2017	209,608.00	209,608.00	209,608.00	197,503.00	197,503.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689630	Proyecto de inversión	231,878.00	231,878.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-639	100	12-12-2016	09-02-2017	231,877.88	231,877.88	231,877.88	231,876.29	231,876.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401689635	Proyecto de inversión	210,728.00	210,728.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 10 de Abril, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-644	100	28-12-2016	25-02-2017	210,727.78	210,727.78	210,727.78	209,006.02	209,006.02	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	AVANCES	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
2020	2	MEX190401689789	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-809	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689792	Proyecto de inversión	1,199,824.00	1,199,824.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-812	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,824.00	1,199,824.00	1,199,824.00	1,155,627.00	1,155,627.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689805	Proyecto de inversión	1,199,410.00	1,199,410.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-824	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,410.00	1,199,410.00	1,199,410.00	1,163,461.00	1,163,461.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689814	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Construcción de techumbre y 1 aula con mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-834	150	07-04-2017	04-08-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,730.50	1,238,730.50	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689817	Proyecto de inversión	490,500.00	490,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández de Albarán, Rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-837	100	16-12-2016	15-03-2017	490,500.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689822	Proyecto de inversión	70,000.00	70,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enriquez, Terminación de barda perimetral (20 ml)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-842	100	28-12-2016	26-01-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	68,000.44	68,000.44	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689835	Proyecto de inversión	520,000.00	520,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-855	50	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,430.51	463,430.51	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689862	Proyecto de inversión	61,074.00	61,074.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-882	100	20-01-2017	20-03-2017	61,074.00	61,074.00	61,074.00	36,074.00	36,074.00	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689863	Proyecto de inversión	25,000.00	25,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-883	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689931	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-906	200	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	695,986.17	695,986.17	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190401689946	Proyecto de inversión	1,002,825.00	1,002,825.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación integral del plantel y construcción de cancha	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-921	100	17-04-2017	14-08-2017	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,818.55	1,002,818.55	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					