

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401686435	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-32	100	22-05-2017	19-08-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,999.41	719,999.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686501	Proyecto de inversión	715,712.23	715,712.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-149	100	22-05-2017	19-08-2017	715,712.23	715,712.23	715,712.23	715,709.69	715,709.69	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686542	Proyecto de inversión	229,640.48	229,640.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Reparación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-208	100	26-05-2017	24-07-2017	229,640.48	229,640.48	229,640.48	229,640.45	229,640.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686625	Proyecto de inversión	133,600.00	133,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 1 sanitario prefabricado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-303	100	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.98	133,599.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686696	Proyecto de inversión	1,516,906.68	1,516,906.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0021 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-017	100	25-05-2018	21-09-2018	1,516,906.68	1,516,906.68	1,516,906.68	1,456,230.41	1,456,230.41	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686701	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-022	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,282.34	952,282.34	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686702	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0250 Alfredo Del Mazo Vélez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-023	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	899,944.68	899,944.68	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686707	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-028	100	25-05-2018	21-09-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,158,173.22	2,158,173.22	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686715	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.I., Isabel de Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-036	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686727	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-048	100	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686734	Proyecto de inversión	1,145,833.33	1,145,833.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-055	100	28-05-2018	24-09-2018	1,145,833.33	1,145,833.33	1,145,833.33	658,462.00	658,462.00	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686740	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-061	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686755	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-076	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686757	Proyecto de inversión	331,183.62	331,183.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-078	100	28-05-2018	25-08-2018	331,183.62	331,183.62	331,183.62	305,003.03	305,003.03	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686773	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-094	100	13-09-2018	11-11-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686787	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-108	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,575.71	278,575.71	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686793	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-114	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,341.92	952,341.92	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686794	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-115	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686800	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cirilo Sánchez, Sstitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-121	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,739.04	279,739.04	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686802	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0642 Carlos Fuentes, Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-123	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,581.76	958,581.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686803	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Sstitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-124	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686810	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-131	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.51	376,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686812	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-133	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,990.61	383,990.61	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686823	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-144	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	434,040.82	434,040.82	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686825	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Míro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-146	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686827	Proyecto de inversión	1,580,655.44	1,580,655.44	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-148	100	28-05-2018	24-09-2018	1,580,655.44	1,580,655.44	1,580,655.44	836,175.68	836,175.68	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686835	Proyecto de inversión	2,123,028.56	2,123,028.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-156	100	25-05-2018	21-09-2018	2,123,028.56	2,123,028.56	2,123,028.56	2,038,089.91	2,038,089.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686842	Proyecto de inversión	876,545.64	876,545.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Bicentenario de la Independencia, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-163	100	25-05-2018	22-08-2018	876,545.64	876,545.64	876,545.64	841,483.80	841,483.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686855	Proyecto de inversión	1,636,866.81	1,636,866.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de comedor y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-178	100	25-05-2018	21-09-2018	1,636,866.81	1,636,866.81	1,636,866.81	1,391,927.31	1,391,927.31	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686868	Proyecto de inversión	729,171.00	729,171.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-190	100	15-01-2017	15-12-2017	729,171.00	729,171.00	729,171.00	210,001.25	210,001.25	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686871	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Suárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-193	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686880	Proyecto de inversión	1,238,544.31	1,238,544.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-202	100	13-09-2018	11-12-2018	1,238,544.31	1,238,544.31	1,238,544.31	1,189,002.53	1,189,002.53	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686883	Proyecto de inversión	3,207,423.00	3,207,423.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Esquivel Durán, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-205	200	15-01-2017	15-12-2017	3,207,423.00	3,207,423.00	3,207,423.00	3,079,126.08	3,079,126.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686886	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 44 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-208	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	471,856.21	471,856.21	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686893	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-215	200	15-01-2017	15-12-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,802,734.58	1,802,734.58	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686918	Proyecto de inversión	1,259,449.06	1,259,449.06	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-241	100	15-01-2017	15-12-2017	1,259,449.06	1,259,449.06	1,259,449.06	1,208,346.23	1,208,346.23	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686921	Proyecto de inversión	1,669,373.74	1,669,373.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-244	100	15-01-2017	15-12-2017	1,669,373.74	1,669,373.74	1,669,373.74	1,602,598.76	1,602,598.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686923	Proyecto de inversión	5,432,872.21	5,432,872.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-246	650	15-01-2017	15-12-2017	5,432,872.21	5,432,872.21	5,432,872.21	1,564,667.19	1,564,667.19	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686934	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0053 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-257	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	663,915.43	663,915.43	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX190401686936	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-259	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,388.18	429,388.18	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686939	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-262	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686944	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-267	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686950	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-273	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686955	Proyecto de inversión	765,000.00	765,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-278	100	15-01-2017	15-12-2017	765,000.00	765,000.00	765,000.00	734,400.00	734,400.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686959	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-282	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,318.06	363,318.06	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686961	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-284	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686970	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-293	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	505,530.77	505,530.77	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686976	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-299	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.30	575,999.30	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686979	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-302	100	02-10-2018	30-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687007	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-330	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	335,424.45	335,424.45	Metros Cuadrados	100	56	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687008	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-331	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,768.84	429,768.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687015	Proyecto de inversión	1,399,995.43	1,399,995.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Luis Gutiérrez López, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-338	100	15-01-2017	15-12-2017	1,399,995.43	1,399,995.43	1,399,995.43	403,198.68	403,198.68	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687020	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-343	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,734.13	468,734.13	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687032	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Presidente Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-355	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,856.08	574,856.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687036	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-359	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687041	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-364	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,356.56	429,356.56	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687058	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Pilar Laborde, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-381	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687074	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0030 Plan de San Luis, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-397	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,608.97	478,608.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687075	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Lázaro Cárdenas, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-398	200	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,120.69	363,120.69	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687076	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-399	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,404,073.00	1,404,073.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687081	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Aragón y León, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-404	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687084	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-407	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,068.18	421,068.18	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687111	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Serdán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-434	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687115	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-438	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,938.54	959,938.54	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687131	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cinco de Mayo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-454	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	419,697.93	419,697.93	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401687155	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-478	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	460,198.96	460,198.96	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687159	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-482	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,610.39	471,610.39	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687160	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-483	50	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687164	Proyecto de inversión	2,229,011.17	2,229,011.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 4 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-487	300	15-01-2017	15-12-2017	2,229,011.17	2,229,011.17	2,229,011.17	2,133,147.91	2,133,147.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687174	Proyecto de inversión	1,203,125.00	1,203,125.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Monte de las Cruces, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-497	100	15-01-2017	15-12-2017	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,147,134.92	1,147,134.92	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687222	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tizoc, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-545	200	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,128.05	374,128.05	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687227	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 1124 Manuel Serrano Vallejo, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-550	100	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,412.92	861,412.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687250	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Tomás Ortiz, Rehabilitación de aulas y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-573	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687252	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación de aulas y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-575	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	310,719.17	310,719.17	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687260	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Coss, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-583	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,325.06	476,325.06	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687266	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-589	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,524.65	476,524.65	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687278	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-601	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.49	856,347.49	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687279	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-602	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,727.39	449,727.39	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687281	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Vélaz, Rehabilitación de comedor y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-604	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,821.01	143,821.01	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687283	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-606	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,860.75	143,860.75	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687291	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Servicios Coordinados Alcalá, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-614	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	251,077.25	251,077.25	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687292	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-615	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	298,898.80	298,898.80	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687316	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-639	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.56	479,999.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687327	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-650	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,995.50	479,995.50	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687329	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-652	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,473.91	410,473.91	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687366	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-689	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687374	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Daniel Delgado, Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-696	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	390,984.26	390,984.26	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687380	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-702	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687386	Proyecto de inversión	499,999.98	499,999.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-708	100	13-09-2018	11-12-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	469,067.84	469,067.84	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687395	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Macedonia Balbuena, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-717	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687403	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 43 Emiliano Zapata Salazar, Segunda etapa de: rehabilitación de	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-725	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,837.43	451,837.43	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687407	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Enriqueta Camarillo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-729	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687409	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0531 Dos de Marzo, Sustitución de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-731	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,346.76	472,346.76	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687412	Proyecto de inversión	1,076,745.90	1,076,745.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-734	100	15-01-2017	15-12-2017	1,076,745.90	1,076,745.90	1,076,745.90	1,022,460.36	1,022,460.36	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687415	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rodolfo Sánchez García, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-737	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	254,802.65	254,802.65	Metros Cuadrados	100	51	51.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687428	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-750	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,469.44	478,469.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687437	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución y Reforma, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-759	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,386.49	478,386.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687450	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0304 Luis de Velazco, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-772	100	15-01-2017	15-12-2017	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	346,766.68	346,766.68	Metros Cuadrados	100	4	4.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687452	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Itchel, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-774	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	163,738.41	163,738.41	Metros Cuadrados	100	41	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687475	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ix Chel, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687484	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 15 de Mayo, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-806	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	370,302.89	370,302.89	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687509	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel D Campo, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-831	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687522	Proyecto de inversión	5,999,978.56	5,999,978.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación y reforzamiento de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-845	100	15-01-2017	15-12-2017	5,999,978.56	5,999,978.56	5,999,978.56	5,183,981.48	5,183,981.48	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687524	Proyecto de inversión	730,367.89	730,367.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0717 Lic Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-847	100	15-01-2017	15-12-2017	730,367.89	730,367.89	730,367.89	673,976.25	673,976.25	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401687532	Proyecto de inversión	1,219,838.50	1,219,838.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-855	100	02-10-2018	28-02-2019	1,219,838.50	1,219,838.50	1,219,838.50	1,089,015.16	1,089,015.16	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687545	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oflv No 0091 Luis Pasteur, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-868	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	953,785.71	953,785.71	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687549	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-872	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687551	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-874	200	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,905.16	861,905.16	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687552	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-875	100	15-01-2017	15-12-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,115.78	143,115.78	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686453	Proyecto de inversión	675,688.40	675,688.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-58	100	18-05-2017	15-08-2017	675,688.40	675,688.40	675,688.40	675,686.29	675,686.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686549	Proyecto de inversión	521,910.34	521,910.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-215	100	18-05-2017	15-08-2017	521,910.34	521,910.34	521,910.34	521,910.25	521,910.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686568	Proyecto de inversión	3,166,627.50	3,166,627.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos planteles, Impermeabilizante para diversos planteles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-242	100	15-01-2017	15-12-2017	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,621.31	3,166,621.31	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686633	Proyecto de inversión	2,216,000.00	2,216,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, 5 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-311	250	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.79	2,215,999.79	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686647	Proyecto de inversión	1,329,600.00	1,329,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal, 3 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-325	150	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,599.99	1,329,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686682	Proyecto de inversión	1,129,747.17	1,129,747.17	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-003	100	25-05-2018	21-09-2018	1,129,747.17	1,129,747.17	1,129,747.17	1,084,555.21	1,084,555.21	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686686	Proyecto de inversión	824,997.13	824,997.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pioneros del Cooperativismo, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-007	100	15-01-2017	15-12-2017	824,997.13	824,997.13	824,997.13	237,599.17	237,599.17	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686688	Proyecto de inversión	349,026.12	349,026.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 35 Temascalcingo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-009	100	25-05-2018	22-08-2018	349,026.12	349,026.12	349,026.12	335,065.08	335,065.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686711	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-032	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,271.49	337,271.49	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686722	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 47 Lerma, Rehabilitación de 6 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-043	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686723	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de dos aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-044	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,547.51	731,547.51	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686730	Proyecto de inversión	408,975.12	408,975.12	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-051	100	25-05-2018	22-08-2018	408,975.12	408,975.12	408,975.12	388,927.11	388,927.11	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686745	Proyecto de inversión	402,044.32	402,044.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Arias Bernal, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-066	100	25-05-2018	22-08-2018	402,044.32	402,044.32	402,044.32	371,647.65	371,647.65	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686758	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-079	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,347.51	280,347.51	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686761	Proyecto de inversión	300,456.05	300,456.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leonor Villegas de Magnón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-082	100	25-05-2018	23-07-2018	300,456.05	300,456.05	300,456.05	278,917.40	278,917.40	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686765	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Gutiérrez Nájera, Rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-086	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,280.18	468,280.18	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686771	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Servando Teresa de Mier, Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-092	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686795	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-116	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,105.11	957,105.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686805	Proyecto de inversión	1,044,525.94	1,044,525.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-126	100	27-06-2018	24-10-2018	1,044,525.94	1,044,525.94	1,044,525.94	1,002,744.78	1,002,744.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686807	Proyecto de inversión	849,998.59	849,998.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-128	100	27-06-2018	24-09-2018	849,998.59	849,998.59	849,998.59	815,998.63	815,998.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686821	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-142	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	284,561.18	284,561.18	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686828	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic No 0234 5 de Febrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-149	100	25-05-2018	21-09-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,495,996.75	2,495,996.75	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686830	Proyecto de inversión	2,909,568.77	2,909,568.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic No 0002 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-151	100	15-01-2017	15-12-2017	2,909,568.77	2,909,568.77	2,909,568.77	2,791,121.11	2,791,121.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686840	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic No 0781 Santos Degollado, Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-161	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	718,747.21	718,747.21	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686850	Proyecto de inversión	646,355.76	646,355.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alvaro Obregón , Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-171	100	25-05-2018	22-08-2018	646,355.76	646,355.76	646,355.76	620,501.52	620,501.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686851	Proyecto de inversión	405,204.25	405,204.25	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-173	100	28-05-2018	25-08-2018	405,204.25	405,204.25	405,204.25	381,343.57	381,343.57	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686854	Proyecto de inversión	6,197,916.67	6,197,916.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Of. N°221 Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-177	100	27-06-2018	23-11-2018	6,197,916.67	6,197,916.67	6,197,916.67	5,942,879.66	5,942,879.66	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686866	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-188	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	604,576.69	604,576.69	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686872	Proyecto de inversión	4,554,541.50	4,554,541.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Sustitución de 8 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-194	500	15-01-2017	15-12-2017	4,554,541.50	4,554,541.50	4,554,541.50	3,236,343.80	3,236,343.80	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686879	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mexitli, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-201	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,617.44	432,617.44	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686891	Proyecto de inversión	2,995,944.00	2,995,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. José Maria Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-213	100	15-01-2017	15-12-2017	2,995,944.00	2,995,944.00	2,995,944.00	1,303,819.25	1,303,819.25	Metros Cuadrados	100	44	44.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686902	Proyecto de inversión	2,175,000.00	2,175,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0041 Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-224	100	15-01-2017	15-12-2017	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	1,695,502.99	1,695,502.99	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686913	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-235	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686917	Proyecto de inversión	2,694,210.84	2,694,210.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-240	300	15-01-2017	15-12-2017	2,694,210.84	2,694,210.84	2,694,210.84	2,575,440.96	2,575,440.96	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686927	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-250	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686933	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alberto Terán, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-256	50	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	396,077.89	396,077.89	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686943	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-266	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686954	Proyecto de inversión	459,306.00	459,306.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-277	100	15-01-2017	15-12-2017	459,306.00	459,306.00	459,306.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686962	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-285	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	285,255.26	285,255.26	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686980	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-303	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.21	575,999.21	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686990	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0218 Gral. Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-313	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,420.08	424,420.08	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686994	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabiliacion barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-317	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687006	Proyecto de inversión	9,750,000.00	9,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 50 Alfonso García Robles, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-329	100	26-09-2018	22-02-2019	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	8,097,816.89	8,097,816.89	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687012	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-335	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	305,757.29	305,757.29	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687013	Proyecto de inversión	752,010.73	752,010.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-336	100	15-01-2017	15-12-2017	752,010.73	752,010.73	752,010.73	409,916.21	409,916.21	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687024	Proyecto de inversión	899,934.28	899,934.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-347	50	15-01-2017	15-12-2017	899,934.28	899,934.28	899,934.28	860,709.72	860,709.72	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687025	Proyecto de inversión	624,637.31	624,637.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Negrete, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-348	50	15-01-2017	15-12-2017	624,637.31	624,637.31	624,637.31	555,345.77	555,345.77	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS EJECUCION	FLUJO AVANCES	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687027	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-350	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687033	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Tratados de Teoloyucan, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-356	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687038	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicláhuac, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-361	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,398.55	429,398.55	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687039	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-362	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	427,956.12	427,956.12	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687043	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-366	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	416,755.41	416,755.41	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687054	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Chávez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-377	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	429,625.42	429,625.42	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687061	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-384	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,060.42	472,060.42	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687069	Proyecto de inversión	574,024.09	574,024.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-392	100	15-01-2017	15-12-2017	574,024.09	574,024.09	574,024.09	543,131.73	543,131.73	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687072	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-396	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687091	Proyecto de inversión	#####	10,234,676.90	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ermilo Abreu Gómez, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-414	100	15-01-2017	15-12-2017	10,234,676.86	10,234,676.86	10,234,676.86	9,743,093.80	9,743,093.80	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687092	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-415	100	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.11	469,067.11	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687102	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-425	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687106	Proyecto de inversión	999,430.76	999,430.76	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 1112 Vicente Guerrero, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-429	100	15-01-2017	15-12-2017	999,430.76	999,430.76	999,430.76	881,344.84	881,344.84	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687109	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Berriozabal, Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-432	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,984.47	863,984.47	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687127	Proyecto de inversión	635,141.51	635,141.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-450	100	15-01-2017	15-12-2017	635,141.51	635,141.51	635,141.51	544,777.12	544,777.12	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687138	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-461	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687143	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-466	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	457,538.71	457,538.71	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687144	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-467	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687149	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-472	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,414.27	389,414.27	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687154	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-477	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687162	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-485	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.87	469,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687177	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-500	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,749.63	468,749.63	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687191	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-514	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687193	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlamatini, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-516	100	10-09-2018	08-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,822.47	451,822.47	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687195	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-518	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687196	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, General de División Pascual Cornejo Brunn, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-519	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,450.16	479,450.16	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687197	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gandhi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-520	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,650.33	411,650.33	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687199	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-522	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,345.73	470,345.73	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687214	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Emiliano Zapata A.E.P., rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-537	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687232	Proyecto de inversión	1,320,300.88	1,320,300.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de un aula, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-555	250	15-01-2017	15-12-2017	1,320,300.88	1,320,300.88	1,320,300.88	780,994.99	780,994.99	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687253	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-576	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687262	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-585	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,244.59	474,244.59	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687273	Proyecto de inversión	3,470,783.93	3,470,783.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Segunda etapa de: sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-596	400	15-01-2017	15-12-2017	3,470,783.93	3,470,783.93	3,470,783.93	3,331,952.56	3,331,952.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687285	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-608	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,066.14	853,066.14	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687290	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Constitución de 1824, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-613	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.38	479,999.38	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687318	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-641	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	479,999.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687335	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad Habitacional Num. 2 del IMSS, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-658	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687339	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xinantecatl, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-662	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,693.56	479,693.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687342	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-665	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687355	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Cervantes, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-678	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687357	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-680	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,786.14	467,786.14	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687358	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-681	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687361	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-684	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.52	471,620.52	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687372	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-694	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.50	472,347.50	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687383	Proyecto de inversión	499,999.21	499,999.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro de Gante, Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-705	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.21	499,999.21	499,999.21	444,786.10	444,786.10	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687421	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Suave Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-743	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687435	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de un aula y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-757	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,959.83	476,959.83	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687436	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Jimenéz Gallardo, Rehabilitación general y rehabilitacion barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-758	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	426,194.51	426,194.51	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687441	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0531 Profr Arnulfo Pérez López, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-763	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	338,250.27	338,250.27	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687444	Proyecto de inversión	1,013,109.34	1,013,109.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de un aula rehabilitación de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-766	50	15-01-2017	15-12-2017	1,013,109.34	1,013,109.34	1,013,109.34	972,584.96	972,584.96	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687454	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atlitzin (Agua), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-776	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,993.53	383,993.53	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687462	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-784	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	365,487.55	365,487.55	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401687465	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitacion general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-787	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687471	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-793	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687481	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-803	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	753,959.67	753,959.67	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687482	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda etapa de: construcción de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-804	300	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	820,016.01	820,016.01	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687483	Proyecto de inversión	849,999.99	849,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-805	200	15-01-2017	15-12-2017	849,999.99	849,999.99	849,999.99	436,851.66	436,851.66	Metros Cuadrados	100	51	51.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687512	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-834	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687513	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-835	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	335,278.29	335,278.29	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687523	Proyecto de inversión	999,999.48	999,999.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-846	200	15-01-2017	15-12-2017	999,999.48	999,999.48	999,999.48	944,559.34	944,559.34	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687529	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Segunda etapa de: rehabilitación de cubierta (arco techo)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-852	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	147,095.91	147,095.91	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687539	Proyecto de inversión	527,083.33	527,083.33	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Javier Mina, Sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-862	50	15-01-2017	15-12-2017	527,083.33	527,083.33	527,083.33	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687540	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-863	100	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	715,773.70	715,773.70	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686626	Proyecto de inversión	#####	19,629,223.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 43 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-304	2150	15-01-2017	15-12-2017	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,111,350.00	19,111,350.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686690	Proyecto de inversión	1,444,250.35	1,444,250.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Cuauhtémoczin, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-011	100	28-05-2018	24-09-2018	1,444,250.35	1,444,250.35	1,444,250.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686695	Proyecto de inversión	1,031,788.05	1,031,788.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-016	100	25-05-2018	22-08-2018	1,031,788.05	1,031,788.05	1,031,788.05	982,457.63	982,457.63	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686698	Proyecto de inversión	3,932,500.00	3,932,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secn, Club de Leones, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-019	100	25-05-2018	21-09-2018	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	1,132,560.00	1,132,560.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686703	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juventino Rosas, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-024	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	333,654.64	333,654.64	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686714	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Libertad, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-035	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686717	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-038	100	28-05-2018	24-09-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,106,828.11	1,106,828.11	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686720	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-041	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686725	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-046	100	27-06-2018	24-09-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,120.72	859,120.72	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686732	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0241 Mártires de Río Blanco, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-053	100	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,346.59	712,346.59	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686742	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-063	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	535,089.33	535,089.33	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686753	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel María Garibay Kintana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-074	100	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	226,062.33	226,062.33	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686756	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco del Paso, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-077	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686766	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-087	100	27-06-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686792	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Unamuno, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-113	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	546,184.62	546,184.62	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686799	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 21 de Abril, Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-120	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686809	Proyecto de inversión	1,317,923.29	1,317,923.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-130	100	25-05-2018	21-09-2018	1,317,923.29	1,317,923.29	1,317,923.29	1,244,532.46	1,244,532.46	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686815	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-136	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.91	479,997.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686816	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-137	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.15	479,997.15	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686820	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de teatro y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-141	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686824	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0856 Dr. Pablo González Casanova, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-145	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,663.62	1,435,663.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686833	Proyecto de inversión	2,150,000.00	2,150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Xicotencatl, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-154	100	25-05-2018	21-09-2018	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,063,999.98	2,063,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686834	Proyecto de inversión	1,102,854.84	1,102,854.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-155	100	25-05-2018	21-09-2018	1,102,854.84	1,102,854.84	1,102,854.84	1,058,580.11	1,058,580.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686853	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis G. Tapia, Sustitución de tres aulas estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-175	100	28-05-2018	24-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,207,999.54	2,207,999.54	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686881	Proyecto de inversión	762,018.31	762,018.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de laboratorios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-203	100	15-01-2017	15-12-2017	762,018.31	762,018.31	762,018.31	723,885.08	723,885.08	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686882	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Himno Nacional, Rehabilitación de auditorio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-204	100	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,193,641.48	1,193,641.48	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686898	Proyecto de inversión	1,575,000.00	1,575,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 44 Toluca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-220	100	15-01-2017	15-12-2017	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	341,163.71	341,163.71	Metros Cuadrados	100	22	22.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686906	Proyecto de inversión	1,875,000.00	1,875,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabilondo Soler, Barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-228	100	15-01-2017	15-12-2017	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,789,067.87	1,789,067.87	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687107	Proyecto de inversión	1,880,730.91	1,880,730.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-430	100	15-01-2017	15-12-2017	1,880,730.91	1,880,730.91	1,880,730.91	541,650.50	541,650.50	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687112	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-435	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687114	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0697 Teozentli, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-437	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687134	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-457	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687137	Proyecto de inversión	858,531.07	858,531.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-460	100	15-01-2017	15-12-2017	858,531.07	858,531.07	858,531.07	792,522.97	792,522.97	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687139	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-462	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	142,961.98	142,961.98	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687156	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-479	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.31	468,029.31	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687175	Proyecto de inversión	1,497,780.08	1,497,780.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-498	100	15-01-2017	15-12-2017	1,497,780.08	1,497,780.08	1,497,780.08	1,437,019.55	1,437,019.55	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687179	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-502	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,244.21	447,244.21	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687180	Proyecto de inversión	544,970.96	544,970.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-503	50	15-01-2017	15-12-2017	544,970.96	544,970.96	544,970.96	465,836.47	465,836.47	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687185	Proyecto de inversión	1,389,666.30	1,389,666.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0494 Niños Héroes, Sustitución de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-508	200	15-01-2017	15-12-2017	1,389,666.30	1,389,666.30	1,389,666.30	1,326,427.14	1,326,427.14	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687192	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-515	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,961.62	375,961.62	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687202	Proyecto de inversión	929,210.32	929,210.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-525	100	15-01-2017	15-12-2017	929,210.32	929,210.32	929,210.32	823,932.14	823,932.14	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687204	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-527	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,709.52	446,709.52	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687208	Proyecto de inversión	1,063,836.94	1,063,836.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-531	100	15-01-2017	15-12-2017	1,063,836.94	1,063,836.94	1,063,836.94	306,385.04	306,385.04	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687216	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-539	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687218	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xinantecatl, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-541	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,145.64	474,145.64	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687220	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatiuh, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-543	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687223	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-546	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,035.70	859,035.70	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687229	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-552	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687245	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-568	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,814.32	373,814.32	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687257	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-580	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	459,629.56	459,629.56	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687259	Proyecto de inversión	1,144,286.80	1,144,286.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-582	100	15-01-2017	15-12-2017	1,144,286.80	1,144,286.80	1,144,286.80	1,098,354.57	1,098,354.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687261	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-584	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,956.12	475,956.12	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687271	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ixtlamati, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-594	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.96	863,999.96	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687275	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-598	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687277	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-600	100	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687284	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Año de la Patria, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-607	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,286.34	478,286.34	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687286	Proyecto de inversión	473,651.15	473,651.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de edificio administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-609	100	15-01-2017	15-12-2017	473,651.15	473,651.15	473,651.15	136,411.53	136,411.53	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687302	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-625	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687303	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Año de la Constitución, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-626	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,755.84	957,755.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687304	Proyecto de inversión	906,922.98	906,922.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-627	100	15-01-2017	15-12-2017	906,922.98	906,922.98	906,922.98	870,646.06	870,646.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687305	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Grecia, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-628	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,094.87	952,094.87	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687313	Proyecto de inversión	1,075,281.19	1,075,281.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Beatriz Guerrero Vda. de Varela, Construcción de aula y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-636	50	15-01-2017	15-12-2017	1,075,281.19	1,075,281.19	1,075,281.19	1,029,235.05	1,029,235.05	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687333	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-656	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	408,832.65	408,832.65	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687345	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-668	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,793.07	479,793.07	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687356	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-679	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687384	Proyecto de inversión	499,999.49	499,999.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-706	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.49	499,999.49	499,999.49	479,665.68	479,665.68	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687387	Proyecto de inversión	499,999.61	499,999.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-709	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.61	499,999.61	499,999.61	451,346.22	451,346.22	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687388	Proyecto de inversión	499,999.91	499,999.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-710	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.91	499,999.91	499,999.91	143,999.67	143,999.67	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687391	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0971 Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-713	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687393	Proyecto de inversión	559,537.05	559,537.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Luis Camarena González, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-715	100	15-01-2017	15-12-2017	559,537.05	559,537.05	559,537.05	161,146.67	161,146.67	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687398	Proyecto de inversión	1,263,031.22	1,263,031.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-720	300	15-01-2017	15-12-2017	1,263,031.22	1,263,031.22	1,263,031.22	1,211,280.78	1,211,280.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687411	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0684 Juan Rosas Talavera, Rehabilitación de fisuras y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-733	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687418	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pensador Mexicano, Barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-740	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,887.48	476,887.48	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687429	Proyecto de inversión	900,348.96	900,348.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0492 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-751	100	17-09-2018	15-12-2018	900,348.96	900,348.96	900,348.96	862,417.63	862,417.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687434	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Presidente Cárdenas, Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-756	300	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	316,800.00	316,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687442	Proyecto de inversión	614,050.09	614,050.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Sánchez Solís, Sustitución de un aula y rehabilitación de dos aulas. obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-764	50	15-01-2017	15-12-2017	614,050.09	614,050.09	614,050.09	588,194.96	588,194.96	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687458	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Kuaujtemok (Águila Que Caer), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-780	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,862.85	574,862.85	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687460	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-782	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687463	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Despertar Campesino, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-785	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687469	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-791	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	493,281.87	493,281.87	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687500	Proyecto de inversión	1,098,525.84	1,098,525.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-822	100	15-01-2017	15-12-2017	1,098,525.84	1,098,525.84	1,098,525.84	1,013,865.92	1,013,865.92	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687501	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0658 Justo Sierra Méndez, Sustitución de 2 aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-823	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,875.66	959,875.66	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687502	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Eduardo Mendieta, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-824	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687508	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación de edificios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-830	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,078.92	337,078.92	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687510	Proyecto de inversión	1,706,189.99	1,706,189.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lic. Benito Juárez, Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-832	100	15-01-2017	15-12-2017	1,706,189.99	1,706,189.99	1,706,189.99	1,637,942.39	1,637,942.39	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687526	Proyecto de inversión	449,999.87	449,999.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Montessori, Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-849	100	15-01-2017	15-12-2017	449,999.87	449,999.87	449,999.87	225,798.26	225,798.26	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687537	Proyecto de inversión	1,504,190.47	1,504,190.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-860	100	15-01-2017	15-12-2017	1,504,190.47	1,504,190.47	1,504,190.47	1,436,370.36	1,436,370.36	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687541	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, 2 Aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-864	200	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,327,372.86	1,327,372.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686637	Proyecto de inversión	3,988,800.00	3,988,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, 9 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-315	450	15-01-2017	15-12-2017	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,799.93	3,988,799.93	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686681	Proyecto de inversión	2,274,246.22	2,274,246.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-002	100	28-05-2018	24-09-2018	2,274,246.22	2,274,246.22	2,274,246.22	1,386,548.20	1,386,548.20	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686685	Proyecto de inversión	576,021.63	576,021.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 9 Lev Semenovich Vigotsky, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-006	100	25-05-2018	22-08-2018	576,021.63	576,021.63	576,021.63	545,326.42	545,326.42	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686691	Proyecto de inversión	1,577,442.77	1,577,442.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-012	100	25-05-2018	21-09-2018	1,577,442.77	1,577,442.77	1,577,442.77	1,513,176.48	1,513,176.48	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686708	Proyecto de inversión	3,187,500.00	3,187,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de administración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-029	100	25-05-2018	21-09-2018	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,052,347.51	3,052,347.51	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686709	Proyecto de inversión	904,200.00	904,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Silvina Jardón, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-030	100	25-05-2018	22-08-2018	904,200.00	904,200.00	904,200.00	847,207.45	847,207.45	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686719	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio, Rehabilitación de 3 aulas, sanitarios, plaza cívica y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-040	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,347.51	952,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686728	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-049	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	947,210.91	947,210.91	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686741	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-062	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	312,193.99	312,193.99	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686770	Proyecto de inversión	442,947.67	442,947.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tsisana Luna Chica, Sustitución de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-091	100	08-08-2018	05-11-2018	442,947.67	442,947.67	442,947.67	425,229.72	425,229.72	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686775	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzal, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-096	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686779	Proyecto de inversión	623,991.70	623,991.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Paul Ausubel, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-100	100	28-05-2018	25-08-2018	623,991.70	623,991.70	623,991.70	179,709.61	179,709.61	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686780	Proyecto de inversión	897,738.55	897,738.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Fuentes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-101	100	25-05-2018	22-08-2018	897,738.55	897,738.55	897,738.55	861,829.00	861,829.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686783	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Texopilli 2000, Sustitución de barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-104	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,628.03	477,628.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686785	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas, modulo sanitario y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-106	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686804	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-125	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686813	Proyecto de inversión	525,270.13	525,270.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-134	100	25-05-2018	22-08-2018	525,270.13	525,270.13	525,270.13	496,606.83	496,606.83	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686817	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-138	100	25-05-2018	22-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	756,275.16	756,275.16	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686829	Proyecto de inversión	606,185.61	606,185.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Ortega Monroy, Rehabilitación de aulas y sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-150	100	28-05-2018	25-08-2018	606,185.61	606,185.61	606,185.61	581,866.60	581,866.60	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686831	Proyecto de inversión	1,987,513.85	1,987,513.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Miguel Alemán, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-152	100	28-05-2018	24-09-2018	1,987,513.85	1,987,513.85	1,987,513.85	1,907,995.62	1,907,995.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686836	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-157	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,693.33	279,693.33	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686841	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-162	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,366.82	807,366.82	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686844	Proyecto de inversión	590,100.00	590,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-165	100	25-05-2018	22-08-2018	590,100.00	590,100.00	590,100.00	564,523.81	564,523.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686852	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-174	100	25-05-2018	22-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.81	519,609.81	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686860	Proyecto de inversión	929,569.38	929,569.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-182	100	25-05-2018	22-08-2018	929,569.38	929,569.38	929,569.38	888,346.44	888,346.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686867	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Badillo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-189	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686877	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Donato Guerra, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-199	100	15-01-2017	15-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	230,685.57	230,685.57	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686885	Proyecto de inversión	1,140,000.00	1,140,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-207	100	15-01-2017	15-12-2017	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	796,797.25	796,797.25	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686899	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 17 Margarita Gómez Palacio, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-221	100	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,018,754.96	1,018,754.96	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686903	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-225	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686940	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-263	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401687083	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-406	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,039.53	420,039.53	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687090	Proyecto de inversión	1,264,601.77	1,264,601.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-413	100	15-01-2017	15-12-2017	1,264,601.77	1,264,601.77	1,264,601.77	1,205,753.22	1,205,753.22	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687096	Proyecto de inversión	5,129,290.45	5,129,290.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Juan B. Garza, Sustitución de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-419	350	15-01-2017	15-12-2017	5,129,290.45	5,129,290.45	5,129,290.45	4,909,425.55	4,909,425.55	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687105	Proyecto de inversión	1,977,622.16	1,977,622.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-428	100	15-01-2017	15-12-2017	1,977,622.16	1,977,622.16	1,977,622.16	1,898,514.92	1,898,514.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687119	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-442	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687120	Proyecto de inversión	1,462,368.71	1,462,368.71	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-443	100	15-01-2017	15-12-2017	1,462,368.71	1,462,368.71	1,462,368.71	798,871.62	798,871.62	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687124	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-447	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687125	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Corregidora, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-448	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687126	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	327,022.51	327,022.51	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687133	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-456	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687135	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Antonio Caso, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-458	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	336,967.44	336,967.44	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687140	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Rehabilitación y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-463	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	354,864.50	354,864.50	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687153	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-476	100	13-09-2018	11-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,278.64	805,278.64	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687171	Proyecto de inversión	2,062,500.00	2,062,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0580 Ignacio M. Altamirano, Sustitución de cuatro aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-494	200	15-01-2017	15-12-2017	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	1,972,347.48	1,972,347.48	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687172	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-495	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,344.57	444,344.57	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687200	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tzic Tzic (Flor), Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-523	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687203	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-526	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687211	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Albino Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-534	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,117.35	420,117.35	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687212	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 117, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-535	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687215	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-538	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,766.85	465,766.85	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687234	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-557	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,270.86	375,270.86	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687235	Proyecto de inversión	646,460.56	646,460.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0019 5 de Febrero, Construcción de un aula, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-558	50	15-01-2017	15-12-2017	646,460.56	646,460.56	646,460.56	397,462.12	397,462.12	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687236	Proyecto de inversión	431,725.24	431,725.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-559	50	15-01-2017	15-12-2017	431,725.24	431,725.24	431,725.24	414,456.23	414,456.23	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687251	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-574	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,582.93	374,582.93	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687255	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-578	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	286,381.71	286,381.71	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687256	Proyecto de inversión	1,123,216.15	1,123,216.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución 1857, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-579	100	15-01-2017	15-12-2017	1,123,216.15	1,123,216.15	1,123,216.15	1,078,255.50	1,078,255.50	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA						
2020	2	MEX190401687268	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0168 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-591	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,970.53	447,970.53	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687296	Proyecto de inversión	520,833.34	520,833.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Tlilcuezpalin, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-619	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687301	Proyecto de inversión	899,998.58	899,998.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-624	100	15-01-2017	15-12-2017	899,998.58	899,998.58	899,998.58	800,450.73	800,450.73	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687308	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-631	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	300,992.28	300,992.28	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687309	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de aula de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-632	200	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,278.74	221,278.74	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687317	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-640	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,974.20	479,974.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687330	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0394 Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-653	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,960.08	477,960.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687338	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-661	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,475.41	462,475.41	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687346	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general y sustitución plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-669	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,363.06	478,363.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687350	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-673	150	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	527,802.06	527,802.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687359	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-682	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,998.43	479,998.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687362	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-685	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,677.85	413,677.85	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687368	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-691	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.31	472,347.31	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687373	Proyecto de inversión	700,041.72	700,041.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-695	100	15-01-2017	15-12-2017	700,041.72	700,041.72	700,041.72	671,095.99	671,095.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687399	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatihu, Sustitución de edificio y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-721	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	904,254.34	904,254.34	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687413	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-735	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,315.48	452,315.48	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687414	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isadora Duncan, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-736	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,529.45	447,529.45	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687422	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0406 Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-744	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687426	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0422 Héroes de la Independencia, Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-748	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	23	23.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687430	Proyecto de inversión	1,016,793.49	1,016,793.49	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Cuauhtémoc, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-752	100	15-01-2017	15-12-2017	1,016,793.49	1,016,793.49	1,016,793.49	975,172.79	975,172.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687433	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Don Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-755	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	636,866.25	636,866.25	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687447	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-769	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,463.50	451,463.50	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687464	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-786	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687473	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-795	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.18	565,067.18	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687496	Proyecto de inversión	849,999.61	849,999.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-818	100	15-01-2017	15-12-2017	849,999.61	849,999.61	849,999.61	589,236.97	589,236.97	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687503	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-825	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,729.49	477,729.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687504	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-826	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,838.65	476,838.65	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687534	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic No 0056 Roque Díaz, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-857	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	158,027.03	158,027.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687542	Proyecto de inversión	#####	14,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Francisca Romero Salgado, Sustitución de edificios y barda exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-865	100	02-10-2018	30-03-2019	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	12,916,778.45	12,916,778.45	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687547	Proyecto de inversión	520,000.00	520,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-870	100	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,065.74	499,065.74	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687548	Proyecto de inversión	1,283,007.70	1,283,007.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-871	100	15-01-2017	15-12-2017	1,283,007.70	1,283,007.70	1,283,007.70	1,231,687.36	1,231,687.36	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686432	Proyecto de inversión	227,034.16	227,034.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-29	100	28-04-2017	26-06-2017	227,034.16	227,034.16	227,034.16	227,030.81	227,030.81	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686608	Proyecto de inversión	246,931.00	246,931.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Melgar, Terminación de la barda perimetral y techumbre de patio central	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-285	100	23-08-2017	21-10-2017	246,931.00	246,931.00	246,931.00	246,930.94	246,930.94	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686692	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de 12 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-013	100	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,347.52	712,347.52	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686699	Proyecto de inversión	679,077.08	679,077.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Santiago de la Hoz Poeta de la Revolución, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-020	100	25-05-2018	22-08-2018	679,077.08	679,077.08	679,077.08	421,744.74	421,744.74	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686700	Proyecto de inversión	6,370,000.00	6,370,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Campesino, Construcción de 10 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación de	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-021	100	13-09-2018	09-02-2019	6,370,000.00	6,370,000.00	6,370,000.00	5,684,593.62	5,684,593.62	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686706	Proyecto de inversión	993,750.00	993,750.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic No 0740 Jaime Torres Bodet, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-027	100	27-06-2018	24-10-2018	993,750.00	993,750.00	993,750.00	851,352.16	851,352.16	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686716	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-037	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,996.69	431,996.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686735	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PREESCOLAR, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-056	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686746	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-067	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686749	Proyecto de inversión	1,858,830.02	1,858,830.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-070	100	25-05-2018	21-09-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,647,729.92	1,647,729.92	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686752	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr Julio Minjares Hernández, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-073	100	02-07-2018	29-09-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,213.30	470,213.30	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686759	Proyecto de inversión	406,398.62	406,398.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-080	100	25-05-2018	22-08-2018	406,398.62	406,398.62	406,398.62	117,042.80	117,042.80	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686762	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-083	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,482.32	479,482.32	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686763	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luz del Campesino, Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-084	100	28-05-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686777	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-098	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	706,612.78	706,612.78	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686782	Proyecto de inversión	1,093,400.88	1,093,400.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 12 de Octubre de 1492, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-103	100	27-06-2018	24-10-2018	1,093,400.88	1,093,400.88	1,093,400.88	691,929.63	691,929.63	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686789	Proyecto de inversión	395,684.51	395,684.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-110	100	28-05-2018	25-08-2018	395,684.51	395,684.51	395,684.51	379,857.11	379,857.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686791	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-112	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	269,620.71	269,620.71	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686801	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0396 Josefa Ortiz de Domínguez, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-122	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686808	Proyecto de inversión	859,241.67	859,241.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-129	100	15-01-2017	15-12-2017	859,241.67	859,241.67	859,241.67	247,461.59	247,461.59	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686811	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-132	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	373,067.23	373,067.23	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686814	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-135	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,996.30	287,996.30	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686818	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-139	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686843	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Bello, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-164	100	02-07-2018	29-09-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,769.40	431,769.40	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686878	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 3 Juan Enrique Azcoaga, Construcción de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-200	250	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,315.28	312,315.28	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686892	Proyecto de inversión	1,092,636.36	1,092,636.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-214	100	15-01-2017	15-12-2017	1,092,636.36	1,092,636.36	1,092,636.36	1,037,906.64	1,037,906.64	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686900	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Mariano Matamoros, Sustitución de 2 aulas y aula de maestros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-222	200	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,000,631.80	1,000,631.80	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686904	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-226	100	15-01-2017	15-12-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686916	Proyecto de inversión	1,527,707.93	1,527,707.93	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-239	100	15-01-2017	15-12-2017	1,527,707.93	1,527,707.93	1,527,707.93	1,458,947.11	1,458,947.11	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686922	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Cristian Andersen, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-245	100	15-01-2017	15-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	512,854.92	512,854.92	Metros Cuadrados	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686925	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,120,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-248	150	15-01-2017	15-12-2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	572,453.50	572,453.50	Metros Cuadrados	100	51	51.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686929	Proyecto de inversión	626,368.35	626,368.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de tres aulas, dirección, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-252	100	15-01-2017	15-12-2017	626,368.35	626,368.35	626,368.35	458,633.30	458,633.30	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686930	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-253	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686937	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-260	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686958	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-281	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686960	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-283	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686963	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Educadores Mexicanos, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-286	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686965	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Yolanda Cuervo Toledano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-288	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686967	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-290	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	562,701.54	562,701.54	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686981	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-304	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686991	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0683 Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-314	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687000	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-323	100	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,236,990.51	1,236,990.51	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687004	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-327	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687010	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ayotla Textil, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-333	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,999.82	143,999.82	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687028	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-351	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.85	565,067.85	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687035	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-358	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	553,673.91	553,673.91	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687046	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza del Río Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-369	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,915.70	420,915.70	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687050	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-373	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.36	431,999.36	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687051	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-374	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,522.91	474,522.91	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687059	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Bosques del Valle, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-382	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,998.88	143,998.88	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687066	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-389	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,108.71	477,108.71	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687077	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-400	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	407,934.87	407,934.87	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687082	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel Peralta Castrera, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-405	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687089	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-412	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,612.94	479,612.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687095	Proyecto de inversión	899,890.52	899,890.52	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroe de Nacozari, Rehabilitación de aulas, dirección y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-418	100	15-01-2017	15-12-2017	899,890.52	899,890.52	899,890.52	854,403.25	854,403.25	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687100	Proyecto de inversión	475,313.18	475,313.18	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, General Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-423	100	15-01-2017	15-12-2017	475,313.18	475,313.18	475,313.18	448,648.78	448,648.78	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687108	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Centro de Desarrollo Infantil Num. 9, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-431	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	180,518.99	180,518.99	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687118	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-441	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,429.78	337,429.78	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687130	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-453	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687132	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-455	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687158	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-481	100	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,050,558.31	1,050,558.31	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687173	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-496	100	15-01-2017	15-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,915,246.89	1,915,246.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687184	Proyecto de inversión	822,966.59	822,966.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0396 Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de los de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-507	100	15-01-2017	15-12-2017	822,966.59	822,966.59	822,966.59	782,395.45	782,395.45	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687188	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-511	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,307,532.82	1,307,532.82	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687205	Proyecto de inversión	804,968.65	804,968.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-528	100	15-01-2017	15-12-2017	804,968.65	804,968.65	804,968.65	231,830.97	231,830.97	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687209	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-532	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687210	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Doroteo Arango Arambula, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-533	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687213	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0164 Plan de San Luis, Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-536	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687217	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-540	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687221	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlatoani, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-544	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687224	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-547	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	248,831.99	248,831.99	Metros Cuadrados	100	28	28.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687238	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-561	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	892,800.00	892,800.00	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687240	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0143 Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-563	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	708,784.03	708,784.03	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PERCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687242	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Avanzar Campesino, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-565	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,805.19	372,805.19	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687246	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-569	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,947.45	372,947.45	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687254	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-577	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,542.47	461,542.47	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687258	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación general y rehabilitación de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-581	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,524.65	476,524.65	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687263	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. José María Coss, Rehabilitación general y sustitución de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-586	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,328.18	478,328.18	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687264	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-587	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,884.05	478,884.05	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687276	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-599	100	02-10-2018	30-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.99	863,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687288	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Alfredo Martínez Aguirre, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-611	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	833,528.12	833,528.12	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687293	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-616	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687294	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-617	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	306,869.56	306,869.56	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687306	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quinto Sol, Construcción de aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-629	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	463,672.35	463,672.35	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687310	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Netzahualcoyotl, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-633	50	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687311	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0885 Lic. José Zubieta, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-634	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,154.81	958,154.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687319	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-642	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,302.17	478,302.17	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687321	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-644	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,488.94	478,488.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687324	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-647	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,683.92	478,683.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687331	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0588 Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-654	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.54	471,620.54	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687336	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celic Calli, Barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-659	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	353,182.33	353,182.33	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687341	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-664	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687344	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-667	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,596.42	478,596.42	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687348	Proyecto de inversión	585,909.28	585,909.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-671	100	15-01-2017	15-12-2017	585,909.28	585,909.28	585,909.28	550,501.84	550,501.84	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687376	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-698	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,067.88	949,067.88	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687379	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-701	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	441,839.06	441,839.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687396	Proyecto de inversión	524,808.84	524,808.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0471 16 de Septiembre, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-718	100	15-01-2017	15-12-2017	524,808.84	524,808.84	524,808.84	503,816.48	503,816.48	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687402	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-724	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,839.73	677,839.73	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687423	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Porfirio Parra, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-745	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,688.49	462,688.49	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687432	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-754	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,340.05	815,340.05	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687446	Proyecto de inversión	635,919.69	635,919.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-768	50	15-01-2017	15-12-2017	635,919.69	635,919.69	635,919.69	607,601.54	607,601.54	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687455	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xóchitl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-777	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.89	383,999.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687459	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Molina, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-781	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	509,884.39	509,884.39	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687470	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-792	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687490	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez López, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-812	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.64	575,999.64	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687492	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-814	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	437,740.31	437,740.31	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687495	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-817	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687497	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0110 Luis G. Urbina, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-819	200	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687514	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco de Quevedo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-836	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687515	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-837	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687516	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 86 Dr. Ernesto Guevara de la Serna, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-838	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	309,770.65	309,770.65	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687517	Proyecto de inversión	1,494,386.22	1,494,386.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-840	100	15-01-2017	15-12-2017	1,494,386.22	1,494,386.22	1,494,386.22	864,117.35	864,117.35	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401686475	Proyecto de inversión	1,328,481.24	1,328,481.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de 2 aulas estructura regional y servicios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-85	300	26-06-2017	23-10-2017	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,480.64	1,328,480.64	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686680	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-001	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686689	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de 19 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-010	100	25-05-2018	22-08-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686704	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Benito Juárez García, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-025	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	822,687.13	822,687.13	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686712	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-033	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	577,360.43	577,360.43	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686718	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.S. No 0050 Hermanos Serdán, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-039	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,014.41	430,014.41	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686721	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Carmen Serdán, Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-042	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,863.04	1,437,863.04	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686729	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Maza de Del Mazo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-050	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,039.26	958,039.26	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686733	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0387 Cuauhtémoc, Sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-054	100	28-05-2018	25-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,059.02	712,059.02	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686738	Proyecto de inversión	692,800.20	692,800.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Domínguez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-059	100	27-06-2018	24-09-2018	692,800.20	692,800.20	692,800.20	665,087.55	665,087.55	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686743	Proyecto de inversión	1,150,827.91	1,150,827.91	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-064	100	28-05-2018	24-09-2018	1,150,827.91	1,150,827.91	1,150,827.91	331,438.44	331,438.44	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686760	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-081	100	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,029.32	276,029.32	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686772	Proyecto de inversión	431,447.00	431,447.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-093	100	13-09-2018	11-12-2018	431,447.00	431,447.00	431,447.00	414,189.11	414,189.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401686778	Proyecto de inversión	298,725.83	298,725.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-099	100	25-05-2018	23-07-2018	298,725.83	298,725.83	298,725.83	286,776.80	286,776.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686784	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-105	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	277,067.87	277,067.87	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686790	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-111	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	472,024.49	472,024.49	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686806	Proyecto de inversión	985,451.04	985,451.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-127	100	17-09-2018	15-12-2018	985,451.04	985,451.04	985,451.04	945,478.98	945,478.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686819	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de un aula andadores y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-140	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273,417.35	273,417.35	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686849	Proyecto de inversión	252,529.74	252,529.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-170	100	01-10-2018	29-11-2018	252,529.74	252,529.74	252,529.74	242,398.29	242,398.29	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686857	Proyecto de inversión	4,396,720.45	4,396,720.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paulo Moreno , Sustitución de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-180	100	28-05-2018	24-10-2018	4,396,720.45	4,396,720.45	4,396,720.45	4,220,851.62	4,220,851.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686858	Proyecto de inversión	867,181.22	867,181.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Helen Keller , Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-181	100	15-01-2017	15-12-2017	867,181.22	867,181.22	867,181.22	831,842.91	831,842.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686873	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cinco de Febrero, Sustitución de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-195	150	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	595,942.19	595,942.19	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686876	Proyecto de inversión	576,021.64	576,021.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de edificios y letrero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-198	100	15-01-2017	15-12-2017	576,021.64	576,021.64	576,021.64	409,856.49	409,856.49	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686884	Proyecto de inversión	1,725,385.78	1,725,385.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benjamín Bloom, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-206	100	15-01-2017	15-12-2017	1,725,385.78	1,725,385.78	1,725,385.78	449,944.86	449,944.86	Metros Cuadrados	100	26	26.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686887	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 42 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-209	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	473,050.76	473,050.76	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401686895	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-217	100	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,522,251.32	1,522,251.32	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686911	Proyecto de inversión	1,356,552.40	1,356,552.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jesús Reyes Heroles, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-233	100	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,433.10	390,433.10	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686928	Proyecto de inversión	750,403.79	750,403.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl Acolmiztli, Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-251	100	15-01-2017	15-12-2017	750,403.79	750,403.79	750,403.79	679,736.38	679,736.38	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686935	Proyecto de inversión	5,165,691.74	5,165,691.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Artículo 3o. Constitucional, Sustitución de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-258	700	15-01-2017	15-12-2017	5,165,691.74	5,165,691.74	5,165,691.74	4,726,837.58	4,726,837.58	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686995	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0155 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-318	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.88	575,999.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686997	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-320	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,619.85	567,619.85	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686998	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-321	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	525,541.52	525,541.52	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687011	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-334	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,322.63	469,322.63	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687021	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-344	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687037	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicláhuac, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-360	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,139.82	431,139.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687040	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochimanque, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-363	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,500.00	172,500.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687042	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Antonieta Orona Morales, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-365	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	291,820.95	291,820.95	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687047	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-370	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,599.96	129,599.96	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687063	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Axayacatl, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-386	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,126.32	473,126.32	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687065	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-388	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,131.97	476,131.97	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687085	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-408	100	02-10-2018	30-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687086	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Domínguez Martínez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-409	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687093	Proyecto de inversión	1,509,849.04	1,509,849.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-416	100	15-01-2017	15-12-2017	1,509,849.04	1,509,849.04	1,509,849.04	1,399,250.64	1,399,250.64	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687116	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Generalísimo Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-439	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	904,908.74	904,908.74	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687117	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-440	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687121	Proyecto de inversión	2,331,730.16	2,331,730.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-444	100	15-01-2017	15-12-2017	2,331,730.16	2,331,730.16	2,331,730.16	1,399,148.60	1,399,148.60	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687141	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calmeac, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-464	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	662,820.49	662,820.49	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687146	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0497 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-469	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687147	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-470	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,009.22	461,009.22	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687151	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Inchanconeme, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-474	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	464,105.96	464,105.96	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687157	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-480	100	15-01-2017	15-12-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,319,169.97	1,319,169.97	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687161	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio, Sustitución y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-484	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	756,826.61	756,826.61	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2020	2	MEX190401687176	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-499	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,031.11	468,031.11	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687183	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0160 Laura Méndez de Cuenca, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-506	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,366.51	472,366.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687190	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-513	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	208,857.90	208,857.90	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687201	Proyecto de inversión	666,269.48	666,269.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente John F. Kennedy, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-524	100	15-01-2017	15-12-2017	666,269.48	666,269.48	666,269.48	191,885.61	191,885.61	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687269	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0395 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-592	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,510.22	447,510.22	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687295	Proyecto de inversión	520,833.34	520,833.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-618	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	492,342.05	492,342.05	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687299	Proyecto de inversión	937,500.00	937,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-622	100	15-01-2017	15-12-2017	937,500.00	937,500.00	937,500.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687300	Proyecto de inversión	937,500.00	937,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-623	100	15-01-2017	15-12-2017	937,500.00	937,500.00	937,500.00	873,487.98	873,487.98	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687314	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-637	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	255,054.66	255,054.66	Metros Cuadrados	100	51	51.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687323	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-646	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687334	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-657	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,927.74	410,927.74	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687370	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-692	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	454,935.15	454,935.15	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687381	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-703	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687385	Proyecto de inversión	499,999.68	499,999.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-707	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.68	499,999.68	499,999.68	143,999.91	143,999.91	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687394	Proyecto de inversión	750,556.87	750,556.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Mendoza, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-716	100	13-09-2018	11-12-2018	750,556.87	750,556.87	750,556.87	709,602.46	709,602.46	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687401	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 60 Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-723	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,690.18	382,690.18	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687405	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pellicer, Sustitución de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-727	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,515.69	471,515.69	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687408	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-730	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,224.56	461,224.56	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687417	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-739	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,289.58	474,289.58	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687420	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-742	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,632.63	474,632.63	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687424	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-746	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,996.99	479,996.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687431	Proyecto de inversión	1,413,788.62	1,413,788.62	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-753	100	15-01-2017	15-12-2017	1,413,788.62	1,413,788.62	1,413,788.62	1,357,237.07	1,357,237.07	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687439	Proyecto de inversión	878,559.47	878,559.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-761	100	15-01-2017	15-12-2017	878,559.47	878,559.47	878,559.47	843,417.09	843,417.09	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687440	Proyecto de inversión	448,811.10	448,811.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Méndez del Castillo, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-762	100	15-01-2017	15-12-2017	448,811.10	448,811.10	448,811.10	430,856.17	430,856.17	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687445	Proyecto de inversión	897,978.56	897,978.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-767	100	01-10-2018	29-12-2018	897,978.56	897,978.56	897,978.56	862,059.40	862,059.40	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687467	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Millán, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-789	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	309,947.59	309,947.59	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687486	Proyecto de inversión	1,055,999.98	1,055,999.98	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-808	100	15-01-2017	15-12-2017	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687493	Proyecto de inversión	1,558,010.10	1,558,010.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-815	100	15-01-2017	15-12-2017	1,558,010.10	1,558,010.10	1,558,010.10	1,495,689.69	1,495,689.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687505	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-827	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	249,080.02	249,080.02	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687506	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general y sustitución barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-828	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687507	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atonatuih, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-829	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687521	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-844	250	15-01-2017	15-12-2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	863,859.69	863,859.69	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687528	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlan, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-851	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687531	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Uetzcani, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-854	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687536	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Librado Rivera, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-859	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687544	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de: construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-867	50	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686684	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam Num 10 Lic Adolfo López Mateos, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-005	100	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	591,328.51	591,328.51	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686687	Proyecto de inversión	1,026,563.36	1,026,563.36	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-008	100	25-05-2018	22-08-2018	1,026,563.36	1,026,563.36	1,026,563.36	796,151.77	796,151.77	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686705	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-026	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	333,129.66	333,129.66	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686713	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-034	100	02-07-2018	29-09-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	723,349.05	723,349.05	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686731	Proyecto de inversión	450,247.04	450,247.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina Agazzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-052	100	28-05-2018	25-08-2018	450,247.04	450,247.04	450,247.04	428,989.16	428,989.16	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686736	Proyecto de inversión	1,076,703.57	1,076,703.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0644 Mexica Nehuayotzin, Sustitución de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-057	100	27-06-2018	24-10-2018	1,076,703.57	1,076,703.57	1,076,703.57	1,033,635.43	1,033,635.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686737	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0212 Belisario Domínguez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-058	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686748	Proyecto de inversión	1,008,964.88	1,008,964.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-069	100	28-05-2018	25-08-2018	1,008,964.88	1,008,964.88	1,008,964.88	912,662.62	912,662.62	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686754	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-075	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,522.65	469,522.65	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686767	Proyecto de inversión	1,099,999.99	1,099,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis Pasteur, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-088	100	25-05-2018	21-09-2018	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	783,964.38	783,964.38	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686769	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-090	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686774	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto G. Blanch, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-095	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686781	Proyecto de inversión	897,854.61	897,854.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vanguardia Revolucionaria del SNTE, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-102	100	25-05-2018	22-08-2018	897,854.61	897,854.61	897,854.61	861,940.43	861,940.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686788	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lucas Saldivar, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-109	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686797	Proyecto de inversión	290,831.32	290,831.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de un aula, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-118	100	25-05-2018	23-07-2018	290,831.32	290,831.32	290,831.32	279,198.07	279,198.07	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686798	Proyecto de inversión	486,557.29	486,557.29	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-119	100	25-05-2018	22-08-2018	486,557.29	486,557.29	486,557.29	467,095.00	467,095.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686905	Proyecto de inversión	1,405,469.05	1,405,469.05	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 15, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-227	100	15-01-2017	15-12-2017	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	404,664.57	404,664.57	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686907	Proyecto de inversión	1,559,373.69	1,559,373.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-229	100	15-01-2017	15-12-2017	1,559,373.69	1,559,373.69	1,559,373.69	448,449.55	448,449.55	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686909	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-231	100	15-01-2017	15-12-2017	637,500.00	637,500.00	637,500.00	577,024.50	577,024.50	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686910	Proyecto de inversión	1,356,552.40	1,356,552.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Otilio Montaña, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-232	100	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,064.46	390,064.46	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686912	Proyecto de inversión	2,429,944.00	2,429,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-234	100	15-01-2017	15-12-2017	2,429,944.00	2,429,944.00	2,429,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686914	Proyecto de inversión	311,732.86	311,732.86	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis G. Urbina, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-237	100	15-01-2017	15-12-2017	311,732.86	311,732.86	311,732.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686920	Proyecto de inversión	3,517,320.22	3,517,320.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 21, Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-243	600	15-01-2017	15-12-2017	3,517,320.22	3,517,320.22	3,517,320.22	3,292,764.20	3,292,764.20	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686924	Proyecto de inversión	1,820,369.45	1,820,369.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-247	100	10-09-2018	07-01-2019	1,820,369.45	1,820,369.45	1,820,369.45	1,747,554.65	1,747,554.65	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686931	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-254	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686941	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-264	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,807.47	431,807.47	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686945	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación en el edificio A y F	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-268	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686946	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución Mexicana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-269	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686947	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-270	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,290.65	431,290.65	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686951	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-274	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.24	575,999.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686952	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y canchas de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-275	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	337,978.99	337,978.99	Metros Cuadrados	100	56	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686956	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-279	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	428,486.04	428,486.04	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686957	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-280	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686964	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-287	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686975	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Enrique Erro Soler, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-298	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686999	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-322	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,375.61	568,375.61	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687005	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-328	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,493.75	420,493.75	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687016	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-339	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687022	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-345	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,082.71	475,082.71	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687023	Proyecto de inversión	1,036,595.32	1,036,595.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gustavo Baz Prada, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-346	100	15-01-2017	15-12-2017	1,036,595.32	1,036,595.32	1,036,595.32	995,131.48	995,131.48	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687029	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Ramírez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-352	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	397,805.85	397,805.85	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687030	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-353	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687045	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-368	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,001.46	431,001.46	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687056	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-379	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	431,829.29	431,829.29	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687064	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-387	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687067	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-390	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,186.00	476,186.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687071	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-394	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687079	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón Corona, Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-402	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	260,241.00	260,241.00	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687094	Proyecto de inversión	899,116.41	899,116.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-417	100	15-01-2017	15-12-2017	899,116.41	899,116.41	899,116.41	863,151.74	863,151.74	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687097	Proyecto de inversión	2,487,488.50	2,487,488.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-420	100	15-01-2017	15-12-2017	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	716,396.69	716,396.69	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687098	Proyecto de inversión	769,924.30	769,924.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Benito Juárez, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-421	100	15-01-2017	15-12-2017	769,924.30	769,924.30	769,924.30	631,652.10	631,652.10	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687101	Proyecto de inversión	532,944.47	532,944.47	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Agustín Melgar, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-424	100	15-01-2017	15-12-2017	532,944.47	532,944.47	532,944.47	511,626.68	511,626.68	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687110	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Johan Heinrich Pestalozzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-433	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	698,052.91	698,052.91	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687128	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-451	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687142	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-465	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,287.10	468,287.10	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687163	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-486	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	791,767.55	791,767.55	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687170	Proyecto de inversión	509,621.58	509,621.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg. Ofic No 0274 Lic. Andrés Quintana Roo, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-493	150	15-01-2017	15-12-2017	509,621.58	509,621.58	509,621.58	481,578.34	481,578.34	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687181	Proyecto de inversión	1,360,000.00	1,360,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Nunó, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-504	100	15-01-2017	15-12-2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,274,506.56	1,274,506.56	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687189	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg. Ofic No 0485 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-512	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	803,665.37	803,665.37	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687194	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-517	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,996.36	479,996.36	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687206	Proyecto de inversión	731,236.04	731,236.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 77, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-529	100	15-01-2017	15-12-2017	731,236.04	731,236.04	731,236.04	690,890.40	690,890.40	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687207	Proyecto de inversión	701,412.46	701,412.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Mariano Monterde, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-530	100	15-01-2017	15-12-2017	701,412.46	701,412.46	701,412.46	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687226	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg. Ofic No 0680 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-549	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,231.46	455,231.46	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687230	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-553	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	741,353.09	741,353.09	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687231	Proyecto de inversión	1,078,592.55	1,078,592.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mónica Pretelini de Peña, Rehabilitación de edificios y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-554	100	15-01-2017	15-12-2017	1,078,592.55	1,078,592.55	1,078,592.55	1,032,438.46	1,032,438.46	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687233	Proyecto de inversión	1,110,362.19	1,110,362.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-556	50	15-01-2017	15-12-2017	1,110,362.19	1,110,362.19	1,110,362.19	1,065,947.33	1,065,947.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687239	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Carlota Camacho, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-562	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	614,670.62	614,670.62	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687265	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Construcción de un aula regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-588	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,524.65	476,524.65	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687382	Proyecto de inversión	969,672.69	969,672.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación del plantel, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-704	100	15-01-2017	15-12-2017	969,672.69	969,672.69	969,672.69	874,662.25	874,662.25	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687389	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Moisés Saenz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-711	100	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.41	469,067.41	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687410	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0682 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-732	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687425	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Velasco, Construcción de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-747	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687443	Proyecto de inversión	611,576.68	611,576.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano Bishop, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-765	100	15-01-2017	15-12-2017	611,576.68	611,576.68	611,576.68	585,896.79	585,896.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687448	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-770	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,003.84	928,003.84	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687449	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-771	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687451	Proyecto de inversión	1,515,663.13	1,515,663.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-773	150	15-01-2017	15-12-2017	1,515,663.13	1,515,663.13	1,515,663.13	1,455,036.60	1,455,036.60	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687453	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-775	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,998.97	383,998.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687456	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-778	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,344.26	420,344.26	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687457	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 4, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-779	100	15-01-2017	15-12-2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,714,838.34	6,714,838.34	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687461	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-783	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687468	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-790	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,827.00	565,827.00	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686726	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-047	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,241.12	956,241.12	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686739	Proyecto de inversión	675,498.58	675,498.58	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Bravo, Sustitución de direccion y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-060	100	28-05-2018	25-08-2018	675,498.58	675,498.58	675,498.58	644,830.48	644,830.48	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686744	Proyecto de inversión	1,521,839.31	1,521,839.31	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Maza de Juárez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-065	100	25-05-2018	21-09-2018	1,521,839.31	1,521,839.31	1,521,839.31	699,569.30	699,569.30	Metros Cuadrados	100	46	46.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686747	Proyecto de inversión	2,009,263.40	2,009,263.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Topiltzin, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-068	100	28-05-2018	24-09-2018	2,009,263.40	2,009,263.40	2,009,263.40	1,509,730.78	1,509,730.78	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686750	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juventino Rosas, Construcción de dos aulas y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-071	100	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	855,877.15	855,877.15	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686751	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Elsa Cordova Morán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-072	100	28-05-2018	24-09-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686764	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-085	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.87	479,999.87	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686768	Proyecto de inversión	899,999.99	899,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paloma Cordero de De la Madrid, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-089	100	25-05-2018	22-08-2018	899,999.99	899,999.99	899,999.99	856,992.85	856,992.85	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686776	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-097	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686786	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-107	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,842.68	279,842.68	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686796	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-117	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,245.92	426,245.92	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686845	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Felipe Villanueva, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-166	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686870	Proyecto de inversión	9,734,174.45	9,734,174.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-192	100	15-01-2017	15-12-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,784,762.86	2,784,762.86	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686875	Proyecto de inversión	268,246.60	268,246.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Arturo Rosenbluth Stearns, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-197	100	15-01-2017	15-12-2017	268,246.60	268,246.60	268,246.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686888	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Malintzin (Malinche), Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-210	100	15-01-2017	15-12-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686889	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-211	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,329.34	712,329.34	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686894	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,170,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 39 Gabriela Brimmer, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-216	100	15-01-2017	15-12-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,123,199.99	1,123,199.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686896	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Tlaloc, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-218	200	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	858,555.49	858,555.49	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686901	Proyecto de inversión	2,122,865.81	2,122,865.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Ramón Albarrán Pilego, Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-223	350	15-01-2017	15-12-2017	2,122,865.81	2,122,865.81	2,122,865.81	610,747.16	610,747.16	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686919	Proyecto de inversión	175,653.07	175,653.07	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Movimiento Juventud, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-242	100	15-01-2017	15-12-2017	175,653.07	175,653.07	175,653.07	50,588.08	50,588.08	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686932	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agrarismo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-255	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,245.15	431,245.15	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686938	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-261	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686942	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-265	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686953	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-276	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	406,714.82	406,714.82	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686966	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Muzquiz, Rehabilitación de un aula y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-289	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686969	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Francisco Villa, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-292	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,293.34	430,293.34	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401687186	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, El Pipila, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-509	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,226.12	924,226.12	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687187	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-510	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687198	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México 68, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-521	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,909.77	143,909.77	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687219	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-542	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687225	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Matilde Montoya Lafragua, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-548	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,084.87	862,084.87	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687228	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-551	100	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,743.58	861,743.58	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687241	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0195 15 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-564	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,890.17	449,890.17	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687247	Proyecto de inversión	5,043,284.66	5,043,284.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción de 5 aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-570	100	15-01-2017	15-12-2017	5,043,284.66	5,043,284.66	5,043,284.66	1,452,465.97	1,452,465.97	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687248	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-571	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687270	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Carlos Monsivais, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-593	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,999.69	143,999.69	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687280	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-603	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,901.77	143,901.77	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687289	Proyecto de inversión	975,207.64	975,207.64	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0179 Ignacio López Rayón, Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-612	200	15-01-2017	15-12-2017	975,207.64	975,207.64	975,207.64	280,859.80	280,859.80	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687297	Proyecto de inversión	520,833.34	520,833.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-620	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687377	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-699	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,884.94	416,884.94	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687397	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-719	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,259.88	957,259.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687404	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez García, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-726	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,121.71	389,121.71	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687406	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Ponce, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-728	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687416	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paulo Freire, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-738	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,171.17	418,171.17	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687419	Proyecto de inversión	1,181,676.34	1,181,676.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Melchor Muzquiz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-741	100	15-01-2017	15-12-2017	1,181,676.34	1,181,676.34	1,181,676.34	1,133,505.63	1,133,505.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687438	Proyecto de inversión	3,282,521.15	3,282,521.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, comedor y construcción de	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-760	100	15-01-2017	15-12-2017	3,282,521.15	3,282,521.15	3,282,521.15	1,957,905.71	1,957,905.71	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687466	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-788	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687479	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-801	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	780,259.34	780,259.34	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687491	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-813	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	484,825.97	484,825.97	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687494	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Julián Martí, rehabiliacion barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-816	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,689.69	430,689.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687499	Proyecto de inversión	1,391,852.66	1,391,852.66	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel de la Madrid, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-821	100	15-01-2017	15-12-2017	1,391,852.66	1,391,852.66	1,391,852.66	400,853.57	400,853.57	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			
2020	2	MEX190401687518	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-841	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	748,505.57	748,505.57	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687519	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0554 Mario Colin Sanchez, Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-842	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687520	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-843	100	15-01-2017	15-12-2017	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,823,998.01	1,823,998.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687527	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-850	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	155,529.93	155,529.93	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687538	Proyecto de inversión	2,164,364.59	2,164,364.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Sustitución de aulas, salón de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-861	200	26-09-2018	23-01-2019	2,164,364.59	2,164,364.59	2,164,364.59	2,076,947.01	2,076,947.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687543	Proyecto de inversión	1,630,769.23	1,630,769.23	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-866	100	15-01-2017	15-12-2017	1,630,769.23	1,630,769.23	1,630,769.23	1,206,853.14	1,206,853.14	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687553	Proyecto de inversión	1,840,000.00	1,840,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-876	100	15-01-2017	15-12-2017	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,715,034.23	1,715,034.23	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones