

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMAS	NOMBRE	PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX190401685973	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 307, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-11	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686032	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-014	100	11-07-2018	07-11-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686037	Proyecto de inversión	123,999.99	123,999.99	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-019	100	20-06-2018	18-08-2018	123,999.99	123,999.99	123,999.99	122,466.84	122,466.84	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686061	Proyecto de inversión	1,570,670.41	1,570,670.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-043	100	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,427,080.72	1,427,080.72	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686072	Proyecto de inversión	1,947,150.00	1,947,150.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-054	200	20-06-2018	18-08-2018	1,489,150.00	1,489,150.00	1,489,150.00	1,348,663.44	1,348,663.44	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686076	Proyecto de inversión	2,725,554.50	2,725,554.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales y módulo sanitario de 6.00 x 5.00 regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-058	350	20-06-2018	18-08-2018	2,725,554.50	2,725,554.50	2,725,554.50	2,566,065.72	2,566,065.72	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686077	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-059	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,627.96	299,627.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686090	Proyecto de inversión	1,671,444.00	1,671,444.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-072	100	20-06-2018	18-08-2018	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,669,593.80	1,669,593.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686119	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-101	100	20-06-2018	18-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	448,165.74	448,165.74	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686120	Proyecto de inversión	250,996.22	250,996.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-102	100	20-06-2018	18-08-2018	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,097.91	250,097.91	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686122	Proyecto de inversión	113,832.09	113,832.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-104	100	20-06-2018	18-08-2018	113,832.09	113,832.09	113,832.09	112,843.28	112,843.28	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							
2020	2	MEX190401686130	Proyecto de inversión	4,323,336.50	4,323,336.50	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-112	550	20-06-2018	18-08-2018	4,323,336.50	4,323,336.50	4,323,336.50	1,297,000.95	1,297,000.95	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones							











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	RESPONSABLE	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401686116	Proyecto de inversión	583,243.75	583,243.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-098	100	20-06-2018	18-08-2018	583,243.75	583,243.75	583,243.75	583,090.96	583,090.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686148	Proyecto de inversión	448,929.60	448,929.60	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nahui Ollin, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-130	100	20-06-2018	18-08-2018	448,929.60	448,929.60	448,929.60	448,929.58	448,929.58	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686169	Proyecto de inversión	191,873.27	191,873.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-151	100	12-12-2018	05-05-2019	191,873.27	191,873.27	191,873.27	191,603.20	191,603.20	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686187	Proyecto de inversión	456,869.65	456,869.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Lauro Aguirre, Rehabilitaci?n en los edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-169	100	12-12-2018	05-05-2019	456,869.65	456,869.65	456,869.65	456,395.01	456,395.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686225	Proyecto de inversión	1,159,344.02	1,159,344.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gonz?lez Mar?n , Sustituci?n de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-207	100	12-12-2018	05-05-2019	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	1,158,407.09	1,158,407.09	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686232	Proyecto de inversión	1,043,344.84	1,043,344.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-214	100	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,011,274.44	1,011,274.44	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686244	Proyecto de inversión	92,048.85	92,048.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-226	100	12-12-2018	05-05-2019	92,048.85	92,048.85	92,048.85	82,721.99	82,721.99	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686247	Proyecto de inversión	4,551,784.84	4,551,784.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-229	200	12-12-2018	05-05-2019	4,551,784.84	4,551,784.84	4,551,784.84	4,549,477.28	4,549,477.28	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686252	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustituci?n de 8 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-234	400	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,971,682.63	3,971,682.63	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686254	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Reconstrucci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-236	100	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,698.15	495,698.15	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686256	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, Sstituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-238	100	12-12-2018	05-05-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	518,761.73	518,761.73	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686259	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0576 Francisco Villa, Construcci?n de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-241	50	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	278,324.88	278,324.88	Metros Cuadrados	100	37	37.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		
2020	2	MEX190401686260	Proyecto de inversión	827,000.00	827,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-242	100	12-12-2018	05-05-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	264,756.37	264,756.37	Metros Cuadrados	100	32	32.00	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones		











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686053	Proyecto de inversión	1,471,520.97	1,471,520.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-035	100	20-06-2018	18-08-2018	1,471,520.97	1,471,520.97	1,471,520.97	1,291,163.23	1,291,163.23	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686063	Proyecto de inversión	1,441,720.89	1,441,720.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-045	100	20-06-2018	18-08-2018	1,441,720.89	1,441,720.89	1,441,720.89	1,277,518.37	1,277,518.37	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686065	Proyecto de inversión	1,033,738.65	1,033,738.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Club Rotario Tlalnepanla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-047	100	20-06-2018	18-08-2018	1,033,738.65	1,033,738.65	1,033,738.65	885,320.48	885,320.48	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686085	Proyecto de inversión	2,325,532.41	2,325,532.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral, construcción de plaza cívica e impermeabilización de loza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-067	200	20-06-2018	18-08-2018	2,325,532.41	2,325,532.41	2,325,532.41	2,322,146.84	2,322,146.84	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686086	Proyecto de inversión	1,380,553.40	1,380,553.40	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profra. Maricela Olivera Campiran, Construcción de barda perimetral, construcción de patio y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-068	200	20-06-2018	18-08-2018	1,380,553.40	1,380,553.40	1,380,553.40	1,375,877.96	1,375,877.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686101	Proyecto de inversión	1,664,000.00	1,664,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-083	100	20-06-2018	18-08-2018	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,503,514.96	1,503,514.96	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686125	Proyecto de inversión	382,133.89	382,133.89	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-107	100	20-06-2018	18-08-2018	382,133.89	382,133.89	382,133.89	382,109.45	382,109.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686134	Proyecto de inversión	2,286,426.79	2,286,426.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-116	100	20-06-2018	18-08-2018	473,241.61	473,241.61	473,241.61	263,185.67	263,185.67	Metros Cuadrados	100	56	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686145	Proyecto de inversión	154,948.68	154,948.68	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-127	100	20-06-2018	18-08-2018	154,948.68	154,948.68	154,948.68	146,885.64	146,885.64	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686166	Proyecto de inversión	874,276.04	874,276.04	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Profr. Heriberto Enr?guez, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-148	100	12-12-2018	05-05-2019	874,276.04	874,276.04	874,276.04	873,621.00	873,621.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686167	Proyecto de inversión	1,818,456.14	1,818,456.14	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Profra. Evangelina Ozuna P?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-149	100	12-12-2018	05-05-2019	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,456.14	1,817,314.63	1,817,314.63	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686168	Proyecto de inversión	297,039.43	297,039.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Telesecundaria Lic. ?varo G?mez y Fuentes, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-150	100	12-12-2018	05-05-2019	297,039.43	297,039.43	297,039.43	294,192.23	294,192.23	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686174	Proyecto de inversión	203,617.78	203,617.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Emiliano Zapata, Terminaci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-156	100	12-12-2018	05-05-2019	203,617.78	203,617.78	203,617.78	196,194.21	196,194.21	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	2	MEX190401687679	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0266 18 de Marzo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-106	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	758,789.24	758,789.24	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687682	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-109	100	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687683	Proyecto de inversión	380,293.30	380,293.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-110	100	15-06-2018	15-12-2018	380,293.30	380,293.30	380,293.30	357,429.07	357,429.07	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687687	Proyecto de inversión	420,000.00	420,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-114	100	15-06-2018	15-12-2018	420,000.00	420,000.00	420,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687688	Proyecto de inversión	4,711,250.00	4,711,250.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-115	200	15-06-2018	15-12-2018	4,711,250.00	4,711,250.00	4,711,250.00	4,505,631.20	4,505,631.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687694	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-121	150	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	805,329.34	805,329.34	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687701	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-128	100	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	457,373.50	457,373.50	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687713	Proyecto de inversión	2,840,000.00	2,840,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-140	200	15-06-2018	15-12-2018	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,718,747.52	2,718,747.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687716	Proyecto de inversión	1,479,000.00	1,479,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-143	150	15-06-2018	15-12-2018	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,146,529.28	1,146,529.28	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687732	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-160	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.11	472,347.11	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687738	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-166	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,250.33	568,250.33	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687751	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Revolución Mexicana, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-179	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687754	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-182	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	310,844.19	310,844.19	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401687762	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-190	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687768	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Revolución, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-195	50	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687773	Proyecto de inversión	565,427.08	565,427.08	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-200	100	15-06-2018	15-12-2018	565,427.08	565,427.08	565,427.08	162,843.00	162,843.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687796	Proyecto de inversión	897,608.59	897,608.59	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-223	100	15-06-2018	15-12-2018	897,608.59	897,608.59	897,608.59	861,703.94	861,703.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687803	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-230	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687813	Proyecto de inversión	#####	#####	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Joaquín Fernández de Lizardi, Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-240	750	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	#####	#####	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687848	Proyecto de inversión	1,141,171.61	1,141,171.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón , Sustitución de dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-275	300	15-06-2018	15-12-2018	1,141,171.61	1,141,171.61	1,141,171.61	1,095,524.74	1,095,524.74	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687851	Proyecto de inversión	4,205,066.19	4,205,066.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, General Ignacio Zaragoza , sustitución de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-278	100	15-06-2018	15-12-2018	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	3,997,986.68	3,997,986.68	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687862	Proyecto de inversión	124,665.74	124,665.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-291	100	15-06-2018	15-12-2018	124,665.74	124,665.74	124,665.74	93,807.53	93,807.53	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401685966	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 2 Sultepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-04	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,295,661.74	1,295,661.74	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401685974	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-12	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	652,269.03	652,269.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686021	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-003	100	08-08-2018	05-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,382,305.00	1,382,305.00	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686038	Proyecto de inversión	84,548.78	84,548.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-020	100	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686046	Proyecto de inversión	308,520.00	308,520.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mariano Cuevas Izquierdo, Rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-028	100	20-06-2018	18-08-2018	308,520.00	308,520.00	308,520.00	232,575.25	232,575.25	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FÍSICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686075	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-057	100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,035.44	497,035.44	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686079	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Xolox, Impermeabilización de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-061	100	20-06-2018	18-08-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	23,999.99	23,999.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686103	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plenum XXI, Construcción de 4 plataformas para aulas provisionales y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-085	400	20-06-2018	18-08-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,122,978.60	2,122,978.60	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686104	Proyecto de inversión	1,640,000.00	1,640,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-086	100	20-06-2018	18-08-2018	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,206,561.78	1,206,561.78	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686109	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-091	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,947.74	298,947.74	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686111	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-093	100	20-06-2018	18-08-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686113	Proyecto de inversión	141,576.84	141,576.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-095	100	20-06-2018	18-08-2018	141,576.84	141,576.84	141,576.84	141,498.83	141,498.83	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686118	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-100	100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,165.75	498,165.75	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686127	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Meztlí, Demolición de edificio de autoconstrucción, plaza cívica y módulo sanitario, biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-109	300	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	275,094.21	275,094.21	Metros Cuadrados	100	46	46.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686132	Proyecto de inversión	120,233.43	120,233.43	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-114	100	20-06-2018	18-08-2018	120,233.43	120,233.43	120,233.43	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686136	Proyecto de inversión	863,857.45	863,857.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-118	100	20-06-2018	18-08-2018	863,857.45	863,857.45	863,857.45	862,480.65	862,480.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686151	Proyecto de inversión	275,546.39	275,546.39	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Jos? Pav?n, Rehabilitaci?n y elevaci?n de pisos y rejillas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-133	100	12-12-2018	05-05-2019	275,546.39	275,546.39	275,546.39	274,705.56	274,705.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686155	Proyecto de inversión	1,309,196.88	1,309,196.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Sustituci?n de un comedor para 90 personas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-137	100	12-12-2018	05-05-2019	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	1,308,330.05	1,308,330.05	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	2	MEX190401686157	Proyecto de inversión	6,755,831.85	6,755,831.85	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Melchor Muquiz, Sustituci?n de 2 edificios U-2C de 09 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-139	100	12-12-2018	05-05-2019	6,755,831.85	6,755,831.85	6,755,831.85	6,686,422.99	6,686,422.99	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686162	Proyecto de inversión	4,172,895.15	4,172,895.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminaci?n de construcci?n de la secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-144	100	12-12-2018	05-05-2019	4,172,895.15	4,172,895.15	4,172,895.15	4,171,458.78	4,171,458.78	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686164	Proyecto de inversión	285,000.00	285,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-146	100	12-12-2018	05-05-2019	285,000.00	285,000.00	285,000.00	284,825.07	284,825.07	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686165	Proyecto de inversión	70,685.94	70,685.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Terminaci?n de construcci?n de 8 aulas, servicios sanitarios, direcci?n y rehabilitaci?n de edificios existentes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-147	100	12-12-2018	05-05-2019	70,685.94	70,685.94	70,685.94	70,685.93	70,685.93	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686170	Proyecto de inversión	24,059.46	24,059.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-152	100	12-12-2018	05-05-2019	24,059.46	24,059.46	24,059.46	23,725.42	23,725.42	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686172	Proyecto de inversión	1,884,005.87	1,884,005.87	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Educaci?n para los Adultos Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitaci?n de aulas, construcci?n de barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-154	100	12-12-2018	05-05-2019	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	1,875,955.09	1,875,955.09	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686178	Proyecto de inversión	49,121.74	49,121.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Profr. Luis Camarena González, Terminaci?n de arreglo de pisos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-160	100	12-12-2018	05-05-2019	49,121.74	49,121.74	49,121.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686183	Proyecto de inversión	999,999.35	999,999.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sec T7c 057 General Porfirio Díaz, Sustituci?n de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-165	100	12-12-2018	05-05-2019	999,999.35	999,999.35	999,999.35	999,656.10	999,656.10	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686184	Proyecto de inversión	55,495.30	55,495.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por Televisi?n Luis Donald Colosio, Terminaci?n de construcci?n de cisterna, base de tinacos y reparaci?n de servicios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-166	100	12-12-2018	05-05-2019	55,495.30	55,495.30	55,495.30	50,685.62	50,685.62	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686186	Proyecto de inversión	1,393,387.00	1,393,387.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Moisés Saenz, Rehabilitaci?n en los edificios C, D y F	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-168	100	12-12-2018	05-05-2019	1,393,387.00	1,393,387.00	1,393,387.00	1,381,226.95	1,381,226.95	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686196	Proyecto de inversión	903,215.48	903,215.48	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Terminaci?n de rehabilitaci?n de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-178	100	12-12-2018	05-05-2019	903,215.48	903,215.48	903,215.48	902,500.00	902,500.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686201	Proyecto de inversión	44,882.81	44,882.81	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminaci?n de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-183	100	12-12-2018	05-05-2019	44,882.81	44,882.81	44,882.81	44,882.67	44,882.67	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FÍSICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687666	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, León Tolstói, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-093	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	479,998.60	479,998.60	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687670	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-097	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	548,428.24	548,428.24	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687673	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-100	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687675	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-102	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687681	Proyecto de inversión	399,984.42	399,984.42	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-108	100	15-06-2018	15-12-2018	399,984.42	399,984.42	399,984.42	383,985.03	383,985.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687684	Proyecto de inversión	588,530.92	588,530.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-111	100	15-06-2018	15-12-2018	588,530.92	588,530.92	588,530.92	169,496.90	169,496.90	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687690	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Casona, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-117	100	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	158,400.00	158,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687704	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-131	250	15-06-2018	15-12-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,847,750.69	1,847,750.69	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687714	Proyecto de inversión	1,065,900.00	1,065,900.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-141	100	15-06-2018	15-12-2018	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	925,896.85	925,896.85	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687715	Proyecto de inversión	1,071,000.00	1,071,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-142	100	15-06-2018	15-12-2018	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	982,131.01	982,131.01	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687717	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-144	100	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687727	Proyecto de inversión	520,000.00	520,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-155	100	15-06-2018	15-12-2018	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,686.80	498,686.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687746	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-174	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687750	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-178	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,839.09	474,839.09	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	2	MEX190401685979	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-17	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,284,757.24	1,284,757.24	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401685980	Proyecto de inversión	3,440,000.00	3,440,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-18	100	15-02-2018	15-01-2019	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,403,976.00	3,403,976.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401685990	Proyecto de inversión	1,309,942.16	1,309,942.16	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-28	100	15-02-2018	15-01-2019	1,309,942.16	1,309,942.16	1,309,942.16	1,127,579.76	1,127,579.76	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401685993	Proyecto de inversión	2,612,898.00	2,612,898.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficina 20521A000/7418/20 18 DGEMS	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-31	100	15-02-2018	15-01-2019	2,612,898.00	2,612,898.00	2,612,898.00	2,469,349.89	2,469,349.89	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686022	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-004	50	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	570,461.34	570,461.34	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686026	Proyecto de inversión	610,000.00	610,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-008	100	20-06-2018	17-09-2018	610,000.00	610,000.00	610,000.00	558,646.20	558,646.20	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686043	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-025	100	20-06-2018	18-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	833,246.77	833,246.77	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686057	Proyecto de inversión	1,458,083.32	1,458,083.32	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-039	100	20-06-2018	18-08-2018	1,458,083.32	1,458,083.32	1,458,083.32	1,167,098.64	1,167,098.64	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686066	Proyecto de inversión	1,537,123.51	1,537,123.51	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-048	100	20-06-2018	18-08-2018	1,537,123.51	1,537,123.51	1,537,123.51	1,415,988.79	1,415,988.79	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686067	Proyecto de inversión	1,544,345.78	1,544,345.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-049	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,398,455.03	1,398,455.03	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686078	Proyecto de inversión	7,076,732.82	7,076,732.82	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-060	700	20-06-2018	18-08-2018	7,076,732.82	7,076,732.82	7,076,732.82	6,585,643.52	6,585,643.52	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686089	Proyecto de inversión	3,316,132.00	3,316,132.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-071	100	20-06-2018	18-08-2018	3,316,132.00	3,316,132.00	3,316,132.00	3,311,172.08	3,311,172.08	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686098	Proyecto de inversión	821,000.00	821,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de un aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-080	50	20-06-2018	18-08-2018	821,000.00	821,000.00	821,000.00	746,332.38	746,332.38	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686099	Proyecto de inversión	1,740,000.00	1,740,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-081	100	20-06-2018	18-08-2018	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,616,632.22	1,616,632.22	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687636	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-062	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,021.69	468,021.69	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687654	Proyecto de inversión	6,499,455.75	6,499,455.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-080	100	28-05-2018	24-10-2018	6,499,455.75	6,499,455.75	6,499,455.75	6,235,322.45	6,235,322.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687668	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-095	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,347.51	568,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687669	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-096	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687680	Proyecto de inversión	807,500.00	807,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar 21 de Marzo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-107	100	15-06-2018	15-12-2018	807,500.00	807,500.00	807,500.00	232,560.00	232,560.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687692	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-119	100	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687695	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-122	100	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.99	815,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687700	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-127	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	594,996.74	594,996.74	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687702	Proyecto de inversión	1,105,000.00	1,105,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-129	100	15-06-2018	15-12-2018	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,055,208.60	1,055,208.60	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687708	Proyecto de inversión	3,681,000.00	3,681,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-135	250	15-06-2018	15-12-2018	3,681,000.00	3,681,000.00	3,681,000.00	2,835,888.23	2,835,888.23	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687712	Proyecto de inversión	1,934,015.37	1,934,015.37	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0678 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Construcción de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-139	300	15-06-2018	15-12-2018	1,934,015.37	1,934,015.37	1,934,015.37	1,825,136.66	1,825,136.66	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687742	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-170	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687745	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-173	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	283,496.58	283,496.58	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687747	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcōyotl, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-175	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687748	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-176	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,330.02	416,330.02	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687800	Proyecto de inversión	859,050.46	859,050.46	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Ramírez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-227	100	15-06-2018	15-12-2018	859,050.46	859,050.46	859,050.46	824,688.19	824,688.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687809	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-236	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,872.82	478,872.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687828	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-255	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,504.95	470,504.95	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687833	Proyecto de inversión	1,245,812.97	1,245,812.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-260	50	15-06-2018	15-12-2018	1,245,812.97	1,245,812.97	1,245,812.97	358,794.12	358,794.12	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687839	Proyecto de inversión	1,556,350.00	1,556,350.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Julian Carriel, Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-266	200	15-06-2018	15-12-2018	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	1,299,702.96	1,299,702.96	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687841	Proyecto de inversión	899,990.72	899,990.72	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-268	100	15-06-2018	15-12-2018	899,990.72	899,990.72	899,990.72	259,197.33	259,197.33	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687915	Proyecto de inversión	2,433,600.00	2,433,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-344	100	15-06-2018	15-12-2018	2,433,600.00	2,433,600.00	2,433,600.00	2,304,000.00	2,304,000.00	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401685972	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 199, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-10	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,306,937.95	1,306,937.95	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401685982	Proyecto de inversión	1,205,000.00	1,205,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-20	100	15-02-2018	15-01-2019	1,147,754.01	1,147,754.01	1,147,754.01	964,055.51	964,055.51	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401685988	Proyecto de inversión	3,407,277.84	3,407,277.84	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 282, Equipamiento de laboratorio de idiomas para 35 usuarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-26	100	15-02-2018	15-01-2019	3,407,277.84	3,407,277.84	3,407,277.84	2,809,014.75	2,809,014.75	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401685992	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-30	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,291,709.00	1,291,709.00	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686045	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-027	50	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	889,317.42	889,317.42	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686176	Proyecto de inversión	308,867.53	308,867.53	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por Televisi?n No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-158	100	12-12-2018	05-05-2019	308,867.53	308,867.53	308,867.53	300,048.49	300,048.49	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686185	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcci?n de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-167	1500	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686189	Proyecto de inversión	195,767.41	195,767.41	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Secundaria Ofic No 0189 Jaime Nuno, Sustituci?n de 5 espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-171	100	12-12-2018	05-05-2019	195,767.41	195,767.41	195,767.41	183,304.95	183,304.95	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686197	Proyecto de inversión	193,520.13	193,520.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-179	100	12-12-2018	05-05-2019	193,520.13	193,520.13	193,520.13	192,399.57	192,399.57	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686202	Proyecto de inversión	252,070.61	252,070.61	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-184	100	12-12-2018	05-05-2019	252,070.61	252,070.61	252,070.61	250,852.61	250,852.61	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686203	Proyecto de inversión	329,822.69	329,822.69	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro de Gante, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-185	100	12-12-2018	05-05-2019	329,822.69	329,822.69	329,822.69	328,677.78	328,677.78	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686206	Proyecto de inversión	415,000.00	415,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-188	100	12-12-2018	05-05-2019	415,000.00	415,000.00	415,000.00	413,841.46	413,841.46	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686207	Proyecto de inversión	163,200.74	163,200.74	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-189	100	12-12-2018	05-05-2019	163,200.74	163,200.74	163,200.74	162,111.81	162,111.81	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686233	Proyecto de inversión	35,976.80	35,976.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-215	100	12-12-2018	05-05-2019	35,976.80	35,976.80	35,976.80	35,976.79	35,976.79	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686239	Proyecto de inversión	268,765.19	268,765.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-221	100	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	268,765.18	268,765.18	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686241	Proyecto de inversión	91,543.21	91,543.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-223	100	12-12-2018	05-05-2019	91,543.21	91,543.21	91,543.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686245	Proyecto de inversión	94,439.34	94,439.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chalchitlicue ( Diosa del Agua ), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-227	100	12-12-2018	05-05-2019	94,439.34	94,439.34	94,439.34	93,299.08	93,299.08	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686250	Proyecto de inversión	422,558.57	422,558.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Herminia Ortiz Casta?eda, Sustituci?n de losa de un aula, direcci?n y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-232	100	12-12-2018	05-05-2019	422,558.57	422,558.57	422,558.57	420,088.22	420,088.22	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2020	2	MEX190401686257	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-239	100	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	429,375.55	429,375.55	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401686266	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustitución de 1 edificio U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-248	100	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,186.71	3,997,186.71	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401686269	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-251	100	12-12-2018	05-05-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,961.47	449,961.47	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687576	Proyecto de inversión	299,956.01	299,956.01	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-001	100	23-04-2018	21-06-2018	299,956.01	299,956.01	299,956.01	86,387.33	86,387.33	Metros Cuadrados	100	40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687580	Proyecto de inversión	941,350.83	941,350.83	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0384 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-005	100	28-05-2018	25-08-2018	941,350.83	941,350.83	941,350.83	783,524.65	783,524.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687584	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-009	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,602.86	732,602.86	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687596	Proyecto de inversión	1,530,000.00	1,530,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-021	100	28-05-2018	24-09-2018	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687605	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Vasconcelos, Rehabilitación de dos aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-030	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687607	Proyecto de inversión	648,771.92	648,771.92	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco Albarrán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-032	100	23-04-2018	21-07-2018	648,771.92	648,771.92	648,771.92	622,821.01	622,821.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687610	Proyecto de inversión	299,429.22	299,429.22	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Agassí, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-035	100	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.56	279,799.56	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687612	Proyecto de inversión	587,203.09	587,203.09	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-037	100	23-04-2018	21-07-2018	587,203.09	587,203.09	587,203.09	563,465.50	563,465.50	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687615	Proyecto de inversión	444,863.19	444,863.19	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-040	100	28-05-2018	25-08-2018	444,863.19	444,863.19	444,863.19	427,067.94	427,067.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687617	Proyecto de inversión	761,706.35	761,706.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-042	100	23-04-2018	21-07-2018	761,706.35	761,706.35	761,706.35	731,199.81	731,199.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687619	Proyecto de inversión	468,750.00	468,750.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-044	100	02-07-2018	29-09-2018	468,750.00	468,750.00	468,750.00	384,894.12	384,894.12	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687622	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-047	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,564.95	250,564.95	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687623	Proyecto de inversión	4,387,168.77	4,387,168.77	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga , Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-048	100	15-06-2018	15-12-2018	4,387,168.77	4,387,168.77	4,387,168.77	3,937,216.47	3,937,216.47	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687635	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo , Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-061	100	23-04-2018	21-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	643,836.45	643,836.45	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687644	Proyecto de inversión	520,833.34	520,833.34	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-070	100	23-04-2018	21-07-2018	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687646	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-072	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687665	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0464 Pedro Ascencio de Alquisiras, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-092	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,389.20	575,389.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687672	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-099	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,816.27	491,816.27	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687678	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-105	100	15-06-2018	15-12-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,999.83	623,999.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687691	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-118	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	855,620.51	855,620.51	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687696	Proyecto de inversión	654,500.00	654,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-123	100	15-06-2018	15-12-2018	654,500.00	654,500.00	654,500.00	188,496.00	188,496.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687703	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-130	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,258.91	956,258.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687705	Proyecto de inversión	1,725,000.00	1,725,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-132	100	15-06-2018	15-12-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,655,999.99	1,655,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687710	Proyecto de inversión	1,210,000.00	1,210,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suárez, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-137	200	15-06-2018	15-12-2018	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687718	Proyecto de inversión	702,950.00	702,950.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Octubre, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-145	100	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	659,758.59	659,758.59	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687814	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-241	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,997.72	959,997.72	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687816	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-243	100	15-06-2018	15-12-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687823	Proyecto de inversión	1,418,462.80	1,418,462.80	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Sostitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-250	200	15-06-2018	15-12-2018	1,418,462.80	1,418,462.80	1,418,462.80	408,031.16	408,031.16	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687829	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-256	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.49	472,347.49	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687836	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-263	50	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687849	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Velasco Sostitución de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-276	100	15-06-2018	15-12-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	727,294.48	727,294.48	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687863	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-292	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,321.40	472,321.40	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687864	Proyecto de inversión	1,589,000.00	1,589,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-293	100	15-06-2018	15-12-2018	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,076,814.51	1,076,814.51	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687866	Proyecto de inversión	3,087,500.00	3,087,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-295	100	15-06-2018	15-12-2018	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	2,963,999.99	2,963,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687867	Proyecto de inversión	338,541.67	338,541.67	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-296	100	15-06-2018	15-12-2018	338,541.67	338,541.67	338,541.67	324,000.97	324,000.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones