

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190401687899	Proyecto de inversión	885,300.00	885,300.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Contaduría y Administración, Resane de muros y columnas en fachadas, sustitución de losetas, plafones y lámparas, cambio de domos y reparación de secciones de impermeabilizante.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-329	100	15-06-2018	15-12-2018	885,300.00	885,300.00	885,300.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687902	Proyecto de inversión	10,720,000.00	10,720,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ingeniería, Rehabilitación de Edificio de CIRA para laboratorios, cuarto frío, cubículo, almacén, cuarto R.P.B.I. y bodega. Construcción de edificio para laboratorios, área de trabajo para estudiantes, cubículos de investigadores, módulos de sanitarios y escaleras. Colocación neopreno en juntas, colocación de cancel, sellado de cancelería y retiro de plafón modular.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-332	100	15-06-2018	15-12-2018	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687912	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uap, Unidad Académica Profesional UAEM Tejupilco, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-341	100	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687880	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Rehabilitación del plantel y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-309	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687888	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-317	100	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687889	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Valle de Bravo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-318	100	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,236.67	383,236.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687894	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-323	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,610.62	959,610.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687905	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Amecameca, Resane de fisuras, reparación de pisos y domos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-335	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687908	Proyecto de inversión	18,370,000.00	18,370,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Tenancingo, Restauración y reconstrucción del Edificio A.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-338	100	15-06-2018	15-12-2018	18,370,000.00	18,370,000.00	18,370,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201133899	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio ""E"" , Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	17-05-2018		15,000,000.00	14,993,500.22	14,993,500.22	#####	14,734,991.59	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX18180201134068	Proyecto de inversión	4,453,861.02	4,453,861.02	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio "B" Para La Licenciatura En Danza (Ampliación Del Campus San Antonio Buena Vista), Escuela De Artes Escénicas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	17-05-2018	4,453,861.02	4,452,802.29	4,452,802.29	4,452,802.29	4,376,029.83	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687611	Proyecto de inversión	398,159.75	398,159.75	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-036	100	23-04-2018	21-07-2018	398,159.75	398,159.75	398,159.75	114,670.01	114,670.01	Metros Cuadrados	100	40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687656	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-082	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	547,604.98	547,604.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687875	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-304	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,930.76	477,930.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687877	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 174, Sustitución de un aula, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-306	150	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,763.57	611,763.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687878	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Atlacomulco, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-307	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.33	611,999.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687885	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-314	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	609,650.62	609,650.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687891	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-320	100	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687897	Proyecto de inversión	120,600.00	120,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Antropología, Sellado de fisuras y aplicación de pintura vinílica en fachadas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-327	100	15-06-2018	15-12-2018	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687903	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Lenguas, Resane de fisuras en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-333	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687906	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Ecatepec, Reconstrucción de barda perimetral, refuerzo en escalera, y colocación de piso.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-336	100	15-06-2018	15-12-2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687873	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-302	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,700.40	574,700.40	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190401687874	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Marcos Moshinsky Zumpango, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-303	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	538,548.41	538,548.41	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS MODIFICADOS	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	
2020	2	MEX190401687913	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Edificio de Rectoría, Reestructuración de primer Torreón, Edificio Central de Rectoría	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-342	100	15-06-2018	15-12-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX18180201133831	Proyecto de inversión	14,500,000.00	14,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	0	17-05-2018		14,500,000.00	14,465,650.98	14,465,650.98	#####	14,216,243.20	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687876	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-305	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,201.35	348,201.35	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687879	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Lic. Mario Colín Sánchez Atlacomulco, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-308	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	588,916.41	588,916.41	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687893	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas en edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-322	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,909.23	725,909.23	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687901	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Geografía, Reparación de muro de colindancia, resane de muros y columnas, sustitución de plafones y pisos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-331	100	15-06-2018	15-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401687907	Proyecto de inversión	1,125,000.00	1,125,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-337	100	15-06-2018	15-12-2018	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX180301385490	Proyecto de inversión	2,112,322.00	2,112,322.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior, Primera Etapa del taller artístico y cultural. Platel LDr. Pablo González Casanova	México	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	AMEMS180	1747	03-07-2018	03-07-2019	2,112,322.00	2,109,784.03	2,109,784.03	2,109,784.03	2,073,408.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	