

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190301572238	Proyecto de inversión	1,459,398.00	1,459,398.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-001	100	06-06-2019	06-06-2020	1,395,380.40	1,395,380.40	1,395,380.40	1,393,256.08	1,393,256.08	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572246	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572265	Proyecto de inversión	42,100.00	42,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de la rehabilitación de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-027	100	06-06-2019	06-06-2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,066.65	42,066.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572267	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Primer etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-028	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	289,065.70	289,065.70	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572274	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-034	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,948.05	769,948.05	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572287	Proyecto de inversión	43,320.00	43,320.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-042	100	06-06-2019	06-06-2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	43,319.69	43,319.69	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572291	Proyecto de inversión	131,889.00	131,889.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-044	100	06-06-2019	06-06-2020	131,889.00	131,889.00	131,889.00	126,556.89	126,556.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572295	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-048	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,836.02	399,836.02	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572319	Proyecto de inversión	1,345,000.00	1,345,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Desmantelamiento de 6 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-063	100	06-06-2019	06-06-2020	1,344,735.03	1,344,735.03	1,344,735.03	1,344,387.79	1,344,387.79	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572338	Proyecto de inversión	595,000.00	595,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañados en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	100	06-06-2019	06-06-2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	583,302.79	583,302.79	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572348	Proyecto de inversión	220,000.00	220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-126	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	218,568.70	218,568.70	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572360	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-149	100	06-06-2019	06-06-2020	2,298,290.55	2,298,290.55	2,298,290.55	1,918,541.61	1,918,541.61	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190301572530	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	100	06-06-2019	06-06-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	746,380.71	746,380.71	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572544	Proyecto de inversión	135,000.00	135,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	100	06-06-2019	06-06-2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572570	Proyecto de inversión	875,000.00	875,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 934 2 de Octubre, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-263	100	06-06-2019	06-06-2020	874,988.00	874,988.00	874,988.00	858,629.50	858,629.50	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572572	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-265	100	06-06-2019	06-06-2020	848,445.23	848,445.23	848,445.23	847,136.08	847,136.08	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572593	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y rampas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-292	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	297,724.30	297,724.30	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572613	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Centro de Atención Múltiple No. 17 Margarita Gómez Palacio, Conclusión de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-316	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,833.96	148,833.96	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572615	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-319	200	06-06-2019	06-06-2020	1,988,440.66	1,988,440.66	1,988,440.66	1,965,955.11	1,965,955.11	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572617	Proyecto de inversión	2,580,000.00	2,580,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-323	100	06-06-2019	06-06-2020	2,283,376.53	2,283,376.53	2,283,376.53	2,282,081.41	2,282,081.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572625	Proyecto de inversión	1,810,000.00	1,810,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	100	06-06-2019	06-06-2020	1,797,230.84	1,797,230.84	1,797,230.84	1,796,516.21	1,796,516.21	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572662	Proyecto de inversión	1,380,460.00	1,380,460.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-367	100	06-06-2019	06-06-2020	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	1,304,600.61	1,304,600.61	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572670	Proyecto de inversión	714,296.88	714,296.88	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-375	100	06-06-2019	06-06-2020	714,296.88	714,296.88	714,296.88	703,128.13	703,128.13	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201708629	Proyecto de inversión	660,000.00	660,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Almoloya de Juárez, Heriberto Enriquez Rodríguez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-387	100	23-04-2019	21-12-2019	660,000.00	660,000.00	660,000.00	659,999.98	659,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX200201708630	Proyecto de inversión	697,099.00	697,099.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Almoloya de Juárez, No. 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-390	100	23-04-2019	21-12-2019	697,099.00	697,099.00	697,099.00	692,867.10	692,867.10	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572293	Proyecto de inversión	919,567.00	919,567.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-047	100	06-06-2019	06-06-2020	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190301572302	Proyecto de inversión	50,000.00	50,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Trabajos complementarios a la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-051	100	06-06-2019	06-06-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	46,840.86	46,840.86	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572307	Proyecto de inversión	443,464.21	443,464.21	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Reparación de espacios educativos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-054	100	06-06-2019	06-06-2020	443,464.21	443,464.21	443,464.21	443,325.25	443,325.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572326	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	100	06-06-2019	06-06-2020	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,121.48	2,199,121.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572340	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-085	100	06-06-2019	06-06-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,113.45	449,113.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572370	Proyecto de inversión	2,975,000.00	2,975,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	300	06-06-2019	06-06-2020	2,972,625.33	2,972,625.33	2,972,625.33	2,951,641.71	2,951,641.71	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572380	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-161	300	06-06-2019	06-06-2020	2,493,067.05	2,493,067.05	2,493,067.05	2,472,219.57	2,472,219.57	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572386	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	100	06-06-2019	06-06-2020	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,439.08	1,791,439.08	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572393	Proyecto de inversión	1,470,000.00	1,470,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-168	200	06-06-2019	06-06-2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572448	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572450	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tepolcochcalli, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572454	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salón de USAER, aula tipo UZ-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-199	100	06-06-2019	06-06-2020	2,741,339.43	2,741,339.43	2,741,339.43	1,909,754.54	1,909,754.54	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572466	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,906.48	698,906.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572480	Proyecto de inversión	1,065,000.00	1,065,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	100	06-06-2019	06-06-2020	1,039,899.23	1,039,899.23	1,039,899.23	1,029,416.11	1,029,416.11	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS EJECUCION	FLUJO AVANCES	OBSERVACIONES REVISION	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
2020	2	MEX190301572412	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,212.56	899,212.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572421	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-182	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,468.08	598,468.08	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572452	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No. 910 Jaime Sabinas, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572458	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis Donald Colosio Murrieta , Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-201	50	06-06-2019	06-06-2020	2,738,457.15	2,738,457.15	2,738,457.15	2,731,369.42	2,731,369.42	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572486	Proyecto de inversión	5,200,000.00	5,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	100	06-06-2019	06-06-2020	5,199,888.73	5,199,888.73	5,199,888.73	5,162,345.60	5,162,345.60	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572488	Proyecto de inversión	5,145,000.00	5,145,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	100	06-06-2019	06-06-2020	5,137,732.31	5,137,732.31	5,137,732.31	5,129,317.01	5,129,317.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572500	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-222	100	06-06-2019	06-06-2020	2,998,671.17	2,998,671.17	2,998,671.17	2,986,971.44	2,986,971.44	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572514	Proyecto de inversión	2,360,000.00	2,360,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	100	06-06-2019	06-06-2020	2,357,708.64	2,357,708.64	2,357,708.64	2,349,280.72	2,349,280.72	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572516	Proyecto de inversión	2,240,000.00	2,240,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	100	06-06-2019	06-06-2020	2,235,353.08	2,235,353.08	2,235,353.08	2,233,425.76	2,233,425.76	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572528	Proyecto de inversión	860,000.00	860,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	100	06-06-2019	06-06-2020	857,534.86	857,534.86	857,534.86	855,872.98	855,872.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572536	Proyecto de inversión	416,000.00	416,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	100	06-06-2019	06-06-2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	414,839.97	414,839.97	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572599	Proyecto de inversión	88,000.00	88,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabinas, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-297	100	06-06-2019	06-06-2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	87,999.95	87,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					
2020	2	MEX190301572616	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-322	150	06-06-2019	06-06-2020	2,749,279.89	2,749,279.89	2,749,279.89	2,737,574.50	2,737,574.50	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones					

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO MODIFICADO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO CICLO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO MODALIDAD Y PROGRAMA	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	DETALLE PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2020	2	MEX190301572560	Proyecto de inversión	1,995,000.00	1,995,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-254	100	06-06-2019	06-06-2020	1,994,080.36	1,994,080.36	1,994,080.36	1,986,586.20	1,986,586.20	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572562	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-255	100	06-06-2019	06-06-2020	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.34	1,798,041.34	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572563	Proyecto de inversión	1,770,000.00	1,770,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	100	06-06-2019	06-06-2020	1,768,372.90	1,768,372.90	1,768,372.90	1,766,894.14	1,766,894.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572569	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	100	06-06-2019	06-06-2020	943,743.18	943,743.18	943,743.18	897,174.91	897,174.91	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572575	Proyecto de inversión	630,000.00	630,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Construcción de aula regional y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	100	06-06-2019	06-06-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	620,627.08	620,627.08	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572577	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,428.97	498,428.97	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572578	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-271	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	484,325.94	484,325.94	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572581	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	319,999.80	319,999.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572582	Proyecto de inversión	220,000.00	220,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-275	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	202,541.92	202,541.92	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572586	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	100	06-06-2019	06-06-2020	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,940.42	2,996,940.42	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572604	Proyecto de inversión	2,765,000.00	2,765,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-305	100	06-06-2019	06-06-2020	2,759,324.11	2,759,324.11	2,759,324.11	2,758,109.07	2,758,109.07	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572608	Proyecto de inversión	960,000.00	960,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-309	100	06-06-2019	06-06-2020	959,712.13	959,712.13	959,712.13	851,931.78	851,931.78	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572611	Proyecto de inversión	3,143,000.00	3,143,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-312	200	06-06-2019	06-06-2020	3,140,899.91	3,140,899.91	3,140,899.91	3,130,812.21	3,130,812.21	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	2	MEX190301572622	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-328	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,176,393.84	2,176,393.84	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

