

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	2	MEX190401685579	Proyecto de inversión	16,502,700.78	16,502,700.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un Edificio Multifuncional de Laboratorios y Talleres con Equipamiento	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	1	3500	23-09-2019	20-03-2020	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	16,502,700.78	Piezas	1	1	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301572683	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-09	100	06-06-2019	06-06-2020	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,128.32	1,999,128.32	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301572688	Proyecto de inversión	900,000.00	1,087,193.56	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-14	100	06-06-2019	06-06-2020	1,086,342.31	1,086,342.31	1,086,342.31	827,020.54	827,020.54	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685141	Proyecto de inversión	150,700.00	150,700.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, 100 butacas, 6 escritorios, 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-47	100	06-06-2019	06-06-2020	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685143	Proyecto de inversión	142,800.00	142,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 167, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-49	100	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685145	Proyecto de inversión	190,400.00	190,400.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-51	100	06-06-2019	06-06-2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685146	Proyecto de inversión	190,400.00	190,400.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 200, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-52	100	06-06-2019	06-06-2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685147	Proyecto de inversión	142,800.00	142,800.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatocoyan, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-53	100	06-06-2019	06-06-2020	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685163	Proyecto de inversión	49,100.00	49,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-69	100	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685170	Proyecto de inversión	1,040,278.96	1,040,278.96	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 241, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-76	100	06-06-2019	06-06-2020	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301570997	Proyecto de inversión	17,000,000.00	17,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UES ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0	0	01-10-2019	31-12-2020	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	11,537,365.63	11,537,365.63	Metros Cuadrados	240	170	70.83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301571030	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UES XALATLACO, LABORATORIOS PARA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0	0	01-10-2019	31-12-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,180,494.18	3,180,494.18	Metros Cuadrados	200	117	58.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301572693	Proyecto de inversión	1,175,526.00	1,175,526.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 123, 300 sillas universitarias, 10 mesas, 10 sillas para maestro y 12 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-19	100	06-06-2019	06-06-2020	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2020	2	MEX190301572681	Proyecto de inversión	3,250,000.00	3,250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-07	100	06-06-2019	06-06-2020	3,249,206.85	3,249,206.85	3,249,206.85	3,248,945.36	3,248,945.36	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301572685	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-11	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,104.15	1,499,104.15	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301572691	Proyecto de inversión	123,700.00	123,700.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-17	100	06-06-2019	06-06-2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	37,110.00	37,110.00	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685124	Proyecto de inversión	95,200.00	95,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Calmecac, 100 Pupitres	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-29	100	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685127	Proyecto de inversión	198,680.00	198,680.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, 100 Sillas apilables, 100 sillas universitarias, 2 escritorios y 2 pizarrones blancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-32	100	06-06-2019	06-06-2020	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685129	Proyecto de inversión	151,200.00	151,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 5, 120 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-34	100	06-06-2019	06-06-2020	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685152	Proyecto de inversión	95,200.00	95,200.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-58	100	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685153	Proyecto de inversión	47,600.00	47,600.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 210, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-59	100	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685162	Proyecto de inversión	49,100.00	49,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-68	100	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685164	Proyecto de inversión	49,100.00	49,100.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-70	100	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190301572687	Proyecto de inversión	945,000.00	945,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-13	100	06-06-2019	06-06-2020	898,167.77	898,167.77	898,167.77	896,629.30	896,629.30	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	2	MEX190401685140	Proyecto de inversión	114,250.00	114,250.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 363, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-46	100	06-06-2019	06-06-2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

