

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES	REVISION		
2020	2	MEX200201713390	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 897 Ehecatzin, Construcción de muros de contención, relleno de tepetate y red pluvial.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-001	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713391	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 1057 Z de Octubre, Construcción de una sala de cómputo, muro de acometida y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-002	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713392	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tierra y Libertad, Construcción de un aula regional e impermeabilización de 4 aulas, sustitución de red sanitaria, incluyendo registros y tubo de albañal y sustitución y reposición de piso.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-003	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713394	Proyecto de inversión	3,994,036.70	3,994,036.70	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Art. 3° Constitucional, Sustitución de aulas, núcleo sanitario y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-007	100	06-07-2020	05-07-2021	3,994,036.70	3,994,036.70	3,994,036.70	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713396	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Niños Héroes, Concluir la rehabilitación del plantel.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-009	100	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713417	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Jacobo Rousseau, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-030	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713425	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ricardo Flores Magón, Adaptación de aulas, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-038	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713427	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anton S. Makarenko, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-040	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713462	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-075	100	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713475	Proyecto de inversión	684,684.94	684,684.94	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ing. Salvador Sánchez Colín, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-088	100	06-07-2020	05-07-2021	684,684.94	684,684.94	684,684.94	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713496	Proyecto de inversión	492,740.13	492,740.13	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Silvino Enriquez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-109	100	06-07-2020	05-07-2021	492,740.13	492,740.13	492,740.13	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713502	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 129 Tiatoani, Terminación de la obra exterior y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-115	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			
2020	2	MEX200201713504	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Francisco I. Madero, Construcción de barda y obra exteri	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-117	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	DETALLE PROYECTO	AVANCES	METAS	AVANCES FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION						
2020	2	MEX200201713509	Proyecto de inversión	694,991.65	694,991.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-122	100	06-07-2020	05-07-2021	694,991.65	694,991.65	694,991.65	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713512	Proyecto de inversión	344,562.24	344,562.24	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-125	100	06-07-2020	05-07-2021	344,562.24	344,562.24	344,562.24	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713513	Proyecto de inversión	55,578.95	55,578.95	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rey Xolox, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-126	100	06-07-2020	05-07-2021	55,578.95	55,578.95	55,578.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713520	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Vicente Guerrero , Segunda etapa de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-133	100	06-07-2020	05-07-2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713525	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ciencia y Trabajo, Terminación de construcción de 11 aulas y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-138	100	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713528	Proyecto de inversión	3,303,989.55	3,303,989.55	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-141	100	06-07-2020	05-07-2021	3,303,989.55	3,303,989.55	3,303,989.55	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713395	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 438 Mario Colín Sánchez, Colado de losa en dos aulas y acabados.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-008	100	06-07-2020	05-07-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713400	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adao Pagliai, Sustitución de plaza cívica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-013	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713406	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Hernán Escalante, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-019	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713412	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Filiberto Gómez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-025	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713413	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	José Joaquín Fernández, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-026	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713418	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adrian Correa, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-031	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713421	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Nueva Escocia, Cuarta etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-034	100	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						
2020	2	MEX200201713426	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	María Montessori, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-039	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances						

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION		
2020	2	MEX200201713428	Proyecto de inversión	2,503,847.65	2,503,847.65	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ofic No 1077 Ismael González Santos, Primera etapa de construcción de 7 aulas, dirección y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-041	100	06-07-2020	05-07-2021	2,503,847.65	2,503,847.65	2,503,847.65	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713429	Proyecto de inversión	369,764.79	369,764.79	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Belisario Domínguez, Terminación de construcción de 3 aulas, red eléctrica y reconstrucción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-042	100	06-07-2020	05-07-2021	369,764.79	369,764.79	369,764.79	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713430	Proyecto de inversión	172,344.27	172,344.27	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lázaro Cárdenas, Terminación de sustitución de 3 aulas y construcción de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-043	100	06-07-2020	05-07-2021	172,344.27	172,344.27	172,344.27	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713434	Proyecto de inversión	167,025.63	167,025.63	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Gabilondo Soler, Terminación de la construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-047	100	06-07-2020	05-07-2021	167,025.63	167,025.63	167,025.63	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713460	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Eva Sámano de López Mateos , Instalación de 2 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-073	100	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713461	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Álvarez, Terminación de los trabajos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-074	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713472	Proyecto de inversión	560,000.00	560,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Terminación de la construcción de un laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-085	100	06-07-2020	05-07-2021	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713473	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ofic. No 0939 Mariano Riva Palacio, Gral. Nicolás Romero, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-086	100	06-07-2020	05-07-2021	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713476	Proyecto de inversión	93,131.10	93,131.10	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Concepción Arenal, Terminación de la construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-089	100	06-07-2020	05-07-2021	93,131.10	93,131.10	93,131.10	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713479	Proyecto de inversión	415,382.00	415,382.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Evangalina Ozuna Pérez, Terminación de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-092	100	06-07-2020	05-07-2021	415,382.00	415,382.00	415,382.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713482	Proyecto de inversión	316,987.35	316,987.35	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Miguel Ramos Arizpe, Terminación de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-095	100	06-07-2020	05-07-2021	316,987.35	316,987.35	316,987.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713484	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Gregorio Uribe Escalante, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-097	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2020	2	MEX200201713489	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Son Juana Inés de la Cruz, Construcción de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-102	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DE RECURSOS	RAMO	MODALIDAD Y PROGRAMA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCE	AVANCES FISICO PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
2020	2	MEX200201713469	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Miguel Negrete, Rehabilitación General	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-082	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713480	Proyecto de inversión	1,126,240.00	1,126,240.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuahtémoc, Terminación de la construcción de arcotecho y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-093	100	06-07-2020	05-07-2021	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713483	Proyecto de inversión	919,122.15	919,122.15	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Profr. Fernando Aguilar, Terminación de la construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-096	100	06-07-2020	05-07-2021	919,122.15	919,122.15	919,122.15	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713485	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-098	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713510	Proyecto de inversión	462,646.45	462,646.45	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Corregidora de Querétaro, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-123	100	06-07-2020	05-07-2021	462,646.45	462,646.45	462,646.45	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713534	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuahtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-147	100	06-07-2020	05-07-2021	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713399	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No.941 Ing. Heberto Castillo, Construcción de plaza cívica y barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-012	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713403	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Patria y Libertad, Rehabilitación general del plantel.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-016	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713404	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dr. Enrique González Casanova, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-017	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713407	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anton Makarenko, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-020	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713411	Proyecto de inversión	723,880.73	723,880.73	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Federico Froebel, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-024	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713431	Proyecto de inversión	264,836.38	264,836.38	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adolfo López Mateos, Terminación de la construcción de techumbre en patio cívico y gradas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-044	100	06-07-2020	05-07-2021	264,836.38	264,836.38	264,836.38	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713442	Proyecto de inversión	494,730.30	494,730.30	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-055	100	06-07-2020	05-07-2021	494,730.30	494,730.30	494,730.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					
2020	2	MEX200201713445	Proyecto de inversión	464,641.57	464,641.57	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-058	100	06-07-2020	05-07-2021	464,641.57	464,641.57	464,641.57	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	avances					

