

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15170200904851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015005	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	988,348.34	988,348.34	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-017	19-02-2016	01-05-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-018	14-03-2016	01-07-2016	1,198,049.91	1,198,049.91	1,198,049.91	1,151,971.07	1,151,971.07	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,409,313.92	4,409,313.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club De Leones Coyoacan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-034	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	3,378,119.02	3,378,119.02	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,805,789.52	1,805,789.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-048	14-03-2016	01-07-2016	1,471,489.84	1,471,489.84	1,471,489.84	1,414,894.07	1,414,894.07	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-063	14-03-2016	01-07-2016	882,410.27	882,410.27	882,410.27	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Acamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-078	14-03-2016	01-06-2016	538,561.54	538,561.54	538,561.54	517,847.62	517,847.62	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro De Gante	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-085	19-02-2016	01-06-2016	553,864.68	553,864.68	553,864.68	532,562.20	532,562.20	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-093	14-03-2016	01-07-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	512,262.54	512,262.54	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-094	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,900.05	816,900.05	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Benemérito De Las Américas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-095	19-02-2016	01-06-2016	540,241.13	540,241.13	540,241.13	519,462.61	519,462.61	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,400.00	999,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-138	12-05-2016	01-09-2016	999,400.00	999,400.00	999,400.00	287,827.20	287,827.20	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,721.36	207,721.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-141	15-04-2016	01-08-2016	207,389.01	207,389.01	207,389.01	199,412.51	199,412.51	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15170200905019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	937,787.92	937,787.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	12-05-2016	01-09-2016	937,787.92	937,787.92	937,787.92	898,849.01	898,849.01	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgguadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-7	17-08-2017	01-12-2017	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inagustina Jurado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-11	17-08-2017	01-12-2017	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,697,693.58	1,697,693.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-12	17-08-2017	01-12-2017	1,665,193.37	1,665,193.37	1,665,193.37	1,620,343.35	1,620,343.35	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067415	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-21	17-08-2017	01-12-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,101.21	1,462,741.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0629 José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-33	17-08-2017	01-12-2017	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlibertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-72	31-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inignacio López Rayón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-93	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,867.43	496,867.43	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-96	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	964,608.48	964,608.48	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,021.63	1,410,365.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0529 Pastor Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-98	28-08-2017	01-02-2018	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Infelipe S. Gutiérrez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-104	28-08-2017	01-02-2018	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Intelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-106	28-08-2017	01-02-2018	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	486,941.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 11 Lic. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-121	28-08-2017	01-02-2018	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101067695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,480,282.16	1,479,901.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0094 Lic. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-134	28-08-2017	01-02-2018	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,994,839.07	1,994,839.07	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0097 Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-135	28-08-2017	01-02-2018	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,644.61	997,644.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprof. Rafael Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-142	28-08-2017	01-02-2018	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,992.60	1,498,992.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0027 Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-147	29-08-2017	01-02-2018	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,486.60	999,486.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford 151 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-156	29-08-2017	01-02-2018	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,369.44	999,369.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primejército Del Trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-163	29-08-2017	01-02-2018	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067740	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,595.90	1,096,079.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-166	29-08-2017	01-02-2018	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,455,785.04	1,455,785.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0788 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-168	29-08-2017	01-02-2018	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067753	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,020.60	1,086,020.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-178	29-08-2017	01-02-2018	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,494,367.33	1,494,367.34	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-182	29-08-2017	01-02-2018	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpiltontli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-186	29-08-2017	01-02-2018	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,795.73	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosué Miro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-203	29-08-2017	01-02-2018	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067801	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvalentín Gómez Farias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-220	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,782.37	990,782.37	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15170200904908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-047	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.20	527,648.20	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Enriqueta Camarillo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-067	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	521,051.75	521,051.75	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-090	14-03-2016	01-07-2016	857,209.52	857,209.52	857,209.52	824,239.92	824,239.92	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdan Alariste	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-097	19-02-2016	01-06-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	409,802.19	409,802.19	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-1	17-08-2017	01-12-2017	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmelchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-23	17-08-2017	01-12-2017	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-25	17-08-2017	01-12-2017	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-26	17-08-2017	01-12-2017	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpaulo Freire	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-29	17-08-2017	01-12-2017	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,927.33	998,910.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-30	17-08-2017	01-12-2017	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,912.59	999,912.59	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primramón López Velarde	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-38	17-08-2017	01-12-2017	999,912.59	999,912.59	999,912.59	853,943.44	853,943.44	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,980.32	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jndr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-42	17-08-2017	01-12-2017	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,512.23	999,512.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgabino Barrera	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-73	31-08-2017	01-02-2018	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101067621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,768.28	1,499,768.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvfrancisco Javier Clavijero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-75	31-08-2017	01-02-2018	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,868.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-77	31-08-2017	01-02-2018	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,776.33	973,396.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-81	31-08-2017	01-02-2018	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	584,548.04	500,000.01	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlíc. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-114	28-08-2017	01-02-2018	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	955,984.97	955,984.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-133	28-08-2017	01-02-2018	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,992.60	1,439,086.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0109 Joséfa Ortiz De Dominguez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-145	29-08-2017	01-02-2018	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,857.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnbaltazar Leyva Mancilla	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-172	29-08-2017	01-02-2018	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,306,286.38	1,304,416.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecandres Álvaro García	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-174	29-08-2017	01-02-2018	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,719.68	1,081,719.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-176	29-08-2017	01-02-2018	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,304.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-181	29-08-2017	01-02-2018	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,487,188.14	1,487,188.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-191	29-08-2017	01-02-2018	1,487,188.14	1,487,188.14	1,487,188.14	1,481,017.90	1,481,017.90	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,452,491.57	1,419,622.93	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0234 5 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-205	29-08-2017	01-02-2018	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Comonfort	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-211	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101067798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-216	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,912.59	999,912.59	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-219	29-08-2017	01-02-2018	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	487,820.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-228	29-08-2017	01-02-2018	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-244	29-08-2017	01-02-2018	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncentro De Prevención Y Readaptación Social Espacio Coordinado Por El J.N. ""Valentín Gómez Farías"" Con C.C.T. 15djin1900g	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-263	29-08-2017	01-02-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,726.81	116,726.81	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnluis Spota	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-264	29-08-2017	01-02-2018	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jstecoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-267	18-12-2017	01-04-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,722.91	97,722.91	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jsegprofr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-7	21-09-2017	01-01-2018	97,722.91	97,722.91	97,722.91	97,283.46	97,283.46	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382,000.00	382,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jprimvenustiano Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-17	07-10-2017	01-01-2018	382,000.00	382,000.00	382,000.00	292,484.33	292,484.33	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnenrique Pestalozzi	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-20	31-12-2017	01-04-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	98,368.70	98,368.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-09	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jsegno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-10	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jprimnagcio Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-13	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101068670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,772,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jmiguel Noreña	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-31	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-34	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,216,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-35	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.88	2,215,999.88	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	1,653,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-36	28-12-2017	01-06-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,216,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 59 Thomas Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-37	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,265,125.60	1,265,125.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-44	18-04-2018	01-10-2018	1,265,125.60	1,265,125.60	1,265,125.60	1,245,405.80	1,245,405.80	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-48	18-04-2018	01-09-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,675,699.83	2,675,699.83	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,564,722.31	1,564,722.31	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0587 Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-52	14-04-2018	01-09-2018	1,564,722.31	1,564,722.31	1,564,722.31	798,171.34	798,171.34	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim República Argentina	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-01	07-04-2018	01-08-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,050.90	1,699,050.90	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101073854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	498,852.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jfederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-47	17-08-2017	15-11-2017	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301788818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,244,675.40	4,244,675.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. E.S.T.I.C. No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-144	06-07-2015	05-07-2016	4,244,675.40	4,244,675.40	4,244,675.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Narciso Bassols	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015004	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	987,872.83	987,872.83	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0074 Rubén Dario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-006	28-12-2015	01-05-2016	1,497,428.99	1,497,428.99	1,497,428.99	1,439,835.57	1,439,835.57	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101067729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,513.39	1,499,513.39	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecno. 134 Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-155	29-08-2017	01-02-2018	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,367.14	930,273.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-162	29-08-2017	01-02-2018	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,284.42	1,499,284.42	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0094 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-179	29-08-2017	01-02-2018	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,000.00	624,473.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuauh témoc	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-185	29-08-2017	01-02-2018	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso García González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-189	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jngral. Eduardo Hernández Chazaro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-192	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067770	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnprofra. Maclovia Vera	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-194	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé Joaquín Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-195	29-08-2017	01-02-2018	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,793.17	998,793.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Mario Colín Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-214	29-08-2017	01-02-2018	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-221	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	987,565.67	987,565.67	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,689.25	1,497,419.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0368 Antonio Ma. Bucareli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-234	29-08-2017	01-02-2018	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Josefina Castañeda Del Pozo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-239	29-08-2017	01-02-2018	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jngabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-247	29-08-2017	01-02-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PERCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15180101068854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,337,887.03	2,337,887.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc No. 0740 Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-7	25-01-2018	01-05-2018	2,329,445.64	2,329,445.64	2,329,445.64	2,326,595.56	2,326,595.56	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015003	28-12-2015	01-03-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	995,586.53	995,586.53	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-008	29-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	514,768.30	514,768.30	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Prof. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-009	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	484,060.86	484,060.86	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	946,584.00	946,584.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 13	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-020	05-04-2016	01-08-2016	647,172.25	647,172.25	647,172.25	622,281.01	622,281.01	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-029	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.74	875,359.74	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	801,089.56	801,089.56	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-040	19-02-2016	01-06-2016	801,089.56	801,089.56	801,089.56	677,608.18	677,608.18	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Libertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-053	19-02-2016	01-05-2016	536,575.91	536,575.91	536,575.91	515,938.36	515,938.36	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-054	19-02-2016	01-05-2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,937.91	239,937.91	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-059	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.51	519,704.51	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,439,846.72	2,439,846.72	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Federico Arriaga Rangel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	07-06-2016	01-11-2016	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-086	19-02-2016	01-06-2016	703,624.61	703,624.61	703,624.61	676,562.13	676,562.13	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,922.00	1,219,922.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Maximiliano Ruíz Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-103	19-02-2016	01-06-2016	1,219,922.00	1,219,922.00	1,219,922.00	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101068511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-16	26-12-2017	01-04-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,044.44	1,499,044.44	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Guadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-11	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-30	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,150,000.00	3,102,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgregorio Velázquez Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-38	28-12-2017	01-06-2018	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,399.78	3,102,399.78	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,814.04	841,814.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Adrian Correa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-6	25-01-2018	01-05-2018	834,633.85	834,633.85	834,633.85	417,316.93	417,316.93	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101073845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,139.80	372,139.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-5	17-08-2017	01-11-2017	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101073856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,727.31	985,592.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-48	17-08-2017	16-11-2017	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101073962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-2	16-09-2017	01-01-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301788823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,505,904.08	7,505,904.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	06-07-2015	05-07-2016	7,505,904.08	7,505,904.08	7,505,904.08	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015001	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	497,480.38	497,480.38	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-012	19-02-2016	01-05-2016	537,895.95	537,895.95	537,895.95	517,207.62	517,207.62	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-039	19-02-2016	01-06-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-044	19-02-2016	01-06-2016	901,386.26	901,386.26	901,386.26	866,717.56	866,717.56	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15170200904938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,961.00	1,219,961.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-074	14-03-2016	01-07-2016	990,802.33	990,802.33	990,802.33	952,694.55	952,694.55	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-080	14-03-2016	01-05-2016	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904952	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-088	14-03-2016	01-07-2016	910,374.15	910,374.15	910,374.15	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	05-04-2016	01-08-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905012	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-136	06-05-2016	01-08-2016	597,930.10	597,930.10	597,930.10	574,932.78	574,932.78	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,235.12	104,235.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-3	17-08-2017	01-12-2017	104,235.12	104,235.12	104,235.12	103,293.77	103,293.77	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	830,438.43	830,438.43	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0046 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-8	17-08-2017	01-12-2017	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-16	17-08-2017	01-12-2017	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,913.24	914,010.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-40	17-08-2017	01-12-2017	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067533	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-67	29-08-2017	01-04-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhermenegildo Galeana	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-82	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-118	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjean Piaget	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-122	28-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101067682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Elda Gómez Lugo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-123	28-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,506.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-125	28-08-2017	01-02-2018	497,506.12	497,506.12	497,506.12	488,300.11	488,300.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,814.90	999,814.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford No. 77	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-130	28-08-2017	01-02-2018	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,303.91	987,563.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-132	28-08-2017	01-02-2018	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,411.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnestefania Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-138	28-08-2017	01-02-2018	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,644.61	997,591.72	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmariano Matamoros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-144	29-08-2017	01-02-2018	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneducación Y Patria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-184	29-08-2017	01-02-2018	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnma. De La Luz Díaz González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-193	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067778	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,690.77	999,616.46	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-201	29-08-2017	01-02-2018	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,801.26	992,186.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcalmecac	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-207	29-08-2017	01-02-2018	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,801.26	995,217.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-208	29-08-2017	01-02-2018	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,603.37	995,324.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primildefonso Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-210	29-08-2017	01-02-2018	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-222	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15180101068655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 249 Constitución 1917	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-19	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0013 Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-20	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0415 Alfredo Del Mazo Veléz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-21	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgeneral Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-27	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0659 Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-28	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,183.26	663,183.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primricardo Flores Magon	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-41	28-12-2017	01-06-2018	663,183.26	663,183.26	663,183.26	654,850.67	654,850.67	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,456,565.67	10,417,175.35	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-49	13-07-2018	01-11-2018	10,398,089.32	10,398,089.32	10,398,089.32	10,375,631.00	10,375,631.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538,693.99	498,815.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-4	25-01-2018	01-05-2018	424,847.31	424,847.31	424,847.31	418,938.41	418,938.41	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX200301788820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	522,000.00	522,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-146	06-07-2015	05-07-2016	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	590,845.55	590,845.55	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-007	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-011	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 881 Francisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-014	19-02-2016	01-05-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	693,092.57	693,092.57	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101067833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrufino Tamayo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-251	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnanexo A La Normal De Ixtapan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-255	29-08-2017	01-02-2018	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primconstituyentes Del 17	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-258	29-08-2017	01-02-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,288,273.81	2,288,273.81	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-1	18-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,999.41	149,999.41	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsilvestre Revueltas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-01	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfernando Montes De Oca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-03	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-06	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-08	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuahtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-15	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-25	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhans Christian Andersen	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-33	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,396.66	257,396.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0996 Lázaro Cárdenas Del Rio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-51	20-02-2018	01-05-2018	257,396.66	257,396.66	257,396.66	242,364.11	242,364.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,000.00	1,820,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-1	09-10-2017	01-02-2018	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15170200904914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-052	19-02-2016	01-05-2016	366,596.73	366,596.73	366,596.73	352,496.84	352,496.84	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-055	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,595,944.00	1,595,944.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-062	14-03-2016	01-07-2016	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,386,198.15	1,386,198.15	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-071	19-02-2016	01-06-2016	1,235,099.28	1,235,099.28	1,235,099.28	1,187,595.45	1,187,595.45	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Diego Rivera	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-079	19-02-2016	01-06-2016	946,878.14	946,878.14	946,878.14	910,459.76	910,459.76	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-081	14-03-2016	01-05-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	943,400.50	943,400.50	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-082	19-02-2016	01-06-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaltonatiuh	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicacalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-084	19-02-2016	01-06-2016	882,080.28	882,080.28	882,080.28	848,154.12	848,154.12	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,550,000.00	1,550,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-099	05-04-2016	01-08-2016	1,354,486.26	1,354,486.26	1,354,486.26	1,302,390.63	1,302,390.63	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Luis Mora	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-102	05-04-2016	01-07-2016	540,492.67	540,492.67	540,492.67	519,704.49	519,704.49	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,521.00	1,401,521.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-105	14-03-2016	01-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,829,885.04	1,829,885.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-106	14-03-2016	01-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,226,739.37	1,226,739.37	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15170200905015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-139	15-04-2016	01-08-2016	349,432.68	349,432.68	349,432.68	335,992.96	335,992.96	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-091	14-03-2016	11-07-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	962,535.39	962,535.39	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Njuan Díaz Covarrubias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-17	17-08-2017	01-12-2017	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067446	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,913.24	910,834.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-41	17-08-2017	01-12-2017	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-64	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	493,943.95	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-78	31-08-2017	01-02-2018	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnxochiquetzal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-80	31-08-2017	01-02-2018	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,791.64	1,499,791.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgtelpochtlicalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-89	28-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,412,909.68	1,412,909.68	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnixicotencatl (El Joven)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-92	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,275.65	498,275.65	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,659.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primresurgimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-128	28-08-2017	01-02-2018	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	945,783.79	945,783.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrevolución Social Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-129	28-08-2017	01-02-2018	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,190.65	995,190.65	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0453 Gral. Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-136	28-08-2017	01-02-2018	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,932.35	986,224.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primindependencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-140	28-08-2017	01-02-2018	986,224.30	986,224.30	986,224.30	979,687.86	979,687.86	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX200301788819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	824,976.00	824,976.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-145	06-07-2015	05-07-2016	824,976.00	824,976.00	824,976.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2020	3	MEX200301788822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-148	06-07-2015	05-07-2016	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances