

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15170200904973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,800,000.00	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero li	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-110	22-08-2016	01-01-2017	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,099,870.70	7,099,870.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,574.44	846,574.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 59	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-5	15-09-2017	01-02-2018	846,574.44	846,574.44	846,574.44	846,380.74	846,380.74	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	301,345.82	301,345.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 104	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-12	15-09-2017	01-02-2018	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.08	301,345.08	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,300.61	271,300.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 258	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-20	15-09-2017	01-02-2018	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,281.26	643,281.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem, Agm-871	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-24	17-08-2017	01-12-2017	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,280.98	643,280.98	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	529,508.13	529,508.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbctcbt Chapa De Mota (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-28	17-08-2017	01-12-2017	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 58	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-30	17-08-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,126.20	698,126.20	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	679,000.00	679,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Of. No. 242	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-34	17-08-2017	01-12-2017	679,000.00	679,000.00	679,000.00	476,511.24	476,511.24	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 9	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-45	17-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,268,869.72	1,268,869.72	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,925.05	929,925.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 57	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-82	31-12-2017	01-04-2018	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,605.03	929,605.03	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,192.83	141,192.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetiscetis No. 119	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-84	31-12-2017	01-04-2018	141,192.83	141,192.83	141,192.83	141,090.37	141,090.37	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,820,466.55	2,820,466.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-14	15-09-2017	01-12-2017	2,820,466.55	2,820,466.55	2,820,466.55	2,818,686.79	2,818,686.79	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	601,558.24	601,558.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Acambay	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-20	18-08-2017	01-11-2017	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15170200904980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Atizapán I	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-116	02-06-2016	01-10-2016	1,981,279.15	1,981,279.15	1,981,279.15	1,905,076.11	1,905,076.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200905000	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-120	01-07-2016	01-11-2016	17,638,773.32	17,638,773.32	17,638,773.32	16,960,358.96	16,960,358.96	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200905011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-131	13-07-2016	01-12-2016	19,800,434.42	19,800,434.42	19,800,434.42	19,038,879.24	19,038,879.24	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,423,954.56	2,423,954.56	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Tezoyuca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-11	15-09-2017	01-02-2018	2,407,031.33	2,407,031.33	2,407,031.33	2,391,885.25	2,391,885.25	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,150,000.00	2,314,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Of. No. 177	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-76	29-12-2017	01-04-2018	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,171.62	421,171.62	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtiscbt No. 202	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-85	31-12-2017	01-04-2018	421,171.62	421,171.62	421,171.62	142,682.44	142,682.44	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt No. 7 San Juan Tilapa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-87	21-03-2018	01-06-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	766,193.31	766,193.31	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,769.44	369,769.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Tlanguistenco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-13	15-09-2017	01-12-2017	369,769.44	369,769.44	369,769.44	367,611.05	367,611.05	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068518	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	190,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Num. 2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-1	21-09-2017	01-12-2017	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,778.77	187,778.77	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,805.11	234,805.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Ciudad Azteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-4	21-09-2017	01-02-2018	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,464,000.00	1,464,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa Preparatoria Oficial No. 148	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-1	27-11-2017	01-03-2018	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	1,458,377.37	1,458,377.37	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,300.00	72,300.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra Biblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-2	16-10-2017	01-02-2018	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-119	22-08-2016	01-12-2016	1,653,214.62	1,653,214.62	1,653,214.62	1,589,629.44	1,589,629.44	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX1518010106866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,412.70	25,412.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-2	26-08-2017	01-12-2017	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.69	25,412.69	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180201132135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-133	22-09-2017	01-12-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,537,849.53	14,537,849.53	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,800,000.00	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Coatepec Harinas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-108	02-06-2016	01-10-2016	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,097,259.72	7,097,259.72	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200904983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,383,865.00	1,383,865.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-118	14-03-2016	01-07-2016	1,381,650.82	1,381,650.82	1,381,650.82	1,328,510.40	1,328,510.40	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,800,000.00	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-128	07-06-2016	01-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,455,117.48	6,455,117.48	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-132	19-02-2016	01-05-2016	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	5,784,529.43	5,784,529.43	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,217,532.29	2,217,532.29	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecycytem Plantel Metepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-6	15-09-2017	01-02-2018	2,217,532.29	2,217,532.29	2,217,532.29	2,214,877.55	2,214,877.55	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,999.41	1,999,999.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extraescuela De Artes Y Oficios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-7	15-09-2017	01-02-2018	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,995,582.58	1,995,582.58	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,504.19	323,504.19	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 282	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-8	15-09-2017	01-02-2018	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,108.39	323,108.39	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,872,807.99	1,872,807.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 325 (Agm-664)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-13	15-09-2017	01-02-2018	1,872,330.01	1,872,330.01	1,872,330.01	1,870,956.11	1,870,956.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,470.00	111,470.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 308	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-15	15-09-2017	01-02-2018	111,470.00	111,470.00	111,470.00	105,080.62	105,080.62	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital Agm-689	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-23	17-08-2017	01-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,395.45	348,395.45	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,917,000.00	1,917,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaaem Plantel 43	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-31	17-08-2017	01-12-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,889,530.68	1,889,530.68	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15180101068402	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,226,731.51	4,226,731.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep 194	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-81	31-12-2017	01-04-2018	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	3,851,723.40	3,851,723.40	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,999.99	1,499,999.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	PrepPreparatoria No. 27	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-83	31-12-2017	01-04-2018	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	1,487,754.70	1,487,754.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,924,217.80	4,924,217.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cedecentro De Desarrollo Administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-1	15-09-2017	01-12-2017	4,924,217.80	4,924,217.80	4,924,217.80	4,919,500.54	4,919,500.54	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,268,399.28	2,268,399.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normalcentenaria Y Benemérita Escuela Normal Para Profesores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-2	15-09-2017	01-12-2017	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	2,266,661.57	2,266,661.57	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068427	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,594,521.85	4,594,521.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-6	15-09-2017	01-12-2017	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,782,495.97	1,782,495.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-11	15-09-2017	01-12-2017	1,782,495.97	1,782,495.97	1,782,495.97	1,777,227.03	1,777,227.03	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068465	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	760,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-23	15-09-2017	01-01-2018	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,579,881.40	5,579,881.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Otzolotepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-34	27-11-2017	01-03-2018	5,579,881.40	5,579,881.40	5,579,881.40	5,577,075.66	5,577,075.66	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	PrepPreparatoria Oficial Anexa A La Normal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-26	14-05-2018	01-09-2018	999,966.25	999,966.25	999,966.25	299,989.88	299,989.88	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,309,748.06	5,309,748.06	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-6	27-12-2017	01-04-2018	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200904974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,292,519.00	6,292,519.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Cobaem Planteil 45 Callimayali	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	02-06-2016	01-10-2016	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	5,580,236.21	5,580,236.21	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200905001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Jocotitlán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,712,651.39	16,712,651.39	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200905002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	7,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-122	29-03-2016	01-08-2016	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,718,886.04	6,718,886.04	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15170200905005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	22-08-2016	01-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,391,367.11	2,391,367.11	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15170200905007	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	11-05-2016	01-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,938,285.99	16,938,285.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,862,608.61	2,862,608.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	PrepPreparatoria Oficial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-18	15-09-2017	01-02-2018	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	855,922.03	855,922.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico, Agm-321	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-26	17-08-2017	01-12-2017	855,922.03	855,922.03	855,922.03	829,601.58	829,601.58	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101067982	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	821,113.05	821,113.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	PrepPreparatoria Oficial No. 4	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-35	17-08-2017	01-12-2017	821,113.05	821,113.05	821,113.05	757,856.66	757,856.66	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,600,000.00	2,644,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdr. Jorge Jiménez Cantú	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-77	03-11-2017	01-03-2018	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,334,666.08	3,334,666.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-9	15-09-2017	01-12-2017	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,312,689.66	7,312,689.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca Extensión Amanalco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-16	13-01-2018	01-04-2018	7,312,689.66	7,312,689.66	7,312,689.66	7,310,908.70	7,310,908.70	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,105,267.40	2,105,267.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-18	15-09-2017	01-12-2017	2,105,267.40	2,105,267.40	2,105,267.40	2,019,635.10	2,019,635.10	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univunidad De Estudios Superiores De El Oro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-21	15-09-2017	01-12-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,491,605.69	3,491,605.69	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068485	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,004.58	285,004.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-36	18-12-2017	01-04-2018	285,004.58	285,004.58	285,004.58	281,083.78	281,083.78	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,000.00	370,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Tultepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-2	21-10-2017	01-02-2018	370,000.00	370,000.00	370,000.00	352,082.13	352,082.13	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX15180101068552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	""Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-13	29-11-2017	01-02-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX15180101068010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,570,000.00	5,570,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 327	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-64	28-03-2018	01-06-2018	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	4,822,997.21	4,822,997.21	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	1,653,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdr. Carlos Sosa Moss	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-78	03-11-2017	01-03-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,846.05	1,003,846.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 112	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-86	14-05-2018	01-10-2018	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	988,863.59	988,863.59	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad De Estudios Superiores De Sultepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-22	15-09-2017	01-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	469,698.32	469,698.32	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068467	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,295,000.00	1,295,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores Del Oriente Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-25	15-09-2017	01-01-2018	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,268,288.09	1,268,288.09	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,096,100.11	1,096,100.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extradeportivo Toltitlán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-26	11-12-2017	01-03-2018	1,096,100.11	1,096,100.11	1,096,100.11	1,090,162.66	1,090,162.66	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,790,885.70	3,790,885.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-31	21-11-2017	01-02-2018	3,790,885.70	3,790,885.70	3,790,885.70	3,078,134.75	3,078,134.75	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	679,934.74	679,934.74	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 308	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-7	21-10-2017	01-02-2018	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 149	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-25	14-05-2018	01-09-2018	962,809.70	962,809.70	962,809.70	956,243.04	956,243.04	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,411.78	488,411.78	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-3	21-10-2017	01-02-2018	488,411.78	488,411.78	488,411.78	487,881.90	487,881.90	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,892,914.53	592,914.53	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-5	28-10-2017	01-01-2018	592,914.53	592,914.53	592,914.53	592,817.30	592,817.30	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,511,292.77	4,511,292.77	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-7	29-12-2017	01-04-2018	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,222,932.80	2,364,892.86	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 310	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-01	14-04-2018	01-08-2018	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX1518010106860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	554,413.47	554,413.47	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep 194	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-4	31-12-2017	01-04-2018	554,413.47	554,413.47	554,413.47	554,413.46	554,413.46	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15170200905004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-124	22-08-2016	01-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,236,008.76	2,236,008.76	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101067945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,441.95	135,441.95	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepasepreparatoria Oficial No. 208	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-19	15-09-2017	01-02-2018	135,441.95	135,441.95	135,441.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,351,590.47	3,351,590.47	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-12	15-09-2017	01-12-2017	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068439	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,817.61	1,082,817.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Tecnológica Fidel Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-15	15-09-2017	01-12-2017	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	204,685.04	204,685.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chimalhuacan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-24	15-09-2017	01-01-2018	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068475	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,978,362.64	9,978,362.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Tecnológica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-30	25-12-2017	01-04-2018	9,978,362.64	9,978,362.64	9,978,362.64	9,797,184.72	9,797,184.72	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068479	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,239.00	177,239.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Pedagógica Nacional 151, Sede Jilotepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-32	21-09-2017	01-01-2018	177,239.00	177,239.00	177,239.00	177,238.95	177,238.95	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	670,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Cuautitlán Izcalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-28	18-12-2017	01-04-2018	670,000.00	670,000.00	670,000.00	669,386.37	669,386.37	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	683,031.24	683,031.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 42	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-3	21-10-2017	01-02-2018	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068561	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-23	07-04-2018	01-08-2018	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-24	14-05-2018	01-09-2018	999,648.87	999,648.87	999,648.87	999,172.33	999,172.33	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX15180101068864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,061,732.41	2,048,632.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Universidad Politécnica De Otzoloitepec (Agm-567)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-1	31-12-2017	01-04-2018	1,756,054.99	1,756,054.99	1,756,054.99	1,489,934.32	1,489,934.32	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX15180201133888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-135	15-09-2015	01-02-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,102,573.31	14,102,573.31	Metros Cuadrados	1.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones