

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401685985	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 7, 2 Aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-23	15-02-2018	15-01-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,176,000.43	1,176,000.43	Metros Cuadrados	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,942.16	1,309,942.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-28	15-02-2018	15-01-2019	1,309,942.16	1,309,942.16	1,309,942.16	1,127,579.76	1,127,579.76	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-005	20-06-2018	17-09-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,167.97	1,298,167.97	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	793,648.58	793,648.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atliztlixochitl, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-009	11-07-2018	07-11-2018	793,648.58	793,648.58	793,648.58	785,302.03	785,302.03	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-012	09-07-2018	05-11-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,004,337.39	4,004,337.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-013	11-07-2018	07-12-2018	4,004,337.39	4,004,337.39	4,004,337.39	4,000,661.67	4,000,661.67	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,185,000.00	1,185,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-026	20-06-2018	18-08-2018	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,080,758.75	1,080,758.75	Metros Cuadrados	100.00	91.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,769,896.00	13,574,521.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-030	20-06-2018	18-08-2018	13,574,521.67	13,574,521.67	13,574,521.67	5,460,630.00	5,460,630.00	Metros Cuadrados	100.00	40.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686049	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,615,990.00	1,618,687.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Homero, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-031	20-06-2018	18-08-2018	1,618,687.82	1,618,687.82	1,618,687.82	1,071,319.11	1,071,319.11	Metros Cuadrados	100.00	66.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,088.34	1,170,088.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-032	20-06-2018	18-08-2018	1,170,088.34	1,170,088.34	1,170,088.34	1,041,185.75	1,041,185.75	Metros Cuadrados	100.00	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,670.41	1,570,670.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-044	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,370,424.52	1,370,424.52	Metros Cuadrados	100.00	87.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686064	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,124,679.99	1,124,679.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-046	20-06-2018	18-08-2018	1,124,679.99	1,124,679.99	1,124,679.99	976,127.45	976,127.45	Metros Cuadrados	100.00	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-057	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,035.44	497,035.44	Metros Cuadrados	100.00	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-059	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,627.96	299,627.96	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,664,000.00	1,664,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-083	20-06-2018	18-08-2018	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,503,514.96	1,503,514.96	Metros Cuadrados	100.00	90.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-091	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,947.74	298,947.74	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No. 76 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de aula de medios, biblioteca y bodega	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-099	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,589.32	370,589.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel del Campo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-119	20-06-2018	18-08-2018	370,589.32	370,589.32	370,589.32	359,110.48	359,110.48	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,476,123.12	2,476,123.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1045 Rey Ixcoatl, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-125	20-06-2018	18-08-2018	2,476,123.12	2,476,123.12	2,476,123.12	2,446,266.13	2,446,266.13	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,490.78	866,490.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-126	20-06-2018	18-08-2018	866,490.78	866,490.78	866,490.78	808,252.80	808,252.80	Metros Cuadrados	100.00	93.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,929.60	448,929.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nahuí Ollín, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-130	20-06-2018	18-08-2018	448,929.60	448,929.60	448,929.60	448,929.58	448,929.58	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,037,086.85	7,037,086.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Niños Héroes, Rehabilitación de aseos sanitarios, construcción de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-138	12-12-2018	05-05-2019	7,037,086.85	7,037,086.85	7,037,086.85	7,036,935.54	7,036,935.54	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,755,831.85	6,755,831.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Melchor Muzquiz, Sustitución de 2 edificios U-2C de 09 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-139	12-12-2018	05-05-2019	6,755,831.85	6,755,831.85	6,755,831.85	6,686,422.99	6,686,422.99	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,000.00	285,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-146	12-12-2018	05-05-2019	285,000.00	285,000.00	285,000.00	284,825.07	284,825.07	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,166.77	72,166.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Emilio Portes Gil, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-153	12-12-2018	05-05-2019	72,166.77	72,166.77	72,166.77	70,520.72	70,520.72	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,884,005.87	1,884,005.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Educación para los Adultos Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, construcción de barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-154	12-12-2018	05-05-2019	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	1,875,955.09	1,875,955.09	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	582,045.97	582,045.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Jard?n de Ni?os Hermanas Abasolo, Terminaci?n de construcci?n de un m?dulo de sanitarios	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-162	12-12-2018	05-05-2019	582,045.97	582,045.97	582,045.97	571,110.40	571,110.40	Metros Cuadrados	100.00	98.12	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686184	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	55,495.30	55,495.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Stv, Secundaria por Televisi?n Luis Donald Colosio, Terminaci?n de construcci?n de cisterna, base de tinacos y reparaci?n de servicios	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-166	12-12-2018	05-05-2019	55,495.30	55,495.30	55,495.30	50,685.62	50,685.62	Metros Cuadrados	100.00	91.33	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686191	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,251.40	15,251.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Jos? Mar?a Velazco, Terminaci?n de reparaci?n de pisos y sustituci?n parcial de plaza c?vica y reparaci?n de barda perimetral	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-173	12-12-2018	05-05-2019	15,251.40	15,251.40	15,251.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686198	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,113.83	50,113.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Justo Sierra, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-180	12-12-2018	05-05-2019	50,113.83	50,113.83	50,113.83	45,763.74	45,763.74	Metros Cuadrados	100.00	91.32	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686203	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	329,822.69	329,822.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Pedro de Gante, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-185	12-12-2018	05-05-2019	329,822.69	329,822.69	329,822.69	328,677.78	328,677.78	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686206	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	415,000.00	415,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Juan Escutia, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-188	12-12-2018	05-05-2019	415,000.00	415,000.00	415,000.00	413,841.46	413,841.46	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686210	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,627.70	465,627.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-192	12-12-2018	05-05-2019	465,627.70	465,627.70	465,627.70	465,627.21	465,627.21	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686217	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,957.32	73,957.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Primaria Profr. Rafael Ram?rez Casta?eda, Terminaci?n de escalera de emergencia	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-199	12-12-2018	05-05-2019	73,957.32	73,957.32	73,957.32	70,205.88	70,205.88	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686232	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,344.84	1,043,344.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-214	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,011,274.44	1,011,274.44	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686246	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,025,100.36	3,025,100.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Prim, Profr. Eduardo Zarza, Construcci?n de techumbre, rehabilitaci?n de sanitarios y obra exterior	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-228	12-12-2018	05-05-2019	3,025,100.36	3,025,100.36	3,025,100.36	3,024,111.85	3,024,111.85	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686247	Proyecto de inversi?n	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,551,784.84	4,551,784.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B?sica	Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre	M?xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi?n de Infraestructura Social	Educaci?n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-229	12-12-2018	05-05-2019	4,551,784.84	4,551,784.84	4,551,784.84	4,549,477.28	4,549,477.28	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,558.57	422,558.57	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Herminia Ortiz Castañeda, Sustitución de losa de un aula, dirección y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-232	12-12-2018	05-05-2019	422,558.57	422,558.57	422,558.57	420,088.22	420,088.22	Metros Cuadrados	100.00	99.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,036,863.56	4,036,863.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Sustitución de 2 aulas, laboratorio y taller de carpintería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-233	12-12-2018	05-05-2019	4,036,863.56	4,036,863.56	4,036,863.56	4,035,926.62	4,035,926.62	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Reconstrucción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-235	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	727,165.81	727,165.81	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827,000.00	827,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-242	12-12-2018	05-05-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	264,756.37	264,756.37	Metros Cuadrados	100.00	32.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-251	12-12-2018	05-05-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,961.47	449,961.47	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,997.39	891,997.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Símbolos Patrios, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-003	23-04-2018	21-07-2018	891,997.39	891,997.39	891,997.39	852,015.00	852,015.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-046	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-047	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,564.95	250,564.95	Metros Cuadrados	100.00	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,465.05	899,465.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tranquillino Salgado Santander, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-064	23-04-2018	21-07-2018	899,465.05	899,465.05	899,465.05	820,455.50	820,455.50	Metros Cuadrados	100.00	91.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,976.52	299,976.52	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Tv Sec N° 623 Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-068	23-04-2018	21-06-2018	299,976.52	299,976.52	299,976.52	287,974.82	287,974.82	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,833.34	520,833.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-070	23-04-2018	21-07-2018	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-072	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly , Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-076	02-07-2018	30-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,669.33	287,669.33	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,499,455.75	6,499,455.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-080	28-05-2018	24-10-2018	6,499,455.75	6,499,455.75	6,499,455.75	6,235,322.45	6,235,322.45	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,354,166.67	6,354,166.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de edificio de 5 ee. y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-081	28-05-2018	24-10-2018	6,354,166.67	6,354,166.67	6,354,166.67	6,035,269.04	6,035,269.04	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-086	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-101	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	425,614.58	425,614.58	Metros Cuadrados	100.00	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-119	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-121	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	805,329.34	805,329.34	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687699	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Construcción de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-126	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,791.01	958,791.01	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,800,000.00	8,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Sustitución de 6 aulas y rehabilitación de 7 aulas y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-134	15-06-2018	15-12-2018	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,409,079.99	8,409,079.99	Metros Cuadrados	100.00	95.56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,681,000.00	3,681,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-135	15-06-2018	15-12-2018	3,681,000.00	3,681,000.00	3,681,000.00	2,835,888.23	2,835,888.23	Metros Cuadrados	100.00	77.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,866,099.67	7,866,099.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 8 aulas y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-138	15-06-2018	15-12-2018	7,866,099.67	7,866,099.67	7,866,099.67	7,507,731.96	7,507,731.96	Metros Cuadrados	100.00	95.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-161	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,970.00	471,970.00	Metros Cuadrados	100.00	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-183	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Moisés Saenz, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-193	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,199.43	472,199.43	Metros Cuadrados	100.00	94.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,341,912.14	1,341,912.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-198	15-06-2018	15-12-2018	1,341,912.14	1,341,912.14	1,341,912.14	1,285,266.86	1,285,266.86	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687772	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	961,276.04	961,276.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-199	15-06-2018	15-12-2018	961,276.04	961,276.04	961,276.04	911,070.81	911,070.81	Metros Cuadrados	100.00	94.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,550.00	842,550.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-201	15-06-2018	15-12-2018	842,550.00	842,550.00	842,550.00	806,808.49	806,808.49	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Enriqueta Flores, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-214	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,838.66	240,838.66	Metros Cuadrados	100.00	48.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.54	899,999.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Flores, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-222	15-06-2018	15-12-2018	899,999.54	899,999.54	899,999.54	855,620.11	855,620.11	Metros Cuadrados	100.00	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	859,050.46	859,050.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Ramírez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-227	15-06-2018	15-12-2018	859,050.46	859,050.46	859,050.46	824,688.19	824,688.19	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.89	999,999.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-232	15-06-2018	15-12-2018	999,999.89	999,999.89	999,999.89	947,515.21	947,515.21	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687830	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-257	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,021,354.17	1,021,354.17	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-258	15-06-2018	15-12-2018	1,021,354.17	1,021,354.17	1,021,354.17	941,277.94	941,277.94	Metros Cuadrados	100.00	92.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,993.99	899,993.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec N°713 Rosario Castellanos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-267	15-06-2018	15-12-2018	899,993.99	899,993.99	899,993.99	259,198.27	259,198.27	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,205,066.19	4,205,066.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, General Ignacio Zaragoza , Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-278	15-06-2018	15-12-2018	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	3,997,986.68	3,997,986.68	Metros Cuadrados	100.00	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687867	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,541.67	338,541.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-296	15-06-2018	15-12-2018	338,541.67	338,541.67	338,541.67	324,998.80	324,998.80	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,267,500.00	1,267,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Tapia, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-301	15-06-2018	15-12-2018	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,216,800.00	1,216,800.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-360	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0419 Anton Makarenko, Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-363	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-365	09-07-2018	08-07-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	276,480.00	276,480.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Sustitución de un aula, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-367	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	922,250.00	922,250.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 2 Ing. Guillermo González Camarena, Naucalpan, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-368	09-07-2018	08-07-2019	922,250.00	922,250.00	922,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de 1 aula tipo regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-377	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,451,358.62	10,451,358.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0097 Leandro Valle, Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-382	09-07-2018	08-07-2019	10,451,358.62	10,451,358.62	10,451,358.62	2,875,254.71	2,875,254.71	Metros Cuadrados	100.00	28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-384	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-399	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-405	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0455 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-410	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tres Poderes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-413	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-415	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789640	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0751 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-417	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-436	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,500.00	722,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-440	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,092,500.00	2,092,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-443	09-07-2018	08-07-2019	2,092,500.00	2,092,500.00	2,092,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,800.00	652,800.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-457	09-07-2018	08-07-2019	652,800.00	652,800.00	652,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-469	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789699	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-476	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-479	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-483	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789712	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Altigracia Mercado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-489	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-531	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-533	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-544	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0293 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-548	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-551	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-564	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-567	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-574	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,521,523.97	6,521,523.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0062 Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-577	09-07-2018	08-07-2019	6,521,523.97	6,521,523.97	6,521,523.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-586	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	1,625,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-587	09-07-2018	08-07-2019	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-589	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,000.00	1,224,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0736 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-592	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Jacob Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-597	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,310,464.80	1,310,464.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-628	09-07-2018	08-07-2019	1,310,464.80	1,310,464.80	1,310,464.80	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	325,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Anton Makarenko, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-632	09-07-2018	08-07-2019	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,316,250.00	1,316,250.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-634	09-07-2018	08-07-2019	1,316,250.00	1,316,250.00	1,316,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX18180101068870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	641,481.50	539,217.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Juan A. Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-1	15-11-2017	01-02-2018	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,292,000.00	2,292,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Tianguistenco, Construcción y equipamiento de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-06	15-02-2018	15-01-2019	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	1,959,075.23	1,959,075.23	Metros Cuadrados	3.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 199, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-10	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,306,937.95	1,306,937.95	Metros Cuadrados	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-12	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	652,269.03	652,269.03	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	130,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, Equipamiento(75 sillas universitarias de paleta cuadrada)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-22	15-02-2018	15-01-2019	130,000.00	130,000.00	130,000.00	58,650.00	58,650.00	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,640,000.00	1,640,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-086	20-06-2018	18-08-2018	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,206,561.78	1,206,561.78	Metros Cuadrados	100.00	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0764 José Vasconcelos, Mantenimiento, impermeabilización, pintura y pisos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-087	20-06-2018	18-08-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,485,906.40	1,485,906.40	Metros Cuadrados	100.00	99.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,332,000.00	1,332,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1014 José María de Heredia y Heredia, Construcción y equipamiento de 1 aula regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-088	20-06-2018	18-08-2018	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,228,357.23	1,228,357.23	Metros Cuadrados	100.00	92.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,563,000.00	1,563,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-092	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,426,853.43	1,426,853.43	Metros Cuadrados	100.00	91.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,101.00	244,101.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xico, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-096	20-06-2018	18-08-2018	244,101.00	244,101.00	244,101.00	239,219.36	239,219.36	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,832.09	113,832.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-104	20-06-2018	18-08-2018	113,832.09	113,832.09	113,832.09	112,843.28	112,843.28	Metros Cuadrados	100.00	99.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,873,486.52	1,873,486.52	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-124	20-06-2018	18-08-2018	1,873,486.52	1,873,486.52	1,873,486.52	1,832,054.04	1,832,054.04	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,601.16	414,601.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilización plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-129	20-06-2018	18-08-2018	414,601.16	414,601.16	414,601.16	414,601.13	414,601.13	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,685.94	70,685.94	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Terminación de construcción de 8 aulas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de edificios existentes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-147	12-12-2018	05-05-2019	70,685.94	70,685.94	70,685.94	70,685.93	70,685.93	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,818,456.14	1,818,456.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardón de Niños Profrá. Evangelina Ozuna Pérez, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-149	12-12-2018	05-05-2019	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,456.14	1,817,314.63	1,817,314.63	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,059.46	24,059.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-152	12-12-2018	05-05-2019	24,059.46	24,059.46	24,059.46	23,725.42	23,725.42	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,767.41	195,767.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Ofic No 0189 Jaime Nuno, Sustitución de 5 espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-171	12-12-2018	05-05-2019	195,767.41	195,767.41	195,767.41	183,304.95	183,304.95	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,470.60	119,470.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fern?ndez Albarr?n, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-187	12-12-2018	05-05-2019	119,470.60	119,470.60	119,470.60	118,455.60	118,455.60	Metros Cuadrados	100.00	99.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,339,402.36	1,339,402.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Trinidad R. de S?nchez Col?n, Rehabilitaci?n general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-194	12-12-2018	05-05-2019	1,339,402.36	1,339,402.36	1,339,402.36	1,338,041.44	1,338,041.44	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,973.38	41,973.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Manuel Primo Archundia, Impermeabilizaci?n de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-200	12-12-2018	05-05-2019	41,973.38	41,973.38	41,973.38	41,135.44	41,135.44	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,159,344.02	1,159,344.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gonz?lez Mar?n , Sustituci?n de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-207	12-12-2018	05-05-2019	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	1,158,407.09	1,158,407.09	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,588.55	520,588.55	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Cuauht?moc, Construcci?n y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-211	12-12-2018	05-05-2019	520,588.55	520,588.55	520,588.55	482,102.46	482,102.46	Metros Cuadrados	100.00	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-219	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,850.22	476,850.22	Metros Cuadrados	100.00	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,765.19	268,765.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-221	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	268,765.18	268,765.18	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,579.20	126,579.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0293 Jos? Clemente Orozco, Sustituci?n de laboratorio de usos m?ltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-230	12-12-2018	05-05-2019	126,579.20	126,579.20	126,579.20	114,597.10	114,597.10	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Caputzhil, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-237	12-12-2018	05-05-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,488.91	795,488.91	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686259	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0576 Francisco Villa, Construcci?n de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-241	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	278,324.88	278,324.88	Metros Cuadrados	100.00	37.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,666.67	1,041,666.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0071 Horacio Zúñiga, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-010	23-04-2018	20-08-2018	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	999,997.26	999,997.26	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,832.30	385,832.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de barda perimetral y cancha	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-016	28-05-2018	25-08-2018	385,832.30	385,832.30	385,832.30	166,429.51	166,429.51	Metros Cuadrados	100.00	43.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687595	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,999.31	299,999.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constituci?n de 1917, Rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-020	23-04-2018	21-06-2018	299,999.31	299,999.31	299,999.31	280,346.85	280,346.85	Metros Cuadrados	100.00	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-038	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,666.67	1,041,666.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-045	23-04-2018	20-08-2018	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	999,999.43	999,999.43	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,667.64	327,667.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Sec. Of. N°Leandro Valle , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-049	28-05-2018	25-08-2018	327,667.64	327,667.64	327,667.64	314,086.77	314,086.77	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	966,134.99	966,134.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-052	23-04-2018	21-07-2018	966,134.99	966,134.99	966,134.99	927,379.17	927,379.17	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865,682.99	865,682.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Vygotzky, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-059	15-06-2018	15-12-2018	865,682.99	865,682.99	865,682.99	808,392.97	808,392.97	Metros Cuadrados	100.00	93.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,753,973.53	1,753,973.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa I. Campos De J. Cantú , Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-074	28-05-2018	24-09-2018	1,753,973.53	1,753,973.53	1,753,973.53	1,683,814.59	1,683,814.59	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0345 Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-078	28-05-2018	25-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	513,590.52	513,590.52	Metros Cuadrados	100.00	93.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-094	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-109	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,711,250.00	4,711,250.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-115	15-06-2018	15-12-2018	4,711,250.00	4,711,250.00	4,711,250.00	4,505,631.20	4,505,631.20	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-116	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687704	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-131	15-06-2018	15-12-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,847,750.69	1,847,750.69	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-157	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	380,178.55	380,178.55	Metros Cuadrados	100.00	95.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-170	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100.00	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-174	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100.00	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-175	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-176	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,330.02	416,330.02	Metros Cuadrados	100.00	83.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-184	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-192	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,344.75	472,344.75	Metros Cuadrados	100.00	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687773	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,427.08	565,427.08	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-200	15-06-2018	15-12-2018	565,427.08	565,427.08	565,427.08	162,843.00	162,843.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687778	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-205	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,515.64	381,515.64	Metros Cuadrados	100.00	76.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.83	1,099,999.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-218	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.83	1,099,999.83	1,099,999.83	1,055,999.81	1,055,999.81	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,668.66	891,668.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-226	15-06-2018	15-12-2018	891,668.66	891,668.66	891,668.66	856,001.51	856,001.51	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687801	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,381,392.33	1,381,392.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotécatl, Rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-228	15-06-2018	15-12-2018	1,381,392.33	1,381,392.33	1,381,392.33	1,290,658.12	1,290,658.12	Metros Cuadrados	100.00	93.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. León Guzmán, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-234	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,581.22	712,581.22	Metros Cuadrados	100.00	95.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Joaquín Fernández de Lizardi, Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-240	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,112,610.04	14,112,610.04	Metros Cuadrados	100.00	94.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,393.09	1,045,393.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-259	15-06-2018	15-12-2018	1,045,393.09	1,045,393.09	1,045,393.09	995,919.94	995,919.94	Metros Cuadrados	100.00	95.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687838	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,840,091.49	2,840,091.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-265	15-06-2018	15-12-2018	2,840,091.49	2,840,091.49	2,840,091.49	2,669,345.82	2,669,345.82	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Madame Curie , Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-273	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	594,931.49	594,931.49	Metros Cuadrados	100.00	66.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,998.44	899,998.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-282	15-06-2018	15-12-2018	899,998.44	899,998.44	899,998.44	699,176.04	699,176.04	Metros Cuadrados	100.00	77.69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,423.63	402,423.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-283	15-06-2018	15-12-2018	402,423.63	402,423.63	402,423.63	386,093.47	386,093.47	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	1,625,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Francisco Villa, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-297	15-06-2018	15-12-2018	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	952,468.98	952,468.98	Metros Cuadrados	100.00	59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,237,000.00	3,237,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-300	15-06-2018	15-12-2018	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	2,834,879.52	2,834,879.52	Metros Cuadrados	100.00	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,844.66	190,844.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Citlalmina, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-346	15-06-2018	15-12-2018	190,844.66	190,844.66	190,844.66	54,963.26	54,963.26	Metros Cuadrados	100.00	28.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-348	09-07-2018	08-07-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-349	09-07-2018	08-07-2019	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,000.00	1,120,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0752 Juan de la Barrera, Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-353	09-07-2018	08-07-2019	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	322,560.00	322,560.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,556.49	1,084,556.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-370	09-07-2018	08-07-2019	1,084,556.49	1,084,556.49	1,084,556.49	312,352.27	312,352.27	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,760,000.00	1,760,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-387	09-07-2018	08-07-2019	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0142 Cuauhtémoc, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-392	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-398	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-408	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-409	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0432 Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-416	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-423	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-426	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,680,000.00	4,680,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-433	09-07-2018	08-07-2019	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,307,500.00	3,307,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-435	09-07-2018	08-07-2019	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,556,350.00	1,556,350.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-446	09-07-2018	08-07-2019	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	MEX190401686128	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,612.89	164,612.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM 89 Gaby Brimmer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-110	20-06-2018	18-08-2018	164,612.89	164,612.89	164,612.89	153,679.98	153,679.98	Metros Cuadrados	100.00	93.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,222,609.60	2,222,609.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación, construcción de comedor y reforzamiento de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-115	20-06-2018	18-08-2018	2,222,609.60	2,222,609.60	2,222,609.60	2,160,717.02	2,160,717.02	Metros Cuadrados	100.00	97.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,998.82	773,998.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-117	20-06-2018	18-08-2018	773,998.82	773,998.82	773,998.82	772,251.73	772,251.73	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,779.63	1,493,779.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Terminación de la construcción de techumbre, reforzamiento de barda y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-121	20-06-2018	18-08-2018	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,133.78	1,493,133.78	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,782,090.56	7,782,090.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construccion de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-134	12-12-2018	05-05-2019	7,782,090.56	7,782,090.56	7,782,090.56	7,781,993.36	7,781,993.36	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,974.71	236,974.71	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Profr. Carlos Hank Gonz?lez, Terminaci?n de construccion de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-157	12-12-2018	05-05-2019	236,974.71	236,974.71	236,974.71	228,165.34	228,165.34	Metros Cuadrados	100.00	96.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Profr. Roberto Garc?a Morelo Rivero, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-163	12-12-2018	05-05-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,904.19	348,904.19	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,869.85	210,869.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 1109 Juan de la Barrera, Terminaci?n de colocaci?n de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-164	12-12-2018	05-05-2019	210,869.85	210,869.85	210,869.85	153,930.12	153,930.12	Metros Cuadrados	100.00	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,502.36	565,502.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Garc?a Lorca, Rehabilitaci?n en los edificios A, B, C, D, E y F	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-170	12-12-2018	05-05-2019	565,502.36	565,502.36	565,502.36	525,121.00	525,121.00	Metros Cuadrados	100.00	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686236	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Aquiles Serd?n, Construccion de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-218	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,372.91	476,372.91	Metros Cuadrados	100.00	99.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	3	MEX190401686241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	91,543.21	91,543.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-223	12-12-2018	05-05-2019	91,543.21	91,543.21	91,543.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustitución de 8 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-234	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,971,682.63	3,971,682.63	Metros Cuadrados	100.00	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,956.01	299,956.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-001	23-04-2018	21-06-2018	299,956.01	299,956.01	299,956.01	286,385.75	286,385.75	Metros Cuadrados	100.00	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941,350.83	941,350.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0384 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-005	28-05-2018	25-08-2018	941,350.83	941,350.83	941,350.83	903,696.79	903,696.79	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,422.88	319,422.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-015	23-04-2018	21-07-2018	319,422.88	319,422.88	319,422.88	296,306.83	296,306.83	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-022	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,602.98	959,602.98	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,069.16	943,069.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0329 Pablo Galeana, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-028	28-05-2018	25-08-2018	943,069.16	943,069.16	943,069.16	898,986.99	898,986.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,771.92	648,771.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco Albarrán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-032	23-04-2018	21-07-2018	648,771.92	648,771.92	648,771.92	622,821.01	622,821.01	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,387,168.77	4,387,168.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga , Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-048	15-06-2018	15-12-2018	4,387,168.77	4,387,168.77	4,387,168.77	3,937,216.47	3,937,216.47	Metros Cuadrados	100.00	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687640	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,708.89	498,708.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agosto Comte, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-066	28-05-2018	25-08-2018	498,708.89	498,708.89	498,708.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941,931.96	941,931.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-075	23-04-2018	21-07-2018	941,931.96	941,931.96	941,931.96	904,254.66	904,254.66	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-079	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodrigo Montes de Oca, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-087	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,170.48	664,170.48	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-088	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	670,458.79	670,458.79	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,984.42	399,984.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-108	15-06-2018	15-12-2018	399,984.42	399,984.42	399,984.42	383,985.03	383,985.03	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,060,000.00	3,060,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-124	15-06-2018	15-12-2018	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	2,937,061.87	2,937,061.87	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-127	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	594,996.74	594,996.74	Metros Cuadrados	100.00	79.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-147	15-06-2018	15-12-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,605,362.67	1,605,362.67	Metros Cuadrados	100.00	80.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,720,000.00	2,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-150	15-06-2018	15-12-2018	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,494,699.36	2,494,699.36	Metros Cuadrados	100.00	91.72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-171	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,043.17	453,043.17	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-173	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	283,496.58	283,496.58	Metros Cuadrados	100.00	57	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-182	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	310,844.19	310,844.19	Metros Cuadrados	100.00	62.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-186	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-190	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Estancia Infantil Acolman, Rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-194	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,997.96	143,997.96	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Revolución, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-195	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-210	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,267.67	452,267.67	Metros Cuadrados	100.00	90.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,843.75	759,843.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0441 Prof. Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-211	15-06-2018	15-12-2018	759,843.75	759,843.75	759,843.75	714,153.05	714,153.05	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.80	1,099,999.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Guadalupe Zuno, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-221	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.80	1,099,999.80	1,099,999.80	934,892.01	934,892.01	Metros Cuadrados	100.00	84.99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,806.28	899,806.28	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 87, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-224	15-06-2018	15-12-2018	899,806.28	899,806.28	899,806.28	863,813.07	863,813.07	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-230	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	195,891.31	195,891.31	Metros Cuadrados	100.00	39.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-244	15-06-2018	15-12-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	631,082.02	631,082.02	Metros Cuadrados	100.00	75.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687826	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0696 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-253	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,768.18	476,768.18	Metros Cuadrados	100.00	95.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 1108 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-261	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,449.46	478,449.46	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-264	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,996.47	719,996.47	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,671,011.76	4,671,011.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Quintana Roo , Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-277	15-06-2018	15-12-2018	4,671,011.76	4,671,011.76	4,671,011.76	2,840,692.51	2,840,692.51	Metros Cuadrados	100.00	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,500.00	705,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-288	15-06-2018	15-12-2018	705,500.00	705,500.00	705,500.00	621,162.44	621,162.44	Metros Cuadrados	100.00	88.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,665.74	124,665.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-291	15-06-2018	15-12-2018	124,665.74	124,665.74	124,665.74	93,807.53	93,807.53	Metros Cuadrados	100.00	75.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,087,500.00	3,087,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-295	15-06-2018	15-12-2018	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	2,963,999.99	2,963,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0174 Cristobal Colon, Construcción de 3 aulas y escaleras edif "C", 1 aula edif "E" y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-354	09-07-2018	08-07-2019	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686056	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,539,279.30	1,539,279.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-038	20-06-2018	18-08-2018	1,539,279.30	1,539,279.30	1,539,279.30	1,364,792.76	1,364,792.76	Metros Cuadrados	100.00	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,670.41	1,570,670.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-043	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,427,080.72	1,427,080.72	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,066,519.00	3,066,519.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas y un módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-053	20-06-2018	18-08-2018	2,825,447.00	2,825,447.00	2,825,447.00	2,823,472.65	2,823,472.65	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686088	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,976.00	1,231,976.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-070	20-06-2018	18-08-2018	1,231,976.00	1,231,976.00	1,231,976.00	1,221,432.54	1,221,432.54	Metros Cuadrados	100.00	99.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	821,000.00	821,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de un aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-080	20-06-2018	18-08-2018	821,000.00	821,000.00	821,000.00	746,332.38	746,332.38	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686099	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,740,000.00	1,740,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-081	20-06-2018	18-08-2018	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,616,632.22	1,616,632.22	Metros Cuadrados	100.00	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,165.75	498,165.75	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,996.22	250,996.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-102	20-06-2018	18-08-2018	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,097.91	250,097.91	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,397.42	478,397.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación en los edificios "A", "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-108	20-06-2018	18-08-2018	478,397.42	478,397.42	478,397.42	435,972.98	435,972.98	Metros Cuadrados	100.00	91.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,857.45	863,857.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-118	20-06-2018	18-08-2018	863,857.45	863,857.45	863,857.45	862,480.65	862,480.65	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,948.68	154,948.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-127	20-06-2018	18-08-2018	154,948.68	154,948.68	154,948.68	146,885.64	146,885.64	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	788,799.43	788,799.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitaci?n de cableado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-135	12-12-2018	05-05-2019	788,799.43	788,799.43	788,799.43	783,554.37	783,554.37	Metros Cuadrados	100.00	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	804,651.79	804,651.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitaci?n del Plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-145	12-12-2018	05-05-2019	804,651.79	804,651.79	804,651.79	775,550.75	775,550.75	Metros Cuadrados	100.00	96.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686174	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,617.78	203,617.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-156	12-12-2018	05-05-2019	203,617.78	203,617.78	203,617.78	196,194.21	196,194.21	Metros Cuadrados	100.00	96.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,867.53	308,867.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por Televisi?n No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-158	12-12-2018	05-05-2019	308,867.53	308,867.53	308,867.53	300,048.49	300,048.49	Metros Cuadrados	100.00	97.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,313.50	607,313.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Froebel, Rehabilitaci?n del edificio y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-202	12-12-2018	05-05-2019	607,313.50	607,313.50	607,313.50	596,343.54	596,343.54	Metros Cuadrados	100.00	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,145,162.92	2,145,162.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-203	12-12-2018	05-05-2019	2,145,162.92	2,145,162.92	2,145,162.92	2,144,203.07	2,144,203.07	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,994,283.96	1,994,283.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo L?pez Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-204	12-12-2018	05-05-2019	1,994,283.96	1,994,283.96	1,994,283.96	1,989,885.12	1,989,885.12	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,881,633.58	2,881,633.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mois?s Saenz Garza, Sustituci?n de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-205	12-12-2018	05-05-2019	2,881,633.58	2,881,633.58	2,881,633.58	2,880,696.65	2,880,696.65	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686226	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,882.03	1,224,882.03	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Benito Ju?rez, Construcci?n y equipamiento de 3 aulas (6x5.30mts)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-208	12-12-2018	05-05-2019	1,224,882.03	1,224,882.03	1,224,882.03	1,112,490.57	1,112,490.57	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,439.34	94,439.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-227	12-12-2018	05-05-2019	94,439.34	94,439.34	94,439.34	93,299.08	93,299.08	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Reconstrucci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-236	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,698.15	495,698.15	Metros Cuadrados	100.00	99.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,268.04	992,268.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de sustituci?n de 8 aulas U-2C, m?dulo de escaleras y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-240	12-12-2018	05-05-2019	992,268.04	992,268.04	992,268.04	940,711.11	940,711.11	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686266	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustituci?n de 1 edificio U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-248	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,186.71	3,997,186.71	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,202,783.69	2,202,783.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-002	23-04-2018	20-08-2018	2,202,783.69	2,202,783.69	2,202,783.69	2,090,512.61	2,090,512.61	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación de taller, área administrativa, aulas y pasillos, plaza cívica y andadores.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-006	23-04-2018	21-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	839,226.45	839,226.45	Metros Cuadrados	100.00	93.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,589,193.90	1,589,193.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-007	23-04-2018	20-08-2018	1,589,193.90	1,589,193.90	1,589,193.90	1,524,807.95	1,524,807.95	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,563,249.50	1,563,249.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-008	28-05-2018	24-09-2018	1,563,249.50	1,563,249.50	1,563,249.50	1,357,012.56	1,357,012.56	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,962.56	299,962.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-019	23-04-2018	21-06-2018	299,962.56	299,962.56	299,962.56	280,311.57	280,311.57	Metros Cuadrados	100.00	93.45 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Nicolás Romero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-024	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.95	739,199.95	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.92	899,999.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cocone, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-025	23-04-2018	21-07-2018	899,999.92	899,999.92	899,999.92	853,795.01	853,795.01	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Roebel, Rehabilitación de 3 aulas, servicios sanitarios y dirección	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-029	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	28.8 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,429.22	299,429.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-034	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.55	279,799.55	Metros Cuadrados	100.00	93.44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,053,483.38	1,053,483.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec. Of. N° 86 Lic. Abel C. Salazar, Rehabilitación general y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-039	28-05-2018	24-09-2018	1,053,483.38	1,053,483.38	1,053,483.38	1,011,343.49	1,011,343.49	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,863.19	444,863.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-040	28-05-2018	25-08-2018	444,863.19	444,863.19	444,863.19	427,067.94	427,067.94	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,750.00	468,750.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-044	02-07-2018	29-09-2018	468,750.00	468,750.00	468,750.00	384,894.12	384,894.12	Metros Cuadrados	100.00	82.11 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Moisés Sáenz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-051	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,185.40	770,185.40	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,938,403.60	1,938,403.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Of. N°252 Juan Ignacio Ramírez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-054	23-04-2018	20-08-2018	1,938,403.60	1,938,403.60	1,938,403.60	1,032,898.20	1,032,898.20	Metros Cuadrados	100.00	53.29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-062	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,992.37	479,992.37	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-153	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	377,074.97	377,074.97	Metros Cuadrados	100.00	75.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Revolución Mexicana, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-179	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Anahuacalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-180	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-185	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	270,455.85	270,455.85	Metros Cuadrados	100.00	54.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-203	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,566.15	468,566.15	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio del Valle Arizpe, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-212	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.64	479,999.64	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-236	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-241	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,997.72	959,997.72	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-243	15-06-2018	15-12-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,174,555.50	1,174,555.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luisa I. Campos de J. Cantú, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-245	15-06-2018	15-12-2018	1,174,555.50	1,174,555.50	1,174,555.50	1,116,641.14	1,116,641.14	Metros Cuadrados	100.00	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,418,462.80	1,418,462.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-250	15-06-2018	15-12-2018	1,418,462.80	1,418,462.80	1,418,462.80	408,031.16	408,031.16	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,000.00	1,020,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0520 José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-252	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	965,378.58	965,378.58	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-254	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.41	472,347.41	Metros Cuadrados	100.00	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,923.02	445,923.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Preescolar Agustín Yáñez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-639	09-07-2018	08-07-2019	445,923.02	445,923.02	445,923.02	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	501,322.90	501,322.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Const. de Apatztingán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-646	09-07-2018	08-07-2019	501,322.90	501,322.90	501,322.90	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789874	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-651	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789879	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-656	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-660	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-666	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-669	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,652.42	1,444,652.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria 310, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-675	09-07-2018	08-07-2019	1,444,652.42	1,444,652.42	1,444,652.42	416,059.90	416,059.90	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-680	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,610,453.50	6,610,453.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-683	09-07-2018	08-07-2019	6,610,453.50	6,610,453.50	6,610,453.50	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 331, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-07	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,380.18	636,380.18	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 2 Otzolotepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-09	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,289,839.68	1,289,839.68	Metros Cuadrados	2.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,440,000.00	3,440,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-18	15-02-2018	15-01-2019	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,403,976.00	3,403,976.00	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,233.43	120,233.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-114	20-06-2018	18-08-2018	120,233.43	120,233.43	120,233.43	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,728.23	846,728.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Ramírez, Sustitución de plaza cívica, barda perimetral y losa de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-123	20-06-2018	18-08-2018	846,728.23	846,728.23	846,728.23	812,926.88	812,926.88	Metros Cuadrados	100.00	96.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,026.78	265,026.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Terminación de rehabilitación del interior del edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-131	20-06-2018	18-08-2018	265,026.78	265,026.78	265,026.78	259,694.43	259,694.43	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,825.58	1,038,825.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Emiliano Zapata, Sustitución de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-142	12-12-2018	05-05-2019	1,038,825.58	1,038,825.58	1,038,825.58	1,027,630.07	1,027,630.07	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,039.43	297,039.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Telesecundaria Lic. ¿varo G¿vez y Fuentes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-150	12-12-2018	05-05-2019	297,039.43	297,039.43	297,039.43	294,192.23	294,192.23	Metros Cuadrados	100.00	99.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,873.27	191,873.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-151	12-12-2018	05-05-2019	191,873.27	191,873.27	191,873.27	191,603.20	191,603.20	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,121.74	49,121.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard¿n de Ni¿os Profr. Luis Camarena Gonz¿lez, Terminación de arreglo de pisos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-160	12-12-2018	05-05-2019	49,121.74	49,121.74	49,121.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.35	999,999.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sec T¿c 057 General Porfirio D¿az, Sustitución de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-165	12-12-2018	05-05-2019	999,999.35	999,999.35	999,999.35	999,656.10	999,656.10	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686186	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,393,387.00	1,393,387.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec¿, Secundaria Moisés Sa¿nz, Rehabilitación en los edificios C, D y F	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-168	12-12-2018	05-05-2019	1,393,387.00	1,393,387.00	1,393,387.00	1,381,226.95	1,381,226.95	Metros Cuadrados	100.00	99.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,869.65	456,869.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard¿n de Ni¿os Lauro Aguirre, Rehabilitación en los edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-169	12-12-2018	05-05-2019	456,869.65	456,869.65	456,869.65	456,395.01	456,395.01	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686195	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,079,600.00	2,079,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria L¿zaro C¿rdenas, Sustitución de 3 aulas y m¿dulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-177	12-12-2018	05-05-2019	2,079,600.00	2,079,600.00	2,079,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	100.00	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,915.00	60,915.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana In¿s de la Cruz, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-190	12-12-2018	05-05-2019	60,915.00	60,915.00	60,915.00	60,259.24	60,259.24	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,885.00	670,885.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Moreno, Sustituci?n de aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-195	12-12-2018	05-05-2019	670,885.00	670,885.00	670,885.00	667,805.92	667,805.92	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,014,200.67	1,014,200.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-209	12-12-2018	05-05-2019	1,014,200.67	1,014,200.67	1,014,200.67	936,828.64	936,828.64	Metros Cuadrados	100.00	92.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Segunda etapa de la sustituci?n de 2 edificios U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-249	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,998,756.32	3,998,756.32	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341,137.59	341,137.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-017	23-04-2018	21-07-2018	341,137.59	341,137.59	341,137.59	327,492.08	327,492.08	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,203.09	587,203.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-037	23-04-2018	21-07-2018	587,203.09	587,203.09	587,203.09	563,465.50	563,465.50	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,706.35	761,706.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-042	23-04-2018	21-07-2018	761,706.35	761,706.35	761,706.35	731,199.81	731,199.81	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-077	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.01	480,000.01	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes 2 , Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-084	28-05-2018	24-09-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	604,800.00	604,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-122	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.99	815,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	654,500.00	654,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-123	15-06-2018	15-12-2018	654,500.00	654,500.00	654,500.00	188,496.00	188,496.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,105,000.00	1,105,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-129	15-06-2018	15-12-2018	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,055,208.60	1,055,208.60	Metros Cuadrados	100.00	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-130	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,258.91	956,258.91	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,725,000.00	1,725,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-132	15-06-2018	15-12-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,655,999.99	1,655,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,840,000.00	2,840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-140	15-06-2018	15-12-2018	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,718,747.52	2,718,747.52	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,950.00	702,950.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Sustitución de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-146	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	667,179.51	667,179.51	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687726	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	704,000.00	704,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María García Conde, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-154	15-06-2018	15-12-2018	704,000.00	704,000.00	704,000.00	202,682.16	202,682.16	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-163	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-165	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687740	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Septiembre, Reconstrucción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-168	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	496,852.77	496,852.77	Metros Cuadrados	100.00	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-172	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,118.86	467,118.86	Metros Cuadrados	100.00	93.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687750	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-178	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,839.09	474,839.09	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Septiembre, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-187	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,714.16	329,714.16	Metros Cuadrados	100.00	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-189	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.61	479,997.61	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-204	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,757.86	477,757.86	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Robledo Moguel, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-209	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	803,167.05	803,167.05	Metros Cuadrados	100.00	94.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687792	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,814.49	899,814.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-219	15-06-2018	15-12-2018	899,814.49	899,814.49	899,814.49	785,331.05	785,331.05	Metros Cuadrados	100.00	87.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,608.59	897,608.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-223	15-06-2018	15-12-2018	897,608.59	897,608.59	897,608.59	861,703.94	861,703.94	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687804	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,904,422.91	1,904,422.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-231	15-06-2018	15-12-2018	1,904,422.91	1,904,422.91	1,904,422.91	548,473.80	548,473.80	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687811	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	909,878.24	909,878.24	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-238	15-06-2018	15-12-2018	909,878.24	909,878.24	909,878.24	873,483.11	873,483.11	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,707,200.00	8,707,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	15-06-2018	15-12-2018	8,707,200.00	8,707,200.00	8,707,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,245,812.97	1,245,812.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-260	15-06-2018	15-12-2018	1,245,812.97	1,245,812.97	1,245,812.97	807,017.20	807,017.20	Metros Cuadrados	100.00	64.78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,141,171.61	1,141,171.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón , Sustitución de dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-275	15-06-2018	15-12-2018	1,141,171.61	1,141,171.61	1,141,171.61	1,095,524.74	1,095,524.74	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.72	899,999.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano de L. Mateos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-281	15-06-2018	15-12-2018	899,999.72	899,999.72	899,999.72	863,997.84	863,997.84	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,364,208.64	1,364,208.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-286	15-06-2018	15-12-2018	1,364,208.64	1,364,208.64	1,364,208.64	873,348.51	873,348.51	Metros Cuadrados	100.00	64.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-325	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789575	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	833,000.00	833,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-352	09-07-2018	08-07-2019	833,000.00	833,000.00	833,000.00	239,904.00	239,904.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301789581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827,000.00	827,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-358	09-07-2018	08-07-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	238,176.00	238,176.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,548.78	84,548.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-020	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadrados	100.00	99.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-022	20-06-2018	18-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,978.13	316,978.13	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-027	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	889,317.42	889,317.42	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,746.89	1,498,746.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-036	20-06-2018	18-08-2018	1,498,746.89	1,498,746.89	1,498,746.89	1,389,270.88	1,389,270.88	Metros Cuadrados	100.00	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,537,123.51	1,537,123.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-048	20-06-2018	18-08-2018	1,537,123.51	1,537,123.51	1,537,123.51	1,415,988.79	1,415,988.79	Metros Cuadrados	100.00	92.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gustavo Cárdenas Monroy, Rehabilitación de la cancha de basquetbol y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-056	20-06-2018	18-08-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,895,747.63	1,895,747.63	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,076,732.82	7,076,732.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-060	20-06-2018	18-08-2018	7,076,732.82	7,076,732.82	7,076,732.82	6,585,643.52	6,585,643.52	Metros Cuadrados	100.00	93.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,671,444.00	1,671,444.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-072	20-06-2018	18-08-2018	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,669,593.80	1,669,593.80	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalación de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-089	20-06-2018	18-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	846,668.70	846,668.70	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Andadores, instalación eléctrica (interconexiones de salones a bajada principal), cancha, estacionamiento, edificio H, cisterna, taller de cómputo y plaza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-094	20-06-2018	18-08-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,971,369.15	4,971,369.15	Metros Cuadrados	100.00	99.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,380.96	313,380.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por TV, No. 0091 Luis Pasteur, Sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-140	12-12-2018	05-05-2019	313,380.96	313,380.96	313,380.96	306,214.60	306,214.60	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	345,000.00	345,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0970 Gral. Jos? Vicente Villada, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-186	12-12-2018	05-05-2019	345,000.00	345,000.00	345,000.00	344,025.58	344,025.58	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686209	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,880.77	175,880.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-191	12-12-2018	05-05-2019	175,880.77	175,880.77	175,880.77	175,879.95	175,879.95	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686214	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,606.06	109,606.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Azuela, Terminaci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-196	12-12-2018	05-05-2019	109,606.06	109,606.06	109,606.06	109,606.05	109,606.05	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686216	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	923,349.39	923,349.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Juan Escutia, Construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-198	12-12-2018	05-05-2019	923,349.39	923,349.39	923,349.39	921,798.09	921,798.09	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686228	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,160.11	105,160.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Ni?os H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-210	12-12-2018	05-05-2019	105,160.11	105,160.11	105,160.11	104,742.74	104,742.74	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,976.80	35,976.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-215	12-12-2018	05-05-2019	35,976.80	35,976.80	35,976.80	35,976.79	35,976.79	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,257,690.58	1,257,690.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Fernando Orozco y Berra, Construcci?n de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-217	12-12-2018	05-05-2019	1,257,690.58	1,257,690.58	1,257,690.58	1,256,500.00	1,256,500.00	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,584,736.18	1,584,736.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcci?n de muros de contenci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-220	12-12-2018	05-05-2019	1,584,736.18	1,584,736.18	1,584,736.18	1,486,691.39	1,486,691.39	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,000.00	458,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Francisco Montes de Oca, Construcci?n de m?dulo sanitario U1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-244	12-12-2018	05-05-2019	458,000.00	458,000.00	458,000.00	457,179.42	457,179.42	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Rosario Padilla Martínez, Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-004	28-05-2018	25-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,803.24	795,803.24	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,091.11	992,091.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitaci?n de aulas y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-013	28-05-2018	25-08-2018	992,091.11	992,091.11	992,091.11	947,340.86	947,340.86	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,985.42	434,985.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-014	28-05-2018	25-08-2018	434,985.42	434,985.42	434,985.42	125,275.80	125,275.80	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,291.54	1,149,291.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 15 de Septiembre, Rehabilitaci?n general y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-027	28-05-2018	24-09-2018	1,149,291.54	1,149,291.54	1,149,291.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-031	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,429.22	299,429.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Agassi, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-035	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.56	279,799.56	Metros Cuadrados	100.00	93.44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,584,655.19	1,584,655.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-056	23-04-2018	20-08-2018	1,584,655.19	1,584,655.19	1,584,655.19	1,417,074.91	1,417,074.91	Metros Cuadrados	100.00	89.42 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,746.48	1,399,746.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-058	28-05-2018	24-09-2018	1,399,746.48	1,399,746.48	1,399,746.48	1,289,161.10	1,289,161.10	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-071	23-04-2018	21-06-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,656.93	287,656.93	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,678,511.70	4,678,511.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal N° 1 anexa a la Normal N°1 de Toluca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-083	23-04-2018	19-09-2018	4,678,511.70	4,678,511.70	4,678,511.70	4,491,371.23	4,491,371.23	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0292 Primero de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-091	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-099	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,816.27	491,816.27	Metros Cuadrados	100.00	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-105	15-06-2018	15-12-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,999.83	623,999.83	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,293.30	380,293.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-110	15-06-2018	15-12-2018	380,293.30	380,293.30	380,293.30	357,429.07	357,429.07	Metros Cuadrados	100.00	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,210,000.00	1,210,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suárez, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-137	15-06-2018	15-12-2018	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,900.00	1,065,900.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-141	15-06-2018	15-12-2018	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	925,896.85	925,896.85	Metros Cuadrados	100.00	87 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-144	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,701.31	978,701.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofc No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-158	15-06-2018	15-12-2018	978,701.31	978,701.31	978,701.31	928,269.89	928,269.89	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Las Américas, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-177	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,667.18	476,667.18	Metros Cuadrados	100.00	95.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-191	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,364.67	474,364.67	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	387,194.80	387,194.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Felipe Ángeles, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-202	15-06-2018	15-12-2018	387,194.80	387,194.80	387,194.80	371,704.73	371,704.73	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,982.18	841,982.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-206	15-06-2018	15-12-2018	841,982.18	841,982.18	841,982.18	800,650.39	800,650.39	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,064,293.57	1,064,293.57	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constituyentes 1857 1917, Rehabilitación del plantel, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-225	15-06-2018	15-12-2018	1,064,293.57	1,064,293.57	1,064,293.57	1,021,721.11	1,021,721.11	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,927.77	1,386,927.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-229	15-06-2018	15-12-2018	1,386,927.77	1,386,927.77	1,386,927.77	398,920.84	398,920.84	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-247	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	460,772.40	460,772.40	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-255	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,504.95	470,504.95	Metros Cuadrados	100.00	94.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,052.69	882,052.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-269	15-06-2018	15-12-2018	882,052.69	882,052.69	882,052.69	846,770.58	846,770.58	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, José Vasconcelos , Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-271	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Velasco , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-276	15-06-2018	15-12-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	727,294.48	727,294.48	Metros Cuadrados	100.00	94.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofc No 0547 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-357	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,992.88	899,992.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-366	09-07-2018	08-07-2019	899,992.88	899,992.88	899,992.88	259,197.95	259,197.95	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,466,661.23	1,466,661.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Solidaridad 1990, Rehabilitación y sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-381	09-07-2018	08-07-2019	1,466,661.23	1,466,661.23	1,466,661.23	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	577,000.00	577,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-383	09-07-2018	08-07-2019	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-388	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-389	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-390	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Curie, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-403	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-427	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0579 Xilonen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-434	09-07-2018	08-07-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,966,512.60	7,966,512.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-441	09-07-2018	08-07-2019	7,966,512.60	7,966,512.60	7,966,512.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,795,152.11	3,795,152.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-442	09-07-2018	08-07-2019	3,795,152.11	3,795,152.11	3,795,152.11	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,436,500.00	1,436,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0866 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-444	09-07-2018	08-07-2019	1,436,500.00	1,436,500.00	1,436,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,429,700.00	1,429,700.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-449	09-07-2018	08-07-2019	1,429,700.00	1,429,700.00	1,429,700.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,900.00	1,065,900.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-452	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jacinto López Moreno, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-463	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Guillermo Servín Menez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-465	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-468	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-473	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-477	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-491	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-496	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789722	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-499	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 59 Thomas Alva Edison, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-508	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-510	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Teodoro Schumacher Muñoz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-519	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-661	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,275,000.00	2,275,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-667	09-07-2018	08-07-2019	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,125.62	357,125.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-673	09-07-2018	08-07-2019	357,125.62	357,125.62	357,125.62	102,852.18	102,852.18	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,089.73	148,089.73	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-674	09-07-2018	08-07-2019	148,089.73	148,089.73	148,089.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal Superior del Valle de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-677	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,056,000.00	3,056,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, Construcción y equipamiento de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-03	15-02-2018	15-01-2019	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	2,617,277.58	2,617,277.58	Metros Cuadrados	4.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,056,000.00	3,113,245.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción y equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-19	15-02-2018	15-01-2019	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	Metros Cuadrados	6.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,000.00	355,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 204, 150 butacas universitarias así como 5 proyectores digitales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-25	15-02-2018	15-01-2019	355,000.00	355,000.00	355,000.00	244,087.48	244,087.48	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,407,277.84	3,407,277.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 282, Equipamiento de laboratorio de idiomas para 35 usuarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-26	15-02-2018	15-01-2019	3,407,277.84	3,407,277.84	3,407,277.84	2,809,014.75	2,809,014.75	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1068 Celestin Freinet, 3 Aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-002	11-07-2018	07-11-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,245.85	1,799,245.85	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1006 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-023	20-06-2018	18-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,934.76	793,934.76	Metros Cuadrados	100.00	99.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,827,135.55	1,827,135.55	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios, aulas y sustitución de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-029	20-06-2018	18-08-2018	1,827,135.55	1,827,135.55	1,827,135.55	1,145,266.89	1,145,266.89	Metros Cuadrados	100.00	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,129,034.10	2,129,034.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olmeca, Construcción y equipamiento de comedor y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-037	20-06-2018	18-08-2018	2,129,034.10	2,129,034.10	2,129,034.10	1,911,936.11	1,911,936.11	Metros Cuadrados	100.00	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,304,448.92	2,304,448.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Generalísimo Morelos, Sustitución de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-141	12-12-2018	05-05-2019	2,304,448.92	2,304,448.92	2,304,448.92	2,298,847.17	2,298,847.17	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,509,427.79	1,509,427.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Benito Juárez, Terminación de rehabilitación y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-143	12-12-2018	05-05-2019	1,509,427.79	1,509,427.79	1,509,427.79	1,503,728.00	1,503,728.00	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,172,895.15	4,172,895.15	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de construcción de la secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-144	12-12-2018	05-05-2019	4,172,895.15	4,172,895.15	4,172,895.15	4,171,458.78	4,171,458.78	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	467,925.47	467,925.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 71 Jos? Guadarrama Alvarado, Terminación de construcción de 4 aulas con servicios sanitarios cada una	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-161	12-12-2018	05-05-2019	467,925.47	467,925.47	467,925.47	460,965.49	460,965.49	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcción de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-167	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	Metros Cuadrados	100.00	99.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	903,215.48	903,215.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Terminación de rehabilitación de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-178	12-12-2018	05-05-2019	903,215.48	903,215.48	903,215.48	902,500.00	902,500.00	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686197	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,520.13	193,520.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-179	12-12-2018	05-05-2019	193,520.13	193,520.13	193,520.13	192,399.57	192,399.57	Metros Cuadrados	100.00	99.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,882.81	44,882.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-183	12-12-2018	05-05-2019	44,882.81	44,882.81	44,882.81	44,882.67	44,882.67	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,070.61	252,070.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-184	12-12-2018	05-05-2019	252,070.61	252,070.61	252,070.61	250,852.61	250,852.61	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686207	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,200.74	163,200.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-189	12-12-2018	05-05-2019	163,200.74	163,200.74	163,200.74	162,111.81	162,111.81	Metros Cuadrados	100.00	99.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,226.91	220,226.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-197	12-12-2018	05-05-2019	220,226.91	220,226.91	220,226.91	125,545.40	125,545.40	Metros Cuadrados	100.00	57.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686230	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 191 Octavio Paz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-212	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,470.35	491,470.35	Metros Cuadrados	100.00	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,344.84	1,043,344.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Secundaria No. 859 Sor Juana In7s de la Cruz, Sustituci7n de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-213	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,012,043.22	1,012,043.22	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,921.89	52,921.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Terminaci7n de mantenimiento y/o rehabilitaci7n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-224	12-12-2018	05-05-2019	52,921.89	52,921.89	52,921.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, Sustituci7n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-238	12-12-2018	05-05-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	518,761.73	518,761.73	Metros Cuadrados	100.00	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos A. Carrillo, Sustituci7n de edificio "A" 4 aulas en estructura regional 4 EE, edificio "B" 2 aulas, taller de c7mputo y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-243	12-12-2018	05-05-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,498,839.81	4,498,839.81	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,005.92	119,005.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Engels, Terminaci7n de rehabilitaci7n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-245	12-12-2018	05-05-2019	119,005.92	119,005.92	119,005.92	118,934.00	118,934.00	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686265	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0209 Emiliano Zapata, Terminaci7n de la rehabilitaci7n general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-247	12-12-2018	05-05-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,155,128.09	2,155,128.09	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,720.00	773,720.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0247 Plan de Ayala, Sustituci7n de aulas (primera etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-250	12-12-2018	05-05-2019	773,720.00	773,720.00	773,720.00	772,537.28	772,537.28	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-009	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,602.86	732,602.86	Metros Cuadrados	100.00	95.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	804,216.32	804,216.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Sustitución de un aula y direccion	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-011	28-05-2018	25-08-2018	804,216.32	804,216.32	804,216.32	771,436.25	771,436.25	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,998.14	299,998.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-018	23-04-2018	21-06-2018	299,998.14	299,998.14	299,998.14	280,345.70	280,345.70	Metros Cuadrados	100.00	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,530,000.00	1,530,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-021	28-05-2018	24-09-2018	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-023	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.83	739,199.83	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,141.72	417,141.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-026	23-04-2018	21-07-2018	417,141.72	417,141.72	417,141.72	400,455.75	400,455.75	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-128	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	457,373.50	457,373.50	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-133	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687716	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,479,000.00	1,479,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-143	15-06-2018	15-12-2018	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,146,529.28	1,146,529.28	Metros Cuadrados	100.00	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vidal Alcocer, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-156	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0742 Emiliano Zapata, Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-159	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.99	1,535,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-160	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.11	472,347.11	Metros Cuadrados	100.00	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-162	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,742.86	660,742.86	Metros Cuadrados	100.00	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687760	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-188	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,543,277.41	1,543,277.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nunó, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-196	15-06-2018	15-12-2018	1,543,277.41	1,543,277.41	1,543,277.41	1,481,546.31	1,481,546.31	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687780	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-207	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,964.10	299,964.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Concepción Arenal, Construcción de cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-213	15-06-2018	15-12-2018	299,964.10	299,964.10	299,964.10	287,965.52	287,965.52	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,980.99	299,980.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0301 Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-216	15-06-2018	15-12-2018	299,980.99	299,980.99	299,980.99	267,278.33	267,278.33	Metros Cuadrados	100.00	89.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Néstor Herrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-217	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687808	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-235	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	142,501.80	142,501.80	Metros Cuadrados	100.00	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,832.38	653,832.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación de edificio A y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-237	15-06-2018	15-12-2018	653,832.38	653,832.38	653,832.38	384,081.19	384,081.19	Metros Cuadrados	100.00	59 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Libertadores de América, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-246	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	801,222.74	801,222.74	Metros Cuadrados	100.00	94.26 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,464,382.10	5,464,382.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-248	15-06-2018	15-12-2018	5,464,382.10	5,464,382.10	5,464,382.10	1,573,742.05	1,573,742.05	Metros Cuadrados	100.00	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0516 México, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-251	15-06-2018	15-12-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	689,400.00	689,400.00	Metros Cuadrados	100.00	28.73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-256	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.49	472,347.49	Metros Cuadrados	100.00	94.47 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,990.72	899,990.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-268	15-06-2018	15-12-2018	899,990.72	899,990.72	899,990.72	259,197.33	259,197.33	Metros Cuadrados	100.00	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,589,000.00	1,589,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-293	15-06-2018	15-12-2018	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,076,814.51	1,076,814.51	Metros Cuadrados	100.00	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-294	15-06-2018	15-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,970.63	1,425,970.63	Metros Cuadrados	100.00	95.06 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401687896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-326	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,998.77	575,998.77	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301789592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	741,399.40	741,399.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Isceem, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-369	09-07-2018	08-07-2019	741,399.40	741,399.40	741,399.40	213,523.03	213,523.03	Metros Cuadrados	100.00	29 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301789625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-402	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis L. León, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-539	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-540	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-541	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0590 Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-542	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-543	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789778	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-555	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789780	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-557	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-566	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-571	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-575	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,000.00	585,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-621	09-07-2018	08-07-2019	585,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ticic, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-622	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	512,109.95	512,109.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-623	09-07-2018	08-07-2019	512,109.95	512,109.95	512,109.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,936.80	773,936.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-629	09-07-2018	08-07-2019	773,936.80	773,936.80	773,936.80	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,400,000.00	3,400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-643	09-07-2018	08-07-2019	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-654	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 252, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-655	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-670	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,003.36	386,003.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-678	09-07-2018	08-07-2019	386,003.36	386,003.36	386,003.36	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,467,700.00	16,467,700.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-679	09-07-2018	08-07-2019	16,467,700.00	16,467,700.00	16,467,700.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-004	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	570,461.34	570,461.34	Metros Cuadrados	100.00	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,484,996.23	1,530,660.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas con equipamiento y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-015	11-07-2018	07-11-2018	1,530,660.23	1,530,660.23	1,530,660.23	1,511,611.70	1,511,611.70	Metros Cuadrados	100.00	98.76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-025	20-06-2018	18-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	833,246.77	833,246.77	Metros Cuadrados	100.00	99.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,634.16	1,900,634.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y áreas exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-062	20-06-2018	18-08-2018	1,900,634.16	1,900,634.16	1,900,634.16	1,884,928.90	1,884,928.90	Metros Cuadrados	100.00	99.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686081	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,143,219.60	1,541,285.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-063	20-06-2018	18-08-2018	1,541,285.79	1,541,285.79	1,541,285.79	1,440,245.41	1,440,245.41	Metros Cuadrados	100.00	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0474 Leona Vicario, Construcción de barda y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-084	20-06-2018	18-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,237.61	698,237.61	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-093	20-06-2018	18-08-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros Cuadrados	100.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,576.84	141,576.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-095	20-06-2018	18-08-2018	141,576.84	141,576.84	141,576.84	141,498.83	141,498.83	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,243.75	583,243.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-098	20-06-2018	18-08-2018	583,243.75	583,243.75	583,243.75	583,090.96	583,090.96	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Meztlil, Demolición de edificio de autoconstrucción, plaza cívica y módulo sanitario, biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-109	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	275,094.21	275,094.21	Metros Cuadrados	100.00	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,323,336.50	4,323,336.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-112	20-06-2018	18-08-2018	4,323,336.50	4,323,336.50	4,323,336.50	1,297,000.95	1,297,000.95	Metros Cuadrados	100.00	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,286,426.79	2,286,426.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-116	20-06-2018	18-08-2018	473,241.61	473,241.61	473,241.61	263,185.67	263,185.67	Metros Cuadrados	100.00	56 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,196.88	1,309,196.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de un comedor para 90 personas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-137	12-12-2018	05-05-2019	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	1,308,330.05	1,308,330.05	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	874,276.04	874,276.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Prof. Heriberto Enríquez, Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-148	12-12-2018	05-05-2019	874,276.04	874,276.04	874,276.04	873,621.00	873,621.00	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-155	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	790,996.54	790,996.54	Metros Cuadrados	100.00	79.1 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686190	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,408.06	734,408.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Prof. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de pintura en fachadas e interior y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-172	12-12-2018	05-05-2019	734,408.06	734,408.06	734,408.06	696,684.81	696,684.81	Metros Cuadrados	100.00	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190401686199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,432.67	20,432.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-181	12-12-2018	05-05-2019	20,432.67	20,432.67	20,432.67	18,559.73	18,559.73	Metros Cuadrados	100.00	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401686200	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	54,200.18	54,200.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-182	12-12-2018	05-05-2019	54,200.18	54,200.18	54,200.18	51,265.38	51,265.38	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,260.99	598,260.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-193	12-12-2018	05-05-2019	598,260.99	598,260.99	598,260.99	598,259.87	598,259.87	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Segunda etapa de la rehabilitaci?n de aula de c?mputo, barda perimetral y port?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-201	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,729.27	997,729.27	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686224	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,678,527.21	2,678,527.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Sustituci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-206	12-12-2018	05-05-2019	2,678,527.21	2,678,527.21	2,678,527.21	2,667,710.44	2,667,710.44	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,394.31	268,765.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-222	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,516.86	28,516.86	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-225	12-12-2018	05-05-2019	28,516.86	28,516.86	28,516.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,048.85	92,048.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-226	12-12-2018	05-05-2019	92,048.85	92,048.85	92,048.85	82,721.99	82,721.99	Metros Cuadrados	100.00	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,952.02	115,952.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-231	12-12-2018	05-05-2019	115,952.02	115,952.02	115,952.02	113,821.74	113,821.74	Metros Cuadrados	100.00	98.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-239	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	429,375.55	429,375.55	Metros Cuadrados	100.00	89.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,905.65	192,905.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-246	12-12-2018	05-05-2019	192,905.65	192,905.65	192,905.65	192,721.41	192,721.41	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401686272	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,011.83	465,011.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, A?o de la Patria, Terminaci?n de la sustituci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-254	12-12-2018	05-05-2019	465,011.83	465,011.83	465,011.83	464,991.44	464,991.44	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	281,000.00	281,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitaci?n de edificio, muro de contenci?n y construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-012	23-04-2018	21-06-2018	281,000.00	281,000.00	281,000.00	269,643.16	269,643.16	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687721	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0108 Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-148	15-06-2018	15-12-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,718,329.65	1,718,329.65	Metros Cuadrados	100.00	95.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687724	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,000.00	1,020,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Urbano Fonseca, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-151	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687727	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	520,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-155	15-06-2018	15-12-2018	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,686.80	498,686.80	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-166	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,250.33	568,250.33	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-167	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,246.45	568,246.45	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687741	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-169	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,147.23	569,147.23	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687753	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Laura Méndez de Cuena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-181	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-208	15-06-2018	15-12-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	136,347.51	136,347.51	Metros Cuadrados	100.00	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,169,276.81	2,169,276.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Cárdenas, Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-215	15-06-2018	15-12-2018	2,169,276.81	2,169,276.81	2,169,276.81	2,082,505.72	2,082,505.72	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.93	1,099,999.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 53 Benito Juárez, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-220	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.93	1,099,999.93	1,099,999.93	1,037,352.77	1,037,352.77	Metros Cuadrados	100.00	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eufemio Jaime, Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-233	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.87	959,999.87	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo V. Bonfli, Sustitución de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-239	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,396,265.73	14,396,265.73	Metros Cuadrados	100.00	95.98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-242	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.38	899,999.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-274	15-06-2018	15-12-2018	899,999.38	899,999.38	899,999.38	862,087.58	862,087.58	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,200.25	478,200.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-285	15-06-2018	15-12-2018	478,200.25	478,200.25	478,200.25	454,674.60	454,674.60	Metros Cuadrados	100.00	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-289	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,868.82	719,868.82	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,549,285.70	2,549,285.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-299	15-06-2018	15-12-2018	2,549,285.70	2,549,285.70	2,549,285.70	719,771.45	719,771.45	Metros Cuadrados	100.00	28.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,433,600.00	2,433,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-344	15-06-2018	15-12-2018	2,433,600.00	2,433,600.00	2,433,600.00	2,304,000.00	2,304,000.00	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	765,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo González Camarena, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-350	09-07-2018	08-07-2019	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,377,000.00	1,377,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-351	09-07-2018	08-07-2019	1,377,000.00	1,377,000.00	1,377,000.00	396,576.00	396,576.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de los edificios 奥y 奥	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-371	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución del edificio "B" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-373	09-07-2018	08-07-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	241,920.00	241,920.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-374	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-376	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,720,000.00	3,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 231, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-379	09-07-2018	08-07-2019	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,265,000.00	14,265,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-386	09-07-2018	08-07-2019	14,265,000.00	14,265,000.00	14,265,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-391	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-397	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-406	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0527 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-411	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-412	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-421	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,050,000.00	2,050,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-425	09-07-2018	08-07-2019	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-439	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,000.00	1,071,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-448	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-454	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,000.00	680,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-456	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Doroteo Arango, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-612	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	506,350.00	506,350.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-625	09-07-2018	08-07-2019	506,350.00	506,350.00	506,350.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,378,206.56	2,378,206.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-626	09-07-2018	08-07-2019	2,378,206.56	2,378,206.56	2,378,206.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,689,503.00	4,689,503.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-633	09-07-2018	08-07-2019	4,689,503.00	4,689,503.00	4,689,503.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	640,000.00	640,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-638	09-07-2018	08-07-2019	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-648	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 2 Bicentenario Huehuetoca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-652	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,000.00	1,495,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telebach, Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-676	09-07-2018	08-07-2019	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	