



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario Num. 135 Piedra Grande Luvianos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-319	15-06-2018	15-12-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,999.19	95,999.19	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-320	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	Metros Cuadrados	100.00	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,300.00	885,300.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Univ, Facultad de Contaduría y Administración, Resane de muros y columnas en fachadas, sustitución de losetas, plafones y lámparas, cambio de domos y reparación de secciones de impermeabilizante.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-329	15-06-2018	15-12-2018	885,300.00	885,300.00	885,300.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX18180201133831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,500,000.00	14,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		14,500,000.00	14,465,650.98	14,465,650.98	14,465,650.98	14,216,243.20	Metros Cuadrados	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-311	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	610,373.37	610,373.37	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,664,987.60	4,664,987.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Sultepec, Segunda etapa de: construcción de aulas y sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-321	15-06-2018	15-12-2018	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	4,478,355.24	4,478,355.24	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,540,000.00	20,540,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Texcoco, Reconstrucción de incubadora, barda perimetral y canchas deportivas, rehabilitación de edificio "C".	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-339	15-06-2018	15-12-2018	20,540,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX18180201133954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Segunda Etapa De La Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		2,800,000.00	2,785,576.71	2,785,576.71	2,785,576.71	2,737,549.41	Metros Cuadrados	1.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-304	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,930.76	477,930.76	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Univ, Facultad de Lenguas, Resane de fisuras en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-333	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190401687894	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-323	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,610.62	959,610.62	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,000.00	1,125,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-337	15-06-2018	15-12-2018	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,159.75	398,159.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-036	23-04-2018	21-07-2018	398,159.75	398,159.75	398,159.75	114,670.01	114,670.01	Metros Cuadrados	100.00	40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-082	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	547,604.98	547,604.98	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Plantel Conalep 236. Ixtapaluca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-310	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,067.57	601,067.57	Metros Cuadrados	100.00	94.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,600.00	120,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Antropología, Sellado de fisuras y aplicación de pintura vinílica en fachadas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-327	15-06-2018	15-12-2018	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,000.00	504,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Economía, Resane de fisuras y aplicación de pintura, colocación de loseta cerámica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-330	15-06-2018	15-12-2018	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,720,000.00	10,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ingeniería, Rehabilitación de Edificio de CIRA para laboratorios, cuarto frío, cubículo, almacén, cuarto R.P.I. y bodega. Construcción de edificio para laboratorios, área de trabajo para estudiantes, cubículos de investigadores, módulos de sanitarios y escaleras. Colocación neopreno en juntas, colocación de cancel, sellado de cancelería y retiro de plafón modular.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-332	15-06-2018	15-12-2018	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401687883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-312	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

