

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Primer etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-028	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	289,065.70	289,065.70	Metros Cuadrados	100.00	96.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Francisco Villa, Terminación de rehabilitación de pisos interiores y exteriores, así como rehabilitación de barda perimetral, trabes, columnas y losas, muros de carga, muros divisorios, pintura y canceleria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-035	06-06-2019	06-06-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,999.94	169,999.94	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	919,567.00	919,567.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-047	06-06-2019	06-06-2020	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572297	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez , Rehabilitación dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-049	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,373.82	282,373.82	Metros Cuadrados	100.00	94.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Trabajos complementarios a la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-051	06-06-2019	06-06-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	46,840.86	46,840.86	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572313	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.66	80,000.66	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Xolox, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-058	06-06-2019	06-06-2020	80,000.66	80,000.66	80,000.66	79,672.55	79,672.55	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-064	06-06-2019	06-06-2020	1,698,877.10	1,698,877.10	1,698,877.10	1,687,158.93	1,687,158.93	Metros Cuadrados	100.00	99.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572323	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,000.00	72,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-065	06-06-2019	06-06-2020	72,000.00	72,000.00	72,000.00	69,426.00	69,426.00	Metros Cuadrados	100.00	96.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	595,000.00	595,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañados en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-075	06-06-2019	06-06-2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	583,302.79	583,302.79	Metros Cuadrados	100.00	98.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0902 Mariano Azuela, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-100	06-06-2019	06-06-2020	1,599,859.74	1,599,859.74	1,599,859.74	1,588,899.11	1,588,899.11	Metros Cuadrados	100.00	99.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de 7 aulas y módulos sanitarios, sustitución de 260 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-158	06-06-2019	06-06-2020	6,197,848.88	6,197,848.88	6,197,848.88	6,119,267.81	6,119,267.81	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-166	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,558,850.19	1,558,850.19	Metros Cuadrados	100.00	97.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Real Acuitlapilco, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-176	06-06-2019	06-06-2020	898,499.62	898,499.62	898,499.62	890,534.41	890,534.41	Metros Cuadrados	100.00	99.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 861 Benito Juárez García, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-180	06-06-2019	06-06-2020	849,957.83	849,957.83	849,957.83	824,128.57	824,128.57	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-187	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,462.43	599,462.43	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100.00	95.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,000.00	53,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0250 Moisés Saénz, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-211	06-06-2019	06-06-2020	53,000.00	53,000.00	53,000.00	52,248.26	52,248.26	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	190,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes , Terminación de la rehabilitación de aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-213	06-06-2019	06-06-2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	188,781.67	188,781.67	Metros Cuadrados	100.00	99.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,168,000.00	6,168,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	06-06-2019	06-06-2020	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,494.48	6,162,494.48	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	06-06-2019	06-06-2020	2,797,863.66	2,797,863.66	2,797,863.66	2,789,245.51	2,789,245.51	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,550,000.00	2,550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ramón López Velarde, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-226	06-06-2019	06-06-2020	2,549,891.69	2,549,891.69	2,549,891.69	2,538,725.81	2,538,725.81	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-227	06-06-2019	06-06-2020	2,499,670.96	2,499,670.96	2,499,670.96	2,498,583.07	2,498,583.07	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-243	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,846.20	288,846.20	Metros Cuadrados	100.00	96.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572556	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-252	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,400.77	598,400.77	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas del Río , Sustitución de barda perimetral y reestructuración de 1 edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-253	06-06-2019	06-06-2020	1,999,439.17	1,999,439.17	1,999,439.17	1,975,891.59	1,975,891.59	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-267	06-06-2019	06-06-2020	799,612.51	799,612.51	799,612.51	798,405.68	798,405.68	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,000.00	67,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Segunda etapa de reconstrucción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-276	06-06-2019	06-06-2020	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,152.97	66,152.97	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,765,000.00	2,765,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-305	06-06-2019	06-06-2020	2,759,324.11	2,759,324.11	2,759,324.11	2,758,109.07	2,758,109.07	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	06-06-2019	06-06-2020	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,054.96	2,528,054.96	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-328	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,176,393.84	2,176,393.84	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,000.00	270,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de construcción de 1 edificio con 3 aulas de tipo regional, rehabilitación de 1 aula, módulos sanitarios, 40 metros cuadrados de plaza cívica y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-338	06-06-2019	06-06-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	266,450.42	266,450.42	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,000.00	195,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-344	06-06-2019	06-06-2020	176,329.28	176,329.28	176,329.28	176,329.28	176,329.28	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572640	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-346	06-06-2019	06-06-2020	305,255.94	305,255.94	305,255.94	305,255.88	305,255.88	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-352	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	712,388.20	712,388.20	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-354	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,508.16	998,508.16	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,000.00	510,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-358	06-06-2019	06-06-2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	498,302.64	498,302.64	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,540,000.00	1,540,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-363	06-06-2019	06-06-2020	1,539,631.24	1,539,631.24	1,539,631.24	1,537,754.81	1,537,754.81	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,460.00	1,380,460.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-367	06-06-2019	06-06-2020	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	1,304,600.61	1,304,600.61	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Dr. Jaime Torres Bodet, Primera etapa de sustitución de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-370	06-06-2019	06-06-2020	997,836.93	997,836.93	997,836.93	997,836.93	997,836.93	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,703.12	18,703.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, 35 Bancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-377	06-06-2019	06-06-2020	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,374.99	18,374.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708631	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,882.00	764,882.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Almoloya de Juárez, No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-391	23-04-2019	21-12-2019	764,882.00	764,882.00	764,882.00	757,961.14	757,961.14	Metros Cuadrados	100.00	99.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,227.00	317,227.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tultitlán, José Vasconcelos, Rehabilitación y construcción de muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-395	23-04-2019	21-12-2019	317,227.00	317,227.00	317,227.00	317,224.20	317,224.20	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,270,000.00	1,270,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Estic 56 José Antonio Torres , Electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-06	09-07-2019	08-07-2020	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,267,317.77	1,267,317.77	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,200,000.00	8,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Primera etapa de sustitución de 13 aulas, módulo de escalera y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-13	09-07-2019	08-07-2020	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,110,682.50	8,110,682.50	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,000.00	490,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-23	09-07-2019	08-07-2020	490,000.00	490,000.00	490,000.00	474,856.17	474,856.17	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,638.13	331,638.13	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Oficial N° 0521 Rey Nezahualcōyotl, Sustitución de 25.00 mts de barda perimetral e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-25	09-07-2019	08-07-2020	331,638.13	331,638.13	331,638.13	99,491.44	99,491.44	Metros Cuadrados	100.00	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca A E P, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplanados, aplicación de pintura en plafones, así como la impermeabilización en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-27	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,018.15	99,018.15	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0168 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de cubo de escaleras y rehabilitación general de sanitarios ubicados en edificio "A", sustitución de impermeabilizante en edificios "D" y "E"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-04	09-07-2019	08-07-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,294,572.57	1,294,572.57	Metros Cuadrados	100.00	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,140.06	11,140.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Netzahualcóyotl, Complemento de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-08	09-07-2019	08-07-2020	11,140.06	11,140.06	11,140.06	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,459,398.00	1,459,398.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-001	06-06-2019	06-06-2020	1,395,380.40	1,395,380.40	1,395,380.40	1,393,256.08	1,393,256.08	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-005	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Construcción de módulo de sanitarios en estructura regional de 6.00 x 5.30 m y rehabilitación general de puertas y ventanas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-013	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.99	699,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,000.00	260,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Graciano Sánchez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-038	06-06-2019	06-06-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	258,175.05	258,175.05	Metros Cuadrados	100.00	99.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,889.00	131,889.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-044	06-06-2019	06-06-2020	131,889.00	131,889.00	131,889.00	126,556.89	126,556.89	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-066	06-06-2019	06-06-2020	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,121.48	2,199,121.48	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572370	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,975,000.00	2,975,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-156	06-06-2019	06-06-2020	2,972,625.33	2,972,625.33	2,972,625.33	2,951,641.71	2,951,641.71	Metros Cuadrados	100.00	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-165	06-06-2019	06-06-2020	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,439.08	1,791,439.08	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Martí, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-183	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,969.62	598,969.62	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572432	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-188	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,583.86	596,583.86	Metros Cuadrados	100.00	99.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,145,000.00	5,145,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-216	06-06-2019	06-06-2020	5,137,732.31	5,137,732.31	5,137,732.31	5,129,317.01	5,129,317.01	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572492	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	4,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	06-06-2019	06-06-2020	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,630,000.00	3,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-219	06-06-2019	06-06-2020	3,624,289.38	3,624,289.38	3,624,289.38	3,615,880.14	3,615,880.14	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-221	06-06-2019	06-06-2020	3,195,914.91	3,195,914.91	3,195,914.91	3,187,505.21	3,187,505.21	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	06-06-2019	06-06-2020	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,214.35	1,299,214.35	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572528	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	860,000.00	860,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-237	06-06-2019	06-06-2020	857,534.86	857,534.86	857,534.86	855,872.98	855,872.98	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,000.00	416,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	06-06-2019	06-06-2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	414,839.97	414,839.97	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572543	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Donato Guerra, Conclusión de rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-245	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,633.42	148,633.42	Metros Cuadrados	100.00	99.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-261	06-06-2019	06-06-2020	982,962.51	982,962.51	982,962.51	981,920.78	981,920.78	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	06-06-2019	06-06-2020	943,743.18	943,743.18	943,743.18	897,174.91	897,174.91	Metros Cuadrados	100.00	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572570	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	875,000.00	875,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 934 2 de Octubre, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-263	06-06-2019	06-06-2020	874,988.00	874,988.00	874,988.00	858,629.50	858,629.50	Metros Cuadrados	100.00	98.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-275	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	202,541.92	202,541.92	Metros Cuadrados	100.00	92.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Otilio Montaño , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-283	06-06-2019	06-06-2020	3,495,602.84	3,495,602.84	3,495,602.84	3,492,835.55	3,492,835.55	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,000.00	88,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-297	06-06-2019	06-06-2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	87,999.95	87,999.95	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,705,000.00	2,705,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-306	06-06-2019	06-06-2020	2,679,918.00	2,679,918.00	2,679,918.00	2,651,983.94	2,651,983.94	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-309	06-06-2019	06-06-2020	959,712.13	959,712.13	959,712.13	851,931.78	851,931.78	Metros Cuadrados	100.00	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,935,000.00	1,935,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-329	06-06-2019	06-06-2020	1,934,550.80	1,934,550.80	1,934,550.80	1,931,070.81	1,931,070.81	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,000.00	435,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y mortero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-333	06-06-2019	06-06-2020	435,000.00	435,000.00	435,000.00	431,340.43	431,340.43	Metros Cuadrados	100.00	99.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Eudoxia Calderón Gómez, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-349	06-06-2019	06-06-2020	709,354.07	709,354.07	709,354.07	699,726.34	699,726.34	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-356	06-06-2019	06-06-2020	997,877.74	997,877.74	997,877.74	997,164.48	997,164.48	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,000.00	78,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30ml, rehabilitación de muro cabecero en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-357	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	77,127.97	77,127.97	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-379	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,390.40	288,390.40	Metros Cuadrados	100.00	96.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabilondo Soler, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-389	06-06-2019	06-06-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,204.02	199,204.02	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	830,000.00	830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-03	09-07-2019	08-07-2020	830,000.00	830,000.00	830,000.00	829,629.92	829,629.92	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301789912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,150,000.00	6,150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Francisco Montes de Oca, Segunda etapa de la construcción de 3 aulas U1C, un módulo sanitario U1C, un aula, biblioteca, taller de cómputo y 1 laboratorio multidisciplinario.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-08	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,148,880.65	6,148,880.65	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301789913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,404,123.19	5,404,123.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Secundaria No. 0247 Plan de Ayala, Sustitución de aulas (segunda etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-09	09-07-2019	08-07-2020	5,404,123.19	5,404,123.19	5,404,123.19	5,400,868.32	5,400,868.32	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301789933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,827,436.09	4,827,436.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Quintana Roo, Sustitución de 6 aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-31	09-07-2019	08-07-2020	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.05	4,827,436.05	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301789936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-34	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,911.41	414,911.41	Metros Cuadrados	100.00	83	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,883.78	100,883.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Segunda etapa del mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-04	09-07-2019	08-07-2020	100,883.78	100,883.78	100,883.78	99,986.64	99,986.64	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,403.86	139,403.86	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicláhuac, Rehabilitación de dirección y servicios sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-09	09-07-2019	08-07-2020	139,403.86	139,403.86	139,403.86	137,973.36	137,973.36	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,893.16	115,893.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varios, Equipamiento de planteles varios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-10	09-07-2019	08-07-2020	115,893.16	115,893.16	115,893.16	102,449.60	102,449.60	Metros Cuadrados	100.00	88	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	910,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varios Planteles, Desmontaje, traslado y montaje de aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-007	09-07-2019	08-07-2020	910,000.00	910,000.00	910,000.00	888,824.83	888,824.83	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,000.00	570,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Libertad, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-011	09-07-2019	08-07-2020	570,000.00	570,000.00	570,000.00	496,391.38	496,391.38	Metros Cuadrados	100.00	87	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,000.00	1,140,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jacinto Canek, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-012	09-07-2019	08-07-2020	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,126,875.98	1,126,875.98	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Trabajos de pintura, instalación eléctrica y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-017	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.74	699,999.74	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	180,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diego Rivera, Sustitución de comedor, taller de cómputo y administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-020	09-07-2019	08-07-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	177,450.13	177,450.13	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2020	3	MEX200301790180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-035	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	297,904.84	297,904.84	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301790188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,261.24	126,261.24	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción y equipamiento de varios planteles de nivel Básico, Fondo de Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Básico, Recursos Remanentes Autorización 2017, Rendimientos Generados (De Julio 2017 a Julio 2019),	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848	09-07-2019	08-07-2020	126,261.24	126,261.24	126,261.24	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2020-10-23), obs2: (observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no	
2020	3	MEX190301572253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	830,000.00	830,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No. 1116 Citlalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-010	06-06-2019	06-06-2020	829,306.24	829,306.24	829,306.24	812,119.27	812,119.27	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	760,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de la construcción de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-039	06-06-2019	06-06-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	714,156.77	714,156.77	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,299.00	25,299.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-041	06-06-2019	06-06-2020	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,298.97	25,298.97	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,320.00	43,320.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0578 Andrés Molina Enriquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-042	06-06-2019	06-06-2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	43,319.69	43,319.69	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,542.22	37,542.22	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Flor de María Reyes de Molina, Terminación de la rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-056	06-06-2019	06-06-2020	37,542.22	37,542.22	37,542.22	37,482.29	37,482.29	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572340	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-085	06-06-2019	06-06-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,113.45	449,113.45	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572354	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-132	06-06-2019	06-06-2020	1,497,334.65	1,497,334.65	1,497,334.65	1,494,735.90	1,494,735.90	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,489.98	561,489.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Jose María Morelos Y Pavón, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-137	06-06-2019	06-06-2020	561,489.98	561,489.98	561,489.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuitláhuac, Terminación de construcción de arco techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-148	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	828,372.03	828,372.03	Metros Cuadrados	100.00	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,675,000.00	3,675,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustitución de 9 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-159	06-06-2019	06-06-2020	3,673,473.71	3,673,473.71	3,673,473.71	3,481,440.93	3,481,440.93	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejercito Mexicano, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-160	06-06-2019	06-06-2020	2,995,043.90	2,995,043.90	2,995,043.90	2,994,169.46	2,994,169.46	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-251	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,307.66	58,307.66	Metros Cuadrados	100.00	97.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572560	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,000.00	1,995,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-254	06-06-2019	06-06-2020	1,994,080.36	1,994,080.36	1,994,080.36	1,986,586.20	1,986,586.20	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,770,000.00	1,770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	06-06-2019	06-06-2020	1,768,372.90	1,768,372.90	1,768,372.90	1,766,894.14	1,766,894.14	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillen, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-259	06-06-2019	06-06-2020	1,299,384.08	1,299,384.08	1,299,384.08	1,286,216.54	1,286,216.54	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572575	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,000.00	630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Contrucción de aula regional y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	06-06-2019	06-06-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	620,627.08	620,627.08	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,000.00	355,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-273	06-06-2019	06-06-2020	355,000.00	355,000.00	355,000.00	354,999.94	354,999.94	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón , Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-277	06-06-2019	06-06-2020	2,401,748.69	2,401,748.69	2,401,748.69	2,388,013.98	2,388,013.98	Metros Cuadrados	100.00	99.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-279	06-06-2019	06-06-2020	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,940.42	2,996,940.42	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0239, Fernando Montes de Oca, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-308	06-06-2019	06-06-2020	2,048,758.57	2,048,758.57	2,048,758.57	2,047,499.66	2,047,499.66	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-319	06-06-2019	06-06-2020	1,988,440.66	1,988,440.66	1,988,440.66	1,965,955.11	1,965,955.11	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	315,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas y sustitución de 25 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-336	06-06-2019	06-06-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	311,407.61	311,407.61	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Moctezuma Ilhuicamina, Terminación de dos aulas de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-342	06-06-2019	06-06-2020	1,147,900.14	1,147,900.14	1,147,900.14	1,144,754.83	1,144,754.83	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572641	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,168,000.00	1,168,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Oficial No. 0231 José María Liceaga, Rehabilitación del laboratorio de ciencias y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-347	06-06-2019	06-06-2020	1,130,708.20	1,130,708.20	1,130,708.20	580,708.18	580,708.18	Metros Cuadrados	100.00	51.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-126	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	218,568.70	218,568.70	Metros Cuadrados	100.00	99.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-149	06-06-2019	06-06-2020	2,298,290.55	2,298,290.55	2,298,290.55	1,918,541.61	1,918,541.61	Metros Cuadrados	100.00	83.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de 2 aulas, barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-164	06-06-2019	06-06-2020	2,995,058.68	2,995,058.68	2,995,058.68	2,968,824.73	2,968,824.73	Metros Cuadrados	100.00	99.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572439	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra, Elsa Córdoba Morán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-191	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	487,321.46	487,321.46	Metros Cuadrados	100.00	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	06-06-2019	06-06-2020	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,291.93	3,498,291.93	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,240,000.00	2,240,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	06-06-2019	06-06-2020	2,235,353.08	2,235,353.08	2,235,353.08	2,233,425.76	2,233,425.76	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572547	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,425.16	110,425.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 95 Helen Keller, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-247	06-06-2019	06-06-2020	110,425.16	110,425.16	110,425.16	107,954.92	107,954.92	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-272	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,023.35	491,023.35	Metros Cuadrados	100.00	98.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio José de Allende, Terminación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-282	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,139.70	1,997,139.70	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572616	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-322	06-06-2019	06-06-2020	2,749,279.89	2,749,279.89	2,749,279.89	2,737,574.50	2,737,574.50	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,420,000.00	2,420,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Sustitución de barda y 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-327	06-06-2019	06-06-2020	2,418,272.57	2,418,272.57	2,418,272.57	2,407,060.53	2,407,060.53	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Reconstrucción de salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-332	06-06-2019	06-06-2020	1,099,222.79	1,099,222.79	1,099,222.79	1,098,441.86	1,098,441.86	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,000.00	340,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes del Sur, Segunda etapa de construcción de 2 aulas y sustitución de 50 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-334	06-06-2019	06-06-2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	338,551.19	338,551.19	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de reconstrucción de barda y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-335	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	316,368.25	316,368.25	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,531.00	60,531.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0071 Horacio Zúñiga (T.Vesp), Mobiliario de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-383	06-06-2019	06-06-2020	59,596.64	59,596.64	59,596.64	59,596.64	59,596.64	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	660,000.00	660,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Almoloya de Juárez, Heriberto Enriquez Rodríguez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-387	23-04-2019	21-12-2019	660,000.00	660,000.00	660,000.00	659,999.99	659,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nueva Escocia, Tercera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-07	09-07-2019	08-07-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,896,017.73	4,896,017.73	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789920	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,559,565.54	1,559,565.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-17	09-07-2019	08-07-2020	1,559,565.54	1,559,565.54	1,559,565.54	1,555,045.85	1,555,045.85	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,614,421.55	3,614,421.55	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Gral 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de edificio U2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-28	09-07-2019	08-07-2020	3,614,421.55	3,614,421.55	3,614,421.55	3,599,982.76	3,599,982.76	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,080,000.00	2,080,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 62, Segunda etapa de conclusión del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-33	09-07-2019	08-07-2020	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,079,973.62	2,079,973.62	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Salgari, Primera etapa de sustitución de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-008	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de sala de computo, comedor y aula de danza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-019	09-07-2019	08-07-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	258,796.07	258,796.07	Metros Cuadrados	100.00	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-021	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,086,866.30	1,086,866.30	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-024	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,085.08	762,085.08	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,847.00	229,847.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Mobiliario escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-033	09-07-2019	08-07-2020	229,847.00	229,847.00	229,847.00	166,842.00	166,842.00	Metros Cuadrados	100.00	73	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,355.00	119,355.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-004	06-06-2019	06-06-2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	119,354.99	119,354.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-210	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	47,217.96	47,217.96	Metros Cuadrados	100.00	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-217	06-06-2019	06-06-2020	4,269,084.22	4,269,084.22	4,269,084.22	3,816,465.05	3,816,465.05	Metros Cuadrados	100.00	89.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No. 0293 José Clemente Orozco, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-220	06-06-2019	06-06-2020	3,497,592.78	3,497,592.78	3,497,592.78	3,496,930.37	3,496,930.37	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,360,000.00	2,360,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	06-06-2019	06-06-2020	2,357,708.64	2,357,708.64	2,357,708.64	2,349,280.72	2,349,280.72	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,000.00	78,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Terminación de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-249	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	75,662.64	75,662.64	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,490,000.00	1,490,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I Madero, Terminación de la construcción de muro de contención y barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-258	06-06-2019	06-06-2020	1,489,346.75	1,489,346.75	1,489,346.75	1,489,346.74	1,489,346.74	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela , Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-278	06-06-2019	06-06-2020	4,999,350.76	4,999,350.76	4,999,350.76	4,997,181.61	4,997,181.61	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572595	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	182,000.00	182,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-294	06-06-2019	06-06-2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	97,361.11	97,361.11	Metros Cuadrados	100.00	53.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,596.87	111,596.87	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-296	06-06-2019	06-06-2020	111,596.87	111,596.87	111,596.87	111,596.84	111,596.84	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,848,000.00	1,848,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Oficial No. 0349 Antonio de Mendoza, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-311	06-06-2019	06-06-2020	1,759,202.20	1,759,202.20	1,759,202.20	1,729,905.49	1,729,905.49	Metros Cuadrados	100.00	98.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-314	06-06-2019	06-06-2020	3,497,567.47	3,497,567.47	3,497,567.47	3,488,484.54	3,488,484.54	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Grecia, Reconstrucción de 80 ml de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-355	06-06-2019	06-06-2020	620,000.00	620,000.00	620,000.00	619,167.64	619,167.64	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,976.00	561,976.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-362	06-06-2019	06-06-2020	561,976.00	561,976.00	561,976.00	560,341.54	560,341.54	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572668	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Telesecundaria Federalizada No. 129 Tlatoani, Construcción de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-373	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,092.17	769,092.17	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714,296.88	714,296.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-375	06-06-2019	06-06-2020	714,296.88	714,296.88	714,296.88	703,128.13	703,128.13	Metros Cuadrados	100.00	98.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,458.58	721,458.58	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-385	06-06-2019	06-06-2020	721,458.58	721,458.58	721,458.58	709,409.47	709,409.47	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,730.00	145,730.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Amatepec, Octavio Paz, Terminación de construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-394	23-04-2019	21-12-2019	145,730.00	145,730.00	145,730.00	144,782.49	144,782.49	Metros Cuadrados	100.00	99.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isabel de Castilla, Suministro e instalación de subestación eléctrica y obra inducida	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-01	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,955.22	799,955.22	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas, espacios múltiples y sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-10	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,421.12	1,984,421.12	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-12	09-07-2019	08-07-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	479,909.75	479,909.75	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,720,000.00	4,720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Segunda etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-20	09-07-2019	08-07-2020	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,713,990.79	4,713,990.79	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486,786.00	486,786.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Manuel Esquivel Duran, Terminación de la construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-01	09-07-2019	08-07-2020	486,786.00	486,786.00	486,786.00	469,496.04	469,496.04	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Primera etapa de sustitución de módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-009	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	989,677.29	989,677.29	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Luisa Pizarro de Loera, Rehabilitación de 3 aulas y reestructuración de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-010	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,952.79	1,999,952.79	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	760,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Centro De Atención Múltiple, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-016	09-07-2019	08-07-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	759,999.99	759,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	410,000.00	410,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profa. Elisa Estrada Hernández, Trabajos de rehabilitación y cubierta	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-018	09-07-2019	08-07-2020	410,000.00	410,000.00	410,000.00	409,564.08	409,564.08	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 3 aulas y pórtico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-011	06-06-2019	06-06-2020	2,799,602.36	2,799,602.36	2,799,602.36	2,787,748.45	2,787,748.45	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,596,386.01	3,596,386.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-025	06-06-2019	06-06-2020	3,596,386.01	3,596,386.01	3,596,386.01	3,595,321.24	3,595,321.24	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,181.00	35,181.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-043	06-06-2019	06-06-2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,180.70	35,180.70	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	443,464.21	443,464.21	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Reparación de espacios educativos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-054	06-06-2019	06-06-2020	443,464.21	443,464.21	443,464.21	443,325.25	443,325.25	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	06-06-2019	06-06-2020	1,498,338.55	1,498,338.55	1,498,338.55	1,495,565.99	1,495,565.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Tierra y Libertad, Sustitución de cuatro espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-070	06-06-2019	06-06-2020	2,192,022.49	2,192,022.49	2,192,022.49	2,180,324.84	2,180,324.84	Metros Cuadrados	100.00	99.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572368	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, GT-5650, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-155	06-06-2019	06-06-2020	1,499,496.60	1,499,496.60	1,499,496.60	1,498,823.95	1,498,823.95	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	06-06-2019	06-06-2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.77	1,444,751.77	Metros Cuadrados	100.00	99.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-181	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,009.46	596,009.46	Metros Cuadrados	100.00	99.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-182	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,468.08	598,468.08	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572427	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-185	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,160.81	599,160.81	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-186	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,590.72	599,590.72	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo López Cid, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-195	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100.00	95.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572452	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No. 910 Jaime Sabines, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-198	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100.00	95.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,750,000.00	2,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-200	06-06-2019	06-06-2020	2,743,524.80	2,743,524.80	2,743,524.80	2,733,831.91	2,733,831.91	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Noreña, Terminación de reconstrucción de aulas, núcleos sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-228	06-06-2019	06-06-2020	2,499,979.36	2,499,979.36	2,499,979.36	2,489,063.52	2,489,063.52	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572522	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,580,000.00	1,580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-234	06-06-2019	06-06-2020	1,579,933.12	1,579,933.12	1,579,933.12	1,569,240.67	1,569,240.67	Metros Cuadrados	100.00	99.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-238	06-06-2019	06-06-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	746,380.71	746,380.71	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	80,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0873 Profr. César Bernal Mercado, Terminación de construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-248	06-06-2019	06-06-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	79,302.21	79,302.21	Metros Cuadrados	100.00	99.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Narciso Bassols, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-257	06-06-2019	06-06-2020	1,499,936.35	1,499,936.35	1,499,936.35	1,469,507.05	1,469,507.05	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-260	06-06-2019	06-06-2020	1,192,271.20	1,192,271.20	1,192,271.20	1,170,260.65	1,170,260.65	Metros Cuadrados	100.00	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Tepochtlicalli, Segunda etapa de rehabilitación (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-269	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,732.12	598,732.12	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de primera etapa de sustitución de edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-293	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	223,552.71	223,552.71	Metros Cuadrados	100.00	89.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,616.06	118,616.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-295	06-06-2019	06-06-2020	118,616.06	118,616.06	118,616.06	118,609.58	118,609.58	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Nacoziari, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-299	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0758 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6) (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-303	06-06-2019	06-06-2020	2,997,061.74	2,997,061.74	2,997,061.74	2,996,522.50	2,996,522.50	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Terminación de la construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-318	06-06-2019	06-06-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	233,937.66	233,937.66	Metros Cuadrados	100.00	97.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,505,000.00	2,505,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Alvaro García , Rehabilitación de aulas, obra exterior y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-326	06-06-2019	06-06-2020	2,503,236.42	2,503,236.42	2,503,236.42	2,477,332.64	2,477,332.64	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-330	06-06-2019	06-06-2020	1,845,385.22	1,845,385.22	1,845,385.22	1,841,768.34	1,841,768.34	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,810,000.00	1,810,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	06-06-2019	06-06-2020	1,797,230.84	1,797,230.84	1,797,230.84	1,796,516.21	1,796,516.21	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,000.00	225,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de rehabilitación de 12 aulas, construcción de 46 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-339	06-06-2019	06-06-2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	223,661.26	223,661.26	Metros Cuadrados	100.00	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de módulos sanitarios y del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-345	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,085.24	249,085.24	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,000.00	470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-366	06-06-2019	06-06-2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	469,999.99	469,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0751 Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-371	06-06-2019	06-06-2020	999,493.27	999,493.27	999,493.27	995,147.20	995,147.20	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,099.00	697,099.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Almoloya de Juárez, No. 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-390	23-04-2019	21-12-2019	697,099.00	697,099.00	697,099.00	692,867.10	692,867.10	Metros Cuadrados	100.00	99.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	43,513.00	43,513.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Luvianos, No. 0016 Vicente Guerrero, Terminación de construcción de dos aulas, sanitarios y techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-393	23-04-2019	21-12-2019	43,513.00	43,513.00	43,513.00	43,513.00	43,513.00	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,000.00	820,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Trinidad Medero Salazar, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-11	09-07-2019	08-07-2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	819,697.04	819,697.04	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-15	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,097,674.39	1,097,674.39	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,000.00	773,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-19	09-07-2019	08-07-2020	773,000.00	773,000.00	773,000.00	726,399.58	726,399.58	Metros Cuadrados	100.00	94	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789924	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,000.00	560,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Of. 0016 Juan José de los Reyes El Pipila, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-22	09-07-2019	08-07-2020	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,237.84	559,237.84	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301789926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,524.72	86,524.72	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez Castañeda, Tercera etapa de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-24	09-07-2019	08-07-2020	86,524.72	86,524.72	86,524.72	84,649.00	84,649.00	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,212.56	899,212.56	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-184	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,082.17	599,082.17	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,906.48	698,906.48	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,631.29	350,631.29	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0200 Prof. Roberto Ruiz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-206	06-06-2019	06-06-2020	350,631.29	350,631.29	350,631.29	349,331.10	349,331.10	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,200,000.00	5,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-215	06-06-2019	06-06-2020	5,199,888.73	5,199,888.73	5,199,888.73	5,162,345.60	5,162,345.60	Metros Cuadrados	100.00	99.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,137,000.00	1,137,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	06-06-2019	06-06-2020	1,136,999.98	1,136,999.98	1,136,999.98	1,127,833.29	1,127,833.29	Metros Cuadrados	100.00	99.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,000.00	255,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0721 Lic. Luis Donald Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-244	06-06-2019	06-06-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	253,008.15	253,008.15	Metros Cuadrados	100.00	99.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572544	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,000.00	135,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	06-06-2019	06-06-2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	Metros Cuadrados	100.00	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-266	06-06-2019	06-06-2020	796,218.28	796,218.28	796,218.28	794,984.83	794,984.83	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-271	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	484,325.94	484,325.94	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-284	06-06-2019	06-06-2020	4,999,853.92	4,999,853.92	4,999,853.92	4,988,754.04	4,988,754.04	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,730,000.00	3,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-290	06-06-2019	06-06-2020	3,699,965.67	3,699,965.67	3,699,965.67	3,586,286.22	3,586,286.22	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y rampas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-292	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	297,724.30	297,724.30	Metros Cuadrados	100.00	99.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,630,000.00	3,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lafragua, Terminación de construcción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-302	06-06-2019	06-06-2020	3,552,564.21	3,552,564.21	3,552,564.21	3,551,510.16	3,551,510.16	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301790193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,841,857.71	2,841,857.71	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ciencia y Trabajo, Segunda etapa de sustitución de edificio, construcción de 12 aulas U-2C, servicios sanitarios, dirección y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-05	09-07-2019	08-07-2020	2,841,857.71	2,841,857.71	2,841,857.71	2,564,564.62	2,564,564.62	Metros Cuadrados	100.00	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Revisión de salida eléctricas, alineación y balanceo de cargas y sustitución de lámparas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-06	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,000.00	710,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Construcción de plancha de concreto para laboratorio solar de aprendizaje DELL, módulo sanitario, obra exterior y barda con malla y acceso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116851-01	09-07-2019	08-07-2020	710,000.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,000.00	95,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, El Niño Artillero, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-008	06-06-2019	06-06-2020	95,000.00	95,000.00	95,000.00	94,046.12	94,046.12	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	730,000.00	730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Alber, Albergue Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-123	06-06-2019	06-06-2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	729,739.49	729,739.49	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-161	06-06-2019	06-06-2020	2,493,067.05	2,493,067.05	2,493,067.05	2,472,219.57	2,472,219.57	Metros Cuadrados	100.00	99.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-168	06-06-2019	06-06-2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	Metros Cuadrados	100.00	99.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,470,000.00	1,470,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	06-06-2019	06-06-2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	Metros Cuadrados	100.00	99.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-177	06-06-2019	06-06-2020	898,499.62	898,499.62	898,499.62	890,534.68	890,534.68	Metros Cuadrados	100.00	99.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572415	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 700 Ignacio López Rayón, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-179	06-06-2019	06-06-2020	849,957.83	849,957.83	849,957.83	824,128.57	824,128.57	Metros Cuadrados	100.00	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-190	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,993.55	568,993.55	Metros Cuadrados	100.00	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ihuicamina, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,836.34	493,836.34	Metros Cuadrados	100.00	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl), Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-203	06-06-2019	06-06-2020	6,115,266.02	6,115,266.02	6,115,266.02	5,925,340.37	5,925,340.37	Metros Cuadrados	100.00	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,000.00	1,065,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	06-06-2019	06-06-2020	1,039,899.23	1,039,899.23	1,039,899.23	1,029,416.11	1,029,416.11	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-222	06-06-2019	06-06-2020	2,998,671.17	2,998,671.17	2,998,671.17	2,986,971.44	2,986,971.44	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572506	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	06-06-2019	06-06-2020	2,655,152.11	2,655,152.11	2,655,152.11	2,623,028.24	2,623,028.24	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	428,000.00	428,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-241	06-06-2019	06-06-2020	428,000.00	428,000.00	428,000.00	427,262.21	427,262.21	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-255	06-06-2019	06-06-2020	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.34	1,798,041.34	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867,000.00	867,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuayotzin, Rehabilitación de aula (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-264	06-06-2019	06-06-2020	866,984.00	866,984.00	866,984.00	811,734.04	811,734.04	Metros Cuadrados	100.00	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-265	06-06-2019	06-06-2020	848,445.23	848,445.23	848,445.23	847,136.08	847,136.08	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,428.97	498,428.97	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-274	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	319,999.80	319,999.80	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-281	06-06-2019	06-06-2020	1,696,763.00	1,696,763.00	1,696,763.00	1,692,459.89	1,692,459.89	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX190301572591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,000.00	125,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	06-06-2019	06-06-2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	111,084.85	111,084.85	Metros Cuadrados	100.00	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX190301572606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción de 5 aulas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-307	06-06-2019	06-06-2020	2,496,643.27	2,496,643.27	2,496,643.27	2,453,509.66	2,453,509.66	Metros Cuadrados	100.00	98.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,143,000.00	3,143,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-312	06-06-2019	06-06-2020	3,140,899.91	3,140,899.91	3,140,899.91	3,130,812.21	3,130,812.21	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Centro de Atención Múltiple No. 17 Margarita Gómez Palacio, Conclusión de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-316	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,833.96	148,833.96	Metros Cuadrados	100.00	99.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,580,000.00	2,580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-323	06-06-2019	06-06-2020	2,283,376.53	2,283,376.53	2,283,376.53	2,282,081.41	2,282,081.41	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-325	06-06-2019	06-06-2020	2,528,276.87	2,528,276.87	2,528,276.87	2,527,717.13	2,527,717.13	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-351	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	538,302.16	538,302.16	Metros Cuadrados	100.00	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-365	06-06-2019	06-06-2020	2,899,353.38	2,899,353.38	2,899,353.38	2,888,296.83	2,888,296.83	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-368	06-06-2019	06-06-2020	2,899,336.03	2,899,336.03	2,899,336.03	2,887,150.71	2,887,150.71	Metros Cuadrados	100.00	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190301572673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,488.95	347,488.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-378	06-06-2019	06-06-2020	347,488.95	347,488.95	347,488.95	337,265.73	337,265.73	Metros Cuadrados	100.00	97.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Terminación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-386	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	398,245.94	398,245.94	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX190401685119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-388	06-06-2019	06-06-2020	1,999,073.37	1,999,073.37	1,999,073.37	1,993,554.40	1,993,554.40	Metros Cuadrados	1.00	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,179,454.68	2,179,454.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Temamatia, Pablo González Casanova, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-381	23-04-2019	21-12-2019	2,179,454.68	2,179,454.68	2,179,454.68	2,094,992.71	2,094,992.71	Metros Cuadrados	100.00	96.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200201708632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,966.00	203,966.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Luvianos, No. 0308 Salvador Díaz Mirón, Conclusión del mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-392	23-04-2019	21-12-2019	203,966.00	203,966.00	203,966.00	203,966.00	203,966.00	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301789918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diego Rivera, Impermeabilización y pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-14	09-07-2019	08-07-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,998.27	719,998.27	Metros Cuadrados	100.00	96 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301789923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	922,000.00	922,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 1 aula (sin mobiliario) y rehabilitación (primera etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-21	09-07-2019	08-07-2020	922,000.00	922,000.00	922,000.00	921,999.98	921,999.98	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	568,784.00	568,784.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Alvarez, Terminación de la construcción de ocho aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-02	09-07-2019	08-07-2020	568,784.00	568,784.00	568,784.00	568,138.36	568,138.36	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	143,847.34	143,847.34	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Prof. Carlos Hank González, Segunda etapa mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-05	09-07-2019	08-07-2020	143,847.34	143,847.34	143,847.34	142,822.21	142,822.21	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,990,340.80	1,990,340.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Petronilo Monroy, Segunda etapa de la sustitución de dos edificios en estructura regional con 4 y 3 aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-07	09-07-2019	08-07-2020	1,990,340.80	1,990,340.80	1,990,340.80	1,176,775.98	1,176,775.98	Metros Cuadrados	100.00	59 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-002	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,546.23	1,298,546.23	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,500.00	885,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y sustitución de muro perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-015	09-07-2019	08-07-2020	885,500.00	885,500.00	885,500.00	884,810.94	884,810.94	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Profr. Carlos Hank González, Terminación de construcción del laboratorio de ciencias.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-028	09-07-2019	08-07-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	396,921.73	396,921.73	Metros Cuadrados	100.00	99 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,171,645.00	2,171,645.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-036	09-07-2019	08-07-2020	2,171,645.00	2,171,645.00	2,171,645.00	2,050,627.13	2,050,627.13	Metros Cuadrados	100.00	94 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,000.00	375,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Oficial No 0174 Cristóbal Colón, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-037	09-07-2019	08-07-2020	375,000.00	375,000.00	375,000.00	364,831.93	364,831.93	Metros Cuadrados	100.00	97 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,000.00	198,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, Paquete de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-01	09-07-2019	08-07-2020	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2020	3	MEX200301790191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	728,049.00	728,049.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-03	09-07-2019	08-07-2020	728,049.00	728,049.00	728,049.00	727,026.37	727,026.37	Metros Cuadrados	100.00	100 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	3	MEX200301790198	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,464.76	5,464.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Complemento de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-10	09-07-2019	08-07-2020	5,464.76	5,464.76	5,464.76	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,048.32	211,048.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción y equipamiento de varios planteles de nivel Básico, Fondo de Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Básico, Intereses Generados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116851	09-07-2019	08-07-2020	211,048.32	211,048.32	211,048.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	0	En Ejecución	Validado / Registrado	{obs1: (observación:No se identifica como un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre. , trimestre:3.0, usuario:danielrodri Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Toluca, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general del edificio B y la impermeabilización del edificio D	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-089	23-04-2019	21-12-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo Fernández de Recasgenea, Segunda etapa de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-034	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,952.93	1,536,952.93	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ecatepec, Amado Nervo, Electrificación en media tensión con subestación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-384	23-04-2019	21-12-2019	1,536,952.93	1,536,952.93	1,536,952.93	1,536,952.93	1,536,952.93	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	143,731.84	143,731.84	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. José Urquiza Gómez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-08	09-07-2019	08-07-2020	143,731.84	143,731.84	143,731.84	143,731.84	143,731.84	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,111.68	509,111.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0129 Justo Sierra, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-038	09-07-2019	08-07-2020	509,111.68	509,111.68	509,111.68	509,111.68	509,111.68	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	169,054.01	169,054.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos M. Salcedo, Obra complementaria para la impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-06	09-07-2019	08-07-2020	169,054.01	169,054.01	169,054.01	169,054.01	169,054.01	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2020	3	MEX200301790151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,964.00	565,964.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 25 Sor Juana Inés de la Cruz, Equipamiento de Red de voz y datos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-003	09-07-2019	08-07-2020	565,964.00	565,964.00	565,964.00	565,964.00	565,964.00	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado / Registrado	{obs1: (observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que Sin observaciones	
2020	3	MEX200201708626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,730,000.00	3,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Villa Guerrero, Gabriela Mistral, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-380	23-04-2019	21-12-2019	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00	Metros Cuadrados	100.00	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	