

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX16180101067102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,028.00	1,444,028.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Atizapán I No.183	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105375	21-04-2017	01-08-2017	1,444,028.00	1,444,028.00	1,444,028.00	1,201,828.32	1,201,828.32	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,450.00	1,071,450.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii No.223	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105385	21-04-2017	01-08-2017	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,416.30	1,071,416.30	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,670,405.00	1,670,405.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan I No.187	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105392	21-04-2017	01-08-2017	1,670,405.00	1,670,405.00	1,670,405.00	1,174,095.95	1,174,095.95	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,733,250.00	1,733,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón No.013	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105408	21-04-2017	01-08-2017	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,090.01	1,733,090.01	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,500.00	310,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Almoloya De Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105419	21-04-2017	01-08-2017	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,061.38	310,061.38	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,550.00	227,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Nextlalpan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105422	21-04-2017	01-08-2017	227,550.00	227,550.00	227,550.00	226,831.34	226,831.34	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,375,000.00	6,375,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtlahuaca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105427	21-04-2017	01-08-2017	6,375,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00	6,200,639.91	6,200,639.91	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	856,440.00	856,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105428	21-04-2017	01-08-2017	856,440.00	856,440.00	856,440.00	849,860.86	849,860.86	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtapaluca Ii	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105430	21-04-2017	01-08-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,647,436.77	1,647,436.77	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,638.00	1,219,638.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 20 Chapa De Mota	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105438	21-04-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,205,850.21	1,205,850.21	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,113.00	1,038,113.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 25 Tultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105439	21-04-2017	01-08-2017	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,112.98	1,038,112.98	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX16180101067257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	627,356.00	627,356.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 29 San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105440	21-04-2017	01-08-2017	627,356.00	627,356.00	627,356.00	626,632.64	626,632.64	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16160200665958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,042,487.67	12,042,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autonoma del Estado de México		- 09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,135,000.00	3,135,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa No.109	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105389	21-04-2017	01-08-2017	3,135,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00	3,122,974.20	3,122,974.20	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla II No.228	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105404	21-04-2017	01-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,478,800.64	1,478,800.64	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989,475.00	989,475.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Villa Victoria No.082	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105409	21-04-2017	01-08-2017	989,475.00	989,475.00	989,475.00	989,474.98	989,474.98	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 6 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105416	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,999.62	1,349,999.62	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,250.00	173,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez, Coacalco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105424	21-04-2017	01-08-2017	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,249.99	173,249.99	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,125.00	202,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 07 Toluca II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105435	21-04-2017	01-08-2017	202,125.00	202,125.00	202,125.00	143,916.45	143,916.45	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101073827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,432,103.00	1,432,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I No.192	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105383	13-06-2017	01-10-2017	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,102.13	1,432,102.13	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,373,385.00	1,373,385.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105374	22-03-2017	01-07-2017	1,373,385.00	1,373,385.00	1,373,385.00	1,372,676.78	1,372,676.78	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX16180101067104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,671,062.00	1,671,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Cd. Azteca No.001	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105377	22-03-2017	01-07-2017	1,671,062.00	1,671,062.00	1,671,062.00	1,670,021.68	1,670,021.68	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,700.00	1,499,700.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Coacalco No.184	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105378	22-03-2017	01-07-2017	1,499,700.00	1,499,700.00	1,499,700.00	1,496,796.97	1,496,796.97	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,355,400.00	1,355,400.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Lerma No.199	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105391	20-02-2017	01-05-2017	1,355,400.00	1,355,400.00	1,355,400.00	1,283,220.12	1,283,220.12	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,289,010.00	1,289,010.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tultitlán No.194	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105407	21-04-2017	01-08-2017	1,289,010.00	1,289,010.00	1,289,010.00	1,281,713.49	1,281,713.49	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,930.00	258,930.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Graef Fernández, Jaltenco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105417	21-04-2017	01-08-2017	258,930.00	258,930.00	258,930.00	208,730.61	208,730.61	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	952,500.00	952,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105425	21-04-2017	01-08-2017	952,500.00	952,500.00	952,500.00	765,039.86	765,039.86	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,009,125.00	1,009,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 06 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105434	21-04-2017	01-08-2017	1,009,125.00	1,009,125.00	1,009,125.00	1,007,721.46	1,007,721.46	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,638.00	1,219,638.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 34 Villa Del Carbón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105441	15-03-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,043,132.89	1,043,132.89	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,286,625.00	1,286,625.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Chalco No.263	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105380	22-03-2017	01-07-2017	1,286,625.00	1,286,625.00	1,286,625.00	1,167,324.75	1,167,324.75	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,641,000.00	1,641,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Gustavo Baz No.006	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105387	21-04-2017	01-08-2017	1,641,000.00	1,641,000.00	1,641,000.00	1,014,354.98	1,014,354.98	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,013.00	823,013.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan No.198	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105388	21-04-2017	01-08-2017	823,013.00	823,013.00	823,013.00	770,970.87	770,970.87	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX16180101067142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,275,000.00	1,275,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tilapa No.126	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105398	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,274,998.35	1,274,998.35	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,075,250.00	2,075,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tecámac No.238	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105399	21-04-2017	01-08-2017	2,075,250.00	2,075,250.00	2,075,250.00	1,999,341.83	1,999,341.83	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,836,000.00	1,836,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Temoaya No.080	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105400	21-04-2017	01-08-2017	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	892,279.67	892,279.67	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,183,950.00	1,183,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla Iii No.231	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105405	21-04-2017	01-08-2017	1,183,950.00	1,183,950.00	1,183,950.00	355,765.26	355,765.26	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,000.00	615,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 05 Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105433	21-04-2017	01-08-2017	615,000.00	615,000.00	615,000.00	610,443.26	610,443.26	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,820.00	305,820.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán No.108	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105379	22-03-2017	01-07-2017	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,357,200.00	1,357,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Del Sol No.014	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105382	22-03-2017	01-07-2017	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,356,832.20	1,356,832.20	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,237,500.00	1,237,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel El Zarco No.125	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105386	21-04-2017	01-08-2017	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	969,096.23	969,096.23	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Iii No.229	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105396	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,018.45	1,344,018.45	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,353,825.00	1,353,825.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla I No.193	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105403	21-04-2017	01-08-2017	1,353,825.00	1,353,825.00	1,353,825.00	1,333,285.11	1,333,285.11	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,094,719.00	4,094,719.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Num 3 San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105414	21-04-2017	01-08-2017	4,094,719.00	4,094,719.00	4,094,719.00	3,974,862.92	3,974,862.92	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX16180101067109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,381,238.00	1,381,238.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Chimalhuacán No.107	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105381	22-03-2017	01-07-2017	1,381,238.00	1,381,238.00	1,381,238.00	1,346,741.56	1,346,741.56	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca No.236	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105390	21-04-2017	01-08-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	714,953.74	714,953.74	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,141,875.00	1,141,875.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan II No.188	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105393	21-04-2017	01-08-2017	1,141,875.00	1,141,875.00	1,141,875.00	754,699.53	754,699.53	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl II No.191	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105395	21-04-2017	01-08-2017	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,268,083.17	1,268,083.17	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,280,732.00	2,280,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa Escuela Preparatoria Oficial No. 261	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105410	21-04-2017	01-08-2017	2,280,732.00	2,280,732.00	2,280,732.00	2,189,313.89	2,189,313.89	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,178,100.00	1,178,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Ixtapan De La Sal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105411	21-04-2017	01-08-2017	1,178,100.00	1,178,100.00	1,178,100.00	1,135,960.88	1,135,960.88	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,923.00	1,130,923.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105412	21-04-2017	01-08-2017	1,130,923.00	1,130,923.00	1,130,923.00	1,074,894.61	1,074,894.61	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,063.00	815,063.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 José Ma, Velasco, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105418	21-04-2017	01-08-2017	815,063.00	815,063.00	815,063.00	349,855.28	349,855.28	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	315,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 04 Valle De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105432	21-04-2017	01-08-2017	315,000.00	315,000.00	315,000.00	276,580.12	276,580.12	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101067263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,258,003.00	5,258,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 67 Aculco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105443	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,487,472.03	4,487,472.03	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX16180101073828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,000.00	1,125,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec II No.222	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105384	13-06-2017	01-10-2017	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,124,999.48	1,124,999.48	Metros Cuadrados		1	0.00	Validado Sin avances observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX16180101067264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,258,003.00	5,258,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 68 Soyaniquilpan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105444	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,896,939.45	4,896,939.45	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX16180101067137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,077,112.00	1,077,112.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I No.190	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105394	21-04-2017	01-08-2017	1,077,112.00	1,077,112.00	1,077,112.00	872,888.44	872,888.44	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX16180101067157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,164,375.00	1,164,375.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105413	21-04-2017	01-08-2017	1,164,375.00	1,164,375.00	1,164,375.00	1,138,599.02	1,138,599.02	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX16180101067242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Tecámac	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105429	21-04-2017	01-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	824,943.67	824,943.67	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX16180101067252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,000.00	468,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 08 Atlacomulco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105436	21-04-2017	01-08-2017	468,000.00	468,000.00	468,000.00	423,329.64	423,329.64	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones	