



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX17170200880993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,943,810.00	1,943,810.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	08-06-2017		1,943,810.00	1,939,066.89	1,939,066.89	1,939,066.89	1,905,634.70	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX17180101067381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Agrícola De La Universidad Autónoma De Chapingo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109886	07-04-2018	01-07-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,499,993.70	1,499,993.70	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301394787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,124.11	671,124.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-5	01-10-2018	29-12-2018	671,124.11	671,124.11	671,124.11	665,778.54	665,778.54	Metros Cuadrados	100	99.20	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,474.17	87,474.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-93	01-10-2018	30-10-2018	87,474.17	87,474.17	87,474.17	87,445.48	87,445.48	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,850.96	220,850.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-37	15-01-2017	15-12-2017	220,850.96	220,850.96	220,850.96	216,483.96	216,483.96	Metros Cuadrados	100	98.02	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,575.81	434,575.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Rehabilitación y elevación de andadores y rampas, sustitución de drenaje pluvial con rejilla para alivio de encharcamientos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-29	14-09-2018	12-12-2018	434,575.81	434,575.81	434,575.81	379,576.14	379,576.14	Metros Cuadrados	100	87.34	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-9	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,749.63	468,749.63	Metros Cuadrados	100	94.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 3 San Felipe del Progreso, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-567	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	167,478.91	167,478.91	Metros Cuadrados	100	33.50	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Leona Vicario, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-809	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	265,102.62	265,102.62	Metros Cuadrados	100	53.02	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-810	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	267,114.21	267,114.21	Metros Cuadrados	100	53.42	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX190401686660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,236,076.80	4,236,076.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de edificios, construcción de muros de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-5	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	Metros Cuadrados	100	56.41	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,670,824.68	2,670,824.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de idiomas (25 usuarios), una biblioteca, un área administrativa, una cafetería, una bodega y suministro de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	Metros Cuadrados	100	80.13	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-16	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,328,487.85	1,328,487.85	Metros Cuadrados	100	91.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,000.00	1,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-18	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	Metros Cuadrados	100	72.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,467,921.76	1,467,921.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-20	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	Metros Cuadrados	100	99.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,304,652.02	5,304,652.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109629	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	Metros Cuadrados	100	98.34	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	1,625,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-489	15-01-2017	15-12-2017	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,557,879.43	1,557,879.43	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	666,003.42	666,003.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Benito Juárez, Sustitución de losa de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-491	15-01-2017	15-12-2017	666,003.42	666,003.42	666,003.42	626,367.21	626,367.21	Metros Cuadrados	100	94.05	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX17180101067324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial Núm. 263	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108831	17-11-2017	01-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX17180101073838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	461,484.00	461,484.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria No. 212	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108815	18-12-2017	01-04-2018	461,484.00	461,484.00	461,484.00	113,044.09	113,044.09	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX17180101073840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,120,425.41	4,111,149.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Pre. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108827	18-12-2017	01-04-2018	4,111,149.92	4,111,149.92	4,111,149.92	1,233,344.98	1,233,344.98	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	256,992.71	256,992.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, María Luisa Marina de Suárez, Terminación de mantenimiento de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-89	15-01-2017	15-12-2017	256,992.71	256,992.71	256,992.71	248,715.11	248,715.11	Metros Cuadrados	100	97.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Terminación de la construcción del centro de cómputo y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-8	15-01-2017	15-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,273,563.30	1,273,563.30	Metros Cuadrados	100	98.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-12	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	Metros Cuadrados	100	98.49	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-305	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	29.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	755,000.00	755,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-492	15-01-2017	15-12-2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	724,407.51	724,407.51	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ei, José María Pino Suárez, Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-566	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Leona Vicario, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-811	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	262,500.17	262,500.17	Metros Cuadrados	100	53.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX17180101067302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,489,401.00	1,489,401.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial N. 215	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108824	13-11-2017	01-04-2018	1,489,401.00	1,489,401.00	1,489,401.00	1,467,981.51	1,467,981.51	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX17180101067323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,781.00	784,781.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108830	17-11-2017	01-04-2018	784,781.00	784,781.00	784,781.00	235,434.30	235,434.30	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX17180101073843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Varios Planteles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108845	18-12-2017	01-04-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,407.43	164,407.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, Trabajos complementarios a la construcción y suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-92	01-10-2018	30-10-2018	164,407.43	164,407.43	164,407.43	164,029.35	164,029.35	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-17	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	Metros Cuadrados	100	71.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,844,879.98	3,844,879.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-185	27-06-2018	23-11-2018	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	1,107,325.43	1,107,325.43	Metros Cuadrados	100	29.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,505,000.00	16,505,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Unidad Académica Profesional Tianguistenco, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-187	15-01-2017	15-12-2017	16,505,000.00	16,505,000.00	16,505,000.00	15,096,790.53	15,096,790.53	Metros Cuadrados	100	91.47	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Guadalupe Victoria, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-306	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,575.75	422,575.75	Metros Cuadrados	100	94.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Marcos Achar Lobatón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-308	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.86	421,067.86	Metros Cuadrados	100	94.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX17180101073836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,390,000.00	9,386,919.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107554	18-12-2017	01-04-2018	9,386,919.49	9,386,919.49	9,386,919.49	2,816,075.85	2,816,075.85	Metros Cuadrados	1	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX180301395095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario 150, 4 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-88	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,741.66	1,996,741.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-4	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	Metros Cuadrados	100	55.12	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	MEX190401686670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	1,465,221.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-15	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	Metros Cuadrados	100	72.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401686864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000,000.00	40,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Escuela de Artes Escénicas, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-186	15-01-2017	15-12-2017	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	29,332,339.99	29,332,339.99	Metros Cuadrados	100	73.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX190401687145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-468	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,888.47	471,888.47	Metros Cuadrados	100	94.00	Validado avances	Sin observaciones