

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685986  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 62, 1 Aula provisional                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-24        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 573,577.90        | 573,577.90        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685988  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,407,277.84     | 3,407,277.84     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, EPO 282, Equipamiento de laboratorio de idiomas para 35 usuarios | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-26        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 3,407,277.84     | 3,407,277.84      | 3,407,277.84      | 2,809,014.75      | 2,809,014.75      | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685992  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-30        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,291,709.00      | 1,291,709.00      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686035  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,100,000.00     | 1,100,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y rehabilitación              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-017       | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 1,100,000.00     | 1,100,000.00      | 1,100,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686052  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,511,317.81     | 1,511,317.81     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de comedor    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-034       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,511,317.81     | 1,511,317.81      | 1,511,317.81      | 1,388,265.70      | 1,388,265.70      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686060  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,544,257.21     | 1,544,257.21     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Agustín Melgar, Construcción y equipamiento de comedor            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-042       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,544,257.21     | 1,544,257.21      | 1,544,257.21      | 1,420,314.57      | 1,420,314.57      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686065  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,033,738.65     | 1,033,738.65     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Club Rotario Tlalnepantla, Construcción y equipamiento de comedor   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-047       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,033,738.65     | 1,033,738.65      | 1,033,738.65      | 885,320.48        | 885,320.48        | Metros Cuadrados  | 100               | 86.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686094  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,803,972.93     | 1,803,972.93     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rey Izcoatl, Terminación de barda perimetral                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-076       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,803,972.93     | 1,803,972.93      | 1,803,972.93      | 1,769,016.74      | 1,769,016.74      | Metros Cuadrados  | 100               | 98.06             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686114  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 244,101.00       | 244,101.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Xico, Rehabilitación de barda perimetral                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-096       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 244,101.00       | 244,101.00        | 244,101.00        | 239,219.36        | 239,219.36        | Metros Cuadrados  | 100               | 98.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686126  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 478,397.42       | 478,397.42       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación en los edificios "A", "B"           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-108       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 478,397.42       | 478,397.42        | 478,397.42        | 435,972.98        | 435,972.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.13             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686129  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 222,408.32       | 222,408.32       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción de barda                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-111       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 222,408.32       | 222,408.32        | 222,408.32        | 219,099.38        | 219,099.38        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401686141  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 846,728.23       | 846,728.23       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Ignacio Ramírez, Sustitución de plaza cívica, barda perimetral y losa de un aula                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-123       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 846,728.23        | 846,728.23        | 846,728.23        | 812,926.88        | 812,926.88        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.01             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686147  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 414,601.16       | 414,601.16       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilización plantel | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-129       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 414,601.16        | 414,601.16        | 414,601.16        | 414,601.13        | 414,601.13        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686153  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 788,799.43       | 788,799.43       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitaci?n de cableado  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-135       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 788,799.43        | 788,799.43        | 788,799.43        | 783,554.37        | 783,554.37        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.34             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686171  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 72,166.77        | 72,166.77        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Emilio Portes Gil, Rehabilitaci?n   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-153       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 72,166.77         | 72,166.77         | 72,166.77         | 70,520.72         | 70,520.72         | Metros Cuadrados  | 100               | 98.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686175  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 236,974.71       | 236,974.71       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Prof. Carlos Hank Gonz?lez, Terminaci?n de construcci?n de techumbre                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-157       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 236,974.71        | 236,974.71        | 236,974.71        | 228,165.34        | 228,165.34        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.28             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686176  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 308,867.53       | 308,867.53       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Secundaria por Televisi?n No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminaci?n de construcci?n de techumbre           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-158       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 308,867.53        | 308,867.53        | 308,867.53        | 300,048.49        | 300,048.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 97.14             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686188  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 565,502.36       | 565,502.36       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Federico Garc?a Lorca, Rehabilitaci?n en los edificios A, B, C, D, E y F                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-170       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 565,502.36        | 565,502.36        | 565,502.36        | 525,121.00        | 525,121.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686196  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 903,215.48       | 903,215.48       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan Luis Vives, Terminaci?n de rehabilitaci?n de la escuela  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-178       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 903,215.48        | 903,215.48        | 903,215.48        | 902,500.00        | 902,500.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686208  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 60,915.00        | 60,915.00        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana In?s de la Cruz, Terminaci?n de rehabilitaci?n  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-190       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 60,915.00         | 60,915.00         | 60,915.00         | 60,259.24         | 60,259.24         | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686209  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 175,880.77       | 175,880.77       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-191       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 175,880.77        | 175,880.77        | 175,880.77        | 175,879.95        | 175,879.95        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686212  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,339,402.36     | 1,339,402.36     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ma. Trinidad R. de S?nchez Col?n, Rehabilitaci?n general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-194       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,339,402.36      | 1,339,402.36      | 1,339,402.36      | 1,338,041.44      | 1,338,041.44      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686214  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 109,606.06       | 109,606.06       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Mariano Azuela, Terminaci?n de techumbre                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-196       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 109,606.06       | 109,606.06        | 109,606.06        | 109,606.05        | 109,606.05        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686218  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 41,973.38        | 41,973.38        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Manuel Primo Archundia, Impermeabilizaci?n de biblioteca  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-200       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 41,973.38        | 41,973.38         | 41,973.38         | 41,135.44         | 41,135.44         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 98.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686222  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,994,283.96     | 1,994,283.96     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Adolfo L?pez Mateos, Rehabilitaci?n                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-204       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,994,283.96     | 1,994,283.96      | 1,994,283.96      | 1,989,885.12      | 1,989,885.12      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686225  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,159,344.02     | 1,159,344.02     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Gonz?lez de 2 aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-207       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,159,344.02     | 1,159,344.02      | 1,159,344.02      | 1,158,407.09      | 1,158,407.09      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686254  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Vicente Guerrero, Reconstrucci?n de barda perimetral         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-236       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 495,698.15        | 495,698.15        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.14             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687578  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 891,997.39       | 891,997.39       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Símbolos Patrios, Rehabilitación de aulas                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-003       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 891,997.39       | 891,997.39        | 891,997.39        | 852,015.00        | 852,015.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687582  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,589,193.90     | 1,589,193.90     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-007       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,589,193.90     | 1,589,193.90      | 1,589,193.90      | 1,524,807.95      | 1,524,807.95      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687594  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,962.56       | 299,962.56       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y obra exterior        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-019       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,962.56       | 299,962.56        | 299,962.56        | 280,311.57        | 280,311.57        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 93.45             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687598  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-023       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 770,000.00       | 770,000.00        | 770,000.00        | 739,199.83        | 739,199.83        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687608  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 802,083.33       | 802,083.33       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Guillermo Martínez D., Rehabilitación de aulas y sanitarios     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-033       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 802,083.33       | 802,083.33        | 802,083.33        | 769,999.38        | 769,999.38        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687619  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 468,750.00       | 468,750.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Gabriela Mistral , Rehabilitación del plantel y obra exterior        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-044       | 02-07-2018       | 29-09-2018       | 468,750.00       | 468,750.00        | 468,750.00        | 384,894.12        | 384,894.12        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 82.11             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687620  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,041,666.67     | 1,041,666.67     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Lázaro Cárdenas , Rehabilitación de aulas y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 045      | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,041,666.67     | 1,041,666.67      | 1,041,666.67      | 999,999.43        | 999,999.43        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687622  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 047      | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 250,564.95        | 250,564.95        | Metros Cuadrados  | 100               | 70.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687623  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,387,168.77     | 4,387,168.77     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Horacio Zúñiga , Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 048      | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 4,387,168.77     | 4,387,168.77      | 4,387,168.77      | 4,211,489.71      | 4,211,489.71      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687626  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Moisés Sáenz , Rehabilitación de aulas y barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 051      | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 770,185.40        | 770,185.40        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687630  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,515,461.33     | 1,515,461.33     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 055      | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,515,461.33     | 1,515,461.33      | 1,515,461.33      | 1,331,549.97      | 1,331,549.97      | Metros Cuadrados  | 100               | 88.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687634  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,045,823.67     | 1,045,823.67     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Frida Kahlo , Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 060      | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,045,823.67     | 1,045,823.67      | 1,045,823.67      | 985,970.96        | 985,970.96        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687639  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 499,999.80       | 499,999.80       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Heroínas Mexicanas , Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 065      | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 499,999.80       | 499,999.80        | 499,999.80        | 143,999.94        | 143,999.94        | Metros Cuadrados  | 100               | 40.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687641  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juana de Arco , Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 067      | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 770,000.00       | 770,000.00        | 770,000.00        | 221,760.00        | 221,760.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 40.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687648  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,753,973.53     | 1,753,973.53     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Luisa I. Campos De J. Cantú , Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 074      | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 1,753,973.53     | 1,753,973.53      | 1,753,973.53      | 1,683,814.59      | 1,683,814.59      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687652  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 550,000.00       | 550,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0345 Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas y barda perimetral                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 078      | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 550,000.00       | 550,000.00        | 550,000.00        | 513,590.52        | 513,590.52        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.38             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687657  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,678,511.70     | 4,678,511.70     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Normal N° 1 y Preparatoria Ofi. anexa a la Normal N°1 de Toluca , Rehabilitación del plantel      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018- 083      | 23-04-2018       | 19-09-2018       | 4,678,511.70     | 4,678,511.70      | 4,678,511.70      | 4,491,371.23      | 4,491,371.23      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687659  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-086       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687666  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y rehabilitación general                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-093       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 479,998.60        | 479,998.60        | Metros Cuadrados  | 100               | 80.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687667  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-094       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 575,999.99        | 575,999.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687671  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Estefanía Castañeda, Sustitución de un aula y rehabilitación                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-098       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 568,530.19        | 568,530.19        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687676  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Rulfo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-103       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 942,574.88        | 942,574.88        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.26             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687683  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 380,293.30       | 380,293.30       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Octavio Paz, Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-110       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 380,293.30       | 380,293.30        | 380,293.30        | 357,429.07        | 357,429.07        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687690  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 550,000.00       | 550,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alejandro Casona, Rehabilitación general del plantel                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-117       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 550,000.00       | 550,000.00        | 550,000.00        | 158,400.00        | 158,400.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687692  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,050,000.00     | 1,050,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-119       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,050,000.00     | 1,050,000.00      | 1,050,000.00      | 1,008,000.00      | 1,008,000.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687700  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-127       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 594,996.74        | 594,996.74        | Metros Cuadrados  | 100               | 79.33             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687713  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,840,000.00     | 2,840,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-140       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,840,000.00     | 2,840,000.00      | 2,840,000.00      | 2,718,747.52      | 2,718,747.52      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687757  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-185       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 444,357.42        | 444,357.42        | Metros Cuadrados  | 100               | 89.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687758  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-186       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 450,752.47        | 450,752.47        | Metros Cuadrados  | 100               | 90.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687764  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Diego Rivera, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-191       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 474,364.67        | 474,364.67        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687774  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 842,550.00       | 842,550.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de aulas y barda perimetral          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-201       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 842,550.00        | 842,550.00        | 842,550.00        | 806,808.49        | 806,808.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687776  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-203       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 468,566.15        | 468,566.15        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687786  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,964.10       | 299,964.10       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Concepción Arenal, Construcción de cerco perimetral                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-213       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 299,964.10        | 299,964.10        | 299,964.10        | 287,965.52        | 287,965.52        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687808  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-235       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 423,168.78        | 423,168.78        | Metros Cuadrados  | 100               | 85.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687816  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 950,000.00       | 950,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-243       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 950,000.00        | 950,000.00        | 950,000.00        | 273,600.00        | 273,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687819  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Libertadores de América, Sustitución de barda perimetral                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-246       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 850,000.00        | 850,000.00        | 850,000.00        | 801,222.74        | 801,222.74        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.26             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687821  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5,464,382.10     | 5,464,382.10     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-248       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 5,464,382.10      | 5,464,382.10      | 5,464,382.10      | 1,573,742.05      | 1,573,742.05      | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687829  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-256       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,347.49        | 472,347.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.47             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687842  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 882,052.69       | 882,052.69       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza , Rehabilitación                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-269       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 882,052.69        | 882,052.69        | 882,052.69        | 846,770.58        | 846,770.58        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687895  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-325       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 576,000.00        | 576,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789580  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0547 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-357       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 244,800.00        | 244,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789591  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 922,250.00       | 922,250.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 2 Ing. Guillermo González Camarena, Naucalpan, Sustitución de barda perimetral                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-368       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 922,250.00       | 922,250.00        | 922,250.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789601  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0927 Ing. Guillermo Fidel Velázquez, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-378       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 390,405.28        | 390,405.28        | Metros Cuadrados  | 100               | 39.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789602  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,720,000.00     | 3,720,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 231, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-379       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,720,000.00     | 3,720,000.00      | 3,720,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789603  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,445,494.44     | 1,445,494.44     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Angel del Campo, Rehabilitación general, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-380       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,445,494.44     | 1,445,494.44      | 1,445,494.44      | 596,579.66        | 596,579.66        | Metros Cuadrados  | 100               | 41.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789604  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,466,661.23     | 1,466,661.23     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Solidaridad 1990, Rehabilitación y sustitución de dos aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-381       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,466,661.23     | 1,466,661.23      | 1,466,661.23      | 422,398.43        | 422,398.43        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789616  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 720,000.00       | 720,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A"                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-393       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 720,000.00       | 720,000.00        | 720,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789626  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, María Curie, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-403       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789628  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-405       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789640  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0751 Benito Juárez, Rehabilitación general                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-417       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789650  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Presidente Benito Juárez, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-427       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789657  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,300,000.00     | 1,300,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0579 Xilonen, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-434       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,300,000.00     | 1,300,000.00      | 1,300,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789670  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,071,000.00     | 1,071,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-447       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,071,000.00     | 1,071,000.00      | 1,071,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789680  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 652,800.00       | 652,800.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alberto Durero, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-457       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 652,800.00       | 652,800.00        | 652,800.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789681  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 560,000.00       | 560,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0456 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-458       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 560,000.00       | 560,000.00        | 560,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789689  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-466       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789696  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-473       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789702  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-479       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789705  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estefanía Castañeda Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-482       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789708  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mariano Abasolo, Rehabilitación general                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-485       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 364,123.47        | 364,123.47        | Metros Cuadrados  | 100               | 73.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789710  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-487       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789714  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-491       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789716  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0368 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-493       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789718  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-495       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,799.99        | 172,799.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789729  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Esther Cano, Rehabilitación general                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-506       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789741  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Javier Cárdenas, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-518       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 357,225.70        | 357,225.70        | Metros Cuadrados  | 100               | 71.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789742  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Teodoro Schumacher Muñoz, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-519       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 287,097.49        | 287,097.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 57.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789744  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xinantecatli, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-521       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789752  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-529       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789756  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-533       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 256,192.07        | 256,192.07        | Metros Cuadrados  | 100               | 51.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789762  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Luis L. León, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-539       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789773  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Efraín Huerta, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-550       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789775  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José María González Arratia, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-552       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789797  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-574       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789809  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-586       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 731,390.20        | 731,390.20        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 73.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789823  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-600       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 412,800.00        | 412,800.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 83.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789833  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-610       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 360,000.00        | 360,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789842  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,510,000.00     | 3,510,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-619       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,510,000.00     | 3,510,000.00      | 3,510,000.00      | 1,008,855.42      | 1,008,855.42      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789845  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tíic, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-622       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00       | 650,000.00        | 650,000.00        | 187,200.00        | 187,200.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789854  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,060,000.00     | 1,060,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-631       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,060,000.00     | 1,060,000.00      | 1,060,000.00      | 869,049.27        | 869,049.27        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 82.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789855  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 325,000.00       | 325,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Anton Makarenko, Rehabilitación general    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-632       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 325,000.00       | 325,000.00        | 325,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789859  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5,655,000.00     | 5,655,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Gabino Vázquez, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-636       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 5,655,000.00     | 5,655,000.00      | 5,655,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO                  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789868  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,119,970.45     | 2,119,970.45     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-645 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,119,970.45      | 2,119,970.45      | 2,119,970.45      | 610,112.13        | 610,112.13        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789872  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Chimalpopoca, Ozumba, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-649 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789874  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-651 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 750,000.00        | 750,000.00        | 750,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789881  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 4 Chalco, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-658 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789896  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 357,125.62       | 357,125.62       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytem, CECYTEM Chicoloapan, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-673 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 357,125.62        | 357,125.62        | 357,125.62        | 102,852.18        | 102,852.18        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685970  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 123, Construcción y equipamiento de 1 aula                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-08-15-02-2018-15-01-2019  | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00        | 764,000.00        | 764,000.00        | 636,085.08        | 636,085.08        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685980  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,440,000.00     | 3,440,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-18-15-02-2018-15-01-2019  | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 3,440,000.00      | 3,440,000.00      | 3,440,000.00      | 3,403,976.00      | 3,403,976.00      | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685982  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,205,000.00     | 1,205,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-20-15-02-2018-15-01-2019  | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,147,754.01      | 1,147,754.01      | 1,147,754.01      | 964,055.51        | 964,055.51        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685991  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 90,050.00        | 90,050.00        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017) | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-29-15-02-2018-15-01-2019  | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 90,050.00         | 90,050.00         | 90,050.00         | 89,880.00         | 89,880.00         | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686025  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,242,573.48     | 3,242,573.48     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | UP, Celestin Freinet, Terminación de rehabilitación del plantel y mobiliario de LUM                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-09-07-2018-05-11-2018-007 | 09-07-2018       | 05-11-2018       | 3,242,573.48      | 3,242,573.48      | 3,242,573.48      | 3,142,609.14      | 3,142,609.14      | Metros Cuadrados  | 100               | 97.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686030  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-09-07-2018-05-11-2018-012 | 09-07-2018       | 05-11-2018       | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686046  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 308,520.00       | 308,520.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prof. Mariano Cuevas Izquierdo, Rehabilitación de instalación eléctrica  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-028       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 308,520.00       | 308,520.00        | 308,520.00        | 232,575.25        | 232,575.25        | Metros Cuadrados  | 100               | 75.38             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686059  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,570,670.41     | 1,570,670.41     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford 117, Construcción y equipamiento de comedor   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-041       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,570,670.41     | 1,570,670.41      | 1,570,670.41      | 1,450,098.63      | 1,450,098.63      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.32             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686069  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,544,345.78     | 1,544,345.78     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Valentín Gómez Farías, Construcción y equipamiento de comedor  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-051       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,544,345.78     | 1,544,345.78      | 1,544,345.78      | 1,410,521.46      | 1,410,521.46      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.33             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686078  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,076,732.82     | 7,076,732.82     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-060       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 7,076,732.82     | 7,076,732.82      | 7,076,732.82      | 6,585,643.52      | 6,585,643.52      | Metros Cuadrados  | 100               | 93.06             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686082  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,400,000.00     | 2,434,579.04     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Construcción de dos aulas y rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-064       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,434,579.04     | 2,434,579.04      | 2,434,579.04      | 2,250,244.31      | 2,250,244.31      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.43             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686084  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Arturo Montiel Rojas, Primer etapa de rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-066       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 499,999.34        | 499,999.34        | Metros Cuadrados  | 100               | 50.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686086  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,380,553.40     | 1,380,553.40     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Profra. Maricela Olivera Campiran, Construcción de barda perimetral, construcción de patio y rehabilitación de sanitarios | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-068       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,380,553.40     | 1,380,553.40      | 1,380,553.40      | 1,375,877.96      | 1,375,877.96      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686103  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,250,000.00     | 2,250,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plenum XXI, Construcción de 4 plataformas para aulas provisionales y rehabilitación de sanitarios                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-085       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,250,000.00     | 2,250,000.00      | 2,250,000.00      | 2,122,978.60      | 2,122,978.60      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.35             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686105  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic. No. 0764 José Vasconcelos, Mantenimiento, impermeabilización, pintura y pisos                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-087       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,500,000.00     | 1,500,000.00      | 1,500,000.00      | 1,485,906.40      | 1,485,906.40      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.06             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686123  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 47,087.14        | 47,087.14        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas (sin equipo)   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-105       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 47,087.14        | 47,087.14         | 47,087.14         | 45,398.10         | 45,398.10         | Metros Cuadrados  | 100               | 96.41             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686131  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400,005.70       | 400,005.70       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, No. 0039 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización de edificios                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-113       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 400,005.70       | 400,005.70        | 400,005.70        | 398,043.59        | 398,043.59        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686148  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 448,929.60       | 448,929.60       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Nahui Ollin, Terminación de rehabilitación general del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-130       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 448,929.60       | 448,929.60        | 448,929.60        | 448,929.58        | 448,929.58        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686149  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 265,026.78       | 265,026.78       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Terminación de rehabilitación del interior del edificio B             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-131       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 265,026.78       | 265,026.78        | 265,026.78        | 259,694.43        | 259,694.43        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 98.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686151  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 275,546.39       | 275,546.39       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Jos? Ma. Morelos y Pav?n, Rehabilitaci?n y elevaci?n de pisos y rejillas                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-133       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 275,546.39       | 275,546.39        | 275,546.39        | 274,705.56        | 274,705.56        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686156  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,037,086.85     | 7,037,086.85     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Ni?os H?roes, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-138       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 7,037,086.85     | 7,037,086.85      | 7,037,086.85      | 7,036,935.54      | 7,036,935.54      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686162  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,172,895.15     | 4,172,895.15     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminaci?n de construcci?n de la secundaria   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-144       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,172,895.15     | 4,172,895.15      | 4,172,895.15      | 4,171,458.78      | 4,171,458.78      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686163  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 804,651.79       | 804,651.79       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitaci?n del Plantel                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-145       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 804,651.79       | 804,651.79        | 804,651.79        | 775,550.75        | 775,550.75        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.38             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686168  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 297,039.43       | 297,039.43       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Telesecundaria Lic. ?lvoro G?lvez y Fuentes, Rehabilitaci?n  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-150       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 297,039.43       | 297,039.43        | 297,039.43        | 294,192.23        | 294,192.23        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.04             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686178  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 49,121.74        | 49,121.74        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Prof. Luis Camarena Gonz?lez, Terminaci?n de arreglo de pisos                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-160       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 49,121.74        | 49,121.74         | 49,121.74         | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686186  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,393,387.00     | 1,393,387.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria Mois?s Sa?nz, Rehabilitaci?n en los edificios C, D y F                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-168       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,393,387.00     | 1,393,387.00      | 1,393,387.00      | 1,381,226.95      | 1,381,226.95      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.13             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686199  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 20,432.67        | 20,432.67        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Isidro Fabela, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-181       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 20,432.67        | 20,432.67         | 20,432.67         | 18,559.73         | 18,559.73         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 91.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO  | OBSERVACIONES          |                   |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO  | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686206  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 415,000.00       | 415,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Escutia, Terminaci?n de impermeabilizaci?n  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-188       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 415,000.00        | 415,000.00        | 415,000.00        | 413,841.46        | 413,841.46        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686223  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,881,633.58     | 2,881,633.58     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mois?s Saenz Garza, Sustituci?n de 4 aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-205       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 2,881,633.58      | 2,881,633.58      | 2,881,633.58      | 2,880,696.65      | 2,880,696.65      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686226  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,224,882.03     | 1,224,882.03     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Benito Juárez, Construcci?n y equipamiento de 3 aulas (6x5.30mts)                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-208       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,224,882.03      | 1,224,882.03      | 1,224,882.03      | 1,112,490.57      | 1,112,490.57      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 91.00  | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686237  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-219       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 480,000.00        | 480,000.00        | 480,000.00        | 476,850.22        | 476,850.22        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.34  | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686242  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 52,921.89        | 52,921.89        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Axayacatl, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-224       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 52,921.89         | 52,921.89         | 52,921.89         | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00   | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686243  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 28,516.86        | 28,516.86        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Hermenegildo Galeana, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-225       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 28,516.86         | 28,516.86         | 28,516.86         | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00   | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686251  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,036,863.56     | 4,036,863.56     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Sustituci?n de 2 aulas, laboratorio y taller de carpinter?a | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-233       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,036,863.56      | 4,036,863.56      | 4,036,863.56      | 4,035,926.62      | 4,035,926.62      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686255  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 840,000.00       | 840,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Caputzihil, Sustituci?n de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-237       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 840,000.00        | 840,000.00        | 840,000.00        | 795,488.91        | 795,488.91        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00  | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686256  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alberto Durero, Sustituci?n de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-238       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 650,000.00        | 650,000.00        | 650,000.00        | 518,761.73        | 518,761.73        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 80.00  | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686265  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,200,000.00     | 2,200,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0209 Emiliano Zapata, Terminaci?n de la rehabilitaci?n general del plantel               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-247       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 2,200,000.00      | 2,200,000.00      | 2,200,000.00      | 2,155,128.09      | 2,155,128.09      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 98.00  | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687599  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Nicolás Romero, Rehabilitaci?n de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-024       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 770,000.00        | 770,000.00        | 770,000.00        | 739,199.95        | 739,199.95        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00  | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687603  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 943,069.16       | 943,069.16       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0329 Pablo Galeana, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-028       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 943,069.16       | 943,069.16        | 943,069.16        | 898,986.99        | 898,986.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687605  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, José Vasconcelos, Rehabilitación de dos aulas y sustitución de barda perimetral        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-030       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.98        | 479,999.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687606  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-031       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.99        | 479,999.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687607  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 648,771.92       | 648,771.92       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Plutarco Albarrán, Sustitución de barda perimetral                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-032       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 648,771.92       | 648,771.92        | 648,771.92        | 622,821.01        | 622,821.01        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687610  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,429.22       | 299,429.22       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosa Agassi, Rehabilitación de aula y barda perimetral                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-035       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,429.22       | 299,429.22        | 299,429.22        | 279,799.56        | 279,799.56        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.44             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687616  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,071,963.73     | 1,071,963.73     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-041       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,071,963.73     | 1,071,963.73      | 1,071,963.73      | 1,029,085.17      | 1,029,085.17      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687631  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,584,655.19     | 1,584,655.19     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estado de México, Rehabilitación de aulas y barda perimetral                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-056       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,584,655.19     | 1,584,655.19      | 1,584,655.19      | 1,417,074.91      | 1,417,074.91      | Metros Cuadrados  | 100               | 89.42             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687644  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 520,833.34       | 520,833.34       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-070       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 520,833.34       | 520,833.34        | 520,833.34        | 499,999.99        | 499,999.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687650  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ovidio Decroly, Rehabilitación de edificios y barda perimetral                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-076       | 02-07-2018       | 30-08-2018       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 287,669.33        | 287,669.33        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687665  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofvt No 0464 Pedro Ascencio de Alquisiras, Sustitución de un aula y rehabilitación     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-092       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 575,389.20        | 575,389.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687668  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general del plantel                               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-095       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 576,000.00        | 576,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401687675  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250,000.00       | 250,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-102       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 250,000.00       | 250,000.00        | 250,000.00        | 163,655.88        | 163,655.88        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 65.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687678  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-105       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 650,000.00       | 650,000.00        | 650,000.00        | 623,999.83        | 623,999.83        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687681  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 399,984.42       | 399,984.42       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-108       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 399,984.42       | 399,984.42        | 399,984.42        | 383,985.03        | 383,985.03        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687694  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de un aula y obra exterior                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-121       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 805,329.34        | 805,329.34        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687698  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-125       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 215,998.58        | 215,998.58        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687711  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,866,099.67     | 7,866,099.67     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 8 aulas y módulo de escaleras                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-138       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 7,866,099.67     | 7,866,099.67      | 7,866,099.67      | 7,507,731.96      | 7,507,731.96      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.44             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687712  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,934,015.37     | 1,934,015.37     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0678 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Construcción de 4 aulas y escaleras        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-139       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,934,015.37     | 1,934,015.37      | 1,934,015.37      | 1,825,136.66      | 1,825,136.66      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 94.37             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687717  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,050,000.00     | 1,050,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-144       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,050,000.00     | 1,050,000.00      | 1,050,000.00      | 504,000.00        | 504,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687723  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,720,000.00     | 2,720,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-150       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,720,000.00     | 2,720,000.00      | 2,720,000.00      | 2,494,699.36      | 2,494,699.36      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 92.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687728  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vidal Alcocer, Barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-156       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 480,000.00       | 480,000.00        | 480,000.00        | 138,240.00        | 138,240.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687732  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-160       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,347.11        | 472,347.11        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 94.47             | Validado avances       | Sin observaciones |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687737  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-165       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687739  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-167       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 568,246.45        | 568,246.45        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687746  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-174       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,347.51        | 472,347.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.47             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687750  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-178       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 474,839.09        | 474,839.09        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687755  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-183       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 439,847.52        | 439,847.52        | Metros Cuadrados  | 100               | 88.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687756  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-184       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 454,893.51        | 454,893.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687768  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Revolución, Construcción de un aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-195       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.98        | 479,999.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687779  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 841,982.18       | 841,982.18       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-206       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 841,982.18        | 841,982.18        | 841,982.18        | 800,650.39        | 800,650.39        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687809  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-236       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.99        | 479,999.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687814  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-241       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 959,997.72        | 959,997.72        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687820  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-247       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 460,772.40        | 460,772.40        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687824  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,400,000.00     | 2,400,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0516 México, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-251       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,400,000.00     | 2,400,000.00      | 2,400,000.00      | 689,400.00        | 689,400.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687826  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0696 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-253       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 476,768.18        | 476,768.18        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.35             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687837  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Anexo a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación de aulas y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-264       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 719,996.47        | 719,996.47        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687849  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Ma. Velasco aulas y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-276       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 770,000.00       | 770,000.00        | 770,000.00        | 727,294.48        | 727,294.48        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.45             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687872  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,267,500.00     | 1,267,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Consuelo Tapia, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-301       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,267,500.00     | 1,267,500.00      | 1,267,500.00      | 1,216,800.00      | 1,216,800.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687915  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,433,600.00     | 2,433,600.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Normal de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-344       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,433,600.00     | 2,433,600.00      | 2,433,600.00      | 2,304,000.00      | 2,304,000.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789606  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 577,000.00       | 577,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-383       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 577,000.00       | 577,000.00        | 577,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789610  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,760,000.00     | 1,760,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-387       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,760,000.00     | 1,760,000.00      | 1,760,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789613  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 800,000.00       | 800,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Luis Mora, Construcción de sanitarios y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-390       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 800,000.00       | 800,000.00        | 800,000.00        | 230,400.00        | 230,400.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789618  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Salvador Novo, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-395       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789622  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-399       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789629  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-406       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789630  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-407       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789634  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofvt No 0527 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-411       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789635  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-412       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789645  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación general                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-422       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 900,000.00        | 900,000.00        | 900,000.00        | 259,200.00        | 259,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789662  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-439       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00        | 650,000.00        | 650,000.00        | 522,355.27        | 522,355.27        | Metros Cuadrados  | 100               | 80.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789672  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,429,700.00     | 1,429,700.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-449       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,429,700.00      | 1,429,700.00      | 1,429,700.00      | 1,297,003.87      | 1,297,003.87      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789677  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 816,000.00       | 816,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-454       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 816,000.00        | 816,000.00        | 816,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789687  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofvt No 0431 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-464       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789688  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Guillermo Servin Menez, Rehabilitación general      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-465       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789704  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-481       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789709  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-486       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789717  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-494       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789721  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-498       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 383,992.09        | 383,992.09        | Metros Cuadrados  | 100               | 77.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789732  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-509       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789734  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-511       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789739  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0163 Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-516       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789740  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-517       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 329,599.41        | 329,599.41        | Metros Cuadrados  | 100               | 66.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789747  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-524       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 434,620.84        | 434,620.84        | Metros Cuadrados  | 100               | 87.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789767  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-544       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789772  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc. Ofic No 0440 Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-549       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789784  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general                               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-561       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789802  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-579       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789806  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,950,000.00     | 1,950,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-583       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,950,000.00     | 1,950,000.00      | 1,950,000.00      | 561,555.75        | 561,555.75        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789808  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,657,500.00     | 1,657,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Hogar Campesino, Rehabilitación general                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-585       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,657,500.00     | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 980,940.37        | 980,940.37        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 59.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789820  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Enrique Jacob Gutiérrez, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-597       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789824  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Mariano Arista, Rehabilitación general                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-601       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789832  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-609       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789844  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 585,000.00       | 585,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PrimB, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-621       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 585,000.00       | 585,000.00        | 585,000.00        | 280,800.00        | 280,800.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789861  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 640,000.00       | 640,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-638       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 640,000.00       | 640,000.00        | 640,000.00        | 307,200.00        | 307,200.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789876  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 637,500.00       | 637,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-653       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 637,500.00       | 637,500.00        | 637,500.00        | 183,600.00        | 183,600.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO                  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789902  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 16,467,700.00    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-679 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 16,467,700.00    | 16,467,700.00     | 16,467,700.00     | 8,163,272.44      | 8,163,272.44      | Metros Cuadrados  | 100               | 50.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685964  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-02                        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,307,124.13      | 1,307,124.13      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685969  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 331, Construcción y equipamiento de 1 aula                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-07                        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00       | 764,000.00        | 764,000.00        | 636,380.18        | 636,380.18        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685978  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 2 Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 1 aula                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-16                        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00       | 764,000.00        | 764,000.00        | 647,253.19        | 647,253.19        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685981  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,056,000.00     | 3,113,245.99     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción y equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-19                        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 3,113,245.99     | 3,113,245.99      | 3,113,245.99      | 3,113,245.99      | 3,113,245.99      | Metros Cuadrados  | 6                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685987  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 355,000.00       | 355,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 204, 150 butacas universitarias así como 5 proyectores digitales       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-25                        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 355,000.00       | 355,000.00        | 355,000.00        | 244,087.48        | 244,087.48        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685989  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,700,000.00     | 1,700,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobaem, COBAEM Plantel 62, Construcción de plaza cívica, estacionamiento de profesores y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-27                        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,700,000.00     | 1,700,000.00      | 1,700,000.00      | 1,685,723.34      | 1,685,723.34      | Metros Cuadrados  | 3                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686026  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 610,000.00       | 610,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lorenzo Filho, Terminación de rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-008                       | 20-06-2018       | 17-09-2018       | 610,000.00       | 610,000.00        | 610,000.00        | 558,646.20        | 558,646.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686028  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 981,092.74       | 981,092.74       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-010                       | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 981,092.74       | 981,092.74        | 981,092.74        | 981,091.67        | 981,091.67        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686039  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 84,548.78        | 84,548.78        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuela Medina, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-021                       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 84,548.78        | 84,548.78         | 84,548.78         | 83,875.98         | 83,875.98         | Metros Cuadrados  | 100               | 99.20             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686042  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 589 Julio César López, Sustitución de 1 aula   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-024                       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 825,202.60        | 825,202.60        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401686047  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,827,135.55     | 1,827,135.55     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios, aulas y sustitución de malla perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-029       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,827,135.55      | 1,827,135.55      | 1,827,135.55      | 1,145,266.89      | 1,145,266.89      | Metros Cuadrados  | 100               | 63.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686053  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,471,520.97     | 1,471,520.97     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de comedor   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-035       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,471,520.97      | 1,471,520.97      | 1,471,520.97      | 1,291,163.23      | 1,291,163.23      | Metros Cuadrados  | 100               | 88.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686054  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,498,746.89     | 1,498,746.89     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de comedor  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-036       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,498,746.89      | 1,498,746.89      | 1,498,746.89      | 1,389,270.88      | 1,389,270.88      | Metros Cuadrados  | 100               | 93.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686061  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,570,670.41     | 1,570,670.41     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-043       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,570,670.41      | 1,570,670.41      | 1,570,670.41      | 1,427,080.72      | 1,427,080.72      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686106  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,332,000.00     | 1,332,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 1014 José María de Heredia y Heredia, Construcción y equipamiento de 1 aula regional y plaza cívica                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-088       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,332,000.00      | 1,332,000.00      | 1,332,000.00      | 1,228,357.23      | 1,228,357.23      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.22             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686107  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalación de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-089       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 850,000.00        | 850,000.00        | 850,000.00        | 846,668.70        | 846,668.70        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686127  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Meztlí, Demolición de edificio de autoconstrucción, plaza cívica y módulo sanitario, biblioteca  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-109       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 275,094.21        | 275,094.21        | Metros Cuadrados  | 100               | 46.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686135  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 773,998.82       | 773,998.82       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan Escutia, Construcción de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-117       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 773,998.82        | 773,998.82        | 773,998.82        | 772,251.73        | 772,251.73        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686136  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,857.45       | 863,857.45       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento de biblioteca   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-118       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 863,857.45        | 863,857.45        | 863,857.45        | 862,480.65        | 862,480.65        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686139  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,493,779.63     | 1,493,779.63     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.L.C. No 0056 José Antonio Torres, Terminación de la construcción de techumbre, reforzamiento de barda y rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-121       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,493,779.63      | 1,493,779.63      | 1,493,779.63      | 1,493,133.78      | 1,493,133.78      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686157  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,755,831.85     | 6,755,831.85     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Melchor Muzquiz, Sustituci?n de 2 edificios U-2C de 09 EE   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-139       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 6,755,831.85     | 6,755,831.85      | 6,755,831.85      | 6,686,422.99      | 6,686,422.99      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686160  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,038,825.58     | 1,038,825.58     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Emiliano Zapata, Sustituci?n de aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-142       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,038,825.58     | 1,038,825.58      | 1,038,825.58      | 1,027,630.07      | 1,027,630.07      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686164  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 285,000.00       | 285,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminaci?n de construcci?n de techumbre   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-146       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 285,000.00       | 285,000.00        | 285,000.00        | 284,825.07        | 284,825.07        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686166  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 874,276.04       | 874,276.04       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Heriberto Enr?quez, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-148       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 874,276.04       | 874,276.04        | 874,276.04        | 873,621.00        | 873,621.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686190  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 734,408.06       | 734,408.06       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Juan Fern?ndez Albarr?n, Rehabilitaci?n de pintura en fachadas e interior y rehabilitaci?n de servicios sanitarios | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-172       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 734,408.06       | 734,408.06        | 734,408.06        | 696,684.81        | 696,684.81        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686198  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 50,113.83        | 50,113.83        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-180       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 50,113.83        | 50,113.83         | 50,113.83         | 45,763.74         | 45,763.74         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 91.32             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686201  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 44,882.81        | 44,882.81        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminaci?n de rehabilitaci?n de sanitarios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-183       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 44,882.81        | 44,882.81         | 44,882.81         | 44,882.67         | 44,882.67         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686213  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 670,885.00       | 670,885.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Pedro Moreno, Sustituci?n de aula tipo regional  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-195       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 670,885.00       | 670,885.00        | 670,885.00        | 667,805.92        | 667,805.92        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686232  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,043,344.84     | 1,043,344.84     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-214       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,043,344.84     | 1,043,344.84      | 1,043,344.84      | 1,011,274.44      | 1,011,274.44      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 97.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686248  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 126,579.20       | 126,579.20       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0293 Jos? Clemente Orozco, Sustituci?n de laboratorio de usos m?ltiples  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-230       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 126,579.20       | 126,579.20        | 126,579.20        | 114,597.10        | 114,597.10        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 91.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686258  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 992,268.04       | 992,268.04       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de sustituci?n de 8 aulas U-2C, m?dulo de escaleras y obra exterior                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-240       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 992,268.04       | 992,268.04        | 992,268.04        | 940,711.11        | 940,711.11        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00             | Validado avances       | Sin observaciones |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686260  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 827,000.00       | 827,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-242       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 827,000.00       | 827,000.00        | 827,000.00        | 264,756.37        | 264,756.37        | Metros Cuadrados  | 100               | 32.01             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687591  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 385,832.30       | 385,832.30       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de barda perimetral y cancha                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-016       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 385,832.30       | 385,832.30        | 385,832.30        | 166,429.51        | 166,429.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 43.14             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687602  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,149,291.54     | 1,149,291.54     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 15 de Septiembre, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-027       | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 1,149,291.54     | 1,149,291.54      | 1,149,291.54      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687621  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-046       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687632  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,399,746.48     | 1,399,746.48     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-058       | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 1,399,746.48     | 1,399,746.48      | 1,399,746.48      | 1,340,844.33      | 1,340,844.33      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687633  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 865,682.99       | 865,682.99       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lev Vygotsky, Rehabilitación y barda   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-059       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 865,682.99       | 865,682.99        | 865,682.99        | 808,392.97        | 808,392.97        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.38             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687649  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 941,931.96       | 941,931.96       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra Y Libertad, Rehabilitación de aulas y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-075       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 941,931.96       | 941,931.96        | 941,931.96        | 904,254.66        | 904,254.66        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687653  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, México 68, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-079       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687658  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Extra, Escuela de Bellas Artes 2, Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-084       | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 2,100,000.00     | 2,100,000.00      | 2,100,000.00      | 604,800.00        | 604,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687664  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofvt No 0292 Primero de Mayo, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-091       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 575,999.97        | 575,999.97        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687670  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofvt No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-097       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 548,428.24        | 548,428.24        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.40             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687672  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-099       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 491,816.27        | 491,816.27        | Metros Cuadrados  | 100               | 82.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687679  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0266 18 de Marzo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-106       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 900,000.00        | 900,000.00        | 900,000.00        | 863,964.27        | 863,964.27        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687701  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcōyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-128       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 457,373.50        | 457,373.50        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687720  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-147       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,000,000.00      | 2,000,000.00      | 2,000,000.00      | 1,888,454.13      | 1,888,454.13      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687721  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,800,000.00     | 1,800,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0108 Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-148       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,800,000.00      | 1,800,000.00      | 1,800,000.00      | 1,718,329.65      | 1,718,329.65      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.46             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687726  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 704,000.00       | 704,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José María García Conde, Sustitución de barda perimetral                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-154       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 704,000.00        | 704,000.00        | 704,000.00        | 202,682.16        | 202,682.16        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687742  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-170       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,347.51        | 472,347.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.47             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687745  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-173       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 460,734.57        | 460,734.57        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687773  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 565,427.08       | 565,427.08       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-200       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 565,427.08        | 565,427.08        | 565,427.08        | 162,843.00        | 162,843.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687783  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-210       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 452,267.67        | 452,267.67        | Metros Cuadrados  | 100               | 90.45             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687784  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 759,843.75       | 759,843.75       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0441 Profr. Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación de aulas                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-211       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 759,843.75        | 759,843.75        | 759,843.75        | 714,153.05        | 714,153.05        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                              | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION             |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687785  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Antonio del Valle Arizpe, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-212       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.64        | 479,999.64        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687791  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,099,999.83     | 1,099,999.83     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-218       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,099,999.83     | 1,099,999.83      | 1,099,999.83      | 1,055,999.81      | 1,055,999.81      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687794  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,099,999.80     | 1,099,999.80     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. José Guadalupe Zuno, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-221       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,099,999.80     | 1,099,999.80      | 1,099,999.80      | 934,892.01        | 934,892.01        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 85.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687796  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 897,608.59       | 897,608.59       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-223       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 897,608.59       | 897,608.59        | 897,608.59        | 861,703.94        | 861,703.94        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687798  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,064,293.57     | 1,064,293.57     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constituyentes 1857 1917, Rehabilitación del plantel, barda perimetral                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-225       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,064,293.57     | 1,064,293.57      | 1,064,293.57      | 1,021,721.11      | 1,021,721.11      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687806  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Eufemio Jaime, Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-233       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 959,999.87        | 959,999.87        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687807  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. León Guzmán, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-234       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 712,581.22        | 712,581.22        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.01             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687822  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8,707,200.00     | 8,707,200.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-249       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 8,707,200.00     | 8,707,200.00      | 8,707,200.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687825  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,020,000.00     | 1,020,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0520 José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-252       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,020,000.00     | 1,020,000.00      | 1,020,000.00      | 965,378.58        | 965,378.58        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687832  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,045,393.09     | 1,045,393.09     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-259       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,045,393.09     | 1,045,393.09      | 1,045,393.09      | 995,919.94        | 995,919.94        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.27             | Validado Sin avances observaciones |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687838  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,840,091.49     | 2,840,091.49     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección, sanitarios y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-265       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,840,091.49     | 2,840,091.49      | 2,840,091.49      | 2,676,593.49      | 2,676,593.49      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 94.00             | Validado Sin avances observaciones |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687850  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,671,011.76     | 4,671,011.76     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Andrés Quintana Roo , Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-277       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 4,671,011.76      | 4,671,011.76      | 4,671,011.76      | 4,226,063.81      | 4,226,063.81      | Metros Cuadrados  | 100               | 90.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687866  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,087,500.00     | 3,087,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-295       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 3,087,500.00      | 3,087,500.00      | 3,087,500.00      | 2,963,999.99      | 2,963,999.99      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687916  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 190,844.66       | 190,844.66       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ej, Citlalmina, Rehabilitación general del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-346       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 190,844.66        | 190,844.66        | 190,844.66        | 54,963.26         | 54,963.26         | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789581  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 827,000.00       | 827,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sabina Berman, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-358       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 827,000.00        | 827,000.00        | 827,000.00        | 238,176.00        | 238,176.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789586  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0419 Anton Makarenko, Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E"         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-363       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789596  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 840,000.00       | 840,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución del edificio "B" y barda perimetral                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-373       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 840,000.00        | 840,000.00        | 840,000.00        | 241,920.00        | 241,920.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789619  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0613 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-396       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789644  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-421       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00        | 650,000.00        | 650,000.00        | 312,000.00        | 312,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789647  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 430,000.00       | 430,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0490 Ateneo de la Juventud, Rehabilitación general                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-424       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 430,000.00        | 430,000.00        | 430,000.00        | 206,399.99        | 206,399.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789651  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-428       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00        | 650,000.00        | 650,000.00        | 187,200.00        | 187,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789664  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,966,512.60     | 7,966,512.60     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-441       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 7,966,512.60      | 7,966,512.60      | 7,966,512.60      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO                                       | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789666  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,092,500.00     | 2,092,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-443       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,092,500.00      | 2,092,500.00      | 2,092,500.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789667  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,436,500.00     | 1,436,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Ofic No 0866 Jaime Torres Bodet, general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-444       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,436,500.00      | 1,436,500.00      | 1,436,500.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789669  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,556,350.00     | 1,556,350.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-446       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,556,350.00      | 1,556,350.00      | 1,556,350.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789686  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400,000.00       | 400,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jacinto López Moreno, Rehabilitación general       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-463       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789693  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-470       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789699  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-476       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789706  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-483       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,451.48        | 479,451.48        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789728  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco J. Mujica, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-505       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789733  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guillermo Prieto, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-510       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789735  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-512       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789736  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-513       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789758  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prof. Carlos Hank González, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-535       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789766  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-543       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789770  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Emiliano Zapata, Rehabilitación general                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-547       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789771  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0293 José Clemente Orozco, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-548       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,500,000.00     | 3,500,000.00      | 3,500,000.00      | 1,679,344.31      | 1,679,344.31      | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789778  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-555       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789780  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-557       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789785  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-562       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789798  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-575       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 216,000.00        | 216,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789816  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,020,000.00     | 1,020,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Caputzihil, Rehabilitación general                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-593       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,020,000.00     | 1,020,000.00      | 1,020,000.00      | 912,417.53        | 912,417.53        | Metros Cuadrados  | 100               | 89.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789836  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,300,000.00     | 2,300,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-613       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,300,000.00     | 2,300,000.00      | 2,300,000.00      | 1,902,238.93      | 1,902,238.93      | Metros Cuadrados  | 100               | 83.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789848  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 506,350.00       | 506,350.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Acamapichtli, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-625       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 506,350.00       | 506,350.00        | 506,350.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO             | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO   | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789857  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,316,250.00     | 1,316,250.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 1,316,250.00     | 1,316,250.00      | 1,316,250.00      | 379,080.00        | 379,080.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789862  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 445,923.02       | 445,923.02       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Agustín Yáñez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 445,923.02       | 445,923.02        | 445,923.02        | 214,043.05        | 214,043.05        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789863  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,949,905.59     | 1,949,905.59     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 1,949,905.59     | 1,949,905.59      | 1,949,905.59      | 560,584.67        | 560,584.67        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789879  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 637,500.00       | 637,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, Rehabilitación general                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 637,500.00       | 637,500.00        | 637,500.00        | 306,000.00        | 306,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789884  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400,000.00       | 400,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 400,000.00       | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789889  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,950,000.00     | 1,950,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 1,950,000.00     | 1,950,000.00      | 1,950,000.00      | 935,142.20        | 935,142.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789890  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,275,000.00     | 2,275,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 2,275,000.00     | 2,275,000.00      | 2,275,000.00      | 1,091,047.31      | 1,091,047.31      | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX200301789906  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,610,453.50     | 6,610,453.50     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018 | 08-07-2019       | 6,610,453.50     | 6,610,453.50      | 6,610,453.50      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX190401685974  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-12         | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00        | 764,000.00        | 764,000.00        | 652,269.03        | 652,269.03        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686021  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segq, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermeabilización | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-08-08-2018 | 05-12-2018       | 1,500,000.00     | 1,500,000.00      | 1,500,000.00      | 1,382,305.00      | 1,382,305.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.15             | Validado avances  | Sin observaciones |                        |
| 2020             | 4                | MEX190401686031  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,004,337.39     | 4,004,337.39     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-11-07-2018 | 07-12-2018       | 4,004,337.39     | 4,004,337.39      | 4,004,337.39      | 4,000,661.67      | 4,000,661.67      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones |                        |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686038  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 84,548.78        | 84,548.78        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-020       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 84,548.78        | 84,548.78         | 84,548.78         | 83,875.98         | 83,875.98         | Metros Cuadrados  | 100               | 99.20             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686041  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 800,000.00       | 800,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, No. 1006 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación y barda                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-023       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 800,000.00       | 800,000.00        | 800,000.00        | 793,934.76        | 793,934.76        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.24             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686056  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,539,279.30     | 1,539,279.30     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-038       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,539,279.30     | 1,539,279.30      | 1,539,279.30      | 1,364,792.76      | 1,364,792.76      | Metros Cuadrados  | 100               | 89.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686066  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,537,123.51     | 1,537,123.51     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-048       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,537,123.51     | 1,537,123.51      | 1,537,123.51      | 1,415,988.79      | 1,415,988.79      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.12             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686070  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,395,675.49     | 1,395,675.49     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de comedor             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-052       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,395,675.49     | 1,395,675.49      | 1,395,675.49      | 1,269,549.56      | 1,269,549.56      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686077  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-059       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 299,627.96        | 299,627.96        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686101  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,664,000.00     | 1,664,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-083       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,664,000.00     | 1,664,000.00      | 1,664,000.00      | 1,503,514.96      | 1,503,514.96      | Metros Cuadrados  | 100               | 90.36             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686108  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,563,000.00     | 1,563,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Epa, Salvador Allende, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-090       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,563,000.00     | 1,563,000.00      | 1,563,000.00      | 1,499,527.55      | 1,499,527.55      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686115  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 47,725,870.00    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-097       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 29,188,841.15    | 29,188,841.15     | 29,188,841.15     | 21,394,291.50     | 21,394,291.50     | Metros Cuadrados  | 100               | 73.30             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686116  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 583,243.75       | 583,243.75       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-098       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 583,243.75       | 583,243.75        | 583,243.75        | 583,090.96        | 583,090.96        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686118  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-100       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 498,165.75        | 498,165.75        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686120  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250,996.22       | 250,996.22       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-102       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 250,996.22       | 250,996.22        | 250,996.22        | 250,097.91        | 250,097.91        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686121  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 190,778.69       | 190,778.69       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 3 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación y elevación de andadores, rampas, construcción de   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-103       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 190,778.69       | 190,778.69        | 190,778.69        | 189,835.77        | 189,835.77        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686122  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 113,832.09       | 113,832.09       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-104       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 113,832.09       | 113,832.09        | 113,832.09        | 112,843.28        | 112,843.28        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 99.13             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686142  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,873,486.52     | 1,873,486.52     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-124       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,873,486.52     | 1,873,486.52      | 1,873,486.52      | 1,832,054.04      | 1,832,054.04      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 98.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686145  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 154,948.68       | 154,948.68       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Terminación de rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-127       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 154,948.68       | 154,948.68        | 154,948.68        | 146,885.64        | 146,885.64        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686165  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 70,685.94        | 70,685.94        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Terminación de construcción de 8 aulas, servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de edificios existentes | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-147       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 70,685.94        | 70,685.94         | 70,685.94         | 70,685.93         | 70,685.93         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686167  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,818,456.14     | 1,818,456.14     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jardín de Niños Profra. Evangelina Ozuna Pérez, Terminación de rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-149       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,818,456.14     | 1,818,456.14      | 1,818,456.14      | 1,818,019.37      | 1,818,019.37      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686184  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 55,495.30        | 55,495.30        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Secundaria por Televisión Luis Donald Colosio, Terminación de construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-166       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 55,495.30        | 55,495.30         | 55,495.30         | 50,685.62         | 50,685.62         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 91.33             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686185  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcción de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-167       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 3,980,000.00      | 3,980,000.00      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686189  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 195,767.41       | 195,767.41       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Secundaria Oficial No 0189 Jaime Nuno, Sustitución de 5 espacios aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-171       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 195,767.41       | 195,767.41        | 195,767.41        | 183,304.95        | 183,304.95        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 94.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401686197  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 193,520.13       | 193,520.13       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-179       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 193,520.13        | 193,520.13        | 193,520.13        | 192,399.57        | 192,399.57        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.42             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686215  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 220,226.91       | 220,226.91       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segq, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminaci?n de la construcci?n de la barda perimetral, construcci?n de techumbre de la plaza c?vica | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-197       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 220,226.91        | 220,226.91        | 220,226.91        | 125,545.40        | 125,545.40        | Metros Cuadrados  | 100               | 57.01             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686219  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Segunda etapa de la rehabilitaci?n de aula de c?mputo, barda perimetral y port?n    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-201       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 997,729.27        | 997,729.27        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686227  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,014,200.67     | 1,014,200.67     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-209       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,014,200.67      | 1,014,200.67      | 1,014,200.67      | 936,828.64        | 936,828.64        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.37             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686233  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 35,976.80        | 35,976.80        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-215       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 35,976.80         | 35,976.80         | 35,976.80         | 35,976.79         | 35,976.79         | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686236  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Aquiles Serd?n, Construcci?n de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-218       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 480,000.00        | 480,000.00        | 480,000.00        | 476,372.91        | 476,372.91        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.24             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686240  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 44,394.31        | 268,765.19       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosaura Zapata Cano, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-222       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 268,765.19        | 268,765.19        | 268,765.19        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686245  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 94,439.34        | 94,439.34        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Chalchitlicue ( Diosa del Agua ), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-227       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 94,439.34         | 94,439.34         | 94,439.34         | 93,299.08         | 93,299.08         | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686252  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustituci?n de 8 aulas U-2C  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-234       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 3,971,682.63      | 3,971,682.63      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.29             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687576  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,956.01       | 299,956.01       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitaci?n general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-001       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,956.01        | 299,956.01        | 299,956.01        | 286,385.75        | 286,385.75        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.48             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687579  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 840,000.00       | 840,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Rosario Padilla Martínez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-004       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 840,000.00       | 840,000.00        | 840,000.00        | 795,803.24        | 795,803.24        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687581  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación de taller, área administrativa, aulas y pasillos, plaza cívica y andadores. | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-006       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 839,226.45        | 839,226.45        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.25             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687588  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 992,091.11       | 992,091.11       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-013       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 992,091.11       | 992,091.11        | 992,091.11        | 947,340.86        | 947,340.86        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687627  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 966,134.99       | 966,134.99       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-052       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 966,134.99       | 966,134.99        | 966,134.99        | 927,379.17        | 927,379.17        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687628  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 644,909.65       | 644,909.65       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Procopio Tello, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-053       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 644,909.65       | 644,909.65        | 644,909.65        | 619,113.26        | 619,113.26        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687637  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,131,013.65     | 1,131,013.65     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula de usos múltiples y obra exterior                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-063       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,131,013.65     | 1,131,013.65      | 1,131,013.65      | 1,079,352.14      | 1,079,352.14      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687642  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,976.52       | 299,976.52       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Tv Sec N° 623 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y obra exterior                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-068       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,976.52       | 299,976.52        | 299,976.52        | 287,974.82        | 287,974.82        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687651  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-077       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 480,000.01        | 480,000.01        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687661  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford No 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de un aula y obra exterior                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-088       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 670,458.79        | 670,458.79        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687673  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-100       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 447,291.23        | 447,291.23        | Metros Cuadrados  | 100               | 75.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687674  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-101       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 425,614.58        | 425,614.58        | Metros Cuadrados  | 100               | 71.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687682  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-109       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687687  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 420,000.00       | 420,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-114       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 420,000.00       | 420,000.00        | 420,000.00        | 403,200.00        | 403,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687695  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-122       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 815,999.99        | 815,999.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687696  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 654,500.00       | 654,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-123       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 654,500.00       | 654,500.00        | 654,500.00        | 188,496.00        | 188,496.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687703  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-130       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 956,258.91        | 956,258.91        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687704  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,950,000.00     | 1,950,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-131       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,950,000.00     | 1,950,000.00      | 1,950,000.00      | 1,847,750.69      | 1,847,750.69      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687718  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 702,950.00       | 702,950.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 2 de Octubre, Obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-145       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 702,950.00       | 702,950.00        | 702,950.00        | 659,758.59        | 659,758.59        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687722  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,880,000.00     | 2,880,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de edificios y barda perimetral                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-149       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,880,000.00     | 2,880,000.00      | 2,880,000.00      | 2,738,763.43      | 2,738,763.43      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.10             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687724  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,020,000.00     | 1,020,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Urbano Fonseca, Sustitución de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-151       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,020,000.00     | 1,020,000.00      | 1,020,000.00      | 489,599.99        | 489,599.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687725  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-153       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 462,477.71        | 462,477.71        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687729  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400,000.00       | 400,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Benito Juárez, Rehabilitación general y barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-157       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 400,000.00       | 400,000.00        | 400,000.00        | 380,178.55        | 380,178.55        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.04             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687730  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 978,701.31       | 978,701.31       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-158       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 978,701.31       | 978,701.31        | 978,701.31        | 928,269.89        | 928,269.89        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687734  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-162       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 660,742.86        | 660,742.86        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.39             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687738  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-166       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 568,250.33        | 568,250.33        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687743  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de sanitarios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-171       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 453,043.17        | 453,043.17        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687744  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B"   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-172       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 467,118.86        | 467,118.86        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.42             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687751  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Revolución Mexicana, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-179       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687769  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,543,277.41     | 1,543,277.41     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jaime Nunó, Sustitución de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-196       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,543,277.41     | 1,543,277.41      | 1,543,277.41      | 1,481,546.31      | 1,481,546.31      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687781  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150,000.00       | 150,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-208       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 150,000.00       | 150,000.00        | 150,000.00        | 136,347.51        | 136,347.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687788  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,169,276.81     | 2,169,276.81     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-215       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,169,276.81     | 2,169,276.81      | 2,169,276.81      | 2,082,505.72      | 2,082,505.72      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687801  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,381,392.33     | 1,381,392.33     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xicoténcatl, Rehabilitación y barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-228       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,381,392.33     | 1,381,392.33      | 1,381,392.33      | 1,290,658.12      | 1,290,658.12      | Metros Cuadrados  | 100               | 93.43             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687817  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 840,000.00       | 840,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-244       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 840,000.00       | 840,000.00        | 840,000.00        | 631,082.02        | 631,082.02        | Metros Cuadrados  | 100               | 75.13             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401687831  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,021,354.17     | 1,021,354.17     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-258       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,021,354.17     | 1,021,354.17      | 1,021,354.17      | 941,277.94        | 941,277.94        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 92.16             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687847  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,999.38       | 899,999.38       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-274       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,999.38       | 899,999.38        | 899,999.38        | 862,087.58        | 862,087.58        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687848  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,141,171.61     | 1,141,171.61     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón , Sustitución de dirección y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-275       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,141,171.61     | 1,141,171.61      | 1,141,171.61      | 1,095,524.74      | 1,095,524.74      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687852  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,999.72       | 899,999.72       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Eva Sámano de L. Mateos , Rehabilitación general y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-281       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,999.72       | 899,999.72        | 899,999.72        | 863,997.84        | 863,997.84        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687868  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,625,000.00     | 1,625,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Francisco Villa, Rehabilitación general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-297       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,625,000.00     | 1,625,000.00      | 1,625,000.00      | 1,546,053.20      | 1,546,053.20      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789571  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-348       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,500,000.00     | 1,500,000.00      | 1,500,000.00      | 1,324,799.96      | 1,324,799.96      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 88.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789575  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 833,000.00       | 833,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-352       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 833,000.00       | 833,000.00        | 833,000.00        | 582,199.76        | 582,199.76        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 70.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789584  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-361       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 216,000.00        | 216,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789587  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Marianne Frostig, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-364       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 244,800.00        | 244,800.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789588  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00       | 960,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C"           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-365       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 960,000.00       | 960,000.00        | 960,000.00        | 276,480.00        | 276,480.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789599  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,657,500.00     | 1,657,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas y sanitarios                               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-376       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,657,500.00     | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 477,360.00        | 477,360.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789627  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-404       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789631  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-408       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789632  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I. No 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-409       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789654  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,925,000.00     | 2,925,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ciencia y Trabajo, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-431       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,925,000.00     | 2,925,000.00      | 2,925,000.00      | 842,054.64        | 842,054.64        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789665  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,795,152.11     | 3,795,152.11     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-442       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,795,152.11     | 3,795,152.11      | 3,795,152.11      | 2,049,247.54      | 2,049,247.54      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 54.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789682  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 560,000.00       | 560,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, México Prehispánico, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-459       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 560,000.00       | 560,000.00        | 560,000.00        | 268,800.00        | 268,800.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789698  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-475       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789701  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-478       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789722  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-499       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789737  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-514       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789743  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-520       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789746  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-523       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789749  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0523 Rodolfo Neri Vela, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-526       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789753  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-530       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789777  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Amalia Caballero de Castillo Ledon, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-554       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789795  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes, de Castillo Ledon, Rehabilitación general    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-572       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 432,000.00        | 432,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789800  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,521,523.97     | 6,521,523.97     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0062 Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-577       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 6,521,523.97     | 6,521,523.97      | 6,521,523.97      | 1,877,758.83      | 1,877,758.83      | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789807  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-584       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00       | 650,000.00        | 650,000.00        | 187,200.00        | 187,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789810  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,625,000.00     | 1,625,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Revolución, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-587       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,625,000.00     | 1,625,000.00      | 1,625,000.00      | 943,091.90        | 943,091.90        | Metros Cuadrados  | 100               | 58.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789821  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-598       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789825  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-602       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789827  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0243 Benito Juárez, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-604       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789831  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Margarita Lecomte, Rehabilitación general                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-608       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789840  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación general                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-617       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789841  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Of. No 680 Juana de Asbaje, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-618       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 432,000.00        | 432,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789849  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,378,206.56     | 2,378,206.56     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-626       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,378,206.56     | 2,378,206.56      | 2,378,206.56      | 682,822.13        | 682,822.13        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789853  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 722,500.00       | 722,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-630       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 722,500.00       | 722,500.00        | 722,500.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789860  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-637       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789871  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-648       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789875  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 637,500.00       | 637,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 2 Bicentenario Huehuetoca, Rehabilitación general      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-652       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 637,500.00       | 637,500.00        | 637,500.00        | 183,600.00        | 183,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789878  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 637,500.00       | 637,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 252, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-655       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 637,500.00       | 637,500.00        | 637,500.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789898  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,444,652.42     | 1,444,652.42     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria 310, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-675       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,444,652.42     | 1,444,652.42      | 1,444,652.42      | 416,059.90        | 416,059.90        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789905  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ej, Benito Juárez, Rehabilitación general                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-682       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685963  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción y equipamiento de 1 aula | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-01        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00       | 764,000.00        | 764,000.00        | 645,846.39        | 645,846.39        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685965  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,056,000.00     | 3,056,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, Construcción y equipamiento de 4 aulas                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-03        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 3,056,000.00     | 3,056,000.00      | 3,056,000.00      | 2,617,277.58      | 2,617,277.58      | Metros Cuadrados  | 4                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685971  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 2 Otzolotepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-09        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,289,839.68      | 1,289,839.68      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685983  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 664,000.00       | 664,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Equipamiento de laboratorio de usos múltiples                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-21        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 664,000.00       | 664,000.00        | 664,000.00        | 545,988.70        | 545,988.70        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685985  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,200,000.00     | 1,200,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 7, 2 Aulas provisionales  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-23        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,200,000.00     | 1,200,000.00      | 1,200,000.00      | 1,176,000.43      | 1,176,000.43      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685990  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,309,942.16     | 1,309,942.16     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-28        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,309,942.16     | 1,309,942.16      | 1,309,942.16      | 1,127,579.76      | 1,127,579.76      | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686022  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-004       | 20-06-2018       | 17-09-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 570,461.34        | 570,461.34        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.08             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686034  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,569,397.66     | 2,569,397.66     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-016       | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 2,569,397.66     | 2,569,397.66      | 2,569,397.66      | 2,559,069.91      | 2,559,069.91      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686050  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,170,088.34     | 1,170,088.34     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-032       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,170,088.34     | 1,170,088.34      | 1,170,088.34      | 1,041,185.75      | 1,041,185.75      | Metros Cuadrados  | 100               | 89.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686072  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,947,150.00     | 1,947,150.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-054       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,489,150.00     | 1,489,150.00      | 1,489,150.00      | 1,348,663.44      | 1,348,663.44      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686075  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-057       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 497,035.44        | 497,035.44        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.41             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401686080  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,900,634.16     | 1,900,634.16     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y áreas exteriores            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-062       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,900,634.16      | 1,900,634.16      | 1,900,634.16      | 1,884,928.90      | 1,884,928.90      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.17             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686088  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,231,976.00     | 1,231,976.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-070       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,231,976.00      | 1,231,976.00      | 1,231,976.00      | 1,221,432.54      | 1,221,432.54      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.14             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686099  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,740,000.00     | 1,740,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-081       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,740,000.00      | 1,740,000.00      | 1,740,000.00      | 1,616,632.22      | 1,616,632.22      | Metros Cuadrados  | 100               | 93.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686110  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,563,000.00     | 1,563,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-092       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,563,000.00      | 1,563,000.00      | 1,563,000.00      | 1,426,853.43      | 1,426,853.43      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.29             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686111  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 150,000.00       | 150,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-093       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 150,000.00        | 150,000.00        | 150,000.00        | 45,000.00         | 45,000.00         | Metros Cuadrados  | 100               | 30.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686125  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 382,133.89       | 382,133.89       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Terminación de rehabilitación del plantel | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-107       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 382,133.89        | 382,133.89        | 382,133.89        | 382,109.45        | 382,109.45        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686128  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 164,612.89       | 164,612.89       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM 89 Gaby Brimmer, Rehabilitación del plantel                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-110       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 164,612.89        | 164,612.89        | 164,612.89        | 153,679.98        | 153,679.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.36             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686134  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,286,426.79     | 2,286,426.79     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-116       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 473,241.61        | 473,241.61        | 473,241.61        | 263,185.67        | 263,185.67        | Metros Cuadrados  | 100               | 56.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686137  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 370,589.32       | 370,589.32       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Angel del Campo, Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-119       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 370,589.32        | 370,589.32        | 370,589.32        | 359,110.48        | 359,110.48        | Metros Cuadrados  | 100               | 97.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686143  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,476,123.12     | 2,476,123.12     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segq, No. 1045 Rey Icoatl, Terminación de Barda perimetral                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-125       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,476,123.12      | 2,476,123.12      | 2,476,123.12      | 2,446,266.13      | 2,446,266.13      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO  | OBSERVACIONES          |                   |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO  | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686152  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,782,090.56     | 7,782,090.56     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-134       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 7,782,090.56      | 7,782,090.56      | 7,782,090.56      | 7,781,993.36      | 7,781,993.36      |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686161  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,509,427.79     | 1,509,427.79     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Benito Juárez, Terminaci?n de rehabilitaci?n y techumbre  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-143       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,509,427.79      | 1,509,427.79      | 1,509,427.79      | 1,503,728.00      | 1,503,728.00      |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686191  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15,251.40        | 15,251.40        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Jos? María Velasco, Terminaci?n de reparaci?n de pisos y sustituci?n parcial de plaza c?vica y reparaci?n de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-173       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 15,251.40         | 15,251.40         | 15,251.40         | 0.00              | 0.00              |                   |                   | 100               | 0.00   | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686207  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 163,200.74       | 163,200.74       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminaci?n de impermeabilizaci?n  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-189       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 163,200.74        | 163,200.74        | 163,200.74        | 162,111.81        | 162,111.81        |                   |                   | 100               | 99.33  | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686216  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 923,349.39       | 923,349.39       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Juan Escutia, Construcci?n de techumbre  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-198       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 923,349.39        | 923,349.39        | 923,349.39        | 921,798.09        | 921,798.09        |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686221  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,145,162.92     | 2,145,162.92     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitaci?n   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-203       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 2,145,162.92      | 2,145,162.92      | 2,145,162.92      | 2,144,203.07      | 2,144,203.07      |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686224  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,678,527.21     | 2,678,527.21     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Xochiquetzal, Sustituci?n de 3 aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-206       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 2,678,527.21      | 2,678,527.21      | 2,678,527.21      | 2,667,710.44      | 2,667,710.44      |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686246  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,025,100.36     | 3,025,100.36     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Eduardo Zarza, Construcci?n de techumbre, rehabilitaci?n de sanitarios y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-228       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 3,025,100.36      | 3,025,100.36      | 3,025,100.36      | 3,024,111.85      | 3,024,111.85      |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686247  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,551,784.84     | 4,551,784.84     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-229       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,551,784.84      | 4,551,784.84      | 4,551,784.84      | 4,549,477.28      | 4,549,477.28      |                   |                   | 100               | 100.00 | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX190401686249  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 115,952.02       | 115,952.02       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-231       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 115,952.02       | 115,952.02        | 115,952.02        | 113,821.74        | 113,821.74        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 98.16             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686253  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Agust?n Melgar, Reconstrucci?n de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-235       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 727,165.81        | 727,165.81        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 97.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401686264  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 192,905.65       | 192,905.65       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-246       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 192,905.65       | 192,905.65        | 192,905.65        | 192,721.41        | 192,721.41        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687583  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,563,249.50     | 1,563,249.50     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de barda perimetral                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-008       | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 1,563,249.50     | 1,563,249.50      | 1,563,249.50      | 1,357,012.56      | 1,357,012.56      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687584  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-009       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 770,000.00       | 770,000.00        | 770,000.00        | 732,602.86        | 732,602.86        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 95.14             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687585  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,041,666.67     | 1,041,666.67     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0071 Horacio Zúñiga, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-010       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,041,666.67     | 1,041,666.67      | 1,041,666.67      | 999,997.26        | 999,997.26        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687593  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,998.14       | 299,998.14       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan Escutia, Rehabilitación de aula y barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-018       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,998.14       | 299,998.14        | 299,998.14        | 280,345.70        | 280,345.70        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 93.45             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687596  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,530,000.00     | 1,530,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-021       | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 1,530,000.00     | 1,530,000.00      | 1,530,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687613  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-038       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 960,000.00        | 960,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687615  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 444,863.19       | 444,863.19       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Adolfo López Mateos , Rehabilitación de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-040       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 444,863.19       | 444,863.19        | 444,863.19        | 427,067.94        | 427,067.94        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 96.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX190401687625  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 325,208.68       | 325,208.68       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-050       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 325,208.68       | 325,208.68        | 325,208.68        | 312,185.18        | 312,185.18        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 100.00            | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687638  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,465.05       | 899,465.05       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tranquilino Salgado Santander, Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-064       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 899,465.05        | 899,465.05        | 899,465.05        | 820,455.50        | 820,455.50        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.22             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687680  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 807,500.00       | 807,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar 21 de Marzo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-107       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 807,500.00        | 807,500.00        | 807,500.00        | 232,560.00        | 232,560.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687684  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 588,530.92       | 588,530.92       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-111       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 588,530.92        | 588,530.92        | 588,530.92        | 169,496.90        | 169,496.90        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687691  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lauro Aguirre, general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-118       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 900,000.00        | 900,000.00        | 900,000.00        | 855,620.51        | 855,620.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.07             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687714  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,065,900.00     | 1,065,900.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-141       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,065,900.00      | 1,065,900.00      | 1,065,900.00      | 925,896.85        | 925,896.85        | Metros Cuadrados  | 100               | 87.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687740  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 19 de Septiembre, Reconstrucción de un aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-168       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 496,852.77        | 496,852.77        | Metros Cuadrados  | 100               | 83.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687747  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y obra exterior                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-175       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687749  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Las Américas, Rehabilitación barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-177       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 476,667.18        | 476,667.18        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.33             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687760  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación del plantel                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-188       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687761  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-189       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,997.61        | 479,997.61        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687772  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 961,276.04       | 961,276.04       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-199       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 961,276.04        | 961,276.04        | 961,276.04        | 911,070.81        | 911,070.81        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687780  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,200,000.00     | 1,200,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xicotencatl, Sustitución de tres aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-207       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,200,000.00     | 1,200,000.00      | 1,200,000.00      | 1,152,000.00      | 1,152,000.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687787  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Enriqueta Flores, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-214       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,838.66        | 240,838.66        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.17             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687792  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,814.49       | 899,814.49       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-219       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,814.49       | 899,814.49        | 899,814.49        | 785,331.05        | 785,331.05        | Metros Cuadrados  | 100               | 87.28             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687805  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 999,999.89       | 999,999.89       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-232       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 999,999.89       | 999,999.89        | 999,999.89        | 947,515.21        | 947,515.21        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687812  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 15,000,000.00    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Alfredo V. Bonfil, Sustitución de aulas y barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-239       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 15,000,000.00    | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     | 14,396,265.73     | 14,396,265.73     | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687813  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 15,000,000.00    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, José Joaquín Fernández de Lizardi, Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios. | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-240       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 15,000,000.00    | 15,000,000.00     | 15,000,000.00     | 14,400,000.00     | 14,400,000.00     | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687823  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,418,462.80     | 1,418,462.80     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 5 de Febrero, Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-250       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,418,462.80     | 1,418,462.80      | 1,418,462.80      | 408,031.16        | 408,031.16        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687836  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas est. regional   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-263       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687845  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Unión y Progreso, Rehabilitación de edificios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-272       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 259,200.00        | 259,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687854  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 402,423.63       | 402,423.63       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-283       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 402,423.63       | 402,423.63        | 402,423.63        | 386,093.47        | 386,093.47        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687859  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 705,500.00       | 705,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de un aula y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-288       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 705,500.00       | 705,500.00        | 705,500.00        | 621,162.44        | 621,162.44        | Metros Cuadrados  | 100               | 88.05             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789583  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Angel María Garibay, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-360       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 416,831.61        | 416,831.61        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 69.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789595  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-372       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,500,000.00     | 3,500,000.00      | 3,500,000.00      | 1,001,893.59      | 1,001,893.59      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789598  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,200,000.00     | 2,200,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jardín de Niños Chapultepec, Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-375       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,200,000.00     | 2,200,000.00      | 2,200,000.00      | 633,285.64        | 633,285.64        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789620  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-397       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789637  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-414       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789642  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-419       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 86,400.00         | 86,400.00         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789643  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-420       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00       | 650,000.00        | 650,000.00        | 187,200.00        | 187,200.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789646  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 800,000.00       | 800,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-423       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 800,000.00       | 800,000.00        | 800,000.00        | 230,400.00        | 230,400.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789652  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,657,500.00     | 1,657,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-429       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,657,500.00     | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 477,360.00        | 477,360.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789655  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-432       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 817,735.82        | 817,735.82        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 82.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789658  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,307,500.00     | 3,307,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-435       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,307,500.00     | 3,307,500.00      | 3,307,500.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789663  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 722,500.00       | 722,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-440       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 722,500.00       | 722,500.00        | 722,500.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789673  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,057,000.00     | 2,057,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0369 Cuauhtémoc, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-450       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,057,000.00     | 2,057,000.00      | 2,057,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789674  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,016,000.00     | 1,016,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 1122 Elsa Córdova, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-451       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,016,000.00     | 1,016,000.00      | 1,016,000.00      | 555,109.18        | 555,109.18        | Metros Cuadrados  | 100               | 55.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789678  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 680,000.00       | 680,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 1017 Siervo de la Nación, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-455       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 680,000.00       | 680,000.00        | 680,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789684  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 1044 Independencia, Rehabilitación general       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-461       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 480,000.00       | 480,000.00        | 480,000.00        | 138,240.00        | 138,240.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789695  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plan de Ayala, Rehabilitación general                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-472       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789697  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-474       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789700  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-477       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,799.99        | 172,799.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789703  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Mexica Nehuayotzin, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-480       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789707  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-484       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789713  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rey Izcoátl, Rehabilitación general                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-490       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789730  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juan B. Garza, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-507       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789754  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Anáhuac, Rehabilitación general                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-531       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789768  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Francisco Javier Mina, Rehabilitación general      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-545       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789769  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-546       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789774  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-551       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789776  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jaime Nuno, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-553       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789779  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-556       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789781  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-558       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789783  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Himno Nacional, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-560       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789788  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-565       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789789  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-566       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789792  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0497 Carlos Gómez Hernández, Rehabilitación general     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-569       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789796  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Esfuerzo Unido, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-573       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 770,000.00        | 770,000.00        | 770,000.00        | 369,600.00        | 369,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789803  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 350,000.00       | 350,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Antonio Alzate, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-580       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 350,000.00        | 350,000.00        | 350,000.00        | 268,798.38        | 268,798.38        | Metros Cuadrados  | 100               | 77.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789819  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Maestro Ignacio Ramírez, Rehabilitación general                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-596       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789852  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 773,936.80       | 773,936.80       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-629       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 773,936.80        | 773,936.80        | 773,936.80        | 222,893.80        | 222,893.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789858  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,112,500.00     | 2,112,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-635       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,112,500.00      | 2,112,500.00      | 2,112,500.00      | 607,967.14        | 607,967.14        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789866  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,400,000.00     | 3,400,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-643       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,400,000.00      | 3,400,000.00      | 3,400,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789867  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 260,000.00       | 260,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-644       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 260,000.00        | 260,000.00        | 260,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789880  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400,000.00       | 400,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, Rehabilitación general       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-657       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789888  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,224,000.00     | 1,224,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-665       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,224,000.00      | 1,224,000.00      | 1,224,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789891  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,664,987.60     | 4,664,987.60     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Num. 1 Chicoloapan, Rehabilitación general                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-668       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 4,664,987.60      | 4,664,987.60      | 4,664,987.60      | 2,170,399.80      | 2,170,399.80      | Metros Cuadrados  | 100               | 47.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO                  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789893  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-670 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789894  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-671 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789903  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Extra, Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-680 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 473,809.44        | 473,809.44        | Metros Cuadrados  | 100               | 79.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789904  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ej, San Rafael, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-681 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686019  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic. No. 0907 Leyes de Reforma, 1 Aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-20-06-2018-001            | 20-06-2018       | 17-09-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 569,690.53        | 569,690.53        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686032  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-11-07-2018-014            | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686033  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,484,996.23     | 1,530,660.23     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas con equipamiento y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-11-07-2018-015            | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 1,530,660.23     | 1,530,660.23      | 1,530,660.23      | 1,511,611.70      | 1,511,611.70      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686045  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Simón Bolívar y mobiliario de 20 mesabancos binarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-20-06-2018-027            | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 889,317.42        | 889,317.42        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686063  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,441,720.89     | 1,441,720.89     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-20-06-2018-045            | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,441,720.89     | 1,441,720.89      | 1,441,720.89      | 1,277,518.37      | 1,277,518.37      | Metros Cuadrados  | 100               | 89.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686071  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,066,519.00     | 3,066,519.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas y un módulo de escaleras   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-20-06-2018-053            | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,825,447.00     | 2,825,447.00      | 2,825,447.00      | 2,823,472.65      | 2,823,472.65      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686102  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic. No. 0474 Leona Vicario, Construcción de barda y rehabilitación de sanitarios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-20-06-2018-084            | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 698,237.61        | 698,237.61        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686117  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford No. 76 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de aula de medios, biblioteca y bodega                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-099       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686133  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,222,609.60     | 2,222,609.60     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación, construcción de comedor y reforzamiento de barda perimetral                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-115       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,222,609.60     | 2,222,609.60      | 2,222,609.60      | 2,160,717.02      | 2,160,717.02      | Metros Cuadrados  | 100               | 97.22             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686155  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,309,196.88     | 1,309,196.88     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de un comedor para 90 personas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-137       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,309,196.88     | 1,309,196.88      | 1,309,196.88      | 1,308,330.05      | 1,308,330.05      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686172  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,884,005.87     | 1,884,005.87     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Epa, Educaci?n para los Adultos Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitaci?n de aulas, construcci?n de barda perimetral y techumbre | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-154       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,884,005.87     | 1,884,005.87      | 1,884,005.87      | 1,875,955.09      | 1,875,955.09      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686173  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminaci?n de rehabilitaci?n  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-155       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 791,322.42        | 791,322.42        | Metros Cuadrados  | 100               | 79.10             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686174  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 203,617.78       | 203,617.78       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-156       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 203,617.78       | 203,617.78        | 203,617.78        | 196,194.21        | 196,194.21        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.35             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686200  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 54,200.18        | 54,200.18        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Jaime Torres Bodet, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-182       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 54,200.18        | 54,200.18         | 54,200.18         | 51,265.38         | 51,265.38         | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686202  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 252,070.61       | 252,070.61       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de impermeabilizaci?n   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-184       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 252,070.61       | 252,070.61        | 252,070.61        | 250,852.61        | 250,852.61        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686210  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 465,627.70       | 465,627.70       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-192       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 465,627.70       | 465,627.70        | 465,627.70        | 465,627.21        | 465,627.21        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686211  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 598,260.99       | 598,260.99       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-193       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 598,260.99       | 598,260.99        | 598,260.99        | 598,259.87        | 598,259.87        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401686230  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Secundaria No. 191 Octavio Paz, Sustituci?n de barda  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-212       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 491,470.35        | 491,470.35        | Metros Cuadrados  | 100               | 98.29             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686231  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,043,344.84     | 1,043,344.84     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Secundaria No. 859 Sor Juana In? de la Cruz, Sustituci?n de barda                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-213       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,043,344.84      | 1,043,344.84      | 1,043,344.84      | 1,012,043.22      | 1,012,043.22      | Metros Cuadrados  | 100               | 97.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686244  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 92,048.85        | 92,048.85        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-226       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 92,048.85         | 92,048.85         | 92,048.85         | 82,721.99         | 82,721.99         | Metros Cuadrados  | 100               | 90.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686262  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 458,000.00       | 458,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Francisco Montes de Oca, Construcci?n de m?dulo sanitario U1C                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-244       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 458,000.00        | 458,000.00        | 458,000.00        | 457,179.42        | 457,179.42        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686268  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 773,720.00       | 773,720.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, No. 0247 Plan de Ayala, Sustituci?n de aulas (primera etapa)                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-250       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 773,720.00        | 773,720.00        | 773,720.00        | 772,537.28        | 772,537.28        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686272  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 465,011.83       | 465,011.83       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, A?o de la Patria, Terminaci?n de la sustituci?n de 3 aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-254       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 465,011.83        | 465,011.83        | 465,011.83        | 464,991.44        | 464,991.44        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687577  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,202,783.69     | 2,202,783.69     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-002       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 2,202,783.69      | 2,202,783.69      | 2,202,783.69      | 2,090,512.61      | 2,090,512.61      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687609  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,429.22       | 299,429.22       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aula y barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-034       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,429.22        | 299,429.22        | 299,429.22        | 279,799.55        | 279,799.55        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.44             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687617  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 761,706.35       | 761,706.35       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-042       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 761,706.35        | 761,706.35        | 761,706.35        | 731,199.81        | 731,199.81        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687618  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 333,325.94       | 333,325.94       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-043       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 333,325.94        | 333,325.94        | 333,325.94        | 319,991.91        | 319,991.91        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687629  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,938,403.60     | 1,938,403.60     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Sec Of. N?252 Juan Ignacio Ramírez, Rehabilitación de aulas                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-054       | 23-04-2018       | 20-08-2018       | 1,938,403.60      | 1,938,403.60      | 1,938,403.60      | 1,032,898.20      | 1,032,898.20      | Metros Cuadrados  | 100               | 53.29             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687635  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Andrés Quintana Roo , Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-061       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 643,836.45        | 643,836.45        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687654  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,499,455.75     | 6,499,455.75     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-080       | 28-05-2018       | 24-10-2018       | 6,499,455.75     | 6,499,455.75      | 6,499,455.75      | 6,235,322.45      | 6,235,322.45      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687662  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Himno Nacional, Rehabilitación del plantel y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-089       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 667,437.34        | 667,437.34        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.35             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687677  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 765,000.00       | 765,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-104       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 765,000.00       | 765,000.00        | 765,000.00        | 700,968.13        | 700,968.13        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687688  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,711,250.00     | 4,711,250.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-115       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 4,711,250.00     | 4,711,250.00      | 4,711,250.00      | 4,505,631.20      | 4,505,631.20      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687689  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, María Montessori, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-116       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687708  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,681,000.00     | 3,681,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-135       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 3,681,000.00     | 3,681,000.00      | 3,681,000.00      | 3,502,010.75      | 3,502,010.75      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687715  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,071,000.00     | 1,071,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Bravo, Sustitución de dos aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-142       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,071,000.00     | 1,071,000.00      | 1,071,000.00      | 982,131.01        | 982,131.01        | Metros Cuadrados  | 100               | 92.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687727  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 520,000.00       | 520,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-155       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 520,000.00       | 520,000.00        | 520,000.00        | 498,686.80        | 498,686.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687731  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0742 Emiliano Zapata, Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-159       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,600,000.00     | 1,600,000.00      | 1,600,000.00      | 1,535,999.99      | 1,535,999.99      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687735  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-163       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 575,999.99        | 575,999.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687741  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-169       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 569,147.23        | 569,147.23        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687766  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Moisés Saenz, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-193       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,199.43        | 472,199.43        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.44             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687800  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 859,050.46       | 859,050.46       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Simón Ramírez Rodríguez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-227       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 859,050.46        | 859,050.46        | 859,050.46        | 824,688.19        | 824,688.19        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687804  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,904,422.91     | 1,904,422.91     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-231       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,904,422.91      | 1,904,422.91      | 1,904,422.91      | 548,473.80        | 548,473.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687810  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 653,832.38       | 653,832.38       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación de edificio A y barda perimetral                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-237       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 653,832.38        | 653,832.38        | 653,832.38        | 612,742.42        | 612,742.42        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687815  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 250,000.00       | 250,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-242       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 250,000.00        | 250,000.00        | 250,000.00        | 182,103.90        | 182,103.90        | Metros Cuadrados  | 100               | 73.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687827  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-254       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,347.41        | 472,347.41        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.47             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687840  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,993.99       | 899,993.99       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Sec N°713 Rosario Castellanos , Rehabilitación general y obra exterior                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-267       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,993.99        | 899,993.99        | 899,993.99        | 259,198.27        | 259,198.27        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687851  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,205,066.19     | 4,205,066.19     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, General Ignacio Zaragoza , Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-278       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 4,205,066.19      | 4,205,066.19      | 4,205,066.19      | 3,997,986.68      | 3,997,986.68      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.08             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687856  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 478,200.25       | 478,200.25       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-285       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 478,200.25        | 478,200.25        | 478,200.25        | 454,674.60        | 454,674.60        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.08             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687857  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,364,208.64     | 1,364,208.64     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-286       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,364,208.64      | 1,364,208.64      | 1,364,208.64      | 873,348.51        | 873,348.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 64.02             | Validado avances | Sin observaciones      |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687862  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 124,665.74       | 124,665.74       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-291       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 124,665.74        | 124,665.74        | 124,665.74        | 118,700.16        | 118,700.16        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687871  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,237,000.00     | 3,237,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-300       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 3,237,000.00      | 3,237,000.00      | 3,237,000.00      | 2,834,879.52      | 2,834,879.52      | Metros Cuadrados  | 100               | 88.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789572  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,900,000.00     | 1,900,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-349       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,900,000.00      | 1,900,000.00      | 1,900,000.00      | 546,758.20        | 546,758.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789573  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 765,000.00       | 765,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Guillermo González Camarena, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-350       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 765,000.00        | 765,000.00        | 765,000.00        | 220,319.99        | 220,319.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789574  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,377,000.00     | 1,377,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-351       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,377,000.00      | 1,377,000.00      | 1,377,000.00      | 396,576.00        | 396,576.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789576  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,120,000.00     | 1,120,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0752 Juan de la Barrera, Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-353       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,120,000.00      | 1,120,000.00      | 1,120,000.00      | 989,177.20        | 989,177.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 88.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789577  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,150,000.00     | 2,150,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0174 Cristobal Colon, Construcción de 3 aulas y escaleras edif "C", 1 aula edif "E" y rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-354       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,150,000.00      | 2,150,000.00      | 2,150,000.00      | 617,725.32        | 617,725.32        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789578  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,326,000.00     | 1,326,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-355       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,326,000.00      | 1,326,000.00      | 1,326,000.00      | 381,888.00        | 381,888.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789590  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Sustitución de un aula, barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-367       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789593  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,084,556.49     | 1,084,556.49     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-370       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,084,556.49     | 1,084,556.49      | 1,084,556.49      | 312,352.27        | 312,352.27        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789597  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Narciso Bassols, Rehabilitación general del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-374       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789609  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 14,265,000.00    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-386       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 14,265,000.00    | 14,265,000.00     | 14,265,000.00     | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789611  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F"   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-388       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789615  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No. 0142 Cuauhtémoc, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica y andadores  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-392       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 259,200.00        | 259,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789617  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0040 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-394       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789623  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-400       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789625  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefá Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-402       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789639  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0432 Adolfo López Mateos, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-416       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789659  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-436       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789671  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,071,000.00     | 1,071,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Xicotencatl, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-448       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,071,000.00     | 1,071,000.00      | 1,071,000.00      | 944,250.96        | 944,250.96        | Metros Cuadrados  | 100               | 88.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789679  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 680,000.00       | 680,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Independencia, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-456       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 680,000.00       | 680,000.00        | 680,000.00        | 326,400.00        | 326,400.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789685  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-462       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 480,000.00       | 480,000.00        | 480,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789691  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Estado de México, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-468       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789692  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Maestro Justo Sierra, Rehabilitación general                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-469       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789694  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-471       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789715  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I. No 0098 Heriberto Enriquez, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-492       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789719  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-496       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 244,800.00        | 244,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789738  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-515       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789745  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Heriberto Enriquez Rodríguez, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-522       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789751  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0865 Emiliano Zapata, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-528       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789755  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-532       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 243,549.02        | 243,549.02        | Metros Cuadrados  | 100               | 49.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789763  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-540       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789786  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leonardo Bravo, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-563       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789793  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Octavio Paz, general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-570       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789794  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-571       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 770,000.00        | 770,000.00        | 770,000.00        | 369,600.00        | 369,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789805  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Silvano J. Sánchez, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-582       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 750,000.00        | 750,000.00        | 750,000.00        | 360,000.00        | 360,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789813  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,600,000.00     | 4,600,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-590       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 4,600,000.00      | 4,600,000.00      | 4,600,000.00      | 2,141,048.78      | 2,141,048.78      | Metros Cuadrados  | 100               | 47.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789814  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,065,900.00     | 1,065,900.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ilhuicamina, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-591       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,065,900.00      | 1,065,900.00      | 1,065,900.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789815  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,224,000.00     | 1,224,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofv No 0736 Benito Juárez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-592       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,224,000.00      | 1,224,000.00      | 1,224,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789818  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 400,000.00       | 400,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-595       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 400,000.00        | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789850  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 739,050.00       | 739,050.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-627       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 739,050.00        | 739,050.00        | 739,050.00        | 212,846.40        | 212,846.40        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                 | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO             | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO                  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789856   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,689,503.00     | 4,689,503.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-633 |                  |                  | 4,689,503.00     | 4,689,503.00      | 4,689,503.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789873   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,404,380.22     | 4,404,380.22     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, Rehabilitación general                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-650 |                  |                  | 4,404,380.22     | 4,404,380.22      | 4,404,380.22      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789885   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Conalep, Plantel Conalep 190. Nezahualcóyotl I, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-662 |                  |                  | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 244,800.00        | 244,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789886   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 94, Rehabilitación general                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-663 |                  |                  | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789899   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,495,000.00     | 1,495,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Telebach, Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-676 |                  |                  | 1,495,000.00     | 1,495,000.00      | 1,495,000.00      | 717,600.00        | 717,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789900   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Escuela Normal Superior del Valle de México, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-677 |                  |                  | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 244,800.00        | 244,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789901   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 386,003.36       | 386,003.36       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Normal de Ecatepec, Rehabilitación general                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019-678 |                  |                  | 386,003.36       | 386,003.36        | 386,003.36        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX18180101068870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 641,481.50       | 539,217.44       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn Juan A. Mateos  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 108977-15-11-2017-01-02-2018     |                  |                  | 539,217.44       | 539,217.44        | 539,217.44        | 539,217.44        | 539,217.44        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685967   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción y equipamiento de 1 aula           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-05-15-02-2018-15-01-2019  |                  |                  | 764,000.00       | 764,000.00        | 764,000.00        | 638,198.03        | 638,198.03        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685972   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 199, Construcción y equipamiento de 2 aulas          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-10-15-02-2018-15-01-2019  |                  |                  | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,306,937.95      | 1,306,937.95      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685975   | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Construcción y equipamiento de 2 aulas          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-13-15-02-2018-15-01-2019  |                  |                  | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,305,781.54      | 1,305,781.54      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685976  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 3 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-14        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,305,466.99      | 1,305,466.99      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685977  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 3 Zumpango, Construcción y equipamiento de 1 aula   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-15        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00       | 764,000.00        | 764,000.00        | 636,380.18        | 636,380.18        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401685979  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-17        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,528,000.00     | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,284,757.24      | 1,284,757.24      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686027  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 793,648.58       | 793,648.58       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Atlitaxochitl, Terminación de rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-009       | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 793,648.58       | 793,648.58        | 793,648.58        | 785,302.03        | 785,302.03        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686029  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 701,944.00       | 701,944.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-011       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 701,944.00       | 701,944.00        | 701,944.00        | 701,942.73        | 701,942.73        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686036  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 351,399.39       | 351,399.39       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminación de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-018       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 351,399.39       | 351,399.39        | 351,399.39        | 351,383.29        | 351,383.29        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686040  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 350,000.00       | 350,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-022       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 350,000.00       | 350,000.00        | 350,000.00        | 316,978.13        | 316,978.13        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686044  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,185,000.00     | 1,185,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-026       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,185,000.00     | 1,185,000.00      | 1,185,000.00      | 1,080,758.75      | 1,080,758.75      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.20             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686049  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,615,990.00     | 1,618,687.82     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Homero, Mobiliario y equipo   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-031       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,618,687.82     | 1,618,687.82      | 1,618,687.82      | 1,071,319.11      | 1,071,319.11      | Metros Cuadrados  | 100               | 66.18             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686051  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,538,862.06     | 1,538,862.06     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-033       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,538,862.06     | 1,538,862.06      | 1,538,862.06      | 1,406,110.77      | 1,406,110.77      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.37             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686057  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,458,083.32     | 1,458,083.32     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-039       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,458,083.32     | 1,458,083.32      | 1,458,083.32      | 1,167,098.64      | 1,167,098.64      | Metros Cuadrados  | 100               | 80.04             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686062  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,570,670.41     | 1,570,670.41     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-044       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,570,670.41     | 1,570,670.41      | 1,570,670.41      | 1,370,424.52      | 1,370,424.52      | Metros Cuadrados  | 100               | 87.25             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686067  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,544,345.78     | 1,544,345.78     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-049       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,544,345.78     | 1,544,345.78      | 1,544,345.78      | 1,398,455.03      | 1,398,455.03      | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686068  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,544,345.78     | 1,544,345.78     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-050       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,544,345.78     | 1,544,345.78      | 1,544,345.78      | 1,426,386.17      | 1,426,386.17      | Metros Cuadrados  | 100               | 92.36             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686073  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,594,881.00     | 2,594,881.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Villanueva, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-055       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,370,510.12     | 2,370,510.12      | 2,370,510.12      | 1,777,107.36      | 1,777,107.36      | Metros Cuadrados  | 100               | 75.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686079  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 80,000.00        | 80,000.00        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rey Xolox, Impermeabilización de 1 aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-061       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 80,000.00        | 80,000.00         | 80,000.00         | 23,999.99         | 23,999.99         | Metros Cuadrados  | 100               | 30.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686081  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,143,219.60     | 1,541,285.79     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-063       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,541,285.79     | 1,541,285.79      | 1,541,285.79      | 1,440,245.41      | 1,440,245.41      | Metros Cuadrados  | 100               | 93.44             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686089  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,316,132.00     | 3,316,132.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-071       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 3,316,132.00     | 3,316,132.00      | 3,316,132.00      | 3,311,172.08      | 3,311,172.08      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686090  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,671,444.00     | 1,671,444.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-072       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,671,444.00     | 1,671,444.00      | 1,671,444.00      | 1,669,593.80      | 1,669,593.80      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686097  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,742,000.00     | 1,742,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-079       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,742,000.00     | 1,742,000.00      | 1,742,000.00      | 1,651,378.05      | 1,651,378.05      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686098  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 821,000.00       | 821,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de un aula tipo regional                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-080       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 821,000.00       | 821,000.00        | 821,000.00        | 746,332.38        | 746,332.38        | Metros Cuadrados  | 100               | 91.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686109  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-091       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 298,947.74        | 298,947.74        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686112  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Andadores, instalación eléctrica (interconexiones de salones a bajada principal), cancha, estacionamiento, edificio H, cisterna, taller de cómputo y plaza | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-094       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 5,000,000.00     | 5,000,000.00      | 5,000,000.00      | 4,971,369.15      | 4,971,369.15      | Metros Cuadrados  | 100               | 99.43             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686113  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 141,576.84       | 141,576.84       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-095       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 141,576.84       | 141,576.84        | 141,576.84        | 141,498.83        | 141,498.83        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686132  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 120,233.43       | 120,233.43       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-114       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 120,233.43       | 120,233.43        | 120,233.43        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686144  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 866,490.78       | 866,490.78       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ponciano Arriaga, Terminación de Barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-126       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 866,490.78       | 866,490.78        | 866,490.78        | 808,252.80        | 808,252.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.28             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686158  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 313,380.96       | 313,380.96       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Secundaria por TV. No. 0091 Luis Pasteur, Sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-140       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 313,380.96       | 313,380.96        | 313,380.96        | 306,214.60        | 306,214.60        | Metros Cuadrados  | 100               | 98.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686159  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,304,448.92     | 2,304,448.92     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria General?simo Morelos, Sustitución de la escuela   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-141       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 2,304,448.92     | 2,304,448.92      | 2,304,448.92      | 2,298,847.17      | 2,298,847.17      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686180  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 582,045.97       | 582,045.97       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Hermanas Abasolo, Terminación de construcción de módulo de sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-162       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 582,045.97       | 582,045.97        | 582,045.97        | 571,110.40        | 571,110.40        | Metros Cuadrados  | 100               | 98.12             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686181  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 350,000.00       | 350,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Profr. Roberto García Morelo Rivero, Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-163       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 350,000.00       | 350,000.00        | 350,000.00        | 348,904.19        | 348,904.19        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686183  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 999,999.35       | 999,999.35       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Sec T?c 057 General Porfirio D?az, Sustitución de edificios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-165       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 999,999.35       | 999,999.35        | 999,999.35        | 999,656.10        | 999,656.10        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686205  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 119,470.60       | 119,470.60       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Juan Fernández Albarr?n, Terminación de impermeabilización  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-187       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 119,470.60       | 119,470.60        | 119,470.60        | 118,455.60        | 118,455.60        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.15             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686228  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 105,160.11       | 105,160.11       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Ni?os H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-210       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 105,160.11       | 105,160.11        | 105,160.11        | 104,742.74        | 104,742.74        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686238  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,584,736.18     | 1,584,736.18     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcci?n de muros de contenci?n                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-220       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,584,736.18     | 1,584,736.18      | 1,584,736.18      | 1,486,691.39      | 1,486,691.39      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686239  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 268,765.19       | 268,765.19       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-221       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 268,765.19       | 268,765.19        | 268,765.19        | 268,765.18        | 268,765.18        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686241  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 91,543.21        | 91,543.21        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Casa de Morelos, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-223       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 91,543.21        | 91,543.21         | 91,543.21         | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686257  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Telpochochalli, Sustituci?n de barda perimetral                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-239       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 480,000.00       | 480,000.00        | 480,000.00        | 429,375.55        | 429,375.55        | Metros Cuadrados  | 100               | 89.45             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686259  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segq, No. 0576 Francisco Villa, Construcci?n de aula regional y obra exterior       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-241       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 278,324.88        | 278,324.88        | Metros Cuadrados  | 100               | 37.11             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686263  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 119,005.92       | 119,005.92       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Engels, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-245       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 119,005.92       | 119,005.92        | 119,005.92        | 118,934.00        | 118,934.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687586  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 804,216.32       | 804,216.32       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Horacio Zúñiga, Sustitución de un aula y direccion                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-011       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 804,216.32       | 804,216.32        | 804,216.32        | 771,436.25        | 771,436.25        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687595  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,999.31       | 299,999.31       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de un aula                               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-020       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 299,999.31       | 299,999.31        | 299,999.31        | 280,346.85        | 280,346.85        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.45             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687600  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,999.92       | 899,999.92       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Cocone, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-025       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 899,999.92       | 899,999.92        | 899,999.92        | 853,795.01        | 853,795.01        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687601  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 417,141.72       | 417,141.72       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-026       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 417,141.72       | 417,141.72        | 417,141.72        | 400,455.75        | 400,455.75        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687604  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de 3 aulas, servicios sanitarios y dirección                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-029       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 477,555.56        | 477,555.56        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687612  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 587,203.09       | 587,203.09       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-037       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 587,203.09       | 587,203.09        | 587,203.09        | 563,465.50        | 563,465.50        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687640  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 498,708.89       | 498,708.89       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Agosto Comte, Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-066       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 498,708.89       | 498,708.89        | 498,708.89        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687643  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Repúblicas Unidas de América, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-069       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 770,000.00       | 770,000.00        | 770,000.00        | 739,200.00        | 739,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687645  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 300,000.00       | 300,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-071       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 300,000.00       | 300,000.00        | 300,000.00        | 287,656.93        | 287,656.93        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687660  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rodrigo Montes de Oca, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-087       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 664,170.48        | 664,170.48        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687669  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-096       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687702  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,105,000.00     | 1,105,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-129       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,105,000.00     | 1,105,000.00      | 1,105,000.00      | 1,055,208.60      | 1,055,208.60      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.49             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687705  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,725,000.00     | 1,725,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-132       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,725,000.00     | 1,725,000.00      | 1,725,000.00      | 1,655,999.99      | 1,655,999.99      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687707  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 8,800,000.00     | 8,800,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Sustitución de 6 aulas y rehabilitación de 7 aulas y obras complementarias          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-134       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 8,800,000.00     | 8,800,000.00      | 8,800,000.00      | 8,409,079.99      | 8,409,079.99      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687710  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,210,000.00     | 1,210,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Pino Suárez, Sustitución de 4 aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-137       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,210,000.00     | 1,210,000.00      | 1,210,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687716  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,479,000.00     | 1,479,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-143       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,479,000.00      | 1,479,000.00      | 1,479,000.00      | 1,146,529.28      | 1,146,529.28      | Metros Cuadrados  | 100               | 78.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687719  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 702,950.00       | 702,950.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Juana de Asbaje, Sustitución de 1 aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-146       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 702,950.00        | 702,950.00        | 702,950.00        | 667,179.51        | 667,179.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687748  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-176       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 416,330.02        | 416,330.02        | Metros Cuadrados  | 100               | 83.27             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687752  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Anahuacalli, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-180       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687754  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-182       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,347.57        | 472,347.57        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687762  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-190       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 480,000.00        | 480,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687767  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Ei, Estancia Infantil Acolman, Rehabilitación de edificio                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-194       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 143,997.96        | 143,997.96        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687777  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-204       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 477,757.86        | 477,757.86        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687778  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-205       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 381,515.64        | 381,515.64        | Metros Cuadrados  | 100               | 76.30             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687789  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,980.99       | 299,980.99       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0301 Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas y sanitarios                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-216       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 299,980.99        | 299,980.99        | 299,980.99        | 267,278.33        | 267,278.33        | Metros Cuadrados  | 100               | 89.10             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687793  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,099,999.93     | 1,099,999.93     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford Num. 53 Benito Juárez, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-220       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,099,999.93      | 1,099,999.93      | 1,099,999.93      | 1,037,352.77      | 1,037,352.77      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.30             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687795  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,999.54       | 899,999.54       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-222       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,999.54        | 899,999.54        | 899,999.54        | 855,620.11        | 855,620.11        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.07             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687797  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,806.28       | 899,806.28       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford Num. 87, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-224       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,806.28        | 899,806.28        | 899,806.28        | 863,813.07        | 863,813.07        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687811  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 909,878.24       | 909,878.24       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-238       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 909,878.24        | 909,878.24        | 909,878.24        | 873,483.11        | 873,483.11        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687828  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-255       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 477,367.78        | 477,367.78        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687830  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-257       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.89        | 479,999.89        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687841  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,990.72       | 899,990.72       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Morelos , Rehabilitación general y obra exterior              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-268       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,990.72        | 899,990.72        | 899,990.72        | 259,197.33        | 259,197.33        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687844  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segq, José Vasconcelos , Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-271       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 959,999.97        | 959,999.97        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687846  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segq, Madame Curie , Rehabilitación de edificios y barda perimetral            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-273       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 900,000.00        | 900,000.00        | 900,000.00        | 594,931.49        | 594,931.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 66.10             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687853  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,998.44       | 899,998.44       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Amado Nervo , Rehabilitación general y obra exterior                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-282       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 899,998.44        | 899,998.44        | 899,998.44        | 851,923.80        | 851,923.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687860  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-289       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 750,000.00        | 750,000.00        | 750,000.00        | 719,868.82        | 719,868.82        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687861  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,949,630.31     | 1,949,630.31     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prim. Justo Sierra, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio "A"     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-290       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,949,630.31      | 1,949,630.31      | 1,949,630.31      | 1,852,924.27      | 1,852,924.27      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.04             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687863  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-292       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 472,321.40        | 472,321.40        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.46             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687867  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 338,541.67       | 338,541.67       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-296       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 338,541.67        | 338,541.67        | 338,541.67        | 324,998.80        | 324,998.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687869  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 585,000.00       | 585,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-298       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 585,000.00        | 585,000.00        | 585,000.00        | 168,480.00        | 168,480.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789585  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,220,000.00     | 3,220,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0813 Ing. Heberto Castillo, Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-362       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,220,000.00      | 3,220,000.00      | 3,220,000.00      | 923,569.49        | 923,569.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789607  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 800,000.00       | 800,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-384       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 800,000.00        | 800,000.00        | 800,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789612  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H"   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-389       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789621  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-398       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789624  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-401       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00        | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789636  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tres Poderes, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-413       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789638  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-415       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789648  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,050,000.00     | 2,050,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-425       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,050,000.00      | 2,050,000.00      | 2,050,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789661  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,632,500.00     | 2,632,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-438       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,632,500.00      | 2,632,500.00      | 2,632,500.00      | 757,796.20        | 757,796.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789683  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Telpochcalli, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-460       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 480,000.00        | 480,000.00        | 480,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789712  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Altagracia general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-489       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789723  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-500       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789726  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Melchor Ocampo, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-503       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789750  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-527       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789757  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general                         | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-534       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789759  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rosaura Zapata, general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-536       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789760  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-537       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789765  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Ofvt No 0590 Amado Nervo, Rehabilitación general                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-542       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789799  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 109,531.11       | 109,531.11       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-576       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 109,531.11       | 109,531.11        | 109,531.11        | 31,544.96         | 31,544.96         | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789801  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Fray Bernardino de Sahagún, Rehabilitación general                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-578       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00       | 650,000.00        | 650,000.00        | 312,000.00        | 312,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789804  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-581       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00      | 3,000,000.00      | 863,655.81        | 863,655.81        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789812  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 650,000.00       | 650,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Miguel Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-589       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 650,000.00       | 650,000.00        | 650,000.00        | 509,620.69        | 509,620.69        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 78.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789817  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 816,000.00       | 816,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Calpulli (Repres. de las Clases Sociales ), Rehabilitación general            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-594       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 816,000.00       | 816,000.00        | 816,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789822  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-599       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789828  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-605       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789829  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-606       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789830  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-607       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789834  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Mario Vargas Llosa, Rehabilitación general                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-611       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789837  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 841,145.83       | 841,145.83       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-614       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 841,145.83       | 841,145.83        | 841,145.83        | 458,148.56        | 458,148.56        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 54.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789838  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,657,500.00     | 1,657,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-615       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 477,360.00        | 477,360.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789839  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,919,694.10     | 1,919,694.10     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-616       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,919,694.10      | 1,919,694.10      | 1,919,694.10      | 552,415.70        | 552,415.70        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789843  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 812,500.00       | 812,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-620       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 812,500.00        | 812,500.00        | 812,500.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789851  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,310,464.80     | 1,310,464.80     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-628       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,310,464.80      | 1,310,464.80      | 1,310,464.80      | 629,023.11        | 629,023.11        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789864  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 25,497,540.25    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Guillermo González Camarena, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-641       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 25,497,540.25     | 25,497,540.25     | 25,497,540.25     | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789865  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,957,500.00     | 2,957,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prof. Agripino García Estrada, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-642       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,957,500.00      | 2,957,500.00      | 2,957,500.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789869  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 501,322.90       | 501,322.90       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Const. de Apatzingán, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-646       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 501,322.90        | 501,322.90        | 501,322.90        | 144,380.99        | 144,380.99        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789870  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,373,114.15     | 6,373,114.15     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0928 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-647       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 6,373,114.15      | 6,373,114.15      | 6,373,114.15      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789882  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, Rehabilitación general                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-659       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789883  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general                                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-660       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789887  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,925,000.00     | 1,925,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 24 Chimalhuacán II, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-664       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,925,000.00      | 1,925,000.00      | 1,925,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX200301789892  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-669       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685966  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,528,000.00     | 1,528,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt. No. 2 Sultepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas                               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-04        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,528,000.00      | 1,295,661.74      | 1,295,661.74      | Metros Cuadrados  | 2                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685968  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,292,000.00     | 2,292,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cbt, Cbt Tianguistenco, Construcción y equipamiento de 3 aulas                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-06        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 2,292,000.00      | 2,292,000.00      | 2,292,000.00      | 1,959,075.23      | 1,959,075.23      | Metros Cuadrados  | 3                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685973  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 764,000.00       | 764,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 307, Construcción y equipamiento de 1 aula                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-11        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 764,000.00        | 764,000.00        | 764,000.00        | 638,198.03        | 638,198.03        | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685984  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 130,000.00       | 130,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, Equipamiento(75 sillas universitarias de paleta cuadrada) | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-22        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 130,000.00        | 130,000.00        | 130,000.00        | 58,650.00         | 58,650.00         | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401685993  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,612,898.00     | 2,612,898.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficio 20521A000/7418/2018 DGEMS           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111729-31        | 15-02-2018       | 15-01-2019       | 2,612,898.00      | 2,612,898.00      | 2,612,898.00      | 2,469,349.89      | 2,469,349.89      | Metros Cuadrados  | 1                 | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686020  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,800,000.00     | 1,800,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic. No. 1068 Celestin Freinet, 3 Aulas   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-002       | 11-07-2018       | 07-11-2018       | 1,800,000.00      | 1,800,000.00      | 1,800,000.00      | 1,799,245.85      | 1,799,245.85      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686023  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,300,000.00     | 1,300,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-005       | 20-06-2018       | 17-09-2018       | 1,300,000.00      | 1,300,000.00      | 1,300,000.00      | 1,298,167.97      | 1,298,167.97      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686037  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 123,999.99       | 123,999.99       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-019       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 123,999.99        | 123,999.99        | 123,999.99        | 122,466.84        | 122,466.84        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686043  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 840,000.00       | 840,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-025       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 840,000.00        | 840,000.00        | 840,000.00        | 833,246.77        | 833,246.77        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.20             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401686048  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 13,574,521.67    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mobiliario y equipo   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-030       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 13,574,521.67     | 13,574,521.67     | 13,574,521.67     | 5,460,630.00      | 5,460,630.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 40.23             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686055  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,129,034.10     | 2,129,034.10     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Olmea, Construcción y equipamiento de comedor y sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-037       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,129,034.10     | 2,129,034.10      | 2,129,034.10      | 1,911,936.11      | 1,911,936.11      | Metros Cuadrados  | 100               | 90.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686058  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,495,627.88     | 1,495,627.88     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Rodríguez Lozano, Construcción y equipamiento de comedor  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-040       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,495,627.88     | 1,495,627.88      | 1,495,627.88      | 1,340,835.52      | 1,340,835.52      | Metros Cuadrados  | 100               | 90.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686064  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,124,679.99     | 1,124,679.99     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-046       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,124,679.99     | 1,124,679.99      | 1,124,679.99      | 976,127.45        | 976,127.45        | Metros Cuadrados  | 100               | 87.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686074  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,900,000.00     | 1,900,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Gustavo Cárdenas Monroy, Rehabilitación de la cancha de basquetbol y construcción de techumbre                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-056       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,900,000.00     | 1,900,000.00      | 1,900,000.00      | 1,895,747.63      | 1,895,747.63      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686076  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,725,554.50     | 2,725,554.50     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales y módulo sanitario de 6.00 x 5.00 regional   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-058       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,725,554.50     | 2,725,554.50      | 2,725,554.50      | 2,566,065.72      | 2,566,065.72      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.15             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686083  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 976,000.00       | 1,345,505.59     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Montessori, Rehabilitación de taller de cómputo, acondicionamiento de un espacio aula y rehabilitación de sanitarios     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-065       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,345,505.59     | 1,345,505.59      | 1,345,505.59      | 1,264,726.04      | 1,264,726.04      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686085  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,325,532.41     | 2,325,532.41     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral, construcción de plaza cívica e impermeabilización de loza | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-067       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,325,532.41     | 2,325,532.41      | 2,325,532.41      | 2,322,146.84      | 2,322,146.84      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686100  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,460,000.00     | 2,460,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 3 aulas tipo regional  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-082       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 2,460,000.00     | 2,460,000.00      | 2,460,000.00      | 2,312,920.57      | 2,312,920.57      | Metros Cuadrados  | 100               | 94.02             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686104  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,640,000.00     | 1,640,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-086       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 1,640,000.00     | 1,640,000.00      | 1,640,000.00      | 1,206,561.78      | 1,206,561.78      | Metros Cuadrados  | 100               | 74.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686119  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 450,000.00       | 450,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-101       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 450,000.00       | 450,000.00        | 450,000.00        | 448,165.74        | 448,165.74        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686130  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,323,336.50     | 4,323,336.50     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-112       | 20-06-2018       | 18-08-2018       | 4,323,336.50     | 4,323,336.50      | 4,323,336.50      | 1,297,000.95      | 1,297,000.95      | Metros Cuadrados  | 100               | 30.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686169  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 191,873.27       | 191,873.27       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-151       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 191,873.27       | 191,873.27        | 191,873.27        | 191,603.20        | 191,603.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686170  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 24,059.46        | 24,059.46        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-152       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 24,059.46        | 24,059.46         | 24,059.46         | 23,725.42         | 23,725.42         | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686179  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 467,925.47       | 467,925.47       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 71 Jos? Guadarrama Alvarado, Terminación de construcción de 4 aulas con servicios sanitarios cada una                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-161       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 467,925.47       | 467,925.47        | 467,925.47        | 460,965.49        | 460,965.49        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686182  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 210,869.85       | 210,869.85       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Secundaria No. 1109 Juan de la Barrera, Terminación de colocación de malla perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-164       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 210,869.85       | 210,869.85        | 210,869.85        | 153,930.12        | 153,930.12        | Metros Cuadrados  | 100               | 73.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686187  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 456,869.65       | 456,869.65       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Niños Lauro Aguirre, Rehabilitación en los edificios A y B   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-169       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 456,869.65       | 456,869.65        | 456,869.65        | 456,395.01        | 456,395.01        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686195  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,079,600.00     | 2,079,600.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria L?zaro C?rdenas, Sustitución de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-177       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 2,079,600.00     | 2,079,600.00      | 2,079,600.00      | 1,329,600.00      | 1,329,600.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 64.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686203  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 329,822.69       | 329,822.69       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Pedro de Gante, Terminación de impermeabilización  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-185       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 329,822.69       | 329,822.69        | 329,822.69        | 328,677.78        | 328,677.78        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686204  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 345,000.00       | 345,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, No. 0970 Gral. Jos? Vicente Villada, Terminación de impermeabilización   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-186       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 345,000.00       | 345,000.00        | 345,000.00        | 344,025.58        | 344,025.58        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686217  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 73,957.32        | 73,957.32        | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Prof. Rafael Ram?rez Casta?eda, Terminaci?n de escalera de emergencia  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-199       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 73,957.32        | 73,957.32         | 73,957.32         | 70,205.88         | 70,205.88         | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686220  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 607,313.50       | 607,313.50       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Jard?n de Ni?os Federico Froebel, Rehabilitaci?n del edificio y sanitarios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-202       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 607,313.50       | 607,313.50        | 607,313.50        | 596,343.54        | 596,343.54        | Metros Cuadrados  | 100               | 98.19             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686229  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 520,588.55       | 520,588.55       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Cuauht?moc, Construcci?n y equipamiento de un aula   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-211       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 520,588.55       | 520,588.55        | 520,588.55        | 482,102.46        | 482,102.46        | Metros Cuadrados  | 100               | 93.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686235  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,257,690.58     | 1,257,690.58     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primaria Fernando Orozco y Berra, Construcci?n de barda   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-217       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 1,257,690.58     | 1,257,690.58      | 1,257,690.58      | 1,256,500.00      | 1,256,500.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686250  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 422,558.57       | 422,558.57       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profa. Herminia Ortiz Casta?eda, Sustituci?n de losa de un aula, direcci?n y servicios sanitarios   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-232       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 422,558.57       | 422,558.57        | 422,558.57        | 420,088.22        | 420,088.22        | Metros Cuadrados  | 100               | 99.42             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686261  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Carlos A. Carrillo, Sustituci?n de edificio "A" 4 aulas en estructura regional 4 EE, edificio "B" 2 aulas, taller de c?mputo y servicios sanitarios | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-243       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00      | 4,500,000.00      | 4,498,839.81      | 4,498,839.81      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686266  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustituci?n de 1 edificio U-2C de 11 EE  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-248       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 3,997,186.71      | 3,997,186.71      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686267  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Insurgentes, Segunda etapa de la sustituci?n de 2 edificios U-2C de 11 EE   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-249       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 3,998,756.32      | 3,998,756.32      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401686269  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 450,000.00       | 450,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitaci?n general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 111560-251       | 12-12-2018       | 05-05-2019       | 450,000.00       | 450,000.00        | 450,000.00        | 449,961.47        | 449,961.47        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687580  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 941,350.83       | 941,350.83       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0384 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Sustituci?n de un aula y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-005       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 941,350.83       | 941,350.83        | 941,350.83        | 903,696.79        | 903,696.79        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687587  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 281,000.00       | 281,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitación de edificio, muro de contención y construcción de barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-012       | 23-04-2018       | 21-06-2018       | 281,000.00       | 281,000.00        | 281,000.00        | 269,643.16        | 269,643.16        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687589  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 434,985.42       | 434,985.42       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-014       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 434,985.42       | 434,985.42        | 434,985.42        | 125,275.80        | 125,275.80        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687590  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 319,422.88       | 319,422.88       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-015       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 319,422.88       | 319,422.88        | 319,422.88        | 296,306.83        | 296,306.83        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687592  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 341,137.59       | 341,137.59       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de edificios  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-017       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 341,137.59       | 341,137.59        | 341,137.59        | 327,492.08        | 327,492.08        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687597  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de aulas  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-022       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 959,602.98        | 959,602.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687614  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,053,483.38     | 1,053,483.38     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Sec. Of. N° 86 Lic. Abel C. Salazar , Rehabilitación general y plaza cívica                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-039       | 28-05-2018       | 24-09-2018       | 1,053,483.38     | 1,053,483.38      | 1,053,483.38      | 1,011,343.49      | 1,011,343.49      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687624  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 327,667.64       | 327,667.64       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Seg, Sec. Of. N°Leandro Valle , Rehabilitación  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-049       | 28-05-2018       | 25-08-2018       | 327,667.64       | 327,667.64        | 327,667.64        | 314,086.77        | 314,086.77        | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687636  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Niños Héroes , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral                                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-062       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,992.37        | 479,992.37        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687646  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 770,000.00       | 770,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-072       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 770,000.00       | 770,000.00        | 770,000.00        | 739,200.00        | 739,200.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687647  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Federico Froebel , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-073       | 23-04-2018       | 21-07-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 480,000.00        | 480,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687655  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,354,166.67     | 6,354,166.67     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de edificio de 5 ee. y rehabilitación general del plantel              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-081       | 28-05-2018       | 24-10-2018       | 6,354,166.67     | 6,354,166.67      | 6,354,166.67      | 6,035,269.04      | 6,035,269.04      | Metros Cuadrados  | 100               | 100.00            | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687663  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0086 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, muro de contención y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-090       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 576,000.00        | 576,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687686  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 350,000.00       | 350,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plaza cívica  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-113       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 350,000.00       | 350,000.00        | 350,000.00        | 316,004.53        | 316,004.53        | Metros Cuadrados  | 100               | 90.29             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687693  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Jaime Nunó, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-120       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 946,145.12        | 946,145.12        | Metros Cuadrados  | 100               | 95.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687697  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,060,000.00     | 3,060,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general y barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-124       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 3,060,000.00     | 3,060,000.00      | 3,060,000.00      | 2,937,061.87      | 2,937,061.87      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687699  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Esperanza Gómez de Vega, Construcción de un aula y sanitarios                                       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-126       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 958,791.01        | 958,791.01        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687706  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel                          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-133       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 480,000.00        | 480,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 48.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687733  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-161       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 471,970.00        | 471,970.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 94.39             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687753  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-181       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687759  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 19 de Septiembre, Sustitución de un aula  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-187       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 329,714.16        | 329,714.16        | Metros Cuadrados  | 100               | 66.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687765  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-192       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.98        | 479,999.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX190401687771  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,341,912.14     | 1,341,912.14     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-198       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,341,912.14     | 1,341,912.14      | 1,341,912.14      | 1,285,266.86      | 1,285,266.86      | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687775  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 387,194.80       | 387,194.80       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Felipe Ángeles, Rehabilitación de edificios                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-202       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 387,194.80        | 387,194.80        | 387,194.80        | 371,704.73        | 371,704.73        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687782  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Margarita Robledo Moguel, Sustitución de tres aulas                                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-209       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 850,000.00        | 850,000.00        | 850,000.00        | 816,000.00        | 816,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687790  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Dr. Néstor Herrera, Rehabilitación de aulas                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-217       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.95        | 479,999.95        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687799  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 891,668.66       | 891,668.66       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-226       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 891,668.66        | 891,668.66        | 891,668.66        | 856,001.51        | 856,001.51        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687802  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,386,927.77     | 1,386,927.77     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina, Rehabilitación de edificios y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-229       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,386,927.77      | 1,386,927.77      | 1,386,927.77      | 398,920.84        | 398,920.84        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687803  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-230       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 195,891.31        | 195,891.31        | Metros Cuadrados  | 100               | 39.18             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687818  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,174,555.50     | 1,174,555.50     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Luisa I. Campos de J. Cantú, Rehabilitación                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-245       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,174,555.50      | 1,174,555.50      | 1,174,555.50      | 1,116,641.14      | 1,116,641.14      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.07             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687833  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,245,812.97     | 1,245,812.97     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-260       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,245,812.97      | 1,245,812.97      | 1,245,812.97      | 807,017.20        | 807,017.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 65.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687834  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 1108 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-261       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 500,000.00        | 500,000.00        | 500,000.00        | 479,999.98        | 479,999.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687835  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,043,570.26     | 2,043,570.26     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general del plantel                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-262       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,043,570.26      | 2,043,570.26      | 2,043,570.26      | 1,942,909.00      | 1,942,909.00      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.07             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687839  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,556,350.00     | 1,556,350.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Julian Carriel, Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-266       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,556,350.00      | 1,556,350.00      | 1,556,350.00      | 1,299,702.96      | 1,299,702.96      | Metros Cuadrados  | 100               | 84.00             | Validado avances | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO            | OBSERVACIONES          |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO            | OBSERVACIONES REVISION |
| 2020             | 4                | MEX190401687843  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,041,666.66     | 1,041,666.66     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, Ricardo Flores Magón , Rehabilitación de aulas y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-270       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,041,666.66      | 1,041,666.66      | 1,041,666.66      | 999,999.98        | 999,999.98        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687864  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,589,000.00     | 1,589,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general                              | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-293       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,589,000.00      | 1,589,000.00      | 1,589,000.00      | 1,076,814.51      | 1,076,814.51      | Metros Cuadrados  | 100               | 68.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687865  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-294       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 1,500,000.00      | 1,500,000.00      | 1,500,000.00      | 1,425,970.63      | 1,425,970.63      | Metros Cuadrados  | 100               | 95.06             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687870  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,549,285.70     | 2,549,285.70     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel                                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-299       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 2,549,285.70      | 2,549,285.70      | 2,549,285.70      | 719,771.45        | 719,771.45        | Metros Cuadrados  | 100               | 28.23             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX190401687896  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Normal, Escuela Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-326       | 15-06-2018       | 15-12-2018       | 600,000.00        | 600,000.00        | 600,000.00        | 575,998.77        | 575,998.77        | Metros Cuadrados  | 100               | 96.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789570  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,250,000.00     | 2,250,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral                | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-347       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,250,000.00      | 2,250,000.00      | 2,250,000.00      | 541,959.13        | 541,959.13        | Metros Cuadrados  | 100               | 24.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789579  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,250,000.00     | 2,250,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-356       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,250,000.00      | 2,250,000.00      | 2,250,000.00      | 637,382.46        | 637,382.46        | Metros Cuadrados  | 100               | 28.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789582  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00       | 480,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, María del Carmen Armenta, Rehabilitación de edificios y aplanado de barda   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-359       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 480,000.00        | 480,000.00        | 480,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789589  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 899,992.88       | 899,992.88       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral                             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-366       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 899,992.88        | 899,992.88        | 899,992.88        | 259,197.95        | 259,197.95        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |
| 2020             | 4                | MEX200301789592  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 741,399.40       | 741,399.40       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Isceem, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Rehabilitación general                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-369       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 741,399.40        | 741,399.40        | 741,399.40        | 213,523.03        | 213,523.03        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances | Sin observaciones      |



| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE   | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789594  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 700,000.00       | 700,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de los edificios A y B   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-371       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 700,000.00       | 700,000.00        | 700,000.00        | 201,600.00        | 201,600.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789600  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 900,000.00       | 900,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de 1 aula tipo regional y rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-377       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 900,000.00       | 900,000.00        | 900,000.00        | 664,027.13        | 664,027.13        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 74.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789605  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | #####            | 10,451,358.62    | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0097 Leandro Valle, Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-382       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 10,451,358.62    | 10,451,358.62     | 10,451,358.62     | 2,875,254.71      | 2,875,254.71      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 28.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789608  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 850,000.00       | 850,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-385       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 850,000.00       | 850,000.00        | 850,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789614  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-391       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,000,000.00     | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789633  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0455 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-410       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789641  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-418       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789649  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,657,500.00     | 1,657,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-426       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,657,500.00     | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 477,360.00        | 477,360.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789653  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,925,000.00     | 2,925,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-430       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,925,000.00     | 2,925,000.00      | 2,925,000.00      | 1,402,472.92      | 1,402,472.92      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789656  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,680,000.00     | 4,680,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-433       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 4,680,000.00     | 4,680,000.00      | 4,680,000.00      | 3,857,980.32      | 3,857,980.32      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 82.00             | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789660  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,657,500.00     | 1,657,500.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Anexo a la Normal de Santiago Tgo., Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-437       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,657,500.00     | 1,657,500.00      | 1,657,500.00      | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789668  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,592,050.00     | 1,592,050.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 1019 Diego Rivera, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-445       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,592,050.00     | 1,592,050.00      | 1,592,050.00      | 701,120.35        | 701,120.35        | Metros Cuadrados  | 100               | 44.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789675  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,065,900.00     | 1,065,900.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación general   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-452       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,065,900.00     | 1,065,900.00      | 1,065,900.00      | 306,979.20        | 306,979.20        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789676  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 502,408.77       | 502,408.77       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Secg, Ofic No 0576 Francisco Villa, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-453       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 502,408.77       | 502,408.77        | 502,408.77        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789690  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 600,000.00       | 600,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general                                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-467       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 600,000.00       | 600,000.00        | 600,000.00        | 172,800.00        | 172,800.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789711  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Felipe Santiago Gutiérrez, Rehabilitación general                           | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-488       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789720  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stec, E.S.T.I.C. No 0111 lng. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-497       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789724  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general                                 | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-501       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789725  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cepla, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general                                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-502       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789727  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Francisco Javier Clavijero, Rehabilitación general                            | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-504       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789731  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cam, CAM No. 59 Thomas Alva Edison, Rehabilitación general                        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-508       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES     |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |                   |
| 2020             | 4                | MEX200301789748  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segc, Ofic No 0247 Plan de Ayala, Rehabilitación general      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-525       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00      | 4,500,000.00      | 2,152,168.63      | 2,152,168.63      | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789761  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Juan Aldama, Rehabilitación general                     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-538       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789764  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-541       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 144,000.00        | 144,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789782  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general                      | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-559       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789787  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Prof. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general        | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-564       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789790  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general          | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-567       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 240,000.00        | 240,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789791  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0158 Mariano Abasolo, Rehabilitación general     | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-568       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789811  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,340,000.00     | 2,340,000.00     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Stv, Oftv No 0092 Belisario Domínguez, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-588       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 2,340,000.00     | 2,340,000.00      | 2,340,000.00      | 673,104.15        | 673,104.15        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 29.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789826  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 500,000.00       | 500,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Agustín de Iturbide, Rehabilitación general               | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-603       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 500,000.00       | 500,000.00        | 500,000.00        | 421,750.33        | 421,750.33        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 84.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789835  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 750,000.00       | 750,000.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Jn, Doroteo Arango, Rehabilitación general                    | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-612       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 750,000.00       | 750,000.00        | 750,000.00        | 360,000.00        | 360,000.00        | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 48.00             | Validado avances       | Sin observaciones |
| 2020             | 4                | MEX200301789846  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 512,109.95       | 512,109.95       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general       | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-623       | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 512,109.95       | 512,109.95        | 512,109.95        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  |                   | 100               | 0.00              | Validado avances       | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO    | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO             | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | FLUJO                  | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | TIPO DE RECURSOS                                | MONTO APROBADO   | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | NOMBRE  | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO              | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | METAS             | MODIFICADO        | PORCENTAJE        | FLUJO             | OBSERVACIONES REVISION |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789847  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 979,345.04       | 979,345.04       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segg. Ofic. No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación general             | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 979,345.04       | 979,345.04        | 979,345.04        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789877  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 637,500.00       | 637,500.00       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, Rehabilitación general | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 637,500.00       | 637,500.00        | 637,500.00        | 183,600.00        | 183,600.00        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789895  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,489,362.20     | 1,489,362.20     | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytem, CECYTEM Tezoyuca, Rehabilitación general                   | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 1,489,362.20     | 1,489,362.20      | 1,489,362.20      | 428,936.31        | 428,936.31        | Metros Cuadrados  | 100               | 29.00             | Validado avances  | Sin observaciones      |               |
| 2020             | 4                | MEX200301789897  | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 148,089.73       | 148,089.73       | 2018              | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Cecytem, CECYTEM Tultitlán, Rehabilitación general                  | México              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-09-07-2018-08-07-2019 | 09-07-2018       | 08-07-2019       | 148,089.73       | 148,089.73        | 148,089.73        | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100               | 0.00              | Validado avances  | Sin observaciones      |               |