

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX18180201133831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,500,000.00	14,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		14,500,000.00	14,465,650.98	14,465,650.98	14,465,650.98	14,216,243.20	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX18180201134068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,453,861.02	4,453,861.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio ""B"" Para La Licenciatura En Danza (Ampliación Del Campues San Antonio Buena Vista), Escuela De Artes Escénicas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		4,453,861.02	4,452,802.29	4,452,802.29	4,452,802.29	4,376,029.83	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-317	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.47	376,347.47	Metros Cuadrados		100	94.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,300.00	885,300.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Contaduría y Administración, Resane de muros y columnas en fachadas, sustitución de losetas, plafones y lámparas, cambio de domos y reparación de secciones de impermeabilizante.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-329	15-06-2018	15-12-2018	885,300.00	885,300.00	885,300.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,370,000.00	18,370,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Tenancingo, Restauración y reconstrucción del Edificio A.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-338	15-06-2018	15-12-2018	18,370,000.00	18,370,000.00	18,370,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Edificio de Rectoría, Reestructuración de primer Torreón, Edificio Central de Rectoría	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-342	15-06-2018	15-12-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,159.75	398,159.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-036	23-04-2018	21-07-2018	398,159.75	398,159.75	398,159.75	114,670.01	114,670.01	Metros Cuadrados		100	40.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Rehabilitación del plantel y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-309	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados		100	29.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Plantel. Conalep 185. Texcoco, Rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-313	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,755.88	601,755.88	Metros Cuadrados		100	94.00	Validado Sin avances observaciones	
2020	4	MEX190401687886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 2, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-315	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	537,526.16	537,526.16	Metros Cuadrados		100	84.32	Validado Sin avances observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX190401687905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Amecameca, Resane de fisuras, reparación de pisos y domos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-335	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,540,000.00	20,540,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Texcoco, Reconstrucción de incubadora, barda perimetral y canchas deportivas, rehabilitación de edificio "C".	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-339	15-06-2018	15-12-2018	20,540,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uap, Unidad Académica Profesional Huehuetoca, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-340	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uap, Unidad Académica Profesional UAEM Tejupilco, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-341	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-302	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-304	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,930.76	477,930.76	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-311	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	610,373.37	610,373.37	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas en edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-322	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	954,693.93	954,693.93	Metros Cuadrados	100	95.47	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,000.00	1,125,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-337	15-06-2018	15-12-2018	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX190401687901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Geografía, Reparación de muro de colindancia, resane de muros y columnas, sustitución de plafones y pisos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-331	15-06-2018	15-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado Sin avances observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX190401687904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,000.00	489,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Medicina, Resane de fisuras, colocación de recubrimiento de cerámico en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-334	15-06-2018	15-12-2018	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX180301385490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,112,322.00	2,112,322.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior, Primera Etapa del taller artístico y cultural, Plantel ¿Dr. Pablo González Casanova¿	México	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS1-801	03-07-2018	03-07-2019	2,112,322.00	2,109,784.03	2,109,784.03	2,109,784.03	2,073,408.45	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Marcos Moshinsky Zumpango, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-303	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	538,548.41	538,548.41	Metros Cuadrados	100	90.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-314	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	609,650.62	609,650.62	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 104, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-316	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	597,270.40	597,270.40	Metros Cuadrados	100	94.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-320	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	Metros Cuadrados	100	29.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ciencias de la Conducta, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-328	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,000.00	504,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Economía, Resane de fisuras y aplicación de pintura, colocación de loseta cerámica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-330	15-06-2018	15-12-2018	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Lenguas, Resane de fisuras en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-333	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-305	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,201.35	348,201.35	Metros Cuadrados	100	70.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX190401687879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Lic. Mario Colín Sánchez Atlacomulco, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-308	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	588,916.41	588,916.41	Metros Cuadrados	100	92.38	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX190401687889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Valle de Bravo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-318	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,236.67	383,236.67	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,664,987.60	4,664,987.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Sultepec, Segunda etapa de: construcción de aulas y sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-321	15-06-2018	15-12-2018	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	4,478,355.24	4,478,355.24	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX18180201133954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa De La Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		2,800,000.00	2,785,576.71	2,785,576.71	2,785,576.71	2,737,549.41	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-082	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	547,604.98	547,604.98	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-312	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,600.00	120,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Antropología, Sellado de fisuras y aplicación de pintura vinílica en fachadas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-327	15-06-2018	15-12-2018	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,720,000.00	10,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ingeniería, Rehabilitación de Edificio de CIRA para laboratorios, cuarto frío, cubículo, almacén, cuarto R.P.B.I. y bodega. Construcción de edificio para laboratorios, área de trabajo para estudiantes, cubículos de investigadores, módulos de sanitarios y escaleras. Colocación neopreno en juntas, colocación de cancel, sellado de cancelería y retiro de plafón modular.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-332	15-06-2018	15-12-2018	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Ecatepec, Reconstrucción de barda perimetral, refuerzo en escalera, y colocación de piso.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-336	15-06-2018	15-12-2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX18180201133899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio ""E"", Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México		- 17-05-2018		15,000,000.00	14,993,500.22	14,993,500.22	14,993,500.22	14,734,991.59	Metros Cuadrados	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 174, Sustitución de un aula, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-306	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,763.57	611,763.57	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Atlacomulco, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-307	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.33	611,999.33	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Plantel Ixtapaluca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-310	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,067.57	601,067.57	Metros Cuadrados	100	94.29	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario Num. 135 Piedra Grande Luvianos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-319	15-06-2018	15-12-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,999.19	95,999.19	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX190401687894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-323	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,610.62	959,610.62	Metros Cuadrados	100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			