

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200201713496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	492,740.13	492,740.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Silvino Enriquez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-109	06-07-2020	05-07-2021	492,740.13	492,740.13	492,740.13	491,900.45	491,900.45	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,900,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0341 Benito Juárez, Construcción de barda y obra exterir	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-118	06-07-2020	05-07-2021	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,898,207.21	2,898,207.21	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-127	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.84	249,999.84	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,316,479.90	1,316,479.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Terminación de trabajos de pintura y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-142	06-07-2020	05-07-2021	1,316,479.90	1,316,479.90	1,316,479.90	936,277.70	936,277.70	Metros Cuadrados		100	71.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,400,000.00	5,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Insurgentes, Segunda etapa de sustitución de 2 edificios U-2C de 11 EE y construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-144	06-07-2020	05-07-2021	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,263,122.67	5,263,122.67	Metros Cuadrados		100	97.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-148	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	399,791.68	399,791.68	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Oftv No 0446 Mariano Matamoros, Sustitución de cuatro aulas, módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-167	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de construcción de barda y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-171	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,452.74	492,452.74	Metros Cuadrados		100	98.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301788701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,020,000.00	2,020,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Construcción de 3 aulas y escalera en planta alta	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-163	06-07-2020	05-07-2021	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	137,500.00	137,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0433 Mejía, Colocación de entortado en losa de azoteas del edificio "B", así como impermeabilización del edificio "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-176	06-07-2020	05-07-2021	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,000.00	308,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio "B", con trabajos de impermeabilización, reparación de aplados y aplicación de pintura en plafones, así como la sustitución de bodega adaptada en parte posterior del edificio.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-183	06-07-2020	05-07-2021	308,000.00	308,000.00	308,000.00	306,240.45	306,240.45	Metros Cuadrados	100	99.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,000.00	979,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Resane de fisuras en los edificios "D", "E", "F". Sustitución de aplados, aplicación de pintura y sustitución de impermeabilizante.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-185	06-07-2020	05-07-2021	979,000.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,340,000.00	1,340,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de los edificios "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-211	06-07-2020	05-07-2021	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	669,741.48	669,741.48	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Evangelina Ozuna Pérez, Impermeabilización de azotea y pintura en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-224	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	243,514.69	243,514.69	Metros Cuadrados	100	97.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,239,630.26	1,239,630.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Roberto García Moreno Rivero, Construcción y equipamiento de un aula U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-236	06-07-2020	05-07-2021	1,239,630.26	1,239,630.26	1,239,630.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Impermeabilización de los edificios "A" y "B" (3 aulas)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-244	06-07-2020	05-07-2021	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301788785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,090,000.00	1,090,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción de los módulos sanitarios en estructura regional de 6.00 x 8.00 metros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-247	06-07-2020	05-07-2021	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201712165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,226,472.30	121,226,472.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y/o Rehabilitación de Planteles y/o Espacios Educativos de Educación Básica (FAM 2020)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-033	06-07-2020	05-07-2021	19,978,661.85	19,978,661.85	19,978,661.85	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Cancelación validada Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Niños Héroes, Concluir la rehabilitación del plantel.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-009	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,863,206.81	2,863,206.81	Metros Cuadrados		100	95.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Patria y Libertad, Rehabilitación general del plantel.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-016	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	599,296.02	599,296.02	Metros Cuadrados		100	30.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	723,880.73	723,880.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Manuel Bernal, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-033	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	703,740.53	703,740.53	Metros Cuadrados		100	97.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,851.20	11,851.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0164 Francisco Márquez, Terminación de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-045	06-07-2020	05-07-2021	11,851.20	11,851.20	11,851.20	11,252.93	11,252.93	Metros Cuadrados		100	95.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,223,354.04	1,223,354.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Manuel Ávila Camacho, Terminación de impermeabilización en edificio 1000 rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-060	06-07-2020	05-07-2021	1,223,354.04	1,223,354.04	1,223,354.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	534,337.81	534,337.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0846 Jaime Sabines, Aplicación de pintura y sustitución de impermeabilización en edificio A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-061	06-07-2020	05-07-2021	534,337.81	534,337.81	534,337.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Eva Sámano de López Mateos , Instalación de 2 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-073	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,999.62	199,999.62	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-075	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,979,191.51	4,979,191.51	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	53,803.35	53,803.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dr. Gustavo Baz Prada, Terminación de la rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-091	06-07-2020	05-07-2021	53,803.35	53,803.35	53,803.35	51,782.40	51,782.40	Metros Cuadrados		100	96.00	Validado Sin avances observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	4	MEX200301788697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,627,948.24	1,627,948.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel, sustitución de asta bandera y construcción de 15m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-159	06-07-2020	05-07-2021	1,627,948.24	1,627,948.24	1,627,948.24	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,415,935.01	4,415,935.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Manuel C.Bernal, Rehabilitación de aula de cómputo, pintura e impermeabilización en 6 módulos de aulas E UIC, rehabilitación general de sanitarios hombres y aplicación de pintura en barda perimetral, rampas para discapacitados, barandales y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-161	06-07-2020	05-07-2021	4,415,935.01	4,415,935.01	4,415,935.01	2,206,503.61	2,206,503.61	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,101.66	110,101.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emilio Chuayffet Chemor , Aplicación de pintura en estructura y colocacion de malla sombra	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-164	06-07-2020	05-07-2021	110,101.66	110,101.66	110,101.66	105,366.88	105,366.88	Metros Cuadrados		100	96.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-169	06-07-2020	05-07-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Narciso Mendoza, Segunda etapa de construcción de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-170	06-07-2020	05-07-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	592,528.28	592,528.28	Metros Cuadrados		100	99.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,000.00	297,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0465 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización tipo emultex de 3.5mm de espesor del edificio "A", reposición de aplanados dañados por la humedad y aplicación de pintura general en plafón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-184	06-07-2020	05-07-2021	297,000.00	297,000.00	297,000.00	291,073.00	291,073.00	Metros Cuadrados		100	98.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,000.00	495,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Árqueles Vela, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-186	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	493,834.18	493,834.18	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200301788726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	605,000.00	605,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Construcción de un módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-188	06-07-2020	05-07-2021	605,000.00	605,000.00	605,000.00	603,408.76	603,408.76	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301788730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	352,000.00	352,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Sustitución de lámina multipanel en los edificios "C" y "F" , colocación de goteros con lámina en el perímetro de la cubierta, rehabilitación de salidas eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-192	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	331,652.49	331,652.49	Metros Cuadrados		100	94.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,000.00	22,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Leyes de Reforma, Rehabilitación de firmes en pasillo del edificio y explanada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-193	06-07-2020	05-07-2021	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,320,000.00	1,320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ángel María Garibay Kintana, Rehabilitación: impermeabilización general del plantel, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de puertas y rehabilitación de cancelería, sustitución de lámparas y reparación de instalación eléctrica, reposición de andadores dañados, sustitución de malla ciclónica sobre la barda perimetral y rehabilitación general de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-195	06-07-2020	05-07-2021	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,290,825.31	1,290,825.31	Metros Cuadrados		100	98.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	915,000.00	915,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 1027 Justo Sierra, Construcción de dirección	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-207	06-07-2020	05-07-2021	915,000.00	915,000.00	915,000.00	702,274.99	702,274.99	Metros Cuadrados		100	77.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,524.00	267,524.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de la explanada 188 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-214	06-07-2020	05-07-2021	267,524.00	267,524.00	267,524.00	133,762.00	133,762.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de la instalación eléctrica, colocación de luminarias, revisión y reparación de salidas hidráulicas, retiro y colocación de loseta cerámica en pisos, aplanado en plafón y aplicación de pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-216	06-07-2020	05-07-2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION				
2020	4	MEX200201713431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	264,836.38	264,836.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adolfo López Mateos, Terminación de la construcción de techumbre en patio cívico y gradas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-044	06-07-2020	05-07-2021	264,836.38	264,836.38	264,836.38	264,643.56	264,643.56	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	José María Morelos y Pavón, Sustitución de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-062	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,497,732.40	3,497,732.40	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 052 Ehecatl, Trabajos de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-065	06-07-2020	05-07-2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,998.64	149,998.64	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	684,684.94	684,684.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ing. Salvador Sánchez Colín, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-088	06-07-2020	05-07-2021	684,684.94	684,684.94	684,684.94	683,675.10	683,675.10	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Son Juana Inés de la Cruz, Construcción de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-102	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	389,639.74	389,639.74	Metros Cuadrados		100	30.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,582,057.07	2,582,057.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESTIC 50 Alfonso García Robles , Terminación de construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-134	06-07-2020	05-07-2021	2,582,057.07	2,582,057.07	2,582,057.07	774,189.74	774,189.74	Metros Cuadrados		100	30.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ofic. 0751 Tierra y Libertad , Segunda etapa de reconstrucción de dirección, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-136	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,622,311.85	1,622,311.85	Metros Cuadrados		100	81.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ciencia y Trabajo, Terminación de construcción de 11 aulas y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-138	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,596,989.11	1,596,989.11	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	4,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuahtémoc, Terminación de trabajos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-139	06-07-2020	05-07-2021	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,188,274.15	4,188,274.15	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-145	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones			
2020	4	MEX200201713534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuahtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-147	06-07-2020	05-07-2021	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,696,814.90	2,696,814.90	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301788694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,098.72	21,098.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Terminación de la construcción de techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-156	06-07-2020	05-07-2021	21,098.72	21,098.72	21,098.72	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,000.00	1,045,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68, Edificio B: sustitución de losa y reconstrucción con multypanel, rehabilitación de cancelería y puertas, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de andadores, instalación eléctrica y pintura general. Edificio "E": rehabilitación general con trabajos de resane de fisuras en muros, trabes y losa, sustitución de loseta en pisos, perfilado de losa, impermeabilización general, sustitución de aplanados desprendidos, rehabilitación de cancelería, instalación eléctrica y pintura general. Edificio "G": impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-179	06-07-2020	05-07-2021	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	352,000.00	352,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Retiro de malla ciclónica y construcción de 70m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-182	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	176,000.00	176,000.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	495,000.00	495,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Impermeabilización de los edificios "A" y "B", aplanados dañados en plafón del edificio "A" y aplicación de pintura en ambos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-187	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	247,500.00	247,500.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,000.00	275,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Leandro Valle, Impermeabilización y pintura en el edificio "D"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-191	06-07-2020	05-07-2021	275,000.00	275,000.00	275,000.00	274,018.57	274,018.57	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301788738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,542,000.00	3,542,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv. 0167 Fernando Montes de Oca, Primera etapa de la construcción de 3 aulas, taller de cómputo, módulo de sanitarios y dirección en estructura regional, plaza cívica, plaza de acceso y reja perimetral, red eléctrica y muro de acometida, red hidráulica y cisterna, red sanitaria y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,517,885.18	3,517,885.18	Metros Cuadrados	100	99.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel José Othón, Construcción de cooperativa tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,348,986.00	2,348,986.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0575 Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,976.00	861,976.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ollin Yoliztli, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	861,976.00	861,976.00	861,976.00	343,487.99	343,487.99	Metros Cuadrados	100	40.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tierra y Libertad, Construcción de un aula regional e impermeabilización de 4 aulas, sustitución de red sanitaria, incluyendo registros y tubo de albañal y sustitución y reposición de piso.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 438 Mario Colín Sánchez, Colado de losa en dos aulas y acabados.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	802,098.42	802,098.42	Metros Cuadrados	100	94.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	723,880.73	723,880.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Filberto Gómez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	439,378.63	439,378.63	Metros Cuadrados	100	61.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	723,880.73	723,880.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Jacobo Rousseau, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	574,586.58	574,586.58	Metros Cuadrados	100	79.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	796,152.35	796,152.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Oftv No 0483 Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020	05-07-2021	796,152.35	796,152.35	796,152.35	308,829.92	308,829.92	Metros Cuadrados	100	39.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301788713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,500.00	192,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Colocación de entortado en losa de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de aplanados en plafones, así como impermeabilización del edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-175	06-07-2020	05-07-2021	192,500.00	192,500.00	192,500.00	96,250.00	96,250.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,700.00	722,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplanados en plafón, así como impermeabilización en edificio "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-180	06-07-2020	05-07-2021	722,700.00	722,700.00	722,700.00	699,145.56	699,145.56	Metros Cuadrados		100	97.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	130,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 125 Felipe Villanueva, Colocación de malla ciclónica sobre la barda y concertina a una altura de 2.00 m.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-219	06-07-2020	05-07-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	129,999.90	129,999.90	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-225	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	345,067.28	345,067.28	Metros Cuadrados		100	99.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,320,000.00	1,320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general de aulas, biblioteca, dirección y sanitarios, considerando la construcción de muro de acometida y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-240	06-07-2020	05-07-2021	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	574,449.92	574,449.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario de la Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-251	06-07-2020	05-07-2021	574,449.92	574,449.92	574,449.92	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201713393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 634 Tales de Miletto, Sustitución de 3 aulas tipo U2C, núcleo de escaleras, barda perimetral y obra complementaria.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-006	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,490,187.77	2,490,187.77	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201713397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mixtli, Construcción de tres aulas, módulo sanitario, dirección y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-010	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	877,199.75	877,199.75	Metros Cuadrados		100	29.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200201713399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No.941 Ing. Heberto Castillo, Construcción de plaza cívica y barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-012	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,891,814.69	1,891,814.69	Metros Cuadrados		100	95.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2020	4	MEX200201713537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	3,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez , Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-150	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,490,544.03	1,490,544.03	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sor Juana Inés de la Cruz , Sustitución de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-151	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,735,669.33	1,735,669.33	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200201713539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez , Rehabilitación de comedor, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-152	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,594,387.60	1,594,387.60	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-168	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,541,000.00	2,541,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 181 Tte. Félix Hernández Peñaloza, Sustitución del edificio "E", integrado por 3 aulas, sustitución de sanitarios; terminación del módulo de sanitarios en proceso de construcción; y rehabilitación de edificios "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-199	06-07-2020	05-07-2021	2,541,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia , Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-201	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,283,932.01	1,283,932.01	Metros Cuadrados		100	86.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,430,000.00	1,430,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Mártires de Cananea , Impermeabilización general de los edificios "A, C y E" y rehabilitación de cancelería y aplicación de pintura en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-202	06-07-2020	05-07-2021	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,000.00	320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heriberto Enriquez, Sustitución de gradas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-213	06-07-2020	05-07-2021	320,000.00	320,000.00	320,000.00	159,999.99	159,999.99	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-217	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200201713400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adao Pagliai, Sustitución de plaza cívica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-013	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	Metros Cuadrados		100	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-014	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	346,499.55	346,499.55	Metros Cuadrados		100	99.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dr. Enrique González Casanova, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-017	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	436,998.42	436,998.42	Metros Cuadrados		100	87.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,730.30	494,730.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jaime Torres Bodet, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-055	06-07-2020	05-07-2021	494,730.30	494,730.30	494,730.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 838 Manuel Gómez Marín, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-059	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,294,829.23	2,294,829.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Heriberto Enríquez, Trabajos de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-069	06-07-2020	05-07-2021	2,294,829.23	2,294,829.23	2,294,829.23	2,255,565.68	2,255,565.68	Metros Cuadrados		100	98.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Miguel Negrete, Rehabilitación General	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-082	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,000.00	560,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Terminación de la construcción de un laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-085	06-07-2020	05-07-2021	560,000.00	560,000.00	560,000.00	483,126.95	483,126.95	Metros Cuadrados		100	86.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.72	499,999.72	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Tláloc, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-108	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	Metros Cuadrados		100	30.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 091 Gustavo A. Vicencio, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-113	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,497,831.33	3,497,831.33	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200201713524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	604,270.53	604,270.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lázaro Cárdenas, Terminación de la segunda etapa de la sustitución de 3 aulas y módulo de sanitarios, 3 aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-137	06-07-2020	05-07-2021	604,270.53	604,270.53	604,270.53	597,026.07	597,026.07	Metros Cuadrados		100	99.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,759.53	73,759.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aquiles Serdan , Pintura en estructura y reposición de malla sombra	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-165	06-07-2020	05-07-2021	73,759.53	73,759.53	73,759.53	72,963.62	72,963.62	Metros Cuadrados		100	99.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	132,000.00	132,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Blas Galindo , Rehabilitación de losa de azotea con trabajos de construcción de entortados para pendientes adecuadas y colocación de impermeabilizante	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-177	06-07-2020	05-07-2021	132,000.00	132,000.00	132,000.00	119,650.97	119,650.97	Metros Cuadrados		100	91.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de los edificios "A" y "F"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-194	06-07-2020	05-07-2021	330,000.00	330,000.00	330,000.00	165,000.00	165,000.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	935,000.00	935,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz , Impermeabilización de los edificios "A, B, C, D, E, F", rehabilitación de aplanados en muros y pintura general de dos aulas en el edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-198	06-07-2020	05-07-2021	935,000.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	418,000.00	418,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-206	06-07-2020	05-07-2021	418,000.00	418,000.00	418,000.00	417,999.99	417,999.99	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Sustitución de un aula, estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-208	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de dos aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-212	06-07-2020	05-07-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,152.96	386,152.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Héroes de la Libertad, Sustitución de 68 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-215	06-07-2020	05-07-2021	386,152.96	386,152.96	386,152.96	193,076.48	193,076.48	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301788760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Silvina Jardon, Rehabilitación general de edificio y drenaje en sanitarios, construcción de área administrativa y sanitarios para caballeros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-222	06-07-2020	05-07-2021	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200301788775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,406,986.00	2,406,986.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-237	06-07-2020	05-07-2021	2,406,986.00	2,406,986.00	2,406,986.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200301788776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,348,986.00	2,348,986.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-238	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	1,030,677.44	1,030,677.44	Metros Cuadrados		100	44.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200301788781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Mariano Gerardo López, Rehabilitación de dos bibliotecas (contempla sustitución de herrería de puertas y ventanas, aplanados, pintura general, rehabilitación de instalación eléctrica, impermeabilización)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-243	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	218,057.92	218,057.92	Metros Cuadrados		100	87.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200301788783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aprox. 400 m2. de losa de azoteas (considera retiro de impermeabilizante actual y limpieza, nivelación y entortado con 2% de pendiente, colocación de impermeabilizante tipo emultex de 4mm, sustitución de plafones dañados y aplicación de pintura)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-245	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,025.13	230,025.13	Metros Cuadrados		100	77.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,994,036.70	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Art. 3º Constitucional, Sustitución de aulas, núcleo sanitario y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-007	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,068,727.01	3,068,727.01	Metros Cuadrados		100	51.00	Validado Sin avances observaciones		
2020	4	MEX200201713398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ing. Heberto Castillo, Construcción de 6 aulas, módulo sanitarios, dirección y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-011	06-07-2020	05-07-2021	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,174,421.12	1,174,421.12	Metros Cuadrados		100	29.00	Validado Sin avances observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX200301788700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Covarrubias, Rehabilitacion de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-162	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,328,403.26	1,328,403.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de módulos sanitarios, dirección y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-173	06-07-2020	05-07-2021	1,328,403.26	1,328,403.26	1,328,403.26	663,585.47	663,585.47	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,600.00	1,084,600.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación de espacio para taller de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-174	06-07-2020	05-07-2021	1,084,600.00	1,084,600.00	1,084,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,000.00	165,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Ensanchamiento de grietas, colocación de malla, reposición de aplanados y aplicación de pintura, así como sustitución de cancelería y puertas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-181	06-07-2020	05-07-2021	165,000.00	165,000.00	165,000.00	160,496.51	160,496.51	Metros Cuadrados		100	97.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	755,700.00	755,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No. 0003 Lic. Benito Juárez, Revisión y reparación de calderas, tubería y bomba dañadas, instalación eléctrica de la alberca, revisión y reparación de salida de agua en vestidores, sustitución de repellado dañado y pintura general en el cuarto de máquinas, así como pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-189	06-07-2020	05-07-2021	755,700.00	755,700.00	755,700.00	377,850.00	377,850.00	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,500.00	357,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Heredia y Heredia, Impermeabilización de los edificios "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-190	06-07-2020	05-07-2021	357,500.00	357,500.00	357,500.00	349,108.75	349,108.75	Metros Cuadrados		100	98.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Niños Héroes , Construcción de un muro de contención 240. m	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-203	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones
2020	4	MEX200301788748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 4 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-210	06-07-2020	05-07-2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX200301788756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. Ofic. No. 0553 Emiliano Zapata, Sustitución de dos aulas en estructura regional 6.00 x 8.00 m y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-218	06-07-2020	05-07-2021	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,199,204.76	1,199,204.76	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,406,986.00	2,406,986.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria anexa a la Normal de Teotihuacán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-232	06-07-2020	05-07-2021	2,406,986.00	2,406,986.00	2,406,986.00	2,061,796.57	2,061,796.57	Metros Cuadrados		100	86.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-241	06-07-2020	05-07-2021	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	548,143.71	548,143.71	Metros Cuadrados		100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	775,000.00	775,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel María Garibay, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-242	06-07-2020	05-07-2021	775,000.00	775,000.00	775,000.00	598,154.21	598,154.21	Metros Cuadrados		100	77.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,000.00	192,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0063 Lic. Benito Juárez García, Equipamiento de 200 Sillas para secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-253	06-07-2020	05-07-2021	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,000.00	175,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Manuel Avila Camacho, Terminación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-083	06-07-2020	05-07-2021	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200201713438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	266,909.65	266,909.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lic. Benito Juárez, Terminación de la construcción de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-06-07-2020-051	06-07-2020	05-07-2021	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	Metros Cuadrados		100	100.00	Validado avances	Sin observaciones	