

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2020	4	MEX20030178809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 307, Terminación de rehabilitación y conclusión de la barda, pintura, malla ciclónica y aplanados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-19	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	899,438.40	899,438.40	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,000,000.00	14,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Media Superior, Diversas Escuelas, Adquisición de equipos de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-01	06-07-2020	05-07-2021	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,538.41	1,515,538.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM de Jilotepec, Segunda etapa de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, cancha de usos múltiples, escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-11	06-07-2020	05-07-2021	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,072,566.00	10,072,566.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.Tec, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Conclusión del Centro MIND Especializado en Internet Industrial de las Cosas CDMX y del Centro de Innovación Industrial para el Sector Automotriz del Estado de México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	118035	06-07-2020	05-07-2021	10,072,566.00	10,072,566.00	10,072,566.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial de Valle de Bravo, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-03	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,987,847.17	2,987,847.17	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,260,000.00	2,260,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 314, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-07	06-07-2020	05-07-2021	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	1,129,452.22	1,129,452.22	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,022.27	300,022.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 189, Terminación de 2 aulas didácticas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-15	06-07-2020	05-07-2021	300,022.27	300,022.27	300,022.27	150,011.14	150,011.14	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,615,000.00	1,615,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato No. 96, Construcción y equipamiento de 2 aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-22	06-07-2020	05-07-2021	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones		
2020	4	MEX200301788813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato No. 119, Construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-23	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSOS	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS	MODIFICADO	PORCENTAJE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	4	MEX20030178815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 182, Construcción de 140 ml de barda perimetral que incluya la colocación de puerta de acceso peatonal y vehicular	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-25	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	296,158.36	296,158.36	Metros Cuadrados	100	99.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX20030178817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,156,878.00	9,156,878.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.Tec, Instituto Tecnológico de Tlalneantla, Segunda Etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	118036	06-07-2020	05-07-2021	9,156,878.00	9,156,878.00	9,156,878.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Villa Victoria extensión Colorines, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-02	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,655,078.00	3,655,078.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-06	06-07-2020	05-07-2021	3,655,078.00	3,655,078.00	3,655,078.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,558.00	451,558.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 120 ,Segunda etapa construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-13	06-07-2020	05-07-2021	451,558.00	451,558.00	451,558.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 39, Construcción de 2 aulas U-2C con módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-21	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	999,883.74	999,883.74	Metros Cuadrados	100	50.00	Validado avances	Sin observaciones	
2020	4	MEX200301788795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,552,657.30	1,552,657.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 400, Construcción de 2 aulas tipo regional, malla ciclónica y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-05	06-07-2020	05-07-2021	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	Validado avances	Sin observaciones	

