

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX15170200904977	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,030,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-113	14-03-2016	01-07-2016	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	1,924,062.01	1,924,062.01	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15170200904983	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,383,865.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-118	14-03-2016	01-07-2016	1,381,650.82	1,381,650.82	1,381,650.82	1,328,510.40	1,328,510.40	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15170200905002	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-122	29-03-2016	01-08-2016	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,718,886.04	6,718,886.04	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15170200905009	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-129	28-03-2016	01-06-2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,147,345.20	9,147,345.20	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15170200905011	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-131	13-07-2016	01-12-2016	19,800,434.42	19,800,434.42	19,800,434.42	19,038,879.24	19,038,879.24	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067930	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	573,246.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-9	15-09-2017	01-02-2018	573,246.53	573,246.53	573,246.53	573,246.52	573,246.52	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067940	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtno. 5 Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-16	15-09-2017	01-02-2018	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067965	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital Agm-689	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-23	17-08-2017	01-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,395.45	348,395.45	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068036	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Ecatepec Iii	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-75	29-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068401	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Of. No. 192	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-80	03-11-2017	01-03-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,399.94	886,399.94	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068402	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,226,731.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep 194	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-81	31-12-2017	01-04-2018	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	3,851,723.40	3,851,723.40	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068438	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,820,466.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-14	15-09-2017	01-12-2017	2,820,466.55	2,820,466.55	2,820,466.55	2,818,686.79	2,818,686.79	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068466	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	204,685.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chimalhuacan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-24	15-09-2017	01-01-2018	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068475	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,978,362.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Tecnológica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-30	25-12-2017	01-04-2018	9,978,362.64	9,978,362.64	9,978,362.64	9,797,184.72	9,797,184.72	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068482	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,579,881.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Otzolotepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-34	27-11-2017	01-03-2018	5,579,881.40	5,579,881.40	5,579,881.40	5,577,075.66	5,577,075.66	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX15180101068529	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	683,031.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 42	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-3	21-10-2017	01-02-2018	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068573	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	644,883.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-1	21-10-2017	01-02-2018	644,883.87	644,883.87	644,883.87	644,754.59	644,754.59	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068585	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,309,748.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-6	27-12-2017	01-04-2018	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904980	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Atizapán I	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-116	02-06-2016	01-10-2016	1,981,279.15	1,981,279.15	1,981,279.15	1,905,076.11	1,905,076.11	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200905001	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Jocotitlán Extensión Aculco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,712,651.39	16,712,651.39	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200905008	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-128	07-06-2016	01-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,455,117.48	6,455,117.48	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067928	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,999,999.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extraescuela De Artes Y Oficios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-7	15-09-2017	01-02-2018	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,995,582.58	1,995,582.58	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067973	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	628,969.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt No. 4 Almoloya De Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-29	17-08-2017	01-12-2017	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068010	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 327	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-64	28-03-2018	01-06-2018	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	4,822,997.21	4,822,997.21	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068405	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,925.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 57	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-82	31-12-2017	01-04-2018	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,605.03	929,605.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068414	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt No. 7 San Juan Tlalpa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-87	21-03-2018	01-06-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	766,193.31	766,193.31	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068427	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,594,521.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-6	15-09-2017	01-12-2017	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068428	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,407,458.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-7	15-09-2017	01-12-2017	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX15180101067963	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 47	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-21	17-08-2017	01-12-2017	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067976	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 58	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-30	17-08-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,126.20	698,126.20	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067979	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,458.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital Agm-61	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-33	17-08-2017	01-12-2017	313,458.16	313,458.16	313,458.16	307,561.15	307,561.15	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067988	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepreparatoria Oficial No. 9	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-45	17-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,268,869.72	1,268,869.72	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067989	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,780,899.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 41	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-46	17-08-2017	01-12-2017	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,565.47	1,780,565.47	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068398	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,644,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdr. Jorge Jiménez Cantú	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-77	03-11-2017	01-03-2018	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068399	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdr. Carlos Sosa Moss	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-78	03-11-2017	01-03-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068400	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,659,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdn. 2 Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-79	03-11-2017	01-03-2018	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068410	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	421,171.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtiscbtis No. 202	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-85	31-12-2017	01-04-2018	421,171.62	421,171.62	421,171.62	142,682.44	142,682.44	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068432	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,445,075.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-10	15-09-2017	01-12-2017	2,445,075.75	2,445,075.75	2,445,075.75	2,439,246.31	2,439,246.31	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068532	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,219.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-5	21-09-2017	01-02-2018	233,595.61	233,595.61	233,595.61	233,595.61	233,595.61	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068564	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepreparatoria Oficial No. 149	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-25	14-05-2018	01-09-2018	962,809.70	962,809.70	962,809.70	956,243.04	956,243.04	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068569	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepreparatoria Oficial Anexa A La Normal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-26	14-05-2018	01-09-2018	999,966.25	999,966.25	999,966.25	299,989.88	299,989.88	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX15180101068577	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,481,256.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-4	27-12-2017	01-04-2018	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,150.85	3,481,150.85	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068859	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra Biblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-2	16-10-2017	01-02-2018	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180201132135	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-133	22-09-2017	01-12-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,537,849.53	14,537,849.53	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904972	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	302,575.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-109	14-03-2016	01-05-2016	302,575.00	302,575.00	302,575.00	287,092.46	287,092.46	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904974	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,292,519.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Cobaem Plantel 45 Calimaya li	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	02-06-2016	01-10-2016	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	5,580,236.21	5,580,236.21	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904975	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,401,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Cobaem Plantel 10 Ecatepec li (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-112	02-06-2016	01-10-2016	3,401,000.00	3,401,000.00	3,401,000.00	3,093,474.07	3,093,474.07	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904984	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-119	22-08-2016	01-12-2016	1,653,214.62	1,653,214.62	1,653,214.62	1,589,629.44	1,589,629.44	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200905003	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Coacalco Extensión Otumba	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,865,989.84	18,865,989.84	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067929	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,504.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepalepreparatoria Oficial No. 282	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-8	15-09-2017	01-02-2018	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,108.39	323,108.39	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067933	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,423,954.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Tezoyuca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-11	15-09-2017	01-02-2018	2,407,031.33	2,407,031.33	2,407,031.33	2,391,885.25	2,391,885.25	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067943	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,862,608.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepalepreparatoria Oficial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-18	15-09-2017	01-02-2018	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067948	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,300.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepalepreparatoria Oficial No. 258	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-20	15-09-2017	01-02-2018	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101067970	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,267,387.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Ing. Guillermo González Camarena, Agm-492	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-27	17-08-2017	01-12-2017	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,386.96	2,267,386.96	Metros Cuadrados		1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX15180101068425	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,820.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Atlautla	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-4	15-09-2017	01-12-2017	961,312.11	961,312.11	961,312.11	842,968.26	842,968.26	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068426	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,225.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores De Almolya De Alquisiras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-5	15-09-2017	01-12-2017	1,099,225.02	1,099,225.02	1,099,225.02	1,095,509.33	1,095,509.33	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068437	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,769.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Tianguistenco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-13	15-09-2017	01-12-2017	369,769.44	369,769.44	369,769.44	367,611.05	367,611.05	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068471	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Tecnológica, Agm-995	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-27	11-12-2017	01-03-2018	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068537	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	679,934.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 308	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-7	21-10-2017	01-02-2018	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068557	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	463,223.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtno. 2 Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-20	21-03-2018	01-07-2018	463,223.34	463,223.34	463,223.34	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068576	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,411.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-3	21-10-2017	01-02-2018	488,411.78	488,411.78	488,411.78	487,881.90	487,881.90	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068597	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,511,292.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-7	29-12-2017	01-04-2018	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068821	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,902,969.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtiscentro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Num. 202	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-04	13-07-2018	01-10-2018	1,802,969.41	1,802,969.41	1,802,969.41	1,784,484.53	1,784,484.53	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068864	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,048,632.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Universidad Politécnica De Oztolotepec (Agm-567)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-1	31-12-2017	01-04-2018	1,756,054.99	1,756,054.99	1,756,054.99	1,489,934.32	1,489,934.32	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15170200904973	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero li	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-110	22-08-2016	01-01-2017	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,099,870.70	7,099,870.70	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067862	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,437.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial, Agm-0027	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-4	18-12-2017	01-04-2018	279,437.92	279,437.92	279,437.92	275,460.42	275,460.42	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067969	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	855,922.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico, Agm-321	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-26	17-08-2017	01-12-2017	855,922.03	855,922.03	855,922.03	829,601.58	829,601.58	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX15180101068411	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,846.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 112	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-86	14-05-2018	01-10-2018	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	988,863.59	988,863.59	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068424	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	935,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecológico De Estudios Superiores De Ecatepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-3	15-09-2017	01-12-2017	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068433	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,782,495.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecológico De Estudios Superiores De San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-11	15-09-2017	01-12-2017	1,782,495.97	1,782,495.97	1,782,495.97	1,777,227.03	1,777,227.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068434	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,351,590.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-12	15-09-2017	01-12-2017	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068467	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,295,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecológico De Estudios Superiores Del Oriente Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-25	15-09-2017	01-01-2018	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,268,288.09	1,268,288.09	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068469	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,096,100.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extradeporativo Toltitlán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-26	11-12-2017	01-03-2018	1,096,100.11	1,096,100.11	1,096,100.11	1,090,162.66	1,090,162.66	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068483	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	924,089.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-35	27-10-2017	01-02-2018	924,089.00	924,089.00	924,089.00	731,634.70	731,634.70	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068530	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,805.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Ciudad Azteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-4	21-09-2017	01-02-2018	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068552	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	""Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)""	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-13	29-11-2017	01-02-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068561	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-23	07-04-2018	01-08-2018	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068817	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,364,892.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 310	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-01	14-04-2018	01-08-2018	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904979	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,578.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Gustavo Baz	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-115	02-06-2016	01-10-2016	268,578.00	268,578.00	268,578.00	252,999.98	252,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200905004	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-124	22-08-2016	01-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,236,008.76	2,236,008.76	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX15170200905010	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-130	07-06-2016	01-11-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,026,135.86	2,026,135.86	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067927	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,217,532.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Metepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-6	15-09-2017	01-02-2018	2,217,532.29	2,217,532.29	2,217,532.29	2,214,877.55	2,214,877.55	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067937	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,872,807.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 325 (Agm-664)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-13	15-09-2017	01-02-2018	1,872,330.01	1,872,330.01	1,872,330.01	1,870,956.11	1,870,956.11	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067964	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,318.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 113	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-22	17-08-2017	01-12-2017	630,318.52	630,318.52	630,318.52	625,854.31	625,854.31	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067968	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	711,612.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial, Agm-994	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-25	17-08-2017	01-12-2017	711,612.90	711,612.90	711,612.90	704,356.43	704,356.43	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067977	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,917,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 43	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-31	17-08-2017	01-12-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,899,340.17	1,899,340.17	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067982	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	821,113.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 4	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-35	17-08-2017	01-12-2017	821,113.05	821,113.05	821,113.05	757,856.66	757,856.66	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068044	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,314,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Of. No. 177	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-76	29-12-2017	01-04-2018	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068406	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria No. 27	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-83	31-12-2017	01-04-2018	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	1,487,754.70	1,487,754.70	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068422	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,924,217.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cedecentro De Desarrollo Administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-1	15-09-2017	01-12-2017	4,924,217.80	4,924,217.80	4,924,217.80	4,919,500.54	4,919,500.54	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068423	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,268,399.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normalcentenaria Y Benemérita Escuela Normal Para Profesores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-2	15-09-2017	01-12-2017	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	2,266,661.57	2,266,661.57	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068446	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores De Villa Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-19	18-08-2017	01-11-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	171,434.30	171,434.30	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068447	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	601,558.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Acambay	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-20	18-08-2017	01-11-2017	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX15180101068472	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,699,742.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-29	28-10-2017	01-02-2018	3,699,742.47	3,699,742.47	3,699,742.47	3,637,508.80	3,637,508.80	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068476	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,790,885.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-31	21-11-2017	01-02-2018	3,790,885.70	3,790,885.70	3,790,885.70	3,078,134.75	3,078,134.75	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068484	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Cuautitlán Izcalli	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-28	18-12-2017	01-04-2018	670,000.00	670,000.00	670,000.00	669,386.37	669,386.37	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068518	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Num. 2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-1	21-09-2017	01-12-2017	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,778.77	187,778.77	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068521	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Tultepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-2	21-10-2017	01-02-2018	370,000.00	370,000.00	370,000.00	352,082.13	352,082.13	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068560	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 035	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-22	07-04-2018	01-08-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,937.76	2,498,937.76	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068571	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 263	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-27	19-03-2018	01-06-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	705,441.88	705,441.88	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068826	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	972,580.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 34	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-05	07-04-2018	01-09-2018	972,580.58	972,580.58	972,580.58	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180101068860	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	554,413.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep 194	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-4	31-12-2017	01-04-2018	554,413.47	554,413.47	554,413.47	554,413.46	554,413.46	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15180201132136	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-134	22-09-2017	01-12-2017	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	5,847,510.08	5,847,510.08	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200904971	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Coatepec Harinas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-108	02-06-2016	01-10-2016	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,097,259.72	7,097,259.72	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200905005	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	22-08-2016	01-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,391,367.11	2,391,367.11	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX15170200905007	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	11-05-2016	01-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,938,285.99	16,938,285.99	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX15180101067938	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepreparatoria Oficial No. 309	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-14	15-09-2017	01-02-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	468,452.97	468,452.97	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067939	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,470.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepreparatoria Oficial No. 308	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-15	15-09-2017	01-02-2018	111,470.00	111,470.00	111,470.00	105,080.62	105,080.62	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067942	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	56,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Lerma	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-17	15-09-2017	01-02-2018	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,099.91	56,099.91	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067967	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,281.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem, Agm-871	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-24	17-08-2017	01-12-2017	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,280.98	643,280.98	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101067981	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	679,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepreparatoria Of. No. 242	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-34	17-08-2017	01-12-2017	679,000.00	679,000.00	679,000.00	476,511.24	476,511.24	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068439	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,817.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniveridad Tecnológica Fidel Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-15	15-09-2017	01-12-2017	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068449	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univunidad De Estudios Superiores De Sultepec	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-22	15-09-2017	01-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	469,698.32	469,698.32	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068465	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-23	15-09-2017	01-01-2018	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068485	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,004.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-36	18-12-2017	01-04-2018	285,004.58	285,004.58	285,004.58	281,083.78	281,083.78	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068562	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-24	14-05-2018	01-09-2018	999,648.87	999,648.87	999,648.87	999,172.33	999,172.33	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068866	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,412.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-2	26-08-2017	01-12-2017	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.69	25,412.69	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX15180101068867	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-3	26-08-2017	01-12-2017	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	