

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688101	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-001	25-07-2016	21-11-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688110	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,671.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-011	31-08-2016	28-12-2016	823,670.68	823,670.68	823,670.68	791,991.04	791,991.04	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688120	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-032	31-08-2016	28-12-2016	978,004.25	978,004.25	978,004.25	940,388.71	940,388.71	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688129	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mirlo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-044	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688132	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0093 José Mar, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-048	06-01-2017	05-05-2017	1,097,455.75	1,097,455.75	1,097,455.75	1,055,245.91	1,055,245.91	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688144	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-063	26-08-2016	23-12-2016	1,098,239.98	1,098,239.98	1,098,239.98	1,055,999.98	1,055,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688148	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-067	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,517,253.56	1,517,253.56	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688153	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0647 Juan Rulfo, Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-073	12-06-2017	09-10-2017	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,620,765.21	1,620,765.21	Metros Cuadrados	100	95	95.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688155	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,991.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juana de Asbaje, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-075	01-03-2017	29-05-2017	1,034,991.00	1,034,991.00	1,034,991.00	995,183.70	995,183.70	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688159	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenoch, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-082	14-07-2016	10-11-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688161	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chalchitlucue (Diosa del Agua), Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-084	31-08-2016	28-12-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688176	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0794 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-104	06-01-2017	05-05-2017	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,316,418.48	1,316,418.48	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688180	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuithluac, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-110	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	717,162.11	717,162.11	Metros Cuadrados	100	66	66.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688181	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María de Pilar Lobarde de Pérez, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-112	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,027,049.07	1,027,049.07	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688187	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-121	08-12-2016	06-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	650,109.93	650,109.93	Metros Cuadrados	100	81	81.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688195	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-131	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	312,357.74	312,357.74	Metros Cuadrados	100	89	89.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688198	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,438,981.79	1,438,981.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688200	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0619 Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-137	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,392.64	276,392.64	Metros Cuadrados	100	92	92.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688216	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-162	07-11-2016	06-03-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	255,605.38	255,605.38	Metros Cuadrados	100	64	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688242	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-188	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	698,555.78	698,555.78	Metros Cuadrados	100	64	64.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688243	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl (El Joven), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-189	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	653,207.24	653,207.24	Metros Cuadrados	100	60	60.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688262	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0962 Frida Kahlo, Rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-211	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	129,616.28	129,616.28	Metros Cuadrados	100	43	43.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688265	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Martí, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-214	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	779,888.38	779,888.38	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688272	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-231	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,577.16	225,577.16	Metros Cuadrados	100	90	90.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688281	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,354,662.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-242	31-08-2016	28-12-2016	1,354,661.99	1,354,661.99	1,354,661.99	1,302,559.61	1,302,559.61	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688284	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-245	31-08-2016	28-12-2016	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,443,930.44	1,443,930.44	Metros Cuadrados	100	90	90.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688285	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfa Samano Bishop, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-246	05-09-2016	02-01-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688291	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Claudio Bernard, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-255	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688298	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,411.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Domingo Lavin, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-261	26-10-2016	23-01-2017	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688304	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, William Heard Kilpatrick, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	08-12-2016	06-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	350,762.16	350,762.16	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688317	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	661,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Flores, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-291	08-12-2016	06-04-2017	661,159.99	661,159.99	661,159.99	635,730.76	635,730.76	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688319	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0414 Gralísimo. José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de sanitarios e impemeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-293	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688338	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0020 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-323	06-01-2017	05-05-2017	1,296,903.15	1,296,903.15	1,296,903.15	1,247,022.25	1,247,022.25	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688344	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,464.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñoz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-331	12-07-2016	08-11-2016	890,463.91	890,463.91	890,463.91	856,215.30	856,215.30	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688360	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,119.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-359	14-07-2016	10-11-2016	891,119.00	891,119.00	891,119.00	856,845.28	856,845.28	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688365	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,314.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Irene Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-365	05-09-2016	02-01-2017	891,314.00	891,314.00	891,314.00	857,033.09	857,033.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688367	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-367	01-02-2017	31-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	965,512.50	965,512.50	Metros Cuadrados	100	89	89.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688369	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-369	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	792,470.17	792,470.17	Metros Cuadrados	100	73	73.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688370	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-370	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	79	79.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688373	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec. E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-374	06-01-2017	05-05-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688382	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,312.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tzic Tzic (Flor), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-396	05-09-2016	02-01-2017	891,311.76	891,311.76	891,311.76	857,030.54	857,030.54	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688384	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0095 Estado de México, Sustitución de cubierta en 3 aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-399	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.41	767,999.41	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688405	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Netzahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-433	06-01-2017	05-05-2017	805,595.30	805,595.30	805,595.30	774,610.86	774,610.86	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688411	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0213 Mahatma Gandhi, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-448	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	990,659.29	990,659.29	Metros Cuadrados	100	94	94.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688423	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	879,208.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-467	01-08-2016	28-11-2016	879,207.66	879,207.66	879,207.66	845,391.97	845,391.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688436	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,980.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-489	31-08-2016	28-12-2016	985,980.00	985,980.00	985,980.00	948,058.09	948,058.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688466	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-552	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	662,474.13	662,474.13	Metros Cuadrados	100	61	61.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688474	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-590	22-03-2017	19-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	615,540.20	615,540.20	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688481	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-608	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,013,933.22	1,013,933.22	Metros Cuadrados	100	93	93.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688494	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,939.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ferrer Espejo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-632	06-01-2017	05-05-2017	902,939.00	902,939.00	902,939.00	868,211.04	868,211.04	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688528	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Niños Héroes, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	787,819.78	787,819.78	Metros Cuadrados	100	95	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688530	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0505 Lic. Benito Juárez, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-731	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	288,721.05	288,721.05	Metros Cuadrados		100	72	72.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688531	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-732	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	826,081.24	826,081.24	Metros Cuadrados		100	75	75.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688559	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,193.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-779	13-10-2016	10-01-2017	993,192.76	993,192.76	993,192.76	954,993.04	954,993.04	Metros Cuadrados		100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688568	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,884.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Bustamante, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-810	22-03-2017	19-06-2017	1,037,883.84	1,037,883.84	1,037,883.84	997,965.23	997,965.23	Metros Cuadrados		100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688578	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,904,620.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No. 4 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	09-01-2017	07-07-2017	6,904,619.76	6,904,619.76	6,904,619.76	6,124,121.65	6,124,121.65	Metros Cuadrados		100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688612	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,094,781.75	15,094,781.75	Metros Cuadrados		100	80	80.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688618	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,735,619.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-916	02-12-2016	29-06-2017	17,735,619.00	17,735,619.00	17,735,619.00	17,054,124.44	17,054,124.44	Metros Cuadrados	100	96	96.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688619	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Tecamac, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-918	19-12-2016	17-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,240,399.38	6,240,399.38	Metros Cuadrados	100	75	75.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688628	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,378,973.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 43 Texcoco, Construcción y equipamiento de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de galvateja	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-927	16-01-2017	14-07-2017	7,378,973.00	7,378,973.00	7,378,973.00	5,565,675.54	5,565,675.54	Metros Cuadrados	100	75	75.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688629	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,512,740.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	16-01-2017	14-07-2017	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	6,461,178.88	6,461,178.88	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688665	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0145 Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-030	06-01-2017	05-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	715,995.62	715,995.62	Metros Cuadrados	100	90	89.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688668	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-051	06-01-2017	05-05-2017	1,182,003.18	1,182,003.18	1,182,003.18	1,136,541.52	1,136,541.52	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688670	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroes de la Independencia, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-086	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	326,841.97	326,841.97	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688677	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-145	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688681	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-223	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,812.49	766,812.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688692	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0381 Rosario Castellanos, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-295	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	329,657.23	329,657.23	Metros Cuadrados	100	94	94.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688700	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-377	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	500,054.15	500,054.15	Metros Cuadrados	100	92	92.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688701	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-378	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,543.09	503,543.09	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688716	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,994.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-492	06-01-2017	05-05-2017	1,247,994.00	1,247,994.00	1,247,994.00	1,199,994.29	1,199,994.29	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688720	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-518	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	988,065.10	988,065.10	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688726	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-539	06-01-2017	06-03-2017	299,519.69	299,519.69	299,519.69	287,999.70	287,999.70	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688735	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-639	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,776.85	505,776.85	Metros Cuadrados	100	93	93.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688736	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eduardo Rodríguez Castañeda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-686	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688743	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan A. Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-749	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.38	719,999.38	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688751	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551,045.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Humberto Gutiérrez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1015	05-04-2017	03-07-2017	551,045.00	551,045.00	551,045.00	529,850.98	529,850.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688766	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,026,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0766 José Martí, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1028	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.27	1,945,847.27	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688787	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-139	08-05-2017	05-08-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	590,490.90	590,490.90	Metros Cuadrados	100	84	84.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688789	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Loeza, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-298	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688792	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,937.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-338	22-02-2017	22-05-2017	525,936.52	525,936.52	525,936.52	505,708.19	505,708.19	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688799	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,519.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-483	05-04-2017	03-07-2017	299,519.00	299,519.00	299,519.00	287,999.35	287,999.35	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688816	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-665	21-04-2017	19-07-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688825	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Niños Héroes, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-789	21-04-2017	19-07-2017	299,519.97	299,519.97	299,519.97	287,999.97	287,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688828	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,565.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-812	22-02-2017	21-06-2017	1,100,564.74	1,100,564.74	1,100,564.74	1,058,235.33	1,058,235.33	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688830	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,499.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0487 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-823	08-05-2017	05-08-2017	297,498.81	297,498.81	297,498.81	286,056.55	286,056.55	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688837	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,136.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-848	08-05-2017	05-08-2017	770,135.72	770,135.72	770,135.72	740,515.12	740,515.12	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688839	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,008.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Ibarbourou, Mantenimiento impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-111	21-04-2017	19-07-2017	224,007.98	224,007.98	224,007.98	215,392.29	215,392.29	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688844	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0468 Isidro Fabela, Mejoramiento aulas y sanitarios rehabilitación de barda perimetral y mejoramiento en red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-325	21-04-2017	18-08-2017	1,198,075.93	1,198,075.93	1,198,075.93	1,151,996.09	1,151,996.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688845	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-344	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,846.07	1,145,846.07	Metros Cuadrados	100	95	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688849	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Buendia, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-423	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	394,151.33	394,151.33	Metros Cuadrados	100	36	36.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688852	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,510.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Damian Carmona, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-440	19-06-2017	16-10-2017	891,536.17	891,536.17	891,536.17	858,720.10	858,720.10	Metros Cuadrados	100	96	96.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688854	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,097.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ma. Enriqueta Camarillo y Rosa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-445	23-08-2017	20-12-2017	1,099,097.00	1,099,097.00	1,099,097.00	1,056,824.06	1,056,824.06	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688855	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,958.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0732 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-451	21-04-2017	18-08-2017	1,197,958.00	1,197,958.00	1,197,958.00	1,151,883.07	1,151,883.07	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688869	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-709	21-04-2017	18-08-2017	929,511.72	929,511.72	929,511.72	893,761.27	893,761.27	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688880	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-827	22-06-2017	19-09-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	178,228.92	178,228.92	Metros Cuadrados	100	16	16.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688890	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0795 Atlapulco, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-105	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688900	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-576	07-09-2017	04-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,422.53	767,422.53	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688902	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de modulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-585	23-08-2017	20-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	310,691.60	310,691.60	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688904	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,423.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 30 de Abril, Construcción de sanitarios en estructura rural, techumbre, rehabilitación de losa en sanitario, mantenimiento a techos y aumento de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-595	23-08-2017	20-12-2017	898,423.00	898,423.00	898,423.00	863,868.35	863,868.35	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688919	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0117 Aztlián, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-664	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,227.29	246,227.29	Metros Cuadrados	100	70	70.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688923	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1107 Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-684	06-12-2017	05-03-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	520,061.10	520,061.10	Metros Cuadrados	100	80	80.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688924	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Moreno, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-698	06-12-2017	05-03-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	520,582.14	520,582.14	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688926	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvia Novoa, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-782	09-08-2017	06-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	104,317.24	104,317.24	Metros Cuadrados	100	21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688948	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0308 Salvador Díaz Mirón, Mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-351	20-09-2017	17-01-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,582,629.69	1,582,629.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688957	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Curie, Construcción y equipamiento de una aula, acceso y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-486	25-06-2018	22-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,332,243.91	1,332,243.91	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688960	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Delia Correa, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-540	08-01-2018	07-05-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,595,608.21	1,595,608.21	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688964	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, León Guzmán Montes de Oca, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,637.74	766,637.74	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688970	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-577	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	705,211.96	705,211.96	Metros Cuadrados	100	94	94.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688990	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Cabrera, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-671	04-08-2017	01-12-2017	973,438.42	973,438.42	973,438.42	935,998.48	935,998.48	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688992	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-673	04-08-2017	01-11-2017	823,536.27	823,536.27	823,536.27	791,861.79	791,861.79	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688995	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvestre Revueltas, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-699	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,871.61	781,871.61	Metros Cuadrados	100	72	72.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689004	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas Alanís, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-754	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.98	719,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689012	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,611.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-787	04-08-2017	01-11-2017	406,611.00	406,611.00	406,611.00	390,972.36	390,972.36	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689017	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel N. Lira, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-811	04-08-2017	01-11-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689025	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y mejoramiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-830	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	778,275.59	778,275.59	Metros Cuadrados	100	86	86.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689048	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-896	08-01-2018	06-06-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,919,911.70	7,919,911.70	Metros Cuadrados	100	95	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689053	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, Cecytem Plantel Jilotepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-939	04-04-2018	01-08-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	4,926,484.81	4,926,484.81	Metros Cuadrados	100	59	59.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689057	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1046	06-12-2017	04-05-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,798,718.87	7,798,718.87	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689060	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,085,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Chalco, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-955	08-01-2018	06-06-2018	4,085,500.00	4,085,500.00	4,085,500.00	3,869,968.09	3,869,968.09	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689061	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,210,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Coacalco, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-956	14-09-2017	11-01-2018	2,210,500.00	2,210,500.00	2,210,500.00	1,419,064.69	1,419,064.69	Metros Cuadrados	100	64	64.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689091	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1052	14-02-2018	14-05-2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,590,957.86	7,590,957.86	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689112	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,828.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-74	12-12-2016	09-02-2017	306,828.00	306,828.00	306,828.00	256,240.92	256,240.92	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689115	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,665.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-77	12-12-2016	09-02-2017	233,665.00	233,665.00	233,665.00	224,500.24	224,500.24	Metros Cuadrados	100	96	96.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689122	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	294,463.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-84	30-11-2016	28-01-2017	294,463.00	294,463.00	294,463.00	276,982.29	276,982.29	Metros Cuadrados	100	94	94.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689127	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,964.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-89	30-11-2016	28-01-2017	159,964.00	159,964.00	159,964.00	159,036.97	159,036.97	Metros Cuadrados	100	99	99.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689154	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-123	30-11-2016	27-02-2017	442,199.57	442,199.57	442,199.57	439,982.54	439,982.54	Metros Cuadrados	100	100	99.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689161	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	493,048.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-130	08-08-2016	05-11-2016	493,048.00	493,048.00	493,048.00	493,046.91	493,046.91	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689169	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,427.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-139	31-08-2016	28-11-2016	161,426.99	161,426.99	161,426.99	161,050.41	161,050.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689181	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,251.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-156	30-11-2016	27-02-2017	426,251.23	426,251.23	426,251.23	367,331.81	367,331.81	Metros Cuadrados	100	86	86.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689188	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,674.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-164	31-08-2016	28-11-2016	411,673.67	411,673.67	411,673.67	411,145.63	411,145.63	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689192	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	437,125.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-169	12-12-2016	11-03-2017	437,125.00	437,125.00	437,125.00	437,122.46	437,122.46	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689198	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,660.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-176	26-09-2016	24-12-2016	419,659.60	419,659.60	419,659.60	416,950.77	416,950.77	Metros Cuadrados	100	99	99.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689220	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,643.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-198	23-11-2016	20-02-2017	393,642.50	393,642.50	393,642.50	393,399.62	393,399.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689250	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,986.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-231	12-12-2016	09-02-2017	250,986.00	250,986.00	250,986.00	246,636.12	246,636.12	Metros Cuadrados	100	98	98.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689252	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,338.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-233	08-09-2016	06-12-2016	311,338.00	311,338.00	311,338.00	311,335.80	311,335.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689287	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,199.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-269	12-12-2016	11-03-2017	351,199.00	351,199.00	351,199.00	346,849.06	346,849.06	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689291	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,147.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Citlalmina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-273	08-09-2016	06-12-2016	261,147.00	261,147.00	261,147.00	260,523.95	260,523.95	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689292	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,444.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-274	12-09-2016	10-11-2016	153,444.00	153,444.00	153,444.00	150,948.66	150,948.66	Metros Cuadrados	100	98	98.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689298	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0581 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-280	14-09-2016	12-12-2016	234,696.00	234,696.00	234,696.00	230,207.05	230,207.05	Metros Cuadrados	100	98	98.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689323	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,018.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-306	12-09-2016	10-12-2016	279,018.00	279,018.00	279,018.00	243,207.32	243,207.32	Metros Cuadrados	100	87	87.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689333	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,183.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-316	30-11-2016	27-02-2017	402,182.66	402,182.66	402,182.66	329,244.83	329,244.83	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689338	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,232.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-321	12-12-2016	11-03-2017	351,231.85	351,231.85	351,231.85	349,317.25	349,317.25	Metros Cuadrados	100	99	99.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689351	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,672.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-334	30-11-2016	28-01-2017	195,671.88	195,671.88	195,671.88	195,664.89	195,664.89	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689362	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-346	30-11-2016	27-02-2017	417,949.56	417,949.56	417,949.56	378,481.28	378,481.28	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689375	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,718.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-359	30-11-2016	28-01-2017	155,718.00	155,718.00	155,718.00	140,322.35	140,322.35	Metros Cuadrados	100	90	90.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689387	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-372	12-09-2016	10-11-2016	113,279.00	113,279.00	113,279.00	99,157.56	99,157.56	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689388	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,528.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-373	12-12-2016	11-03-2017	365,528.00	365,528.00	365,528.00	361,178.15	361,178.15	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689401	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	296,819.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-388	26-09-2016	24-12-2016	296,819.00	296,819.00	296,819.00	258,080.47	258,080.47	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689416	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,878.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-403	19-10-2016	17-12-2016	157,877.80	157,877.80	157,877.80	157,877.06	157,877.06	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689422	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,470.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-409	19-10-2016	17-12-2016	277,470.00	277,470.00	277,470.00	274,998.26	274,998.26	Metros Cuadrados	100	99	99.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689431	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,020.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ollín Topiltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-418	30-11-2016	28-01-2017	200,020.00	200,020.00	200,020.00	197,277.11	197,277.11	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689452	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,118.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-439	12-12-2016	09-02-2017	170,118.00	170,118.00	170,118.00	169,373.78	169,373.78	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689485	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,946.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-477	30-11-2016	28-01-2017	196,946.00	196,946.00	196,946.00	186,018.44	186,018.44	Metros Cuadrados	100	94	94.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689488	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,228.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chimalpahin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-480	30-11-2016	28-01-2017	127,227.96	127,227.96	127,227.96	85,047.16	85,047.16	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689515	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,639.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 24 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-512	23-11-2016	21-01-2017	282,639.00	282,639.00	282,639.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	15	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689539	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,366.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-538	23-11-2016	21-01-2017	255,365.67	255,365.67	255,365.67	225,733.15	225,733.15	Metros Cuadrados	100	88	88.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689544	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,765.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-543	30-11-2016	13-01-2017	101,764.97	101,764.97	101,764.97	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	25	25.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689549	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,281.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-550	30-11-2016	28-01-2017	188,280.51	188,280.51	188,280.51	188,249.77	188,249.77	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689574	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-578	12-12-2016	09-02-2017	159,995.00	159,995.00	159,995.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	26	26.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689582	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	204,851.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-588	12-12-2016	09-02-2017	204,850.56	204,850.56	204,850.56	200,593.63	200,593.63	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689588	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,598.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-594	05-06-2017	04-07-2017	109,597.52	109,597.52	109,597.52	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	29	29.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689589	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,538.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-595	30-11-2016	13-01-2017	99,537.87	99,537.87	99,537.87	97,726.88	97,726.88	Metros Cuadrados	100	98	98.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689591	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,103.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-598	12-12-2016	09-02-2017	278,103.00	278,103.00	278,103.00	264,889.57	264,889.57	Metros Cuadrados	100	95	95.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689602	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,455.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-609	30-11-2016	13-01-2017	93,454.67	93,454.67	93,454.67	92,311.97	92,311.97	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689626	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	209,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ehecatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-635	12-12-2016	09-02-2017	209,608.00	209,608.00	209,608.00	197,503.25	197,503.25	Metros Cuadrados	100	94	94.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689643	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,871.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-653	24-08-2016	21-11-2016	187,871.00	187,871.00	187,871.00	184,792.52	184,792.52	Metros Cuadrados	100	98	98.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689644	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,940.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Ma. Luisa Ballina Escartin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-655	26-09-2016	24-12-2016	233,940.00	233,940.00	233,940.00	225,881.49	225,881.49	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689650	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,211.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Heredia y Heredia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-663	30-11-2016	28-01-2017	149,210.78	149,210.78	149,210.78	148,903.35	148,903.35	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689668	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	77,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-685	12-12-2016	25-01-2017	77,767.52	77,767.52	77,767.52	72,986.74	72,986.74	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689677	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,689.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-694	14-09-2016	28-10-2016	106,689.00	106,689.00	106,689.00	106,687.22	106,687.22	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689692	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,565.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-710	14-09-2016	12-12-2016	155,564.85	155,564.85	155,564.85	155,554.65	155,554.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689706	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,315.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Carballido, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-725	10-10-2016	08-12-2016	141,314.80	141,314.80	141,314.80	141,314.05	141,314.05	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689714	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,576.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-733	14-09-2016	12-11-2016	125,576.00	125,576.00	125,576.00	125,575.31	125,575.31	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689715	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,595.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-734	28-12-2016	25-02-2017	160,595.00	160,595.00	160,595.00	159,310.22	159,310.22	Metros Cuadrados	100	99	99.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689731	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-751	14-07-2016	10-11-2016	1,199,199.60	1,199,199.60	1,199,199.60	1,161,416.59	1,161,416.59	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689781	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,884.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-801	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689784	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-804	14-07-2016	10-11-2016	1,199,859.73	1,199,859.73	1,199,859.73	1,163,910.59	1,163,910.59	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689786	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,523.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-806	25-07-2016	21-11-2016	1,198,523.00	1,198,523.00	1,198,523.00	1,148,580.67	1,148,580.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689792	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,824.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-812	05-12-2016	03-04-2017	1,199,824.00	1,199,824.00	1,199,824.00	1,155,626.85	1,155,626.85	Metros Cuadrados	100	96	96.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689800	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-819	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.91	1,164,050.91	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689804	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-823	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689805	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,410.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-824	05-12-2016	03-04-2017	1,199,410.00	1,199,410.00	1,199,410.00	1,163,460.90	1,163,460.90	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689809	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,654.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de 2 aulas (PB y PA)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-829	21-03-2017	18-07-2017	1,299,653.83	1,299,653.83	1,299,653.83	963,576.54	963,576.54	Metros Cuadrados	100	74	74.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689827	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-847	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.45	104,277.45	Metros Cuadrados	100	47	47.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689838	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-858	10-03-2017	07-06-2017	560,000.00	560,000.00	560,000.00	432,352.98	432,352.98	Metros Cuadrados	100	77	77.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689846	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Construcción y equipamiento de un aula prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-866	14-03-2017	12-04-2017	449,000.00	449,000.00	449,000.00	349,653.10	349,653.10	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689865	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-885	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689878	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Guadalupe, Rehabilitación de techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-899	06-03-2017	03-06-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	762,171.00	762,171.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689939	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-914	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.29	747,999.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788827	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1058	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	753,575.24	753,575.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688124	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Solidaridad, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-036	31-08-2016	28-12-2016	822,323.83	822,323.83	822,323.83	790,695.99	790,695.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688128	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,463.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-041	31-08-2016	28-11-2016	440,462.98	440,462.98	440,462.98	423,522.10	423,522.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688138	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,874.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina de Ibarra, Construcción y equipamiento de un aula y cambio de techos multipanel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-057	12-07-2016	08-11-2016	981,873.87	981,873.87	981,873.87	944,109.48	944,109.48	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688142	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,926.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-061	26-08-2016	23-12-2016	880,925.80	880,925.80	880,925.80	847,044.04	847,044.04	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688146	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-065	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,342,915.99	1,342,915.99	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688150	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0295 León Felipe, Rehabilitación del plantel (Edificio A y B)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-070	13-10-2016	10-01-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688151	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de sanitarios y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-071	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,247,997.92	1,247,997.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688158	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-080	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,934.80	719,934.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688178	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0866 Jaime Torres Bodet, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-108	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	640,364.16	640,364.16	Metros Cuadrados	100	80	80.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688185	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0653 Josué Mirlo, Rehabilitación del edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-116	01-02-2017	31-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	713,655.09	713,655.09	Metros Cuadrados	100	89	89.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688190	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción y equipamiento de dos aulas y mantenimiento de sanitarios y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-125	05-09-2016	02-01-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,238,544.94	1,238,544.94	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688193	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Rehabilitación sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-128	07-12-2016	05-04-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	246,359.94	246,359.94	Metros Cuadrados	100	82	82.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688210	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-154	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,078,398.09	1,078,398.09	Metros Cuadrados	100	77	77.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688212	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel Agraz García de Alba, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-157	25-07-2016	21-11-2016	692,867.94	692,867.94	692,867.94	666,219.18	666,219.18	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688222	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de loseta en dirección y firme en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-168	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	124,126.07	124,126.07	Metros Cuadrados	100	41	41.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688236	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771,609.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-182	07-11-2016	06-03-2017	771,608.54	771,608.54	771,608.54	741,931.29	741,931.29	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688245	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochitalzalzn (Jardin del Pequeño), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-192	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	680,034.40	680,034.40	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688246	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Zuhuyka, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-193	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	898,951.25	898,951.25	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688247	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-195	07-11-2016	06-03-2017	683,146.77	683,146.77	683,146.77	656,871.88	656,871.88	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688248	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-196	07-11-2016	06-03-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	820,857.71	820,857.71	Metros Cuadrados	100	70	70.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688252	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-200	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	410,515.20	410,515.20	Metros Cuadrados	100	41	41.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688255	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitar el techo de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-203	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	517,727.41	517,727.41	Metros Cuadrados	100	41	41.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688269	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	967,773.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-224	06-01-2017	05-05-2017	967,773.00	967,773.00	967,773.00	930,551.00	930,551.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688270	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-228	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,210.29	410,210.29	Metros Cuadrados	100	37	37.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688287	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mártires de Ixtapan, Rehabilitación de los techos y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-248	15-01-2016	15-12-2016	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,628,032.94	1,628,032.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688299	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,997.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Arteaga, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-262	13-10-2016	10-01-2017	697,996.57	697,996.57	697,996.57	671,150.55	671,150.55	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688306	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,297,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-274	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688320	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-294	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,897.24	1,143,897.24	Metros Cuadrados	100	95	95.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688326	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anton Makarenko, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-309	26-08-2016	23-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,860.89	957,860.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688330	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	987,070.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco M. Sánchez de Tagle, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-313	24-08-2016	21-12-2016	987,069.63	987,069.63	987,069.63	949,105.41	949,105.41	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688340	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Portes Gil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-327	31-08-2016	28-11-2016	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688342	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	519,281.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fanny Anitua, Construcción de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-329	08-11-2016	07-03-2017	519,281.00	519,281.00	519,281.00	499,308.67	499,308.67	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688347	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-335	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	950,822.84	950,822.84	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688354	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de cancha de usos múltiples, fosa séptica, rehabilitación de cerca perimetral y de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-346	13-10-2016	09-02-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,212,437.12	1,212,437.12	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688368	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Spota, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-368	31-08-2016	28-12-2016	1,017,056.85	1,017,056.85	1,017,056.85	977,939.27	977,939.27	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688381	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,142.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-394	31-08-2016	28-12-2016	891,141.60	891,141.60	891,141.60	856,866.91	856,866.91	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688387	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Esti No. 98 Heriberto Enriquez, Construcción de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-402	02-05-2017	29-08-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,889,786.92	1,889,786.92	Metros Cuadrados	100	94	94.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688395	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felix Lope de Vega Carpio, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-415	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	913,308.16	913,308.16	Metros Cuadrados	100	84	84.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688399	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-422	31-08-2016	28-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	731,087.01	731,087.01	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688409	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Mexicayotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-446	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,246.42	677,246.42	Metros Cuadrados	100	90	90.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688419	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Musquiz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-462	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688425	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	913,271.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-469	01-08-2016	28-11-2016	913,271.00	913,271.00	913,271.00	878,145.53	878,145.53	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688426	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,675.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0202 General Jesús González Ortega, Construcción de tres aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-470	01-08-2016	28-11-2016	1,197,674.65	1,197,674.65	1,197,674.65	1,151,610.24	1,151,610.24	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688446	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-501	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688450	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lauro Millan Mejia, Construcción y equipamiento de 1 taller de conservación e industrialización de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-508	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,343,210.59	1,343,210.59	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688461	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,362,887.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-536	05-09-2016	02-01-2017	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,310,468.53	1,310,468.53	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688467	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-553	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	766,769.54	766,769.54	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688475	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-592	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	628,071.44	628,071.44	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688477	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-594	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	521,640.76	521,640.76	Metros Cuadrados	100	45	45.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688483	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Buendía, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-611	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	476,637.52	476,637.52	Metros Cuadrados	100	79	79.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688498	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,939.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-642	29-03-2016	26-07-2016	902,938.85	902,938.85	902,938.85	868,210.43	868,210.43	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688517	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,366,437.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-694	05-09-2016	02-01-2017	1,366,436.91	1,366,436.91	1,366,436.91	1,313,881.64	1,313,881.64	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688521	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtlilcochitl, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-704	06-01-2017	05-05-2017	1,082,816.43	1,082,816.43	1,082,816.43	1,041,169.65	1,041,169.65	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688525	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-724	21-02-2017	20-06-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,585.40	572,585.40	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688526	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic Benito Juárez, Construcción de sanitarios y cercado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-726	25-07-2016	22-10-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	559,110.92	559,110.92	Metros Cuadrados	100	86	86.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688540	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,469.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-741	28-07-2016	25-10-2016	451,469.00	451,469.00	451,469.00	434,105.02	434,105.02	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688542	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,794.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Huai Ga Batzi, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-743	31-08-2016	28-12-2016	1,082,794.00	1,082,794.00	1,082,794.00	1,041,148.28	1,041,148.28	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688552	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-760	08-11-2016	07-03-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	789,599.75	789,599.75	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688557	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-769	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	727,430.51	727,430.51	Metros Cuadrados	100	88	88.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688561	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	817,316.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Comonfort, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-795	12-07-2016	08-11-2016	817,315.59	817,315.59	817,315.59	785,880.36	785,880.36	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688571	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-840	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	875,531.48	875,531.48	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688575	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Construcción de comedor y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-849	13-03-2017	10-07-2017	1,642,139.09	1,642,139.09	1,642,139.09	1,578,979.89	1,578,979.89	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688576	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,648,260.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-850	13-03-2017	10-07-2017	1,648,260.00	1,648,260.00	1,648,260.00	1,584,865.80	1,584,865.80	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688580	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,297.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Atacomulco , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-867	22-03-2017	19-07-2017	1,995,296.70	1,995,296.70	1,995,296.70	1,918,554.50	1,918,554.50	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688582	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 13 Callimaya, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-870	06-01-2017	05-04-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	692,160.00	692,160.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688584	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,411,052.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Capulhuac, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-872	21-12-2016	18-07-2017	10,411,052.00	10,411,052.00	10,411,052.00	7,399,764.80	7,399,764.80	Metros Cuadrados	100	71	71.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688587	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,364.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	06-01-2017	05-04-2017	363,364.00	363,364.00	363,364.00	348,827.24	348,827.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688589	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Cuautitlán, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-880	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	833,698.79	833,698.79	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688595	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,443,388.02	1,443,388.02	Metros Cuadrados	100	72	72.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688600	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Huixquilucan, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-894	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,897,708.83	1,897,708.83	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688607	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl, Obra exterior que consiste en 1000 m² de estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-903	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,089,659.75	1,089,659.75	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688609	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,443,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-905	09-01-2017	07-06-2017	4,443,050.00	4,443,050.00	4,443,050.00	3,038,438.59	3,038,438.59	Metros Cuadrados	100	68	68.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688611	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,474,955.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-908	09-01-2017	07-06-2017	4,474,955.00	4,474,955.00	4,474,955.00	3,129,480.02	3,129,480.02	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688616	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,616,929.44	14,616,929.44	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688622	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,202,110.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, Rehabilitación de espacios y dos núcleos de servicios sanitarios e impermeabilizar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-921	04-05-2017	30-09-2017	3,202,110.00	3,202,110.00	3,202,110.00	2,913,855.59	2,913,855.59	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688623	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-922	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,408.44	430,408.44	Metros Cuadrados	100	86	86.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688626	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepetzotlán, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-925	20-09-2017	16-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,353,180.44	7,353,180.44	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688643	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,195,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-957	25-06-2018	21-12-2018	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	2,839,011.45	2,839,011.45	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688662	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,967.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuitlahuac, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-017	06-01-2017	05-04-2017	340,967.00	340,967.00	340,967.00	327,853.22	327,853.22	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688702	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-379	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,046,186.96	1,046,186.96	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688705	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Castro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-392	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,655.19	334,655.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688712	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-460	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	654,511.95	654,511.95	Metros Cuadrados	100	87	87.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688719	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,596,758.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Mantenimiento de un aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de cancha o plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-517	21-02-2017	20-06-2017	1,596,758.00	1,596,758.00	1,596,758.00	1,535,344.38	1,535,344.38	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688724	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Gonzalez Peña, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-533	06-01-2017	05-04-2017	648,950.00	648,950.00	648,950.00	623,990.49	623,990.49	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688733	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-609	06-01-2017	06-03-2017	299,520.04	299,520.04	299,520.04	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688764	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,571,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1017	05-04-2017	02-08-2017	1,569,413.02	1,569,413.02	1,569,413.02	1,509,050.98	1,509,050.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688773	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 120 Pedro Ascension, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1019	05-04-2017	03-07-2017	536,058.09	536,058.09	536,058.09	515,440.47	515,440.47	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688777	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,518,856.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 163 Pedro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1023	22-05-2017	18-10-2017	3,354,080.17	3,354,080.17	3,354,080.17	3,225,077.09	3,225,077.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688793	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general de la institución.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-345	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,775.97	1,439,775.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688803	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,425,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1114 Octavio Paz, Construcción de 3 aulas y taller de cómputo, módulo de sanitarios, plaza cívica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-527	14-06-2017	10-11-2017	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	2,576,840.34	2,576,840.34	Metros Cuadrados	100	75	75.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688833	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel V. Alcocer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-839	22-02-2017	21-06-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688863	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-561	09-08-2017	06-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	925,287.49	925,287.49	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688865	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-640	21-04-2017	19-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	332,875.63	332,875.63	Metros Cuadrados	100	95	95.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688872	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-716	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,632.04	801,632.04	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688878	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-825	22-06-2017	19-09-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	443,732.79	443,732.79	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688881	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0602 Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de dos aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-833	21-04-2017	18-08-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	937,699.16	937,699.16	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688882	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-857	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	414,024.66	414,024.66	Metros Cuadrados	100	38	38.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688888	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Elvia Jaimes Gómez, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-026	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	377,341.39	377,341.39	Metros Cuadrados	100	94	94.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688920	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo Ruíz Cortines, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-674	04-08-2017	01-11-2017	399,359.90	399,359.90	399,359.90	383,999.90	383,999.90	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688941	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kalho, Construcción de tres aulas y núcleos de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-156	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688943	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Construcción y equipamiento de un aula, así como construcción y equipamiento de unidades de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-230	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,007,881.96	1,007,881.96	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688947	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0159 Lázaro Cárdenas, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-349	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.84	1,535,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688953	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Ma. Pino Suárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-444	20-04-2018	17-08-2018	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	407,368.77	407,368.77	Metros Cuadrados	100	37	37.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688954	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-459	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	548,030.70	548,030.70	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688958	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,383,812.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios, obra exterior y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-526	04-08-2017	01-12-2017	1,383,811.87	1,383,811.87	1,383,811.87	1,330,588.33	1,330,588.33	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688967	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de barda.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-567	08-01-2018	06-06-2018	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,464,569.10	1,464,569.10	Metros Cuadrados	100	62	62.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688974	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-586	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	372,580.33	372,580.33	Metros Cuadrados	100	93	93.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688980	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0180 José Antonio Alzate, Construcción y equipamiento de un aula y mantenimiento a techos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-598	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,026,304.00	1,026,304.00	Metros Cuadrados	100	89	89.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688983	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio José de Allende, Rehabilitación de tres aulas, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-620	14-09-2017	12-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,569,107.76	1,569,107.76	Metros Cuadrados	100	95	95.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688991	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0693 Juana de Asbaje, Rehabilitación a infraestructura (Construcción y equipamiento de audiovisual)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-672	15-01-2016	15-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	373,052.42	373,052.42	Metros Cuadrados	100	31	31.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688996	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-700	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	537,423.27	537,423.27	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689000	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-717	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689015	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Mobiliario para el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-800	15-01-2016	15-12-2016	550,000.00	550,000.00	550,000.00	204,106.84	204,106.84	Metros Cuadrados	100	37	37.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689024	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	925,128.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-829	04-08-2017	01-11-2017	925,128.00	925,128.00	925,128.00	889,546.41	889,546.41	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689028	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Enrique Gómez Bravo, Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-837	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,258.37	805,258.37	Metros Cuadrados	100	89	89.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689036	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Rodríguez Vargas, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-861	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	585,983.35	585,983.35	Metros Cuadrados	100	73	73.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689068	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,030,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-972	25-06-2018	21-11-2018	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689070	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-974	18-09-2017	14-02-2018	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,708,912.25	1,708,912.25	Metros Cuadrados	100	44	44.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689072	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Remodelación de 12 aulas, 2 talleres, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 auditorio, 8 oficinas académicas, 2 oficinas administrativas, 3 centros de cómputo, 1 centro de idiomas, 2 áreas comunes, 4 módulos de sanitarios y 1 cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-976	15-01-2016	15-12-2016	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689076	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tenancingo (Complemento), Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-986	14-09-2017	11-01-2018	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	2,148,301.81	2,148,301.81	Metros Cuadrados	100	61	61.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689077	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Teotihuacan, Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-988	06-12-2017	04-04-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689087	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas, Construcción de 15 cubículos, 3 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, sala de consejo, sala de juntas, site y área de café	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1002	15-01-2016	15-12-2016	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	1,320,572.10	1,320,572.10	Metros Cuadrados	100	23	23.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689107	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,205.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-69	24-08-2016	21-11-2016	544,205.00	544,205.00	544,205.00	527,076.91	527,076.91	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689111	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	346,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-73	17-08-2016	14-11-2016	346,280.00	346,280.00	346,280.00	333,438.34	333,438.34	Metros Cuadrados	100	96	96.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689133	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,676.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-96	17-08-2016	14-11-2016	297,675.58	297,675.58	297,675.58	293,325.58	293,325.58	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689141	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,863.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-104	12-12-2016	11-03-2017	430,862.99	430,862.99	430,862.99	426,512.92	426,512.92	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689153	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	396,501.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-121	19-08-2016	16-11-2016	396,500.93	396,500.93	396,500.93	395,536.22	395,536.22	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689171	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,740.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-142	12-12-2016	11-03-2017	365,740.00	365,740.00	365,740.00	365,736.10	365,736.10	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689184	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,866.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-159	26-08-2016	23-11-2016	278,865.71	278,865.71	278,865.71	278,864.65	278,864.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689186	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,329.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-162	30-11-2016	28-01-2017	313,328.96	313,328.96	313,328.96	248,603.21	248,603.21	Metros Cuadrados	100	79	79.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689187	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464,211.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-163	30-11-2016	27-02-2017	464,211.00	464,211.00	464,211.00	460,402.76	460,402.76	Metros Cuadrados	100	99	99.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689193	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,591.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-171	17-08-2016	14-11-2016	278,590.87	278,590.87	278,590.87	274,240.88	274,240.88	Metros Cuadrados	100	98	98.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689195	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,351.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-173	19-08-2016	16-11-2016	186,351.00	186,351.00	186,351.00	185,916.35	185,916.35	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689199	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,414.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-177	30-11-2016	27-02-2017	378,413.59	378,413.59	378,413.59	378,411.68	378,411.68	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689201	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	433,085.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-179	21-09-2016	19-12-2016	433,085.00	433,085.00	433,085.00	416,574.93	416,574.93	Metros Cuadrados	100	96	96.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689206	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,982.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-184	05-06-2017	02-09-2017	425,982.12	425,982.12	425,982.12	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	14	14.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689212	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,016.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-190	26-08-2016	23-11-2016	313,016.00	313,016.00	313,016.00	313,014.62	313,014.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689233	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,451.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-213	05-06-2017	03-08-2017	176,450.84	176,450.84	176,450.84	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	25	25.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689248	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-229	30-11-2016	27-02-2017	363,904.70	363,904.70	363,904.70	326,253.52	326,253.52	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689249	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,071.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-230	08-09-2016	06-12-2016	320,071.00	320,071.00	320,071.00	320,022.10	320,022.10	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689258	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,078.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-239	30-11-2016	27-02-2017	394,077.52	394,077.52	394,077.52	387,035.90	387,035.90	Metros Cuadrados	100	98	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689259	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,163.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0673 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-240	30-11-2016	28-01-2017	331,163.00	331,163.00	331,163.00	326,813.20	326,813.20	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689265	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,267.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-246	14-09-2016	12-12-2016	174,266.73	174,266.73	174,266.73	174,185.85	174,185.85	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689286	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,364.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0422 Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-268	12-12-2016	09-02-2017	257,363.71	257,363.71	257,363.71	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	10	10.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689297	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	177,834.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Homero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-279	24-08-2016	21-11-2016	177,834.00	177,834.00	177,834.00	177,808.19	177,808.19	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689321	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,902.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-304	08-09-2016	06-12-2016	190,901.56	190,901.56	190,901.56	190,853.49	190,853.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689329	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	277,153.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-312	19-08-2016	16-11-2016	277,152.56	277,152.56	277,152.56	275,524.33	275,524.33	Metros Cuadrados	100	99	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689336	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	271,165.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-319	12-09-2016	10-12-2016	271,165.00	271,165.00	271,165.00	268,537.20	268,537.20	Metros Cuadrados	100	99	99.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689347	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,234.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-330	30-11-2016	28-01-2017	260,233.73	260,233.73	260,233.73	259,205.36	259,205.36	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689352	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,088.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-335	12-09-2016	10-12-2016	270,088.00	270,088.00	270,088.00	270,086.68	270,086.68	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689354	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,107.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-337	19-08-2016	16-11-2016	221,106.56	221,106.56	221,106.56	220,274.24	220,274.24	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689355	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,899.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-338	26-09-2016	24-12-2016	237,899.00	237,899.00	237,899.00	233,198.39	233,198.39	Metros Cuadrados	100	98	98.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689363	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,294.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0521 Rey Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-347	30-11-2016	28-01-2017	310,294.00	310,294.00	310,294.00	310,281.89	310,281.89	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689364	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,031.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-348	30-11-2016	28-01-2017	240,031.00	240,031.00	240,031.00	185,255.53	185,255.53	Metros Cuadrados	100	77	77.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689369	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,727.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco León de la Barra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-353	12-12-2016	11-03-2017	395,726.95	395,726.95	395,726.95	383,896.54	383,896.54	Metros Cuadrados	100	97	97.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689372	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,990.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Efraín Huerta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-356	14-09-2016	12-12-2016	304,989.86	304,989.86	304,989.86	304,941.62	304,941.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689373	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	347,126.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-357	28-12-2016	27-03-2017	347,126.00	347,126.00	347,126.00	344,596.38	344,596.38	Metros Cuadrados	100	99	99.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689380	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,490.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-364	30-11-2016	13-01-2017	111,490.00	111,490.00	111,490.00	102,241.03	102,241.03	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689406	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,299.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Rayón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-393	30-11-2016	28-01-2017	141,298.75	141,298.75	141,298.75	141,295.83	141,295.83	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689436	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-423	30-11-2016	28-01-2017	258,965.00	258,965.00	258,965.00	258,944.95	258,944.95	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689458	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,499.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-445	28-12-2016	25-02-2017	317,499.00	317,499.00	317,499.00	312,752.90	312,752.90	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689466	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,425.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-456	10-08-2016	07-11-2016	203,424.88	203,424.88	203,424.88	201,777.31	201,777.31	Metros Cuadrados	100	99	99.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689468	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,591.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 18 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-459	30-11-2016	28-01-2017	201,591.00	201,591.00	201,591.00	195,779.17	195,779.17	Metros Cuadrados	100	97	97.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689476	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	285,321.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-467	26-09-2016	24-12-2016	285,321.00	285,321.00	285,321.00	228,541.12	228,541.12	Metros Cuadrados	100	80	80.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689500	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,672.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-493	12-12-2016	09-02-2017	217,672.00	217,672.00	217,672.00	190,693.50	190,693.50	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689516	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,885.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-513	30-11-2016	13-01-2017	131,885.00	131,885.00	131,885.00	119,980.79	119,980.79	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689523	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	352,706.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-521	12-12-2016	11-03-2017	352,706.00	352,706.00	352,706.00	347,903.08	347,903.08	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689526	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,171.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-524	14-09-2016	12-12-2016	189,170.75	189,170.75	189,170.75	138,435.87	138,435.87	Metros Cuadrados	100	73	73.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689536	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,231.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0250 Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-535	30-11-2016	28-01-2017	214,230.97	214,230.97	214,230.97	213,995.88	213,995.88	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689538	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,421.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-537	30-11-2016	28-01-2017	203,420.82	203,420.82	203,420.82	201,185.74	201,185.74	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689540	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,156.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-539	14-09-2016	12-12-2016	184,155.54	184,155.54	184,155.54	183,698.44	183,698.44	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689573	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,997.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-577	30-11-2016	13-01-2017	122,997.00	122,997.00	122,997.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	26	26.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689598	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,620.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-605	12-12-2016	09-02-2017	152,619.92	152,619.92	152,619.92	126,170.03	126,170.03	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689630	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,878.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-639	12-12-2016	09-02-2017	231,877.88	231,877.88	231,877.88	231,876.29	231,876.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689645	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,699.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-656	30-11-2016	13-01-2017	118,698.97	118,698.97	118,698.97	101,326.80	101,326.80	Metros Cuadrados	100	85	85.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689648	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	230,303.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-661	30-11-2016	28-01-2017	230,303.00	230,303.00	230,303.00	224,415.54	224,415.54	Metros Cuadrados	100	97	97.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689672	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,543.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-689	26-09-2016	24-11-2016	176,543.00	176,543.00	176,543.00	164,511.43	164,511.43	Metros Cuadrados	100	93	93.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689709	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,257.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-728	14-09-2016	28-10-2016	127,256.67	127,256.67	127,256.67	122,863.27	122,863.27	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689725	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,808.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Graciela Amador, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-745	30-11-2016	28-01-2017	115,808.00	115,808.00	115,808.00	99,095.97	99,095.97	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689730	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,678.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-750	30-11-2016	28-01-2017	126,677.87	126,677.87	126,677.87	87,603.45	87,603.45	Metros Cuadrados	100	69	69.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689738	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,605.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-758	25-07-2016	21-11-2016	1,190,605.00	1,190,605.00	1,190,605.00	1,138,959.06	1,138,959.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689746	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-766	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,162,172.70	1,162,172.70	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689749	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,704.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-769	25-07-2016	21-11-2016	1,199,703.58	1,199,703.58	1,199,703.58	1,148,619.44	1,148,619.44	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689758	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,924.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Altigracia Mercado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-778	25-07-2016	21-11-2016	1,198,924.00	1,198,924.00	1,198,924.00	1,145,506.18	1,145,506.18	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689765	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,083,098.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ma. Teresa Sierra de Sánchez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-785	14-07-2016	10-11-2016	1,083,098.00	1,083,098.00	1,083,098.00	1,047,149.27	1,047,149.27	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689779	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,549.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-799	14-07-2016	10-11-2016	1,199,548.86	1,199,548.86	1,199,548.86	1,163,599.71	1,163,599.71	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689782	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,161,907.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-802	25-07-2016	21-11-2016	1,161,906.62	1,161,906.62	1,161,906.62	1,125,957.47	1,125,957.47	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689799	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,687.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-818	05-12-2016	03-04-2017	1,199,687.00	1,199,687.00	1,199,687.00	1,163,738.34	1,163,738.34	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689824	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	323,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. César Camacho Quiroz, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-844	16-12-2016	15-03-2017	323,000.00	323,000.00	323,000.00	287,169.96	287,169.96	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689843	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Impermeabilización de cinco espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-863	28-04-2017	26-07-2017	338,000.00	338,000.00	338,000.00	161,474.44	161,474.44	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689863	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-883	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689864	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Darío, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-884	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690268	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	701,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1243	01-03-2018	29-05-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690269	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,683,365.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 6 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1244	15-01-2016	15-12-2016	2,683,364.58	2,683,364.58	2,683,364.58	2,666,700.00	2,666,700.00	Metros Cuadrados	100	99	99.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788825	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,651,800.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ues, Unidad de Estudios Superiores Luvianos, Primera etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1056	06-07-2016	05-07-2017	25,651,800.50	25,651,800.50	25,651,800.50	17,248,135.34	17,248,135.34	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788831	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. José Urquiza Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1062	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	377,760.00	377,760.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688103	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Antonio Ruiz Pérez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-003	13-10-2016	09-02-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688114	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-019	26-08-2016	23-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	427,740.37	427,740.37	Metros Cuadrados	100	53	53.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688115	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-022	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	946,061.00	946,061.00	Metros Cuadrados	100	70	70.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688116	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-027	22-03-2017	19-07-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	670,621.96	670,621.96	Metros Cuadrados	100	57	57.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688131	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Lic. Isidro Fabela, Construcción de núcleos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-047	31-08-2016	28-12-2016	752,629.63	752,629.63	752,629.63	723,682.33	723,682.33	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688137	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,199.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0045 Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-056	31-08-2016	28-11-2016	499,198.80	499,198.80	499,198.80	479,998.85	479,998.85	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688147	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,957.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-066	26-08-2016	23-12-2016	910,957.00	910,957.00	910,957.00	875,920.53	875,920.53	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688162	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-085	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	670,110.37	670,110.37	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688167	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-091	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,486.38	700,486.38	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688179	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1039 Rafael Ramírez, Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-109	22-03-2017	19-07-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.98	1,439,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688184	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-115	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	674,219.95	674,219.95	Metros Cuadrados	100	61	61.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688188	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,141,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-122	06-01-2017	05-05-2017	1,141,699.81	1,141,699.81	1,141,699.81	1,097,788.28	1,097,788.28	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688194	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-129	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,550.74	801,550.74	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688208	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-151	07-11-2016	06-03-2017	726,749.17	726,749.17	726,749.17	698,797.29	698,797.29	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688211	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836,478.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo , Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-155	01-08-2016	28-11-2016	836,477.92	836,477.92	836,477.92	804,305.69	804,305.69	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688225	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,654.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Castañeda del Pozo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-171	07-11-2016	06-03-2017	776,653.79	776,653.79	776,653.79	746,782.49	746,782.49	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688237	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,049.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Oropeza Hermida, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-183	07-11-2016	06-03-2017	772,048.90	772,048.90	772,048.90	742,354.71	742,354.71	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688276	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-235	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	843,284.17	843,284.17	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688283	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0936 Rubén Jaramillo, Construcción y equipamiento de 2 aulas, barda perimetral, plaza cívica y módulo de baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-244	12-06-2017	08-11-2017	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	814,380.69	814,380.69	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688286	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Francisco Villa, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-247	01-03-2017	29-05-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688297	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	396,705.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-260	12-07-2016	10-10-2016	396,705.00	396,705.00	396,705.00	381,447.59	381,447.59	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688310	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-281	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,052.76	446,052.76	Metros Cuadrados	100	89	89.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688325	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,318.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segq, No. 0951 Lic. Arturo Montiel Rojas, Construcción de 2 aulas, mantenimiento del edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-308	31-08-2016	28-12-2016	1,048,318.00	1,048,318.00	1,048,318.00	1,007,998.45	1,007,998.45	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688331	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Garcilaso de la Vega, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-314	03-08-2016	30-11-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688349	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Toncatecutli, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-339	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	732,380.73	732,380.73	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688389	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Neza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-407	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,925.08	1,151,925.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688403	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Casals, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-431	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	951,037.86	951,037.86	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688406	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-436	25-07-2016	21-11-2016	664,307.09	664,307.09	664,307.09	638,756.81	638,756.81	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688408	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Antonio Caso, Construcción de techumbre, impermeabilización, pintura y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-438	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,576,262.96	1,576,262.96	Metros Cuadrados	100	95	95.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688424	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,926.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-468	31-08-2016	28-12-2016	1,071,925.60	1,071,925.60	1,071,925.60	1,030,697.69	1,030,697.69	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688430	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Evolución Social, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-475	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	990,298.33	990,298.33	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688439	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,613.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-493	22-03-2017	19-07-2017	1,401,613.00	1,401,613.00	1,401,613.00	1,347,705.20	1,347,705.20	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688440	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,839.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-494	13-10-2016	10-01-2017	720,838.94	720,838.94	720,838.94	693,114.37	693,114.37	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688447	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-502	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	821,871.46	821,871.46	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688449	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-506	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688458	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-529	06-01-2017	05-05-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688460	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,403.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Romero Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilización)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-535	31-08-2016	28-12-2016	900,402.92	900,402.92	900,402.92	865,772.04	865,772.04	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688463	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,039.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0221 Amado Nervo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-538	01-08-2016	29-10-2016	599,039.00	599,039.00	599,039.00	575,999.12	575,999.12	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688471	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Texopilli 2000, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-570	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	782,313.33	782,313.33	Metros Cuadrados	100	72	72.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688478	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfredo Binet, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-602	31-08-2016	28-12-2016	943,705.31	943,705.31	943,705.31	907,408.95	907,408.95	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688479	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,850.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-604	08-11-2016	07-03-2017	509,850.00	509,850.00	509,850.00	490,240.67	490,240.67	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688480	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mirlo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-607	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	924,150.90	924,150.90	Metros Cuadrados	100	85	85.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688484	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-612	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	701,186.93	701,186.93	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688485	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-614	04-05-2017	30-09-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,930,825.01	1,930,825.01	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688499	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Ceron Ortega, Construcción de servicio sanitario y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-643	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,041,097.37	1,041,097.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688515	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel de Olaguibel, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-690	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	735,579.97	735,579.97	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688523	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral, dotar de mobiliario escolar.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-720	01-08-2016	28-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	960,762.64	960,762.64	Metros Cuadrados	100	80	80.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688537	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,832.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-738	31-08-2016	28-12-2016	1,075,831.75	1,075,831.75	1,075,831.75	1,034,453.61	1,034,453.61	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688543	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-745	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	954,693.04	954,693.04	Metros Cuadrados	100	88	88.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688588	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,349,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-877	21-08-2017	17-01-2018	2,349,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	2,248,086.94	2,248,086.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688602	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, Equipamiento (200 sillas universitarias, 5 escritorios, 20 computadoras, 5 cañones, 10 archiveros, 7 microscopios, 5 anaqueles, 10 impresoras, 4 vitrinas para laboratorio).	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-898	15-01-2016	15-12-2016	369,134.73	369,134.73	369,134.73	354,937.23	354,937.23	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688610	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel del Sol , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-906	19-06-2017	16-10-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,062,161.32	1,062,161.32	Metros Cuadrados	100	53	53.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688624	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,029,299.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 26 Tenancingo, Construcción y equipamiento de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-923	09-01-2017	07-06-2017	3,029,299.00	3,029,299.00	3,029,299.00	2,912,787.97	2,912,787.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688630	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 188, Construcción y equipamiento de un aula estructura U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	05-09-2016	03-12-2016	735,000.00	735,000.00	735,000.00	453,191.21	453,191.21	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688646	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-969	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,344,560.88	15,344,560.88	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688664	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0235 Ruta de la Independencia, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-020	06-01-2017	05-04-2017	343,650.01	343,650.01	343,650.01	330,432.71	330,432.71	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688666	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 18 de Marzo, Construcción de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-037	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	480,991.22	480,991.22	Metros Cuadrados	100	87	87.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688675	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,087,494.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-140	06-01-2017	05-05-2017	1,087,494.00	1,087,494.00	1,087,494.00	1,045,667.47	1,045,667.47	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688679	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	526,008.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sócrates, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-220	06-01-2017	05-04-2017	526,007.94	526,007.94	526,007.94	505,776.86	505,776.86	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688683	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,203.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0128 Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-226	06-01-2017	05-05-2017	993,202.63	993,202.63	993,202.63	955,002.53	955,002.53	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688690	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-277	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	314,212.35	314,212.35	Metros Cuadrados	100	52	52.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688695	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-299	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688706	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-420	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	320,866.70	320,866.70	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688721	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de 11 aulas, rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-522	19-07-2017	15-12-2017	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688723	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-530	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.91	791,999.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688727	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 30 Dr. Roberto Solis Quiroga, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-547	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	649,752.97	649,752.97	Metros Cuadrados	100	81	81.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688731	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-574	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.98	791,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688738	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,565.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-692	06-01-2017	05-05-2017	1,100,564.75	1,100,564.75	1,100,564.75	1,058,235.34	1,058,235.34	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688759	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,551,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tlalcael, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1031	05-04-2017	02-08-2017	1,549,187.22	1,549,187.22	1,549,187.22	1,489,603.10	1,489,603.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688769	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	886,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1051 José Martí, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1035	05-04-2017	02-08-2017	602,976.70	602,976.70	602,976.70	579,785.27	579,785.27	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688810	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-582	05-04-2017	02-08-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,999.84	1,055,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688832	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-832	05-04-2017	03-07-2017	298,809.80	298,809.80	298,809.80	287,317.12	287,317.12	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688834	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,086.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Castro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-843	22-02-2017	21-06-2017	541,086.00	541,086.00	541,086.00	520,275.25	520,275.25	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688836	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cis. No. 5 Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-846	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,042,548.76	1,042,548.76	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688840	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-271	31-08-2017	28-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	463,990.76	463,990.76	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688853	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-441	19-06-2017	16-10-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	924,424.43	924,424.43	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688860	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de sanitarios, instalación de drenaje e hidráulica, construcción de cisterna, techumbre, rehabilitación de pisos de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-525	21-04-2017	18-08-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,329,592.24	1,329,592.24	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688873	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Carmen Ramos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-756	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	561,237.29	561,237.29	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688887	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-023	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,879.18	664,879.18	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688906	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0559 Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-601	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,317.18	758,317.18	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688909	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios y rehabilitación de espacios educativos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-626	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,325.71	720,325.71	Metros Cuadrados	100	96	96.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688915	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 40 Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de un aula y equipamiento de taller	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-659	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	421,144.18	421,144.18	Metros Cuadrados	100	70	70.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688918	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvina Jardón, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-662	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688971	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,398.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-581	04-08-2017	01-12-2017	998,398.00	998,398.00	998,398.00	959,998.32	959,998.32	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688972	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0713 Amado Nervo, Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-583	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,428,480.20	1,428,480.20	Metros Cuadrados	100	89	89.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688973	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0457 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-584	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	500,145.64	500,145.64	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688976	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-588	04-08-2017	01-12-2017	971,573.31	971,573.31	971,573.31	934,205.11	934,205.11	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688989	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0402 Siervo de la Nación, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-663	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,484.83	1,151,484.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689026	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-831	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,816.73	894,816.73	Metros Cuadrados	100	81	81.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689039	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,830.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 24 de Febrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1048	20-04-2018	18-06-2018	1,656,830.00	1,656,830.00	1,656,830.00	832,140.98	832,140.98	Metros Cuadrados	100	50	50.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689042	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Atlautla, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-868	08-01-2018	06-06-2018	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,729,010.93	7,729,010.93	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689051	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,992,919.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Plantel Texcoco, Construcción y equipamiento de 2 talleres, 1 cubículo, aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y 1 bodega	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-930	15-01-2016	15-12-2016	6,992,918.93	6,992,918.93	6,992,918.93	2,097,248.39	2,097,248.39	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689069	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-973	08-01-2018	07-05-2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,341,890.81	3,341,890.81	Metros Cuadrados	100	95	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689090	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,799,204.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional, Construcción y equipamiento de 1 aula, 7 cubículos y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1005	15-01-2016	15-12-2016	4,799,204.00	4,799,204.00	4,799,204.00	1,437,025.38	1,437,025.38	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689092	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,935.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-51	12-12-2016	11-03-2017	368,935.00	368,935.00	368,935.00	172,017.12	172,017.12	Metros Cuadrados	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689099	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,118.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-58	14-09-2016	12-12-2016	417,118.00	417,118.00	417,118.00	417,080.36	417,080.36	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689102	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,341.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-64	24-08-2016	21-11-2016	377,341.00	377,341.00	377,341.00	375,030.12	375,030.12	Metros Cuadrados	100	99	99.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689103	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	418,382.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-65	24-08-2016	21-11-2016	418,381.77	418,381.77	418,381.77	400,712.80	400,712.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689113	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,208.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-75	14-09-2016	12-12-2016	406,208.00	406,208.00	406,208.00	394,958.57	394,958.57	Metros Cuadrados	100	97	97.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689114	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,402.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-76	14-09-2016	12-11-2016	215,402.00	215,402.00	215,402.00	215,393.49	215,393.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689124	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	483,197.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-86	05-06-2017	02-09-2017	483,196.74	483,196.74	483,196.74	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689131	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,771.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-95	05-06-2017	02-09-2017	462,771.00	462,771.00	462,771.00	425,071.12	425,071.12	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689140	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,022.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-103	24-08-2016	21-11-2016	388,021.89	388,021.89	388,021.89	381,006.28	381,006.28	Metros Cuadrados	100	98	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689144	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,015.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-108	05-06-2017	02-09-2017	426,015.46	426,015.46	426,015.46	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	10	10.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689152	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,961.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-120	30-11-2016	27-02-2017	360,961.00	360,961.00	360,961.00	360,960.33	360,960.33	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689159	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,633.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-128	26-08-2016	23-11-2016	171,633.00	171,633.00	171,633.00	171,622.80	171,622.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689164	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459,588.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-133	08-08-2016	05-11-2016	459,588.00	459,588.00	459,588.00	459,586.82	459,586.82	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689173	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,227.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-145	30-11-2016	27-02-2017	378,226.81	378,226.81	378,226.81	378,225.50	378,225.50	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689203	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,966.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-181	12-12-2016	09-02-2017	287,966.00	287,966.00	287,966.00	287,965.14	287,965.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689204	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,204.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-182	12-12-2016	11-03-2017	402,203.53	402,203.53	402,203.53	402,202.28	402,202.28	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689208	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,108.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-186	08-08-2016	05-11-2016	496,108.00	496,108.00	496,108.00	496,091.04	496,091.04	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689221	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0543 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-199	05-06-2017	03-08-2017	308,492.94	308,492.94	308,492.94	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	18	18.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689223	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,707.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-201	26-08-2016	23-11-2016	252,707.00	252,707.00	252,707.00	252,674.82	252,674.82	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689229	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,206.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-208	30-11-2016	28-01-2017	340,205.78	340,205.78	340,205.78	340,090.25	340,090.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689231	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	423,062.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-211	30-11-2016	27-02-2017	423,061.85	423,061.85	423,061.85	398,143.37	398,143.37	Metros Cuadrados	100	94	94.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689239	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,341.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-220	08-09-2016	06-12-2016	213,341.00	213,341.00	213,341.00	213,202.66	213,202.66	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689253	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-234	10-10-2016	07-01-2017	370,328.00	370,328.00	370,328.00	365,977.90	365,977.90	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689254	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,829.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-235	30-11-2016	27-02-2017	442,829.00	442,829.00	442,829.00	438,479.00	438,479.00	Metros Cuadrados	100	99	99.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689256	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	302,127.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-237	12-12-2016	09-02-2017	302,126.94	302,126.94	302,126.94	297,776.90	297,776.90	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689269	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,217.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-251	08-09-2016	06-12-2016	192,216.75	192,216.75	192,216.75	191,800.77	191,800.77	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689288	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,947.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-270	30-11-2016	28-01-2017	250,947.00	250,947.00	250,947.00	250,935.69	250,935.69	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689313	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,442.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tulpetlac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-296	14-09-2016	12-11-2016	154,441.84	154,441.84	154,441.84	154,408.06	154,408.06	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689325	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	443,661.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-308	30-11-2016	27-02-2017	443,660.70	443,660.70	443,660.70	443,475.56	443,475.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689330	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,495.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-313	12-09-2016	10-12-2016	190,495.00	190,495.00	190,495.00	174,421.50	174,421.50	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689346	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,511.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-329	30-11-2016	28-01-2017	260,510.76	260,510.76	260,510.76	251,627.15	251,627.15	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689378	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,689.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-362	30-11-2016	27-02-2017	389,688.79	389,688.79	389,688.79	287,488.71	287,488.71	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689399	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,456.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-386	30-11-2016	27-02-2017	397,456.00	397,456.00	397,456.00	388,479.53	388,479.53	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689402	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	222,203.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-389	24-08-2016	21-11-2016	222,203.00	222,203.00	222,203.00	222,128.87	222,128.87	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689408	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,359.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-395	30-11-2016	28-01-2017	208,359.00	208,359.00	208,359.00	205,222.58	205,222.58	Metros Cuadrados	100	98	98.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689410	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,023.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-397	30-11-2016	13-01-2017	86,022.61	86,022.61	86,022.61	83,282.91	83,282.91	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689424	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,389.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Ramos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-411	30-11-2016	28-01-2017	164,388.62	164,388.62	164,388.62	142,818.12	142,818.12	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689425	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,351.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-412	30-11-2016	13-01-2017	97,351.00	97,351.00	97,351.00	83,588.91	83,588.91	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689437	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,339.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-424	31-08-2016	28-11-2016	153,338.61	153,338.61	153,338.61	73,209.00	73,209.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689444	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,994.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-431	30-11-2016	28-01-2017	188,993.98	188,993.98	188,993.98	181,198.98	181,198.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689463	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,076.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-452	30-11-2016	28-01-2017	168,076.00	168,076.00	168,076.00	162,716.99	162,716.99	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689479	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	247,826.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-470	12-12-2016	09-02-2017	247,826.00	247,826.00	247,826.00	193,028.41	193,028.41	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689484	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,261.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-476	30-11-2016	13-01-2017	44,260.94	44,260.94	44,260.94	43,405.98	43,405.98	Metros Cuadrados	100	98	98.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689492	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,377.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-485	30-11-2016	13-01-2017	73,376.54	73,376.54	73,376.54	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	52	52.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689497	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izcoatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-490	30-11-2016	28-01-2017	211,809.50	211,809.50	211,809.50	211,759.81	211,759.81	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689499	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,502.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-492	12-12-2016	09-02-2017	260,501.86	260,501.86	260,501.86	212,570.43	212,570.43	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689517	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,904.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, José Ma. González Arratia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-514	30-11-2016	28-01-2017	202,904.00	202,904.00	202,904.00	193,865.40	193,865.40	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689518	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,454.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-515	23-11-2016	21-01-2017	215,454.00	215,454.00	215,454.00	186,281.41	186,281.41	Metros Cuadrados	100	86	86.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689520	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	117,571.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-518	14-09-2016	12-11-2016	117,571.00	117,571.00	117,571.00	117,568.27	117,568.27	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689546	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-547	30-11-2016	13-01-2017	119,964.98	119,964.98	119,964.98	119,375.54	119,375.54	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689548	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,545.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-549	08-09-2016	22-10-2016	125,545.00	125,545.00	125,545.00	121,194.66	121,194.66	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689551	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,021.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-552	12-12-2016	25-01-2017	116,021.00	116,021.00	116,021.00	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	27	27.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689556	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,927.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-558	30-11-2016	28-01-2017	265,926.72	265,926.72	265,926.72	265,683.72	265,683.72	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689579	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	194,148.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0525 Gloria Leal de Beteta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-584	24-08-2016	21-11-2016	194,147.71	194,147.71	194,147.71	193,243.88	193,243.88	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689625	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,964.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-634	30-11-2016	28-01-2017	150,964.00	150,964.00	150,964.00	114,695.78	114,695.78	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689628	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,592.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0645 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-637	30-11-2016	28-01-2017	174,591.77	174,591.77	174,591.77	174,584.12	174,584.12	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689640	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,379.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-649	14-09-2016	12-11-2016	103,378.69	103,378.69	103,378.69	102,254.38	102,254.38	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689642	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,517.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-651	28-12-2016	25-02-2017	254,516.93	254,516.93	254,516.93	249,834.63	249,834.63	Metros Cuadrados	100	98	98.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689651	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,494.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón del Valle Inclán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-664	14-09-2016	12-12-2016	163,494.00	163,494.00	163,494.00	136,939.70	136,939.70	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689653	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,766.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-666	30-11-2016	28-01-2017	181,766.00	181,766.00	181,766.00	181,317.02	181,317.02	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689665	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,039.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-680	10-10-2016	08-12-2016	200,039.00	200,039.00	200,039.00	200,035.33	200,035.33	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689680	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,053.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0446 Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-697	10-10-2016	08-12-2016	275,052.75	275,052.75	275,052.75	273,074.83	273,074.83	Metros Cuadrados	100	99	99.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689681	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,776.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0432 Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-698	14-09-2016	12-11-2016	125,776.00	125,776.00	125,776.00	125,773.86	125,773.86	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689683	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,814.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Carlos Becerra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-700	10-10-2016	23-11-2016	112,813.85	112,813.85	112,813.85	112,813.38	112,813.38	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689708	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,267.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-727	30-11-2016	28-01-2017	160,267.00	160,267.00	160,267.00	154,542.23	154,542.23	Metros Cuadrados	100	96	96.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689736	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,335.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Año de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-756	25-07-2016	21-11-2016	1,199,334.99	1,199,334.99	1,199,334.99	1,153,977.36	1,153,977.36	Metros Cuadrados	100	96	96.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689757	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,358.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-777	25-07-2016	21-11-2016	1,199,358.00	1,199,358.00	1,199,358.00	1,155,420.11	1,155,420.11	Metros Cuadrados	100	96	96.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689769	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,784.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-789	14-07-2016	10-11-2016	1,196,784.00	1,196,784.00	1,196,784.00	1,160,835.06	1,160,835.06	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689770	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,884.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-790	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689771	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,830.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-791	05-12-2016	03-04-2017	1,199,830.00	1,199,830.00	1,199,830.00	1,163,880.98	1,163,880.98	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689783	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,187.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-803	25-07-2016	21-11-2016	1,197,187.00	1,197,187.00	1,197,187.00	1,161,238.33	1,161,238.33	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689791	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,841.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-811	25-07-2016	21-11-2016	1,198,841.00	1,198,841.00	1,198,841.00	1,162,891.88	1,162,891.88	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689793	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,528.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-813	05-12-2016	03-04-2017	1,199,527.92	1,199,527.92	1,199,527.92	1,145,357.43	1,145,357.43	Metros Cuadrados	100	95	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689802	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,216,693.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-821	05-12-2016	03-04-2017	1,216,693.00	1,216,693.00	1,216,693.00	1,164,734.10	1,164,734.10	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689813	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,053,836.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-833	17-04-2017	14-08-2017	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,683.62	1,053,683.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689816	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-836	28-04-2017	12-06-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	64,443.53	64,443.53	Metros Cuadrados	100	92	92.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689818	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción de una cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-838	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	441,674.24	441,674.24	Metros Cuadrados	100	98	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689831	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Pintura general y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-851	16-12-2016	15-03-2017	406,000.00	406,000.00	406,000.00	371,518.05	371,518.05	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689866	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-886	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689875	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-896	06-03-2017	03-06-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	290,591.33	290,591.33	Metros Cuadrados	100	83	83.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689929	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-901	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689930	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	909,195.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-904	17-04-2017	14-08-2017	909,195.00	909,195.00	909,195.00	746,708.53	746,708.53	Metros Cuadrados	100	82	82.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690286	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,361,753.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-17	10-07-2017	06-11-2017	2,361,753.00	2,361,753.00	2,361,753.00	1,251,752.90	1,251,752.90	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301788826	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,041,610.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ues, Unidad de Estudios Superiores Luvianos, Segunda etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1057	06-07-2016	05-07-2017	10,041,610.34	10,041,610.34	10,041,610.34	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788830	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1061	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	226,656.00	226,656.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788832	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1063	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	377,760.00	377,760.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688107	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-007	06-01-2017	05-05-2017	748,799.99	748,799.99	748,799.99	719,999.99	719,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688119	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-031	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688126	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-039	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688140	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,956.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-059	12-07-2016	08-11-2016	910,955.98	910,955.98	910,955.98	875,919.21	875,919.21	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688143	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,251.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-062	26-08-2016	23-11-2016	398,251.00	398,251.00	398,251.00	382,934.01	382,934.01	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688173	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,915.31	1,143,915.31	Metros Cuadrados	100	95	95.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688177	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-106	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	614,706.72	614,706.72	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688191	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-126	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,768.34	1,026,768.34	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688192	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Giumer, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-127	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	793,695.79	793,695.79	Metros Cuadrados	100	73	73.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688199	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel Bernal, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-136	01-02-2017	01-05-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688205	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,926.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Baez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-148	24-08-2016	21-12-2016	880,925.98	880,925.98	880,925.98	847,044.21	847,044.21	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688207	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-150	13-10-2016	09-02-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688213	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-158	07-11-2016	06-03-2017	604,306.96	604,306.96	604,306.96	581,064.37	581,064.37	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688218	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Izzac Ochoterena y Mendieta, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-164	07-11-2016	06-03-2017	650,882.98	650,882.98	650,882.98	625,849.02	625,849.02	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688221	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-167	31-08-2016	28-12-2016	652,343.91	652,343.91	652,343.91	627,253.77	627,253.77	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688223	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Velasco, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-169	01-08-2016	28-11-2016	651,133.10	651,133.10	651,133.10	626,089.52	626,089.52	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688224	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-170	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,019,435.88	1,019,435.88	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688240	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-186	07-11-2016	06-03-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	740,210.84	740,210.84	Metros Cuadrados	100	71	70.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688258	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0671 Francisco González Bocanegra, Construcción de sanitarios y rehabilitación de los existentes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-207	06-01-2017	05-04-2017	498,956.11	498,956.11	498,956.11	479,765.48	479,765.48	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688264	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,879,693.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Alvarez, Construcción y equipamiento de ocho aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-213	07-12-2016	05-04-2017	4,879,693.00	4,879,693.00	4,879,693.00	3,056,478.94	3,056,478.94	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688289	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-251	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	334,382.21	334,382.21	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688293	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	742,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata Salazar, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-257	31-08-2016	28-12-2016	742,909.79	742,909.79	742,909.79	714,336.34	714,336.34	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688296	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalio Gutiérrez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-259	08-12-2016	06-04-2017	365,823.19	365,823.19	365,823.19	351,753.07	351,753.07	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688303	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,488.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-270	31-08-2016	28-12-2016	1,002,487.60	1,002,487.60	1,002,487.60	963,930.38	963,930.38	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688305	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,047,084.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Marzo, Rehabilitación integral del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-273	13-10-2016	09-02-2017	1,047,083.97	1,047,083.97	1,047,083.97	1,006,811.51	1,006,811.51	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688307	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-275	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688308	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-278	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688309	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-279	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688311	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profa. Elda Gómez Lugo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-282	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688341	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,056.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-328	28-07-2016	24-11-2016	880,055.55	880,055.55	880,055.55	847,004.09	847,004.09	Metros Cuadrados	100	96	96.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688348	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montoya Romero, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-336	31-08-2016	28-11-2016	542,278.64	542,278.64	542,278.64	428,517.93	428,517.93	Metros Cuadrados	100	79	79.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688350	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios y tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-340	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	911,999.99	911,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688353	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,148,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-343	06-01-2017	05-05-2017	1,148,159.99	1,148,159.99	1,148,159.99	1,103,999.99	1,103,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688356	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro, Construcción de aula, techumbre y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-352	13-10-2016	09-02-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	595,793.51	595,793.51	Metros Cuadrados	100	46	46.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688363	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Construcción de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-363	06-01-2017	05-05-2017	1,082,821.96	1,082,821.96	1,082,821.96	1,041,174.96	1,041,174.96	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688366	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,317.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Enrique Pestalozzi, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-366	31-08-2016	28-12-2016	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688371	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Dario, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-371	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688372	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tiamachcancalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	943,841.83	943,841.83	Metros Cuadrados	100	87	87.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688379	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,874.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-389	13-10-2016	10-01-2017	981,873.50	981,873.50	981,873.50	944,109.14	944,109.14	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688392	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-411	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	724,001.01	724,001.01	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688412	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-449	06-01-2017	05-05-2017	1,048,319.81	1,048,319.81	1,048,319.81	1,007,999.81	1,007,999.81	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688421	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,808.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-465	01-08-2016	28-11-2016	1,082,807.67	1,082,807.67	1,082,807.67	1,041,161.22	1,041,161.22	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688427	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-471	16-12-2016	14-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	687,833.71	687,833.71	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688432	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	785,530.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Construcción de dirección y techumbre en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-478	31-08-2016	28-12-2016	785,529.88	785,529.88	785,529.88	755,317.19	755,317.19	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688451	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guadalupe Victoria, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-509	31-08-2016	28-12-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688459	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,635.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio del Valle Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilizante y pintura)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-532	12-08-2016	09-12-2016	890,634.81	890,634.81	890,634.81	856,631.88	856,631.88	Metros Cuadrados	100	96	96.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688462	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,556,044.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-537	06-01-2017	05-05-2017	1,556,043.62	1,556,043.62	1,556,043.62	1,496,195.79	1,496,195.79	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688482	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Ocampo, Construcción techumbre y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-610	31-08-2016	28-12-2016	1,065,303.84	1,065,303.84	1,065,303.84	1,024,330.62	1,024,330.62	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688492	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0030 Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-629	08-11-2016	07-03-2017	517,749.81	517,749.81	517,749.81	497,836.36	497,836.36	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688495	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-633	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	504,533.61	504,533.61	Metros Cuadrados	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688500	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-644	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,584,176.57	1,584,176.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688507	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,979.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 61 Moisés Saézn Garza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-669	15-05-2017	12-08-2017	1,034,978.68	1,034,978.68	1,034,978.68	995,171.81	995,171.81	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688512	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Basauri José María, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-685	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	796,355.05	796,355.05	Metros Cuadrados	100	73	73.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688516	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez , Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-691	05-09-2016	02-01-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688539	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-740	28-07-2016	24-11-2016	902,927.76	902,927.76	902,927.76	868,199.76	868,199.76	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688551	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	819,508.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tehatsi, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-759	12-07-2016	08-11-2016	819,507.99	819,507.99	819,507.99	787,988.45	787,988.45	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688553	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Construcción de sanitarios y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-761	27-02-2017	26-06-2017	1,650,014.15	1,650,014.15	1,650,014.15	1,586,552.07	1,586,552.07	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688556	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,397,717.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0376 Cuauhtémoc, Construcción techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-766	31-08-2016	28-12-2016	1,397,717.00	1,397,717.00	1,397,717.00	1,343,958.98	1,343,958.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688558	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fuentes del Valle, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-775	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	491,532.10	491,532.10	Metros Cuadrados	100	45	45.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688560	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de comedor y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-794	04-05-2017	31-08-2017	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,785,511.07	1,785,511.07	Metros Cuadrados	100	90	89.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688563	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Construcción de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-798	12-07-2016	08-11-2016	1,006,168.89	1,006,168.89	1,006,168.89	967,470.09	967,470.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688564	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Saavedra, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-799	12-07-2016	08-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.01	720,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688572	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,249.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-841	05-09-2016	02-01-2017	891,248.88	891,248.88	891,248.88	856,970.08	856,970.08	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688574	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,296.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-845	27-02-2017	26-06-2017	1,650,295.90	1,650,295.90	1,650,295.90	1,586,822.98	1,586,822.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688583	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,662,469.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Capulhuac, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-871	26-10-2016	24-04-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,843,658.54	8,843,658.54	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688591	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), Construcción de módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-884	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688592	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,682.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 02 Ecatepec, Impermeabilización de edificios y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-885	06-01-2017	05-05-2017	745,681.68	745,681.68	745,681.68	717,001.62	717,001.62	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688594	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ciudad Azteca, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-887	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,307,800.58	1,307,800.58	Metros Cuadrados	100	65	65.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688599	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	626,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-893	06-01-2017	05-04-2017	625,098.24	625,098.24	625,098.24	601,055.99	601,055.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688604	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,052.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No.191 (Complemento), Construcción de 90 mtrs. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-900	22-03-2017	19-06-2017	389,052.00	389,052.00	389,052.00	373,489.92	373,489.92	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688621	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-920	31-08-2016	28-12-2016	549,119.98	549,119.98	549,119.98	527,999.98	527,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688633	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,662,469.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-934	19-12-2016	17-07-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,338,820.41	8,338,820.41	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688635	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,695.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 07 Toluca II, Construcción y equipamiento de dos aulas e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-936	05-09-2016	02-01-2017	1,820,695.00	1,820,695.00	1,820,695.00	1,420,146.47	1,420,146.47	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688639	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,550.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-946	06-01-2017	05-04-2017	675,550.00	675,550.00	675,550.00	649,567.67	649,567.67	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688644	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-960	10-10-2016	08-05-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,186,305.33	17,186,305.33	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688650	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Tecamac, Construcción de un edificio de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	28-11-2016	26-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,037,906.70	18,037,906.70	Metros Cuadrados	100	90	90.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688660	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-009	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688678	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mozart, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-219	06-01-2017	05-05-2017	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688684	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aldo Huxley, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-252	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688685	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio de Valle Arizpe, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-254	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	267,381.99	267,381.99	Metros Cuadrados	100	36	36.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688698	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-375	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	493,032.78	493,032.78	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688703	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-380	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	698,887.08	698,887.08	Metros Cuadrados	100	87	87.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688710	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-454	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	509,421.37	509,421.37	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688714	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,821,571.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-485	06-01-2017	05-05-2017	1,821,571.00	1,821,571.00	1,821,571.00	1,751,510.91	1,751,510.91	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688715	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	524,189.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-488	06-01-2017	05-04-2017	524,189.00	524,189.00	524,189.00	504,028.31	504,028.31	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688741	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,795.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chimalpopoca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-703	06-01-2017	05-05-2017	748,795.00	748,795.00	748,795.00	719,995.64	719,995.64	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688744	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Rosa María Quiroz de Camacho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-757	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,964.25	718,964.25	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688746	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isadora Dunc An , Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-776	06-01-2017	05-04-2017	348,879.53	348,879.53	348,879.53	335,461.09	335,461.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688748	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-818	06-01-2017	05-04-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,854.19	671,854.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688754	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mazatl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1039	05-04-2017	02-08-2017	866,928.00	866,928.00	866,928.00	739,974.05	739,974.05	Metros Cuadrados	100	85	85.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688757	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1025	05-04-2017	02-08-2017	1,172,976.00	1,172,976.00	1,172,976.00	1,127,861.94	1,127,861.94	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688760	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	926,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1034	05-04-2017	02-08-2017	918,257.00	918,257.00	918,257.00	882,939.42	882,939.42	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688765	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,026,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0702 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1027	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,846.53	1,945,846.53	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688778	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,026,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Mario Benedetti, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1032	22-05-2017	18-09-2017	1,003,707.20	1,003,707.20	1,003,707.20	965,103.08	965,103.08	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688782	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,232.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-021	08-05-2017	05-08-2017	910,232.00	910,232.00	910,232.00	875,223.19	875,223.19	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688797	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-442	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.33	1,058,235.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688798	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	713,202.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-481	05-04-2017	02-08-2017	713,202.00	713,202.00	713,202.00	685,771.33	685,771.33	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688826	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Evangelina Ozuna Pérez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-801	05-04-2017	03-07-2017	299,466.95	299,466.95	299,466.95	287,948.99	287,948.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688831	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,428.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-828	05-04-2017	03-07-2017	298,428.00	298,428.00	298,428.00	286,950.24	286,950.24	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688838	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,354,925.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Capulhuac, Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-954	21-08-2017	17-01-2018	3,354,925.00	3,354,925.00	3,354,925.00	2,742,444.69	2,742,444.69	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688850	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-434	23-08-2017	20-12-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688861	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Republicas Unidas de América, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-554	21-04-2017	18-08-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.01	720,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688883	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,264.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0315 Torres Quintero, Construcción de un aula para taller de electricidad y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-862	21-04-2017	18-08-2017	784,263.89	784,263.89	784,263.89	754,099.89	754,099.89	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688889	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Alfredo del Mazo González, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-052	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	227,572.90	227,572.90	Metros Cuadrados	100	65	65.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688891	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuela Medina, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-227	04-08-2017	01-11-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688893	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-318	31-08-2017	28-12-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	739,284.06	739,284.06	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688894	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gloria Campo Bello, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-356	11-09-2017	09-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	333,559.88	333,559.88	Metros Cuadrados	100	95	95.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688896	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv. No. 0052 Profr. Carlos Hank González, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-463	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.02	768,000.02	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688911	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Beatriz Barba de Piña y Chan, Rehabilitación hidráulica y luz del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-647	04-08-2017	01-11-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	318,903.46	318,903.46	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688940	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-152	25-06-2018	22-10-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	864,502.84	864,502.84	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688944	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0529 Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-250	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,827.20	671,827.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688949	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0016 Vicente Guerrero, Construcción de dos aulas, sanitarios y techo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-353	20-09-2017	17-01-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,676,447.82	1,676,447.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688950	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0513 Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-358	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	120,830.50	120,830.50	Metros Cuadrados	100	12	12.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688956	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-476	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,314.22	725,314.22	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688959	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Roberto Guillermo Bunsen, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-531	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	769,582.49	769,582.49	Metros Cuadrados	100	48	48.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688965	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Tejupilco, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-564	14-09-2017	10-02-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,865,606.82	1,865,606.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688982	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-619	25-06-2018	22-10-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,629,060.63	1,629,060.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689001	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-719	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	63,497.46	63,497.46	Metros Cuadrados	100	8	8.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689007	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel del Campo, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-770	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	505,438.54	505,438.54	Metros Cuadrados	100	63	63.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689035	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-860	15-01-2016	15-12-2016	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689038	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,013,333.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1013	04-08-2017	01-12-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	947,016.64	947,016.64	Metros Cuadrados	100	93	93.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689043	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Chalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-873	25-06-2018	22-10-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	810,853.03	810,853.03	Metros Cuadrados	100	41	41.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689046	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,348,095.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 20 San Juan Xoconusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-883	06-12-2017	04-04-2018	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	1,894,377.20	1,894,377.20	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689073	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,085,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de San Felipe del Progreso, Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-978	18-09-2017	14-02-2018	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	2,038,454.97	2,038,454.97	Metros Cuadrados	100	66	66.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689081	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,090,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-993	18-09-2017	14-02-2018	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	3,797,672.14	3,797,672.14	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689086	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias, Remodelación de 4 laboratorios, 6 cubículos, 1 aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, 1 bodega y 1 herpetario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1001	15-01-2016	15-12-2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689097	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,841.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-56	19-08-2016	16-11-2016	268,840.58	268,840.58	268,840.58	268,815.57	268,815.57	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689108	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,727.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-70	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.34	329,630.34	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689121	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	318,401.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-83	12-12-2016	09-02-2017	318,400.74	318,400.74	318,400.74	318,300.65	318,300.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689126	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,007.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-88	17-08-2016	14-11-2016	419,007.00	419,007.00	419,007.00	409,498.56	409,498.56	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689157	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	245,770.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-126	17-08-2016	14-11-2016	245,770.00	245,770.00	245,770.00	218,573.01	218,573.01	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689179	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,281.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-153	26-08-2016	23-11-2016	532,280.87	532,280.87	532,280.87	506,122.77	506,122.77	Metros Cuadrados	100	95	95.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689194	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,526.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-172	08-08-2016	05-11-2016	295,526.00	295,526.00	295,526.00	293,658.32	293,658.32	Metros Cuadrados	100	99	99.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689207	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,296.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-185	05-06-2017	03-08-2017	335,296.00	335,296.00	335,296.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	16	16.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689225	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,831.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-203	05-06-2017	03-08-2017	298,831.21	298,831.21	298,831.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689237	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,062.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-218	05-06-2017	02-09-2017	550,061.56	550,061.56	550,061.56	89,124.00	89,124.00	Metros Cuadrados	100	16	16.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689238	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,260.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. Héctor Ximénez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-219	08-09-2016	06-12-2016	195,260.00	195,260.00	195,260.00	195,213.61	195,213.61	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689244	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,330.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Fray Pedro de Gante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-225	30-11-2016	27-02-2017	357,329.95	357,329.95	357,329.95	357,310.39	357,310.39	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689271	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,348.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn. Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-253	08-09-2016	06-12-2016	275,347.58	275,347.58	275,347.58	243,820.24	243,820.24	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689275	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,662.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-257	14-09-2016	12-12-2016	319,662.00	319,662.00	319,662.00	319,541.21	319,541.21	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689277	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,841.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-259	12-09-2016	10-12-2016	389,840.99	389,840.99	389,840.99	389,840.42	389,840.42	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689280	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,174.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-262	12-12-2016	11-03-2017	359,173.66	359,173.66	359,173.66	50,928.00	50,928.00	Metros Cuadrados	100	14	14.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689282	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,725.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-264	12-12-2016	09-02-2017	225,724.62	225,724.62	225,724.62	176,014.97	176,014.97	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689302	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,569.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, AEP. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-284	30-11-2016	28-01-2017	135,569.00	135,569.00	135,569.00	135,423.74	135,423.74	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689306	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	290,693.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0434 Constitución Mexicana de 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-288	12-12-2016	09-02-2017	290,693.00	290,693.00	290,693.00	286,910.54	286,910.54	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689317	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,986.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-300	05-09-2016	03-12-2016	250,986.16	250,986.16	250,986.16	240,433.27	240,433.27	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689319	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,728.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-302	21-09-2016	19-12-2016	190,728.00	190,728.00	190,728.00	190,693.25	190,693.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689324	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-307	05-09-2016	03-12-2016	330,493.00	330,493.00	330,493.00	296,254.34	296,254.34	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689331	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	352,779.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-314	30-11-2016	27-02-2017	352,778.64	352,778.64	352,778.64	352,652.94	352,652.94	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689337	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,258.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroe de Nacozari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-320	30-11-2016	13-01-2017	104,258.00	104,258.00	104,258.00	104,065.11	104,065.11	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689340	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,723.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-323	30-11-2016	28-01-2017	335,723.00	335,723.00	335,723.00	331,035.88	331,035.88	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689350	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,262.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-333	30-11-2016	28-01-2017	203,261.80	203,261.80	203,261.80	198,364.84	198,364.84	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689353	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,751.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-336	30-11-2016	27-02-2017	494,750.79	494,750.79	494,750.79	494,747.63	494,747.63	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689358	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,487.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Coronel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-341	30-11-2016	28-01-2017	134,487.00	134,487.00	134,487.00	126,401.46	126,401.46	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689366	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,739.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-350	19-08-2016	16-11-2016	227,738.73	227,738.73	227,738.73	227,635.57	227,635.57	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689381	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,035.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-365	30-11-2016	13-01-2017	98,034.91	98,034.91	98,034.91	97,684.13	97,684.13	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689382	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,224.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-367	14-09-2016	12-12-2016	308,223.82	308,223.82	308,223.82	300,037.95	300,037.95	Metros Cuadrados	100	97	97.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689389	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,973.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-375	12-12-2016	09-02-2017	180,972.90	180,972.90	180,972.90	160,076.32	160,076.32	Metros Cuadrados	100	88	88.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689390	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,862.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0462 Quince de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-376	30-11-2016	27-02-2017	379,862.00	379,862.00	379,862.00	376,313.32	376,313.32	Metros Cuadrados	100	99	99.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689396	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvina Jardón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-383	30-11-2016	13-01-2017	131,731.98	131,731.98	131,731.98	131,705.95	131,705.95	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689412	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,875.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-399	14-09-2016	12-12-2016	343,874.88	343,874.88	343,874.88	341,538.37	341,538.37	Metros Cuadrados	100	99	99.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689433	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,113.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-420	30-11-2016	28-01-2017	180,113.00	180,113.00	180,113.00	179,322.83	179,322.83	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689435	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,342.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-422	30-11-2016	28-01-2017	151,341.76	151,341.76	151,341.76	151,287.89	151,287.89	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689460	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-448	31-08-2016	28-11-2016	261,859.66	261,859.66	261,859.66	261,857.14	261,857.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689461	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	317,803.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-449	30-11-2016	28-01-2017	317,803.00	317,803.00	317,803.00	316,197.24	316,197.24	Metros Cuadrados	100	99	99.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689477	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,852.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-468	30-11-2016	28-01-2017	175,851.81	175,851.81	175,851.81	171,992.24	171,992.24	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689482	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,713.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-474	30-11-2016	13-01-2017	93,713.00	93,713.00	93,713.00	93,328.89	93,328.89	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689486	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,085.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-478	12-12-2016	09-02-2017	170,084.84	170,084.84	170,084.84	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	22	22.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689493	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,522.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 0792 Cuitlahuac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-486	12-12-2016	09-02-2017	190,521.90	190,521.90	190,521.90	190,486.84	190,486.84	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689510	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,415.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Salvador Novo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-507	12-12-2016	25-01-2017	106,414.52	106,414.52	106,414.52	106,414.45	106,414.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689528	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-526	30-11-2016	28-01-2017	118,732.00	118,732.00	118,732.00	98,984.18	98,984.18	Metros Cuadrados	100	83	83.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689559	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,183.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Esperanza López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-561	12-12-2016	09-02-2017	224,183.00	224,183.00	224,183.00	148,970.77	148,970.77	Metros Cuadrados	100	66	66.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689567	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,066.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-571	12-12-2016	09-02-2017	275,066.00	275,066.00	275,066.00	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17	17.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689569	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	281,911.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Ixtlahuaca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-573	30-11-2016	28-01-2017	281,911.00	281,911.00	281,911.00	281,139.10	281,139.10	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689577	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-581	24-08-2016	21-11-2016	254,732.00	254,732.00	254,732.00	254,110.98	254,110.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689586	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	238,232.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Piltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-592	12-12-2016	09-02-2017	238,232.00	238,232.00	238,232.00	229,348.33	229,348.33	Metros Cuadrados	100	96	96.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689590	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,740.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0368 Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-597	12-12-2016	09-02-2017	228,739.73	228,739.73	228,739.73	228,722.89	228,722.89	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689608	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,471.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-615	14-09-2016	28-10-2016	87,471.00	87,471.00	87,471.00	87,345.62	87,345.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689616	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	197,010.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-624	30-11-2016	28-01-2017	197,010.00	197,010.00	197,010.00	193,411.89	193,411.89	Metros Cuadrados	100	98	98.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689622	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,811.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-631	24-08-2016	21-11-2016	160,810.76	160,810.76	160,810.76	159,327.11	159,327.11	Metros Cuadrados	100	99	99.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689637	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,296.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-646	12-12-2016	09-02-2017	246,296.00	246,296.00	246,296.00	231,194.96	231,194.96	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689652	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,651.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-665	22-05-2017	20-07-2017	236,650.81	236,650.81	236,650.81	226,712.59	226,712.59	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689658	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,894.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ellen Key, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-672	30-11-2016	28-01-2017	175,894.00	175,894.00	175,894.00	174,739.68	174,739.68	Metros Cuadrados	100	99	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689663	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,132.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-678	30-11-2016	28-01-2017	153,132.00	153,132.00	153,132.00	153,130.39	153,130.39	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689671	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otilio Montaña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-688	30-11-2016	28-01-2017	184,240.00	184,240.00	184,240.00	166,683.06	166,683.06	Metros Cuadrados	100	90	90.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689674	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,222.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-691	26-09-2016	24-11-2016	180,222.00	180,222.00	180,222.00	177,252.35	177,252.35	Metros Cuadrados	100	98	98.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689676	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,246.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-693	30-11-2016	28-01-2017	184,245.51	184,245.51	184,245.51	184,232.17	184,232.17	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689712	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,981.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 20, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-731	21-09-2016	19-12-2016	163,980.98	163,980.98	163,980.98	163,962.57	163,962.57	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689720	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,506.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0144 Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-739	14-09-2016	12-11-2016	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,496.87	124,496.87	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689734	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,998.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-754	14-07-2016	10-11-2016	1,199,997.68	1,199,997.68	1,199,997.68	1,164,048.54	1,164,048.54	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689740	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,674.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-760	14-07-2016	10-11-2016	1,199,674.00	1,199,674.00	1,199,674.00	1,163,724.90	1,163,724.90	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689753	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-773	14-07-2016	10-11-2016	1,198,995.00	1,198,995.00	1,198,995.00	1,160,726.30	1,160,726.30	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689766	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,983.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-786	25-07-2016	21-11-2016	1,198,983.00	1,198,983.00	1,198,983.00	1,160,703.15	1,160,703.15	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689768	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,891.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Gregorio Torres Quintero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-788	14-07-2016	10-11-2016	1,199,890.72	1,199,890.72	1,199,890.72	1,163,941.58	1,163,941.58	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689772	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	939,333.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Escudo Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-792	14-07-2016	10-11-2016	939,332.71	939,332.71	939,332.71	903,383.56	903,383.56	Metros Cuadrados	100	96	96.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689773	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,871.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-793	25-07-2016	21-11-2016	1,196,870.56	1,196,870.56	1,196,870.56	1,154,175.89	1,154,175.89	Metros Cuadrados	100	96	96.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689774	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,048.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Evolución Campesina, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-794	25-07-2016	21-11-2016	1,199,048.00	1,199,048.00	1,199,048.00	1,148,522.50	1,148,522.50	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689775	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,287.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-795	14-07-2016	10-11-2016	1,197,286.59	1,197,286.59	1,197,286.59	1,161,337.45	1,161,337.45	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689776	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,194,870.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-796	25-07-2016	21-11-2016	1,194,869.60	1,194,869.60	1,194,869.60	1,158,920.46	1,158,920.46	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689778	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,184,778.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-798	25-07-2016	21-11-2016	1,184,778.00	1,184,778.00	1,184,778.00	1,148,829.10	1,148,829.10	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689789	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-809	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689807	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-826	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689817	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-837	16-12-2016	15-03-2017	490,500.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689848	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-868	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689877	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,678.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0639 Ricardo Flores Magón, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-898	06-03-2017	03-06-2017	760,678.00	760,678.00	760,678.00	751,359.05	751,359.05	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689931	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-906	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	695,986.17	695,986.17	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690271	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-2	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	1,746,177.56	1,746,177.56	Metros Cuadrados	100	52	52.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401690277	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,896,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 150, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-8	26-07-2017	23-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,742,802.91	1,742,802.91	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690281	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No 146, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-12	16-12-2016	15-03-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	684,405.33	684,405.33	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788828	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Martires de Ixtapan (Segunda Etapa), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1059	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	226,656.00	226,656.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301788829	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	696,491.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1060	06-07-2016	05-07-2017	696,491.92	696,491.92	696,491.92	573,024.56	573,024.56	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688112	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,742.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. M. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-015	22-03-2017	19-06-2017	342,742.00	342,742.00	342,742.00	329,559.87	329,559.87	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688118	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-029	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,439.63	955,439.63	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688121	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-033	31-08-2016	28-12-2016	1,140,936.92	1,140,936.92	1,140,936.92	1,097,054.74	1,097,054.74	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688125	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,926.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ahuizotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-038	25-07-2016	21-11-2016	880,925.99	880,925.99	880,925.99	847,044.22	847,044.22	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688127	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,463.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-040	25-07-2016	22-10-2016	440,462.98	440,462.98	440,462.98	423,522.10	423,522.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688134	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emancipación Campesina, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-053	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	875,693.14	875,693.14	Metros Cuadrados	100	79	79.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688160	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-083	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	664,713.70	664,713.70	Metros Cuadrados	100	83	83.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688163	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-087	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	617,396.17	617,396.17	Metros Cuadrados	100	77	77.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688165	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ma. Contreras, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-089	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	842,228.19	842,228.19	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688166	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marco Antonio Sosa Balderas, Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-090	14-07-2016	10-11-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688169	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-095	28-07-2016	24-11-2016	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,636.01	664,636.01	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688186	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Ramos Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-120	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	738,542.04	738,542.04	Metros Cuadrados	100	68	68.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688189	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0157 Sor Juana I. de la Cruz, Construcción de sanitarios y techumbre del patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-123	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688196	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-133	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,285,801.26	1,285,801.26	Metros Cuadrados	100	95	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688204	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-147	07-11-2016	06-03-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	983,555.36	983,555.36	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688232	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,665.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis González Obregón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-178	07-11-2016	06-03-2017	772,664.76	772,664.76	772,664.76	742,946.88	742,946.88	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688241	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,148.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raquel Medina Vargas, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-187	07-11-2016	06-03-2017	753,147.79	753,147.79	753,147.79	724,588.41	724,588.41	Metros Cuadrados	100	96	96.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688250	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Guillermo Robles Gil, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-198	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	636,416.93	636,416.93	Metros Cuadrados	100	77	77.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688267	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento de 4 losas correspondientes a 4 aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-218	08-12-2016	06-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,675.73	410,675.73	Metros Cuadrados	100	37	37.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688273	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-232	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688277	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-236	21-02-2017	20-06-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	442,487.61	442,487.61	Metros Cuadrados	100	30	29.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688288	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-249	31-08-2016	28-12-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688302	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,611.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Esperanza Ramírez de Alba, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-267	31-08-2016	28-12-2016	799,610.85	799,610.85	799,610.85	768,856.58	768,856.58	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688312	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	913,897.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-283	31-08-2016	28-12-2016	913,896.98	913,896.98	913,896.98	878,747.09	878,747.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688316	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	661,266.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Guernicindo Enriquez, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-289	08-12-2016	06-04-2017	661,266.00	661,266.00	661,266.00	635,833.04	635,833.04	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688324	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-307	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	368,773.66	368,773.66	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688329	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-312	24-08-2016	21-11-2016	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688332	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,317.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio M. Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-315	03-08-2016	30-11-2016	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688334	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-317	13-10-2016	09-02-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.33	1,058,235.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688343	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-330	29-07-2016	25-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688351	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,592.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-341	28-07-2016	24-11-2016	908,591.56	908,591.56	908,591.56	873,645.73	873,645.73	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688359	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-357	06-01-2017	05-05-2017	1,197,909.88	1,197,909.88	1,197,909.88	1,151,836.42	1,151,836.42	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688362	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,821.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, El Pipila, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-361	29-03-2016	26-07-2016	1,082,821.00	1,082,821.00	1,082,821.00	1,041,174.49	1,041,174.49	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688364	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,317.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-364	05-09-2016	02-01-2017	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688377	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,288.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-385	05-09-2016	02-01-2017	891,287.80	891,287.80	891,287.80	857,007.49	857,007.49	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688385	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0454 Lic. Narciso Bassols, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-400	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	969,795.55	969,795.55	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688386	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0489 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-401	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,136,614.22	1,136,614.22	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688388	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Generalísimo Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-406	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	848,901.18	848,901.18	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688390	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ayacatl, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-408	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	847,068.97	847,068.97	Metros Cuadrados	100	78	78.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688396	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-416	19-07-2017	16-10-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	769,801.95	769,801.95	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688400	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-428	06-01-2017	05-05-2017	579,588.78	579,588.78	579,588.78	557,296.90	557,296.90	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688410	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0039 Revolución Mexicana, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-447	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	996,555.94	996,555.94	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688417	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	818,738.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Himno Nacional, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-457	12-08-2016	09-12-2016	818,737.62	818,737.62	818,737.62	787,247.71	787,247.71	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688422	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,432.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luz Acosta de Velad, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-466	05-09-2016	03-12-2016	438,431.64	438,431.64	438,431.64	421,568.88	421,568.88	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688433	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-479	01-08-2016	28-11-2016	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.01	672,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688437	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	916,898.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-490	13-10-2016	10-01-2017	916,897.84	916,897.84	916,897.84	881,632.54	881,632.54	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688438	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,565.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emilliano Zapata, Construcción de tramo de barda, plaza cívica y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-491	31-08-2016	28-12-2016	1,100,564.73	1,100,564.73	1,100,564.73	1,058,235.32	1,058,235.32	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688442	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-496	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688444	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,005,633.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-498	13-10-2016	10-01-2017	1,005,632.87	1,005,632.87	1,005,632.87	966,954.69	966,954.69	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688465	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-550	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,524.13	633,524.13	Metros Cuadrados	100	58	58.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688472	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-572	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.67	383,999.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688473	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Construcción de un aula y un techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-573	08-12-2016	06-04-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	812,971.49	812,971.49	Metros Cuadrados	100	81	81.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688489	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,297,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y rehabilitación del patio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-622	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688490	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,633.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de salón para usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-623	31-08-2016	28-12-2016	1,442,633.00	1,442,633.00	1,442,633.00	1,387,147.59	1,387,147.59	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688491	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de techumbre y un aula de cómputo.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-628	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.01	1,248,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688496	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel F. Martínez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-634	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	469,925.09	469,925.09	Metros Cuadrados	100	43	43.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688497	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,832.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-641	31-08-2016	28-12-2016	898,831.50	898,831.50	898,831.50	864,261.06	864,261.06	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688502	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,426.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Décima Musa, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-649	31-08-2016	28-11-2016	349,425.50	349,425.50	349,425.50	335,986.06	335,986.06	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688503	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,183,597.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 210 Guadalupe Victoria, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-653	31-08-2016	28-12-2016	1,183,596.72	1,183,596.72	1,183,596.72	1,138,073.77	1,138,073.77	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688504	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Héctor Pérez Martínez, Construcción de 2 aulas, construcción de módulos de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-657	07-12-2016	05-04-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	946,736.49	946,736.49	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688505	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-658	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	985,800.09	985,800.09	Metros Cuadrados	100	84	84.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688509	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatihu, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-677	13-10-2016	10-01-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	462,475.18	462,475.18	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688529	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0654 Miguel Hidalgo, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	25-07-2016	21-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,853.78	1,150,853.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688532	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,970.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-733	12-07-2016	10-10-2016	450,970.00	450,970.00	450,970.00	433,625.11	433,625.11	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688538	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,807.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Caceres, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-739	31-08-2016	28-12-2016	1,082,806.60	1,082,806.60	1,082,806.60	1,041,160.19	1,041,160.19	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688545	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-748	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	79	79.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688546	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,635.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semínovich Vygostsky, Construcción de salón de usos múltiples y tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-750	31-08-2016	28-12-2016	1,082,635.00	1,082,635.00	1,082,635.00	1,040,995.82	1,040,995.82	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688547	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-751	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688548	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,940.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-752	06-01-2017	05-05-2017	902,939.54	902,939.54	902,939.54	868,211.10	868,211.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688579	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-866	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,787,748.93	15,787,748.93	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688590	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,235,245.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-881	05-09-2016	02-01-2017	2,235,245.00	2,235,245.00	2,235,245.00	1,695,040.14	1,695,040.14	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688603	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,476,755.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 65 Morelos II, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-899	02-05-2017	28-09-2017	3,476,755.00	3,476,755.00	3,476,755.00	2,912,392.50	2,912,392.50	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688617	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,229,562.28	15,229,562.28	Metros Cuadrados	100	81	81.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688640	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,926,243.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 28 Zinacantepec II, Construcción y equipamiento de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-947	26-10-2016	24-04-2017	4,498,593.47	4,498,593.47	4,498,593.47	4,325,570.64	4,325,570.64	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688649	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tecamac, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C, servicios sanitarios (mujeres) U-1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-980	12-06-2017	08-11-2017	3,260,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00	3,122,787.16	3,122,787.16	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688651	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica de Tecamac, Construcción de un gimnasio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-982	01-12-2016	28-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,995,245.89	16,995,245.89	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688652	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tejupilco, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios estructura regional y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-983	14-06-2017	10-11-2017	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,798,341.48	2,798,341.48	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688658	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Construcción de Gimnasio Auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1008	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,627,094.77	16,627,094.77	Metros Cuadrados	100	83	83.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688669	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0567 Rafael Ramírez, Construcción de dos aulas y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-077	23-03-2017	20-07-2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,220,652.26	1,220,652.26	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688671	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Agustín Rivera y Sanromán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-092	06-01-2017	06-03-2017	249,599.97	249,599.97	249,599.97	239,999.97	239,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688682	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0024 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-225	06-01-2017	05-04-2017	549,119.99	549,119.99	549,119.99	527,999.99	527,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688689	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-276	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688707	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Buendia, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-424	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	867,810.44	867,810.44	Metros Cuadrados	100	80	80.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688708	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-426	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	884,555.97	884,555.97	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688711	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-455	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688728	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-548	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,318.93	267,318.93	Metros Cuadrados	100	89	89.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688730	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0362 Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-563	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,463.74	267,463.74	Metros Cuadrados	100	89	89.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688732	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	526,008.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-603	06-01-2017	05-04-2017	526,007.94	526,007.94	526,007.94	505,776.86	505,776.86	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688734	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-625	06-01-2017	05-05-2017	1,198,079.98	1,198,079.98	1,198,079.98	1,151,999.98	1,151,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688747	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-817	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.01	720,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688749	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-819	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,578.02	718,578.02	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688753	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1030	05-04-2017	03-07-2017	517,454.76	517,454.76	517,454.76	497,552.66	497,552.66	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688775	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,850,977.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 212 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	22-05-2017	18-10-2017	3,850,977.00	3,850,977.00	3,850,977.00	3,702,862.60	3,702,862.60	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688780	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,812,419.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Of. No. 142, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1038	30-06-2017	27-10-2017	1,812,419.00	1,812,419.00	1,812,419.00	1,742,711.00	1,742,711.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688795	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad San Esteban, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-397	31-08-2017	28-12-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688796	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-405	05-04-2017	03-07-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,395.47	429,395.47	Metros Cuadrados	100	95	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688800	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros y Orive, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-487	22-02-2017	22-05-2017	525,768.00	525,768.00	525,768.00	505,546.44	505,546.44	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688805	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tomás Moro , Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-555	08-05-2017	05-08-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688808	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Reconstrucción del techo de aulas, rehabilitación de aulas, plaza cívica y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-575	08-05-2017	04-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	605,533.06	605,533.06	Metros Cuadrados	100	40	40.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688817	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	968,118.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-666	21-04-2017	18-08-2017	968,117.97	968,117.97	968,117.97	930,882.67	930,882.67	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688819	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,518.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-707	21-04-2017	19-07-2017	299,518.00	299,518.00	299,518.00	287,998.40	287,998.40	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688820	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jorge Ibarquengolita, Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-721	05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.86	767,999.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688822	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,719.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0006 José María González Arratia, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-764	08-05-2017	05-08-2017	798,719.00	798,719.00	798,719.00	767,999.40	767,999.40	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688823	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-774	22-02-2017	22-05-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,690.83	455,690.83	Metros Cuadrados	100	91	91.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688829	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-813	05-04-2017	02-08-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688841	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Plaza cívica, pintura del edificio escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-280	21-04-2017	19-07-2017	499,199.92	499,199.92	499,199.92	479,999.92	479,999.92	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688847	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Darío, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-393	19-06-2017	16-10-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	853,743.37	853,743.37	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688858	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-521	15-05-2017	11-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,890.76	1,435,890.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688859	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de un módulo sanitario y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-524	21-04-2017	18-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	991,287.14	991,287.14	Metros Cuadrados	100	94	94.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688864	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Américas, Rehabilitación de la losa del edificio escolar (1 por filtración considerable y 3 por humedad) renovación de módulo de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-636	21-04-2017	19-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688867	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, J. Agustín González, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-706	09-08-2017	06-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	291,802.22	291,802.22	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688871	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-714	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	891,738.56	891,738.56	Metros Cuadrados	100	82	82.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688895	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-461	31-08-2017	28-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	335,985.08	335,985.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688910	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0273 5 de Febrero, Construcción de un aula de el taller de informática	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-638	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.57	519,609.57	Metros Cuadrados	100	94	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688912	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación de sanitarios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-648	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	551,094.72	551,094.72	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688913	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Griselda Alvarez , Rehabilitación aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-650	15-01-2016	15-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,137.69	767,137.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688925	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvina Jardon, Mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-713	09-08-2017	07-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,285.00	282,285.00	Metros Cuadrados	100	94	94.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688931	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Sarabia, Rehabilitación de la losa de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-853	04-08-2017	01-11-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688945	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñoz, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-332	25-05-2018	22-08-2018	542,278.64	542,278.64	542,278.64	453,378.12	453,378.12	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688951	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-403	23-08-2017	20-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	382,965.82	382,965.82	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688966	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-565	18-09-2017	15-01-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,867,701.88	1,867,701.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688979	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mariano Mociño, Construcción de dos aulas, baños y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-597	06-12-2017	04-05-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	794,195.47	794,195.47	Metros Cuadrados	100	45	45.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688981	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-613	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,076,769.75	1,076,769.75	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688985	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-627	14-09-2017	12-12-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,779,192.05	1,779,192.05	Metros Cuadrados	100	91	91.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689013	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-788	14-02-2018	14-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,647,794.67	1,647,794.67	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689016	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1018 Benemérito de las Américas, Mejoramiento del inmueble	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-807	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,124.88	280,124.88	Metros Cuadrados	100	93	93.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689019	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Artículo 27, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-815	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,816.56	894,816.56	Metros Cuadrados	100	81	81.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689021	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-821	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,524.73	791,524.73	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689030	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-852	25-06-2018	22-09-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	428,688.87	428,688.87	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689040	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1051	06-12-2017	05-03-2018	1,100,900.00	1,100,900.00	1,100,900.00	1,056,863.98	1,056,863.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689041	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	492,270.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I.C. No. 0036 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1050	04-08-2017	01-11-2017	492,270.00	492,270.00	492,270.00	465,622.58	465,622.58	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689045	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,479,521.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 06 San Simón de la Laguna, Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-882	08-01-2018	07-05-2018	4,479,521.00	4,479,521.00	4,479,521.00	3,585,945.04	3,585,945.04	Metros Cuadrados	100	80	80.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689055	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-944	15-01-2016	15-12-2016	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,661,145.12	7,661,145.12	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689058	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1047	18-09-2017	14-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,855,647.13	7,855,647.13	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689059	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Of. No. 42, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1053	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,274,350.02	1,274,350.02	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689078	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Texcoco, Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-990	14-09-2017	11-01-2018	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,784,747.90	3,784,747.90	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689104	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,679.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-66	17-08-2016	14-11-2016	392,679.00	392,679.00	392,679.00	391,568.21	391,568.21	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689109	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	493,580.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-71	30-11-2016	27-02-2017	493,579.79	493,579.79	493,579.79	483,868.52	483,868.52	Metros Cuadrados	100	98	98.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689116	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-78	19-08-2016	16-11-2016	378,279.64	378,279.64	378,279.64	317,897.46	317,897.46	Metros Cuadrados	100	84	84.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689125	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	329,395.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-87	24-08-2016	21-11-2016	329,394.77	329,394.77	329,394.77	328,480.65	328,480.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689147	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,419.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-112	17-08-2016	14-11-2016	389,419.00	389,419.00	389,419.00	388,387.34	388,387.34	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689149	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,499.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-117	30-11-2016	27-02-2017	393,499.00	393,499.00	393,499.00	392,307.25	392,307.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689151	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332,757.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calmecac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-119	24-08-2016	21-11-2016	332,756.92	332,756.92	332,756.92	331,710.41	331,710.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689166	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	437,184.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-135	08-08-2016	05-11-2016	437,184.00	437,184.00	437,184.00	437,181.70	437,181.70	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689167	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,947.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0104 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-136	31-08-2016	28-11-2016	309,947.00	309,947.00	309,947.00	291,026.01	291,026.01	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689168	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,785.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Bicentenario de la Independencia de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-138	26-08-2016	23-11-2016	308,785.00	308,785.00	308,785.00	308,783.88	308,783.88	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689200	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,026.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-178	12-12-2016	09-02-2017	363,025.50	363,025.50	363,025.50	363,025.36	363,025.36	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689218	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,067.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-196	30-11-2016	28-01-2017	359,066.91	359,066.91	359,066.91	359,020.42	359,020.42	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689283	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,865.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0672 Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-265	30-11-2016	13-01-2017	86,865.00	86,865.00	86,865.00	82,500.38	82,500.38	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689284	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,436.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-266	10-10-2016	07-01-2017	397,436.00	397,436.00	397,436.00	387,675.26	387,675.26	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689285	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,649.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-267	05-06-2017	02-09-2017	419,649.46	419,649.46	419,649.46	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	9	9.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689290	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,304.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-272	30-11-2016	28-01-2017	258,304.00	258,304.00	258,304.00	258,295.78	258,295.78	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689308	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,651.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-290	26-09-2016	24-12-2016	265,651.00	265,651.00	265,651.00	257,477.65	257,477.65	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689312	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-295	19-08-2016	16-11-2016	370,608.00	370,608.00	370,608.00	368,810.90	368,810.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689342	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,644.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-325	10-10-2016	08-12-2016	203,644.00	203,644.00	203,644.00	196,273.22	196,273.22	Metros Cuadrados	100	96	96.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689349	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,022.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-332	30-11-2016	28-01-2017	224,021.54	224,021.54	224,021.54	202,746.74	202,746.74	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689359	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,071.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-342	12-12-2016	09-02-2017	313,071.00	313,071.00	313,071.00	312,338.60	312,338.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689371	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,705.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-355	10-10-2016	08-12-2016	252,704.59	252,704.59	252,704.59	242,595.29	242,595.29	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689377	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,293.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-361	28-12-2016	27-03-2017	342,292.94	342,292.94	342,292.94	340,443.57	340,443.57	Metros Cuadrados	100	99	99.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689383	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	334,452.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Soledad Reyes Vda. de Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-368	31-08-2016	28-11-2016	334,451.65	334,451.65	334,451.65	334,449.86	334,449.86	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689384	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,311.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-369	12-12-2016	09-02-2017	340,311.00	340,311.00	340,311.00	335,961.29	335,961.29	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689405	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gaby Brimmer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-392	30-11-2016	13-01-2017	87,439.54	87,439.54	87,439.54	81,209.83	81,209.83	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689429	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	209,555.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0894 Rafael Garciamoreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-416	30-11-2016	28-01-2017	209,555.00	209,555.00	209,555.00	191,236.95	191,236.95	Metros Cuadrados	100	91	91.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689445	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,862.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-432	30-11-2016	28-01-2017	249,861.68	249,861.68	249,861.68	249,859.82	249,859.82	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689447	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	235,966.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-434	30-11-2016	28-01-2017	235,966.00	235,966.00	235,966.00	235,849.55	235,849.55	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689451	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,154.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nuevo México Democrático, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-438	30-11-2016	28-01-2017	154,154.00	154,154.00	154,154.00	145,971.32	145,971.32	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689453	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,852.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calendario Azteca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-440	30-11-2016	28-01-2017	250,852.00	250,852.00	250,852.00	237,182.49	237,182.49	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689454	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,596.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-441	30-11-2016	28-01-2017	227,596.00	227,596.00	227,596.00	227,541.48	227,541.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689472	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,706.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-463	30-11-2016	13-01-2017	142,706.00	142,706.00	142,706.00	142,690.09	142,690.09	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689480	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212,201.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-471	30-11-2016	28-01-2017	212,200.63	212,200.63	212,200.63	212,031.71	212,031.71	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689489	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,796.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-481	12-12-2016	09-02-2017	330,795.76	330,795.76	330,795.76	209,779.13	209,779.13	Metros Cuadrados	100	63	63.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689498	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	267,233.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-491	10-08-2016	07-11-2016	267,233.00	267,233.00	267,233.00	267,200.57	267,200.57	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689502	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,064.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-496	30-11-2016	28-01-2017	200,064.00	200,064.00	200,064.00	198,887.24	198,887.24	Metros Cuadrados	100	99	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689522	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,034.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-520	12-12-2016	25-01-2017	109,034.00	109,034.00	109,034.00	80,517.36	80,517.36	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689524	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,123.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-522	30-11-2016	28-01-2017	210,123.00	210,123.00	210,123.00	201,015.88	201,015.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689532	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,460.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-531	30-11-2016	28-01-2017	205,460.00	205,460.00	205,460.00	188,634.03	188,634.03	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689542	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,046.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-541	30-11-2016	27-02-2017	413,046.00	413,046.00	413,046.00	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689553	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,051.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Escobedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-554	14-09-2016	12-12-2016	270,050.77	270,050.77	270,050.77	263,167.88	263,167.88	Metros Cuadrados	100	97	97.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689566	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,785.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-570	12-12-2016	09-02-2017	228,784.58	228,784.58	228,784.58	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689568	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,403.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-572	12-12-2016	09-02-2017	195,402.78	195,402.78	195,402.78	191,050.49	191,050.49	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689600	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,110.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-607	28-12-2016	25-02-2017	156,110.00	156,110.00	156,110.00	156,047.27	156,047.27	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689615	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,268.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-623	26-09-2016	24-12-2016	202,267.72	202,267.72	202,267.72	111,775.47	111,775.47	Metros Cuadrados	100	55	55.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689618	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,561.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-627	30-11-2016	28-01-2017	151,560.85	151,560.85	151,560.85	108,542.32	108,542.32	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689635	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,728.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 10 de Abril, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-644	28-12-2016	25-02-2017	210,727.78	210,727.78	210,727.78	209,006.02	209,006.02	Metros Cuadrados	100	99	99.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689647	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,963.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alonso Caso, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-658	30-11-2016	28-01-2017	215,962.88	215,962.88	215,962.88	215,931.26	215,931.26	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689662	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,735.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-677	08-09-2016	07-11-2016	123,735.00	123,735.00	123,735.00	115,456.54	115,456.54	Metros Cuadrados	100	93	93.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689685	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,671.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0367 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-702	30-11-2016	28-01-2017	191,670.80	191,670.80	191,670.80	191,670.49	191,670.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689686	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,729.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JnB, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-703	26-09-2016	24-11-2016	157,728.86	157,728.86	157,728.86	147,901.62	147,901.62	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689705	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,068.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-724	10-10-2016	08-12-2016	130,067.93	130,067.93	130,067.93	130,066.85	130,066.85	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689728	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,432.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-748	12-12-2016	09-02-2017	101,432.00	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689729	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,713.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-749	12-12-2016	09-02-2017	123,713.00	123,713.00	123,713.00	78,371.69	78,371.69	Metros Cuadrados	100	63	63.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689732	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,164,969.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-752	25-07-2016	21-11-2016	1,164,969.00	1,164,969.00	1,164,969.00	1,114,352.52	1,114,352.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689735	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,209,549.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Albino Camacho, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-755	08-05-2017	04-09-2017	1,209,549.00	1,209,549.00	1,209,549.00	1,173,599.85	1,173,599.85	Metros Cuadrados	100	97	97.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689742	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,205.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-762	14-07-2016	10-11-2016	1,199,204.50	1,199,204.50	1,199,204.50	1,147,580.09	1,147,580.09	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689755	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,863.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-775	14-07-2016	10-11-2016	1,199,862.99	1,199,862.99	1,199,862.99	1,163,913.56	1,163,913.56	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689756	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,840.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cultura Azteca, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-776	14-07-2016	10-11-2016	1,198,840.00	1,198,840.00	1,198,840.00	1,162,890.85	1,162,890.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689762	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,571.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-782	14-07-2016	10-11-2016	1,199,571.00	1,199,571.00	1,199,571.00	1,163,622.01	1,163,622.01	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689777	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,929.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-797	25-07-2016	21-11-2016	1,200,928.69	1,200,928.69	1,200,928.69	1,164,979.55	1,164,979.55	Metros Cuadrados	100	97	97.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689790	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,759.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Otilio Montaño, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-810	25-07-2016	21-11-2016	1,198,759.00	1,198,759.00	1,198,759.00	1,162,810.00	1,162,810.00	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689801	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,109.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-820	28-07-2016	24-11-2016	1,198,109.00	1,198,109.00	1,198,109.00	1,162,160.06	1,162,160.06	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689814	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Construcción de techumbre y 1 aula con mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-834	07-04-2017	04-08-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,730.50	1,238,730.50	Metros Cuadrados	100	95	95.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689819	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez García, Construcción de la barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-839	18-05-2017	15-08-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	417,608.58	417,608.58	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689835	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-855	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,430.51	463,430.51	Metros Cuadrados	100	89	89.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689840	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, M. Plata, Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas y suministro en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-860	22-05-2017	20-07-2017	123,000.00	123,000.00	123,000.00	122,987.14	122,987.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689861	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-881	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689936	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,356,182.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1100 Forjadores de la Patria, Construcción de la Secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-911	17-04-2017	14-08-2017	2,356,182.00	2,356,182.00	2,356,182.00	2,115,408.26	2,115,408.26	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401690270	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 271, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-1	17-07-2017	14-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	685,934.65	685,934.65	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401690276	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,617,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 230, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-7	16-01-2017	15-05-2017	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	1,497,666.68	1,497,666.68	Metros Cuadrados	100	57	57.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401690279	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No.8, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-10	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,101,016.35	1,101,016.35	Metros Cuadrados	100	76	76.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401690284	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-15	10-07-2017	06-12-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,251,437.42	3,251,437.42	Metros Cuadrados	100	97	97.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788824	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,497,404.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1055	06-07-2016	05-07-2017	6,497,404.14	6,497,404.14	6,497,404.14	2,481,583.00	2,481,583.00	Metros Cuadrados	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688102	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-002	15-01-2016	15-12-2016	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,664,063.49	1,664,063.49	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688130	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-046	06-01-2017	05-05-2017	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.86	857,035.86	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688133	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-050	12-06-2017	08-11-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,723,741.67	1,723,741.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688135	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0239 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-054	13-10-2016	10-01-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,998.14	767,998.14	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688149	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-068	08-12-2016	06-04-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	608,652.66	608,652.66	Metros Cuadrados	100	55	55.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688152	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-072	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688175	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0700 Ignacio López Rayón, Construcción de 3 aulas y un módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-103	15-01-2016	15-12-2016	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,677,302.28	1,677,302.28	Metros Cuadrados	100	88	88.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688182	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-113	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	812,772.89	812,772.89	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688201	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Los Constituyentes, Mantenimiento de baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-142	07-11-2016	06-03-2017	237,068.05	237,068.05	237,068.05	227,950.05	227,950.05	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688206	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celia Muñoz Escobar, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-149	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688227	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,001,643.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Mirlo, Construcción de dos salones, dirección, módulos de sanitarios de niñas y niños.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-173	07-11-2016	06-03-2017	1,001,643.00	1,001,643.00	1,001,643.00	963,118.60	963,118.60	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688230	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,245.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-175	07-11-2016	06-03-2017	772,245.00	772,245.00	772,245.00	742,542.70	742,542.70	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688233	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,790.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-179	07-11-2016	06-03-2017	772,790.00	772,790.00	772,790.00	743,067.51	743,067.51	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688238	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Aleman, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-184	07-11-2016	06-03-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	160,493.96	160,493.96	Metros Cuadrados	100	25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688257	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, Construcción sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas, equipamiento de talleres y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-206	07-12-2016	05-04-2017	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	2,852,801.48	2,852,801.48	Metros Cuadrados	100	74	74.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688275	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-234	06-01-2017	05-05-2017	891,317.29	891,317.29	891,317.29	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688280	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,362,887.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-241	30-11-2016	29-03-2017	1,362,886.82	1,362,886.82	1,362,886.82	1,310,468.10	1,310,468.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688290	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Maria Garibay, Construcción y equipamiento de un aula y para dirección y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-253	31-08-2016	28-12-2016	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	821,723.69	821,723.69	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688295	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-258	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688300	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,218.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-263	12-07-2016	08-11-2016	882,218.00	882,218.00	882,218.00	848,286.79	848,286.79	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688318	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Costrucción de sanitarios, construcción de una aula para cómputo y mantenimiento de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-292	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688322	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-304	31-08-2016	28-12-2016	698,879.99	698,879.99	698,879.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688328	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-311	24-08-2016	21-12-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688337	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 4 aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-322	12-06-2017	08-11-2017	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,369,481.55	1,369,481.55	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688378	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,805.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-387	05-09-2016	02-01-2017	846,805.00	846,805.00	846,805.00	814,235.89	814,235.89	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688391	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Beatriz Ordoñez Acuña, Construcción de techumbre e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-410	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	738,273.90	738,273.90	Metros Cuadrados	100	68	68.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688393	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Camilo José Cela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-412	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	249,707.44	249,707.44	Metros Cuadrados	100	83	83.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688397	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo Prieto, Mejoramiento de 7 aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-418	08-12-2016	06-04-2017	816,368.51	816,368.51	816,368.51	784,969.73	784,969.73	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688404	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-432	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	636,334.84	636,334.84	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688414	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-452	06-01-2017	05-05-2017	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688434	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-480	31-08-2016	28-12-2016	1,188,549.48	1,188,549.48	1,188,549.48	1,142,836.03	1,142,836.03	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688455	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-516	22-03-2017	19-06-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688464	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-549	07-12-2016	05-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	892,459.34	892,459.34	Metros Cuadrados	100	81	81.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688469	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Ponce, Construcción de un aula y dirección escolar y sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-566	13-10-2016	09-02-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,143,328.23	1,143,328.23	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688476	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-593	04-05-2017	30-09-2017	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,240,970.45	1,240,970.45	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688487	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,004,578.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-617	31-08-2016	28-12-2016	1,004,577.83	1,004,577.83	1,004,577.83	965,940.22	965,940.22	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688488	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	808,121.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-618	13-10-2016	10-01-2017	808,120.87	808,120.87	808,120.87	777,039.30	777,039.30	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688506	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,701.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-668	15-05-2017	12-08-2017	1,038,701.00	1,038,701.00	1,038,701.00	998,751.06	998,751.06	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688508	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de un aula y remodelación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-676	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	948,621.17	948,621.17	Metros Cuadrados	100	87	87.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688511	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,291.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-683	31-08-2016	28-12-2016	598,291.00	598,291.00	598,291.00	575,280.03	575,280.03	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688514	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-689	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	714,779.93	714,779.93	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688518	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,649,733.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de servicio sanitario y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-695	27-02-2017	26-06-2017	1,649,733.00	1,649,733.00	1,649,733.00	1,586,281.84	1,586,281.84	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688519	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,572,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Alvaro García, Rehabilitación del pannel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-697	06-01-2017	05-05-2017	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688527	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoras, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-727	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	382,277.01	382,277.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688555	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,302,912.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-763	13-10-2016	09-02-2017	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,252,800.13	1,252,800.13	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688569	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	971,661.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Construcción de sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-835	05-09-2016	02-01-2017	971,660.94	971,660.94	971,660.94	934,289.37	934,289.37	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688577	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-863	22-03-2017	19-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	610,480.01	610,480.01	Metros Cuadrados	100	81	81.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688593	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,105,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-886	22-08-2016	19-12-2016	2,105,928.00	2,105,928.00	2,105,928.00	1,686,563.37	1,686,563.37	Metros Cuadrados	100	80	80.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688597	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,729,910.98	1,729,910.98	Metros Cuadrados	100	87	86.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688598	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	706,867.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 49 El Oro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-891	06-01-2017	05-04-2017	706,867.00	706,867.00	706,867.00	679,680.00	679,680.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688613	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,797,583.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomodada, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-911	01-12-2016	28-06-2017	17,797,583.00	17,797,583.00	17,797,583.00	17,113,705.00	17,113,705.00	Metros Cuadrados	100	96	96.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688620	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,830,879.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 35 Tecamac II, Construcción y equipamiento de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-919	12-06-2017	09-10-2017	1,830,879.00	1,830,879.00	1,830,879.00	1,760,460.74	1,760,460.74	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688631	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 182, Construcción y equipamiento de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-931	16-01-2017	14-08-2017	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	8,671,910.60	8,671,910.60	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688632	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Adolfo López Mateos, AGM-0847, Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-932	21-02-2017	19-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688638	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,382,266.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-945	01-03-2017	28-06-2017	1,382,265.74	1,382,265.74	1,382,265.74	1,329,101.65	1,329,101.65	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688647	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-970	08-08-2016	03-02-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,213,822.90	15,213,822.90	Metros Cuadrados	100	76	76.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688653	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción y equipamiento acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-984	19-12-2016	17-07-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,449,695.67	15,449,695.67	Metros Cuadrados	100	77	77.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688654	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Terminación del tercer nivel de aulas y equipamiento de la unidad	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-989	13-03-2017	08-09-2017	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	9,179,953.73	9,179,953.73	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688688	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Raquel Ayala Góngora, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-269	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	183,969.94	183,969.94	Metros Cuadrados	100	46	46.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688742	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-746	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,775.35	505,775.35	Metros Cuadrados	100	93	93.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688745	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1041 Dr. José María Coss, Construcción y equipamiento de 2 aulas, una techumbre y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-765	23-03-2017	20-07-2017	1,798,437.20	1,798,437.20	1,798,437.20	1,729,266.54	1,729,266.54	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688770	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,605.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0590 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1037	05-04-2017	02-08-2017	825,605.00	825,605.00	825,605.00	793,850.96	793,850.96	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688781	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,101,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 282, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1042	12-06-2017	09-10-2017	2,101,928.00	2,101,928.00	2,101,928.00	1,862,932.29	1,862,932.29	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688783	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de pisos de aulas, muros, techos rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-024	06-12-2017	05-03-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688784	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-042	22-02-2017	21-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,746.14	694,746.14	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688785	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0592 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-049	22-02-2017	21-06-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	891,138.38	891,138.38	Metros Cuadrados	100	91	91.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688790	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Calderón de la Barca, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-301	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	594,602.05	594,602.05	Metros Cuadrados	100	74	74.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688804	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Manuel González Flores, Rehabilitación de módulo de sanitarios y colocación de piso en el salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-551	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	283,499.39	283,499.39	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688806	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-559	22-02-2017	21-06-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	508,041.09	508,041.09	Metros Cuadrados	100	46	46.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688813	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,080,904.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-621	22-02-2017	21-06-2017	1,080,903.97	1,080,903.97	1,080,903.97	1,039,330.75	1,039,330.75	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688818	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Isidro Fabela, Equipamiento y rehabilitación a instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-670	08-05-2017	05-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	395,386.90	395,386.90	Metros Cuadrados	100	33	33.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688821	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoras, Rehabilitación del edificio en general y construcción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-722	05-04-2017	02-08-2017	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688827	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0492, Rehabilitación general y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-808	05-04-2017	02-08-2017	948,478.41	948,478.41	948,478.41	911,998.47	911,998.47	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688835	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-844	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,364.34	1,026,364.34	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688842	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0264 Siervo de la Nación, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-285	21-04-2017	18-08-2017	748,577.62	748,577.62	748,577.62	719,786.18	719,786.18	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688848	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leonel Sánchez Zúñiga, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-421	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	661,958.61	661,958.61	Metros Cuadrados	100	61	61.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688857	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-513	15-05-2017	11-09-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.34	1,058,235.34	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688868	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rosas Moreno, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-708	09-08-2017	06-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	720,281.51	720,281.51	Metros Cuadrados	100	66	66.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688874	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-778	11-09-2017	09-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,514.57	449,514.57	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688875	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	935,882.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-792	19-06-2017	16-10-2017	935,881.80	935,881.80	935,881.80	905,003.19	905,003.19	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688879	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-826	22-06-2017	19-10-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	849,533.91	849,533.91	Metros Cuadrados	100	77	77.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688892	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0140 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-305	31-08-2017	28-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,996.19	383,996.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688899	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,438.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Villada, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-544	23-08-2017	20-11-2017	349,438.00	349,438.00	349,438.00	335,998.44	335,998.44	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688905	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento en aulas y barandal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-600	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,002.74	762,002.74	Metros Cuadrados	100	95	95.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688907	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo Marconi, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-605	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	367,208.92	367,208.92	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688930	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-820	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	299,933.97	299,933.97	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688934	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-025	23-08-2017	20-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,295,990.03	1,295,990.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688969	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-571	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	888,407.12	888,407.12	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688975	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Solache, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-587	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	389,242.20	389,242.20	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688977	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-589	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	178,228.92	178,228.92	Metros Cuadrados	100	18	18.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688999	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-711	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,945.84	781,945.84	Metros Cuadrados	100	72	72.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689002	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-725	18-09-2017	15-01-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,687,953.82	1,687,953.82	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689010	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tollocan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-784	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	817,711.60	817,711.60	Metros Cuadrados	100	75	75.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689023	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Rosales, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-824	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	715,674.61	715,674.61	Metros Cuadrados	100	95	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689027	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-834	14-02-2018	16-06-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,358,460.66	2,358,460.66	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689032	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Cristostomo Bonilla, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-855	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.35	183,600.35	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689044	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Coacalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-879	15-01-2016	15-12-2016	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,663,775.19	1,663,775.19	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689049	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,670,024.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel El Zarco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción y equipamiento del taller de alimentos y bebidas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-909	20-04-2018	17-08-2018	3,670,024.00	3,670,024.00	3,670,024.00	3,528,869.46	3,528,869.46	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689052	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,438,940.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Ignacio Ramírez Calzada, Construcción y equipamiento de 2 aulas y áreas comunes, y remodelación de 13 oficinas académicas, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y sala de juntas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-938	15-01-2016	15-12-2016	6,438,940.00	6,438,940.00	6,438,940.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689067	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de los Reyes Acaquilpan, Construcción de 6 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-968	08-01-2018	07-05-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,459,356.70	3,459,356.70	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689071	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-975	20-09-2017	16-02-2018	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,209,126.80	1,209,126.80	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689075	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Contro Universitario UAEM Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-985	15-01-2016	15-12-2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,169,745.79	1,169,745.79	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689079	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Santiago Tianguistenco, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-991	18-09-2017	14-02-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,784,103.58	2,784,103.58	Metros Cuadrados	100	76	76.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689080	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tlalnepantla, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-992	18-09-2017	15-01-2018	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	848,981.87	848,981.87	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689083	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,390,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-996	18-09-2017	15-01-2018	3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00	3,253,495.83	3,253,495.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689085	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-999	18-09-2017	14-02-2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,265,323.49	4,265,323.49	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689093	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,247.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-52	12-12-2016	11-03-2017	541,246.78	541,246.78	541,246.78	357,738.59	357,738.59	Metros Cuadrados	100	66	66.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689101	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	165,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Derechos del Niño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-61	19-08-2016	16-11-2016	165,480.00	165,480.00	165,480.00	154,642.15	154,642.15	Metros Cuadrados	100	93	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689106	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,311.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcōyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-68	14-09-2016	12-12-2016	377,311.00	377,311.00	377,311.00	377,280.76	377,280.76	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689128	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	453,172.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-90	24-08-2016	21-11-2016	453,172.00	453,172.00	453,172.00	453,171.49	453,171.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689134	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,894.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-97	24-08-2016	21-11-2016	357,894.00	357,894.00	357,894.00	356,133.42	356,133.42	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689137	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,108.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 12 de Octubre de 1492, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-100	12-12-2016	11-03-2017	496,108.00	496,108.00	496,108.00	487,038.57	487,038.57	Metros Cuadrados	100	98	98.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689148	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,414.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-115	08-08-2016	05-11-2016	386,413.72	386,413.72	386,413.72	386,147.66	386,147.66	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689170	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,013.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0208 Maestro de América, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-140	30-11-2016	27-02-2017	434,012.66	434,012.66	434,012.66	427,374.40	427,374.40	Metros Cuadrados	100	98	98.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689172	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,711.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-143	26-08-2016	23-11-2016	331,710.60	331,710.60	331,710.60	331,710.03	331,710.03	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689174	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	572,373.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-146	26-08-2016	23-11-2016	572,372.82	572,372.82	572,372.82	572,372.40	572,372.40	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689183	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-158	12-12-2016	11-03-2017	488,360.00	488,360.00	488,360.00	455,940.84	455,940.84	Metros Cuadrados	100	93	93.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689191	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,281.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-168	26-09-2016	24-12-2016	485,280.78	485,280.78	485,280.78	484,745.14	484,745.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689196	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,451.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-174	30-11-2016	27-02-2017	358,451.00	358,451.00	358,451.00	358,445.64	358,445.64	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689205	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,484.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-183	31-08-2016	28-11-2016	162,483.56	162,483.56	162,483.56	162,108.54	162,108.54	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689211	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,717.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-189	08-09-2016	06-12-2016	246,717.00	246,717.00	246,717.00	246,578.40	246,578.40	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689224	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,547.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-202	30-11-2016	27-02-2017	451,547.00	451,547.00	451,547.00	407,803.22	407,803.22	Metros Cuadrados	100	90	90.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689234	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	272,355.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-214	19-08-2016	16-11-2016	272,355.00	272,355.00	272,355.00	272,353.82	272,353.82	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689236	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,936.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-217	05-06-2017	02-09-2017	390,935.78	390,935.78	390,935.78	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	11	11.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689241	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,266.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-222	19-08-2016	16-11-2016	371,266.00	371,266.00	371,266.00	357,998.57	357,998.57	Metros Cuadrados	100	96	96.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689251	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,947.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-232	12-09-2016	10-12-2016	213,946.54	213,946.54	213,946.54	208,647.98	208,647.98	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689262	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,605.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-243	05-06-2017	03-08-2017	262,604.76	262,604.76	262,604.76	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689267	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,295.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-248	19-08-2016	16-11-2016	438,295.00	438,295.00	438,295.00	438,293.59	438,293.59	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689281	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-263	12-09-2016	10-12-2016	164,976.00	164,976.00	164,976.00	164,974.86	164,974.86	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689296	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,007.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-278	10-10-2016	08-12-2016	251,006.77	251,006.77	251,006.77	245,705.75	245,705.75	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689311	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,736.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-293	12-09-2016	10-12-2016	118,736.00	118,736.00	118,736.00	100,587.31	100,587.31	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689322	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,189.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 81, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-305	12-12-2016	09-02-2017	299,188.94	299,188.94	299,188.94	290,975.21	290,975.21	Metros Cuadrados	100	97	97.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689327	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,714.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-310	30-11-2016	28-01-2017	255,713.74	255,713.74	255,713.74	255,705.49	255,705.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689345	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,076.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-328	30-11-2016	28-01-2017	262,076.00	262,076.00	262,076.00	260,565.53	260,565.53	Metros Cuadrados	100	99	99.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689348	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,289.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-331	30-11-2016	28-01-2017	151,289.00	151,289.00	151,289.00	150,759.94	150,759.94	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689370	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	134,818.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-354	30-11-2016	28-01-2017	134,818.00	134,818.00	134,818.00	134,812.90	134,812.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689393	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	263,775.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-379	16-12-2016	13-02-2017	263,774.56	263,774.56	263,774.56	247,586.52	247,586.52	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689397	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,561.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Arnold Gesell, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-384	30-11-2016	28-01-2017	244,560.54	244,560.54	244,560.54	100,368.54	100,368.54	Metros Cuadrados	100	41	41.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689465	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,808.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-455	28-12-2016	27-03-2017	340,807.91	340,807.91	340,807.91	322,713.63	322,713.63	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689474	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,124.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Campa, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-465	30-11-2016	28-01-2017	236,124.00	236,124.00	236,124.00	236,109.64	236,109.64	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689481	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,694.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-473	28-12-2016	25-02-2017	304,694.00	304,694.00	304,694.00	287,437.86	287,437.86	Metros Cuadrados	100	94	94.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689496	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,099.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0934 2 de Octubre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-489	23-12-2016	05-02-2017	138,098.67	138,098.67	138,098.67	137,007.11	137,007.11	Metros Cuadrados	100	99	99.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689505	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,886.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-499	12-12-2016	09-02-2017	139,886.00	139,886.00	139,886.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	27	27.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689508	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,457.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-504	10-08-2016	07-11-2016	210,457.00	210,457.00	210,457.00	210,222.17	210,222.17	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689527	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,104.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-525	12-12-2016	09-02-2017	200,104.00	200,104.00	200,104.00	200,103.33	200,103.33	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689541	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,170.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-540	23-11-2016	21-01-2017	144,169.81	144,169.81	144,169.81	129,490.82	129,490.82	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689562	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	321,169.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0854 Profr. Agripín García Estrada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-565	12-12-2016	09-02-2017	321,168.57	321,168.57	321,168.57	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	14	14.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689563	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Evangelina Ozuna, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-567	12-12-2016	09-02-2017	187,965.00	187,965.00	187,965.00	184,410.87	184,410.87	Metros Cuadrados	100	98	98.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689575	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,668.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-579	12-12-2016	09-02-2017	201,667.56	201,667.56	201,667.56	193,165.76	193,165.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689576	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,029.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-580	12-09-2016	10-12-2016	159,028.80	159,028.80	159,028.80	158,916.49	158,916.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689581	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	146,104.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ayaxcatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-587	12-12-2016	09-02-2017	146,104.00	146,104.00	146,104.00	35,013.00	35,013.00	Metros Cuadrados	100	24	24.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689593	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,660.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-600	26-09-2016	24-12-2016	227,659.83	227,659.83	227,659.83	147,522.37	147,522.37	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689607	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,522.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Lavalle Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-614	12-12-2016	09-02-2017	190,521.90	190,521.90	190,521.90	139,785.48	139,785.48	Metros Cuadrados	100	73	73.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689631	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-640	30-11-2016	28-01-2017	190,519.87	190,519.87	190,519.87	175,480.07	175,480.07	Metros Cuadrados	100	92	92.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689646	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	69,793.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tollocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-657	12-12-2016	25-01-2017	69,793.00	69,793.00	69,793.00	65,443.30	65,443.30	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689660	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,692.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0302 Toribio de Benavente, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-674	12-12-2016	09-02-2017	158,691.90	158,691.90	158,691.90	85,563.14	85,563.14	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689698	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,471.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-716	14-09-2016	12-11-2016	155,471.00	155,471.00	155,471.00	155,462.54	155,462.54	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689739	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,219.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-759	25-07-2016	21-11-2016	1,187,218.81	1,187,218.81	1,187,218.81	1,112,228.10	1,112,228.10	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689744	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,967.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-764	14-07-2016	10-11-2016	1,197,966.58	1,197,966.58	1,197,966.58	1,161,739.69	1,161,739.69	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689745	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Conferencia Interamericana de Seg. S., Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-765	14-07-2016	10-11-2016	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689751	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,217,577.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-771	14-07-2016	10-11-2016	1,217,577.00	1,217,577.00	1,217,577.00	1,181,628.04	1,181,628.04	Metros Cuadrados	100	97	97.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689752	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-772	14-07-2016	10-11-2016	1,030,559.63	1,030,559.63	1,030,559.63	994,610.49	994,610.49	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689754	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,177,540.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-774	14-07-2016	10-11-2016	1,177,540.00	1,177,540.00	1,177,540.00	1,129,360.67	1,129,360.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689760	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,316.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-780	25-07-2016	21-11-2016	1,190,315.55	1,190,315.55	1,190,315.55	1,135,939.88	1,135,939.88	Metros Cuadrados	100	95	95.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689761	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,888.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-781	14-07-2016	10-11-2016	1,199,887.53	1,199,887.53	1,199,887.53	1,163,938.38	1,163,938.38	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689787	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,214,168.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-807	28-07-2016	24-11-2016	1,214,167.69	1,214,167.69	1,214,167.69	1,174,789.44	1,174,789.44	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689796	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-816	05-12-2016	03-04-2017	1,199,994.99	1,199,994.99	1,199,994.99	1,159,720.73	1,159,720.73	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689803	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,814.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-822	14-07-2016	10-11-2016	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,163,865.11	1,163,865.11	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689808	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,653.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-827	05-12-2016	03-04-2017	1,199,653.00	1,199,653.00	1,199,653.00	1,163,700.17	1,163,700.17	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689832	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Impermeabilización y pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-852	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689833	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, AGC-3087, Construcción de techumbre e impermeabilización de salones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-853	16-12-2016	13-02-2017	251,500.00	251,500.00	251,500.00	194,590.38	194,590.38	Metros Cuadrados	100	77	77.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689839	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	858,566.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-859	28-04-2017	25-08-2017	858,565.82	858,565.82	858,565.82	739,598.76	739,598.76	Metros Cuadrados	100	86	86.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689844	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Impermeabilización de tres aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-864	28-04-2017	26-06-2017	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689856	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-876	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689876	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-897	01-03-2017	29-05-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,768.00	769,768.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689933	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-908	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	713,849.56	713,849.56	Metros Cuadrados	100	95	95.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689938	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-913	28-04-2017	25-08-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	744,812.70	744,812.70	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689944	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anselmo Camacho, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-919	10-03-2017	07-06-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,998.32	649,998.32	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689946	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,825.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación integral del plantel y construcción de cancha	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-921	17-04-2017	14-08-2017	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,818.55	1,002,818.55	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690272	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 162, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-3	10-07-2017	06-11-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	521,687.18	521,687.18	Metros Cuadrados	100	36	36.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401690285	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-16	23-03-2017	19-08-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,256,955.73	3,256,955.73	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688108	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	661,371.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-008	08-12-2016	06-04-2017	661,370.73	661,370.73	661,370.73	635,933.39	635,933.39	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688111	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0163 Mariano Riva Palacio, Construcción de un aula y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-013	31-08-2016	28-11-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	342,288.76	342,288.76	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688113	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-016	08-12-2016	06-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	305,065.47	305,065.47	Metros Cuadrados	100	87	87.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688123	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,553.50	710,553.50	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688154	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,668.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0832 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-074	06-01-2017	06-03-2017	244,667.86	244,667.86	244,667.86	235,257.56	235,257.56	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688156	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0206 Diego Rivera, Construcción de dos aulas, techumbre e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-076	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,343,895.29	1,343,895.29	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688168	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de 2 aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-093	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	963,230.06	963,230.06	Metros Cuadrados	100	80	80.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688172	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,513.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-100	06-01-2017	06-03-2017	299,513.00	299,513.00	299,513.00	287,993.28	287,993.28	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688197	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-134	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,275.58	1,145,275.58	Metros Cuadrados	100	95	95.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688202	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo Ruiz Cortines, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-143	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	617,278.94	617,278.94	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688209	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,015.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Angeles, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-153	31-08-2016	28-12-2016	1,081,015.00	1,081,015.00	1,081,015.00	1,039,437.56	1,039,437.56	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688214	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-159	06-01-2017	05-05-2017	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	534,867.43	534,867.43	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688219	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-165	12-12-2016	10-04-2017	722,731.95	722,731.95	722,731.95	694,934.56	694,934.56	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688226	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Ramos del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-172	07-11-2016	06-03-2017	791,964.96	791,964.96	791,964.96	761,504.77	761,504.77	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688229	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,577.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-174	07-11-2016	06-03-2017	596,577.00	596,577.00	596,577.00	573,632.10	573,632.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688239	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas Alanis, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-185	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	682,938.75	682,938.75	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688282	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,290.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0908 Enrique C. Rebsamen, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-243	08-12-2016	06-04-2017	550,289.97	550,289.97	550,289.97	529,124.97	529,124.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688301	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-264	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688314	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Valentín Gómez Farías, Construcción de aula, rehabilitación cancha y pisos de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-286	31-08-2016	28-12-2016	748,799.99	748,799.99	748,799.99	719,999.99	719,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688321	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alma de la Patria, Rehabilitación integral del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-302	13-10-2016	09-02-2017	1,071,949.59	1,071,949.59	1,071,949.59	1,030,720.76	1,030,720.76	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688336	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pestalozzi, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	806,965.39	806,965.39	Metros Cuadrados	100	74	74.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688339	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,078,911.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bernardo de Balbuena, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-326	26-10-2016	22-02-2017	1,078,910.77	1,078,910.77	1,078,910.77	1,037,414.20	1,037,414.20	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688346	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,718.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-334	12-07-2016	08-11-2016	798,718.00	798,718.00	798,718.00	767,998.53	767,998.53	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688358	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	717,166.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sentimientos de la Nación, Construcción y equipamiento de 1 aula, plaza cívica y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-355	17-08-2016	14-12-2016	717,166.00	717,166.00	717,166.00	690,116.61	690,116.61	Metros Cuadrados	100	96	96.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688374	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enriquez, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-382	06-01-2017	05-05-2017	798,719.57	798,719.57	798,719.57	767,999.59	767,999.59	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688376	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,316.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar R. Leyva Mancilla, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-384	05-09-2016	02-01-2017	891,316.00	891,316.00	891,316.00	857,034.79	857,034.79	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688402	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-430	06-01-2017	05-05-2017	1,016,758.11	1,016,758.11	1,016,758.11	977,652.03	977,652.03	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688413	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-450	06-01-2017	05-05-2017	1,039,798.00	1,039,798.00	1,039,798.00	999,805.75	999,805.75	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688420	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	797,103.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-464	13-10-2016	09-02-2017	797,103.00	797,103.00	797,103.00	766,445.27	766,445.27	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688429	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,087,152.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0143 Cuauhtémoc, Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-473	05-09-2016	02-01-2017	1,087,151.53	1,087,151.53	1,087,151.53	1,045,338.00	1,045,338.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688443	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	971,152.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-497	13-10-2016	10-01-2017	971,151.55	971,151.55	971,151.55	933,799.57	933,799.57	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688448	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-503	02-05-2017	28-09-2017	2,393,771.11	2,393,771.11	2,393,771.11	2,301,702.97	2,301,702.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688454	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eulalia Guzmán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-515	06-01-2017	05-05-2017	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688457	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,517,211.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, General Emiliano Zapata, Construcción de 1 taller de la industria del vestido	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-528	22-03-2017	19-07-2017	1,514,783.04	1,514,783.04	1,514,783.04	1,456,522.16	1,456,522.16	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688470	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Solana, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-569	13-10-2016	09-02-2017	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,198,372.07	1,198,372.07	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688486	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,591.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-616	31-08-2016	28-12-2016	908,591.00	908,591.00	908,591.00	873,645.50	873,645.50	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688510	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	973,396.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0212 Belisario Domínguez, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-682	31-08-2016	28-12-2016	973,395.96	973,395.96	973,395.96	935,957.65	935,957.65	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688520	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Fleming, Construcción de servicio sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-702	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,189.47	1,037,189.47	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688533	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,820.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción de techumbre y malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-734	31-08-2016	28-12-2016	1,082,820.00	1,082,820.00	1,082,820.00	1,041,173.34	1,041,173.34	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688534	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,391.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-735	31-08-2016	28-11-2016	349,390.65	349,390.65	349,390.65	335,952.55	335,952.55	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688541	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	906,231.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-742	25-07-2016	21-11-2016	906,231.00	906,231.00	906,231.00	870,675.67	870,675.67	Metros Cuadrados	100	96	96.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688544	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-747	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,085.83	1,037,085.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688550	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,077,666.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Reynaldo Escobar Castañeda, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-758	31-08-2016	28-12-2016	1,077,666.00	1,077,666.00	1,077,666.00	1,036,217.74	1,036,217.74	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688554	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,204,657.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-762	27-02-2017	26-06-2017	2,204,656.96	2,204,656.96	2,204,656.96	1,675,841.83	1,675,841.83	Metros Cuadrados	100	76	76.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688562	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,399.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Gorostiza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-797	05-09-2016	02-01-2017	849,399.00	849,399.00	849,399.00	816,730.12	816,730.12	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688565	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tajin (Rayo Trueno o Centella), Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-802	12-07-2016	08-11-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688567	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de 4 aulas, (2 equipadas) y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-805	12-07-2016	08-11-2016	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,488,939.61	1,488,939.61	Metros Cuadrados	100	85	85.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688570	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,311,285.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de tres aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-836	01-08-2016	28-11-2016	1,311,285.00	1,311,285.00	1,311,285.00	1,260,851.21	1,260,851.21	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688585	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,880,069.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-874	13-03-2017	10-07-2017	1,880,068.77	1,880,068.77	1,880,068.77	1,807,758.44	1,807,758.44	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688605	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,525.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No.1 Miguel de Cervantes Saavedra, Equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-901	15-01-2016	15-12-2016	528,525.00	528,525.00	528,525.00	351,674.77	351,674.77	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688606	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,737,286.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 37 Naucalpan, Construcción y equipamiento de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, núcleo sanitario, salón de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-902	19-12-2016	17-07-2017	13,737,286.00	13,737,286.00	13,737,286.00	10,312,966.32	10,312,966.32	Metros Cuadrados	100	75	75.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688608	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-904	21-12-2016	18-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,992,957.42	5,992,957.42	Metros Cuadrados	100	72	72.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688614	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,140,072.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento), Construcción y equipamiento de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-912	09-01-2017	07-06-2017	4,140,072.00	4,140,072.00	4,140,072.00	3,980,838.44	3,980,838.44	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688625	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,607,511.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Alexander Weiner, Construcción y equipamiento de 3 aulas U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-924	31-08-2016	28-12-2016	1,607,510.69	1,607,510.69	1,607,510.69	1,545,683.35	1,545,683.35	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688627	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	06-12-2016	03-07-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,893,873.30	14,893,873.30	Metros Cuadrados	100	79	79.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688634	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	604,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 06 Toluca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-935	06-01-2017	05-04-2017	604,000.00	604,000.00	604,000.00	579,835.32	579,835.32	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688637	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,858,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitación de 160 ml de barda y construcción de 2000m2 de andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-941	04-05-2017	30-09-2017	3,858,000.00	3,858,000.00	3,858,000.00	2,023,439.34	2,023,439.34	Metros Cuadrados	100	52	52.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688641	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,686,401.89	18,686,401.89	Metros Cuadrados	100	93	93.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688642	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,650,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Atlacomulco Profesora Evangelina Alcantar, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-953	21-12-2016	19-06-2017	2,650,500.00	2,650,500.00	2,650,500.00	1,944,896.79	1,944,896.79	Metros Cuadrados	100	73	73.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688657	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,261,855.60	14,261,855.60	Metros Cuadrados	100	71	71.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688659	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1010	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,049,578.60	17,049,578.60	Metros Cuadrados	100	85	85.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688661	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal, Construcción de un aula y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-014	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688667	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-045	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,154.45	700,154.45	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688674	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-130	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	272,056.85	272,056.85	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688687	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Estefania Castaneda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-268	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	347,314.95	347,314.95	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688691	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gabino Barreda, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-288	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,020.50	334,020.50	Metros Cuadrados	100	95	95.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688693	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-296	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688696	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-300	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,117.04	503,117.04	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688699	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-376	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	693,828.91	693,828.91	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688704	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-381	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,207,908.22	1,207,908.22	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688718	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-511	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	449,317.27	449,317.27	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688729	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Educadores del Tercer Mundo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-556	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	988,271.97	988,271.97	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688740	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0136 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-696	06-01-2017	05-04-2017	399,359.99	399,359.99	399,359.99	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688755	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,751,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1016	22-05-2017	18-10-2017	2,751,928.00	2,751,928.00	2,751,928.00	2,638,693.01	2,638,693.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688758	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	741,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1026	05-04-2017	02-08-2017	741,928.00	741,928.00	741,928.00	712,250.98	712,250.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688762	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1043	08-05-2017	04-09-2017	1,401,928.00	1,401,928.00	1,401,928.00	835,770.61	835,770.61	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688763	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870,533.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1044	06-03-2017	03-06-2017	870,532.63	870,532.63	870,532.63	837,050.61	837,050.61	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688767	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,026,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0943 Wenceslao Victoria Soto, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1029	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.18	1,945,847.18	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688772	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,972,990.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UPyC, Unidad Pedagógica y Cultural Celestín Freinet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1045	14-06-2017	11-10-2017	1,972,989.53	1,972,989.53	1,972,989.53	1,897,105.32	1,897,105.32	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688776	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,925.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 228 Victor Puebla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1022	05-04-2017	02-08-2017	1,249,925.00	1,249,925.00	1,249,925.00	1,201,850.98	1,201,850.98	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688779	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,023,376.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 263 Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1036	22-05-2017	18-09-2017	2,023,376.00	2,023,376.00	2,023,376.00	1,945,553.95	1,945,553.95	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688788	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 10 de Abril, Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herrería de los sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-216	05-04-2017	03-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,408.98	468,408.98	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688807	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-560	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	313,671.95	313,671.95	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688811	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0406 Emeterio González, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios, mantenimiento a techos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-599	08-05-2017	04-09-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	403,119.56	403,119.56	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688812	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-615	22-02-2017	22-05-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,947.76	287,947.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688814	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,031.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-646	08-05-2017	05-08-2017	1,088,030.78	1,088,030.78	1,088,030.78	1,046,183.45	1,046,183.45	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688851	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-439	23-08-2017	20-12-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,048,297.03	1,048,297.03	Metros Cuadrados	100	95	95.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688870	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,514.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-712	21-04-2017	18-08-2017	929,513.85	929,513.85	929,513.85	893,763.31	893,763.31	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688876	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-793	21-04-2017	19-07-2017	399,012.69	399,012.69	399,012.69	383,666.05	383,666.05	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688877	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niño Artillero, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-806	21-04-2017	18-08-2017	823,405.86	823,405.86	823,405.86	791,736.40	791,736.40	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688884	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,013,333.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1012	21-04-2017	18-08-2017	1,011,708.83	1,011,708.83	1,011,708.83	972,796.95	972,796.95	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688897	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de un desayunador, construcción de dos módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-541	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	711,689.56	711,689.56	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688898	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,285.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cadete Santiago Hernández Ayllon, Rehabilitación de sanitarios. Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-543	23-08-2017	20-11-2017	698,284.89	698,284.89	698,284.89	671,427.78	671,427.78	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688903	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-591	23-08-2017	20-11-2017	499,192.69	499,192.69	499,192.69	479,992.97	479,992.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688908	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Díaz Lombardo, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-606	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	319,726.77	319,726.77	Metros Cuadrados	100	91	91.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688917	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Escobedo, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-661	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,223.53	246,223.53	Metros Cuadrados	100	70	70.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688921	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-680	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	245,382.88	245,382.88	Metros Cuadrados	100	70	70.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688927	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de una aula y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-791	17-11-2017	14-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,588.11	467,588.11	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688933	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de una aula, módulo de sanitarios y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-012	08-01-2018	07-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	962,381.35	962,381.35	Metros Cuadrados	100	53	53.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688935	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mónica Pretelini de Peña, Sanitarios y plaza cívica construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-079	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,043.10	569,043.10	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688936	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-081	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,916.11	1,535,916.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688937	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-118	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	390,972.92	390,972.92	Metros Cuadrados	100	72	72.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688938	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Luis Cabrera, Impermeabilización y mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-124	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	500,081.09	500,081.09	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688939	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bo Bi Dyi (Espina Negra), Rehabilitación de los sanitarios y cambio de la techumbre de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-138	31-08-2017	28-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	516,677.98	516,677.98	Metros Cuadrados	100	95	95.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688963	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-546	18-09-2017	14-02-2018	1,695,336.92	1,695,336.92	1,695,336.92	1,630,131.65	1,630,131.65	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688978	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-596	07-09-2017	04-01-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	814,050.11	814,050.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688984	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de seis aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-624	18-09-2017	14-02-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,104,089.59	2,104,089.59	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688987	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	796,524.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación sanitarios, aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-651	04-08-2017	01-11-2017	796,523.97	796,523.97	796,523.97	765,888.43	765,888.43	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688988	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación de sanitarios, aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-652	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688993	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-678	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	325,263.82	325,263.82	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688994	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-679	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	281,042.71	281,042.71	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688997	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,355.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0288 Sebastian Lerdo de Tejada , Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-701	04-08-2017	01-11-2017	399,355.00	399,355.00	399,355.00	383,995.21	383,995.21	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688998	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-710	25-06-2018	22-09-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	327,809.04	327,809.04	Metros Cuadrados	100	34	34.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689003	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0144 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-728	20-04-2018	18-06-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,536,834.52	1,536,834.52	Metros Cuadrados	100	90	90.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689008	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,051,218.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sac Nicté (Blanca Flor), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-781	04-08-2017	01-12-2017	1,051,217.75	1,051,217.75	1,051,217.75	1,010,786.30	1,010,786.30	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689009	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-783	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	718,829.33	718,829.33	Metros Cuadrados	100	66	66.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689011	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tultitlán, Rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-785	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	856,718.18	856,718.18	Metros Cuadrados	100	79	79.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689014	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0520 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel, construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-790	25-05-2018	22-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	637,415.13	637,415.13	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689018	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	812,443.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-814	04-08-2017	01-11-2017	812,443.00	812,443.00	812,443.00	781,195.30	781,195.30	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689020	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mejora del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-816	14-09-2017	11-01-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,042.91	2,008,042.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689029	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-851	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,903.05	694,903.05	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689031	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Comonfort, Rehabilitación y mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-854	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689033	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-856	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.35	183,600.35	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689034	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-858	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	765,917.31	765,917.31	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689037	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0417 Nicolás Bravo, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-864	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	328,569.84	328,569.84	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689056	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Amecameca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1054	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,427,575.15	1,427,575.15	Metros Cuadrados	100	95	95.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689062	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,658,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Cuautitlán Izcalli, Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-958	14-09-2017	11-01-2018	3,658,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	1,052,744.15	1,052,744.15	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689064	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,485,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ixtlahuaca, Construcción de 5 aulas regionales y rehabilitación de administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-963	18-09-2017	14-02-2018	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	1,479,011.20	1,479,011.20	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689065	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-964	09-07-2018	04-01-2019	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,139,696.97	18,139,696.97	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689066	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,385,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Jilotepec, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios y escaleras U2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-966	18-09-2017	15-01-2018	3,385,200.00	3,385,200.00	3,385,200.00	972,985.46	972,985.46	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689074	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Sultepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-979	18-09-2017	14-02-2018	2,862,097.09	2,862,097.09	2,862,097.09	2,752,016.43	2,752,016.43	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689084	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,239,575.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 1 de Toluca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-998	18-09-2017	15-01-2018	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,128,892.25	2,128,892.25	Metros Cuadrados	100	95	95.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689110	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	511,877.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jacinto López Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-72	16-12-2016	15-03-2017	511,877.00	511,877.00	511,877.00	509,271.50	509,271.50	Metros Cuadrados	100	99	99.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689138	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,140.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-101	30-11-2016	28-01-2017	199,140.00	199,140.00	199,140.00	178,315.48	178,315.48	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689143	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,385.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Guillermo Servín Ménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-107	05-06-2017	02-09-2017	413,384.68	413,384.68	413,384.68	409,740.45	409,740.45	Metros Cuadrados	100	99	99.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689158	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,473.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hellen Adams Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-127	12-12-2016	09-02-2017	210,472.74	210,472.74	210,472.74	76,392.00	76,392.00	Metros Cuadrados	100	36	36.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689160	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,166.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-129	30-11-2016	28-01-2017	353,166.00	353,166.00	353,166.00	341,378.59	341,378.59	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689163	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,875.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-132	31-08-2016	29-10-2016	166,874.95	166,874.95	166,874.95	165,717.90	165,717.90	Metros Cuadrados	100	99	99.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689165	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,688.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-134	12-12-2016	11-03-2017	435,687.50	435,687.50	435,687.50	421,767.46	421,767.46	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689185	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,935.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-161	30-11-2016	27-02-2017	343,935.00	343,935.00	343,935.00	343,914.97	343,914.97	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689189	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,495.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-165	26-09-2016	24-12-2016	260,495.00	260,495.00	260,495.00	258,646.92	258,646.92	Metros Cuadrados	100	99	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689190	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,711.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-167	26-09-2016	24-12-2016	393,710.78	393,710.78	393,710.78	391,397.44	391,397.44	Metros Cuadrados	100	99	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689202	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,438.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-180	30-11-2016	27-02-2017	432,437.83	432,437.83	432,437.83	430,947.39	430,947.39	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689213	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,187.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-191	17-08-2016	14-11-2016	369,186.80	369,186.80	369,186.80	364,836.81	364,836.81	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689214	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,501.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-192	30-11-2016	28-01-2017	274,501.00	274,501.00	274,501.00	274,463.66	274,463.66	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689257	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,569.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-238	12-12-2016	11-03-2017	451,569.00	451,569.00	451,569.00	447,219.01	447,219.01	Metros Cuadrados	100	99	99.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689261	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,131.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-242	05-06-2017	03-08-2017	220,131.02	220,131.02	220,131.02	25,464.00	25,464.00	Metros Cuadrados	100	12	12.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689293	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,369.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-275	30-11-2016	28-01-2017	107,368.79	107,368.79	107,368.79	107,321.47	107,321.47	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689294	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,065.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1015 Maestro Eusebio Benitez Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-276	24-08-2016	21-11-2016	375,065.00	375,065.00	375,065.00	330,187.08	330,187.08	Metros Cuadrados	100	88	88.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689295	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,470.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-277	19-10-2016	17-12-2016	152,469.68	152,469.68	152,469.68	151,923.90	151,923.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689300	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,259.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-282	30-11-2016	28-01-2017	260,259.00	260,259.00	260,259.00	255,909.36	255,909.36	Metros Cuadrados	100	98	98.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689301	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,189.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-283	12-12-2016	11-03-2017	496,188.72	496,188.72	496,188.72	496,160.04	496,160.04	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689316	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,240.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-299	05-06-2017	03-08-2017	326,240.36	326,240.36	326,240.36	79,575.00	79,575.00	Metros Cuadrados	100	24	24.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689318	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,124.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-301	05-06-2017	03-08-2017	221,124.37	221,124.37	221,124.37	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	27	27.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689326	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-309	19-10-2016	17-12-2016	240,100.00	240,100.00	240,100.00	239,641.56	239,641.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689334	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,776.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-317	30-11-2016	27-02-2017	406,776.00	406,776.00	406,776.00	405,509.64	405,509.64	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689368	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	354,506.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-352	12-12-2016	11-03-2017	354,505.53	354,505.53	354,505.53	221,094.47	221,094.47	Metros Cuadrados	100	62	62.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689374	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,386.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-358	28-12-2016	27-03-2017	397,386.00	397,386.00	397,386.00	397,127.07	397,127.07	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689376	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,962.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-360	30-11-2016	13-01-2017	116,962.00	116,962.00	116,962.00	109,014.18	109,014.18	Metros Cuadrados	100	93	93.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689385	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,254.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-370	30-11-2016	27-02-2017	343,254.00	343,254.00	343,254.00	342,844.24	342,844.24	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689391	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,442.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-377	30-11-2016	28-01-2017	246,442.00	246,442.00	246,442.00	210,491.07	210,491.07	Metros Cuadrados	100	85	85.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689398	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,593.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-385	19-10-2016	17-12-2016	282,593.00	282,593.00	282,593.00	189,644.27	189,644.27	Metros Cuadrados	100	67	67.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689411	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,129.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-398	19-10-2016	17-12-2016	295,129.00	295,129.00	295,129.00	289,133.15	289,133.15	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689413	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,351.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ameyalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-400	30-11-2016	13-01-2017	112,350.58	112,350.58	112,350.58	99,311.66	99,311.66	Metros Cuadrados	100	88	88.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689417	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,446.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-404	12-12-2016	09-02-2017	304,446.00	304,446.00	304,446.00	304,371.78	304,371.78	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689434	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	103,234.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, AEP, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-421	30-11-2016	13-01-2017	103,234.00	103,234.00	103,234.00	103,222.50	103,222.50	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689442	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,227.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-429	30-11-2016	28-01-2017	187,227.00	187,227.00	187,227.00	184,958.39	184,958.39	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689448	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,270.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-435	09-11-2016	06-02-2017	343,270.00	343,270.00	343,270.00	337,245.13	337,245.13	Metros Cuadrados	100	98	98.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689464	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	249,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-454	10-08-2016	07-11-2016	249,628.00	249,628.00	249,628.00	249,529.51	249,529.51	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689487	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,634.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-479	31-08-2016	28-11-2016	188,633.74	188,633.74	188,633.74	188,633.01	188,633.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689490	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,938.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-482	30-11-2016	28-01-2017	145,937.60	145,937.60	145,937.60	110,933.16	110,933.16	Metros Cuadrados	100	76	76.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689491	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	418,116.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-483	30-11-2016	27-02-2017	418,116.00	418,116.00	418,116.00	418,114.79	418,114.79	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689507	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,431.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-502	30-11-2016	28-01-2017	189,430.82	189,430.82	189,430.82	189,269.19	189,269.19	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689519	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	133,475.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-516	14-09-2016	12-12-2016	133,475.00	133,475.00	133,475.00	103,690.93	103,690.93	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689529	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,470.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-527	30-11-2016	28-01-2017	145,469.59	145,469.59	145,469.59	144,675.93	144,675.93	Metros Cuadrados	100	99	99.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689535	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,748.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-534	19-10-2016	17-12-2016	158,748.00	158,748.00	158,748.00	158,202.36	158,202.36	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689547	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,876.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-548	10-08-2016	07-11-2016	243,875.78	243,875.78	243,875.78	243,742.95	243,742.95	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689552	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,956.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-553	12-12-2016	09-02-2017	265,956.00	265,956.00	265,956.00	265,930.90	265,930.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689558	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,911.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-560	14-09-2016	12-12-2016	231,911.00	231,911.00	231,911.00	197,522.75	197,522.75	Metros Cuadrados	100	85	85.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689565	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,361.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-569	30-11-2016	28-01-2017	150,361.00	150,361.00	150,361.00	146,010.42	146,010.42	Metros Cuadrados	100	97	97.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689572	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,415.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-576	30-11-2016	28-01-2017	241,414.80	241,414.80	241,414.80	238,120.51	238,120.51	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689587	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,776.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-593	05-06-2017	03-08-2017	185,775.59	185,775.59	185,775.59	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	21	21.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689595	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,253.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-602	12-12-2016	09-02-2017	231,252.94	231,252.94	231,252.94	231,227.52	231,227.52	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689596	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,457.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-603	12-12-2016	09-02-2017	175,456.68	175,456.68	175,456.68	175,100.59	175,100.59	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689597	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,183.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-604	12-12-2016	09-02-2017	326,183.00	326,183.00	326,183.00	326,040.45	326,040.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689605	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-612	12-12-2016	09-02-2017	258,803.99	258,803.99	258,803.99	251,369.79	251,369.79	Metros Cuadrados	100	97	97.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689634	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,952.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-643	30-11-2016	13-01-2017	98,952.00	98,952.00	98,952.00	92,818.95	92,818.95	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689659	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,414.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-673	14-09-2016	12-11-2016	106,414.00	106,414.00	106,414.00	101,827.04	101,827.04	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689675	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,491.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-692	30-11-2016	28-01-2017	162,491.00	162,491.00	162,491.00	162,433.52	162,433.52	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689696	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,904.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heriberto Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-714	14-09-2016	12-12-2016	241,904.00	241,904.00	241,904.00	241,901.75	241,901.75	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689699	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	174,603.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calderón de la Barca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-717	10-10-2016	08-12-2016	174,602.69	174,602.69	174,602.69	153,296.73	153,296.73	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689703	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,449.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-722	10-10-2016	08-12-2016	153,448.85	153,448.85	153,448.85	141,585.64	141,585.64	Metros Cuadrados	100	92	92.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689717	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,506.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-736	14-09-2016	12-11-2016	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,470.48	124,470.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689718	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	284,929.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-737	19-08-2016	16-11-2016	284,929.00	284,929.00	284,929.00	284,927.50	284,927.50	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689724	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,827.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-744	14-09-2016	12-12-2016	205,827.00	205,827.00	205,827.00	205,825.25	205,825.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689733	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,241.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín González Plata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-753	14-07-2016	10-11-2016	1,199,241.00	1,199,241.00	1,199,241.00	1,163,291.91	1,163,291.91	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689737	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Victoriano Granados Basurto, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-757	12-12-2016	10-04-2017	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689743	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,910.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-763	14-07-2016	10-11-2016	1,197,910.00	1,197,910.00	1,197,910.00	1,161,961.10	1,161,961.10	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689747	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,144.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Japón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-767	25-07-2016	21-11-2016	1,199,144.00	1,199,144.00	1,199,144.00	1,157,215.80	1,157,215.80	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689748	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-768	14-07-2016	10-11-2016	1,199,999.85	1,199,999.85	1,199,999.85	1,164,050.71	1,164,050.71	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689750	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,159,059.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Poeta Josué Mirlo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-770	25-07-2016	21-11-2016	1,159,059.00	1,159,059.00	1,159,059.00	1,123,110.07	1,123,110.07	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689759	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,195,948.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-779	14-07-2016	10-11-2016	1,195,948.00	1,195,948.00	1,195,948.00	1,159,998.90	1,159,998.90	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689764	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,749.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Delfino Pando Medina, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-784	25-07-2016	21-11-2016	1,190,749.00	1,190,749.00	1,190,749.00	1,140,644.59	1,140,644.59	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689780	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,671.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-800	12-12-2016	10-04-2017	171,671.00	171,671.00	171,671.00	135,721.86	135,721.86	Metros Cuadrados	100	79	79.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689788	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,195,472.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-808	14-07-2016	10-11-2016	1,195,471.80	1,195,471.80	1,195,471.80	1,159,522.66	1,159,522.66	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689795	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,098.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-815	05-12-2016	03-04-2017	1,199,098.00	1,199,098.00	1,199,098.00	1,163,149.08	1,163,149.08	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689797	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,904.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-817	05-12-2016	03-04-2017	1,199,903.51	1,199,903.51	1,199,903.51	1,163,954.37	1,163,954.37	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689806	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,051.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-825	25-07-2016	21-11-2016	1,197,051.00	1,197,051.00	1,197,051.00	1,161,102.18	1,161,102.18	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689811	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,987.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Construcción de 1 aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-831	08-02-2017	07-06-2017	1,037,987.00	1,037,987.00	1,037,987.00	967,375.02	967,375.02	Metros Cuadrados	100	93	93.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689820	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Roberto García Morelo Rivero, Rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-840	28-04-2017	26-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689829	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-849	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.01	346,744.01	Metros Cuadrados	100	99	99.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689847	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	831,539.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 17 Margarita Gómez Palacios, Terminación de rehabilitación y mantenimiento de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-867	04-09-2017	02-11-2017	831,538.99	831,538.99	831,538.99	583,472.77	583,472.77	Metros Cuadrados	100	70	70.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689862	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61,074.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-882	20-01-2017	20-03-2017	61,074.00	61,074.00	61,074.00	36,074.00	36,074.00	Metros Cuadrados	100	59	59.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689869	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-889	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689937	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Luis Donaldo Colosio, Construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-912	28-04-2017	26-06-2017	164,943.90	164,943.90	164,943.90	109,448.59	109,448.59	Metros Cuadrados	100	66	66.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689940	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-915	28-04-2017	26-07-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	648,767.72	648,767.72	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690267	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,397,334.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Filtraciones severas en un edificio similar al U-1C, esta formado por dirección escolar, biblioteca, aula de cómputo y s.u.m., se han reubicado los espacios (demolición y reconstrucción de edificio 2 y mantenimiento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1242	09-10-2017	31-12-2017	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	2,198,667.00	2,198,667.00	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690273	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 167, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-4	24-07-2017	21-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,062,597.92	1,062,597.92	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690274	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,896,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 3, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-2C y construcción de un módulo sanitario U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-5	10-07-2017	07-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,753,786.59	1,753,786.59	Metros Cuadrados	100	93	92.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690275	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,896,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 273, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-6	24-07-2017	21-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,028,586.76	1,028,586.76	Metros Cuadrados	100	54	54.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401690278	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 132, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-9	28-04-2017	26-07-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	697,315.16	697,315.16	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401690282	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,563,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un taller de gastronomía U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-13	07-11-2016	05-04-2017	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,491,586.46	3,491,586.46	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688104	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-004	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,140,785.13	1,140,785.13	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688105	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-005	31-08-2016	28-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	582,165.79	582,165.79	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688106	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertadores de América, Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-006	07-12-2016	05-04-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,027,153.21	1,027,153.21	Metros Cuadrados	100	68	68.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688109	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Melchor Ocampo, Construcción de sala audiovisual	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-010	28-04-2017	25-09-2017	1,923,985.83	1,923,985.83	1,923,985.83	1,849,986.37	1,849,986.37	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688117	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-028	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688122	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-034	13-10-2016	09-02-2017	1,198,079.99	1,198,079.99	1,198,079.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688136	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,634,206.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Bertely, Impermeabilización de las aulas, instalación eléctrica y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-055	14-06-2017	11-10-2017	1,634,205.80	1,634,205.80	1,634,205.80	1,571,351.73	1,571,351.73	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688139	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,561.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-058	31-08-2016	28-12-2016	1,100,561.00	1,100,561.00	1,100,561.00	1,058,232.05	1,058,232.05	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688141	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0387 Cuauhtémoc, Construcción de 2 aulas, servicios sanitarios y tramo de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-060	27-02-2017	26-06-2017	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,844,150.10	1,844,150.10	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688145	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Construcción de 2 aulas U-2C, construcción de techumbre, rehabilitación de plaza cívica, reubicación de pozo de absorción y fosa séptica, mantenimiento de edificio "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-064	12-06-2017	08-11-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,007,768.33	2,007,768.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688157	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,318.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Manuel Othón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-078	06-01-2017	05-05-2017	1,048,317.54	1,048,317.54	1,048,317.54	1,007,997.63	1,007,997.63	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688164	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruflo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-088	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	876,059.80	876,059.80	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688170	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	14-07-2016	10-11-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	811,479.85	811,479.85	Metros Cuadrados	100	74	74.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688171	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0016 Juan José de los Reyes el Pipila, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-098	08-08-2016	05-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.97	767,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688174	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	968,163.06	968,163.06	Metros Cuadrados	100	88	88.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688183	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Patiño Ixtolinque, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-114	05-09-2016	02-01-2017	1,172,695.79	1,172,695.79	1,172,695.79	929,587.57	929,587.57	Metros Cuadrados	100	79	79.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688203	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-146	31-08-2016	28-12-2016	919,086.49	919,086.49	919,086.49	883,737.01	883,737.01	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688215	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Christian Andersen, Rehabilitación general y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-160	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	815,546.13	815,546.13	Metros Cuadrados	100	75	75.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688217	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermenegildo Galeana, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-163	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	778,622.28	778,622.28	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688220	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-166	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,573.88	633,573.88	Metros Cuadrados	100	58	58.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688231	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	774,051.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-177	07-11-2016	06-03-2017	774,051.00	774,051.00	774,051.00	744,280.07	744,280.07	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688234	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,657.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Avila Camacho, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-180	07-11-2016	06-03-2017	772,657.00	772,657.00	772,657.00	742,939.75	742,939.75	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688235	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771,886.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-181	07-11-2016	06-03-2017	771,886.00	771,886.00	771,886.00	742,198.20	742,198.20	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688244	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xipehuatzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-190	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	657,014.64	657,014.64	Metros Cuadrados	100	61	61.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688249	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	685,982.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-197	07-11-2016	06-03-2017	685,981.77	685,981.77	685,981.77	659,597.86	659,597.86	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688251	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Otilio Montaño, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-199	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,120,039.78	1,120,039.78	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688253	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,798.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Heriberto Enriquez, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-201	06-01-2017	05-05-2017	748,798.00	748,798.00	748,798.00	719,998.43	719,998.43	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688254	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-202	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	382,010.84	382,010.84	Metros Cuadrados	100	64	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688256	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Manuel Esquivel Duran, Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-205	07-12-2016	05-04-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,996,353.21	1,996,353.21	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688259	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0840 Calmecac, Mobiliario para estudiantes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-208	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	323,596.94	323,596.94	Metros Cuadrados	100	31	31.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688260	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0935 Camarada Profesor Misael Núñez Acosta, Construcción de un aula y mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-209	06-01-2017	05-04-2017	647,910.01	647,910.01	647,910.01	622,990.39	622,990.39	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688261	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0948 Guillermo González Camarena, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-210	06-01-2017	05-05-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	367,807.21	367,807.21	Metros Cuadrados	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688263	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Emma Godoy, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-212	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.81	791,999.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688266	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Margarita Maza de Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-215	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	962,454.59	962,454.59	Metros Cuadrados	100	82	82.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688268	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, J. Encarnación Fuentes, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-222	05-09-2016	02-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	708,936.85	708,936.85	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688271	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly, Construcción de sanitarios y dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-229	13-10-2016	09-02-2017	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688274	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segq, No. 0391 Juan Aldama, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-233	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	195,740.78	195,740.78	Metros Cuadrados	100	65	65.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688278	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Alonso Huetzín Apocatzin, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-237	06-01-2017	05-05-2017	748,799.95	748,799.95	748,799.95	719,999.95	719,999.95	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688279	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	876,693.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-240	31-08-2016	28-12-2016	876,693.00	876,693.00	876,693.00	842,974.34	842,974.34	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688292	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,659.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-256	12-07-2016	10-10-2016	445,658.64	445,658.64	445,658.64	428,517.92	428,517.92	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688313	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-284	31-08-2016	28-12-2016	1,198,079.97	1,198,079.97	1,198,079.97	1,151,999.97	1,151,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688315	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 89 José María Morelos y Pavón, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-287	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,995.24	791,995.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688323	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segq, No. 0912 Dolores Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-306	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,140.96	376,140.96	Metros Cuadrados	100	75	75.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688327	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-310	26-08-2016	23-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	701,180.42	701,180.42	Metros Cuadrados	100	93	93.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688333	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,340,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-316	14-06-2017	11-10-2017	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,112,932.16	2,112,932.16	Metros Cuadrados	100	90	90.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688335	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-319	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	737,414.24	737,414.24	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688345	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,080,191.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-333	31-08-2016	28-12-2016	1,080,190.90	1,080,190.90	1,080,190.90	1,038,645.10	1,038,645.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688352	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,147.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas y malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-342	13-10-2016	09-02-2017	1,100,147.00	1,100,147.00	1,100,147.00	1,057,833.92	1,057,833.92	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688355	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0294 20 de Noviembre, Construcción de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-350	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,329,071.28	1,329,071.28	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688357	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,036.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luciano Solís, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-354	28-07-2016	24-11-2016	823,036.00	823,036.00	823,036.00	791,380.78	791,380.78	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688361	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,874.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-360	13-10-2016	10-01-2017	981,873.82	981,873.82	981,873.82	944,109.43	944,109.43	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688375	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,314.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ahawilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-383	05-09-2016	02-01-2017	891,313.91	891,313.91	891,313.91	857,032.61	857,032.61	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688380	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	809,292.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pipilcalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-391	13-10-2016	10-01-2017	809,291.76	809,291.76	809,291.76	778,165.16	778,165.16	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688383	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,714.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-398	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,763.69	998,763.69	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688394	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Flores Magón, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-413	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	760,562.29	760,562.29	Metros Cuadrados	100	70	70.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688398	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-419	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	743,556.36	743,556.36	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688401	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-429	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	980,149.93	980,149.93	Metros Cuadrados	100	93	93.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688407	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-437	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	908,159.33	908,159.33	Metros Cuadrados	100	86	86.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688415	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	747,386.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Chuayffet Chemor, Construcción de aula, mejoramiento de sanitarios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-453	31-08-2016	28-12-2016	747,386.00	747,386.00	747,386.00	718,640.40	718,640.40	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688416	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,447,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mis Primeras Letras, Construcción de cuatro aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-456	13-10-2016	09-02-2017	1,447,679.99	1,447,679.99	1,447,679.99	1,391,999.99	1,391,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688418	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,859.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Camarena González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-458	06-01-2017	05-05-2017	753,859.00	753,859.00	753,859.00	713,766.86	713,766.86	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688428	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,678.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan de la Barrera, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-472	05-09-2016	02-01-2017	823,678.00	823,678.00	823,678.00	791,998.27	791,998.27	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688431	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	740,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rafael Polo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-477	31-08-2016	28-12-2016	740,599.99	740,599.99	740,599.99	712,115.37	712,115.37	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688435	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941,181.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Idefonso Mora Rojas, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-484	13-10-2016	10-01-2017	941,181.00	941,181.00	941,181.00	904,981.80	904,981.80	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688441	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,689.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-495	13-10-2016	10-01-2017	798,689.00	798,689.00	798,689.00	767,970.46	767,970.46	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688445	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,438.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-499	06-01-2017	05-05-2017	908,437.62	908,437.62	908,437.62	873,497.71	873,497.71	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688452	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,492,719.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del techo de 10 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-512	02-05-2017	28-09-2017	2,492,718.72	2,492,718.72	2,492,718.72	2,396,844.92	2,396,844.92	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688453	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,297,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-514	06-01-2017	05-05-2017	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688456	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-519	08-12-2016	06-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	785,201.70	785,201.70	Metros Cuadrados	100	65	65.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688468	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-562	19-06-2017	16-09-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	672,517.94	672,517.94	Metros Cuadrados	100	57	57.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688493	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0864 Benito Juárez García, Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-630	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688501	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,714.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-645	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,763.69	998,763.69	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688513	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-687	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	709,166.80	709,166.80	Metros Cuadrados	100	65	65.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688522	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-718	06-01-2017	05-05-2017	1,063,111.42	1,063,111.42	1,063,111.42	1,022,222.52	1,022,222.52	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688524	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-723	21-02-2017	20-06-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	869,273.30	869,273.30	Metros Cuadrados	100	76	76.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688535	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,975.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-736	31-08-2016	28-12-2016	1,081,974.51	1,081,974.51	1,081,974.51	1,040,360.11	1,040,360.11	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688536	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	659,129.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-737	08-11-2016	07-03-2017	659,129.00	659,129.00	659,129.00	633,778.17	633,778.17	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688549	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,940.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-753	06-01-2017	05-05-2017	902,939.56	902,939.56	902,939.56	868,211.11	868,211.11	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688566	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,744.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-803	12-07-2016	08-11-2016	820,743.85	820,743.85	820,743.85	789,176.78	789,176.78	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688573	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,315.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-842	31-08-2016	28-12-2016	891,315.00	891,315.00	891,315.00	857,034.11	857,034.11	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688581	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,804,452.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 52 Axapusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-869	09-01-2017	07-06-2017	2,804,452.00	2,804,452.00	2,804,452.00	2,696,588.75	2,696,588.75	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688586	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Chiautla (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-875	09-01-2017	07-07-2017	7,850,000.00	7,850,000.00	7,850,000.00	6,646,051.27	6,646,051.27	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688596	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-889	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,592,008.06	1,592,008.06	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688601	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 56, Rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-897	13-10-2016	10-01-2017	733,824.00	733,824.00	733,824.00	705,599.99	705,599.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688615	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,916,329.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 297, Construcción y equipamiento de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, área administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza cívica de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-913	26-10-2016	24-03-2017	19,916,329.00	19,916,329.00	19,916,329.00	14,031,180.09	14,031,180.09	Metros Cuadrados	100	70	70.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688636	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	844,071.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 55 Toluca IV, Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-937	31-08-2016	28-12-2016	844,071.00	844,071.00	844,071.00	811,607.04	811,607.04	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688645	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,186,711.57	14,186,711.57	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688648	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-977	28-09-2016	25-04-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,350,892.46	16,350,892.46	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688655	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Centro e Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-995	22-05-2017	18-09-2017	4,889,965.69	4,889,965.69	4,889,965.69	4,701,890.01	4,701,890.01	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688656	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de sala de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1006	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,102,954.17	10,102,954.17	Metros Cuadrados	100	51	51.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688663	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim. Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-018	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	327,869.90	327,869.90	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401688672	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-094	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688673	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,566.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-119	06-01-2017	05-04-2017	491,566.00	491,566.00	491,566.00	472,659.77	472,659.77	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688676	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0674 José María Luis Mora, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-141	06-01-2017	05-04-2017	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688680	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,034.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-221	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,186.96	1,046,186.96	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688686	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,106.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavides, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-265	06-01-2017	05-04-2017	325,106.00	325,106.00	325,106.00	312,602.09	312,602.09	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688694	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-297	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688697	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Ortega Monroy, Construcción de un módulo de sanitarios y ampliación de la instalación hidráulica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-337	06-01-2017	05-04-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688709	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-443	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	755,908.73	755,908.73	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688713	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-482	06-01-2017	05-04-2017	398,994.55	398,994.55	398,994.55	383,648.61	383,648.61	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688717	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,009,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maxib A (Arco Iris), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-510	06-01-2017	05-05-2017	1,009,608.00	1,009,608.00	1,009,608.00	970,777.37	970,777.37	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688722	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-523	06-01-2017	05-05-2017	1,047,656.58	1,047,656.58	1,047,656.58	1,007,362.10	1,007,362.10	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688725	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,547,511.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-534	06-01-2017	05-05-2017	1,547,511.00	1,547,511.00	1,547,511.00	1,487,991.44	1,487,991.44	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401688737	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-688	06-01-2017	05-05-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688739	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,034.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-693	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,186.97	1,046,186.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688750	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ildefonso Velázquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-847	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	970,030.36	970,030.36	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688752	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1018	05-04-2017	03-07-2017	551,928.00	551,928.00	551,928.00	529,850.51	529,850.51	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688756	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,201,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Citlalmina, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1024	05-04-2017	02-08-2017	1,126,013.67	1,126,013.67	1,126,013.67	1,082,705.45	1,082,705.45	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688761	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	876,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1041	05-04-2017	02-08-2017	876,928.00	876,928.00	876,928.00	841,850.64	841,850.64	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688768	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,201,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1121 Rafael Ramírez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1033	05-04-2017	02-08-2017	1,123,662.73	1,123,662.73	1,123,662.73	1,080,444.92	1,080,444.92	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688771	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,928.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1054 Ernesto Guevara, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1040	05-04-2017	03-07-2017	536,069.02	536,069.02	536,069.02	515,450.97	515,450.97	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688774	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,952,291.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 215 Jorge Obispo Hernández, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1020	22-05-2017	18-09-2017	1,952,290.91	1,952,290.91	1,952,290.91	1,877,202.80	1,877,202.80	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688786	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-132	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688791	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-303	05-04-2017	03-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688794	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-347	05-04-2017	02-08-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,901.49	1,071,901.49	Metros Cuadrados	100	67	67.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688801	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-500	22-02-2017	22-05-2017	399,359.83	399,359.83	399,359.83	383,999.84	383,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688802	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-520	08-05-2017	05-08-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,039,428.69	1,039,428.69	Metros Cuadrados	100	94	94.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688809	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-579	05-04-2017	02-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.43	1,439,999.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688815	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-655	05-04-2017	02-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	936,000.00	936,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688824	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-777	22-02-2017	21-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	745,187.77	745,187.77	Metros Cuadrados	100	93	93.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688843	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-324	21-04-2017	19-07-2017	299,498.30	299,498.30	299,498.30	287,979.14	287,979.14	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688846	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-390	21-04-2017	19-07-2017	349,439.99	349,439.99	349,439.99	335,999.99	335,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688856	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0092 Lic. Juan Fernández Albarrán, Mejoramiento en general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-504	21-04-2017	19-07-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,050.69	575,050.69	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688862	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-557	09-08-2017	06-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	925,287.49	925,287.49	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688866	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,514.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tepozotlán, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-667	21-04-2017	18-08-2017	929,513.98	929,513.98	929,513.98	893,763.44	893,763.44	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688885	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,013,333.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana Pavón de Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1014	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	965,301.77	965,301.77	Metros Cuadrados	100	95	95.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688886	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Antonio Alzate, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1049	21-04-2017	18-08-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,707.42	863,707.42	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688901	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0205 Narciso Mendoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de las aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-578	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	786,303.87	786,303.87	Metros Cuadrados	100	87	87.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688914	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 31 José Vasconcelos, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-654	09-08-2017	06-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	759,558.15	759,558.15	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688916	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Rehabilitación de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-660	04-08-2017	02-10-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401688922	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-681	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	243,527.71	243,527.71	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688928	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	193,194.77	193,194.77	Metros Cuadrados	100	48	48.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688929	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-809	11-08-2017	08-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	707,331.16	707,331.16	Metros Cuadrados	100	94	94.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688932	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-859	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688942	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-217	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	425,274.93	425,274.93	Metros Cuadrados	100	52	52.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688946	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitar aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-348	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,083.42	1,535,083.42	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688952	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-404	15-01-2016	15-12-2016	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	799,841.09	799,841.09	Metros Cuadrados	100	48	48.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688955	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-474	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	461,417.84	461,417.84	Metros Cuadrados	100	54	54.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688961	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Tomás Ortiz, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-542	31-08-2017	28-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,350,905.93	1,350,905.93	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688968	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olac Fuentes Molinar, Construcción y equipamiento de un aula, cerco perimetral y rehabilitación en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-568	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,923.23	1,039,923.23	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401688986	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,147,656.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje. construcción de techumbre en el patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-635	04-08-2017	01-12-2017	1,147,655.74	1,147,655.74	1,147,655.74	1,103,515.13	1,103,515.13	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689005	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Jesús Romero Flores, Terminar la barda perimetral , construcción y equipamiento de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes. mobiliario para las aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-755	14-09-2017	11-01-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,895,742.96	1,895,742.96	Metros Cuadrados	100	86	86.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689006	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0585 Profr. Pedro Fuentes García, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-768	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	Metros Cuadrados	100	95	95.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689022	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-822	06-12-2017	05-03-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689047	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 02 Ixtapan del Oro, Rehabilitación de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-895	25-06-2018	22-09-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,064,613.71	1,064,613.71	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689050	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,895,249.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, Impermeabilizante, rehabilitación de sanitarios y construcción de una techumbre para cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-917	18-09-2017	15-01-2018	1,895,248.87	1,895,248.87	1,895,248.87	1,822,354.68	1,822,354.68	Metros Cuadrados	100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689054	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,069,528.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-942	25-06-2018	22-09-2018	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	862,577.35	862,577.35	Metros Cuadrados	100	42	42.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689063	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,340,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras UZC y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-959	14-09-2017	11-01-2018	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,245,035.49	2,245,035.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689082	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,805,711.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-994	15-01-2016	15-12-2016	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	17,968,119.46	17,968,119.46	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689088	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,410,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración, Construcción y equipamiento de 1 biblioteca con una extensión de 370 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1003	15-01-2016	15-12-2016	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689089	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería, Se llevará a cabo la remodelación del edificio "b" para albergar la biblioteca, extensión de 1,200 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1004	15-01-2016	15-12-2016	13,620,000.00	13,620,000.00	13,620,000.00	4,081,943.34	4,081,943.34	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689094	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,780.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-53	17-08-2016	14-11-2016	445,779.62	445,779.62	445,779.62	429,381.45	429,381.45	Metros Cuadrados	100	96	96.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689120	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	518,099.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benémerito de las Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-82	19-08-2016	16-11-2016	518,098.55	518,098.55	518,098.55	505,837.61	505,837.61	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689129	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,241.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-91	17-08-2016	14-11-2016	513,240.69	513,240.69	513,240.69	508,469.69	508,469.69	Metros Cuadrados	100	99	99.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689130	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	483,872.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-93	30-11-2016	27-02-2017	483,871.76	483,871.76	483,871.76	483,377.00	483,377.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689139	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,149.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-102	30-11-2016	28-01-2017	154,149.00	154,149.00	154,149.00	99,344.88	99,344.88	Metros Cuadrados	100	64	64.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689156	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,096.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-125	30-11-2016	28-01-2017	170,096.00	170,096.00	170,096.00	170,015.49	170,015.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689162	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,519.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Martires de Río Blanco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-131	24-08-2016	21-11-2016	162,519.00	162,519.00	162,519.00	162,504.63	162,504.63	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689175	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	364,892.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-149	12-09-2016	10-12-2016	364,891.90	364,891.90	364,891.90	359,036.64	359,036.64	Metros Cuadrados	100	98	98.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689177	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,468.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ruinas de Bonampak, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-151	12-12-2016	11-03-2017	456,467.69	456,467.69	456,467.69	456,465.27	456,465.27	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689178	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,130.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-152	30-11-2016	28-01-2017	170,129.69	170,129.69	170,129.69	170,022.50	170,022.50	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689180	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,695.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-154	12-12-2016	11-03-2017	455,694.70	455,694.70	455,694.70	441,689.23	441,689.23	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689210	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,106.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-188	31-08-2016	28-11-2016	155,106.00	155,106.00	155,106.00	153,310.86	153,310.86	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689235	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,792.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-216	30-11-2016	28-01-2017	325,791.85	325,791.85	325,791.85	325,238.90	325,238.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689240	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	238,878.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-221	08-09-2016	06-12-2016	238,877.60	238,877.60	238,877.60	238,871.56	238,871.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689243	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	276,961.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-224	08-09-2016	06-12-2016	276,960.88	276,960.88	276,960.88	276,899.19	276,899.19	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689247	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,783.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-228	05-06-2017	03-08-2017	282,782.86	282,782.86	282,782.86	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17	17.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689260	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,454.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-241	30-11-2016	28-01-2017	122,453.78	122,453.78	122,453.78	122,372.65	122,372.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689266	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,496.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-247	30-11-2016	27-02-2017	491,496.00	491,496.00	491,496.00	491,473.13	491,473.13	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689268	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	188,861.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-250	30-11-2016	28-01-2017	188,860.57	188,860.57	188,860.57	188,856.54	188,856.54	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689279	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,145.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-261	30-11-2016	28-01-2017	324,145.00	324,145.00	324,145.00	323,889.20	323,889.20	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689303	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,285.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-285	12-09-2016	10-11-2016	78,285.00	78,285.00	78,285.00	77,482.62	77,482.62	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689304	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,193.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-286	10-10-2016	08-12-2016	348,193.00	348,193.00	348,193.00	347,193.22	347,193.22	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689305	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,835.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-287	26-09-2016	24-12-2016	287,835.00	287,835.00	287,835.00	276,597.94	276,597.94	Metros Cuadrados	100	96	96.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689320	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,571.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-303	10-10-2016	08-12-2016	286,570.74	286,570.74	286,570.74	57,294.00	57,294.00	Metros Cuadrados	100	20	20.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689357	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,009.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-340	30-11-2016	28-01-2017	251,009.00	251,009.00	251,009.00	251,004.05	251,004.05	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689392	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	248,005.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcáatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-378	30-11-2016	28-01-2017	248,004.94	248,004.94	248,004.94	242,383.44	242,383.44	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689394	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,949.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-380	30-11-2016	27-02-2017	425,948.78	425,948.78	425,948.78	425,094.97	425,094.97	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689395	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,175.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-381	30-11-2016	28-01-2017	173,175.00	173,175.00	173,175.00	148,310.67	148,310.67	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689407	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,143.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-394	30-11-2016	28-01-2017	229,143.00	229,143.00	229,143.00	229,114.27	229,114.27	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689414	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,438.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-401	10-10-2016	07-01-2017	395,437.60	395,437.60	395,437.60	371,317.83	371,317.83	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689430	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,823.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0644 Mexica Nehuayotzín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-417	30-11-2016	28-01-2017	191,823.00	191,823.00	191,823.00	191,480.48	191,480.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689432	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,646.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0823 Forjadores de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-419	30-11-2016	13-01-2017	110,646.00	110,646.00	110,646.00	94,260.67	94,260.67	Metros Cuadrados	100	85	85.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689438	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,437.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-425	04-08-2016	01-11-2016	206,436.90	206,436.90	206,436.90	206,435.91	206,435.91	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689439	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,530.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-426	30-11-2016	28-01-2017	298,529.80	298,529.80	298,529.80	267,925.57	267,925.57	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689469	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,394.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-460	31-08-2016	28-11-2016	205,393.54	205,393.54	205,393.54	205,386.14	205,386.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689506	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,020.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-501	14-09-2016	12-11-2016	172,020.00	172,020.00	172,020.00	171,414.45	171,414.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689537	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,435.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-536	12-12-2016	09-02-2017	250,434.87	250,434.87	250,434.87	250,425.65	250,425.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689554	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,530.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-555	30-11-2016	13-01-2017	96,529.69	96,529.69	96,529.69	96,502.41	96,502.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689555	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,905.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Zapata Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-556	12-12-2016	09-02-2017	228,905.00	228,905.00	228,905.00	227,858.47	227,858.47	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689585	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,088.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-591	14-09-2016	12-12-2016	173,088.00	173,088.00	173,088.00	161,173.47	161,173.47	Metros Cuadrados	100	93	93.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689592	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303,965.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aguiluchos del 47, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-599	24-08-2016	21-11-2016	303,965.00	303,965.00	303,965.00	303,646.48	303,646.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689594	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,876.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-601	12-12-2016	09-02-2017	196,876.00	196,876.00	196,876.00	166,438.36	166,438.36	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689599	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,056.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0691 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-606	12-12-2016	09-02-2017	168,055.96	168,055.96	168,055.96	167,680.91	167,680.91	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689614	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,175.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-622	28-12-2016	25-02-2017	217,175.00	217,175.00	217,175.00	217,118.60	217,118.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689633	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	254,181.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-642	12-12-2016	09-02-2017	254,180.71	254,180.71	254,180.71	248,962.43	248,962.43	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689641	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,316.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. María Elena Rosales Vargas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-650	26-09-2016	24-12-2016	205,316.00	205,316.00	205,316.00	202,374.94	202,374.94	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689666	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,109.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-681	30-11-2016	28-01-2017	172,108.80	172,108.80	172,108.80	166,203.82	166,203.82	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689682	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,305.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-699	30-11-2016	28-01-2017	163,304.55	163,304.55	163,304.55	163,303.40	163,303.40	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401689690	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,888.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-707	14-09-2016	12-11-2016	107,888.00	107,888.00	107,888.00	102,208.51	102,208.51	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401689691	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,446.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-708	30-11-2016	13-01-2017	49,445.53	49,445.53	49,445.53	48,141.78	48,141.78	Metros Cuadrados	100	97	97.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689702	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,235.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Antonio Alzate, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-721	30-11-2016	28-01-2017	193,235.00	193,235.00	193,235.00	184,091.36	184,091.36	Metros Cuadrados	100	95	95.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689710	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,173.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pellicer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-729	30-11-2016	13-01-2017	112,172.84	112,172.84	112,172.84	107,822.84	107,822.84	Metros Cuadrados	100	96	96.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689713	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,133.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-732	10-10-2016	23-11-2016	121,133.00	121,133.00	121,133.00	115,675.38	115,675.38	Metros Cuadrados	100	95	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689741	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,849.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-761	14-07-2016	10-11-2016	1,199,848.97	1,199,848.97	1,199,848.97	1,163,899.83	1,163,899.83	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689763	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,246.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-783	25-07-2016	21-11-2016	1,196,246.00	1,196,246.00	1,196,246.00	1,153,903.04	1,153,903.04	Metros Cuadrados	100	96	96.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689767	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-787	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689785	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,182,597.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-805	25-07-2016	21-11-2016	1,182,597.00	1,182,597.00	1,182,597.00	1,146,647.89	1,146,647.89	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689794	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,676.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-814	05-12-2016	03-04-2017	1,198,676.00	1,198,676.00	1,198,676.00	1,162,727.12	1,162,727.12	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689822	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Terminación de barda perimetral (20 m)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-842	28-12-2016	26-01-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	68,000.44	68,000.44	Metros Cuadrados	100	97	97.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689830	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-850	16-12-2016	13-02-2017	286,000.00	286,000.00	286,000.00	280,201.04	280,201.04	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689834	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,465,159.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-854	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.00	3,465,159.00	3,465,159.00	1,999,210.80	1,999,210.80	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401689935	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Adecuación del drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-910	06-03-2017	03-06-2017	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401689941	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-916	28-04-2017	26-07-2017	920,000.00	920,000.00	920,000.00	748,249.52	748,249.52	Metros Cuadrados		100	81	81.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401690280	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-11	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,120,975.83	1,120,975.83	Metros Cuadrados		100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401690283	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-14	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,209,615.03	3,209,615.03	Metros Cuadrados		100	96	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones