

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX180301394787	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,124.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-5	01-10-2018	29-12-2018	671,124.11	671,124.11	671,124.11	665,778.54	665,778.54	Metros Cuadrados	100	99	99.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395096	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	256,992.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, María Luisa Marina de Suárez, Terminación de mantenimiento de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-89	15-01-2017	15-12-2017	256,992.71	256,992.71	256,992.71	248,715.11	248,715.11	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395136	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,234,912.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 4, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-38	15-01-2017	15-12-2017	1,234,912.95	1,234,912.95	1,234,912.95	1,223,254.53	1,223,254.53	Metros Cuadrados	100	99	99.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686660	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,236,076.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de edificios, construcción de muros de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-5	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	Metros Cuadrados	100	56	56.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686661	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,670,824.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de idiomas (25 usuarios), una biblioteca, un área administrativa, una cafetería, una bodega y suministro de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-6	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	Metros Cuadrados	100	80	80.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686667	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-12	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	Metros Cuadrados	100	98	98.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686673	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-18	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686985	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Marcos Achar Lobatón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-308	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.86	421,067.86	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687165	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,966,879.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Narciso Mendoza, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-488	15-01-2017	15-12-2017	1,966,879.06	1,966,879.06	1,966,879.06	1,740,800.41	1,740,800.41	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687166	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-489	15-01-2017	15-12-2017	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,557,879.43	1,557,879.43	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687167	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,749.63	468,749.63	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687168	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	666,003.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Benito Juárez, Sustitución de losa de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-491	15-01-2017	15-12-2017	666,003.42	666,003.42	666,003.42	626,367.21	626,367.21	Metros Cuadrados	100	94	94.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687244	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 3 San Felipe del Progreso, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-567	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	167,478.91	167,478.91	Metros Cuadrados	100	34	33.50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687554	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-877	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,144.88	815,144.88	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17170200880993	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,943,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México		- 08-06-2017		1,943,810.00	1,939,066.89	1,939,066.89	1,939,066.89	1,905,634.70	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067360	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preppreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108843	13-11-2017	01-04-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,999.86	749,999.86	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067381	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preppreparatoria Agrícola De La Universidad Autónoma De Chapingo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109886	07-04-2018	01-07-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,499,993.70	1,499,993.70	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686666	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	732,610.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-11	28-04-2017	26-07-2017	732,610.95	732,610.95	732,610.95	277,610.95	277,610.95	Metros Cuadrados	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686863	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,844,879.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-185	27-06-2018	23-11-2018	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	1,107,325.43	1,107,325.43	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687556	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,241,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-879	15-01-2017	15-12-2017	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,152,516.14	1,152,516.14	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067266	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,753,251.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa Preparatoria Oficial 212 Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105789	27-11-2017		1,753,251.78	1,753,251.78	1,753,251.78	1,204,227.77	1,204,227.77	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395098	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,799.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco , Terminación de construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-91	15-01-2017	15-12-2017	121,799.86	121,799.86	121,799.86	110,829.89	110,829.89	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686658	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Jocotitlán, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-3	26-07-2017	23-10-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,158,866.29	1,158,866.29	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686670	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-15	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	Metros Cuadrados	100	72	72.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686675	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,467,921.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-20	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686983	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Guadalupe Victoria, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-306	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,575.75	422,575.75	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101073836	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,386,919.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107554	18-12-2017	01-04-2018	9,386,919.49	9,386,919.49	9,386,919.49	2,816,075.85	2,816,075.85	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101073838	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	461,484.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepares preparatoria No. 212	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108815	18-12-2017	01-04-2018	461,484.00	461,484.00	461,484.00	113,044.09	113,044.09	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101073843	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Varios Planteles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108845	18-12-2017	01-04-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395099	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,407.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, Trabajos complementarios a la construcción y suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-92	01-10-2018	30-10-2018	164,407.43	164,407.43	164,407.43	164,029.35	164,029.35	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686662	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 129, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-7	24-07-2017	21-10-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	911,779.27	911,779.27	Metros Cuadrados	100	70	70.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686676	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,265,054.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 75, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-21	31-08-2017	28-12-2017	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	1,829,317.33	1,829,317.33	Metros Cuadrados	100	81	81.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686865	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,505,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Unidad Académica Profesional Tianguistenco, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-187	15-01-2017	15-12-2017	16,505,000.00	16,505,000.00	16,505,000.00	15,096,790.53	15,096,790.53	Metros Cuadrados	100	91	91.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686982	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-305	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686984	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-307	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,575.75	422,575.75	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686986	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-309	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687351	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Venustiano Carranza, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-674	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	472,133.36	472,133.36	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687487	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Leoná Vicario, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-809	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	265,102.62	265,102.62	Metros Cuadrados	100	53	53.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687511	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan Escutia, Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-833	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,810.57	429,810.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067324	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial Núm. 263	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108831	17-11-2017	01-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101073840	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,111,149.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Pre. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108827	18-12-2017	01-04-2018	4,111,149.92	4,111,149.92	4,111,149.92	1,233,344.98	1,233,344.98	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395095	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario 150, 4 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-88	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395100	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,474.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-93	01-10-2018	30-10-2018	87,474.17	87,474.17	87,474.17	87,445.48	87,445.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395177	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,424.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepozotlán, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-28	01-03-2018	30-03-2018	335,424.19	335,424.19	335,424.19	333,786.90	333,786.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395186	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Terminación de la construcción del centro de cómputo y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-8	15-01-2017	15-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,273,563.30	1,273,563.30	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686656	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,741.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amecameca, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-1	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,914,453.82	1,914,453.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687169	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	755,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-492	15-01-2017	15-12-2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	724,407.51	724,407.51	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395178	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,575.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Rehabilitación y elevación de andadores y rampas, sustitución de drenaje pluvial con rejilla para alivio de encharcamientos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-29	14-09-2018	12-12-2018	434,575.81	434,575.81	434,575.81	379,576.14	379,576.14	Metros Cuadrados	100	87	87.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686657	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,461,064.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 1 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-2	10-07-2017	07-10-2017	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	953,286.32	953,286.32	Metros Cuadrados	100	65	65.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686659	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,741.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-4	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	Metros Cuadrados	100	55	55.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686664	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-9	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686665	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,897.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-10	26-07-2017	23-10-2017	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,685,288.85	1,685,288.85	Metros Cuadrados	100	99	99.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686671	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-16	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,328,487.85	1,328,487.85	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686862	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,705,541.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amecameca, Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-184	25-05-2018	21-09-2018	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	2,261,902.13	2,261,902.13	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687145	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-468	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,888.47	471,888.47	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687243	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ei, José María Pino Suárez, Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-566	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687488	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-810	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	267,114.21	267,114.21	Metros Cuadrados	100	53	53.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687533	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ej. José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-856	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687555	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,047.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-878	15-01-2017	15-12-2017	350,047.91	350,047.91	350,047.91	328,393.50	328,393.50	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17170200883732	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	08-06-2017		2,900,000.00	2,887,579.43	2,887,579.43	2,887,579.43	2,887,579.43	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067310	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,076.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepape. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108828	13-11-2017	01-04-2018	784,076.00	784,076.00	784,076.00	235,222.80	235,222.80	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686672	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-17	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686674	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,467,921.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 54, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-19	26-07-2017	23-10-2017	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	920,920.92	920,920.92	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686679	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,304,652.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109629	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	Metros Cuadrados	100	98	98.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686864	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	40,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Escuela de Artes Escénicas, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-186	15-01-2017	15-12-2017	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	29,332,339.99	29,332,339.99	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687489	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Leona Vicario, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-811	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	262,500.17	262,500.17	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687557	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,838.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Edep, Escuela del Deporte de Tecámac de F V , Rehabilitación de gimnasio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-881	15-01-2017	15-12-2017	465,838.17	465,838.17	465,838.17	447,070.71	447,070.71	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17170200883715	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio ""E"" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	08-06-2017		11,000,000.00	10,971,748.56	10,971,748.56	10,971,748.56	10,971,748.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067297	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,558.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepape. Of. N. 120	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108823	18-12-2017	01-04-2018	451,558.00	451,558.00	451,558.00	441,516.76	441,516.76	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX17180101067302	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,489,401.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial N. 215	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108824	13-11-2017	01-04-2018	1,489,401.00	1,489,401.00	1,489,401.00	1,467,981.51	1,467,981.51	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067323	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,781.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108830	17-11-2017	01-04-2018	784,781.00	784,781.00	784,781.00	235,434.30	235,434.30	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX17180101067345	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico De Chiconcuac	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108840	13-11-2017	01-03-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	285,000.00	285,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395097	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,330.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-90	15-01-2017	15-12-2017	402,330.52	402,330.52	402,330.52	360,489.88	360,489.88	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301395135	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,850.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-37	15-01-2017	15-12-2017	220,850.96	220,850.96	220,850.96	216,483.96	216,483.96	Metros Cuadrados	100	98	98.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686669	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,465,221.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 206, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107120-14	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,440,341.46	1,440,341.46	Metros Cuadrados	100	98	98.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687104	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687390	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-712	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones