

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX18180101068870	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	539,217.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Juan A. Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-1	15-11-2017	01-02-2018	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685985	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 7, 2 Aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-23	15-02-2018	15-01-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,176,000.43	1,176,000.43	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685986	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 62, 1 Aula provisional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-24	15-02-2018	15-01-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	573,577.90	573,577.90	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685992	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-30	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,291,709.00	1,291,709.00	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686030	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-012	09-07-2018	05-11-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686031	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,004,337.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-013	11-07-2018	07-12-2018	4,004,337.39	4,004,337.39	4,004,337.39	4,000,661.67	4,000,661.67	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686038	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,548.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-020	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadrados	100	99	99.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686047	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,827,135.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios, aulas y sustitución de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-029	20-06-2018	18-08-2018	1,827,135.55	1,827,135.55	1,827,135.55	1,145,266.89	1,145,266.89	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686065	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,033,738.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Club Rotario Tlalnepantla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-047	20-06-2018	18-08-2018	1,033,738.65	1,033,738.65	1,033,738.65	885,320.48	885,320.48	Metros Cuadrados	100	86	86.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686074	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gustavo Cárdenas Monroy, Rehabilitación de la cancha de basquetbol y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-056	20-06-2018	18-08-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,895,747.63	1,895,747.63	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686086	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,553.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profra. Maricela Olivera Campiran, Construcción de barda perimetral, construcción de patio y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-068	20-06-2018	18-08-2018	1,380,553.40	1,380,553.40	1,380,553.40	1,375,877.96	1,375,877.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686110	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,563,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-092	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,426,853.43	1,426,853.43	Metros Cuadrados	100	91	91.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686111	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-093	20-06-2018	18-08-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686112	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Andadores, instalación eléctrica (interconexiones de salones a bajada principal), cancha, estacionamiento, edificio H, cisterna, taller de cómputo y plaza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-094	20-06-2018	18-08-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,971,369.15	4,971,369.15	Metros Cuadrados	100	99	99.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686118	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,165.75	498,165.75	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686120	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,996.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-102	20-06-2018	18-08-2018	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,097.91	250,097.91	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686128	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,612.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM 89 Gaby Brimmer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-110	20-06-2018	18-08-2018	164,612.89	164,612.89	164,612.89	153,679.98	153,679.98	Metros Cuadrados	100	93	93.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686134	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,286,426.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-116	20-06-2018	18-08-2018	473,241.61	473,241.61	473,241.61	263,185.67	263,185.67	Metros Cuadrados	100	56	56.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686142	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,873,486.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-124	20-06-2018	18-08-2018	1,873,486.52	1,873,486.52	1,873,486.52	1,832,054.04	1,832,054.04	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686151	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,546.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Jos? Ma. Morelos y Pav?, Rehabilitaci?n y elevaci?n de pisos y rejillas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-133	12-12-2018	05-05-2019	275,546.39	275,546.39	275,546.39	274,705.56	274,705.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686155	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,196.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Ni?os H?roes de Chapultepec, Sustituci?n de un comedor para 90 personas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-137	12-12-2018	05-05-2019	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	1,308,330.05	1,308,330.05	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686169	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,873.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-151	12-12-2018	05-05-2019	191,873.27	191,873.27	191,873.27	191,603.20	191,603.20	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686171	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,166.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Emilio Portes Gil, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-153	12-12-2018	05-05-2019	72,166.77	72,166.77	72,166.77	70,520.72	70,520.72	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686174	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,617.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-156	12-12-2018	05-05-2019	203,617.78	203,617.78	203,617.78	196,194.21	196,194.21	Metros Cuadrados	100	96	96.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686195	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,079,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria L?zaro C?rdenas, Sustituci?n de 3 aulas y m?dulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-177	12-12-2018	05-05-2019	2,079,600.00	2,079,600.00	2,079,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	100	64	64.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401686209	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,880.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-191	12-12-2018	05-05-2019	175,880.77	175,880.77	175,880.77	175,879.95	175,879.95	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686215	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,226.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminaci?n de la construcci?n de la barda perimetral, construcci?n de techumbre de la plaza c?vica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-197	12-12-2018	05-05-2019	220,226.91	220,226.91	220,226.91	125,545.40	125,545.40	Metros Cuadrados	100	57	57.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686227	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,014,200.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-209	12-12-2018	05-05-2019	1,014,200.67	1,014,200.67	1,014,200.67	936,828.64	936,828.64	Metros Cuadrados	100	92	92.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686228	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	105,160.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-210	12-12-2018	05-05-2019	105,160.11	105,160.11	105,160.11	104,742.74	104,742.74	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686261	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos A. Carrillo, Sustituci?n de edificio "A" 4 aulas en estructura regional 4 EE, edificio "B" 2 aulas, taller de c?mputo y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-243	12-12-2018	05-05-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,498,839.81	4,498,839.81	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686267	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Segunda etapa de la sustituci?n de 2 edificios U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-249	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,998,756.32	3,998,756.32	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687586	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	804,216.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Sustitución de un aula y direcci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-011	28-05-2018	25-08-2018	804,216.32	804,216.32	804,216.32	771,436.25	771,436.25	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687602	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,291.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 15 de Septiembre, Rehabilitaci?n general y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-027	28-05-2018	24-09-2018	1,149,291.54	1,149,291.54	1,149,291.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687604	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitaci?n de 3 aulas, servicios sanitarios y direcci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-029	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,555.56	477,555.56	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687618	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	333,325.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constituci?n de 1917, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-043	23-04-2018	21-07-2018	333,325.94	333,325.94	333,325.94	319,991.91	319,991.91	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687621	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitaci?n de edificios y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-046	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687629	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,938,403.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Of. N?252 Juan Ignacio Ram?rez, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-054	23-04-2018	20-08-2018	1,938,403.60	1,938,403.60	1,938,403.60	1,032,898.20	1,032,898.20	Metros Cuadrados	100	53	53.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687632	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,399,746.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-058	28-05-2018	24-09-2018	1,399,746.48	1,399,746.48	1,399,746.48	1,340,844.33	1,340,844.33	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687655	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,354,166.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de edificio de 5 ee. y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-081	28-05-2018	24-10-2018	6,354,166.67	6,354,166.67	6,354,166.67	6,035,269.04	6,035,269.04	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687658	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes 2 , Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-084	28-05-2018	24-09-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	604,800.00	604,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687661	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-088	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	670,458.79	670,458.79	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687671	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-098	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,530.19	568,530.19	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687672	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-099	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,816.27	491,816.27	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687673	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	447,291.23	447,291.23	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687675	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-102	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	163,655.88	163,655.88	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687677	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	765,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-104	15-06-2018	15-12-2018	765,000.00	765,000.00	765,000.00	700,968.13	700,968.13	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687689	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-116	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687696	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	654,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-123	15-06-2018	15-12-2018	654,500.00	654,500.00	654,500.00	188,496.00	188,496.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687700	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-127	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	594,996.74	594,996.74	Metros Cuadrados	100	79	79.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687705	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,725,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-132	15-06-2018	15-12-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,655,999.99	1,655,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687708	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,681,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-135	15-06-2018	15-12-2018	3,681,000.00	3,681,000.00	3,681,000.00	3,502,010.75	3,502,010.75	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687714	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-141	15-06-2018	15-12-2018	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	925,896.85	925,896.85	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687716	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,479,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-143	15-06-2018	15-12-2018	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,146,529.28	1,146,529.28	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687726	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	704,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María García Conde, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-154	15-06-2018	15-12-2018	704,000.00	704,000.00	704,000.00	202,682.16	202,682.16	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687730	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,701.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-158	15-06-2018	15-12-2018	978,701.31	978,701.31	978,701.31	928,269.89	928,269.89	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687731	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0742 Emiliano Zapata, Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-159	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.99	1,535,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687732	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-160	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.11	472,347.11	Metros Cuadrados	100	94	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687750	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-178	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,839.09	474,839.09	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687752	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Anahuacalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-180	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687766	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Moisés Saenz, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-193	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,199.43	472,199.43	Metros Cuadrados	100	94	94.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687775	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	387,194.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Felipe Ángeles, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-202	15-06-2018	15-12-2018	387,194.80	387,194.80	387,194.80	371,704.73	371,704.73	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687782	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Robledo Moquel, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-209	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	816,000.00	816,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687785	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Antonio del Valle Arizpe, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-212	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.64	479,999.64	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687794	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Guadalupe Zuno, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-221	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.80	1,099,999.80	1,099,999.80	934,892.01	934,892.01	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687796	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	897,608.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-223	15-06-2018	15-12-2018	897,608.59	897,608.59	897,608.59	861,703.94	861,703.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687807	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Profr. León Guzmán, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-234	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,581.22	712,581.22	Metros Cuadrados	100	95	95.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687824	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0516 México, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-251	15-06-2018	15-12-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	689,400.00	689,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687828	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-255	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,367.78	477,367.78	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687833	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,245,812.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-260	15-06-2018	15-12-2018	1,245,812.97	1,245,812.97	1,245,812.97	807,017.20	807,017.20	Metros Cuadrados	100	65	65.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687837	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-264	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,996.47	719,996.47	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687851	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,205,066.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-278	15-06-2018	15-12-2018	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	3,997,986.68	3,997,986.68	Metros Cuadrados	100	95	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687852	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano de L. Mateos, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-281	15-06-2018	15-12-2018	899,999.72	899,999.72	899,999.72	863,997.84	863,997.84	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687862	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,665.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-291	15-06-2018	15-12-2018	124,665.74	124,665.74	124,665.74	118,700.16	118,700.16	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687867	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	338,541.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-296	15-06-2018	15-12-2018	338,541.67	338,541.67	338,541.67	324,998.80	324,998.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789595	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-372	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,001,893.59	1,001,893.59	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789597	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-374	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789599	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-376	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789612	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-389	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789628	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-405	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789634	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0527 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-411	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789637	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-414	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789638	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-415	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789639	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0432 Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-416	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789643	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-420	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789644	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-421	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	312,000.00	312,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789646	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-423	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789661	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,632,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-438	09-07-2018	08-07-2019	2,632,500.00	2,632,500.00	2,632,500.00	757,796.20	757,796.20	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789665	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,795,152.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-442	09-07-2018	08-07-2019	3,795,152.11	3,795,152.11	3,795,152.11	2,049,247.54	2,049,247.54	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789674	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,016,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1122 Elsa Córdova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-451	09-07-2018	08-07-2019	1,016,000.00	1,016,000.00	1,016,000.00	555,109.18	555,109.18	Metros Cuadrados	100	55	55.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789678	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1017 Siervo de la Nación, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-455	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789685	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-462	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789698	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-475	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789709	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-486	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789719	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-496	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789721	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-498	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,992.09	383,992.09	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789723	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-500	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789729	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Esther Cano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-506	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789735	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-512	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789738	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-515	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789767	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-544	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789782	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-559	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789790	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-567	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789794	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-571	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789799	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,531.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-576	09-07-2018	08-07-2019	109,531.11	109,531.11	109,531.11	31,544.96	31,544.96	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789807	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-584	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789817	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calpulli (Repres. de las Clases Sociales), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-594	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789833	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-610	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789841	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Of. No 680 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-618	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789852	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,936.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroses de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-629	09-07-2018	08-07-2019	773,936.80	773,936.80	773,936.80	222,893.80	222,893.80	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789854	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-631	09-07-2018	08-07-2019	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	869,049.27	869,049.27	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789857	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,316,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-634	09-07-2018	08-07-2019	1,316,250.00	1,316,250.00	1,316,250.00	379,080.00	379,080.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789868	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,119,970.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-645	09-07-2018	08-07-2019	2,119,970.45	2,119,970.45	2,119,970.45	610,112.13	610,112.13	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789870	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,373,114.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0928 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-647	09-07-2018	08-07-2019	6,373,114.15	6,373,114.15	6,373,114.15	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789872	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Chimalpopoca, Ozumba, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-649	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789874	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-651	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789881	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt. Cbt Num. 4 Chalco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-658	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789886	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 94, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-663	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789891	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,664,987.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt. Cbt Num. 1 Chicoloapan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-668	09-07-2018	08-07-2019	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	2,170,399.80	2,170,399.80	Metros Cuadrados	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789892	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-669	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789894	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-671	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789896	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,125.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Chicoloapan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-673	09-07-2018	08-07-2019	357,125.62	357,125.62	357,125.62	102,852.18	102,852.18	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789897	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	148,089.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Tultitlán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-674	09-07-2018	08-07-2019	148,089.73	148,089.73	148,089.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685963	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatcoyan, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-01	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	645,846.39	645,846.39	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685966	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt. Cbt. No. 2 Sultepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-04	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,295,661.74	1,295,661.74	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685973	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 307, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-11	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685975	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-13	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,305,781.54	1,305,781.54	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685977	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt. Cbt. No. 3 Zumpango, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-15	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,380.18	636,380.18	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401685980	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-18	15-02-2018	15-01-2019	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,403,976.00	3,403,976.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685990	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,942.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-28	15-02-2018	15-01-2019	1,309,942.16	1,309,942.16	1,309,942.16	1,127,579.76	1,127,579.76	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686022	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-004	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	570,461.34	570,461.34	Metros Cuadrados	100	95	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686044	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,185,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-026	20-06-2018	18-08-2018	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,080,758.75	1,080,758.75	Metros Cuadrados	100	91	91.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686051	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,538,862.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-033	20-06-2018	18-08-2018	1,538,862.06	1,538,862.06	1,538,862.06	1,406,110.77	1,406,110.77	Metros Cuadrados	100	91	91.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686059	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,670.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford 117, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-041	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,450,098.63	1,450,098.63	Metros Cuadrados	100	92	92.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686063	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,441,720.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-045	20-06-2018	18-08-2018	1,441,720.89	1,441,720.89	1,441,720.89	1,277,518.37	1,277,518.37	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686068	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,544,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-050	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,426,386.17	1,426,386.17	Metros Cuadrados	100	92	92.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686079	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	80,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Xolox, Impermeabilización de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-061	20-06-2018	18-08-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	23,999.99	23,999.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686080	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,634.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y áreas exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-062	20-06-2018	18-08-2018	1,900,634.16	1,900,634.16	1,900,634.16	1,884,928.90	1,884,928.90	Metros Cuadrados	100	99	99.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686102	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0474 Leona Vicario, Construcción de barda y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-084	20-06-2018	18-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,237.61	698,237.61	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686115	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,725,870.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-097	20-06-2018	18-08-2018	29,188,841.15	29,188,841.15	29,188,841.15	21,394,291.50	21,394,291.50	Metros Cuadrados	100	73	73.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686123	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,087.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas (sin equipo)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-105	20-06-2018	18-08-2018	47,087.14	47,087.14	47,087.14	45,398.10	45,398.10	Metros Cuadrados	100	96	96.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686143	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,476,123.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1045 Rey Icoatl, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-125	20-06-2018	18-08-2018	2,476,123.12	2,476,123.12	2,476,123.12	2,446,266.13	2,446,266.13	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686144	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	866,490.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-126	20-06-2018	18-08-2018	866,490.78	866,490.78	866,490.78	808,252.80	808,252.80	Metros Cuadrados	100	93	93.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686152	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,782,090.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-134	12-12-2018	05-05-2019	7,782,090.56	7,782,090.56	7,782,090.56	7,781,993.36	7,781,993.36	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686158	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,380.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por TV. No. 0091 Luis Pasteur, Sustituci?n de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-140	12-12-2018	05-05-2019	313,380.96	313,380.96	313,380.96	306,214.60	306,214.60	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686160	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,825.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Emiliano Zapata, Sustituci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-142	12-12-2018	05-05-2019	1,038,825.58	1,038,825.58	1,038,825.58	1,027,630.07	1,027,630.07	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686165	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	70,685.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Terminaci?n de construcci?n de 8 aulas, servicios sanitarios, direcci?n y rehabilitaci?n de edificios existentes	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-147	12-12-2018	05-05-2019	70,685.94	70,685.94	70,685.94	70,685.93	70,685.93	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686166	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	874,276.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Profr. Heriberto Enr?quez, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-148	12-12-2018	05-05-2019	874,276.04	874,276.04	874,276.04	873,621.00	873,621.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686168	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,039.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Telesecundaria Lic. ?lvaro G?lvez y Fuentes, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-150	12-12-2018	05-05-2019	297,039.43	297,039.43	297,039.43	294,192.23	294,192.23	Metros Cuadrados	100	99	99.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686172	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,884,005.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Educati?n para los Adultos Josefa Ortiz de Dom?nguez, Rehabilitaci?n de barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-154	12-12-2018	05-05-2019	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	1,875,955.09	1,875,955.09	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686178	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,121.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Profr. Luis Camarena Gonz?lez, Terminaci?n de arreglo de pisos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-160	12-12-2018	05-05-2019	49,121.74	49,121.74	49,121.74	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686179	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	467,925.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 71 Jos? Guadarrama Alvarado, Terminaci?n de construcci?n de 4 aulas con servicios sanitarios cada una	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-161	12-12-2018	05-05-2019	467,925.47	467,925.47	467,925.47	460,965.49	460,965.49	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687721	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0108 Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-148	15-06-2018	15-12-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,718,329.65	1,718,329.65	Metros Cuadrados	100	95	95.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687735	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-163	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687759	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Septiembre, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-187	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,714.16	329,714.16	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687761	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-189	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.61	479,997.61	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687788	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,169,276.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-215	15-06-2018	15-12-2018	2,169,276.81	2,169,276.81	2,169,276.81	2,082,505.72	2,082,505.72	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687805	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-232	15-06-2018	15-12-2018	999,999.89	999,999.89	999,999.89	947,515.21	947,515.21	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687806	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eufemio Jaime, Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-233	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.87	959,999.87	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687810	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	653,832.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación de edificio A y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-237	15-06-2018	15-12-2018	653,832.38	653,832.38	653,832.38	612,742.42	612,742.42	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687821	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,464,382.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-248	15-06-2018	15-12-2018	5,464,382.10	5,464,382.10	5,464,382.10	1,573,742.05	1,573,742.05	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687822	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,707,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	15-06-2018	15-12-2018	8,707,200.00	8,707,200.00	8,707,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687827	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-254	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.41	472,347.41	Metros Cuadrados	100	94	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687843	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,666.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón , Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-270	15-06-2018	15-12-2018	1,041,666.66	1,041,666.66	1,041,666.66	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687866	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,087,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-295	15-06-2018	15-12-2018	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	2,963,999.99	2,963,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687872	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,267,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Tapia, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-301	15-06-2018	15-12-2018	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,216,800.00	1,216,800.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687896	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-326	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,998.77	575,998.77	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789574	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,377,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-351	09-07-2018	08-07-2019	1,377,000.00	1,377,000.00	1,377,000.00	396,576.00	396,576.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789584	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-361	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789594	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de los edificios 典海 聖	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-371	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789605	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,451,358.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0097 Leandro Valle, Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-382	09-07-2018	08-07-2019	10,451,358.62	10,451,358.62	10,451,358.62	2,875,254.71	2,875,254.71	Metros Cuadrados	100	28	28.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789609	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-386	09-07-2018	08-07-2019	14,265,000.00	14,265,000.00	14,265,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789614	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-391	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789623	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-400	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789625	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-402	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789751	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0865 Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-528	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789752	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-529	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789770	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-547	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789773	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Efraín Huerta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-550	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789785	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-562	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789804	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-581	09-07-2018	08-07-2019	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	863,655.81	863,655.81	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789808	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hogar Campesino, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-585	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	980,940.37	980,940.37	Metros Cuadrados	100	59	59.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789819	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-596	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789823	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-600	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,800.00	412,800.00	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789831	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Margarita Lecomte, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-608	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789840	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-617	09-07-2018	08-07-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789848	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	506,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-625	09-07-2018	08-07-2019	506,350.00	506,350.00	506,350.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789850	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-627	09-07-2018	08-07-2019	739,050.00	739,050.00	739,050.00	212,846.40	212,846.40	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789861	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	640,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-638	09-07-2018	08-07-2019	640,000.00	640,000.00	640,000.00	307,200.00	307,200.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789865	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,957,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agripín García Estrada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-642	09-07-2018	08-07-2019	2,957,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789866	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-643	09-07-2018	08-07-2019	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789875	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 2 Bicentenario Huehuetoca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-652	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789883	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-660	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789889	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-666	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	935,142.20	935,142.20	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789906	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,610,453.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-683	09-07-2018	08-07-2019	6,610,453.50	6,610,453.50	6,610,453.50	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685967	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-05	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685968	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,292,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Tianguistenco, Construcción y equipamiento de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-06	15-02-2018	15-01-2019	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	1,959,075.23	1,959,075.23	Metros Cuadrados	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685974	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-12	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	652,269.03	652,269.03	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685979	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-17	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,284,757.24	1,284,757.24	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401685981	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,113,245.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción de equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-19	15-02-2018	15-01-2019	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	Metros Cuadrados	6	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685988	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,407,277.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 282, Chalco, Construcción de laboratorio de idiomas para 35 usuarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-26	15-02-2018	15-01-2019	3,407,277.84	3,407,277.84	3,407,277.84	2,809,014.75	2,809,014.75	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685991	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	90,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-29	15-02-2018	15-01-2019	90,050.00	90,050.00	90,050.00	89,880.00	89,880.00	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686023	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-005	20-06-2018	17-09-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,167.97	1,298,167.97	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686026	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-008	20-06-2018	17-09-2018	610,000.00	610,000.00	610,000.00	558,646.20	558,646.20	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686027	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	793,648.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atlitaxochitl, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-009	11-07-2018	07-11-2018	793,648.58	793,648.58	793,648.58	785,302.03	785,302.03	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686046	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mariano Cuevas Izquierdo, Rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-028	20-06-2018	18-08-2018	308,520.00	308,520.00	308,520.00	232,575.25	232,575.25	Metros Cuadrados	100	75	75.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686064	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,124,679.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-046	20-06-2018	18-08-2018	1,124,679.99	1,124,679.99	1,124,679.99	976,127.45	976,127.45	Metros Cuadrados	100	87	87.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686075	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-057	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,035.44	497,035.44	Metros Cuadrados	100	99	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686077	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-059	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,627.96	299,627.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686085	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,325,532.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral, construcción de plaza cívica e impermeabilización de loza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-067	20-06-2018	18-08-2018	2,325,532.41	2,325,532.41	2,325,532.41	2,322,146.84	2,322,146.84	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686088	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-070	20-06-2018	18-08-2018	1,231,976.00	1,231,976.00	1,231,976.00	1,221,432.54	1,221,432.54	Metros Cuadrados	100	99	99.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687595	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,999.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-020	23-04-2018	21-06-2018	299,999.31	299,999.31	299,999.31	280,346.85	280,346.85	Metros Cuadrados	100	93	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687600	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cocone, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-025	23-04-2018	21-07-2018	899,999.92	899,999.92	899,999.92	853,795.01	853,795.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687606	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-031	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687609	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,429.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-034	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.55	279,799.55	Metros Cuadrados	100	93	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687630	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,461.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-055	15-06-2018	15-12-2018	1,515,461.33	1,515,461.33	1,515,461.33	1,331,549.97	1,331,549.97	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687640	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,708.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agosto Comte, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-066	28-05-2018	25-08-2018	498,708.89	498,708.89	498,708.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687644	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,833.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-070	23-04-2018	21-07-2018	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687666	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-093	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	479,998.60	479,998.60	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687674	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-101	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	425,614.58	425,614.58	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687691	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-118	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	855,620.51	855,620.51	Metros Cuadrados	100	95	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687697	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-124	15-06-2018	15-12-2018	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	2,937,061.87	2,937,061.87	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687719	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Sustitución de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-146	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	667,179.51	667,179.51	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687724	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Urbano Fonseca, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-151	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	489,599.99	489,599.99	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687733	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-161	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,970.00	471,970.00	Metros Cuadrados	100	94	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687742	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-170	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687746	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-174	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687753	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-181	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687757	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-185	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,357.42	444,357.42	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687783	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-210	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,267.67	452,267.67	Metros Cuadrados	100	90	90.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687786	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,964.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Concepción Arenal, Construcción de cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-213	15-06-2018	15-12-2018	299,964.10	299,964.10	299,964.10	287,965.52	287,965.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687787	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Henriqueta Flores, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-214	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,838.66	240,838.66	Metros Cuadrados	100	48	48.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687812	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo V. Bonfil, Sustitución de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-239	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,396,265.73	14,396,265.73	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687815	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-242	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	182,103.90	182,103.90	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687816	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-243	15-06-2018	15-12-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789613	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-390	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789616	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-393	09-07-2018	08-07-2019	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789618	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-395	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789635	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-412	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789649	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-426	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789658	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,307,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-435	09-07-2018	08-07-2019	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789671	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-448	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	944,250.96	944,250.96	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789673	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,057,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0369 Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-450	09-07-2018	08-07-2019	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789675	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-452	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	306,979.20	306,979.20	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789680	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	652,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-457	09-07-2018	08-07-2019	652,800.00	652,800.00	652,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789687	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0431 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-464	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789695	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-472	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789706	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-483	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,451.48	479,451.48	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789710	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-487	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789715	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0098 Heriberto Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-492	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789717	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-494	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789724	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-501	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789726	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-503	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789730	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan B. Garza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-507	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789754	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-531	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789755	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-532	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	243,549.02	243,549.02	Metros Cuadrados	100	49	49.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789759	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-536	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789787	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-564	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789791	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0158 Mariano Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-568	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789798	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-575	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789802	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-579	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789805	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Silvano J. Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-582	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789811	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,340,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0092 Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-588	09-07-2018	08-07-2019	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	673,104.15	673,104.15	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789815	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0736 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-592	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789829	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-606	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789832	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-609	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789837	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,145.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-614	09-07-2018	08-07-2019	841,145.83	841,145.83	841,145.83	458,148.56	458,148.56	Metros Cuadrados	100	54	54.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789843	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	812,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-620	09-07-2018	08-07-2019	812,500.00	812,500.00	812,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789845	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ticic, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-622	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789853	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-630	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789858	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,112,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-635	09-07-2018	08-07-2019	2,112,500.00	2,112,500.00	2,112,500.00	607,967.14	607,967.14	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789879	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-656	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685983	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	664,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt. Cbt. Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Equipamiento de laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-21	15-02-2018	15-01-2019	664,000.00	664,000.00	664,000.00	545,988.70	545,988.70	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686019	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. Ofic. No. 0907 Leyes de Reforma, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-001	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,690.53	569,690.53	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686025	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,242,573.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UP, Celestin Freinet, Terminación de rehabilitación del plantel y mobiliario de LUM	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-007	09-07-2018	05-11-2018	3,242,573.48	3,242,573.48	3,242,573.48	3,142,609.14	3,142,609.14	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686041	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 1006 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-023	20-06-2018	18-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,934.76	793,934.76	Metros Cuadrados	100	99	99.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686042	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 589 Julio César López, Sustitución de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-024	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	825,202.60	825,202.60	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686043	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-025	20-06-2018	18-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	833,246.77	833,246.77	Metros Cuadrados	100	99	99.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686048	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,574,521.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. Sor Juana Inés de la Cruz, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-030	20-06-2018	18-08-2018	13,574,521.67	13,574,521.67	13,574,521.67	5,460,630.00	5,460,630.00	Metros Cuadrados	100	40	40.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686050	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,088.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-032	20-06-2018	18-08-2018	1,170,088.34	1,170,088.34	1,170,088.34	1,041,185.75	1,041,185.75	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686052	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,511,317.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-034	20-06-2018	18-08-2018	1,511,317.81	1,511,317.81	1,511,317.81	1,388,265.70	1,388,265.70	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686055	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,129,034.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olmeca, Construcción y equipamiento de comedor y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-037	20-06-2018	18-08-2018	2,129,034.10	2,129,034.10	2,129,034.10	1,911,936.11	1,911,936.11	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686058	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,627.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Rodríguez Lozano, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-040	20-06-2018	18-08-2018	1,495,627.88	1,495,627.88	1,495,627.88	1,340,835.52	1,340,835.52	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686181	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Prof. Roberto Garc?a Morelo Rivero, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-163	12-12-2018	05-05-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,904.19	348,904.19	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686190	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,408.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Prof. Juan Fern?ndez Albarr?n, Rehabilitaci?n de pintura en fachadas e interior y rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-172	12-12-2018	05-05-2019	734,408.06	734,408.06	734,408.06	696,684.81	696,684.81	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686191	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,251.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jos? Mar?a Velazco, Terminaci?n de reparaci?n de pisos y sustituci?n parcial de plaza c?vica y reparaci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-173	12-12-2018	05-05-2019	15,251.40	15,251.40	15,251.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686197	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,520.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-179	12-12-2018	05-05-2019	193,520.13	193,520.13	193,520.13	192,399.57	192,399.57	Metros Cuadrados	100	99	99.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686225	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,159,344.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gonz?lez Mar?n , Sustituci?n de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-207	12-12-2018	05-05-2019	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	1,158,407.09	1,158,407.09	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686236	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Aquiles Serd?n, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-218	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,372.91	476,372.91	Metros Cuadrados	100	99	99.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686239	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,765.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-221	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	268,765.18	268,765.18	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686251	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,036,863.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Sustituci?n de 2 aulas, laboratorio y taller de carpinter?a	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-233	12-12-2018	05-05-2019	4,036,863.56	4,036,863.56	4,036,863.56	4,035,926.62	4,035,926.62	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686252	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustituci?n de 8 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-234	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,971,682.63	3,971,682.63	Metros Cuadrados	100	99	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686263	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	119,005.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Engels, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-245	12-12-2018	05-05-2019	119,005.92	119,005.92	119,005.92	118,934.00	118,934.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686266	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustituci?n de 1 edificio U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-248	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,186.71	3,997,186.71	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687577	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,202,783.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Rafael Ramirez Castañeda, Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-002	23-04-2018	20-08-2018	2,202,783.69	2,202,783.69	2,202,783.69	2,090,512.61	2,090,512.61	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687580	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941,350.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0384 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-005	28-05-2018	25-08-2018	941,350.83	941,350.83	941,350.83	903,696.79	903,696.79	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687583	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,563,249.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-008	28-05-2018	24-09-2018	1,563,249.50	1,563,249.50	1,563,249.50	1,357,012.56	1,357,012.56	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687585	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0071 Horacio Zúñiga, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-010	23-04-2018	20-08-2018	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	999,997.26	999,997.26	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687588	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,091.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-013	28-05-2018	25-08-2018	992,091.11	992,091.11	992,091.11	947,340.86	947,340.86	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687594	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,962.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-019	23-04-2018	21-06-2018	299,962.56	299,962.56	299,962.56	280,311.57	280,311.57	Metros Cuadrados	100	93	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687605	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Vasconcelos, Rehabilitación de dos aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-030	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687619	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral , Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-044	02-07-2018	29-09-2018	468,750.00	468,750.00	468,750.00	384,894.12	384,894.12	Metros Cuadrados	100	82	82.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687624	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,667.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec. Of. N°Leandro Valle , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-049	28-05-2018	25-08-2018	327,667.64	327,667.64	327,667.64	314,086.77	314,086.77	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687626	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Moisés Sáenz , Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-051	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,185.40	770,185.40	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687631	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,584,655.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México , Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-056	23-04-2018	20-08-2018	1,584,655.19	1,584,655.19	1,584,655.19	1,417,074.91	1,417,074.91	Metros Cuadrados	100	89	89.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687638	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,465.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tranquillino Salgado Santander, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-064	23-04-2018	21-07-2018	899,465.05	899,465.05	899,465.05	820,455.50	820,455.50	Metros Cuadrados	100	91	91.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687642	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,976.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Tv Sec N° 623 Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-068	23-04-2018	21-06-2018	299,976.52	299,976.52	299,976.52	287,974.82	287,974.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687647	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-073	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687648	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,753,973.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa I. Campos De J. Cantú , Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-074	28-05-2018	24-09-2018	1,753,973.53	1,753,973.53	1,753,973.53	1,683,814.59	1,683,814.59	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687654	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,499,455.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-080	28-05-2018	24-10-2018	6,499,455.75	6,499,455.75	6,499,455.75	6,235,322.45	6,235,322.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687663	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0086 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-090	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687668	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-095	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687676	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Ruflo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-103	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	942,574.88	942,574.88	Metros Cuadrados	100	94	94.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687679	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0266 18 de Marzo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-106	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,964.27	863,964.27	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687688	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,711,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-115	15-06-2018	15-12-2018	4,711,250.00	4,711,250.00	4,711,250.00	4,505,631.20	4,505,631.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687690	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Casona, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-117	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	158,400.00	158,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687692	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-119	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687699	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Construcción de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-126	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,791.01	958,791.01	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687702	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-129	15-06-2018	15-12-2018	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,055,208.60	1,055,208.60	Metros Cuadrados	100	95	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687780	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-207	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687790	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Néstor Herrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-217	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687791	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-218	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.83	1,099,999.83	1,099,999.83	1,055,999.81	1,055,999.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687797	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,806.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 87, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-224	15-06-2018	15-12-2018	899,806.28	899,806.28	899,806.28	863,813.07	863,813.07	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687811	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	909,878.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-238	15-06-2018	15-12-2018	909,878.24	909,878.24	909,878.24	873,483.11	873,483.11	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687820	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-247	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	460,772.40	460,772.40	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687829	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-256	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.49	472,347.49	Metros Cuadrados	100	94	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687830	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-257	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687853	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,998.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo , obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-282	15-06-2018	15-12-2018	899,998.44	899,998.44	899,998.44	851,923.80	851,923.80	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687865	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-294	15-06-2018	15-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,970.63	1,425,970.63	Metros Cuadrados	100	95	95.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789590	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Sustitución de un aula, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-367	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789602	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 231, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-379	09-07-2018	08-07-2019	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789604	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,466,661.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Solidaridad 1990, Rehabilitación y sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-381	09-07-2018	08-07-2019	1,466,661.23	1,466,661.23	1,466,661.23	422,398.43	422,398.43	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789606	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	577,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-383	09-07-2018	08-07-2019	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789630	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-407	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789631	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-408	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789636	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tres Poderes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-413	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789651	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-428	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789654	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,925,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ciencia y Trabajo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-431	09-07-2018	08-07-2019	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	842,054.64	842,054.64	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789659	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-436	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789664	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,966,512.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-441	09-07-2018	08-07-2019	7,966,512.60	7,966,512.60	7,966,512.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789679	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-456	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	326,400.00	326,400.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789683	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-460	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789692	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-469	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789696	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-473	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789700	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-477	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,799.99	172,799.99	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789702	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-479	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789703	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mexica Nehuayotzín, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-480	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789707	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-484	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789708	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-485	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	364,123.47	364,123.47	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789714	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-491	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789722	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-499	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789740	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-517	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,599.41	329,599.41	Metros Cuadrados	100	66	66.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789742	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Teodoro Schumacher Muñoz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-519	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	287,097.49	287,097.49	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789744	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xinantecatli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-521	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789748	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0247 Plan de Ayala, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-525	09-07-2018	08-07-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,152,168.63	2,152,168.63	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789756	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-533	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	256,192.07	256,192.07	Metros Cuadrados	100	51	51.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789758	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-535	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789764	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-541	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789766	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-543	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789768	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Francisco Javier Mina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-545	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789783	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-560	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789797	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-574	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789810	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-587	09-07-2018	08-07-2019	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	943,091.90	943,091.90	Metros Cuadrados	100	58	58.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789812	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-589	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	509,620.69	509,620.69	Metros Cuadrados	100	78	78.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789821	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-598	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789826	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín de Iturbide, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-603	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	421,750.33	421,750.33	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789836	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-613	09-07-2018	08-07-2019	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,902,238.93	1,902,238.93	Metros Cuadrados	100	83	83.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789838	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-615	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789856	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,689,503.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-633	09-07-2018	08-07-2019	4,689,503.00	4,689,503.00	4,689,503.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789862	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,923.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Agustín Yáñez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-639	09-07-2018	08-07-2019	445,923.02	445,923.02	445,923.02	214,043.05	214,043.05	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789869	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	501,322.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Const. de Apatzingán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-646	09-07-2018	08-07-2019	501,322.90	501,322.90	501,322.90	144,380.99	144,380.99	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789877	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-654	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789880	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-657	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789893	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-670	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789899	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telebach, Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-676	09-07-2018	08-07-2019	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	717,600.00	717,600.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789904	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, San Rafael, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-681	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789905	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-682	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685965	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, Construcción y equipamiento de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-03	15-02-2018	15-01-2019	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	2,617,277.58	2,617,277.58	Metros Cuadrados	4	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686224	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,678,527.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Sustituci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-206	12-12-2018	05-05-2019	2,678,527.21	2,678,527.21	2,678,527.21	2,667,710.44	2,667,710.44	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686233	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,976.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-215	12-12-2018	05-05-2019	35,976.80	35,976.80	35,976.80	35,976.79	35,976.79	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686244	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,048.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-226	12-12-2018	05-05-2019	92,048.85	92,048.85	92,048.85	82,721.99	82,721.99	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686255	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Caputzihil, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-237	12-12-2018	05-05-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,488.91	795,488.91	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686260	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-242	12-12-2018	05-05-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	264,756.37	264,756.37	Metros Cuadrados	100	32	32.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686269	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitaci?n general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-251	12-12-2018	05-05-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,961.47	449,961.47	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686272	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	465,011.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, A?o de la Patria, Terminaci?n de la sustituci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-254	12-12-2018	05-05-2019	465,011.83	465,011.83	465,011.83	464,991.44	464,991.44	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687578	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,997.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Símbolos Patrios, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-003	23-04-2018	21-07-2018	891,997.39	891,997.39	891,997.39	852,015.00	852,015.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687579	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Rosario Padilla Martínez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-004	28-05-2018	25-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,803.24	795,803.24	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687581	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación de taller, área administrativa, aulas y pasillos, plaza cívica y andadores.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-006	23-04-2018	21-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	839,226.45	839,226.45	Metros Cuadrados	100	93	93.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687584	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-009	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,602.86	732,602.86	Metros Cuadrados	100	95	95.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687590	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,422.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-015	23-04-2018	21-07-2018	319,422.88	319,422.88	319,422.88	296,306.83	296,306.83	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687592	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	341,137.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-017	23-04-2018	21-07-2018	341,137.59	341,137.59	341,137.59	327,492.08	327,492.08	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687603	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,069.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0329 Pablo Galeana, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-028	28-05-2018	25-08-2018	943,069.16	943,069.16	943,069.16	898,986.99	898,986.99	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687607	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,771.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco Albarrán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-032	23-04-2018	21-07-2018	648,771.92	648,771.92	648,771.92	622,821.01	622,821.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687608	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	802,083.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Guillermo Martínez D., Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-033	23-04-2018	21-07-2018	802,083.33	802,083.33	802,083.33	769,999.38	769,999.38	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687610	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,429.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Agassi, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-035	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.56	279,799.56	Metros Cuadrados	100	93	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687613	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fernández Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-038	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687635	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo , Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-061	23-04-2018	21-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	643,836.45	643,836.45	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687639	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heroinas Mexicanas , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-065	23-04-2018	21-07-2018	499,999.80	499,999.80	499,999.80	143,999.94	143,999.94	Metros Cuadrados	100	40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687643	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Repúblicas Unidas de América , Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-069	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687659	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-086	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687681	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,984.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-108	15-06-2018	15-12-2018	399,984.42	399,984.42	399,984.42	383,985.03	383,985.03	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687682	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-109	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687703	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-130	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,258.91	956,258.91	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687704	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-131	15-06-2018	15-12-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,847,750.69	1,847,750.69	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687715	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-142	15-06-2018	15-12-2018	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	982,131.01	982,131.01	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687717	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-144	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	504,000.00	504,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687720	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-147	15-06-2018	15-12-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,888,454.13	1,888,454.13	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687729	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-157	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	380,178.55	380,178.55	Metros Cuadrados	100	95	95.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687744	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-172	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,118.86	467,118.86	Metros Cuadrados	100	93	93.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687760	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-188	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687768	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Revolución, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-195	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687776	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-203	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,566.15	468,566.15	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687778	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-205	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,515.64	381,515.64	Metros Cuadrados	100	76	76.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687793	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,999.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 53 Benito Juárez, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-220	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.93	1,099,999.93	1,099,999.93	1,037,352.77	1,037,352.77	Metros Cuadrados	100	94	94.30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687795	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-222	15-06-2018	15-12-2018	899,999.54	899,999.54	899,999.54	855,620.11	855,620.11	Metros Cuadrados	100	95	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687799	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,668.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-226	15-06-2018	15-12-2018	891,668.66	891,668.66	891,668.66	856,001.51	856,001.51	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687802	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,927.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-229	15-06-2018	15-12-2018	1,386,927.77	1,386,927.77	1,386,927.77	398,920.84	398,920.84	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687803	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-230	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	195,891.31	195,891.31	Metros Cuadrados	100	39	39.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687804	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,904,422.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-231	15-06-2018	15-12-2018	1,904,422.91	1,904,422.91	1,904,422.91	548,473.80	548,473.80	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687817	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-244	15-06-2018	15-12-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	631,082.02	631,082.02	Metros Cuadrados	100	75	75.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687825	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0520 José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-252	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	965,378.58	965,378.58	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687831	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,021,354.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-258	15-06-2018	15-12-2018	1,021,354.17	1,021,354.17	1,021,354.17	941,277.94	941,277.94	Metros Cuadrados	100	92	92.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687835	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,043,570.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-262	15-06-2018	15-12-2018	2,043,570.26	2,043,570.26	2,043,570.26	1,942,909.00	1,942,909.00	Metros Cuadrados	100	95	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687841	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,990.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-268	15-06-2018	15-12-2018	899,990.72	899,990.72	899,990.72	259,197.33	259,197.33	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687842	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,052.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-269	15-06-2018	15-12-2018	882,052.69	882,052.69	882,052.69	846,770.58	846,770.58	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687845	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-272	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687857	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,364,208.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-286	15-06-2018	15-12-2018	1,364,208.64	1,364,208.64	1,364,208.64	873,348.51	873,348.51	Metros Cuadrados	100	64	64.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687864	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,589,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-293	15-06-2018	15-12-2018	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,076,814.51	1,076,814.51	Metros Cuadrados	100	68	68.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687916	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,844.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Citalmina, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-346	15-06-2018	15-12-2018	190,844.66	190,844.66	190,844.66	54,963.26	54,963.26	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789575	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	833,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-352	09-07-2018	08-07-2019	833,000.00	833,000.00	833,000.00	582,199.76	582,199.76	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789576	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0752 Juan de la Barrera, Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-353	09-07-2018	08-07-2019	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	989,177.20	989,177.20	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789580	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0547 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-357	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789582	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, María del Carmen Armenta, Rehabilitación de edificios y aplanado de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-359	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789588	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-365	09-07-2018	08-07-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	276,480.00	276,480.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789610	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-387	09-07-2018	08-07-2019	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789611	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-388	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789626	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, María Curie, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-403	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789627	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Manuel de Santiago Tgo., Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-404	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789629	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-406	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789650	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-427	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789660	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Santiago Tgo., Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-437	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789667	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,436,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0866 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-444	09-07-2018	08-07-2019	1,436,500.00	1,436,500.00	1,436,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789668	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,592,050.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1019 Diego Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-445	09-07-2018	08-07-2019	1,592,050.00	1,592,050.00	1,592,050.00	701,120.35	701,120.35	Metros Cuadrados	100	44	44.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789691	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-468	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789693	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-470	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789697	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-474	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789701	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-478	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789704	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-481	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789716	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0368 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-493	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789745	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heriberto Enríquez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-522	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789746	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-523	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789753	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-530	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789761	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-538	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789774	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-551	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789779	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-556	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789780	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-557	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789786	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leonardo Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-563	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789795	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-572	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789820	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Jacob Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-597	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789824	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-601	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789834	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mario Vargas Llosa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-611	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401686053	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,471,520.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-035	20-06-2018	18-08-2018	1,471,520.97	1,471,520.97	1,471,520.97	1,291,163.23	1,291,163.23	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686066	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,537,123.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-048	20-06-2018	18-08-2018	1,537,123.51	1,537,123.51	1,537,123.51	1,415,988.79	1,415,988.79	Metros Cuadrados	100	92	92.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686067	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,544,345.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-049	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,398,455.03	1,398,455.03	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686090	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,671,444.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-072	20-06-2018	18-08-2018	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,669,593.80	1,669,593.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686094	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,803,972.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izoatli, Terminación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-076	20-06-2018	18-08-2018	1,803,972.93	1,803,972.93	1,803,972.93	1,769,016.74	1,769,016.74	Metros Cuadrados	100	98	98.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686099	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,740,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas UZC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-081	20-06-2018	18-08-2018	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,616,632.22	1,616,632.22	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686101	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,664,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-083	20-06-2018	18-08-2018	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,503,514.96	1,503,514.96	Metros Cuadrados	100	90	90.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686107	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalación de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-089	20-06-2018	18-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	846,668.70	846,668.70	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686108	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,563,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Salvador Allende, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-090	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,499,527.55	1,499,527.55	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686109	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-091	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,947.74	298,947.74	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686122	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	113,832.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-104	20-06-2018	18-08-2018	113,832.09	113,832.09	113,832.09	112,843.28	112,843.28	Metros Cuadrados	100	99	99.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401686125	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382,133.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-107	20-06-2018	18-08-2018	382,133.89	382,133.89	382,133.89	382,109.45	382,109.45	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686126	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,397.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Ignacio Ramírez, edificios "A", "B"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-108	20-06-2018	18-08-2018	478,397.42	478,397.42	478,397.42	435,972.98	435,972.98	Metros Cuadrados	100	91	91.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686176	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,867.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por Televisi?n No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-158	12-12-2018	05-05-2019	308,867.53	308,867.53	308,867.53	300,048.49	300,048.49	Metros Cuadrados	100	97	97.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686188	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,502.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Garc?a Lorca, Rehabilitaci?n en los edificios A, B, C, D, E y F	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-170	12-12-2018	05-05-2019	565,502.36	565,502.36	565,502.36	525,121.00	525,121.00	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686189	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,767.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Secundaria Ofic No 0189 Jaime Nuno, Sustituci?n de 5 espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-171	12-12-2018	05-05-2019	195,767.41	195,767.41	195,767.41	183,304.95	183,304.95	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686208	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,915.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana In?z de la Cruz, Terminaci?n de rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-190	12-12-2018	05-05-2019	60,915.00	60,915.00	60,915.00	60,259.24	60,259.24	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686216	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	923,349.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Juan Escutla, Construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-198	12-12-2018	05-05-2019	923,349.39	923,349.39	923,349.39	921,798.09	921,798.09	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686218	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,973.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Manuel Primo Archundia, Impermeabilizaci?n de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-200	12-12-2018	05-05-2019	41,973.38	41,973.38	41,973.38	41,135.44	41,135.44	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686222	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,994,283.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo L?pez Mateos, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-204	12-12-2018	05-05-2019	1,994,283.96	1,994,283.96	1,994,283.96	1,989,885.12	1,989,885.12	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686223	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,881,633.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mois?s Saenz Garza, Sustituci?n de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-205	12-12-2018	05-05-2019	2,881,633.58	2,881,633.58	2,881,633.58	2,880,696.65	2,880,696.65	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686232	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,043,344.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-214	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,011,274.44	1,011,274.44	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686262	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	458,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Francisco Montes de Oca, Construcci?n de m?dulo sanitario U1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-244	12-12-2018	05-05-2019	458,000.00	458,000.00	458,000.00	457,179.42	457,179.42	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686264	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,905.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-246	12-12-2018	05-05-2019	192,905.65	192,905.65	192,905.65	192,721.41	192,721.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687576	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,956.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-001	23-04-2018	21-06-2018	299,956.01	299,956.01	299,956.01	286,385.75	286,385.75	Metros Cuadrados	100	95	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687591	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,832.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de barda perimetral y cancha	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-016	28-05-2018	25-08-2018	385,832.30	385,832.30	385,832.30	166,429.51	166,429.51	Metros Cuadrados	100	43	43.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687593	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,998.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-018	23-04-2018	21-06-2018	299,998.14	299,998.14	299,998.14	280,345.70	280,345.70	Metros Cuadrados	100	93	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687612	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,203.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-037	23-04-2018	21-07-2018	587,203.09	587,203.09	587,203.09	563,465.50	563,465.50	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687615	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	444,863.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-040	28-05-2018	25-08-2018	444,863.19	444,863.19	444,863.19	427,067.94	427,067.94	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687616	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,963.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-041	23-04-2018	20-08-2018	1,071,963.73	1,071,963.73	1,071,963.73	1,029,085.17	1,029,085.17	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687622	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-047	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,564.95	250,564.95	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687623	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,387,168.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-048	15-06-2018	15-12-2018	4,387,168.77	4,387,168.77	4,387,168.77	4,211,489.71	4,211,489.71	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687627	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	966,134.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-052	23-04-2018	21-07-2018	966,134.99	966,134.99	966,134.99	927,379.17	927,379.17	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687628	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	644,909.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Procopio Telloo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-053	23-04-2018	21-07-2018	644,909.65	644,909.65	644,909.65	619,113.26	619,113.26	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687636	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-062	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,992.37	479,992.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687645	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-071	23-04-2018	21-06-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,656.93	287,656.93	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687653	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-079	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687678	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-105	15-06-2018	15-12-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,999.83	623,999.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687693	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Nunó, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-120	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,145.12	946,145.12	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687698	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-125	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	215,998.58	215,998.58	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687706	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-133	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687712	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,934,015.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0678 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Construcción de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-139	15-06-2018	15-12-2018	1,934,015.37	1,934,015.37	1,934,015.37	1,825,136.66	1,825,136.66	Metros Cuadrados	100	94	94.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687722	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-149	15-06-2018	15-12-2018	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,738,763.43	2,738,763.43	Metros Cuadrados	100	95	95.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687725	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-153	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,477.71	462,477.71	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687727	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-155	15-06-2018	15-12-2018	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,686.80	498,686.80	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687734	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-162	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,742.86	660,742.86	Metros Cuadrados	100	94	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687737	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-165	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687738	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-166	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,250.33	568,250.33	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687832	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,393.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-259	15-06-2018	15-12-2018	1,045,393.09	1,045,393.09	1,045,393.09	995,919.94	995,919.94	Metros Cuadrados	100	95	95.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687839	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,556,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Julian Carriel, Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-266	15-06-2018	15-12-2018	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	1,299,702.96	1,299,702.96	Metros Cuadrados	100	84	84.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687854	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,423.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-283	15-06-2018	15-12-2018	402,423.63	402,423.63	402,423.63	386,093.47	386,093.47	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687859	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-288	15-06-2018	15-12-2018	705,500.00	705,500.00	705,500.00	621,162.44	621,162.44	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687869	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-298	15-06-2018	15-12-2018	585,000.00	585,000.00	585,000.00	168,480.00	168,480.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687871	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,237,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-300	15-06-2018	15-12-2018	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	2,834,879.52	2,834,879.52	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687895	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-325	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789571	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-348	09-07-2018	08-07-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,324,799.96	1,324,799.96	Metros Cuadrados	100	88	88.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789572	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-349	09-07-2018	08-07-2019	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	546,758.20	546,758.20	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789579	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-356	09-07-2018	08-07-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	637,382.46	637,382.46	Metros Cuadrados	100	28	28.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789581	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	827,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-358	09-07-2018	08-07-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	238,176.00	238,176.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789589	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,992.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-366	09-07-2018	08-07-2019	899,992.88	899,992.88	899,992.88	259,197.95	259,197.95	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789596	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución del edificio "B" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-373	09-07-2018	08-07-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	241,920.00	241,920.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789598	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Chapultepec, Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-375	09-07-2018	08-07-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	633,285.64	633,285.64	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789620	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-397	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789624	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-401	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789632	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-409	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789633	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0455 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-410	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789641	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-418	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789653	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,925,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-430	09-07-2018	08-07-2019	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	1,402,472.92	1,402,472.92	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789662	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-439	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	522,355.27	522,355.27	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789669	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,556,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-446	09-07-2018	08-07-2019	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789689	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-466	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789694	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-471	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789699	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-476	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789705	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estefanía Castañeda Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-482	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789727	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Javier Clavijero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-504	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789728	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco J. Mujica, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-505	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789732	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-509	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789733	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-510	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789741	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Javier Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-518	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	357,225.70	357,225.70	Metros Cuadrados	100	71	71.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789749	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0523 Rodolfo Neri Vela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-526	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789765	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0590 Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-542	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789769	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-546	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789776	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nuno, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-553	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789778	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcōyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-555	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789784	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-561	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789809	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-586	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	731,390.20	731,390.20	Metros Cuadrados	100	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789813	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-590	09-07-2018	08-07-2019	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	2,141,048.78	2,141,048.78	Metros Cuadrados	100	47	47.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789822	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-599	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789839	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,919,694.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-616	09-07-2018	08-07-2019	1,919,694.10	1,919,694.10	1,919,694.10	552,415.70	552,415.70	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789863	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,949,905.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-640	09-07-2018	08-07-2019	1,949,905.59	1,949,905.59	1,949,905.59	560,584.67	560,584.67	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789884	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-661	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789890	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-667	09-07-2018	08-07-2019	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	1,091,047.31	1,091,047.31	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789901	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,003.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-678	09-07-2018	08-07-2019	386,003.36	386,003.36	386,003.36	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685978	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 2 Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-16	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	647,253.19	647,253.19	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401685987	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	355,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 204, 150 butacas universitarias así como 5 proyectores digitales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-25	15-02-2018	15-01-2019	355,000.00	355,000.00	355,000.00	244,087.48	244,087.48	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685989	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 62, Construcción de plaza cívica, estacionamiento de profesores y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-27	15-02-2018	15-01-2019	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,685,723.34	1,685,723.34	Metros Cuadrados	3	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685993	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,612,898.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficio 20521A000/7418/2018 DGEMS	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-31	15-02-2018	15-01-2019	2,612,898.00	2,612,898.00	2,612,898.00	2,469,349.89	2,469,349.89	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686029	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	701,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-011	20-06-2018	18-08-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	701,942.73	701,942.73	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686033	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,530,660.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas con equipamiento y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-015	11-07-2018	07-11-2018	1,530,660.23	1,530,660.23	1,530,660.23	1,511,611.70	1,511,611.70	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686036	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,399.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminacion de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-018	20-06-2018	18-08-2018	351,399.39	351,399.39	351,399.39	351,383.29	351,383.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686060	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,544,257.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-042	20-06-2018	18-08-2018	1,544,257.21	1,544,257.21	1,544,257.21	1,420,314.57	1,420,314.57	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686072	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,947,150.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-054	20-06-2018	18-08-2018	1,489,150.00	1,489,150.00	1,489,150.00	1,348,663.44	1,348,663.44	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686084	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Montiel Rojas, Primer etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-066	20-06-2018	18-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	499,999.34	499,999.34	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686114	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,101.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xico, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-096	20-06-2018	18-08-2018	244,101.00	244,101.00	244,101.00	239,219.36	239,219.36	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686116	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,243.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-098	20-06-2018	18-08-2018	583,243.75	583,243.75	583,243.75	583,090.96	583,090.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686139	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,779.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Terminación de la construcción de techumbre, reforzamiento de barda y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-121	20-06-2018	18-08-2018	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,133.78	1,493,133.78	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686141	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,728.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Ramírez, Sustitución de plaza cívica, barda perimetral y losa de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-123	20-06-2018	18-08-2018	846,728.23	846,728.23	846,728.23	812,926.88	812,926.88	Metros Cuadrados	100	96	96.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686153	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	788,799.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitaci?n de cableado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-135	12-12-2018	05-05-2019	788,799.43	788,799.43	788,799.43	783,554.37	783,554.37	Metros Cuadrados	100	99	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686173	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminaci?n de rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-155	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	791,322.42	791,322.42	Metros Cuadrados	100	79	79.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686186	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,393,387.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Moisés Sa?nz, Rehabilitaci?n en los edificios C, D y F	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-168	12-12-2018	05-05-2019	1,393,387.00	1,393,387.00	1,393,387.00	1,381,226.95	1,381,226.95	Metros Cuadrados	100	99	99.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686217	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	73,957.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Profr. Rafael Ram?rez Casta?eda, Terminaci?n de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-199	12-12-2018	05-05-2019	73,957.32	73,957.32	73,957.32	70,205.88	70,205.88	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686220	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,313.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Federico Froebel, Rehabilitaci?n del edificio y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-202	12-12-2018	05-05-2019	607,313.50	607,313.50	607,313.50	596,343.54	596,343.54	Metros Cuadrados	100	98	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686243	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,516.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-225	12-12-2018	05-05-2019	28,516.86	28,516.86	28,516.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686248	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,579.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0293 Jos? Clemente Orozco, Sustituci?n de laboratorio de usos m?ltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-230	12-12-2018	05-05-2019	126,579.20	126,579.20	126,579.20	114,597.10	114,597.10	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686265	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0209 Emiliano Zapata, Terminaci?n de la rehabilitaci?n general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-247	12-12-2018	05-05-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,155,128.09	2,155,128.09	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687596	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-021	28-05-2018	24-09-2018	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401687598	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-023	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.83	739,199.83	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687617	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,706.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-042	23-04-2018	21-07-2018	761,706.35	761,706.35	761,706.35	731,199.81	731,199.81	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687620	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,666.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-045	23-04-2018	20-08-2018	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	999,999.43	999,999.43	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687637	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,131,013.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-063	23-04-2018	20-08-2018	1,131,013.65	1,131,013.65	1,131,013.65	1,079,352.14	1,079,352.14	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687651	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-077	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.01	480,000.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687652	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0345 Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-078	28-05-2018	25-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	513,590.52	513,590.52	Metros Cuadrados	100	93	93.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687657	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,678,511.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal N° 1 y Preparatoria Ofi. anexa a la Normal N°1 de Toluca , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-083	23-04-2018	19-09-2018	4,678,511.70	4,678,511.70	4,678,511.70	4,491,371.23	4,491,371.23	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687662	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-089	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	667,437.34	667,437.34	Metros Cuadrados	100	95	95.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687664	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0292 Primero de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-091	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687670	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-097	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	548,428.24	548,428.24	Metros Cuadrados	100	91	91.40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687683	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	380,293.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-110	15-06-2018	15-12-2018	380,293.30	380,293.30	380,293.30	357,429.07	357,429.07	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401687686	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-113	15-06-2018	15-12-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,004.53	316,004.53	Metros Cuadrados	100	90	90.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687695	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-122	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.99	815,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687713	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-140	15-06-2018	15-12-2018	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,718,747.52	2,718,747.52	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687739	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-167	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,246.45	568,246.45	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687764	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-191	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,364.67	474,364.67	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687767	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Estancia Infantil Acolman, Rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-194	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,997.96	143,997.96	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687771	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,341,912.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-198	15-06-2018	15-12-2018	1,341,912.14	1,341,912.14	1,341,912.14	1,285,266.86	1,285,266.86	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687772	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	961,276.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-199	15-06-2018	15-12-2018	961,276.04	961,276.04	961,276.04	911,070.81	911,070.81	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687773	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	565,427.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-200	15-06-2018	15-12-2018	565,427.08	565,427.08	565,427.08	162,843.00	162,843.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687781	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-208	15-06-2018	15-12-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	136,347.51	136,347.51	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687789	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,980.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0301 Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-216	15-06-2018	15-12-2018	299,980.99	299,980.99	299,980.99	267,278.33	267,278.33	Metros Cuadrados	100	89	89.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687808	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-235	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,168.78	423,168.78	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687823	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,418,462.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-250	15-06-2018	15-12-2018	1,418,462.80	1,418,462.80	1,418,462.80	408,031.16	408,031.16	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789688	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Guillermo Servin Menez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-465	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789690	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-467	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789711	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Santiago Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-488	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789731	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 59 Thomas Alva Edison, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-508	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789736	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-513	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789739	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0163 Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-516	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789762	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis L. León, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-539	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789763	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-540	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789771	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0293 Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-548	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,679,344.31	1,679,344.31	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789772	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0440 Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-549	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789777	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amalia Caballero de Castillo Ledon, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-554	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789781	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-558	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789788	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-565	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789792	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0497 Carlos Gómez Hernández, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-569	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789796	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Esfuerzo Unido, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-573	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789800	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,521,523.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0062 Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-577	09-07-2018	08-07-2019	6,521,523.97	6,521,523.97	6,521,523.97	1,877,758.83	1,877,758.83	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789803	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Antonio Alzate, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-580	09-07-2018	08-07-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	268,798.38	268,798.38	Metros Cuadrados	100	77	77.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789806	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-583	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	561,555.75	561,555.75	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789814	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,900.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ilhuicamina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-591	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789816	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,020,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Caputzihil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-593	09-07-2018	08-07-2019	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	912,417.53	912,417.53	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789818	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-595	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789825	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-602	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789835	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Doroteo Arango, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-612	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789844	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	585,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-621	09-07-2018	08-07-2019	585,000.00	585,000.00	585,000.00	280,800.00	280,800.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789846	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	512,109.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-623	09-07-2018	08-07-2019	512,109.95	512,109.95	512,109.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789849	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,378,206.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-626	09-07-2018	08-07-2019	2,378,206.56	2,378,206.56	2,378,206.56	682,822.13	682,822.13	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789859	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,655,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-636	09-07-2018	08-07-2019	5,655,000.00	5,655,000.00	5,655,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789860	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-637	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789864	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,497,540.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-641	09-07-2018	08-07-2019	25,497,540.25	25,497,540.25	25,497,540.25	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789873	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,404,380.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-650	09-07-2018	08-07-2019	4,404,380.22	4,404,380.22	4,404,380.22	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789885	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, Plantel Conalep 190, Nezahualcóyotl I, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-662	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789888	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-665	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789895	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,489,362.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Tezoyuca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-672	09-07-2018	08-07-2019	1,489,362.20	1,489,362.20	1,489,362.20	428,936.31	428,936.31	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685964	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-02	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,307,124.13	1,307,124.13	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685976	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 3 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-14	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,305,466.99	1,305,466.99	Metros Cuadrados	2	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401685982	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,205,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-20	15-02-2018	15-01-2019	1,147,754.01	1,147,754.01	1,147,754.01	964,055.51	964,055.51	Metros Cuadrados	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686020	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1068 Celestin Freinet, 3 Aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-002	11-07-2018	07-11-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,245.85	1,799,245.85	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686021	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-003	08-08-2018	05-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,382,305.00	1,382,305.00	Metros Cuadrados	100	92	92.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686028	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,092.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-010	11-07-2018	07-11-2018	981,092.74	981,092.74	981,092.74	981,091.67	981,091.67	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686037	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-019	20-06-2018	18-08-2018	123,999.99	123,999.99	123,999.99	122,466.84	122,466.84	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686039	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,548.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuela Medina, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-021	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadrados	100	99	99.20	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686040	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-022	20-06-2018	18-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,978.13	316,978.13	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686045	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-027	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	889,317.42	889,317.42	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686054	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,746.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-036	20-06-2018	18-08-2018	1,498,746.89	1,498,746.89	1,498,746.89	1,389,270.88	1,389,270.88	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686056	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,539,279.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-038	20-06-2018	18-08-2018	1,539,279.30	1,539,279.30	1,539,279.30	1,364,792.76	1,364,792.76	Metros Cuadrados	100	89	89.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686061	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,670.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-043	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,427,080.72	1,427,080.72	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686062	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,670.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-044	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,370,424.52	1,370,424.52	Metros Cuadrados	100	87	87.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686070	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,395,675.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-052	20-06-2018	18-08-2018	1,395,675.49	1,395,675.49	1,395,675.49	1,269,549.56	1,269,549.56	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686073	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,594,881.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-055	20-06-2018	18-08-2018	2,370,510.12	2,370,510.12	2,370,510.12	1,777,107.36	1,777,107.36	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686076	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,725,554.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales y módulo sanitario de 6.00 x 5.00 regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-058	20-06-2018	18-08-2018	2,725,554.50	2,725,554.50	2,725,554.50	2,566,065.72	2,566,065.72	Metros Cuadrados	100	94	94.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686081	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,541,285.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-063	20-06-2018	18-08-2018	1,541,285.79	1,541,285.79	1,541,285.79	1,440,245.41	1,440,245.41	Metros Cuadrados	100	93	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686100	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,460,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 3 aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-082	20-06-2018	18-08-2018	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,312,920.57	2,312,920.57	Metros Cuadrados	100	94	94.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686106	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,332,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1014 José María de Heredia y Heredia, Construcción y equipamiento de 1 aula regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-088	20-06-2018	18-08-2018	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,228,357.23	1,228,357.23	Metros Cuadrados	100	92	92.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686113	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,576.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-095	20-06-2018	18-08-2018	141,576.84	141,576.84	141,576.84	141,498.83	141,498.83	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686119	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-101	20-06-2018	18-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	448,165.74	448,165.74	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686129	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	222,408.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-111	20-06-2018	18-08-2018	222,408.32	222,408.32	222,408.32	219,099.38	219,099.38	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686130	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,323,336.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-112	20-06-2018	18-08-2018	4,323,336.50	4,323,336.50	4,323,336.50	1,297,000.95	1,297,000.95	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686133	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,222,609.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación, construcción de comedor y reforzamiento de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-115	20-06-2018	18-08-2018	2,222,609.60	2,222,609.60	2,222,609.60	2,160,717.02	2,160,717.02	Metros Cuadrados	100	97	97.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686148	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	448,929.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nahui Ollin, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-130	20-06-2018	18-08-2018	448,929.60	448,929.60	448,929.60	448,929.58	448,929.58	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686159	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,304,448.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria General?simo Morelos, Sustituci?n de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-141	12-12-2018	05-05-2019	2,304,448.92	2,304,448.92	2,304,448.92	2,298,847.17	2,298,847.17	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686167	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,818,456.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Profra. Evangelina Ozuna P?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-149	12-12-2018	05-05-2019	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,019.37	1,818,019.37	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686183	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sec T?c 057 General Porfirio D?az, Sustituci?n de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-165	12-12-2018	05-05-2019	999,999.35	999,999.35	999,999.35	999,656.10	999,656.10	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686198	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,113.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-180	12-12-2018	05-05-2019	50,113.83	50,113.83	50,113.83	45,763.74	45,763.74	Metros Cuadrados	100	91	91.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686199	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,432.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-181	12-12-2018	05-05-2019	20,432.67	20,432.67	20,432.67	18,559.73	18,559.73	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686201	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,882.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminaci?n de rehabilitaci?n de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-183	12-12-2018	05-05-2019	44,882.81	44,882.81	44,882.81	44,882.67	44,882.67	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686221	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,145,162.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-203	12-12-2018	05-05-2019	2,145,162.92	2,145,162.92	2,145,162.92	2,144,203.07	2,144,203.07	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686226	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,224,882.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Benito Ju?rez, Construcci?n y equipamiento de 3 aulas (6x5.30mts)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-208	12-12-2018	05-05-2019	1,224,882.03	1,224,882.03	1,224,882.03	1,112,490.57	1,112,490.57	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686229	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,588.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Cuauht?moc, Construcci?n y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-211	12-12-2018	05-05-2019	520,588.55	520,588.55	520,588.55	482,102.46	482,102.46	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686235	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,257,690.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Fernando Orozco y Berra, Construcci?n de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-217	12-12-2018	05-05-2019	1,257,690.58	1,257,690.58	1,257,690.58	1,256,500.00	1,256,500.00	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686237	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-219	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,850.22	476,850.22	Metros Cuadrados	100	99	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686253	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agust?n Melgar, Reconstrucci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-235	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	727,165.81	727,165.81	Metros Cuadrados	100	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401686256	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-238	12-12-2018	05-05-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	518,761.73	518,761.73	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686257	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-239	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	429,375.55	429,375.55	Metros Cuadrados	100	89	89.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401686259	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0576 Francisco Villa, Construcci?n de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-241	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	278,324.88	278,324.88	Metros Cuadrados	100	37	37.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687599	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Nicolás Romero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-024	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.95	739,199.95	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687601	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,141.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-026	23-04-2018	21-07-2018	417,141.72	417,141.72	417,141.72	400,455.75	400,455.75	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687614	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,053,483.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec. Of. N° 86 Lic. Abel C. Salazar , Rehabilitación general y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-039	28-05-2018	24-09-2018	1,053,483.38	1,053,483.38	1,053,483.38	1,011,343.49	1,011,343.49	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687634	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,823.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-060	23-04-2018	20-08-2018	1,045,823.67	1,045,823.67	1,045,823.67	985,970.96	985,970.96	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687646	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-072	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687650	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly , edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-076	02-07-2018	30-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,669.33	287,669.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687660	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodrigo Montes de Oca, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-087	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,170.48	664,170.48	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687665	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0464 Pedro Ascencio de Alquisiras, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-092	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,389.20	575,389.20	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687667	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-094	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687687	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	420,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-114	15-06-2018	15-12-2018	420,000.00	420,000.00	420,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687723	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-150	15-06-2018	15-12-2018	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,494,699.36	2,494,699.36	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687743	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-171	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,043.17	453,043.17	Metros Cuadrados	100	91	91.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687748	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-176	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,330.02	416,330.02	Metros Cuadrados	100	83	83.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687749	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Las Américas, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-177	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,667.18	476,667.18	Metros Cuadrados	100	95	95.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687758	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-186	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	450,752.47	450,752.47	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687784	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,843.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0441 Profr. Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-211	15-06-2018	15-12-2018	759,843.75	759,843.75	759,843.75	714,153.05	714,153.05	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687809	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-236	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687818	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,174,555.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luisa I. Campos de J. Cantú, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-245	15-06-2018	15-12-2018	1,174,555.50	1,174,555.50	1,174,555.50	1,116,641.14	1,116,641.14	Metros Cuadrados	100	95	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687836	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-263	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687844	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Vasconcelos , Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-271	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687846	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Madame Curie , Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-273	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	594,931.49	594,931.49	Metros Cuadrados	100	66	66.10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687847	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,999.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Bar da perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-274	15-06-2018	15-12-2018	899,999.38	899,999.38	899,999.38	862,087.58	862,087.58	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687850	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,671,011.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Quintana Roo , Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-277	15-06-2018	15-12-2018	4,671,011.76	4,671,011.76	4,671,011.76	4,226,063.81	4,226,063.81	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687856	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,200.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-285	15-06-2018	15-12-2018	478,200.25	478,200.25	478,200.25	454,674.60	454,674.60	Metros Cuadrados	100	95	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687860	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-289	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,868.82	719,868.82	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687868	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,625,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Francisco Villa, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-297	15-06-2018	15-12-2018	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,546,053.20	1,546,053.20	Metros Cuadrados	100	95	95.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687870	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,549,285.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-299	15-06-2018	15-12-2018	2,549,285.70	2,549,285.70	2,549,285.70	719,771.45	719,771.45	Metros Cuadrados	100	28	28.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789578	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-355	09-07-2018	08-07-2019	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	381,888.00	381,888.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789583	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-360	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	416,831.61	416,831.61	Metros Cuadrados	100	69	69.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789585	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0813 Ing. Heberto Castillo, Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-362	09-07-2018	08-07-2019	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	923,569.49	923,569.49	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789586	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0419 Anton Makarenko, Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-363	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789591	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	922,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 2 Ing.Guillermo González Camarena, Naucalpan, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-368	09-07-2018	08-07-2019	922,250.00	922,250.00	922,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789592	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	741,399.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Isceem, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-369	09-07-2018	08-07-2019	741,399.40	741,399.40	741,399.40	213,523.03	213,523.03	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789615	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0142 Cuauhtémoc, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-392	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789617	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0040 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-394	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789621	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-398	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789622	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-399	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789645	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-422	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789648	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-425	09-07-2018	08-07-2019	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789652	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,657,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-429	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789657	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0579 Xilonen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-434	09-07-2018	08-07-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789663	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-440	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789666	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,092,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-443	09-07-2018	08-07-2019	2,092,500.00	2,092,500.00	2,092,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789670	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-447	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789676	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	502,408.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0576 Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-453	09-07-2018	08-07-2019	502,408.77	502,408.77	502,408.77	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789677	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-454	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789681	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0456 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-458	09-07-2018	08-07-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789712	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Altigracia Mercado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-489	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789718	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-495	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,799.99	172,799.99	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789720	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-497	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789737	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-514	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789750	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-527	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789757	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-534	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789760	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-537	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789775	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María González Arratia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-552	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789789	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-566	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789793	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-570	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789801	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bernardino de Sahagún, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-578	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	312,000.00	312,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789827	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0243 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-604	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789828	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-605	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789830	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-607	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789842	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,510,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-619	09-07-2018	08-07-2019	3,510,000.00	3,510,000.00	3,510,000.00	1,008,855.42	1,008,855.42	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789851	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,310,464.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-628	09-07-2018	08-07-2019	1,310,464.80	1,310,464.80	1,310,464.80	629,023.11	629,023.11	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789855	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Anton Makarenko, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-632	09-07-2018	08-07-2019	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789871	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-648	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789887	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,925,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 24 Chimalhuacán II, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-664	09-07-2018	08-07-2019	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789900	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal Superior del Valle de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-677	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301789902	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,467,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-679	09-07-2018	08-07-2019	16,467,700.00	16,467,700.00	16,467,700.00	8,163,272.44	8,163,272.44	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION