

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687883	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-312	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687902	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ingeniería, Rehabilitación de Edificio de CIRA para laboratorios, cuarto frío, cubículo, almacén, cuarto R.P.B.I. y bodega. Construcción de edificio para laboratorios, área de trabajo para estudiantes, cubículos de investigadores, módulos de sanitarios y escaleras. Colocación neopreno en juntas, colocación de cancel, sellado de cancelería y retiro de plafón modular.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-332	15-06-2018	15-12-2018	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687903	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Lenguas, Resane de fisuras en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-333	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687904	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Medicina, Resane de fisuras, colocación de recubrimiento cerámico en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-334	15-06-2018	15-12-2018	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687905	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Amecameca, Resane de fisuras, reparación de pisos y domos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-335	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX18180201133831	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		14,500,000.00	14,465,650.98	14,465,650.98	14,465,650.98	14,465,650.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687873	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-302	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687880	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Rehabilitación del plantel y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-309	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687881	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Plantel Conalep 236, Ixtapaluca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-310	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,067.57	601,067.57	Metros Cuadrados	100	94	94.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687889	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Valle de Bravo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-318	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,236.67	383,236.67	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687894	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-323	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,610.62	959,610.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687875	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-304	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,930.76	477,930.76	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687876	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-305	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,201.35	348,201.35	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687877	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 174, Sustitución de un aula, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-306	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,763.57	611,763.57	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687878	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Atlacomulco, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-307	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.33	611,999.33	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687887	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 104, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-316	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	597,270.40	597,270.40	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687899	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Contaduría y Administración, Resane de muros y columnas en fachadas, sustitución de losetas, plafones y lámparas, cambio de domos y reparación de secciones de impermeabilizante.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-329	15-06-2018	15-12-2018	885,300.00	885,300.00	885,300.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687656	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-082	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	547,604.98	547,604.98	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687892	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,664,987.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Sultepec, Segunda etapa de: construcción de aulas y sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-321	15-06-2018	15-12-2018	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	4,478,355.24	4,478,355.24	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX18180201133899	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio "E", Unidad Académica Profesional Acolman	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		15,000,000.00	14,993,500.22	14,993,500.22	14,993,500.22	14,993,500.22	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401687874	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Marcos Moshinsky, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-303	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	538,548.41	538,548.41	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687884	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Plantel Conalep 185. Texcoco, Rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-313	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,755.88	601,755.88	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687886	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 2, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-315	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	537,526.16	537,526.16	Metros Cuadrados	100	84	84.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687897	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	120,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Antropología, Sellado de fisuras y aplicación de pintura vinílica en fachadas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-327	15-06-2018	15-12-2018	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687907	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-337	15-06-2018	15-12-2018	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687912	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uap, Unidad Académica Profesional UAEM Tejupilco, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-341	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687913	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Edificio de Rectoría, Reestructuración de primer Torreón, Edificio Central de Rectoría	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-342	15-06-2018	15-12-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687882	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-311	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	610,373.37	610,373.37	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687885	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-314	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	609,650.62	609,650.62	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687888	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-317	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.47	376,347.47	Metros Cuadrados	100	94	94.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687893	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas en edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-322	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	954,693.93	954,693.93	Metros Cuadrados	100	95	95.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687909	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,540,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Texcoco, Reconstrucción de incubadora, barda perimetral y canchas deportivas, rehabilitación de edificio "C".	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-339	15-06-2018	15-12-2018	20,540,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX18180201134068	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,453,861.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Edificio ""B"" Para La Licenciatura En Danza (Ampliación Del Campus San Antonio Buena Vista), Escuela De Artes Escénicas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		4,453,861.02	4,452,802.29	4,452,802.29	4,452,802.29	4,452,802.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687879	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Lic. Mario Colín Sánchez Atlacmulco, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-308	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	588,916.41	588,916.41	Metros Cuadrados	100	92	92.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687890	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario Num. 135 Piedra Grande Luvianos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-319	15-06-2018	15-12-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,999.19	95,999.19	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687891	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-320	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687898	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ciencias de la Conducta, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-328	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687900	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Economía, Resane de fisuras y aplicación de pintura, colocación de loseta cerámica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-330	15-06-2018	15-12-2018	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687901	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Geografía, Reparación de muro de colindancia, resane de muros y columnas, sustitución de plafones y pisos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-331	15-06-2018	15-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687906	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Ecatepec, Reconstrucción de barda perimetral, refuerzo en escalera, y colocación de piso.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-336	15-06-2018	15-12-2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687908	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,370,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Tenancingo, Restauración y reconstrucción del Edificio A.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-338	15-06-2018	15-12-2018	18,370,000.00	18,370,000.00	18,370,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX18180201133954	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa De La Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	17-05-2018		2,800,000.00	2,785,576.71	2,785,576.71	2,785,576.71	2,785,576.71	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190401687611	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,159.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-036	23-04-2018	21-07-2018	398,159.75	398,159.75	398,159.75	114,670.01	114,670.01	Metros Cuadrados	100	40	40.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS EJECUCION	FLUJO	OBSERVACIONES
2021	1	MEX190401687911	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uap, Unidad Académica Profesional Huehuetoca, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-340	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX180301385490	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,112,322.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior, Primera Etapa del taller artístico y cultural, Plantel ¿Dr. Pablo González Casanova¿	México	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS1801	03-07-2018	03-07-2019	2,112,322.00	2,109,784.03	2,109,784.03	2,109,784.03	2,109,784.03	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones