



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190301572435	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0111 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-189	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	588,274.98	588,274.98	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572439	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra, Elsa Córdova Morán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-191	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	487,321.46	487,321.46	Metros Cuadrados	100	89	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572474	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-209	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	89,081.62	89,081.62	Metros Cuadrados	100	89	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572480	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-212	06-06-2019	06-06-2020	1,039,899.23	1,039,899.23	1,039,899.23	1,029,416.11	1,029,416.11	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572492	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-218	06-06-2019	06-06-2020	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572504	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-224	06-06-2019	06-06-2020	2,797,863.66	2,797,863.66	2,797,863.66	2,789,245.51	2,789,245.51	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572516	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-230	06-06-2019	06-06-2020	2,235,353.08	2,235,353.08	2,235,353.08	2,233,425.76	2,233,425.76	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572520	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,655,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-233	06-06-2019	06-06-2020	1,654,669.47	1,654,669.47	1,654,669.47	1,649,852.71	1,649,852.71	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572522	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-234	06-06-2019	06-06-2020	1,579,933.12	1,579,933.12	1,579,933.12	1,569,240.67	1,569,240.67	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572534	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	428,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-241	06-06-2019	06-06-2020	428,000.00	428,000.00	428,000.00	427,262.21	427,262.21	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572547	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,425.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 95 Helen Keller, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-247	06-06-2019	06-06-2020	110,425.16	110,425.16	110,425.16	107,954.92	107,954.92	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

















DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190301572559	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas del Río , Sustitución de barda perimetral y reestructuración de 1 edificio (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-253	06-06-2019	06-06-2020	1,999,439.17	1,999,439.17	1,999,439.17	1,975,891.59	1,975,891.59	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572563	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-256	06-06-2019	06-06-2020	1,768,372.90	1,768,372.90	1,768,372.90	1,766,894.14	1,766,894.14	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572575	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Contrucción de aula regional y obra exterior (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-268	06-06-2019	06-06-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	620,627.08	620,627.08	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572583	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	67,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Segunda etapa de reconstrucción (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-276	06-06-2019	06-06-2020	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,152.97	66,152.97	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572606	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción de 5 aulas (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-307	06-06-2019	06-06-2020	2,496,643.27	2,496,643.27	2,496,643.27	2,453,509.66	2,453,509.66	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572609	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,670.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-310	06-06-2019	06-06-2020	39,718.40	39,718.40	39,718.40	39,718.40	39,718.40	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572610	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,848,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Oficial No. 0349 Antonio de Mendoza, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-311	06-06-2019	06-06-2020	1,759,202.20	1,759,202.20	1,759,202.20	1,729,905.49	1,729,905.49	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572618	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-324	06-06-2019	06-06-2020	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,054.96	2,528,054.96	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572619	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-325	06-06-2019	06-06-2020	2,528,276.87	2,528,276.87	2,528,276.87	2,527,717.13	2,527,717.13	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572620	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,505,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Alvaro García , Rehabilitación de aulas, obra exterior y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-326	06-06-2019	06-06-2020	2,503,236.42	2,503,236.42	2,503,236.42	2,477,332.64	2,477,332.64	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572623	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,935,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-329	06-06-2019	06-06-2020	1,934,550.80	1,934,550.80	1,934,550.80	1,931,070.81	1,931,070.81	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572625	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,810,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-331	06-06-2019	06-06-2020	1,797,230.84	1,797,230.84	1,797,230.84	1,796,516.21	1,796,516.21	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789921	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	773,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-19	09-07-2019	08-07-2020	773,000.00	773,000.00	773,000.00	726,399.58	726,399.58	Metros Cuadrados	100	94	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789922	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Segunda etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-20	09-07-2019	08-07-2020	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,713,990.79	4,713,990.79	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789925	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-23	09-07-2019	08-07-2020	490,000.00	490,000.00	490,000.00	474,856.17	474,856.17	Metros Cuadrados	100	97	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789927	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,638.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Oficial N° 0521 Rey Nezahualcóyotl, Sustitución de 25.00 mts de barda perimetral e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-25	09-07-2019	08-07-2020	331,638.13	331,638.13	331,638.13	99,491.44	99,491.44	Metros Cuadrados	100	30	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789929	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca A E P, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplanados, aplicación de pintura en plafones, así como la impermeabilización en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-27	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,018.15	99,018.15	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789932	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, N° 0120 Lic. León Guzmán, Entortado en el edificio "B y D", impermeable prefabricado en losa de azotea previo retiro de 4.00mm de espesor en el edificio "A, B, D, F y H" de aproximadamente 580 m2.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-30	09-07-2019	08-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	198,578.94	198,578.94	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789933	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,827,436.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Quintana Roo, Sustitución de 6 aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-31	09-07-2019	08-07-2020	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.05	4,827,436.05	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790143	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,883.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Segunda etapa del mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-04	09-07-2019	08-07-2020	100,883.78	100,883.78	100,883.78	99,986.64	99,986.64	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790149	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,893.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varias, Equipamiento de planteles varios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-10	09-07-2019	08-07-2020	115,893.16	115,893.16	115,893.16	115,893.12	115,893.12	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790160	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jacinto Canek, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-012	09-07-2019	08-07-2020	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,126,875.98	1,126,875.98	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		











DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789936	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114300-34	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,420.38	470,420.38	Metros Cuadrados	100	94	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790146	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,990,340.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Petronilo Monroy, Segunda etapa de la sustitución de dos edificios en estructura regional con 4 y 3 aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114298-07	09-07-2019	08-07-2020	1,990,340.80	1,990,340.80	1,990,340.80	1,176,775.98	1,176,775.98	Metros Cuadrados	100	59	59 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790150	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-002	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,546.23	1,298,546.23	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790167	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de sala de computo, comedor y aula de danza	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-019	09-07-2019	08-07-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	258,796.07	258,796.07	Metros Cuadrados	100	92	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790171	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Mariano Azuela, Rehabilitación de 4 espacios aula y sustitución de 221 ml de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-023	09-07-2019	08-07-2020	920,000.00	920,000.00	920,000.00	908,162.95	908,162.95	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790172	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-024	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,085.08	762,085.08	Metros Cuadrados	100	95	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790178	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,847.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Mobiliario escolar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-033	09-07-2019	08-07-2020	229,847.00	229,847.00	229,847.00	225,205.66	225,205.66	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790182	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Oficial No 0174 Cristóbal Colón, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-037	09-07-2019	08-07-2020	375,000.00	375,000.00	375,000.00	364,831.93	364,831.93	Metros Cuadrados	100	97	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790189	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, Paquete de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-01	09-07-2019	08-07-2020	198,000.00	198,000.00	198,000.00	138,224.44	138,224.44	Metros Cuadrados	100	70	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790204	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	710,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Construcción de plancha de concreto para laboratorio solar de aprendizaje DELL, módulo sanitario, obra exterior y barda con malla y acceso	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116851-01	09-07-2019	08-07-2020	710,000.00	710,000.00	710,000.00	213,000.00	213,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200401875268	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de Baños	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-254	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,957.44	599,957.44	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200401875273	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Construcción de taller de cómputo en estructura U-1C (9.72 x 8.00 m)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-259	09-07-2019	08-07-2020	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,941,819.38	1,941,819.38	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401875293	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Retiro de impermeabilizante existente, construcción de entortados parciales para dar pendiente y aplicación de impermeabilizante en losa de azoteas de edificio "A", "B" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-279	09-07-2019	08-07-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	329,205.69	329,205.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875294	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. Ofic. No. 0565 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios, colocación de entortado en losa de azoteas en el edificio "F", así como la impermeabilización del edificio "F" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-280	09-07-2019	08-07-2020	310,000.00	310,000.00	310,000.00	308,781.00	308,781.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572265	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	42,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de la rehabilitación de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-027	06-06-2019	06-06-2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,066.65	42,066.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572267	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Primer etapa de sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-028	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	289,065.70	289,065.70	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572271	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	561,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-030	06-06-2019	06-06-2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	559,502.09	559,502.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572288	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35,181.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-043	06-06-2019	06-06-2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,180.70	35,180.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572304	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalación de 4 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-052	06-06-2019	06-06-2020	478,541.42	478,541.42	478,541.42	333,309.73	333,309.73	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572309	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,124.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-055	06-06-2019	06-06-2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	491,120.86	491,120.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572342	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-097	06-06-2019	06-06-2020	2,198,099.79	2,198,099.79	2,198,099.79	2,187,416.57	2,187,416.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572346	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Alber, Albergue Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-123	06-06-2019	06-06-2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	729,739.49	729,739.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190301572350	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0462 15 de Septiembre, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-127	06-06-2019	06-06-2020	215,000.00	215,000.00	215,000.00	212,653.55	212,653.55	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572399	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-171	06-06-2019	06-06-2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.77	1,444,751.77	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572412	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-178	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,212.56	899,212.56	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572427	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-185	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,160.81	599,160.81	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572462	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl, Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-203	06-06-2019	06-06-2020	6,115,266.02	6,115,266.02	6,115,266.02	5,925,340.37	5,925,340.37	Metros Cuadrados	100	97	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572506	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-225	06-06-2019	06-06-2020	2,655,152.11	2,655,152.11	2,655,152.11	2,623,028.24	2,623,028.24	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572510	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-227	06-06-2019	06-06-2020	2,499,670.96	2,499,670.96	2,499,670.96	2,498,583.07	2,498,583.07	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572514	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-229	06-06-2019	06-06-2020	2,357,708.64	2,357,708.64	2,357,708.64	2,349,280.72	2,349,280.72	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572526	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,137,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-236	06-06-2019	06-06-2020	1,136,999.98	1,136,999.98	1,136,999.98	1,127,833.29	1,127,833.29	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572536	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	416,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-242	06-06-2019	06-06-2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	414,839.97	414,839.97	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572538	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-243	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,846.20	288,846.20	Metros Cuadrados	100	96	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572553	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-250	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,740.00	59,740.00	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190301572321	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-064	06-06-2019	06-06-2020	1,698,877.10	1,698,877.10	1,698,877.10	1,687,158.93	1,687,158.93	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572329	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-068	06-06-2019	06-06-2020	1,498,338.55	1,498,338.55	1,498,338.55	1,495,565.99	1,495,565.99	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572336	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	524,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 85 Estado de México, Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-071	06-06-2019	06-06-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	523,999.55	523,999.55	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572397	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,470,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-170	06-06-2019	06-06-2020	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572406	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de aula U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-175	06-06-2019	06-06-2020	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.05	888,865.05	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572437	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-190	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,993.55	568,993.55	Metros Cuadrados	100	95	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572444	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-194	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,836.34	493,836.34	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572448	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diana Laura Rijoas de Colosio, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-196	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100	95	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572484	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,168,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-214	06-06-2019	06-06-2020	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,494.48	6,162,494.48	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572508	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Ramón López Velarde, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-226	06-06-2019	06-06-2020	2,549,891.69	2,549,891.69	2,549,891.69	2,538,725.81	2,538,725.81	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572518	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-232	06-06-2019	06-06-2020	1,849,704.54	1,849,704.54	1,849,704.54	1,849,700.67	1,849,700.67	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572524	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-235	06-06-2019	06-06-2020	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,214.35	1,299,214.35	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572544	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-246	06-06-2019	06-06-2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	Metros Cuadrados	100	96	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		









DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190301572450	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-197	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	Metros Cuadrados	100	95	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572464	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-204	06-06-2019	06-06-2020	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,291.93	3,498,291.93	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572466	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-205	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,906.48	698,906.48	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572502	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,830,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-223	06-06-2019	06-06-2020	2,814,057.42	2,814,057.42	2,814,057.42	2,805,684.03	2,805,684.03	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572569	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-262	06-06-2019	06-06-2020	943,743.18	943,743.18	943,743.18	897,174.91	897,174.91	Metros Cuadrados	100	95	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572571	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	867,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuayotzin, Rehabilitación de aula (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-264	06-06-2019	06-06-2020	866,984.00	866,984.00	866,984.00	811,734.04	811,734.04	Metros Cuadrados	100	94	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572577	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-270	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,428.97	498,428.97	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572579	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-272	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,023.35	491,023.35	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572582	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-275	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	202,541.92	202,541.92	Metros Cuadrados	100	92	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572590	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes , Reconstrucción de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-284	06-06-2019	06-06-2020	4,999,853.92	4,999,853.92	4,999,853.92	4,988,754.04	4,988,754.04	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572591	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-287	06-06-2019	06-06-2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	111,084.85	111,084.85	Metros Cuadrados	100	89	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572599	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	88,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-297	06-06-2019	06-06-2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	87,999.95	87,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190301572600	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Nacoziari, Rehabilitación de plantel (co)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114386-299	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790164	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Centro De Atención Múltiple, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-016	09-07-2019	08-07-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	759,999.99	759,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790181	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,171,645.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115670-036	09-07-2019	08-07-2020	2,171,645.00	2,171,645.00	2,171,645.00	2,168,081.03	2,168,081.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790194	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Revisión de salida eléctricas, alineación y balanceo de cargas y sustitución de lámparas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116848-06	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	294,680.08	294,680.08	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875271	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-257	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,882.47	2,498,882.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875277	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,107.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del edificio "A" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-263	09-07-2019	08-07-2020	609,107.00	609,107.00	609,107.00	605,602.62	605,602.62	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875284	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del aula (edificio "A") incluye trabajos de sustitución de cubierta multípanel, sustitución de cancelería de puertas y ventanas, sustitución de instalación eléctrica y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-270	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	549,453.63	549,453.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875289	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0711 Lic. Adolfo López Mateos, Reforzar con juntas constructivas a cada 9 mts. a base de zapatas aisladas, contratraves y desplantes de castillo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-275	09-07-2019	08-07-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	122,826.79	122,826.79	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875298	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0905 S de Mayo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-284	09-07-2019	08-07-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	897,395.80	897,395.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	