

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190301572686	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep 194 Tultitlán, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-12	06-06-2019	06-06-2020	1,196,239.25	1,196,239.25	1,196,239.25	1,190,439.25	1,190,439.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685139	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 362 , 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-45	06-06-2019	06-06-2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685140	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 363, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-46	06-06-2019	06-06-2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685142	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 355, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-48	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685149	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 304, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-55	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685153	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 210, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-59	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685162	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-68	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685163	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-69	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789945	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,039.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 084, Segunda etapa de la construcción de 4 de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-08	09-07-2019	08-07-2020	620,039.42	620,039.42	620,039.42	618,981.90	618,981.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789946	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Nezahualcoyotl III, Segunda etapa del mantenimiento de centro de preparación de alimentos y bebidas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-09	09-07-2019	08-07-2020	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789968	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 279, Un Aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-32	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,091.81	495,091.81	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789970	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 115, Un cubo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-34	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,571.59	1,150,571.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789976	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,486.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Terminación de la construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-03	09-07-2019	08-07-2020	314,486.59	314,486.59	314,486.59	312,292.73	312,292.73	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789977	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,653,896.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación de la construcción de una unidad académica de gastronomía	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-04	09-07-2019	08-07-2020	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,475.22	3,653,475.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789987	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la clínica de salud intercultural	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-14	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,416,903.58	1,416,903.58	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789992	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	543,016.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Obras complementarias para la construcción de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-19	09-07-2019	08-07-2020	543,016.00	543,016.00	543,016.00	539,408.29	539,408.29	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790015	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-015	09-07-2019	08-07-2020	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,391,146.99	4,391,146.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790027	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Tercera etapa de construcción de estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-028	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,216,996.34	1,216,996.34	Metros Cuadrados	100	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790043	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Segunda etapa de construcción de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-006	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,139,825.93	2,139,825.93	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790044	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan I No 187, Segunda etapa de rehabilitación del laboratorio multidisciplinario, remodelación de 1 módulo sanitario.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-007	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.96	699,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790049	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, CBTIS 202, Terminación de rehabilitación de escuela	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-014	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,487,220.29	2,487,220.29	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301790056	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,330,029.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 326, Segunda etapa de construcción de laboratorio de usos múltiples y sanitarios y cubo de escalera y administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-021	09-07-2019	08-07-2020	5,330,029.19	5,330,029.19	5,330,029.19	5,327,837.18	5,327,837.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790068	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,175.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Sultepec 1, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-033	09-07-2019	08-07-2020	1,248,175.87	1,248,175.87	1,248,175.87	1,188,098.69	1,188,098.69	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790075	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-040	09-07-2019	08-07-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,992,837.87	2,992,837.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790087	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 22 Enthavi, Construcción de un laboratorio de usos múltiples de 5 E U1-C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-054	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790124	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,399,330.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, Serapio Rendón Alcocer, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-033	09-07-2019	08-07-2020	2,399,330.00	2,399,330.00	2,399,330.00	2,386,330.19	2,386,330.19	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790135	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,410,783.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Tercera etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-044	09-07-2019	08-07-2020	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.57	4,410,783.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790136	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,042.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-045	09-07-2019	08-07-2020	41,042.46	41,042.46	41,042.46	40,086.99	40,086.99	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790138	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ei, Inicial Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-047	09-07-2019	08-07-2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	456,186.46	456,186.46	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875301	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de dirección de 4 E.E. módulo de escaleras, adecuación de espacios para laboratorio de ciencias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-26	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,980,132.27	1,980,132.27	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875302	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	843,534.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Terminación de la construcción de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-27	09-07-2019	08-07-2020	843,534.00	843,534.00	843,534.00	836,265.66	836,265.66	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200401875313	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,229,444.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.Tec. Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial (CEVIDE)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	118688	09-07-2019	08-07-2020	19,229,444.00	19,229,444.00	19,229,444.00	19,227,374.88	19,227,374.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572683	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-09	06-06-2019	06-06-2020	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,722.67	1,999,722.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572684	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetis, CETIS No. 119, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-10	06-06-2019	06-06-2020	1,744,536.45	1,744,536.45	1,744,536.45	1,735,840.59	1,735,840.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572695	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,678.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 358 y 359, 300 sillas universitarias, 60 sillas apilables, 30 mesas de trabajo y 6 archiveros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-21	06-06-2019	06-06-2020	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572698	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-24	06-06-2019	06-06-2020	621,964.70	621,964.70	621,964.70	621,964.62	621,964.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685124	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Calmecac, 100 Pupitres	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-29	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685137	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 360, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-43	06-06-2019	06-06-2020	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685146	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 200, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-52	06-06-2019	06-06-2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685150	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 316, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-56	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685157	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-63	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685164	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-70	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401685167	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Terminación de mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-73	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	597,680.00	597,680.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685168	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,730,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 128, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-74	06-06-2019	06-06-2020	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.04	1,719,139.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789942	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 282, Obras complementarias para la construcción de laboratorio de cómputo, suministro y colocación de subestación eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-05	09-07-2019	08-07-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,688,970.36	2,688,970.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789949	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 26, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-12	09-07-2019	08-07-2020	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,529.97	2,599,529.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789952	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,353.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Segunda etapa de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-15	09-07-2019	08-07-2020	92,353.58	92,353.58	92,353.58	90,643.99	90,643.99	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789953	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	963,940.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 273, Segunda etapa construcción de un aula U1C y construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-16	09-07-2019	08-07-2020	963,940.76	963,940.76	963,940.76	963,931.70	963,931.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789955	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,921.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 89, Segunda etapa de la construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-19	09-07-2019	08-07-2020	196,921.75	196,921.75	196,921.75	173,699.11	173,699.11	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789972	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,169.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial N. 215, Terminación de la construcción de archotecho y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-36	09-07-2019	08-07-2020	21,169.77	21,169.77	21,169.77	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789975	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,408,300.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Terminación de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-02	09-07-2019	08-07-2020	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,024.09	3,408,024.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789978	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-05	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,146,193.53	6,146,193.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789984	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la universidad, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-11	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,942.88	1,196,942.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790020	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,451,140.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tecámac, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-020	09-07-2019	08-07-2020	1,451,140.59	1,451,140.59	1,451,140.59	1,446,473.82	1,446,473.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790024	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,773,236.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, Segunda etapa para la construcción de un laboratorio pesado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-024	09-07-2019	08-07-2020	3,773,236.78	3,773,236.78	3,773,236.78	3,770,019.43	3,770,019.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790061	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Trabajos de rehabilitación y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-026	09-07-2019	08-07-2020	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790071	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario Núm. 261, Construcción de 3 aulas, dirección con sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-036	09-07-2019	08-07-2020	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,836,731.49	1,836,731.49	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790074	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,590.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 3, Construcción de cisterna 10 m3	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-039	09-07-2019	08-07-2020	104,590.20	104,590.20	104,590.20	103,544.29	103,544.29	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790076	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,015,728.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Construcción y equipamiento de 3 aulas U-2C (planta baja) y 300 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-041	09-07-2019	08-07-2020	4,015,728.25	4,015,728.25	4,015,728.25	2,935,345.40	2,935,345.40	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790077	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,383,052.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Calmecac Ixtapan de la Sal, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-042	09-07-2019	08-07-2020	2,383,052.39	2,383,052.39	2,383,052.39	2,265,400.30	2,265,400.30	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790079	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 189, Terminación de 2 Aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-044	09-07-2019	08-07-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	206,607.11	206,607.11	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790081	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatocoyan, Construcción de 4 aulas U-1C, cerca perimetral, plaza cívica y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-047	09-07-2019	08-07-2020	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790095	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,296,277.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Escuela Preescolar Indígena, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-002	09-07-2019	08-07-2020	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,039.52	2,296,039.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790102	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,327,330.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, Lic. Benito Juárez, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-009	09-07-2019	08-07-2020	5,327,330.75	5,327,330.75	5,327,330.75	5,322,740.59	5,322,740.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790104	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,991,204.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Generalísimo Morelos, Terminación de la construcción de 22 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-011	09-07-2019	08-07-2020	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,066.95	1,991,066.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790106	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-013	09-07-2019	08-07-2020	58,000.00	58,000.00	58,000.00	56,951.64	56,951.64	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790107	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Aquiles Serdan, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-014	09-07-2019	08-07-2020	575,000.00	575,000.00	575,000.00	574,999.98	574,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790109	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Stec, ESTIC No. 25 Sor Juana Inés de la Cruz, Obra civil para la subestación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-016	09-07-2019	08-07-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,622.98	59,622.98	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790120	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, Ofic. No. 0234 5 de Febrero, Terminación de muro de contención, barda perimetral y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-029	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,719,809.97	1,719,809.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790132	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	918,837.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Stec, Vicente Suárez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-041	09-07-2019	08-07-2020	918,837.26	918,837.26	918,837.26	880,224.91	880,224.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790185	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 144, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-83	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	688,455.21	688,455.21	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790201	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Estado de México Plantel Santiago Tianguistenco, Rehabilitación de 9 aulas, 2 talleres de cómputo, 200 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116849-02	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200401875303	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,331,980.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Of. No. 271, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-28	09-07-2019	08-07-2020	1,331,980.69	1,331,980.69	1,331,980.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190301572681	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-07	06-06-2019	06-06-2020	3,249,206.85	3,249,206.85	3,249,206.85	3,248,945.36	3,248,945.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572685	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-11	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,104.15	1,499,104.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572697	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, 7 pintarrones, 7 escritorios, 7 sillas para maestro y 350 sillas universitarias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-23	06-06-2019	06-06-2020	403,410.00	403,410.00	403,410.00	403,409.96	403,409.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572699	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Amecameca, Mobiliario (50 pupitres, 5 mesas para docentes, 5 mesas para grupo y 10 sillas)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-25	06-06-2019	06-06-2020	96,909.00	96,909.00	96,909.00	96,908.95	96,908.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685126	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,255.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 57, 300 Butacas y 15 escritorios para maestros	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-31	06-06-2019	06-06-2020	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685130	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,640.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 6, 80 butacas, 2 escritorios, 2 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-35	06-06-2019	06-06-2020	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685133	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	627,755.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal No. 1, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-38	06-06-2019	06-06-2020	627,755.81	627,755.81	627,755.81	625,435.81	625,435.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685154	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 110, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-60	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789962	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Steve Jobs, Segunda etapa de reconstrucción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-26	09-07-2019	08-07-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,994,489.08	3,994,489.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789971	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,456.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial N° 142, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-35	09-07-2019	08-07-2020	371,456.00	371,456.00	371,456.00	371,455.81	371,455.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789994	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Equipamiento especializado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-21	09-07-2019	08-07-2020	3,310,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00	3,075,318.20	3,075,318.20	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX20030178999	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación de la tercera etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-27	09-07-2019	08-07-2020	610,000.00	610,000.00	610,000.00	609,191.13	609,191.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790008	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Terminación de la construcción del edificio y electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-008	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,701,030.65	1,701,030.65	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790011	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ues, UES de Xalatlaco, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-011	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,838.04	1,298,838.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790017	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tianguistenco, Terminación de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-017	09-07-2019	08-07-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	209,605.23	209,605.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790018	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Adecuación de red eléctrica en baja tensión y colocación de herrera	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-018	09-07-2019	08-07-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790023	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Segunda etapa de construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-023	09-07-2019	08-07-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	891,059.03	891,059.03	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790030	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Sustitución de loseta y rehabilitación de consultorios en el edificio principal	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-031	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	315,759.56	315,759.56	Metros Cuadrados	100	21	21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790036	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,577.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Desmantelamiento y traslado de aulas provisionales móviles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-037	09-07-2019	08-07-2020	141,577.26	141,577.26	141,577.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790041	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT. No. 2 Guillermo González C., Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-004	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	239,964.33	239,964.33	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790047	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel No. 62 Melchor Ocampo, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-012	09-07-2019	08-07-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,240,403.50	1,240,403.50	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790050	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, Equipamiento y Suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-015	09-07-2019	08-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,260.66	149,260.66	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790055	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Lerma, Construcción de edificio "B" y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-020	09-07-2019	08-07-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,537,536.79	7,537,536.79	Metros Cuadrados	100	94	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790065	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,025,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 342, Primera etapa de construcción de 3 aulas, modulo sanitario y dirección provisional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-030	09-07-2019	08-07-2020	4,025,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00	1,200,085.68	1,200,085.68	Metros Cuadrados	100	30	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790070	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetis, CETIS 94, Rehabilitación general y construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-035	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	791,121.22	791,121.22	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790086	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 62 Melchor Ocampo, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples de 5 E U2-C, un taller de cómputo de 5 E U2-C, escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-052	09-07-2019	08-07-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	3,618,731.79	3,618,731.79	Metros Cuadrados	100	58	58 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790091	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,910.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Pre. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona, Terminación de la construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-058	09-07-2019	08-07-2020	544,910.19	544,910.19	544,910.19	533,287.90	533,287.90	Metros Cuadrados	100	98	98 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790099	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Benemérito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-006	09-07-2019	08-07-2020	145,000.00	145,000.00	145,000.00	141,105.18	141,105.18	Metros Cuadrados	100	97	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790100	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,759,908.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Profa. Macedonia Balbuena, Impermeabilización de edificios D, E, F, G Y H, rehabilitación de edificios D, E, F, G Y H y aplicación de pintura en edificios A, B, Y C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-007	09-07-2019	08-07-2020	2,759,908.31	2,759,908.31	2,759,908.31	2,753,779.33	2,753,779.33	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790105	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,864,495.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-012	09-07-2019	08-07-2020	2,864,495.09	2,864,495.09	2,864,495.09	2,861,158.13	2,861,158.13	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790123	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-032	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,489,042.22	2,489,042.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790131	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,594.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-040	09-07-2019	08-07-2020	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.00	1,003,594.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790134	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,796,266.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Justo Sierra, Construcción de 9 aulas, módulo de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-043	09-07-2019	08-07-2020	5,796,266.59	5,796,266.59	5,796,266.59	5,793,523.01	5,793,523.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790139	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-048	09-07-2019	08-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572675	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-01	06-06-2019	06-06-2020	1,400,311.34	1,400,311.34	1,400,311.34	1,390,498.50	1,390,498.50	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572677	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, CBTIS No. 202, Sustitución de edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-03	06-06-2019	06-06-2020	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,198.26	6,185,198.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572682	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282, Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-08	06-06-2019	06-06-2020	2,390,978.63	2,390,978.63	2,390,978.63	2,382,154.71	2,382,154.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572688	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,087,193.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-14	06-06-2019	06-06-2020	1,086,342.31	1,086,342.31	1,086,342.31	827,020.54	827,020.54	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572691	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-17	06-06-2019	06-06-2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	37,110.00	37,110.00	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572692	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, 3 mesas de trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-18	06-06-2019	06-06-2020	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572694	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,828.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 342, 160 sillas universitarias, 4 mesas para maestro y 4 sillas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-20	06-06-2019	06-06-2020	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685131	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, 11 escritorios, 5 pizarrones grandes, 3 pizarrones chicos, 6 archiveros y 140 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-36	06-06-2019	06-06-2020	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190401685132	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 7, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-37	06-06-2019	06-06-2020	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685134	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,734.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 229 , Terminación de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-39	06-06-2019	06-06-2020	392,734.20	392,734.20	392,734.20	390,414.21	390,414.21	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685148	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 138, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-54	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685152	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-58	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685155	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 259, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-61	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685160	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, C.B.T. Huemac , 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-66	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789940	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,275.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-0027, Equipamiento y Suministro de energía eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-03	09-07-2019	08-07-2020	813,275.79	813,275.79	813,275.79	785,560.53	785,560.53	Metros Cuadrados	100	97	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789956	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,772.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Temoaya II, Segunda etapa de la construcción de dos aulas de 2.5 EE tipo U2C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-20	09-07-2019	08-07-2020	1,343,772.37	1,343,772.37	1,343,772.37	1,342,240.92	1,342,240.92	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789959	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 510, Construcción de plaza cívica y cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-23	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	849,023.03	849,023.03	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789964	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Ing. Esteban Calderón Alcaraz, 50 Sillas universitarias, 2 mesas, 2 sillas para maestros y 2 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-28	09-07-2019	08-07-2020	68,000.00	68,000.00	68,000.00	67,689.64	67,689.64	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789973	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,938.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción y rehabilitación de varios planteles de nivel Superior, Fondo de Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Superior, Recursos Remanentes (Octubre-Diciembre 2017) (Obra Nueva),	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302	09-07-2019	08-07-2020	279,938.98	279,938.98	279,938.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789986	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Colocación y suministro de biodigestor y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-13	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	988,284.41	988,284.41	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789990	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,169,630.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 4, Electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-17	09-07-2019	08-07-2020	2,169,630.68	2,169,630.68	2,169,630.68	2,166,961.28	2,166,961.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789991	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica de Zinacantepec, Construcción de estacionamiento, plaza cívica y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-18	09-07-2019	08-07-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,000.00	2,899,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790003	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ues, Unidad de Estudios Superiores, Desmontaje, traslado y montaje de 5 aulas y sanitarios provisionales. Construcción de estacionamiento y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-003	09-07-2019	08-07-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,496,359.79	3,496,359.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790006	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación construcción de un edificio de centro de información	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-006	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,823.25	699,823.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790009	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca, Extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de la unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-009	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,849.61	1,299,849.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790016	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-016	09-07-2019	08-07-2020	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,285,428.33	4,285,428.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790025	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,891,168.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Terminación de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-025	09-07-2019	08-07-2020	1,891,168.57	1,891,168.57	1,891,168.57	1,412,754.75	1,412,754.75	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790026	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,059,853.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-026	09-07-2019	08-07-2020	3,059,853.25	3,059,853.25	3,059,853.25	3,055,148.95	3,055,148.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790029	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Trabajos complementarios de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-030	09-07-2019	08-07-2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00	181,458.23	181,458.23	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301790031	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Segunda etapa de la construcción de una unidad departamental tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-032	09-07-2019	08-07-2020	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,631,263.55	2,631,263.55	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790040	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 58, Terminación de la construcción de la red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-003	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,692.50	569,692.50	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790048	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Terminación de construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-013	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	841,215.50	841,215.50	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790053	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 14, Terminación de construcción de obra	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-018	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	431,051.34	431,051.34	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790058	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 242, Trabajos complementarios en laboratorio de ciencias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-023	09-07-2019	08-07-2020	172,500.00	172,500.00	172,500.00	169,122.94	169,122.94	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790072	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, CEMSAD 03, Segunda etapa de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-037	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790089	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 307, Construcción de barda (160mts.)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-056	09-07-2019	08-07-2020	910,000.00	910,000.00	910,000.00	272,731.20	272,731.20	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790092	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,227.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial N. 352 Dr. Manuel Celis Ponce, Construcción de módulo sanitario y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-059	09-07-2019	08-07-2020	544,227.73	544,227.73	544,227.73	480,537.67	480,537.67	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790116	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, No. 218 General Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-025	09-07-2019	08-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	194,620.31	194,620.31	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790122	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,198,221.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Andrés Molina Enríquez, Sustitución de 3 aulas de lámina y primera etapa de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-031	09-07-2019	08-07-2020	2,198,221.70	2,198,221.70	2,198,221.70	1,350,004.88	1,350,004.88	Metros Cuadrados	100	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401685141	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, 100 butacas, 6 escritorios, 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-47	06-06-2019	06-06-2020	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190401685170	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,040,278.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 241, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-76	06-06-2019	06-06-2020	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190401685171	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 142 Lázaro Cárdenas del Río, Terminación de la rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-77	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	397,680.00	397,680.00	Metros Cuadrados	1	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190401685172	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,347,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. Jilotepec, Construcción de techumbre y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-79	06-06-2019	06-06-2020	1,318,417.42	1,318,417.42	1,318,417.42	1,317,383.66	1,317,383.66	Metros Cuadrados	2	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789943	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,012,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, Cbtis No. 202, Segunda etapa de la construcción de 2 edificios UIC	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-06	09-07-2019	08-07-2020	4,012,000.00	4,012,000.00	4,012,000.00	4,011,976.26	4,011,976.26	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789957	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	854,276.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 175, Pintura, impermeabilizante e instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-21	09-07-2019	08-07-2020	854,276.91	854,276.91	854,276.91	841,873.89	841,873.89	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789982	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal Para Profesores, Rehabilitación de obra exterior y jardineras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-08	09-07-2019	08-07-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,391,447.43	1,391,447.43	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789983	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,159,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción del edificio y electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-09	09-07-2019	08-07-2020	6,159,000.00	6,159,000.00	6,159,000.00	6,153,765.34	6,153,765.34	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789995	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, Obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-22	09-07-2019	08-07-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789996	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, Segunda etapa de la construcción de un centro de información y documentación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-23	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,967.72	5,999,967.72	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789998	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	441,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-26	09-07-2019	08-07-2020	441,000.00	441,000.00	441,000.00	326,272.04	326,272.04	Metros Cuadrados	100	74	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790001	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-001	09-07-2019	08-07-2020	580,000.00	580,000.00	580,000.00	579,989.63	579,989.63	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301790119	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,635,757.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Justo Sierra, Construcción de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-028	09-07-2019	08-07-2020	1,635,757.78	1,635,757.78	1,635,757.78	1,633,779.54	1,633,779.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790125	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Centenario, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-034	09-07-2019	08-07-2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	458,687.03	458,687.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572676	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 166, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-02	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,461.58	719,461.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190301572696	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,978.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 346 Vladimir Ilich Ulianov Lenin, 200 pupitres y 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-22	06-06-2019	06-06-2020	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685123	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 278, Mobiliario para cuatro aulas (sillas universitarias, sillas para maestro, mesas para maestro y pizarrones blancos)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-28	06-06-2019	06-06-2020	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685127	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, 100 Sillas apilables, 100 sillas universitarias, 2 escritorios y 2 pizarrones blancos	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-32	06-06-2019	06-06-2020	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685143	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 167, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-49	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685144	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-50	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,490.19	142,490.19	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685147	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-53	06-06-2019	06-06-2020	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685158	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-64	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685166	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,144,970.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 244, Rehabilitación de plantel, 100 sillas tipo universitario, 10 mesas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-72	06-06-2019	06-06-2020	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.84	1,143,689.84	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401685169	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,229.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-75	06-06-2019	06-06-2020	13,229.74	13,229.74	13,229.74	10,909.74	10,909.74	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789938	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 27, Segunda etapa de la sustitución y reubicación de 2 espacios adosados (ampliación de biblioteca y sala de música) por daños en muros por sismo y asentamientos y sustitución de firmes en el laboratorio de usos múltiples por agrietamientos y desniveles severos.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-01	09-07-2019	08-07-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,449.73	249,449.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789939	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Obra complementaria para la construcción de aula didáctica de 2.5 EE, aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-02	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,565.70	1,799,565.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789950	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,061,285.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM 44 Tlalmanalco, Segunda etapa de la terminación de 3 aulas en P.A., LUM, taller de cómputo en P.A., administración en P.A., salas de maestros en P.A., cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-13	09-07-2019	08-07-2020	1,061,285.13	1,061,285.13	1,061,285.13	1,057,452.70	1,057,452.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789965	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, 50 butacas, 2 pintarrones y 5 sillas para escritorio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-29	09-07-2019	08-07-2020	61,000.00	61,000.00	61,000.00	60,474.60	60,474.60	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789966	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Construcción de un aula en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-30	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	591,811.84	591,811.84	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789988	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Rehabilitación del plantel y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-15	09-07-2019	08-07-2020	4,240,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	3,989,309.34	3,989,309.34	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790004	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Tecámac, Conclusión de la terminación de la construcción de un edificio de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-004	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,797.93	1,099,797.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790010	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad, Terminación de construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-010	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,398.18	1,498,398.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790014	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de la planta baja	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-014	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,795,655.72	1,795,655.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790022	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Tercera etapa de construcción de edificio de la unidad académica departamental	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-022	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	748,824.25	748,824.25	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790039	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,875,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 82 José Revueltas, Rehabilitación de plantel y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-002	09-07-2019	08-07-2020	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,847,310.54	2,847,310.54	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790063	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM 15, Nicolás Romero, Segunda etapa de cancha deportiva	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-028	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,524.49	928,524.49	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790064	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 348, Primera etapa de construcción de 3 aulas U2C en cajón, módulo de sanitarios y dirección provisional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-029	09-07-2019	08-07-2020	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,735,630.90	5,735,630.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790066	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Prof. Guillermo Menez Servín, Sustitución de estructura existente, construcción de barda perimetral, colocación de malla ciclónica y obra exterior (andadores, rampas y escaleras) y red eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-031	09-07-2019	08-07-2020	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,074,966.67	1,074,966.67	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790082	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 231, Rehabilitación de 2 edificios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-048	09-07-2019	08-07-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,562,418.47	3,562,418.47	Metros Cuadrados	100	89	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790083	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacán II, Construcción de un aula de 3E U-1C y un núcleo sanitario de 3E U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-049	09-07-2019	08-07-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,924,498.04	1,924,498.04	Metros Cuadrados	100	92	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790084	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 2 Amecameca, Construcción de laboratorio y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-051	09-07-2019	08-07-2020	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	542,929.76	542,929.76	Metros Cuadrados	100	25	25 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790088	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,104,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 186, Construcción y equipamiento de 1 Aula U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-055	09-07-2019	08-07-2020	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	898,494.12	898,494.12	Metros Cuadrados	100	81	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790096	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-003	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,169.27	99,169.27	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790098	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,547,747.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Héroes de la Independencia, Segunda etapa de sustitución aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-005	09-07-2019	08-07-2020	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,742.86	2,547,742.86	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790103	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,479.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Niños Héroes, Sustitución de 8 aulas didácticas y 2 aulas de cómputo, núcleo sanitario, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-010	09-07-2019	08-07-2020	2,998,479.09	2,998,479.09	2,998,479.09	2,988,842.23	2,988,842.23	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790108	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Lorenzo Filho, Segunda etapa de construcción de servicios sanitarios y reacondicionamiento de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-015	09-07-2019	08-07-2020	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,496.03	287,496.03	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790110	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,711,827.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cam, No. 36 Melanie Klein, Conclusión de la construcción del edificio "A" que consta de: administración y diagnóstico, aula de estimulación temprana, computación, cooperativa, intendencia, ludoteca, servicios sanitarios. Edificio "B" que consta de: 6 aulas para primaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-017	09-07-2019	08-07-2020	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,445.53	2,711,445.53	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790121	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,062,920.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, 15 de Septiembre, Terminación de comedor, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-030	09-07-2019	08-07-2020	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.16	2,062,920.16	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790128	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,992,165.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segg. No. 091 Gustavo A. Vicencio, Construcción de barda perimetral, techumbre y construcción de plaza cívica y andadores.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-037	09-07-2019	08-07-2020	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.44	2,992,165.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790186	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 179, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-84	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	688,453.41	688,453.41	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790202	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,615,972.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Tercera etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116850-01	09-07-2019	08-07-2020	2,615,972.64	2,615,972.64	2,615,972.64	2,598,007.62	2,598,007.62	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685121	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	292,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, Mobiliario (306 pupitres)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-26	06-06-2019	06-06-2020	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685122	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Sor Juana Inés de la Cruz, 100 Butacas escolares	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-27	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685128	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 4, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-33	06-06-2019	06-06-2020	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685151	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 311, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-57	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685161	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amanalco de Becerra, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-67	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685165	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-71	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,818.98	48,818.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX190401685173	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,710,007.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 266, Rehabilitación y mantenimiento de aulas existentes y construcción de un módulo de sanitarios tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-81	06-06-2019	06-06-2020	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.85	1,707,549.85	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789941	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Segunda etapa de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-04	09-07-2019	08-07-2020	359,000.00	359,000.00	359,000.00	346,258.23	346,258.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789948	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,038.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Tlalnepantla III, Obras complementarias de la rehabilitación de estacionamiento, acceso del patel, pasillos y andadores y remodelación de un módulo de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-11	09-07-2019	08-07-2020	997,038.00	997,038.00	997,038.00	987,512.05	987,512.05	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789954	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,530,770.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 230, Segunda etapa de la construcción de dos aulas U1C y construcción de módulo sanitario U1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-18	09-07-2019	08-07-2020	1,530,770.88	1,530,770.88	1,530,770.88	1,520,613.24	1,520,613.24	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789958	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Num. 50, Segunda etapa de la reconstrucción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-22	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,133,089.32	6,133,089.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789961	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Dr. Carlos Sosa Moss, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-25	09-07-2019	08-07-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,399,816.42	1,399,816.42	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789967	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 343, Un Aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-31	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	481,337.71	481,337.71	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789980	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco extensión Otumba, Construcción de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-06	09-07-2019	08-07-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,091,405.87	2,091,405.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301789981	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-07	09-07-2019	08-07-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,742,741.37	1,742,741.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301789985	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Atlacomulco, Construcción de un laboratorio pesado	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-12	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	844,761.70	844,761.70	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790012	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Cuarta etapa de la construcción de una unidad de docencia I AGM 2013	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-012	09-07-2019	08-07-2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,072,748.68	9,072,748.68	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790019	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica de Zinacantan, Conclusión de la terminación de la primera etapa de la instalación de energía solar	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-019	09-07-2019	08-07-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,519,817.85	2,519,817.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790021	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Segunda etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico y trabajos de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-021	09-07-2019	08-07-2020	7,750,000.00	7,750,000.00	7,750,000.00	6,149,537.00	6,149,537.00	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790028	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, Tercera etapa de la construcción del edificio de vinculación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-029	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,056,064.23	5,056,064.23	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790051	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 54, Segunda etapa de construcciones de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-016	09-07-2019	08-07-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	199,439.20	199,439.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790062	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 339, Segunda etapa de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-027	09-07-2019	08-07-2020	680,000.00	680,000.00	680,000.00	627,113.50	627,113.50	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790073	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,914,660.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-038	09-07-2019	08-07-2020	2,914,660.89	2,914,660.89	2,914,660.89	2,901,907.56	2,901,907.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790080	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 178, Construcción de templete y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-046	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	411,761.20	411,761.20	Metros Cuadrados	100	59	59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790093	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	664,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Num. 29, Equipamiento de Laboratorio de Ciencias	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-060	09-07-2019	08-07-2020	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790111	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,260.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cam, CAM No. 60, Terminación de la construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-020	09-07-2019	08-07-2020	170,260.00	170,260.00	170,260.00	170,203.32	170,203.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790113	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de sustitución de aulas, obra exterior, traslado y montaje de aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-022	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	749,763.96	749,763.96	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790140	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,517.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, Ofic. No. 0634 Thales de Mileto, Construcción de 723 m2 de entornado y colocación de impermeabilizante en edificios "A, B, F Y G"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-049	09-07-2019	08-07-2020	351,517.24	351,517.24	351,517.24	105,455.17	105,455.17	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790187	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,788.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 337, Construcción de cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-85	09-07-2019	08-07-2020	191,788.82	191,788.82	191,788.82	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685129	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 5, 120 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-34	06-06-2019	06-06-2020	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685135	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 358, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-41	06-06-2019	06-06-2020	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685145	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-51	06-06-2019	06-06-2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685156	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Zinacantepec, 9 pizarrones blancos (pintarrones), 5 mesas de trabajo, un archivero, 40 sillas universitarias, pizarrón, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-62	06-06-2019	06-06-2020	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX190401685174	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,007.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Villa del Carbón, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio medico, orientacion vocacional, escaleras, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-82	06-06-2019	06-06-2020	1,187,004.08	1,187,004.08	1,187,004.08	1,179,418.84	1,179,418.84	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301789947	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Nezahualcoyotl II, Segunda etapa del mantenimiento del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-10	09-07-2019	08-07-2020	714,000.00	714,000.00	714,000.00	710,106.97	710,106.97	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789951	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,339.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 3 , Segunda etapa construcción de un aula didáctica U2C y construcción de un módulo de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-14	09-07-2019	08-07-2020	111,339.52	111,339.52	111,339.52	110,130.64	110,130.64	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789963	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,025.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 304, Construcción de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-27	09-07-2019	08-07-2020	1,300,025.00	1,300,025.00	1,300,025.00	1,299,869.18	1,299,869.18	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789969	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 265, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-33	09-07-2019	08-07-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	330,019.82	330,019.82	Metros Cuadrados	100	94	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789974	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,626,730.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-01	09-07-2019	08-07-2020	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,386.87	3,626,386.87	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789989	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Educación Física Gral. Ignacio M. Beteta , Trabajos de pintura y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-16	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	549,906.53	549,906.53	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789993	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Obra complementaria para la construcción de una unidad de estudios superiores y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-20	09-07-2019	08-07-2020	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,641,535.65	5,641,535.65	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301789997	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	484,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la unidad académica de la UDEM en amecameca	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-24	09-07-2019	08-07-2020	484,000.00	484,000.00	484,000.00	481,199.32	481,199.32	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790002	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, Conclusión de obra del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-002	09-07-2019	08-07-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,699.07	348,699.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790005	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, Terminación de la construcción de un laboratorio pesado (andador, patio de maniobra, vialidad y pozo de absorción)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-005	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	849,202.20	849,202.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790013	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad de Estudios Superiores de Villa Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-013	09-07-2019	08-07-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	279,010.67	279,010.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790033	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-034	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790035	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,140,822.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.Tec, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-036	09-07-2019	08-07-2020	2,140,822.00	2,140,822.00	2,140,822.00	1,587,183.48	1,587,183.48	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790037	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,038,334.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Terminación de construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (incluye obras exteriores e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-038	09-07-2019	08-07-2020	3,038,334.73	3,038,334.73	3,038,334.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790038	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,725,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Chiconcuac, Terminación de laboratorio de usos múltiples, un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-001	09-07-2019	08-07-2020	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,624,935.81	1,624,935.81	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790042	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 162, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-005	09-07-2019	08-07-2020	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790060	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,538,377.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial 221, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-025	09-07-2019	08-07-2020	1,538,377.04	1,538,377.04	1,538,377.04	1,527,663.58	1,527,663.58	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	1	MEX200301790067	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Sustitución de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-032	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,205,852.06	1,205,852.06	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	1	MEX200301790069	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Temascaltepec, Construcción del muro de contención (70 ml) y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-034	09-07-2019	08-07-2020	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,764,171.73	4,764,171.73	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790078	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,457,047.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 207, Construcción de barda perimetral (422 ml. Aprox.)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-043	09-07-2019	08-07-2020	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.05	2,457,047.05	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790085	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachilleratos, 57 Pintarrones, 57 escritorios, 57 sillas para maestro y 624 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-053	09-07-2019	08-07-2020	1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00	1,171,602.00	1,171,602.00	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790090	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	665,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico de Chiconcuac, Terminación de la construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-057	09-07-2019	08-07-2020	665,000.00	665,000.00	665,000.00	634,487.66	634,487.66	Metros Cuadrados	100	95	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790097	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Centro Educativo Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-004	09-07-2019	08-07-2020	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,674.84	846,674.84	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790114	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,423.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-023	09-07-2019	08-07-2020	948,423.12	948,423.12	948,423.12	948,423.11	948,423.11	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790126	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,398,181.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Venustiano Carranza, Sustitución de 2 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-035	09-07-2019	08-07-2020	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,180.81	2,398,180.81	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790127	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,456.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-036	09-07-2019	08-07-2020	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.46	1,099,456.46	Metros Cuadrados	100	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX200301790200	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 326, Tercera etapa de construcción de laboratorio de usos múltiples, sanitarios, cubo de escalera y administración	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116849-01	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,972,276.01	1,972,276.01	Metros Cuadrados	100	99	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190201560797	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,483,912.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa del Edificio "C" para Auditorio, Aulas y Talleres, Facultad de Artes	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES190 2	10-05-2019	31-12-2019	17,483,912.05	17,483,912.05	17,483,912.05	17,483,912.05	17,483,912.05	Metros Cuadrados	100	100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2021	1	MEX190201561299	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,215,091.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para Obras de Continuidad y Adecuaciones de Mejora	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES190 4	10-05-2019	31-12-2019	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	Metros Cuadrados	100	100	100 Terminado	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX190201560756	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,980,915.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Primera Etapa de la Renovación Urbana Sostenible en Ciudad Universitaria, Secretaria de Administración	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES1901	10-05-2019	31-12-2019	14,980,915.36	14,980,915.36	14,980,915.36	14,980,915.36	14,980,915.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX190201560863	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,496,861.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la 2a Etapa del taller artístico y cultural del Plantel Dr. Pablo González Casanova	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS1901	10-05-2019	31-12-2019	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones