

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301788815	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 182, Construcción de 140 ml de barda perimetral que incluya la colocación de puerta de acceso peatonal y vehicular	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-25	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	296,158.36	296,158.36	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788798	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 289, Construcción de un módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-08	06-07-2020	05-07-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	595,630.04	595,630.04	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788801	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,515,538.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM de Jilotepec, Segunda etapa de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, cancha de usos múltiples, escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-11	06-07-2020	05-07-2021	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788793	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Villa Victoria extensión Colorines, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-02	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788797	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 314, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-07	06-07-2020	05-07-2021	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	1,129,452.22	1,129,452.22	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788799	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel No. 68 Soyaniquilpan, Segunda etapa construcción de 3 aulas de 3 EE. U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-09	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,469.27	749,469.27	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301788811	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 39, Construcción de 2 aulas U-2C con módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-21	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	999,883.74	999,883.74	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788794	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial de Valle de Bravo, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-03	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,987,847.17	2,987,847.17	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788795	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,552,657.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 400, Construcción de 2 aulas tipo regional, malla ciclónica y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-05	06-07-2020	05-07-2021	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788800	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	75,124.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM 03 El Salitre, Terminación de la construcción de 1 centro de información	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-10	06-07-2020	05-07-2021	75,124.34	75,124.34	75,124.34	74,891.37	74,891.37	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788804	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,682.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, Educación Media Superior a Distancia 02, Terminación de mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-14	06-07-2020	05-07-2021	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,329.48	107,329.48	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788810	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 278, Ampliación de 1 metro de altura de barda perimetral de 180 ml. Construcción de rampas para discapacitados y colocación de un zaguán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-20	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788803	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,558.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 120 , Segunda etapa construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-13	06-07-2020	05-07-2021	451,558.00	451,558.00	451,558.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301788807	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	407,510.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 247, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-17	06-07-2020	05-07-2021	407,510.33	407,510.33	407,510.33	398,902.40	398,902.40	Metros Cuadrados	100	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	1	MEX200301788806	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,220.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 129, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-16	06-07-2020	05-07-2021	388,220.73	388,220.73	388,220.73	385,064.17	385,064.17	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX210101885372	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,378,733.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	117755	01-11-2020	31-12-2020	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	Equipamiento	3	3	100.00	Terminado	Validado / Registrado avances	(obs1: (observación:Eligr un tipo de programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones,, trimestre:L.0, usuario:aldoriorism, fecha:2021-04-23), obs2: Sin observaciones
2021	1	MEX200101701779	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Alto Nivel, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS20 01	31-01-2020	30-01-2021	22,000,000.00	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,489.47	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200101701780	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,890,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa del Edificio de Vientos, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS20 02	31-01-2020	31-01-2021	19,890,440.00	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,394.16	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	1	MEX200301714992	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,454,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior 2020	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS20 01	22-06-2020	22-06-2021	3,454,240.00	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	3,438,396.01	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones