

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015005	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	988,348.34	988,348.34	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0074 Rubén Darío	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-006	28-12-2015	01-05-2016	1,497,428.99	1,497,428.99	1,497,428.99	1,439,835.57	1,439,835.57	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-012	19-02-2016	01-05-2016	537,895.95	537,895.95	537,895.95	517,207.62	517,207.62	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	553,864.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Ramírez Rodríguez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-026	19-02-2016	01-05-2016	553,864.67	553,864.67	553,864.67	532,562.19	532,562.19	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,922.00	1,219,922.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Donaldo Colosio Murrieta	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-030	02-05-2016	01-08-2016	1,001,035.48	1,001,035.48	1,001,035.48	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	910,374.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justicia Social	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-033	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.72	875,359.72	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 16	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-042	19-02-2016	01-06-2016	644,789.66	644,789.66	644,789.66	619,990.03	619,990.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,829,885.04	1,829,885.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 164	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-051	14-03-2016	01-07-2016	1,501,555.24	1,501,555.24	1,501,555.24	1,443,803.12	1,443,803.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	540,492.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-059	19-02-2016	01-05-2016	540,492.66	540,492.66	540,492.66	519,704.51	519,704.51	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Enriqueta Camarillo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-067	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	521,051.75	521,051.75	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José María Velasco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-073	19-02-2016	01-06-2016	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.41	962,535.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX1517020090496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-082	19-02-2016	01-06-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX1517020090498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicacalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-084	19-02-2016	01-06-2016	882,080.28	882,080.28	882,080.28	848,154.12	848,154.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-142	15-04-2016	01-08-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,239.32	718,239.32	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	409,802.19	409,802.19	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-1	17-08-2017	01-12-2017	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,927.33	998,910.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-30	17-08-2017	01-12-2017	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-59	29-08-2017	01-04-2018	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-64	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,868.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-77	31-08-2017	01-02-2018	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	493,943.95	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-78	31-08-2017	01-02-2018	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnfelipe S. Gutiérrez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-104	28-08-2017	01-02-2018	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	584,548.04	500,000.01	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-114	28-08-2017	01-02-2018	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-118	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,484,370.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0264 Siervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-124	28-08-2017	01-02-2018	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,994,839.07	1,994,839.07	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0097 Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-135	28-08-2017	01-02-2018	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,982.88	1,204,042.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0191 Manuel Bernal	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-164	29-08-2017	01-02-2018	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,495,621.49	1,464,240.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0579 Xilonen	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-180	29-08-2017	01-02-2018	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,304.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnrosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-181	29-08-2017	01-02-2018	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,494,367.33	1,494,367.34	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-182	29-08-2017	01-02-2018	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneducación Y Patria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-184	29-08-2017	01-02-2018	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-199	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,673.25	1,460,703.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0713 Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-218	29-08-2017	01-02-2018	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,912.59	999,912.59	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-219	29-08-2017	01-02-2018	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlaura Méndez De Cuenca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-225	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,045,739.95	1,044,029.96	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0685 Temachtiani	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-243	29-08-2017	01-02-2018	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-244	29-08-2017	01-02-2018	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgquetzalcoatl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-254	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,492,269.57	1,492,269.57	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	170,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncentro De Prevención Y Readaptación Social Espacio Coordinado Por El J.N. ""Valentín Gómez Farías"" Con C.C.T. 15djn1900g	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-263	29-08-2017	01-02-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,474.28	169,474.28	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	116,726.81	116,726.81	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnluis Spota	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-264	29-08-2017	01-02-2018	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,406.75	131,406.75	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdr. Héctor Pérez Martínez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-13	07-10-2017	01-01-2018	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	876,327.00	876,327.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primiep 25 Gral. Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-14	07-10-2017	01-01-2018	876,327.00	876,327.00	876,327.00	863,826.76	863,826.76	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	382,000.00	382,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvenustiano Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-17	07-10-2017	01-01-2018	382,000.00	382,000.00	382,000.00	292,484.33	292,484.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-19	27-11-2017	01-03-2018	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,047,476.26	3,047,476.26	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	84,548.04	84,548.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-21	31-12-2017	01-04-2018	84,548.04	84,548.04	84,548.04	83,875.24	83,875.24	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Insilvestre Revueltas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-01	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0013 Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-20	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,772,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0327 Tomás Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-32	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhans Christian Andersen	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-33	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,216,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-35	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.88	2,215,999.88	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	684,391.60	684,391.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Rafael Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-47	18-04-2018	01-09-2018	684,391.60	684,391.60	684,391.60	679,695.13	679,695.13	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,793,186.02	2,793,186.02	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-55	14-04-2018	01-08-2018	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.01	2,793,186.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,527,000.00	2,260,300.45	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-3	25-01-2018		1,993,939.98	1,993,939.98	1,993,939.98	1,991,073.33	1,991,073.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-20	17-08-2017	01-11-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,895.24	1,498,895.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0146 General Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-54	29-08-2017	01-12-2017	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101073866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnleonardo Da Vinci	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-56	31-08-2017	01-12-2017	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101073950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	477,886.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-183	31-08-2017	14-11-2017	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-007	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-011	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-035	14-03-2016	01-06-2016	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-058	07-06-2016	01-11-2016	553,822.24	553,822.24	553,822.24	532,521.38	532,521.38	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-080	14-03-2016	01-05-2016	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-094	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,900.05	816,900.05	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Benemérito De Las Américas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-095	19-02-2016	01-06-2016	540,241.13	540,241.13	540,241.13	519,462.61	519,462.61	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	136,282.16	136,282.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-6	17-08-2017	01-12-2017	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,362.52	1,499,362.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0574 Netzahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-28	17-08-2017	01-12-2017	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpaulo Freire	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-29	17-08-2017	01-12-2017	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Incorregidora De Querétaro	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-35	17-08-2017	01-12-2017	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	491,415.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-39	17-08-2017	01-12-2017	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. José Vicente Villada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-45	17-08-2017	01-12-2017	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,504.41	990,504.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primangel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-62	29-08-2017	01-04-2018	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,063,392.71	1,063,392.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosefa Ortiz De Dominguez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-85	31-08-2017	01-02-2018	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,021.63	1,410,365.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0529 Pastor Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-98	28-08-2017	01-02-2018	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,507.46	989,470.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Juan B. Garza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-110	28-08-2017	01-02-2018	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	992,303.91	987,563.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-132	28-08-2017	01-02-2018	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,411.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnestefanía Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-138	28-08-2017	01-02-2018	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,608,276.13	1,608,276.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvacamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-159	29-08-2017	01-02-2018	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101067738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,369.44	999,369.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primejército Del Trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-163	29-08-2017	01-02-2018	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnma. De La Luz Díaz González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-193	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnprofra. Maclovia Vera	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-194	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé Joaquín Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-195	29-08-2017	01-02-2018	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-216	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-221	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	987,565.67	987,565.67	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,507.21	1,484,768.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecjesús Romero Flores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-241	29-08-2017	01-02-2018	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,607,400.57	1,597,422.74	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0636 Pedro Fuentes García	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-260	29-08-2017	01-02-2018	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,418.08	135,418.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primamado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-5	21-09-2017	01-01-2018	135,418.08	135,418.08	135,418.08	131,078.75	131,078.75	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-16	26-12-2017	01-04-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,044.44	1,499,044.44	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	330,600.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Insor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-04	29-12-2017	01-04-2018	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,216,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 59 Thomas Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-37	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	3,967,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primel Pipila	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-39	28-12-2017	01-06-2018	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,456,565.67	10,417,175.35	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-49	13-07-2018	01-11-2018	10,398,089.32	10,398,089.32	10,398,089.32	10,375,631.00	10,375,631.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,028,871.67	2,028,871.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-54	14-04-2018	01-08-2018	2,028,871.67	2,028,871.67	2,028,871.67	2,024,081.28	2,024,081.28	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	554,001.78	554,001.78	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Silvína Jardón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-5	25-01-2018	01-05-2018	554,001.78	554,001.78	554,001.78	166,200.53	166,200.53	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-24	17-08-2017	16-11-2017	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	343,634.97	343,634.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-147	06-07-2015	05-07-2016	343,634.97	343,634.97	343,634.97	262,467.40	262,467.40	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-018	14-03-2016	01-07-2016	1,198,049.91	1,198,049.91	1,198,049.91	1,151,971.07	1,151,971.07	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,626,835.92	1,626,835.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-023	14-03-2016	01-07-2017	1,323,615.40	1,323,615.40	1,323,615.40	1,272,707.12	1,272,707.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Dr. Angel María Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-027	02-05-2016	01-08-2016	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.40	962,535.40	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	801,089.56	704,712.50	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-040	19-02-2016	01-06-2016	704,712.50	704,712.50	704,712.50	677,608.18	677,608.18	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-049	14-03-2016	01-07-2016	800,305.23	800,305.23	800,305.23	769,524.27	769,524.27	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	910,374.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-061	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,441,646.10	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-062	14-03-2016	01-07-2016	1,441,646.10	1,441,646.10	1,441,646.10	1,386,198.15	1,386,198.15	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-063	14-03-2016	01-07-2016	882,410.27	882,410.27	882,410.27	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	981,136.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-081	14-03-2016	01-05-2016	981,136.52	981,136.52	981,136.52	943,400.50	943,400.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro De Gante	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-085	19-02-2016	01-06-2016	553,864.68	553,864.68	553,864.68	532,562.20	532,562.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic.Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-086	19-02-2016	01-06-2016	703,624.61	703,624.61	703,624.61	676,562.13	676,562.13	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-090	14-03-2016	01-07-2016	857,209.52	857,209.52	857,209.52	824,239.92	824,239.92	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdan Alatrste	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-097	19-02-2016	01-06-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,550,000.00	1,550,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-099	05-04-2016	01-08-2016	1,354,486.26	1,354,486.26	1,354,486.26	1,302,390.63	1,302,390.63	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	548,754.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Norma Monroy	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-101	02-06-2016	01-08-2016	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Luis Mora	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-102	05-04-2016	01-07-2016	540,492.67	540,492.67	540,492.67	519,704.49	519,704.49	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,922.00	1,219,922.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Maximiliano Ruiz Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-103	19-02-2016	01-06-2016	1,219,922.00	1,219,922.00	1,219,922.00	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,400.00	999,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-138	12-05-2016	01-09-2016	999,400.00	999,400.00	999,400.00	287,827.20	287,827.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-139	15-04-2016	01-08-2016	349,432.68	349,432.68	349,432.68	335,992.96	335,992.96	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	207,721.36	207,721.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-141	15-04-2016	01-08-2016	207,389.01	207,389.01	207,389.01	199,412.51	199,412.51	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,001,036.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-091	14-03-2016	11-07-2016	1,001,036.82	1,001,036.82	1,001,036.82	962,535.39	962,535.39	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,000.00	208,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimSor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-9	17-08-2017	01-12-2017	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,913.24	914,010.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-40	17-08-2017	01-12-2017	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,762.32	1,493,762.32	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-46	17-08-2017	01-12-2017	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-67	29-08-2017	01-04-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,512.23	999,512.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgabino Barreda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-73	31-08-2017	01-02-2018	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	973,396.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-81	31-08-2017	01-02-2018	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,507.21	1,395,107.01	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-99	28-08-2017	01-02-2018	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0672 Adolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-101	28-08-2017	01-02-2018	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Intelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-106	28-08-2017	01-02-2018	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim2 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-117	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injean Piaget	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-122	28-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Elda Gómez Lugo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-123	28-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,480,282.16	1,479,901.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0094 Lic. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-134	28-08-2017	01-02-2018	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	990,932.35	986,224.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primindependencia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-140	28-08-2017	01-02-2018	986,224.30	986,224.30	986,224.30	979,687.86	979,687.86	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,262.14	978,405.09	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0322 Manuel Payno	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-161	29-08-2017	01-02-2018	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,306,286.38	1,306,286.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primignacio M. Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-173	29-08-2017	01-02-2018	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	625,000.00	624,473.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-185	29-08-2017	01-02-2018	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Impiltontli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-186	29-08-2017	01-02-2018	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	490,810.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnflor Y Canto In Xoxhitl In Cuicatl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-188	29-08-2017	01-02-2018	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso García González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-189	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,232.54	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnguillermo González Camarena	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-197	29-08-2017	01-02-2018	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,690.77	999,616.46	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jprimmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-201	29-08-2017	01-02-2018	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,306,286.38	1,294,789.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jstecgabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-202	29-08-2017	01-02-2018	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,793.17	998,793.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jprimlic. Mario Colín Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-214	29-08-2017	01-02-2018	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,484,534.43	1,460,633.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jstecjosé Alonso Huetzin Apocatzin	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-229	29-08-2017	01-02-2018	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,624,748.53	1,624,693.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jsecgno. 0044 Pensador Mexicano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-233	29-08-2017	01-02-2018	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jprimsiervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-235	29-08-2017	01-02-2018	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,791.64	1,499,791.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stectécnica No. 23	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-240	29-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,441,482.69	1,441,482.69	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Juan Fernández Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-12	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0713 Amado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-17	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primors Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-30	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-34	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,206,502.91	3,206,502.91	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 52 Ehecatl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-43	16-05-2018	01-12-2018	3,206,502.91	3,206,502.91	3,206,502.91	3,156,185.40	3,156,185.40	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	372,139.80	372,139.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-5	17-08-2017	01-11-2017	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-248	31-08-2017	01-11-2017	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec. Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-009	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	484,060.86	484,060.86	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-013	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	492,190.61	492,190.61	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,409,313.92	4,409,313.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-021	13-05-2016	01-10-2016	3,620,888.16	3,620,888.16	3,620,888.16	3,481,623.20	3,481,623.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-029	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.74	875,359.74	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,711,393.20	2,711,393.20	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Platón Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-038	19-02-2016	01-06-2016	2,184,065.08	2,184,065.08	2,184,065.08	2,100,062.55	2,100,062.55	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-045	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	912,573.80	912,573.80	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,865.08	1,493,865.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Bandera Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-046	05-04-2016	01-08-2016	1,191,830.36	1,191,830.36	1,191,830.36	1,145,990.72	1,145,990.72	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,805,789.52	1,805,789.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-048	14-03-2016	01-07-2016	1,471,489.84	1,471,489.84	1,471,489.84	1,414,894.07	1,414,894.07	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,439,846.72	2,439,846.72	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Federico Arriaga Rangel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	07-06-2016	01-11-2016	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Valentín Gómez Farías	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-065	19-02-2016	01-06-2016	1,001,036.84	1,001,036.84	1,001,036.84	962,535.41	962,535.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-068	02-05-2016	01-08-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,023,746.59	1,023,746.59	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,961.00	1,219,961.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-074	14-03-2016	01-07-2016	990,802.33	990,802.33	990,802.33	952,694.55	952,694.55	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-076	19-02-2016	01-06-2016	1,000,996.28	1,000,996.28	1,000,996.28	962,496.42	962,496.42	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-077	14-03-2016	01-06-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	05-04-2016	01-08-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,829,885.04	1,829,885.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-106	14-03-2016	01-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,226,739.37	1,226,739.37	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,697,693.58	1,697,693.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-12	17-08-2017	01-12-2017	1,665,193.37	1,665,193.37	1,665,193.37	1,620,343.35	1,620,343.35	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-19	17-08-2017	01-12-2017	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-25	17-08-2017	01-12-2017	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,101.21	1,462,741.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0629 José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-33	17-08-2017	01-12-2017	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé Ma. González Arratia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-63	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-69	31-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhermenegildo Galeana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-82	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Guillermo Robles Gil	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-95	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	958,145.89	958,145.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-96	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	964,608.48	964,608.48	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,143.60	1,376,083.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0578 Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-100	28-08-2017	01-02-2018	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,507.46	982,041.45	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosefa Ortiz De Domínguez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-111	28-08-2017	01-02-2018	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-112	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	486,941.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 11 Lic. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-121	28-08-2017	01-02-2018	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,671.29	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primagustín Melgar	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-127	28-08-2017	01-02-2018	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,659.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primresurgimiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-128	28-08-2017	01-02-2018	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,644.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmaestro Ignacio Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-141	28-08-2017	01-02-2018	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	974,744.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcentenario De La Revolución Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-148	29-08-2017	01-02-2018	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,367.14	930,273.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-162	29-08-2017	01-02-2018	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,081,719.68	1,081,719.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-176	29-08-2017	01-02-2018	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inprofra. Ma. Teresa Sánchez Vazquez De Díaz Calero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-196	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,493,488.49	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0248 Lic. Vicente Rivapalacio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-200	29-08-2017	01-02-2018	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,491.26	999,491.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-206	29-08-2017	01-02-2018	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Comonfort	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-211	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhellen Keller	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-212	29-08-2017	01-02-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,281.27	992,126.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Beatriz Díaz Vda. De Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-213	29-08-2017	01-02-2018	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneduardo Rodríguez Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-215	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Priminsurgentes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-223	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JnJosé María Heredia Y Heredia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-226	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,641.75	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-242	29-08-2017	01-02-2018	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,446.77	1,499,446.77	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0275 Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-249	29-08-2017	01-02-2018	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,780.08	998,780.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-250	29-08-2017	01-02-2018	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcultura Y Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-253	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0091 Luis Pasteur	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-261	29-08-2017	01-02-2018	290,000.00	290,000.00	290,000.00	31,981.77	31,981.77	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,986,516.86	3,986,516.86	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 36 Melanie Klein	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-1	27-12-2017	01-04-2018	3,986,516.86	3,986,516.86	3,986,516.86	3,819,363.96	3,819,363.96	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim24 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-4	21-09-2017	01-01-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,998.88	199,998.88	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhimno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-6	21-09-2017	01-01-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,252.65	2,498,252.65	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	97,722.91	97,722.91	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgprofr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-7	21-09-2017	01-01-2018	97,722.91	97,722.91	97,722.91	97,283.46	97,283.46	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 76 Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-02	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	330,600.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmanuel Gutiérrez Najera	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-05	29-12-2017	01-04-2018	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-14	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0304 Luis De Velazco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-22	28-12-2017	01-06-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0659 Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-28	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101068687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	3,967,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrida Kahlo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-40	28-12-2017	01-06-2018	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101073854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,852.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Infederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-47	17-08-2017	15-11-2017	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101073951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnrosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-227	31-08-2017	15-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301788818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,244,675.40	4,244,675.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-144	06-07-2015	05-07-2016	4,244,675.40	4,244,675.40	4,244,675.40	677,982.16	677,982.16	Metros Cuadrados	100	16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301788823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,505,904.08	7,505,904.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	06-07-2015	05-07-2016	7,505,904.08	7,505,904.08	7,505,904.08	3,602,152.43	3,602,152.43	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,027,387.69	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Narciso Bassols	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015004	28-12-2015	01-05-2016	1,027,387.69	1,027,387.69	1,027,387.69	987,872.83	987,872.83	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,253,671.83	3,253,671.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitlahuac	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-022	13-05-2016	01-10-2016	3,253,671.83	3,253,671.83	3,253,671.83	2,267,541.72	2,267,541.72	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,520.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0852 Ehecatl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-024	14-03-2016	01-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,409,313.92	4,409,313.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club De Leones Coyoacan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-034	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	3,378,119.02	3,378,119.02	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Rodríguez Puebla	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-036	14-03-2016	01-06-2016	540,492.69	540,492.69	540,492.69	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,048,320.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0411 Badillo Santoyo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-037	19-02-2016	01-06-2016	1,048,320.00	1,048,320.00	1,048,320.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-043	19-02-2016	01-06-2016	882,410.28	882,410.28	882,410.28	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-054	19-02-2016	01-05-2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,937.91	239,937.91	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	1,282,859.43	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina Agazzi	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-072	02-06-2016	01-10-2016	1,282,859.43	1,282,859.43	1,282,859.43	1,233,518.66	1,233,518.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Diego Rivera	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-079	19-02-2016	01-06-2016	946,878.14	946,878.14	946,878.14	910,459.76	910,459.76	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-087	19-02-2016	01-06-2016	553,864.37	553,864.37	553,864.37	532,561.89	532,561.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-093	14-03-2016	01-07-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	512,262.54	512,262.54	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	937,787.92	937,787.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	12-05-2016	01-09-2016	937,787.92	937,787.92	937,787.92	898,849.01	898,849.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnagustina Jurado	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-11	17-08-2017	01-12-2017	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	620,000.00	620,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Juan Díaz Covarrubias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-17	17-08-2017	01-12-2017	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmelchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-23	17-08-2017	01-12-2017	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-26	17-08-2017	01-12-2017	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,980.32	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jndr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-42	17-08-2017	01-12-2017	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,854.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnzamna	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-79	31-08-2017	01-02-2018	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Gregorio Torres Quintero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-83	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,260.09	977,632.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-86	31-08-2017	01-02-2018	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,260.09	998,260.09	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-88	31-08-2017	01-02-2018	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneduardo Liceaga	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-91	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,947.81	498,947.81	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhéroo De Nacozari	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-102	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,486.59	477,486.59	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgregorio Torres Quintero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-113	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	945,783.79	945,783.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrevolución Social Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-129	28-08-2017	01-02-2018	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,814.90	999,814.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford No. 77	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-130	28-08-2017	01-02-2018	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,190.65	995,190.65	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0453 Gral. Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-136	28-08-2017	01-02-2018	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	990,932.35	953,261.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-139	28-08-2017	01-02-2018	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,591.72	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmariano Matamoros	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-144	29-08-2017	01-02-2018	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncarlos Pellicer	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-151	29-08-2017	01-02-2018	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,492,537.27	1,491,506.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0265 Venustiano. Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-152	29-08-2017	01-02-2018	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,513.39	1,499,513.39	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecno. 134 Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-155	29-08-2017	01-02-2018	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,486.60	999,486.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford 151 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-156	29-08-2017	01-02-2018	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,141.67	965,583.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdavid Rosales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-157	29-08-2017	01-02-2018	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,455,785.04	1,455,785.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0788 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-168	29-08-2017	01-02-2018	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	486,422.39	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlev Vigotsky	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-190	29-08-2017	01-02-2018	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	994,049.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-198	29-08-2017	01-02-2018	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,452,491.57	1,419,622.93	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0234 5 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-205	29-08-2017	01-02-2018	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,603.37	995,324.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primildefonso Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-210	29-08-2017	01-02-2018	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	487,820.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-228	29-08-2017	01-02-2018	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,445.10	1,497,445.10	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0021 Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-236	29-08-2017	01-02-2018	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,738.20	1,498,738.20	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0420 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-237	29-08-2017	01-02-2018	1,498,738.20	1,498,738.20	1,498,738.20	1,495,893.99	1,495,893.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,498.49	998,498.49	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-238	29-08-2017	01-02-2018	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	378,600.00	389,608.88	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 114	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-8	21-09-2017	01-01-2018	389,608.88	389,608.88	389,608.88	336,595.69	336,595.69	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,000.00	110,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnenrique Pestalozzi	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-20	31-12-2017	01-04-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	98,368.70	98,368.70	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfernando Montes De Oca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-03	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-06	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jtonatihu	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-07	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-08	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-09	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secjusto Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-29	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	663,183.26	663,183.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primricardo Flores Magon	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-41	28-12-2017	01-06-2018	663,183.26	663,183.26	663,183.26	654,850.67	654,850.67	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	705,212.26	705,212.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnatliztaxochitl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-42	28-12-2017	01-06-2018	705,212.26	705,212.26	705,212.26	555,672.66	555,672.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,820,000.00	1,820,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-1	09-10-2017	01-02-2018	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	538,693.99	498,815.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-4	25-01-2018	01-05-2018	424,847.31	424,847.31	424,847.31	418,938.41	418,938.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-57	31-08-2017	01-12-2017	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmaría Elena Rosales Vargas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-58	31-08-2017	01-11-2017	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-245	31-08-2017	16-11-2017	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Tiburcio Molina	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-010	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	796,903.37	796,903.37	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	946,584.00	946,584.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 13	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-020	05-04-2016	01-08-2016	647,172.25	647,172.25	647,172.25	622,281.01	622,281.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-032	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	878,044.35	878,044.35	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-050	14-03-2016	01-07-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	940,825.58	940,825.58	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	910,374.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Padre De La Reforma	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-064	14-03-2016	01-07-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Presidente Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-075	14-03-2016	01-07-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-137	14-04-2016	01-07-2016	249,599.98	249,599.98	249,599.98	239,999.98	239,999.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-100	19-02-2016	01-05-2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,726.73	334,726.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgguadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-7	17-08-2017	01-12-2017	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	830,438.43	830,438.43	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0046 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-8	17-08-2017	01-12-2017	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	162,348.57	162,348.57	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 001 Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-13	17-08-2017	01-12-2017	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	311,000.00	311,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-14	17-08-2017	01-12-2017	311,000.00	311,000.00	311,000.00	169,332.32	169,332.32	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inxochiquetzal	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-80	31-08-2017	01-02-2018	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio López Rayón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-93	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,867.43	496,867.43	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnplutarco González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-103	28-08-2017	01-02-2018	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	584,548.04	499,999.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmanuela Medina	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-116	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,506.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-125	28-08-2017	01-02-2018	497,506.12	497,506.12	497,506.12	488,300.11	488,300.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	955,984.97	955,984.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-133	28-08-2017	01-02-2018	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,992.60	1,456,239.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0602 Juan Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-146	29-08-2017	01-02-2018	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,857.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnbaltazar Leyva Mancilla	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-172	29-08-2017	01-02-2018	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,306,286.38	1,304,416.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecandres Álvaro García	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-174	29-08-2017	01-02-2018	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,086,384.83	1,086,384.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-177	29-08-2017	01-02-2018	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,284.42	1,499,284.42	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0094 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-179	29-08-2017	01-02-2018	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,795.73	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-203	29-08-2017	01-02-2018	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,917.72	981,582.69	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-204	29-08-2017	01-02-2018	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,581.69	1,468,084.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0654 Felipe Villanueva	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-224	29-08-2017	01-02-2018	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,689.25	1,497,419.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0368 Antonio Ma. Bucareli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-234	29-08-2017	01-02-2018	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injosefina Castañeda Del Pozo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-239	29-08-2017	01-02-2018	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inbertha Von Glumer	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-246	29-08-2017	01-02-2018	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injgabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-247	29-08-2017	01-02-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,492,537.27	1,492,537.27	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0689 Jaime Sabines	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-252	29-08-2017	01-02-2018	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injanexo A La Normal De Ixtapan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-255	29-08-2017	01-02-2018	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primconstituyentes Del 17	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-258	29-08-2017	01-02-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,288,273.81	2,288,273.81	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,000.00	180,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Incarlos Pacheco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-262	29-08-2017	01-02-2018	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	107,306.77	105,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jnlíc. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-265	18-12-2017	01-04-2018	105,000.00	105,000.00	105,000.00	99,931.51	99,931.51	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-1	18-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,999.41	149,999.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,719.06	50,719.06	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Básica	Jnnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-2	27-12-2017	01-04-2018	50,719.06	50,719.06	50,719.06	50,645.79	50,645.79	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Básica	Stvno. 0371 Juan Ruiz De Alarcón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-16	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 249 Constitución 1917	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-19	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-25	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,150,000.00	3,102,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Primgregorio Velázquez Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-38	28-12-2017	01-06-2018	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,399.78	3,102,399.78	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,564,722.31	1,564,722.31	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0587 Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-52	14-04-2018	01-09-2018	1,564,722.31	1,564,722.31	1,564,722.31	798,171.34	798,171.34	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,311.16	150,311.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-53	14-04-2018	01-09-2018	150,311.16	150,311.16	150,311.16	143,041.87	143,041.87	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg No. 0213 Mahatma Gandhi	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-2	09-10-2017	01-02-2018	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101073859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,770.67	998,770.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtlaacael	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-52	17-08-2017	17-11-2017	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	824,976.00	824,976.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-145	06-07-2015	05-07-2016	824,976.00	824,976.00	824,976.00	626,295.60	626,295.60	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-148	06-07-2015	05-07-2016	850,000.00	850,000.00	850,000.00	547,323.00	547,323.00	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruiz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	590,845.55	590,845.55	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-008	29-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	514,768.30	514,768.30	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Víctor Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-019	19-02-2016	01-06-2016	693,197.85	693,197.85	693,197.85	666,536.39	666,536.39	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Revolución Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-031	05-04-2016	01-08-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,974.14	623,974.14	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Libertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-053	19-02-2016	01-05-2016	536,575.91	536,575.91	536,575.91	515,938.36	515,938.36	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,858,149.68	3,858,149.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-057	07-06-2016	01-11-2016	3,182,911.98	3,182,911.98	3,182,911.98	3,060,492.28	3,060,492.28	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-066	19-02-2016	01-06-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,881,715.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-069	13-05-2016	01-10-2016	1,881,715.71	1,881,715.71	1,881,715.71	1,809,342.03	1,809,342.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-071	19-02-2016	01-06-2016	1,235,099.28	1,235,099.28	1,235,099.28	1,187,595.45	1,187,595.45	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Acamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-078	14-03-2016	01-06-2016	538,561.54	538,561.54	538,561.54	517,847.62	517,847.62	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaltonatiuh	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,280,665.35	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-096	14-03-2016	01-07-2016	1,280,665.35	1,280,665.35	1,280,665.35	1,231,408.98	1,231,408.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-104	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	488,295.57	488,295.57	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,401,521.00	1,401,521.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-105	14-03-2016	01-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	104,235.12	104,235.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-3	17-08-2017	01-12-2017	104,235.12	104,235.12	104,235.12	103,293.77	103,293.77	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	312,562.85	312,562.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-4	17-08-2017	01-12-2017	312,562.85	312,562.85	312,562.85	300,810.34	300,810.34	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,913.24	910,834.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-41	17-08-2017	01-12-2017	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmunicipio 121	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-60	29-08-2017	01-04-2018	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,768.28	1,499,768.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvfrancisco Javier Clavijero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-75	31-08-2017	01-02-2018	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaquiles Serdan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-94	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	967,192.66	967,192.66	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101067662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jnfrancisco Gabilondo Soler Cri	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-109	28-08-2017	01-02-2018	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	624,000.00	499,999.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jnsebastián Verti	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-115	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Primfrancisco Márquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-126	28-08-2017	01-02-2018	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,644.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Primprofr. Rafael Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-142	28-08-2017	01-02-2018	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,992.60	1,498,992.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0027 Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-147	29-08-2017	01-02-2018	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jnrepúblicas Unidas De América	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-154	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,097,595.90	1,096,079.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Primlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-166	29-08-2017	01-02-2018	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jnlic. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-169	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,904.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jneva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-175	29-08-2017	01-02-2018	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	481,797.73	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Intelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-187	29-08-2017	01-02-2018	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,487,188.14	1,487,188.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-191	29-08-2017	01-02-2018	1,487,188.14	1,487,188.14	1,487,188.14	1,481,017.90	1,481,017.90	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ingral. Eduardo Hernández Chazaro	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-192	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,801.26	992,186.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcalmecac	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-207	29-08-2017	01-02-2018	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,801.26	995,217.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-208	29-08-2017	01-02-2018	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvalentín Gómez Farias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-220	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,782.37	990,782.37	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-222	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,759.11	1,452,964.63	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvcuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-232	29-08-2017	01-02-2018	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	170,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-267	18-12-2017	01-04-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,920,445.04	6,920,445.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0218 Gral. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-10	25-12-2017	01-04-2018	6,920,445.04	6,920,445.04	6,920,445.04	6,917,720.62	6,917,720.62	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,189,000.00	1,189,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim20 De Noviembre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-11	25-12-2017	01-04-2018	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,161,240.50	1,161,240.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Guadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-11	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inlibertad	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-18	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101068661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0221 Amado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-24	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	1,653,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-36	28-12-2017	01-06-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	904,120.37	904,120.37	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrafael Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-45	18-04-2018	01-09-2018	904,120.37	904,120.37	904,120.37	800,167.41	800,167.41	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,169,999.94	1,169,999.94	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primamado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-46	18-04-2018	01-09-2018	1,169,999.94	1,169,999.94	1,169,999.94	1,116,669.01	1,116,669.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-48	18-04-2018	01-09-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,675,699.83	2,675,699.83	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	257,396.66	257,396.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0996 Lázaro Cárdenas Del Río	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-51	20-02-2018	01-05-2018	257,396.66	257,396.66	257,396.66	242,364.11	242,364.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	841,814.04	841,814.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Adrian Correa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-6	25-01-2018	01-05-2018	834,633.85	834,633.85	834,633.85	833,350.28	833,350.28	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,337,887.03	2,337,887.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg No. 0740 Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-7	25-01-2018	01-05-2018	2,329,445.64	2,329,445.64	2,329,445.64	2,326,595.56	2,326,595.56	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101073856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,727.31	985,592.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-48	17-08-2017	16-11-2017	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301788820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	522,000.00	522,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-146	06-07-2015	05-07-2016	522,000.00	522,000.00	522,000.00	447,354.00	447,354.00	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015001	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	497,480.38	497,480.38	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15170200904843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,035,409.93	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015003	28-12-2015	01-03-2016	1,035,409.93	1,035,409.93	1,035,409.93	995,586.53	995,586.53	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 881 Francisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-014	19-02-2016	01-05-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	693,092.57	693,092.57	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. María Bertely	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-015	19-02-2016	01-05-2016	240,593.56	240,593.56	240,593.56	231,339.96	231,339.96	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-016	05-04-2016	01-08-2016	748,799.51	748,799.51	748,799.51	719,999.53	719,999.53	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-017	19-02-2016	01-05-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,879,693.45	3,616,518.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 42	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-025	14-03-2016	01-07-2017	3,616,518.24	3,616,518.24	3,616,518.24	3,477,421.37	3,477,421.37	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-039	19-02-2016	01-06-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Jorge Jiménez Cantú	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-041	19-02-2016	01-06-2016	359,097.57	359,097.57	359,097.57	345,286.10	345,286.10	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-044	19-02-2016	01-06-2016	901,386.26	901,386.26	901,386.26	866,717.56	866,717.56	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-047	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.20	527,648.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-052	19-02-2016	01-05-2016	366,596.73	366,596.73	366,596.73	352,496.84	352,496.84	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15170200904918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-055	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,306,985.44	3,306,985.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución De 1824	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-056	07-06-2016	01-11-2016	2,721,406.40	2,721,406.40	2,721,406.40	2,616,736.90	2,616,736.90	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-070	13-05-2016	01-10-2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	99,450.80	99,450.80	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-088	14-03-2016	01-07-2016	910,374.15	910,374.15	910,374.15	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-089	14-03-2016	01-07-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-092	14-03-2016	01-07-2016	536,451.06	536,451.06	536,451.06	515,818.32	515,818.32	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,000.00	681,972.46	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt No. 5 C. P. Alberto Mena Flores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-107	14-03-2016	01-07-2016	681,972.46	681,972.46	681,972.46	655,742.72	655,742.72	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200905012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-136	06-05-2016	01-08-2016	597,930.10	597,930.10	597,930.10	574,932.78	574,932.78	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200905016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-140	15-04-2016	01-08-2016	746,446.60	746,446.60	746,446.60	717,737.12	717,737.12	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	136,128.87	136,128.87	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primefrén Sámano Montufar	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-2	17-08-2017	01-12-2017	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,097,792.15	1,097,792.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0906 2 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-10	17-08-2017	01-12-2017	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	620,000.00	620,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injesús Fuentes Y Múñiz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-15	17-08-2017	01-12-2017	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-16	17-08-2017	01-12-2017	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-21	17-08-2017	01-12-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,595.67	1,499,595.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0416 Profr. Antonio Ruíz Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-27	17-08-2017	01-12-2017	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,912.59	999,912.59	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primramón López Velarde	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-38	17-08-2017	01-12-2017	999,912.59	999,912.59	999,912.59	853,943.44	853,943.44	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlibertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-72	31-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,512.23	999,512.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé Guadalupe Posada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-74	31-08-2017	01-02-2018	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,791.64	1,499,791.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgtelpochtlicalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-89	28-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,412,909.68	1,412,909.68	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnxicotencatl (El Joven)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-92	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,275.65	498,275.65	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	943,836.53	934,426.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé Mariano Monterde	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-131	28-08-2017	01-02-2018	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,992.60	1,439,086.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0109 Joséfa Ortiz De Domínguez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-145	29-08-2017	01-02-2018	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101067723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	486,858.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpierre Faure	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-149	29-08-2017	01-02-2018	486,440.34	486,440.34	486,440.34	486,440.33	486,440.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,524,700.54	1,524,700.54	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvjosé Martí	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-158	29-08-2017	01-02-2018	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,111,250.67	1,111,128.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjoaquin Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-167	29-08-2017	01-02-2018	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,086,020.60	1,086,020.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-178	29-08-2017	01-02-2018	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,492,970.58	1,492,970.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0241 Juan Fernández Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-209	29-08-2017	01-02-2018	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmartires De Río Blanco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-230	29-08-2017	01-02-2018	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,377,835.07	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecleuis Camarena González	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-231	29-08-2017	01-02-2018	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrufino Tamayo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-251	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,570,681.89	2,570,681.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-257	29-08-2017	01-02-2018	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primniños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-259	29-08-2017	01-02-2018	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé Vizcaino Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-3	21-09-2017	01-01-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.97	249,999.97	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,500,000.00	11,676,379.42	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnueva Escocia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-9	06-03-2018	01-06-2018	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,495,006.92	447,274.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Infederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-12	25-12-2017	01-04-2018	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-10	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primignacio Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-13	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-15	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0415 Alfredo Del Mazo Veléz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-21	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,329,600.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprimero De Mayo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-23	28-12-2017	01-06-2018	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0965 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-26	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgeneral Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-27	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,772,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmiguel Noreña	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-31	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,265,125.60	1,265,125.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-44	18-04-2018	01-10-2018	1,265,125.60	1,265,125.60	1,265,125.60	1,245,405.80	1,245,405.80	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101068709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	615,356.53	615,356.53	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-50	21-03-2018	01-09-2018	615,356.53	615,356.53	615,356.53	584,340.82	584,340.82	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé Joaquín Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-56	14-04-2018	01-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	848,386.78	848,386.78	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim República Argentina	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-01	07-04-2018	01-08-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,050.90	1,699,050.90	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones