

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15170200904973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,800,000.00	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero II	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-110	22-08-2016	01-01-2017	7,383,865.55	7,383,865.55	7,383,865.55	7,099,870.70	7,099,870.70	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,401,000.00	3,401,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Cobaem Plantel 10 Ecatepec II (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-112	02-06-2016	01-10-2016	3,401,000.00	3,401,000.00	3,401,000.00	3,093,474.07	3,093,474.07	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	11-05-2016	01-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,938,285.99	16,938,285.99	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,999,999.41	1,999,999.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extraescuela De Artes Y Oficios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-7	15-09-2017	01-02-2018	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,995,582.58	1,995,582.58	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,423,954.56	2,423,954.56	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Tezoyuca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-11	15-09-2017	01-02-2018	2,407,031.33	2,407,031.33	2,407,031.33	2,391,885.25	2,391,885.25	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,267,387.53	2,267,387.53	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Ing. Guillermo González Camarena, Agm-492	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-27	17-08-2017	01-12-2017	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,386.96	2,267,386.96	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	529,508.13	529,508.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Chapa De Mota (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-28	17-08-2017	01-12-2017	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	628,969.31	628,969.31	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt No. 4 Almoloya De Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-29	17-08-2017	01-12-2017	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	821,113.05	821,113.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 4	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-35	17-08-2017	01-12-2017	821,113.05	821,113.05	821,113.05	757,856.66	757,856.66	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,999.99	1,499,999.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria No. 27	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-83	31-12-2017	01-04-2018	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	1,487,754.70	1,487,754.70	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,225.02	1,099,225.02	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores De Almoloya De Alquisiras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-5	15-09-2017	01-12-2017	1,099,063.98	1,099,063.98	1,099,063.98	1,095,509.33	1,095,509.33	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores De Villa Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-19	18-08-2017	01-11-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	171,434.30	171,434.30	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	760,000.00	760,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-23	15-09-2017	01-01-2018	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	670,000.00	670,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Cuautitlán Izcalli	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-28	18-12-2017	01-04-2018	669,386.37	669,386.37	669,386.37	669,386.37	669,386.37	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,995,176.13	2,995,176.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria 259	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-6	27-12-2017	01-04-2018	2,995,117.02	2,995,117.02	2,995,117.02	2,994,367.86	2,994,367.86	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,304,380.22	4,304,380.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 123	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-02	14-04-2018	01-08-2018	4,304,380.22	4,304,380.22	4,304,380.22	4,292,279.79	4,292,279.79	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Atizapán I	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-116	02-06-2016	01-10-2016	1,981,279.15	1,981,279.15	1,981,279.15	1,905,076.11	1,905,076.11	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,383,865.00	1,383,865.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-118	14-03-2016	01-07-2016	1,381,650.82	1,381,650.82	1,381,650.82	1,328,510.40	1,328,510.40	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-119	22-08-2016	01-12-2016	1,653,214.62	1,653,214.62	1,653,214.62	1,589,629.44	1,589,629.44	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,800,000.00	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-128	07-06-2016	01-11-2016	6,713,321.12	6,713,321.12	6,713,321.12	6,455,117.48	6,455,117.48	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-131	13-07-2016	01-12-2016	19,800,434.42	19,800,434.42	19,800,434.42	19,038,879.24	19,038,879.24	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	301,345.82	301,345.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 104	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-12	15-09-2017	01-02-2018	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.08	301,345.08	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101068034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Tlatlaya (Agm-852)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-74	29-12-2017	01-04-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,883.85	1,099,883.85	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	929,925.05	929,925.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 57	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-82	31-12-2017	01-04-2018	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,605.03	929,605.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	141,192.83	141,192.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetiscetis No. 119	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-84	31-12-2017	01-04-2018	141,192.83	141,192.83	141,192.83	141,090.37	141,090.37	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,268,399.28	2,268,399.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normalcentenaria Y Benemérita Escuela Normal Para Profesores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-2	15-09-2017	01-12-2017	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	2,266,661.57	2,266,661.57	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	935,000.00	935,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Ecatepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-3	15-09-2017	01-12-2017	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,334,666.08	3,334,666.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-9	15-09-2017	01-12-2017	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,445,075.75	2,445,075.75	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-10	15-09-2017	01-12-2017	2,439,246.31	2,439,246.31	2,439,246.31	2,439,246.31	2,439,246.31	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,820,466.55	2,820,466.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-14	15-09-2017	01-12-2017	2,818,686.79	2,818,686.79	2,818,686.79	2,818,686.79	2,818,686.79	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	924,089.00	924,089.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-35	27-10-2017	01-02-2018	922,032.54	922,032.54	922,032.54	731,634.70	731,634.70	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	370,000.00	370,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Tultepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-2	21-10-2017	01-02-2018	370,000.00	370,000.00	370,000.00	352,082.13	352,082.13	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	234,805.11	234,805.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Ciudad Azteca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-4	21-09-2017	01-02-2018	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 263	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-27	19-03-2018	01-06-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	705,441.88	705,441.88	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,892,914.53	592,914.53	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univiversidad Intercultural Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-5	28-10-2017	01-01-2018	592,914.53	592,914.53	592,914.53	592,817.30	592,817.30	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,902,969.40	1,902,969.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtiscentro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Num. 202	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-04	13-07-2018	01-10-2018	1,802,969.41	1,802,969.41	1,802,969.41	1,784,484.53	1,784,484.53	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,300.00	72,300.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra Biblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-2	16-10-2017	01-02-2018	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	268,578.00	268,578.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Gustavo Baz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-115	02-06-2016	01-10-2016	263,119.98	263,119.98	263,119.98	252,999.98	252,999.98	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-120	01-07-2016	01-11-2016	17,638,773.32	17,638,773.32	17,638,773.32	16,960,358.96	16,960,358.96	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-122	29-03-2016	01-08-2016	6,987,641.51	6,987,641.51	6,987,641.51	6,718,886.04	6,718,886.04	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-130	07-06-2016	01-11-2016	2,107,181.79	2,107,181.79	2,107,181.79	2,026,135.86	2,026,135.86	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-132	19-02-2016	01-05-2016	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,864,529.43	6,864,529.43	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 309	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-14	15-09-2017	01-02-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	468,452.97	468,452.97	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,862,608.61	2,862,608.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-18	15-09-2017	01-02-2018	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,441.95	135,441.95	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 208	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-19	15-09-2017	01-02-2018	135,441.95	135,441.95	135,441.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,924,217.80	4,924,217.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cedecentro De Desarrollo Administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-1	15-09-2017	01-12-2017	4,920,413.23	4,920,413.23	4,920,413.23	4,919,500.54	4,919,500.54	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,034,820.90	1,034,820.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Política De Atlautla	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-4	15-09-2017	01-12-2017	842,968.26	842,968.26	842,968.26	842,968.26	842,968.26	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,978,362.64	9,978,362.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Tecnológica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-30	25-12-2017	01-04-2018	9,797,184.72	9,797,184.72	9,797,184.72	9,797,184.72	9,797,184.72	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	285,004.58	285,004.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-36	18-12-2017	01-04-2018	285,004.58	285,004.58	285,004.58	281,083.78	281,083.78	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	683,031.24	683,031.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 42	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-3	21-10-2017	01-02-2018	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	679,934.74	679,934.74	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 308	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-7	21-10-2017	01-02-2018	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	""Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)""	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-13	29-11-2017	01-02-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 035	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-22	07-04-2018	01-08-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,937.76	2,498,937.76	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial Anexa A La Normal	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-26	14-05-2018	01-09-2018	999,966.25	999,966.25	999,966.25	299,989.88	299,989.88	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	644,883.87	644,883.87	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-1	21-10-2017	01-02-2018	644,883.87	644,883.87	644,883.87	644,754.59	644,754.59	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101068576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	488,411.78	488,411.78	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-3	21-10-2017	01-02-2018	488,411.78	488,411.78	488,411.78	487,881.90	487,881.90	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,511,292.77	4,511,292.77	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-7	29-12-2017	01-04-2018	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	554,413.47	554,413.47	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep 194	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-4	31-12-2017	01-04-2018	554,413.47	554,413.47	554,413.47	554,413.46	554,413.46	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,800,000.00	7,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Coatepec Harinas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-108	02-06-2016	01-10-2016	7,381,150.21	7,381,150.21	7,381,150.21	7,097,259.72	7,097,259.72	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	302,575.00	302,575.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-109	14-03-2016	01-05-2016	302,575.00	302,575.00	302,575.00	287,092.46	287,092.46	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200904978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,974,955.00	3,974,955.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Cobaem Plantel 29 San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-114	02-06-2016	01-10-2016	3,974,955.00	3,974,955.00	3,974,955.00	3,705,554.33	3,705,554.33	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200905003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Coacalco Extensión Otumba	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,865,989.84	18,865,989.84	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200905005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	22-08-2016	01-12-2016	2,487,021.42	2,487,021.42	2,487,021.42	2,391,367.11	2,391,367.11	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	846,574.44	846,574.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 59	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-5	15-09-2017	01-02-2018	846,574.44	846,574.44	846,574.44	846,380.74	846,380.74	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	573,246.53	573,246.53	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecycem Plantel Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-9	15-09-2017	01-02-2018	573,246.53	573,246.53	573,246.53	573,246.52	573,246.52	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	399,000.00	399,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 47	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-21	17-08-2017	01-12-2017	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Of. No. 192	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-80	03-11-2017	01-03-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,399.94	886,399.94	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	601,558.24	601,558.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univiversidad Mexiquense Del Bicentenario Acambay	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-20	18-08-2017	01-11-2017	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-24	14-05-2018	01-09-2018	999,648.87	999,648.87	999,648.87	999,172.33	999,172.33	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	25,412.70	25,412.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-2	26-08-2017	01-12-2017	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.69	25,412.69	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180201132136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,800,000.00	6,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Universidad Mexiquense Del Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-134	22-09-2017	01-12-2017	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	5,847,510.08	5,847,510.08	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Atizapán li	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-117	02-06-2016	01-10-2016	1,897,238.95	1,897,238.95	1,897,238.95	1,824,268.71	1,824,268.71	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-126	13-07-2016	01-12-2016	19,812,797.41	19,812,797.41	19,812,797.41	19,050,766.77	19,050,766.77	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	111,470.00	111,470.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 308	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-15	15-09-2017	01-02-2018	105,080.62	105,080.62	105,080.62	105,080.62	105,080.62	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	6,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtno. 5 Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-16	15-09-2017	01-02-2018	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital Agm-689	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-23	17-08-2017	01-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,395.45	348,395.45	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	855,922.03	855,922.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico, Agm-321	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-26	17-08-2017	01-12-2017	855,922.03	855,922.03	855,922.03	829,601.58	829,601.58	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	313,458.16	313,458.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital Agm-61	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-33	17-08-2017	01-12-2017	313,458.16	313,458.16	313,458.16	307,561.15	307,561.15	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,780,899.28	1,780,899.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 41	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-46	17-08-2017	01-12-2017	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,565.47	1,780,565.47	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,600,000.00	2,644,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdr. Jorge Jiménez Cantú	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-77	03-11-2017	01-03-2018	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,003,846.05	1,003,846.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 112	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-86	14-05-2018	01-10-2018	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	988,863.59	988,863.59	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,594,521.85	4,594,521.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-6	15-09-2017	01-12-2017	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,407,458.54	1,407,458.54	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-7	15-09-2017	01-12-2017	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	369,769.44	369,769.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Tianguistenco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-13	15-09-2017	01-12-2017	369,769.44	369,769.44	369,769.44	367,611.05	367,611.05	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,699,742.47	3,699,742.47	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-29	28-10-2017	01-02-2018	3,697,195.87	3,697,195.87	3,697,195.87	3,637,508.80	3,637,508.80	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,902,969.00	1,902,969.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetiscentro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios Num. 119	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-03	13-07-2018	01-10-2018	1,861,009.40	1,861,009.40	1,861,009.40	555,262.13	555,262.13	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	972,580.58	972,580.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 34	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-05	07-04-2018	01-09-2018	972,580.58	972,580.58	972,580.58	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200904974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,292,519.00	6,292,519.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Cobaem Plantel 45 Calimaya li	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	02-06-2016	01-10-2016	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	5,580,236.21	5,580,236.21	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15170200904977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,030,000.00	2,030,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan II	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-113	14-03-2016	01-07-2016	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	1,924,062.01	1,924,062.01	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15170200905009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,000,000.00	10,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-129	28-03-2016	01-06-2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,147,345.20	9,147,345.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,217,532.29	2,217,532.29	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytemcecytem Plantel Metepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-6	15-09-2017	01-02-2018	2,214,877.55	2,214,877.55	2,214,877.55	2,214,877.55	2,214,877.55	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	174,000.00	174,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 148	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-10	15-09-2017	01-02-2018	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	271,300.61	271,300.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 258	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-20	15-09-2017	01-02-2018	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 58	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-30	17-08-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,126.20	698,126.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,917,000.00	1,917,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem Plantel 43	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-31	17-08-2017	01-12-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,899,340.17	1,899,340.17	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,025,300.00	1,025,300.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 278	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-32	17-08-2017	01-12-2017	1,025,300.00	1,025,300.00	1,025,300.00	1,007,378.00	1,007,378.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101067981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	679,000.00	679,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Of. No. 242	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-34	17-08-2017	01-12-2017	679,000.00	679,000.00	679,000.00	476,511.24	476,511.24	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,150,000.00	2,314,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Of. No. 177	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-76	29-12-2017	01-04-2018	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	1,653,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtdr. Carlos Sosa Moss	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-78	03-11-2017	01-03-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,226,731.51	4,226,731.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep 194	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-81	31-12-2017	01-04-2018	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	3,851,723.40	3,851,723.40	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,782,495.97	1,782,495.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-11	15-09-2017	01-12-2017	1,779,642.97	1,779,642.97	1,779,642.97	1,777,227.03	1,777,227.03	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	204,685.04	204,685.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Chimalhuacan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-24	15-09-2017	01-01-2018	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,790,885.70	3,790,885.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-31	21-11-2017	01-02-2018	3,079,224.62	3,079,224.62	3,079,224.62	3,078,134.75	3,078,134.75	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	177,239.00	177,239.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Pedagógica Nacional 151, Sede Jilotepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-32	21-09-2017	01-01-2018	177,239.00	177,239.00	177,239.00	177,238.95	177,238.95	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,000.00	190,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt Num. 2	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-1	21-09-2017	01-12-2017	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,778.77	187,778.77	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180201132135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-133	22-09-2017	01-12-2017	15,119,363.60	15,119,363.61	15,119,363.61	14,537,849.53	14,537,849.53	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180201133888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	18,800,000.00	18,800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-135	15-09-2015	01-02-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,102,573.31	14,102,573.31	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-124	22-08-2016	01-12-2016	2,325,449.12	2,325,449.12	2,325,449.12	2,236,008.76	2,236,008.76	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,872,807.99	1,872,807.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 325 (Agm-664)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-13	15-09-2017	01-02-2018	1,870,956.11	1,870,956.11	1,870,956.11	1,870,956.11	1,870,956.11	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,318.52	630,318.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 113	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-22	17-08-2017	01-12-2017	625,854.31	625,854.31	625,854.31	625,854.31	625,854.31	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	643,281.26	643,281.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaemcobaem, Agm-871	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-24	17-08-2017	01-12-2017	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,280.98	643,280.98	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,570,000.00	5,570,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 327	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-64	28-03-2018	01-06-2018	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	4,822,997.21	4,822,997.21	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,659,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbno. 2 Bicentenario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-79	03-11-2017	01-03-2018	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,351,590.47	3,351,590.47	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-12	15-09-2017	01-12-2017	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,312,689.66	7,312,689.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca Extensión Amanalco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-16	13-01-2018	01-04-2018	7,310,908.70	7,310,908.70	7,310,908.70	7,310,908.70	7,310,908.70	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	528,118.54	528,118.54	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores De Ecatepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-17	07-08-2017	01-11-2017	528,118.54	528,118.54	528,118.54	500,858.71	500,858.71	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,105,267.40	2,105,267.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-18	15-09-2017	01-12-2017	2,102,086.27	2,102,086.27	2,102,086.27	2,019,635.10	2,019,635.10	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univunidad De Estudios Superiores De El Oro	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-21	15-09-2017	01-12-2017	3,492,474.00	3,492,474.00	3,492,474.00	3,491,605.69	3,491,605.69	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Tecnológica, Agm-995	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-27	11-12-2017	01-03-2018	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	463,223.34	463,223.34	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbno. 2 Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-20	21-03-2018	01-07-2018	463,223.34	463,223.34	463,223.34	0.00	0.00	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-23	07-04-2018	01-08-2018	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	Metros Cuadros	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101068564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 149	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-25	14-05-2018	01-09-2018	962,809.70	962,809.70	962,809.70	956,243.04	956,243.04	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	271,492.00	271,492.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uesunidad De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-2	21-09-2017	01-01-2018	271,492.00	271,492.00	271,492.00	271,285.59	271,285.59	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,481,256.99	3,481,256.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-4	27-12-2017	01-04-2018	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,150.85	3,481,150.85	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,222,932.80	2,364,892.86	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 310	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109929-01	14-04-2018	01-08-2018	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX15180101068857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,464,000.00	1,464,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa Preparatoria Oficial No. 148	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-1	27-11-2017	01-03-2018	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	1,458,377.37	1,458,377.37	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,061,732.41	2,048,632.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ Universidad Politécnica De Oztolotepec (Agm-567)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-1	31-12-2017	01-04-2018	1,756,054.99	1,756,054.99	1,756,054.99	1,489,934.32	1,489,934.32	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15170200905001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,000,000.00	20,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Jocotitlán Extensión Aculco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,712,651.39	16,712,651.39	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	279,437.92	279,437.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial, Agm-0027	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-4	18-12-2017	01-04-2018	279,437.92	279,437.92	279,437.92	275,460.42	275,460.42	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	323,504.19	323,504.19	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial No. 282	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-8	15-09-2017	01-02-2018	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,108.39	323,108.39	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	56,100.00	56,100.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Lerma	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-17	15-09-2017	01-02-2018	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,099.91	56,099.91	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101067968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	711,612.90	711,612.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Preparatoria Oficial, Agm-994	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-25	17-08-2017	01-12-2017	705,114.95	705,114.95	705,114.95	704,356.43	704,356.43	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX15180101067988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepapreparatoria Oficial No. 9	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-45	17-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,268,869.72	1,268,869.72	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalepconalep Plantel Ecatepec Iii	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-75	29-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	421,171.62	421,171.62	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtscbtis No. 202	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-85	31-12-2017	01-04-2018	421,171.62	421,171.62	421,171.62	142,682.44	142,682.44	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtcbt No. 7 San Juan Tilapa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-87	21-03-2018	01-06-2018	766,193.31	766,193.31	766,193.31	766,193.31	766,193.31	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,082,817.61	1,082,817.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniveridad Tecnológica Fidel Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-15	15-09-2017	01-12-2017	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univunidad De Estudios Superiores De Sultepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-22	15-09-2017	01-12-2017	847,545.22	847,545.22	847,545.22	469,698.32	469,698.32	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,295,000.00	1,295,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores Del Oriente Del Estado De México	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-25	15-09-2017	01-01-2018	1,293,793.99	1,293,793.99	1,293,793.99	1,268,288.09	1,268,288.09	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,096,100.11	1,096,100.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extradeportivo Toltitlán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-26	11-12-2017	01-03-2018	1,093,569.65	1,093,569.65	1,093,569.65	1,090,162.66	1,090,162.66	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,579,881.40	5,579,881.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univuniversidad Politécnica De Oztolotepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107730-34	27-11-2017	01-03-2018	5,577,971.09	5,577,971.09	5,577,971.09	5,577,075.66	5,577,075.66	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	234,219.44	234,219.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-5	21-09-2017	01-02-2018	233,595.61	233,595.61	233,595.61	233,595.61	233,595.61	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX15180101068585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,309,748.06	5,309,748.06	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108282-6	27-12-2017	01-04-2018	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX15180101068867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	160,000.00	160,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108285-3	26-08-2017	01-12-2017	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones