

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,357,200.00	1,357,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Del Sol No.014	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105382	22-03-2017	01-07-2017	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,356,832.20	1,356,832.20	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	823,013.00	823,013.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan No.198	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105388	21-04-2017	01-08-2017	823,013.00	823,013.00	823,013.00	770,970.87	770,970.87	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,440,000.00	1,440,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Ii No.191	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105395	21-04-2017	01-08-2017	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,268,083.17	1,268,083.17	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Iii No.229	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105396	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,018.45	1,344,018.45	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	258,930.00	258,930.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Graef Fernández, Jaltenco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105417	21-04-2017	01-08-2017	258,930.00	258,930.00	258,930.00	208,730.61	208,730.61	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	365,550.00	365,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Sosa Moss, Juchitepec	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105421	21-04-2017	01-08-2017	365,550.00	365,550.00	365,550.00	362,486.68	362,486.68	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Tecámac	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105429	21-04-2017	01-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	824,943.67	824,943.67	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,258,003.00	5,258,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 67 Aculco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105443	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,487,472.03	4,487,472.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,373,385.00	1,373,385.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105374	22-03-2017	01-07-2017	1,373,385.00	1,373,385.00	1,373,385.00	1,372,676.78	1,372,676.78	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,671,062.00	1,671,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Cd. Azteca No.001	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105377	22-03-2017	01-07-2017	1,671,062.00	1,671,062.00	1,671,062.00	1,670,021.68	1,670,021.68	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX16180101067125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,071,450.00	1,071,450.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii No.223	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105385	21-04-2017	01-08-2017	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,416.30	1,071,416.30	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,836,000.00	1,836,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Temoaya No.080	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105400	21-04-2017	01-08-2017	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	892,279.67	892,279.67	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	989,475.00	989,475.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Villa Victoria No.082	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105409	21-04-2017	01-08-2017	989,475.00	989,475.00	989,475.00	989,474.98	989,474.98	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,130,923.00	1,130,923.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105412	21-04-2017	01-08-2017	1,130,923.00	1,130,923.00	1,130,923.00	1,074,894.61	1,074,894.61	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,662,500.00	2,662,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl Ii	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105431	21-04-2017	01-08-2017	2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	2,661,129.53	2,661,129.53	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	315,000.00	315,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 04 Valle De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105432	21-04-2017	01-08-2017	315,000.00	315,000.00	315,000.00	276,580.12	276,580.12	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,576,555.00	6,576,555.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 62 Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105442	15-03-2017	01-08-2017	6,576,555.00	6,576,555.00	6,576,555.00	6,569,490.18	6,569,490.18	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16160200665958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,042,487.67	#####	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México.	México	Gobierno de la Entidad	Universidad Autonoma del Estado de México	-	09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	478,200.00	478,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Atizapán Ii No.248	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105376	22-03-2017	01-07-2017	478,200.00	478,200.00	478,200.00	473,849.52	473,849.52	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,141,875.00	1,141,875.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan Ii No.188	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105393	21-04-2017	01-08-2017	1,141,875.00	1,141,875.00	1,141,875.00	754,699.53	754,699.53	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,183,950.00	1,183,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla Iii No.231	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105405	21-04-2017	01-08-2017	1,183,950.00	1,183,950.00	1,183,950.00	355,765.26	355,765.26	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,280,732.00	2,280,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa Escuela Preparatoria Oficial No. 261	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105410	21-04-2017	01-08-2017	2,280,732.00	2,280,732.00	2,280,732.00	2,189,313.89	2,189,313.89	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,178,100.00	1,178,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Ixtapan De La Sal	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105411	21-04-2017	01-08-2017	1,178,100.00	1,178,100.00	1,178,100.00	1,135,960.88	1,135,960.88	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	952,500.00	952,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105425	21-04-2017	01-08-2017	952,500.00	952,500.00	952,500.00	765,039.86	765,039.86	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,560.00	193,560.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105426	21-04-2017	01-08-2017	193,560.00	193,560.00	193,560.00	172,665.27	172,665.27	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	615,000.00	615,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 05 Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105433	21-04-2017	01-08-2017	615,000.00	615,000.00	615,000.00	610,443.26	610,443.26	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	993,750.00	993,750.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 15 Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105437	21-04-2017	01-08-2017	993,750.00	993,750.00	993,750.00	719,330.06	719,330.06	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,286,625.00	1,286,625.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Chalco No.263	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105380	22-03-2017	01-07-2017	1,286,625.00	1,286,625.00	1,286,625.00	1,167,324.75	1,167,324.75	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca No.236	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105390	21-04-2017	01-08-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	714,953.74	714,953.74	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,353,825.00	1,353,825.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla I No.193	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105403	21-04-2017	01-08-2017	1,353,825.00	1,353,825.00	1,353,825.00	1,333,285.11	1,333,285.11	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,812.00	950,812.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Toluca No.034	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105406	21-04-2017	01-08-2017	950,812.00	950,812.00	950,812.00	950,811.78	950,811.78	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,700.00	1,499,700.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Coacalco No.184	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105378	22-03-2017	01-07-2017	1,499,700.00	1,499,700.00	1,499,700.00	1,496,796.97	1,496,796.97	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	305,820.00	305,820.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán No.108	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105379	22-03-2017	01-07-2017	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,641,000.00	1,641,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Gustavo Baz No.006	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105387	21-04-2017	01-08-2017	1,641,000.00	1,641,000.00	1,641,000.00	1,014,354.98	1,014,354.98	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,135,000.00	3,135,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa No.109	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105389	21-04-2017	01-08-2017	3,135,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00	3,122,974.20	3,122,974.20	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,670,405.00	1,670,405.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan I No.187	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105392	21-04-2017	01-08-2017	1,670,405.00	1,670,405.00	1,670,405.00	1,174,095.95	1,174,095.95	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,417,062.00	2,417,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tianguistenco No.79	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105397	21-04-2017	01-08-2017	2,417,062.00	2,417,062.00	2,417,062.00	2,409,262.40	2,409,262.40	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,275,000.00	1,275,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tilapa No.126	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105398	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,274,998.35	1,274,998.35	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 6 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105416	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,999.62	1,349,999.62	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	621,000.00	621,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 1 Lic. Adolfo López Mateos, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105423	21-04-2017	01-08-2017	621,000.00	621,000.00	621,000.00	569,524.62	569,524.62	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	468,000.00	468,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 08 Atlacomulco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105436	21-04-2017	01-08-2017	468,000.00	468,000.00	468,000.00	423,329.64	423,329.64	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,355,400.00	1,355,400.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Lerma No.199	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105391	20-02-2017	01-05-2017	1,355,400.00	1,355,400.00	1,355,400.00	1,283,220.12	1,283,220.12	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,077,112.00	1,077,112.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I No.190	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105394	21-04-2017	01-08-2017	1,077,112.00	1,077,112.00	1,077,112.00	872,888.44	872,888.44	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla li No.228	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105404	21-04-2017	01-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,478,800.64	1,478,800.64	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,094,719.00	4,094,719.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Num 3 San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105414	21-04-2017	01-08-2017	4,094,719.00	4,094,719.00	4,094,719.00	3,974,862.92	3,974,862.92	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	227,550.00	227,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Nextlalpan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105422	21-04-2017	01-08-2017	227,550.00	227,550.00	227,550.00	226,831.34	226,831.34	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	173,250.00	173,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez, Coacalco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105424	21-04-2017	01-08-2017	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,249.99	173,249.99	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,375,000.00	6,375,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtlahuaca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105427	21-04-2017	01-08-2017	6,375,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00	6,200,639.91	6,200,639.91	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	856,440.00	856,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105428	21-04-2017	01-08-2017	856,440.00	856,440.00	856,440.00	849,873.07	849,873.07	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,638.00	1,219,638.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 34 Villa Del Carbón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105441	15-03-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,043,132.89	1,043,132.89	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,258,003.00	5,258,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 68 Soyaniquilpan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105444	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,896,939.45	4,896,939.45	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101073828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,125,000.00	1,125,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec li No.222	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105384	13-06-2017	01-10-2017	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,124,999.48	1,124,999.48	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,444,028.00	1,444,028.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Atizapán I No.183	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105375	21-04-2017	01-08-2017	1,444,028.00	1,444,028.00	1,444,028.00	1,201,828.32	1,201,828.32	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Jaime Keller Torres, Huehuetoca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105420	21-04-2017	01-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	465,722.43	465,722.43	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtapaluca Ii	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105430	21-04-2017	01-08-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,647,436.77	1,647,436.77	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,009,125.00	1,009,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 06 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105434	21-04-2017	01-08-2017	1,009,125.00	1,009,125.00	1,009,125.00	1,007,721.46	1,007,721.46	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,038,113.00	1,038,113.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 25 Tultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105439	21-04-2017	01-08-2017	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,112.98	1,038,112.98	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	627,356.00	627,356.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 29 San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105440	21-04-2017	01-08-2017	627,356.00	627,356.00	627,356.00	626,632.64	626,632.64	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,381,238.00	1,381,238.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Chimalhuacán No.107	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105381	22-03-2017	01-07-2017	1,381,238.00	1,381,238.00	1,381,238.00	1,346,741.56	1,346,741.56	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,237,500.00	1,237,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel El Zarco No.125	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105386	21-04-2017	01-08-2017	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	969,096.23	969,096.23	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,075,250.00	2,075,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tecámac No.238	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105399	21-04-2017	01-08-2017	2,075,250.00	2,075,250.00	2,075,250.00	1,999,341.83	1,999,341.83	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,275,000.00	1,275,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Texcoco No.185	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105402	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,141,349.95	1,141,349.95	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,289,010.00	1,289,010.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Tultitlán No.194	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105407	21-04-2017	01-08-2017	1,289,010.00	1,289,010.00	1,289,010.00	1,281,713.49	1,281,713.49	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,733,250.00	1,733,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón No.013	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105408	21-04-2017	01-08-2017	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,090.01	1,733,090.01	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,164,375.00	1,164,375.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105413	21-04-2017	01-08-2017	1,164,375.00	1,164,375.00	1,164,375.00	1,138,599.02	1,138,599.02	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX16180101067222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	815,063.00	815,063.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 José Ma, Velasco, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105418	21-04-2017	01-08-2017	815,063.00	815,063.00	815,063.00	349,855.28	349,855.28	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	310,500.00	310,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Almoloya De Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105419	21-04-2017	01-08-2017	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,061.38	310,061.38	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	202,125.00	202,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 07 Toluca li	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105435	21-04-2017	01-08-2017	202,125.00	202,125.00	202,125.00	143,916.45	143,916.45	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101067254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,638.00	1,219,638.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 20 Chapa De Mota	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105438	21-04-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,205,850.21	1,205,850.21	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX16180101073827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,432,103.00	1,432,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec l No.192	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105383	13-06-2017	01-10-2017	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,102.13	1,432,102.13	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	